

 AERONAUTICA CIVIL Ministerio de Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME SEMANAL		VERSION 1
			PAGINA 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA:		UNIDAD CENTRAL:		FECHA:		15/10/2023	
Semana No 24		Del :		9/10/2023		AL: 15/10/2023	
Plazo Total 610 DIAS				Tiempo restante 443 DIAS			
Tiempo transcurrido desde el inicio del contrato: 167				Porcentaje de tiempo restante 72.62%			
porcentaje del tiempo transcurrido(%) 27.38%							
Nombre del Supervisor : ARQ. MARISOL PUENTES							

OBJETO DEL CONTRATO			
CONTRATO DE OBRA. 22001401 H4 DE 2022- MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS			
AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA			
Semanal (%) Programado 0.89% Valor programado (\$) \$ 75.330.491.13		Acumulado 40.623% \$ 3.420.867.948.81	
Semanal (%) Ejecutado 0.99% Valor ejecutado(\$) \$ 83.373.740.00		Acumulado 42.100% \$ 3.545.238.166.80	
Evaluación Porcentaje avance 1.477% Valor avance \$ 124.370.217.99			

DATOS CONTRACTUALES			
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista: CONSORCIO SERRANILLA – NIT. 901.694.974-4	Contratista: CB INGENIEROS S.A.S – NIT. 860.509.943-7		
Contrato No: 22001401 H4 2022	Contrato No: 22001432 H3 2022		
Valor Inicial: \$ 8.420.951.976.00	Valor Inicial: \$ 2.377.958.400.00		
Valor anticipo: \$ 2.665.675.457.00	Valor anticipo: NO APLICA		
Plazo inicial: 20 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE del 2024	Plazo inicial: 20 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE del 2024		
Fecha de iniciación: 2-may-23	Fecha de iniciación: 2-may-23		
Fecha de vencimiento: 31-dic-24	Fecha de vencimiento: 31-dic-24		
Modificadorio No. Prórroga No. N/A	Modificadorio No. Prórroga No. N/A		
Fecha de Terminación Según Prórroga No. N/A	Fecha de Terminación Según Prórroga No. N/A		
Suspensión No. N/A	Suspensión No. N/A		
Periodo de Suspensión No. N/A	Periodo de Suspensión No. N/A		
Levantamiento de la suspensión No. N/A	Levantamiento de la suspensión No. N/A		
Nueva fecha de terminación N/A	Nueva fecha de terminación N/A		
Valor total actual del contrato \$ 8.420.951.976	Valor total actual del contrato \$ 2.377.958.400		

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
Lunes 09 de octubre de 2023	
Aeropuerto de san Andrés: Rocería manual: Trabajan 4 personas se realizan fumigación en cabeceras isla, bordes de pista y malla, Lipieza de Mallas: Se realiza limpieza de malla de cerramiento costado de sariebay en un avance de 30 metros, Cerramiento: Se realiza suministro e instalación de malla de cerramiento en cabecera 06, Cubierta: Trabajan 2 personas se realiza impermeabilización de cubierta con manto edrill en caliente costado frontal al parqueadero del ala internacional, Aires: Se realiza suministro e instalación de la condensadora para el aire acondicionado de la sala de juntas en gerencia tercer piso, adicionalmente se realiza se realiza la instalación del punto eléctrico para el mismo equipo, toda vez que el existente no contaba con la energía suficiente para el equipo, Pista: Se realiza reparación de parche en la pista K1+250 con mezcla densa en frio,	
Aeropuerto de Providencia Actividad de roceria hasta llegar a cabecera 17 costado oeste. De igual forma se realizó la intervención del tramo donde en ciclo pasado se había realizado corte de arbustos costado oeste antes de llegar a cabecera 17. Actividad de roceria detrás de cabecera 17, Se realizo la intervención de una malla (asegurandola con los mismos retazos de mallas no en uso) sobre el costado oeste antes de llegar a cabecera 17 en donde en ciclos pasados era corte de arbustos.	
Martes 10 de octubre de 2023	
Aeropuerto de san Andrés: CANALES: Trabajan 2 personas Se realiza limpieza del canal No. 11 zona verde canal abierto de calle alfa al descole, MALLAS: se realiza limpieza de la malla de cerramiento costado de sariebay, Cubierta: Trabajan 2 personas en impermeabilización de la cubierta con manto asfaltico en caliente, costado frontal al parqueadero ala internacional, AIRES: Se realiza el suministro e instalación del aire acondicionado con un equipo de 18.000 BTU, en habitación de mujeres estación de bomberos, CERRAMIENTO: se realiza suministro e instalación de malla de cerramiento en cabecera 06 diagonal a tabillas, ARBOLES: Se inicia con la actividad de poda de árboles contra la malla de cerramiento costado oriental.	
Aeropuerto de Providencia Rocería sobre costado este de cabecera 17 y roceria detrás de cabecera 17, Recolección de residuos producto de roceria entre tramo de cabecera 35 hasta llegar a plataforma costado oeste.	
Miércoles 11 de octubre de 2023	
Aeropuerto de san Andrés: CUBIERTA: Trabajan 2 personas en instalación de manto asfaltico en caliente alero del área internacional, MALLA: Trabajan 4 personas en limpieza de malla de cerramiento costado de sariebay y natania, al mismo tiempo se realiza corte de arbustos y maleza contra la malla, CANALES: Se continua con la limpieza del canal abierto sobre zona verde de calle alfa al descole, PODA: Se continua con la poda de árboles contra la malla de cerramiento costado oriental sector de natania, MALLA: Se continua con el suministro e instalación de la malla de cerramiento en cabecera 06.	
Aeropuerto de Providencia Actividad de roceria detrás de cabecera 17 la parte central y el costado oeste hasta tocar malla, Actividad de limpieza de borde de pista, en dirección desde bomberos a cabecera 17 costado este.	
Jueves 12 de octubre de 2023	
Aeropuerto de san Andrés: CUBIERTA: Trabajan 2 personas en l impermeabilización de instalación de manto asfaltico en caliente en el alero area internacional, PUNTO ELÉCTRICO: Trabajan 1 persona en donde se realiza reparación y cambio de punto eléctrico filtro nacional segundo piso para equipo de escaner, ANCLAJES TIPO CE: Se realiza la instalación de 10 puntos de anclajes tipo CE entre postes y malla de cerramiento cabecera 24 contra vía para soporte de malla de cerramiento, PORTONES: Se empiezan a realizar el suministro e instalación de tres hilos de alambres sobre los portones perimetrales al cerramiento, para subsanar hallazo de seguridad aeroportuaria, CANALES: Trabajan 2 personas en desinstalada e instalada de rejillas metálicas para limpieza de canales en plataforma frente a fuerza aerea, PINTURA: Se realiza armada de andamios para trabajos en altura de pintura de fachada contra plataforma.	
Aeropuerto de Providencia Actividades de roceria detrás de cabecera 17 costado este, Limpieza de borde de pista en dirección de bomberos a cabecera 17 costado este, Cambio de 4 luminarias (oficina de aerocivil, pasillo de check in, sobre el módulo de la ocre, y en la sala de espera), Cambio de manguera que suministra agua al tanque del sanitario, Cambio de accesorio hembra para tubería en centro de acopio.	
Viernes 13 de octubre de 2023	
Aeropuerto de san Andrés: CUBIERTA: Trabajan 2 personas en impermeabilización de la cubierta con manto asfaltico en caliente alero contra la plataforma, PODA: Trabajan 2 personas en la continuación de la poda de árboles, costado oriental sector de natania, PORTONES: Trabajan 4 personas en suministro e instalación de tres hilos de alambres con soportes sobre los portones perimetrales al cerramiento, MALLAS: Trabajan 4 personas en la continuación de la limpieza de la malla de cerramiento costado occidental sector de sariebay y natania, AIRES: Trabajan 2 personas en donde se le realiza mantenimiento al aire acondicionado de sanidad, de igual manera se realiza suministro e instalación del aire acondicionado área del comedor tercer piso.	
Aeropuerto de Providencia Actividades de roceria detrás de la cabecera 17 costado oeste, Actividad de roceria en un pequeño tramo faltante después de la plataforma, Actividad de roceria en tramo de plataforma a cabecera 35 entre canal y malla, Se realizo recolección de residuos producto de roceria por donde bomberos.	
Sábado 14 de octubre de 2023	
Aeropuerto de san Andrés: CUBIERTA: Trabajan 2 personas en impermeabilización de la cubierta con manto asfaltico en caliente alero contra la plataforma, MALLAS: Trabajan 4 personas en limpieza de la malla de cerramiento y corte de arbusto contra la malla sector de sariebay, PODA: Trabajan 2 personas en poda de árboles costado oriental sector de natania.	
Aeropuerto de Providencia Actividad de roceria entre canal y malla en dirección a la cabecera 35, Actividad de limpieza de borde de pista sobre costado este en dirección desde bomberos a cabecera 17.	