

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 30 de septiembre 2024

1. DATOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRIRIO

1.1. PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	631 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/02/2024
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S - P&G
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.715.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 6.715000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	27/02/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
FECHA TERMINACIÓN REAL	31/12/2024

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 06/02/2024 A 19/05/2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 20/05/2024 A 27/08/2024

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO DESDE EL 28/08/2024 A 17/09/2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO DESDE EL 18/09/2024 A LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ DESDE EL 01/03/2024 A LA FECHA
DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

3.1.1. PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S

Nombre del Contrato	Contrato de Interventoría No. 631 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S - P&G. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El Contratista realizará la interventoría integral de ocho (8) contratos clasificados en Contratos Tipo A: Contrato de rehabilitación mayor; Contratos Tipo B, Contrato de suministro y obra menor; Contratos Tipo C: Contrato de rehabilitación mayor con estrategia de aseguramiento y sostenibilidad: y Tipo D. Contrato de rehabilitación menor, con los siguientes objetos y valores.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se relaciona el valor del contrato conforme se estipula en la sexta clausula;

Componente	PGN 2023	Total
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S El valor del contrato es por la suma de hasta SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 6.715.000.000) incluidos	\$ 6.715.000.000	\$ 6.715.000.000

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Componente	PGN 2023	Total
IVA y todos los costos y gastos en que debe incurrir el futuro CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones, y los demás tributos que cause dicho contrato, independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan para lo cual se afectará el certificado de disponibilidad presupuestal 94124 del 06 de febrero de 2024		
Totales	\$ 6.715.000.000	\$ 6.715.000.000
%Participación	100%	100%

Según especificación del alcance del contrato No. 631-2024 en su cláusula segunda, en el cual la interventoría debe realizar los procesos y actividades para el control y seguimiento del estado financiero de cada contrato vigilado: *"Gestión Financiera: El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado financiero de cada Contrato Vigilado e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena inversión del anticipo, las aprobaciones de la propuesta de intervención, los pagos por concepto de avance de obra o cumplimiento de hitos, las amortizaciones, las retenciones aplicables, entre otros"*, a continuación se relaciona la información financiera de cada contrato con acta de inicio;

No.	Numero de Contrato	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO
1	CONTRATO No 632 DE 2024	VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P.,	\$12.000.000.000	28/02/2024
2	CONTRATO No 605 DE 2024	WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL	\$ 6.900.000.000	27/02/2024
3	CONTRATO No 656 DE 2024	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	\$7.400.000.000	18/03/2024

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4	CONTRATO No 600 DE 2024	SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA	\$7.000.000.000	27/02/2024
5	CONTRATO No 706 de 2024	FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA	\$3.7000.000.00	29/04/2024
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN No 615 DE 2024	ENCINA S.A.S.	\$23.000.000.000	11/03/2024
7	CONTRATO No 608 DE 2024	FLESHMAN CONSTRUCTORES	\$173.000.000	27/02/2024
			\$56.473.000.000	

4.1. Disponibilidad Presupuestal contrato de Interventoría.

No. Resolución de asignación y fecha:	
Valor de Asignación Nación:	\$ 6.715.000.000,00
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	94124 del 06 de febrero de 2024.
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	09878245175 – Cuenta corriente
Nombre entidad bancaria:	Bancolombia
Titular de la cuenta:	Proyectos y gestión del desarrollo SAS.

4.2. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

4.2.1.VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P (Contrato No 632 DE 2024)

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 632-2024- Clausula Séptima	08/04/2024	10/05/2024	\$ 2.400.000.000

4.2.2.WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL (Contrato No 605 DE 2024)

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 605-2024- Clausula Séptima	22/05/2024	12/06/2024	\$ 1.380.000.000

4.2.3.FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA (Contrato No 656 DE 2024)

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 656-2024- Clausula Séptima	08/04/2024	17/05/2024	\$ 1.480.000.000

4.2.4.SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA (Contrato No 600 DE 2024)

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 600-2024- Clausula Séptima	12/03/2024	30/04/2024	\$ 1.400.000.000

4.2.5.FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN COLOMBIA (Contrato No 706 de 2024)

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 706-2024- Clausula Séptima	07/06/2024	30/07/2024	\$ 740.000.000

4.2.6.ENCINA S.A.S. (Contrato No 615 DE 2024)

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO****PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

1	Anticipo equivalente al 30% del valor del contrato No. 615-2024- Clausula Séptima	08/04/2024	10/05/2024	\$ 6.900.000.000

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES**5.1.1. FLESHMAN CONSTRUCTORES (Contrato No 608 DE 2024)**

El 24 de mayo de 2024 se suscribió entre el **Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio** y **Fleshman Constructores**, el Otrosí No. 1 al Contrato de obra No. 608- 2024, mediante el cual se modificaron las Cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del mismo, mediante el cual para la PRIMERA CLÁUSULA se adicionó 45 días del 26 de mayo 2024 al 10 de julio 2024 al plazo inicialmente pactado que correspondió del 27 de febrero 2024 al 26 de mayo 2024 y en la SEGUNDA CLÁUSULA se formalizó las obras ejecutadas en la comunidad de Amuchichon del corregimiento de Yotojorochi, municipio de Maicao con el mismo alcance contractual:

1. Suministro e instalación de tanque plástico de 5 m3. Incluye base, 12.25m2, placa en concreto reforzado, accesorios para entrada de agua en tubería PVC. PRS 1" de diámetro, válvula de flotador y cerramiento de la estructura metálica y cubierta.
2. Suministro e instalación tubería PEAD2" PN10, para suministro de agua e Incluye excavación y lleno.
3. Suministro e instalación accesorios para acople de tubería PEAD2".
4. Suministro e instalación válvula de cortina de 2".
5. Suministro e instalación ventosa D = ½"f, incluye válvula de corte y accesorios.
6. Caja de Inspección en concreto.

Y para la comunidad de Ayana'ajirawaa del municipio de Uribia cambio de actividades como:


1. Suministro e instalación de tanque en Fibra de vidrio -PRFV de capacidad de 25000 litros, incluye accesorios de conexión y de aireación.
2. Construcción de obras para la adecuación y mejoramiento de la cimentación base soporte del tanque.

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

6. MAPA DE ASIGNACIONES A CONTRATISTAS



7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En virtud de la cláusula tercera del contrato No.631-2024, respecto a las obligaciones técnicas de la interventoría, ítem 3.2.1, numeral 24, en el cual refiere establecer el avance y resultados de las actividades ejecutadas por cada contratista en el desarrollo de las actividades, y tal como consta en el informe de interventoría del mes de septiembre, en el siguiente cuadro se relacionan los avances por cada contrato: (ANEXO 2)

CONTRATOS DIRECTOS	PROGRAMADO	EJECUTADO
VEOLIA	35,43%	17,29%
WORLD VISION	94,06%	28,35%
FUNDACIÓN CADENA	15,61%	11,56%
PASTORAL SOCIAL	77,61%	21,46%
SAVE THE CHILDREN	18,45%	10,27%
ENCINA S.A.S.	83,08%	13,50%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

FLESHMAN CONSTRUCTORES	100,00%	100,00%
------------------------	---------	---------



En el análisis del comportamiento de los contratos directos en los que la interventoría P&G ha realizado control y seguimiento a los contratistas muestran las siguientes tendencias:

VEOLIA: Tal como consta en los informes de avance semanales presentados por el contratista, se observa un avance significativo de 17,29% respecto al mes anterior de 9,09%, esto por el reajuste de la meta indicativa; no obstante en el avance ejecutado respecto al programado, se observa una desviación considerable debido a los retrasos generados por parte del contratista en la entrada de materiales a obras, logística interna, como también efectos externos como condiciones climáticas por precipitación de lluvias en la zona, dificultad de acceso en a la obra, entre otras.

Según alcance presupuestal, estudio del mercado y cotizaciones, el contratista informa a través de la interventoría P&G, realizar menor cantidad de rehabilitaciones de las asignadas inicialmente (55), presentado un nuevo indicador de 35 unidades; De acuerdo con este nuevo indicador se han realizado 27 visitas de concertación con sus respectivos levantamientos sociales y técnicos con 25 pruebas y estudios de agua. Se tienen 21 propuestas aprobadas por parte de Interventoría P&G de las cuales 9 de ellas se encuentran en ejecución de actividades de rehabilitación y 1 finalizada con pendientes de obra; por otro lado 4 propuestas en revisión P&G y 10 en proceso de realización, revisión y validación del diagnóstico.

WORLD VISION: Tal como consta en los informes de avance semanales presentados por el contratista, se observa un avance significativo de 28,35% respecto al mes

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

anterior de 15,33%, esto por el reajuste de la meta indicativa; no obstante en el avance ejecutado respecto al programado, se observa una desviación considerable debido a los retrasos generados por parte del contratista en la entrada de materiales a obras, logística interna, como también efectos externos como condiciones climáticas por precipitación de lluvias en la zona, dificultad de acceso en a la obra, entre otras.

Según alcance presupuestal, estudio del mercado y cotizaciones, el contratista informa a través de la interventoría P&G, realizar menor cantidad de rehabilitaciones de las asignadas inicialmente (31), presentado una nueva meta indicativa de 22 unidades; De acuerdo con este nuevo indicador se han realizado 22 visitas de concertación con sus respectivos levantamientos sociales, 19 levantamientos técnicos con sus pruebas y estudios de agua.

Se tienen 11 propuestas aprobadas por interventoría P&G de las cuales 8 de ellas se encuentran en ejecución de actividades de rehabilitación, 3 finalizadas con pendientes de obra; por otro lado, se tienen 4 propuestas en revisión P&G y 7 en proceso de realización, revisión y validación del diagnóstico.

FUNDACIÓN CADENA: Tal como consta en los informes de avance semanales presentados por el contratista, se observa un avance de 11,56% respecto al mes anterior de 9,99%; este avance se refleja también por el reajuste de la meta indicativa; no obstante en el avance ejecutado respecto al programado, se observa una desviación considerable debido a los retrasos generados por parte del contratista en la entrada de materiales a obras, logística interna, como también efectos externos como condiciones climáticas por precipitación de lluvias en la zona, dificultad de acceso en a la obra, entre otras.

Según alcance presupuestal, estudio del mercado y cotizaciones, el contratista informa a través de la interventoría P&G, realizar menor cantidad de rehabilitaciones de las asignadas inicialmente (34), presentado un nuevo indicador de 18 unidades. De acuerdo con este nuevo indicador se han realizado 18 visitas de concertación con sus respectivos levantamientos sociales, técnicos, pruebas y estudios de agua.

Conforme a la emisión de la interventoría del presunto incumplimiento por parte del contratista debido a los atrasos presentados en las entregas de los diagnósticos, propuestas y por consiguiente inicio de rehabilitaciones, se radica nuevamente al grupo de contratos los ajustes solicitados por tanto se espera concepto y gestión de esta área.

Se tienen 11 propuestas aprobadas por parte de Interventoría P&G de las cuales 7 de ellas se encuentran en ejecución de actividades de rehabilitación; de otra parte, se tiene 4 propuestas en revisión P&G y 3 en proceso de realización, revisión y validación del diagnóstico.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

SECRETARIADO DE PASTORAL: Tal como consta en los informes de avance semanales presentados por el contratista, se observa un avance significativo de 21,46% respecto al mes anterior de 12,50%, esto por el reajuste de la meta indicativa; no obstante en el avance ejecutado respecto al programado, se observa una desviación considerable debido a los retrasos generados por parte del contratista en la entrada de materiales a obras, logística interna, como también efectos externos como condiciones climáticas por precipitación de lluvias en la zona, dificultad de acceso en a la obra, entre otras.

Según alcance presupuestal, estudio del mercado y cotizaciones, el contratista informa a través de la interventoría P&G, realizar menor cantidad de rehabilitaciones de las asignadas inicialmente (32), presentado un nuevo indicador de 22 unidades.

De acuerdo con este nuevo indicador se han realizado 22 visitas de concertación con sus respectivos levantamientos sociales, 21 levantamientos técnicos con 21 pruebas y estudios de agua.

Se tienen 15 propuestas aprobadas por interventoría P&G de las cuales 6 de ellas se encuentran en ejecución de actividades de rehabilitación, 2 finalizadas con pendientes de obra; por otro lado, se tienen 2 propuestas en revisión P&G y 5 en proceso de realización, revisión y validación del diagnóstico.

SAVE THE CHILDREN: Tal como consta en los informes de avance semanales presentados por el contratista, se observa un avance de 10,27% respecto al mes anterior de 9,93%; este avance se refleja también por el reajuste de la meta indicativa; no obstante en el avance ejecutado respecto al programado, se observa una desviación considerable debido a los retrasos generados por parte del contratista en la entrada de materiales a obras, logística interna, como también efectos externos como condiciones climáticas por precipitación de lluvias en la zona, dificultad de acceso en a la obra, entre otras.

Según alcance presupuestal, estudio del mercado y cotizaciones, el contratista informa a través de la interventoría P&G, realizar menor cantidad de rehabilitaciones de las asignadas inicialmente (17), presentado un nuevo indicador de 13 unidades. De acuerdo con este nuevo indicador se han realizado 13 visitas de concertación con sus respectivos levantamientos sociales, técnicos, pruebas y estudios de agua.

Conforme a la emisión de la interventoría del presunto incumplimiento por parte del contratista debido a los atrasos presentados en las entregas de los diagnósticos, propuestas y por consiguiente inicio de rehabilitaciones, se radica nuevamente al grupo de contratos los ajustes solicitados por tanto se espera concepto y gestión de esta área.

Se tienen 4 propuestas aprobadas por parte de Interventoría P&G de las cuales 1 de ellas se encuentra en ejecución de actividades de rehabilitación; de otra parte, se

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

tiene 4 propuestas en revisión P&G y 5 en proceso de realización, revisión y validación del diagnóstico.

ENCINA: Se presenta el mismo avance de 13,50% del mes anterior debido a la verificación encontrada en campo respecto a las bajas conductividades y baja población de las infraestructuras asignadas al contratista, por lo que llevo a cambios de comunidades; sin embargo, las 28 infraestructura asignadas previamente fueron diagnosticadas en su totalidad completando el primer componente del contrato "Evaluación, verificación y análisis en campo".

Dada la consideración anterior, se trasladaron 22 de esos diagnósticos para realización de propuestas y por consiguiente rehabilitación por parte de los contratistas Findeter y Veolia dentro del marco de los contratos con el Ministerio y se reasignaron 10 diagnósticos al contratista Encina para revisión y verificación, en proceso de encuentra una propuesta.

FLESHMAN: se ha llegado al 100% de las actividades conforme al alcance descrito en el Contrato 608-2024 y Otrosi No. 1, dado a las finalizaciones de las obras complementarias para las comunidades AMUCHICHON/YOTOJOROCHI y GUARERAPO #3/AYANA'AJIRAWAA.



Después de un análisis del desempeño en la ejecución de los contratos que incluyen un total de 168 intervenciones conforme a la nueva meta indicativa y bajo la supervisión de la interventoría P&G, tal como se especifica en el contrato 631 de 2024, se ha observado un avance general que ha pasado de 21,29 % en el mes de agosto al 28,92 % en este mes septiembre; este avance se ve reflejado también por el reajuste de la meta indicativa; sin embargo cabe resaltar que los contratos han

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

presentado bajo rendimiento debido a las demoras de entrega de propuestas económicas, la no intervención de algunas comunidades debido al balance presupuestal requerido para determinar la cantidad real de rehabilitaciones a ejecutar, demoras en el inicio de las obras de rehabilitación de las propuestas aprobadas y bajo rendimiento en las obras en ejecución.

8. Avances y/u observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

1. Presentación supervisión

En mi calidad de supervisora del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 631 DE 2024 **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.**, con el objeto de: *"Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos."*, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2024.

Las siguientes actividades del mes se realizan bajo el componente administrativo conforme se estipula en la cláusula primera del contrato de interventoría No. 631; "El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades para la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución de los Contratos vigilados y del Contrato de Interventoría. El INTERVENTOR deberá establecer un sistema de comunicación eficiente con el CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN del MVCT para la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros"

2. Avances mes de septiembre de 2024

El 27 de septiembre de 2024 Como requisito al alcance financiero y conforme en lo estipulado en la Cláusula segunda del contrato de interventoría No 631-2024, ítem **Gestión Financiera** en el que describe: *"El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado financiero de cada Contrato Vigilado e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena inversión del anticipo, las aprobaciones de la propuesta de intervención, los pagos por concepto de avance de obra o cumplimiento"*, se gestiona información financiera respecto a los contratos de seguimiento de interventoría.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE FACTURACIÓN SIIF NACIÓN - Mensaje (H...)

Ena Luz Espitia Cabrales <enaespitiainvivienda@gmail.com>
Para: Claudia Marcela Velasquez Bejarano
CC: Yenny Paola Carvajal Uribe; Carlos Alfonso Vargas Munoz

Este remitente enaespitiainvivienda@gmail.com es externo a la organización.

CERIFICACIÓN FRA 62 FLESHMAN.docx 292 KB
CERIFICACIÓN FRA ENC-59 ENCINA SAS.docx 290 KB
CERIFICACIÓN FRA ENC-62 ENCINA SAS.docx 284 KB
CERIFICACIÓN FRA ENC-60 ENCINA SAS.docx 289 KB
CERIFICACIÓN FRA ENC-63 ENCINA SAS.docx 284 KB
CERIFICACIÓN PV-000005 VEOLIA.docx 300 KB
CERTIFICACION PGD 1184.docx
CERTIFICACIÓN FRA WV-34 WORLD VISION.docx
CERTIFICACION PGD 1185.docx

Buena tarde Inge Marce:

Considerando los lineamientos realizados el día de ayer por el área Financiera, relacionados con requerir certificación de aprobación de la factura en SIIF Nación, expedida por la Supervisión, para aquellas que fueron aprobadas de manera tácita en SIIF Nación, se remiten las certificaciones para revisión y firma.

--

Cordial saludo y bendecido día!!!

Ena Luz Espitia Cabrales
Contratista Proyecto Guajira - DIDE/VASB

SOLICITUD AJUSTES DOCUMENTOS CUENTA WORLD VISION INTERNATIONAL VISION MUNDIAL INTERNACIONA - Mensaje (HTML)

Ena Luz Espitia Cabrales <enaespitiainvivienda@gmail.com>
Para: Carlos Alfonso Vargas Munoz
CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Yenny Paola Carvajal Uribe

Este remitente enaespitiainvivienda@gmail.com es externo a la organización.

Mensaje reenviado el 27/09/2024 16:47.

CERIFICACIÓN FRA WV-34 WORLD VISION.docx 295 KB
5. Acta parcial contratista No. 1 VF (3).xlsx 91 KB

Buen día Carlos:

En atención a las observaciones realizadas por el área financiera se indica:

1. FRA F-48,
En el campo CÓDIGO CIUI (PARA ESTE CONTRATO), se registra "6810" que es Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, validar acorde al objeto del contrato

2. FRA F-08 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA
Sección sin ánimo de lucro: Por ser Régimen Tributario especial se debe anexar, certificación donde conste que es una entidad sin ánimo de lucro vigente
Adicionalmente, se registra "6810" que es Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, validar acorde al objeto del contrato

3. RUT
El contratista debe actualizar el RUT, validando las actividades acorde al objeto del contrato. Remitir RUT actualizado.

4. FACTURA SIIF NACIÓN: Considerando que la factura fue aprobada de manera tácita en SIIF Nación, se requiere certificación de aprobación de la factura en SIIF Nación, expedida por la Supervisión, la cual se adjunta para

El 05, 12 y 09 de septiembre de 2024: En atención a la cláusula OCTAVA. - **SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN** "La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR será ejercida por un **SUPERVISOR** designado por el Ordenador del Gasto, quién será responsable de efectuar el seguimiento a la correcta ejecución del contrato, aprobar los pagos, los informes que presente el INTERVENTOR, proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato y en general cumplir con lo previsto en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INTERVENTOR del MVCT así como lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, así como lo indicado en los estudios previos y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso” y cláusula TERCERA del Contrato, del ítem 3.1 “Obligaciones generales”, numeral 26 en el que se establece participar a través del representante legal o director en los comités de seguimiento, se realizaron los comités de seguimiento como control y seguimiento de avance del contrato de interventoría 631-2024 (ANEXO3)

Comité 05/09/2024

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	Responsable	Fecha de ejecución
Cargue aprobaciones de Propuestas y corrección de planos	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	12/09/2024
Cargue y actualización Sigevias	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	12/09/2024
Reunión para definir si se interviene Shaletka (Pastoral)	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS y MVCT	05/09/2024
Análisis de tiempos de los contratos próximos a terminar	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	05/09/2024
Corregir los diseños que no están con la plantilla de Formato Rótulo Planos emitido a interventoría el 13 de marzo 2024	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	12/09/2024
Se solicita entrega de los formatos de aprobación de propuestas a la fecha	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	12/09/2024

Comité 12/09/2024

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	Responsable	Fecha de ejecución
Enviar formatos corregidos de inspección Pastoral	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Por determinar
Presentar propuesta adicional para aprobación Veolia	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	30 de septiembre
Entregar informe de verificación de comunidades Veolia	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	17 de septiembre

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Proporcionar listado de comunidades para 35 Veolia	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Por determinar
Actualizar datos de avance de comunidades Pastoral	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	En el próximo comité
Entregar plan de contingencia por incumplimientos	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Para el próximo comité
Verificar situación de precios de plantas Pastoral	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	16 de septiembre
Aclarar porcentajes de avance en informes Veolia	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	En el próximo informe
Cargue de diseños en el link "Propuestas y Diagnósticos-P&G"	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Para el próximo comité

Comité 19/09/2024

Compromiso	Responsable	Fecha de ejecución
Enviar informes de presunto incumplimiento corregidos según observaciones del Ministerio (Save the Children y Fundación Cadena)	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Antes del mediodía (día de la reunión)
Revisar solicitud de prórroga contratistas Pastoral Social y World Vision	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Durante la semana
Habilitar contratos P&G y Save The Children en SIGEVAS	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Inmediato
Coordinar visitas de contraloría a comunidades asignadas a World Vision y Encina	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
Presentar ficha F-35 resumen de intervención en obras próximas a terminación	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
Realizar ajuste a cronogramas de seguimiento para mediar realmente los atrasos de cada contratista	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
Revisar solicitud de suspensión Contratista Encina	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
Gestionar el diligenciamiento de las actas de entrega y terminación de las rehabilitaciones próximas a finalizar.	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
Se solicita cargue en el link de los planos arquitectónicos faltantes de las propuestas aprobadas	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana


FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Se solicita cargue los formatos de calidad de las inspecciones realizadas en campo por parte de Interventoría	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
---	--	----------------


El 16 de septiembre: De conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría No 631-2024, en el numeral 2, en el componente *"Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, la INTERVENTORIA se obliga a"*, ítem 3.2.1 Obligaciones Técnica, de la cláusula tercera correspondiente a las obligaciones del contratista, en el cual refiere *"Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el (los) supervisor(es), atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen."*, se requirió y gestionó mediante el correo institucional a P&G observaciones a las actas de comité para la debida suscripción.




El 05 de septiembre: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.1 Obligaciones técnicas, ítem 14: *"Asesorar y suministrar la información que requieran el MVCT, el Supervisor designado o las Entidades de control de manera oportuna"*, mediante correo electrónico se solicita al coordinador de SIGEVAS incorporar a la plataforma el contrato con *Save the Children* y Contrato de Interventoría.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27



El 02,09, 11 de septiembre: En aras del cumplimiento estipulado en la séptima cláusula del contrato de interventoría, en lo concerniente a solicitudes del área financiera como reza lo siguiente: *"Para gestionar la cuenta de cobro, el INTERVENTOR deberá remitir al MVCT la documentación definida por la subdirección financiera del MVCT para generar dicho trámite"; se recibió, solicito ajustes, tramitó, gestionó y entrego las cuentas de cobro de la interventoría P&G, Veolia, Pastoral, World Vision y Encina.*



FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

RE: Cuenta de Cobre No. 2 Pastoral - P&G

Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para Fortalecimiento Guajira; 'Heraldo Gutierrez - PYG DEL DESARROLLO'; lgrcoordinadorpyg@gmail.com
CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jimenez Medina

lu. 09/09/2024 8:37

DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN_GINA JULIANA RINCÓN RODRÍGUEZ.pdf
924 KB

Cordial saludo Heraldo,

Conforme a las observaciones financieras de la cuenta de cobre de Pastoral, por favor tener en cuenta lo siguiente: **no obstante replicar a los demás coordinadores para que revisen estas observaciones, las apliquen según sea el caso y las consideren para las cuentas de cobre de los otros contratistas.**

FORMATO FRA-F-48:

- En la sección 1 "información general" falta indicar: Número del contrato, año y entidad.
- En la sección 4 "pago autorizado" falta diligenciar
- En la sección 5 "información soporte de pago": El valor en letras no coincide con el valor en números del total de la factura.
- En el campo "descripción de la compra...": Indicar explícitamente de acuerdo a la cláusula forma de pago cual es el concepto del pago. por ejemplo

"A) Pago en la etapa de Planeación: El MVCT pagará por una única vez cada reconocimiento y evaluación completa por cada sistema debidamente aprobado por la interventoría, y con corte mensual", por lo que el presente cobre corresponde a 10 diagnósticos en las comunidades X, Y del Municipio de XXXXXXXX en el Departamento de la Guajira.

Adicionalmente podemos incluir una observación con respecto a que en esta factura estamos amortizando "x" valor, y los porcentajes de AIU que se aplican (este último ya que no están en la factura)

- Adjuntar el acta de cambio de supervisión del contrato de interventoría, para efectos de que repose en el formato FRA-F-48 el Vo.Bo. de la supervisora de la interventoría. (Gina Rincón). Se adjunta designación para incluir en la cuenta de cobre

RE: Cobre Encina SAS

Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para Alejandra Contreras - PYG Fortalecimiento Guajira; 'Heraldo Gutierrez - PYG DEL DESARROLLO'
CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jimenez Medina

lu. 09/09/2024 18:46

Cordial saludo Alejandra,

Conforme a la revisión del Paquete 1, se tiene las siguientes observaciones del área financiera;

PAQUETE No. 1:


- Verificar que el valor de la amortización se igual en todos los documentos ya sea con o sin decimales, pero la misma, por ejemplo, en la factura y en el formato FRA-F-48 está con todos los decimales y en el acta de cobre está solo con 2 decimales. por facilidad de llevar el control sin decimales o con 2 decimales está bien. La observación de la cuenta que revise anteriormente era que al hacer el cálculo de los valores del acta en PDF no daba exacto al valor de la amortización por lo que se creyó era porque no se veían todos los decimales, así se sugirió mostrar todos los decimales, pero en el % de la amortización, pero con o sin decimales deben coincidir en la misma presentación para todos los documentos.
- En la carpeta están adjuntando informe de Pirpir y el presente cobre es de Pinskiit
- Emitir documento por parte de Interventoría con sus firmas de AVAL del ejercicio de validación de precios contrastado con los precios de referencia suministrados por el Ministerio, teniendo en cuenta la referido en el contrato de Encina, Clausula Sexta, ítem 3.2. "necesariamente cada intervención deberá ser sometida a validación por parte de la INTERVENTORÍA. pero sin limitarse a ello...", contra el anexo de precios de referencia el cual resulta aplicable únicamente para los componentes 1 y 3. para este cobre del componente

PARÁGRAFO PRIMERO: Necesariamente cada intervención deberá ser sometida a validación por parte de la INTERVENTORÍA, pero sin limitarse a ello, contra el Anexo de Precios de Referencia el cual resulta aplicable únicamente para los componentes 1 y 3 referido líneas atrás, que se reconoce como el instrumento que permitirá verificar los costos

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27



RE: Cuentas de Cobro No. 4 y No. 5 - P&G - Ajustado Facturas

Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para Claudia Marcela Velasquez Bejarano
CC Eladia Beatriz Jimenez Medina; Yenny Paola Carvajal Urrea
mi. 11/09/2024 11:23

NIT 9005082121 C631P4.pdf 18 MB
NIT 9005082121 C631P5.pdf 8 MB

Cordial saludo Marcela,

Adjunto las dos cuentas de cobro de P&G para tu VoBo y firmas de Gina.

Quedo atento,



 Contralista – Equipo territorial de La Guajira
Carlos Vargas
CAVargas@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Carrera 6 # 8-77, Bogotá, Colombia
www.minvivienda.gov.co

De: Carlos Alfonso Vargas Munoz

El 04 de septiembre: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.1 Obligaciones técnicas, componente *"Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, la INTERVENTORIA, Ítem 45: se obliga a: "Servir de conducto regular entre el MVCT y los contratistas en todo lo que respecta al desarrollo de las actividades de los contratos objeto de interventoría"*, mediante correo electrónico se solicita a interventoría emitir los cronogramas de cada uno de los contratistas para efectos de respuesta a la Contraloría , como también informar las especificaciones de los colores institucionales que harán parte de las rehabilitaciones.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27



El 02, 03, 04, 06, 09, 13, 14, 20 de septiembre: en Aras del cumplimiento de la tercera cláusula del contrato "Obligaciones del contratista", ítem 3.2.2.4. Obligaciones Sociales, Numeral 5; "Asegurar el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes de las comunidades y actores institucionales asociados al desarrollo del mismo y medición de impactos"; se continua con visitas de socialización y concertación de rehabilitaciones aprobadas con el fin de iniciar con la ejecución de las obras.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

➤ **Acompañamiento Social y Aseguramiento**

Dentro del proceso de las visitas realizadas por el contratista, se realiza el respectivo **acompañamiento de los profesionales sociales y aseguramiento** esquematizado en el protocolo de relacionamiento entre contratista y Ministerio: (a) socialización inicial reconocimiento y validación, (b) acompañamiento de diagnóstico y propuesta técnica y (c) entrega de obra.

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	Fechas Socialización Rehabilitación
Veolia	CASHIROUPA	MANAURE	La Sabana	04/09/2024
Veolia	KATIORO	MANAURE	Cgto Sabanna de Manaure	02/09/2024
Veolia	KAUCHIRAIN	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	04/09/2024
Cadena	MUSAMANA	MAICAO	Cgto. Yotojoroy	06/09/2024
Cadena	LA ESTRELLA	MAICAO	Cgto. Yotojoroy	06/09/2024
World Vision	SANTA LUCIA	RIOHACHA	Cgto. Camarones	13/09/2024
Save The Children	TORRINCHI	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	09/09/2024
Veolia	MANANTIAL	MANAURE	Cgto. Musichi	03/09/2024
Cadena	MASUREN	MAICAO	Cto Yotojoroi	06/09/2024
Cadena	EQUIMANA	MAICAO	Cto Limoncito	06/09/2024
World Vision	GUADALUPE 2	RIOHACHA	Cgto. Camarones	13/09/2024
World Vision	GUAYABITO 1	RIOHACHA	Cgto. Camarones	14/09/2024
World Vision	LA TOLDA	RIOHACHA	Cgto. Camarones	14/09/2024
Pastoral	JURULUBAN-LAS AMERICAS	MAURE	Cto Pajaro	20/09/2024
Veolia	YULIRACAT	MANAURE	Cto Alta y Media Guajira	03/09/2024
Veolia	KAGUALASH	MANAURE	Cto Alta y Media Guajira	06/09/2024
Cadena	Papumana	MAICAO	Cgto. Yotojoroy	20/09/2024
Cadena	Jirrumana	MAICAO	Rgdo. Nukat Maleiwua	20/09/2024

Nota: Las actas de entrada social, concertación de rehabilitaciones y momentos de acompañamiento por parte social y aseguramiento se encuentran en el repositorio del Ministerio

El 05, 12, 19, 26 de septiembre Partiendo de las "Obligaciones del Contratista" dispuesto en la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.2.1. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, ítem 8 en el cual refiere: "Presentar al MVCT informes sobre el avance del (los) contratista(s) vigilados."; se solicita y recibe los cuadros de avances (%) emitidos semanalmente por los contratistas (ANEXO 2).

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

CRONOGRAMA DE AVANCE SEMANAL CONTRATO 632 - 2024 (VEOLIA S.A.S) CORTE SEPT 05 DE 2024

FERNÁN BELTRAN PEREZ <fernansamuelbeltran@gmail.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz; Fortalecimiento Guajira; Isidro Quintero Adechine
mi. 04/09/2024 22:05

Este remitente fernansamuelbeltran@gmail.com es externo a la organización.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Cronograma_seguimiento_ACTUALIZADO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FB (VEOLIA)V2.xlsx
155 KB

Buenas noches ingeniero envío, cronograma de avance semanal para su conocimiento y fines pertinentes.

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PASTORAL 04 DE SEPTIEMBRE

Liliana García <lgrcoordinadorpyg@gmail.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz
CC fortalecimientoguajira@pygdeldesarrollo.com; hgutierrez@pygdeldesarrollo.com
ju. 05/09/2024 9:40

Este remitente lgrcoordinadorpyg@gmail.com es externo a la organización.

Cronograma seguimiento PYG PASTORAL 4-09-2024.xlsx
52 KB

Buenos días:



Envío cronograma de seguimiento de pastoral social.

Cordialmente,

Arq.Liliana García R.
Coordinadora de proyectos.
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO


PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27



FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27



FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

➤ **Veolia**

ITEM	Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programado	Días ejecutados	Desviación días
1	VEOLIA	AYAURI (JUCEPIA)	0,68%	0,43%	-0,26%	0,89	0,56	-0,33
2	VEOLIA	ATUNALAIN	0,68%	1,28%	0,59%	0,89	1,66	0,77
3	VEOLIA	MONTEREAL	0,27%	1,11%	0,84%	0,35	1,44	1,09
4	VEOLIA	KASHIROUPA	0,81%	1,51%	0,70%	1,06	1,96	0,90
5	VEOLIA	ISHIPA	1,77%	1,29%	-0,48%	2,30	1,68	-0,62
6	VEOLIA	ANUTPALAU	1,41%	0,99%	-0,42%	1,83	1,28	-0,54
7	VEOLIA	ANUACHON JULIAKAT	1,41%	0,43%	-0,98%	1,83	0,56	-1,27
8	VEOLIA	AMUCHISON	1,05%	0,36%	-0,68%	1,36	0,47	-0,89
9	VEOLIA	PALLU 1	0,27%	0,41%	0,13%	0,35	0,53	0,17
10	VEOLIA	JOSOKORROLI	0,27%	0,41%	0,13%	0,35	0,53	0,17
11	VEOLIA	KATORO	0,27%	0,41%	0,13%	0,35	0,53	0,17
12	VEOLIA	AMAMANA	1,82%	1,91%	0,09%	2,36	2,48	0,12
13	VEOLIA	AMUYUWOU	0,58%	0,55%	-0,03%	0,76	0,72	-0,04
14	VEOLIA	IRUISIRRA 2	1,82%	0,36%	-1,45%	2,36	0,47	-1,89
15	VEOLIA	KAUCHIRAIN	1,82%	0,43%	-1,39%	2,36	0,56	-1,81
16	VEOLIA	KOUSHALAIN	0,27%	0,36%	0,09%	0,35	0,47	0,12
17	VEOLIA	MANANTIAL	0,50%	0,43%	-0,08%	0,66	0,56	-0,10
18	VEOLIA	YULIRAKAT	1,82%	0,43%	-1,39%	2,36	0,56	-1,81
19	VEOLIA	CURICHI	1,82%	0,36%	-1,45%	2,36	0,47	-1,89
20	VEOLIA	KAGUALASH	1,82%	0,55%	-1,27%	2,36	0,72	-1,65
21	VEOLIA	IMESITA	1,82%	1,18%	-0,64%	2,36	1,54	-0,83
22	VEOLIA	COTCHAKAT	1,82%	0,19%	-1,63%	2,36	0,25	-2,11
23	VEOLIA	JURIAKAT	1,82%	0,43%	-1,39%	2,36	0,56	-1,81
24	VEOLIA	KATNIAMANA	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
25	VEOLIA	KALANKALA	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
26	VEOLIA	MAPUAIN 3	0,00%	0,43%	0,43%	0,00	0,56	0,56
27	VEOLIA	ATUNOUTSHON	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
28	VEOLIA	WALASCHEN	0,00%	0,43%	0,43%	0,00	0,56	0,56
29	VEOLIA	WARUTTAIN 1	0,00%	0,19%	0,19%	0,00	0,25	0,25
30	VEOLIA	MERCADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
31	VEOLIA	ORROKOT	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
32	VEOLIA	TOLUNDA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
33	VEOLIA	PIOREKAT 2	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
34	VEOLIA	TUTCHON 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
35	VEOLIA	PERRAMANA	1,53%	0,43%	-1,11%	2,00	0,56	-1,44

➤ **World Vision**

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
World Visión	PARRULAIN	4,55%	0,65%	-3,90%	5,91	0,84	-5,07
World Visión	COPOYOMANA	1,54%	0,58%	-0,96%	1,77	0,67	-1,10
World Visión	TULUMANA	4,55%	3,77%	-0,77%	5,91	4,90	-1,00
World Visión	AJUMANA	4,55%	1,77%	-2,78%	5,91	2,30	-3,61
World Visión	ALAMARKAT	4,55%	3,52%	-1,02%	5,91	4,58	-1,33
World Visión	CIRUELO I	4,55%	1,55%	-3,00%	5,91	2,01	-3,90
World Visión	PLAN BONITO	4,55%	3,35%	-1,20%	5,91	4,35	-1,56
World Visión	YUTAX	4,55%	1,06%	-3,49%	5,91	1,37	-4,54
World Visión	KETPANA	4,55%	3,19%	-1,36%	5,91	4,15	-1,76
World Visión	KAMUCHASAIN	4,55%	0,61%	-3,93%	5,91	0,80	-5,11
World Visión	KALINASIRRA	4,55%	0,65%	-3,90%	5,91	0,84	-5,07
World Visión	LA ROMANA	4,55%	0,61%	-3,93%	5,91	0,80	-5,11
World Visión	CERRO AZUL	4,55%	0,65%	-3,90%	5,91	0,84	-5,07
World Visión	LA TOLDA	4,55%	0,85%	-3,70%	5,91	1,10	-4,81
World Visión	MERIDAILY	4,55%	0,61%	-3,93%	5,91	0,80	-5,11
World Visión	SANTA LUCIA	4,55%	0,87%	-3,68%	5,91	1,13	-4,78
World Visión	GALILEA	4,55%	0,61%	-3,93%	5,91	0,80	-5,11
World Visión	GUADALUPE 2	4,55%	0,80%	-3,74%	5,91	1,04	-4,87
World Visión	GUAYABITO 1	4,55%	0,84%	-3,70%	5,91	1,09	-4,82
World Visión	APALASAOU	4,55%	0,65%	-3,90%	5,91	0,84	-5,07
World Visión	PUNTA SIERRA	3,08%	0,58%	-2,50%	3,69	0,70	-3,00
World Visión	OROGEL	3,08%	0,58%	-2,50%	3,69	0,70	-3,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

➤ **Fundación Cadena**

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
CADENA	La Loma	2,05%	0,89%	-1,16%	2,36	1,03	-1,33
CADENA	Ishamana	2,05%	0,94%	-1,11%	2,36	1,09	-1,27
CADENA	Musamana	1,05%	0,74%	-0,32%	1,21	0,85	-0,36
CADENA	Papumana	0,44%	0,44%	0,00%	0,51	0,51	0,00
CADENA	Jerjet	2,05%	0,87%	-1,18%	2,36	1,00	-1,36
CADENA	Masuren	1,05%	0,76%	-0,29%	1,21	0,87	-0,34
CADENA	La Estrella	1,05%	0,76%	-0,29%	1,21	0,87	-0,34
CADENA	Equimana	1,05%	0,42%	-0,63%	1,21	0,48	-0,73
CADENA	Limoncito	0,44%	0,40%	-0,04%	0,51	0,46	-0,05
CADENA	PUEBLITO WAYUU	0,17%	0,24%	0,07%	0,19	0,28	0,08
CADENA	Majayupana	0,44%	0,40%	-0,04%	0,51	0,46	-0,05
CADENA	Cachuyas	0,44%	0,40%	-0,04%	0,51	0,46	-0,05
CADENA	Walirumana	0,44%	0,42%	-0,02%	0,51	0,48	-0,03
CADENA	Wanapaina	0,44%	0,42%	-0,02%	0,51	0,48	-0,03
CADENA	Jirumana	1,11%	0,44%	-0,67%	1,27	0,51	-0,77
CADENA	Shonkomana	0,44%	0,40%	-0,04%	0,51	0,46	-0,05
CADENA	Quispa	0,44%	0,40%	-0,04%	0,51	0,46	-0,05
CADENA	La Paz	0,44%	0,38%	-0,07%	0,51	0,43	-0,08

➤ **Pastoral Social**

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
PASTORAL	CAVIMA OLOMANA	4,55%	2,34%	-2,21%	6,77	3,49	-3,29
PASTORAL	CEIWAKA	4,55%	2,43%	-2,11%	4,55	2,43	-2,11
PASTORAL	KARAROPTAMANA	4,55%	2,00%	-2,54%	6,77	2,98	-3,79
PASTORAL	URRAICHKAT	4,55%	0,61%	-3,93%	4,55	0,61	-3,93
PASTORAL	WACHIPA	3,48%	1,37%	-2,10%	5,18	2,05	-3,13
PASTORAL	ISHAMANA 2	3,48%	0,68%	-2,79%	5,18	1,02	-4,16
PASTORAL	MARRAUJEN	3,48%	0,68%	-2,79%	5,18	1,02	-4,16
PASTORAL	POULAKA	1,97%	0,38%	-1,59%	1,48	0,28	-1,20
PASTORAL	GUAYAWCHAIN	3,48%	0,68%	-2,79%	5,18	1,02	-4,16
PASTORAL	QUEJAMANA	3,48%	2,51%	-0,96%	5,18	3,74	-1,44
PASTORAL	SABANA LARGA	3,48%	1,78%	-1,70%	5,18	2,65	-2,53
PASTORAL	SOULUWAMANA	3,48%	0,68%	-2,79%	5,18	1,02	-4,16
PASTORAL	PANATSHI	3,48%	0,44%	-3,03%	5,18	0,66	-4,52
PASTORAL	KUSKAT 3	3,48%	0,38%	-3,10%	4,31	0,47	-3,85
PASTORAL	PARULUGAIN O PARRULLUWAIN	3,44%	0,61%	-2,82%	5,12	0,91	-4,20
PASTORAL	MIECHI	1,97%	0,44%	-1,53%	1,48	0,33	-1,14
PASTORAL	PARRITCHON	1,97%	0,20%	-1,77%	1,48	0,15	-1,32
PASTORAL	PERRAMANA	1,97%	0,00%	-1,97%	1,48	0,00	-1,48
PASTORAL	IRRUJUNAI	3,72%	1,15%	-2,58%	5,55	1,71	-3,84
PASTORAL	JURULUBAN- LAS AMERICAS	4,26%	0,58%	-3,68%	6,34	0,86	-5,48
PASTORAL	SANTA LUCIA	4,55%	1,26%	-3,28%	6,77	1,88	-4,89
PASTORAL	YOUSULEMANA	4,30%	0,24%	-4,06%	6,41	0,36	-6,05

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

➤ **Save The Children**

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	% Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
Save the children	Jotojoroi	0,88%	0,75%	-0,13%	0,74	0,63	-0,11
Save the children	CUCURUMANA	2,55%	0,88%	-1,67%	2,50	0,86	-1,63
Save the children	JATSAMANA	0,88%	0,80%	-0,08%	0,65	0,59	-0,06
Save the children	TORRINCHI	4,17%	1,67%	-2,50%	2,92	1,17	-1,75
Save the children	MAÑATURE	2,13%	0,80%	-1,33%	2,09	0,79	-1,30
Save the children	Pashara	0,88%	0,62%	-0,26%	0,57	0,40	-0,17
Save the children	BETANIA 1	0,88%	0,62%	-0,26%	0,66	0,46	-0,20
Save the children	OROVIA CHIVIA	0,88%	0,62%	-0,26%	0,36	0,25	-0,11
Save the children	KATUCHONKA	0,88%	0,76%	-0,12%	0,64	0,55	-0,09
Save the children	LA ISLA	1,66%	0,76%	-0,90%	1,36	0,62	-0,74
Save the children	LA ARENOSA	0,88%	0,76%	-0,12%	0,70	0,60	-0,10
Save the children	KAIPA	0,88%	0,65%	-0,23%	0,64	0,47	-0,17
Save the children	WAITAPA	0,88%	0,57%	-0,31%	0,63	0,41	-0,22

➤ **Encina**

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	% Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
ENCINA SAS	Panchomana	2,29%	0,48%	-1,80%	5,31	1,12	-4,19
ENCINA SAS	Pinskit	3,57%	0,48%	-3,09%	5,21	0,70	-4,51
ENCINA SAS	Yotojoloin	3,10%	0,48%	-2,62%	5,77	0,90	-4,87
ENCINA SAS	Santana Norte	3,57%	0,48%	-3,09%	4,29	0,58	-3,71
ENCINA SAS	Amasirralu	3,09%	0,48%	-2,61%	5,62	0,88	-4,74
ENCINA SAS	Urachirujunai	2,64%	0,48%	-2,16%	5,55	1,01	-4,54
ENCINA SAS	Jatto	3,52%	0,48%	-3,04%	6,13	0,84	-5,29
ENCINA SAS	Cadenachon	3,57%	0,48%	-3,09%	4,25	0,57	-3,68
ENCINA SAS	Karraloutamana	3,57%	0,48%	-3,09%	5,25	0,71	-4,54
ENCINA SAS	Wishiwou	3,57%	0,48%	-3,09%	4,29	0,58	-3,71
ENCINA SAS	Shimolu	3,10%	0,48%	-2,62%	5,77	0,90	-4,87
ENCINA SAS	Ishirrouwou	3,57%	0,48%	-3,09%	4,29	0,58	-3,71
ENCINA SAS	Woluwojana	2,05%	0,48%	-1,56%	5,30	1,25	-4,05
ENCINA SAS	Jaipirijunay	2,64%	0,48%	-2,16%	5,55	1,01	-4,54
ENCINA SAS	Kataysumana	2,64%	0,48%	-2,16%	5,55	1,01	-4,54
ENCINA SAS	Sarruptien	2,64%	0,48%	-2,15%	5,51	1,01	-4,50
ENCINA SAS	Tutchonca	2,05%	0,48%	-1,57%	5,34	1,25	-4,09
ENCINA SAS	El Epelio	2,05%	0,48%	-1,57%	5,34	1,25	-4,09
ENCINA SAS	Kululumana	3,52%	0,48%	-3,04%	6,02	0,82	-5,20
ENCINA SAS	Cadenita	2,32%	0,48%	-1,84%	5,50	1,14	-4,36
ENCINA SAS	Yourepo	3,52%	0,48%	-3,04%	6,02	0,82	-5,20
ENCINA SAS	Warawarao	3,57%	0,48%	-3,09%	5,21	0,70	-4,51
ENCINA SAS	Kaspolamina	3,57%	0,48%	-3,09%	5,25	0,71	-4,54
ENCINA SAS	Pirpir	2,32%	0,48%	-1,84%	5,50	1,14	-4,36
ENCINA SAS	Ishain	3,52%	0,48%	-3,04%	6,02	0,82	-5,20
ENCINA SAS	México	3,12%	0,48%	-2,63%	5,92	0,92	-5,00
ENCINA SAS	Olocomana	2,32%	0,48%	-1,84%	5,50	1,14	-4,36
ENCINA SAS	Los Olivos	2,05%	0,48%	-1,56%	5,30	1,25	-4,05

A mes de septiembre: en cumplimiento a la primera cláusula del contrato "Objeto del Contrato" en el que reza; *"Rehabilitación y/o recuperación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mantenimiento de infraestructura existente incluido fortalecimiento de las capacidades técnicas y sociales de las comunidades, a fin de superar el estado emergencia económica, social y ecológica en el departamento de la guajira y la extensión de sus efectos"*, se continúan con las rehabilitaciones de las infraestructuras asignadas al contratista Pastoral, World Vision, Veolia, Cadena y Save the Chilndre con las etapa de

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

preliminares, concretos, cerramientos, levantamiento muros caseta según se observa en el siguiente registro fotográfico;

➤ **Rehabilitaciones de Infraestructuras.**

Veolia



47. Seguimiento de obra. (comunidad ANUTPALAU) Vista general de la caseta y las placas de los tanques.



48. Seguimiento de obra. (comunidad ANUTPALAU) Vista general del cerramiento para paneles solares.



49. Seguimiento de obra. (comunidad KOUSHALAIN) Inicio de trazado y excavaciones del cerramiento para paneles solares.



50. Seguimiento de obra. (comunidad KOUSHALAIN) Armado acero de refuerzo de vigas de cimentación del cerramiento.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

World Vision

		
31. Comunidad Ajumana: vaciado de la losa para la cubierta de la caseta.	32. Comunidad Guadalupe II: Excavación para zapatas de la caseta.	33. Comunidad Ajumana: Excavaciones para cimentación en cerramiento de protección para paneles solares.
		
34. Comunidad Ajumana: Excavaciones para cimentación de la caseta.	35. Comunidad Ajumana: Construcción de placa para soporte de tanque.	36. Comunidad Guadalupe II: Construcción de placa para soporte de tanque.

Cadena

	
1. Se realiza socialización de la propuesta de intervención comunidad de La Estrella.	2. Se realiza socialización de la propuesta de intervención comunidad de Musamana.
	
3. Se realiza socialización de la propuesta de intervención comunidad Ekimana.	4. Se realiza toma de muestras para ensayos de calidad de agua comunidad Masuren.

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Pastoral



1.Cerramiento para paneles -
Comunidad Santa Lucia



2.Cerramiento para paneles -
Comunidad Santa Lucia



3.Cerramiento para paneles -
Comunidad Irrujunai



4.Caseta planta de tratamiento -
Comunidad Irrujunai

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Cadena

		
4. Construcción de obra: Revisión de parrilla de zapatas casta. Torrinchi	5. Construcción de obra: Excavación de zapatas columnetas de cerramiento. Comunidad Torrinchi.	6. Construcción de obra: Asentamiento o Slump en obra para verificar calidad de concreto. Comunidad Torrinchi.
		
7. Construcción de obra: Fundida de zapatas. Comunidad Torrinchi	8. Construcción de obra: Fundida de zapatas. Comunidad Torrinchi	8. Construcción de obra: Fundida de pedestal. 35x35 Comunidad Torrinchi

3. Relación de comunicaciones (ANEXO 4)

➤ **Enviada**

Radicado Emitido MVCT	Referencia	Asunto	Remitente	Fecha Envío	Estado
2024IE0008608	Emisión Grupo Contratos MVCT	Respuesta Memorando No. 2024IE0007874: "Solicitud de ajustes y complementación "informe de presunto incumplimiento del Contratista "FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA" Contrato de Obra 656 de 2024.1".	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO	24/09/2024	Enviado
2024IE0008484	Emisión Grupo Contratos MVCT	Respuesta Memorando No. 2024IE0007869: "Solicitud de ajustes y complementación "Informe de presunto incumplimiento del contratista Fundación Save The Children Colombia" contrato de obra 706 de 20241".	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO	20/09/2024	Enviado

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

➤ **Recibida**

Radicado Emitido P&G	Referencia	Asunto	Remitente	Fecha Recibo/Emisión
P&G-IAG-VWC-631-153	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Comunidades priorizadas para intervenir en el contrato No. 605 de 2024	Heraldo Gutiérrez Villegas	5 de septiembre de 2024
P&G-IAG-631-021	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Informe de presunto incumplimiento de Contrato de Obra No 656 "REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE INCLUIDO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y SOCIALES DE LAS COMUNIDADES, A FIN DE SUPERAR EL ESTADO EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS.	Heraldo Gutiérrez Villegas	20 septiembre de 2024
P&G-IAG-631-020	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Informe Mensual N°6 Interventoría	Heraldo Gutiérrez Villegas	18 de septiembre de 2024
GJR-24-050	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS	Impuestos aplicables al contrato 615 de 2024.	NATHALIA LOPEZ DOMÍNGUEZ	septiembre 19 de 2024

Dado los retrasos presentados por los contratistas, la interventoría a realizado gestiones de alertas mediante comunicados, los cuales se encuentran descritos en los informes de interventoría entregados al ministerio mensualmente.

4. Actividades para realizar en el mes de octubre de 2024

- Se continuará con aprobación de los informes de diagnósticos y propuestas económicas.
- Se espera liquidación del contrato No. 608-2024 Fleshman Constructores
- Se espera inicio de obras de rehabilitación dada las aprobaciones de nuevas propuestas económicas de Pastoral, Veolia, Cadena y *World Vision*

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	Fecha Revisión MVCT	Fechas Socialización Rehabilitación
Pastoral	JURULUBAN-LAS AMERICAS	MAURE	Cto Pajaro	29/08/2024	20/09/2024
Veolia	KAGUALASH	MANAURE	Cto Alta y Media Guajira	29/08/2024	06/09/2024
Cadena	Papumana	MAICAO	Cgto. Yotojoroy	13/09/2024	20/09/2024
World Vision	Apalasaou	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	20/09/2024	03/10/2024
World Vision	Kalinasirra	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	20/09/2024	04/10/2024
World Vision	Parruluain	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	20/09/2024	03/10/2024

5. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO Y LEGAL:

En el marco de la obligación contractual definido en la primera cláusula del contrato en el componente jurídico en el que se describe: "El INTERVENTOR deberá verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales a lo largo de la ejecución de cada Contrato Vigilado. De igual manera, deberá emitir un concepto en la materia en lo atinente a aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de los contratos vigilados, así como el de interventoría", se presentó lo siguiente;

- Presentó soporte legal en el desarrollo de los contratos vigilados, durante la etapa de ejecución.
- Requerimientos a cada uno de los contratistas de obra asignados, al cumplimiento en sus obligaciones, como las alertas de presuntos incumplimientos y requerimientos de planes de contingencia, los cuales se realizaron a través de comunicados formales.
- Presentó soporte legal en los procesos de subcontratación realizados por parte de los contratistas de obra.

Incumplimientos

El día 20 de septiembre de 2024 se gestiona las observaciones dadas por el grupo de contratos al incumplimiento del contratista Fundación Save the Children

El día 24 de septiembre de 2024 se gestiona las observaciones dadas por el grupo de contratos al incumplimiento del contratista Fundación Cadena

Suspensiones

Dadas las nuevas asignaciones de comunidades al contratista Encina, el contratista realiza la verificación correspondiente de los datos suministrados y validaciones pertinentes con el objetivo de seleccionar y suministrar las plantas desalinizadoras adecuadas, sin embargo el 13 de septiembre de 2024 la interventoría recibe por parte de Encina SAS, la solicitud de suspensión general del contrato con la finalidad de validar estructurar las condiciones técnicas y financieras de los sistemas de tratamiento a implementar, solicitud que fue revisada en reunión presencial el 23 de septiembre con todas las partes, en ella el contratista debía ajustar y ampliar la justificación de la suspensión. Es pertinente aclarar

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

que los porcentajes de la presente semana se mantienen y se encuentran acorde con las 28 comunidades iniciales.

6. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

En el marco de la obligación contractual definido en la primera cláusula del contrato en el componente financiero en el que se describe: "El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado financiero de cada Contrato Vigilado e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena inversión del anticipo, las aprobaciones de la propuesta de intervención, los pagos por concepto de avance de obra o cumplimiento de hitos, las amortizaciones, las retenciones aplicables, entre otros;

VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P., CONTRATO No 632 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 12.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	\$ 2.400.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 9.600.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	\$ 2.400.000.000
5	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 9.600.000.000

WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL CONTRATO No 605 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 6.900.000.000
2	Giros realizados al Contrato	\$ 1.380.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 5.520.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	\$ 1.380.000.000
5	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 5.520.000.000

FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA CONTRATO No 656 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 7.400.000.000
2	Giros realizados al Contrato	\$ 1.480.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 5.920.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	\$ 1.480.000.000
5	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 5.920.000.000

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA CONTRATO No 600 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 7.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	\$ 1.400.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 5.600.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	\$ 1.400.000.000
5	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 5.600.000.000,00

FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA CONTRATO No 706 de 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	\$3.700.000.000
2	Giros realizados al Contrato	\$740.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$2.960.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	\$740.000.000
5	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$2.960.000.000

ENCINA S.A.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN No 615 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 23.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	\$ 6.900.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 16.100.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	\$ 6.900.000.000
5	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 16.100.000.000

FLESHMAN CONSTRUCTORES CONTRATO No 608 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 173.000.000
2	Giros realizados al Contrato	\$0,00
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 173.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	\$0,00
5	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 173.000.000

A continuación, se describen los desembolsos realizados a Interventoría P&G a 30 de septiembre 2024; sin embargo, se aclara que dicha interventoría no requiere anticipo dada la connotación del contrato 631-2024, en su cláusula Séptima, en el que especifica que "Los pagos del contrato de INTERVENTORÍA se realizarán mediante pagos parciales mensuales conforme al avance de cada contrato vigilado", de acuerdo con el tipo de clasificación de cada contrato como es; TIPO A, TIPO B, TIPO C y TIPO D.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
 SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 631 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 6.715.000.000
2	Giros realizados al Contrato Mayo 1er Pago	\$ 49.618.181,82
3	Giros realizados al Contrato Mayo 2do Pago	\$106.236.363,64
4	Giros realizados al Contrato Junio 3er Pago	\$113.636.363,64
5	Saldo de Aportes (1-2-3-4)	\$ 6.445.509.090,90
6	Valor ejecutado recursos Nación	\$ 269.490.909,10
7	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 6.445.509.090,90

La información de los numerales 1 fue tomada de la ejecución presupuestal MVCT de cada uno de los contratos



CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Supervisora del Contrato de Interventoría 631-2024

VoBo. Carlos Vargas – Profesional de Apoyo Técnico

