

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 31 de marzo 2024

**1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.1205 DE 2023
CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.**

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.097.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 47.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/02/2025

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 15/08/2023 A LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ
	DESDE EL 01/03/2024 A LA FECHA
	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
	DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO
	DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024
DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO , los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en los estudios previos , éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61 rehabilitaciones más.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023	Total
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia.	\$ 32.097.000.000	\$ 32.097.000.000
Otrosí No. 3 del Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)	\$ 15.000.000.000	\$ 15.000.000.000
Estos recursos se encuentran discriminados de la siguiente manera:		
Remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración.	\$3.059.014.864	\$3.059.014.864
Recursos objeto de administración para la ejecución de los proyectos.	\$43.174.495.231,88	\$43.174.495.231,88
Seguimiento (2%)	\$863.489.904,12	\$863.489.904,12
Totales	\$ 47.097.000.000	\$ 47.097.000.000
%Participación	100%	100%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolución de asignación y fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2)

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	227723 de 28 de diciembre de 2023 227823 de 28 de diciembre de 2023 227923 de 28 de diciembre de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

El 21 de febrero se efectuó el segundo desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente esquema;

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Segundo (2) pago correspondiente al flujo de	02/02/2024	21/02/2024	\$24.528.000.000,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	inversión de acuerdo con los desembolsos que realizara Findeter a los derivados desde el mes de febrero 2024 al mes de mayo 2024 para ejecución de los diagnósticos y rehabilitaciones para las asociaciones Étnico wayuu, Araurayu, Sukuaipa, Sol guajiro; privados Hidroguajira, Potable, Consorcio Construir Guajira y Jose Luis suaza, Interventoría Interguajira y los nuevos derivados a contratar conforme a lo estipulado en el Otrosi3 más pagos de asistencia técnica. (ANEXO 3)			
TOTAL, DESEMBOLSOS				\$24.528.000.000,00

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Solicitudes Anteriores	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706

Adición:

CDP	FECHA CDP	VALOR CDP
227823	28/12/2023	\$ 275.254.610,00
227923	29/12/2023	\$ 13.296.257.536,00
227723	30/12/2023	\$ 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO Convenio 1205 de 2023		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 47.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio	\$1.880.000.000
3	Giros realizados al Convenio	\$24.528.000.000
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 20.689.000.000

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

5	Valor ejecutado recursos Nación	\$26.408.000.000
6	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 20.689.000.000

La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo por medio del Otro Si No 3 del 14 de julio de 2023.

La información de los numerales 2 y 3 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 29 de diciembre de 2023 y 21 de marzo 2024.

La información del numeral 4 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.

La información del numeral 5 corresponde al valor aprobado en los desembolsos realizados a FINDETER.

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)

6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE JULIO DE 2023

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena - Disponibilidad Presupuestal.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
152623	30/05/2023	\$31.508.764.706	\$31.508.764.705,88
152523	30/05/202	\$641.949.020	\$588.235.294,12
total		\$32.150.713.726	\$32.097.000.000,00

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden a la suma de \$2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de proyectos ascienden a la suma de \$30.000.000.000.

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación,

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de \$29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio.

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS PROYECTOS.	5,25%
2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	0,00%

Durante el mes de marzo se tuvieron los siguientes avances:

Los contratistas Araurayu, Étnico, Sol Guajiro, Hidroguajira y Sukuaipa no continuaron con las visitas de reconocimiento y validación hasta tanto no presenten las 21 propuestas económicas, incluyendo los diagnósticos. Por otra parte, el contratista José Luis Suaza da inicio con las visitas a sus comunidades asignadas.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Se ajustó la metodología del porcentaje de avance, incluyendo el total de las 191 rehabilitaciones estipuladas en los documentos contractuales ``estudios previos`` y Otro Si No. 3 (anexo 4)

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DE 2024

CONCEPTOS DEL SUPERVISOR
8.1 Introducción En mi calidad de supervisor del Contrato Interadministrativo N° 1205 de 2023 celebrado entre EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A., con el objeto de: <i>“Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato”</i>, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de marzo de 2024. 8.2 Avances mes de marzo de 2024 (Anexo 3) En el marco de las obligaciones de Findeter y el MVCT para el mes de marzo, realizaron las actividades que se describen a continuación de manera cronológica: • El 1 de marzo de 2024, fue informado el ministerio de la programación de Visitas del consorcio Construir Guajira el cual dio inicio el día lunes 04 de marzo de 2024, así:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

RV: Cronograma de visitas a las comunidades actualizado

CA Carlos Alfonso Vargas Munoz <CAVargas@mi...> viernes, 1 de marzo de 2024, 9:49 a. m.

Para: Liyibeth Ochoa Rodriguez; CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; + 1 más

PROGRAMACIÓN DE... 14,6 KB

Descargar · Vista previa

De: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>
Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2024 8:24
Para: Jaher Enrique Mendoza Tirado <JMendoza@minvivienda.gov.co>; Carlos Alfonso Vargas Munoz <CAVargas@minvivienda.gov.co>
CC: HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ <HAGANAN@findeter.gov.co>; CESAR OSWALDO CASTRO LEON <COCASTRO@findeter.gov.co>
Asunto: RE: Cronograma de visitas a las comunidades actualizado

Buenos días. Carlos y Jaher,

Les comparto la programación de Visitas del consorcio Construir Guajira el cual da inicio el día lunes 04 de marzo de 2024, para su conocimiento y puedan programar su equipo.

La persona que está a cargo de la programación por parte de Construir Guajira es:

LEIDYS: 324 351 70 57

PUNTO DE SALIDA: Universidad de la Guajira, Km 5 vía a Maicao
 HORA Y FECHA DE SALIDA: 5:00 am, Lunes 4 de marzo.
 RETORNO: Viernes 8 de marzo despues de terminadas las actividades programadas.

Quedamos muy atentos

Cordialmente.

Dicha programación está distribuida de la siguiente manera, (a partir del 4 de marzo):

ESTADO DE RELACIONAMIENTO TELEFÓNICO CON COMUNIDADES ASIGNADAS		
	COMUNIDAD	FECHA
1	CASIYOUREN 1	Lunes 4 de marzo
2	JUTSU	
3	PATAJATAMANA	
4	LAMUNALU 1	Martes 5 de marzo
5	ARIJUNAKIMANA	
6	LUACE WINPANARU	
7	MELOCOMANA	
8	LUACE	Miércoles 6 de marzo
9	BAHIA HONDITA 2	
10	ORROLLOWOU	
11	AMUYUWOU	
12	MALAKIMANA	
13	JURRASQUERA	Jueves 7 de marzo
14	YOULEPA	
15	IAN	
16	PORTETE	Viernes 8 de marzo
17	ALIJUNAO	
18	CUBAMANA	
19	JICHIPA	

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO


PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

20

JOTOMANA

- El 4 de marzo se remitió al MVCT el cronograma de ejecución del contratista José Luis Suaza:



- El 4 de marzo de 2024, se socializa al interior del MVCT la herramienta de medición de avance de obras para las comunidades asignadas a cada contratista de Findeter, documento que debe ser parte integral de los informes mensuales que entregue Findeter en el marco del cumplimiento de las obligaciones de este.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

METODOLOGÍA PARA MEDICION AVANCE CONVENIO 1205-2023 - Guajira - Findeter - Lochoar@minvivienda.gov.co

Eliminar Archivar Mover Marcar Marcar como no leído Sincronizar

METODOLOGÍA PARA MEDICION AVANCE CONVENIO 1205-2023

CM **Claudia Marcela Velásquez Bejarano** <CMVelasquez@minvivienda.gov.co> lunes, 4 de marzo de 2024, 2:57 p. m.

Para **Diana Marcela Medina Henaio**; **CC:** **Liyibeth Ochoa Rodríguez**

Metodología de cont... 100,4 KB Cronograma - medic... 95,8 KB

Descargar todo Vista previa de todo

Diana

Buenas Tardes

Adjunto encontrará la metodología propuesta para la medición del avance del convenio 1205-2023. Esta se somete a su revisión y evaluación con el propósito de que sea incorporada en los informes mensuales que FINDETER ha estado presentando desde diciembre de 2023. La inclusión de esta metodología busca mejorar la precisión y el detalle en el seguimiento del progreso del convenio, facilitando así una comprensión más clara de los avances y áreas que requieren atención.

Quedo atenta para poder socializarla con FINDETER y la INTYERVENTORIA

Gracias



Marcela Velásquez Bejarano
Gestora Zona Sur
Subdirección de Proyectos
cmvelasquez@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17#9-36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

Gestión Social

Las actividades del área de gestión social se llevaron a cabo dando cumplimiento a los acuerdos con las autoridades tradicionales wayuu y comunidades que los días 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2024, serían visitadas.

En cada comunidad se cumplió a cabalidad el diligenciamiento del formato de reconocimiento y validación.

- **El día 4 de marzo** se iniciaron las visitas de reconocimientos en compañía de la Interventoría y el Contratistas Construir Guajira. Se visitaron las comunidades de
 - 1) Casiyouren: Comunidad del corregimiento de Bahía Honda, que cuenta con 68 familias, su abastecimiento de agua depende de un Aljibe artesanal construido por los mismos miembros de la comunidad. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.
 - 2) Jutsu: Comunidad sin ninguna fuente de agua, solo cuentan con un jaguey y se bastecen de una comunidad de vecina a unos 5 kilómetros. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.
- **El 5 de marzo de 2024**, se continuo con las visitas a las siguientes comunidades
 - 1) Lauce: Comunidad con 133 habitantes, no tienen UCA ni Escuela. Su fuente de abastecimiento de agua en un Ojo de Agua o Manantial. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2) Aljukimana: Comunidad con 156 habitantes, cuenta con UCA con 35 niños y niñas y Escuela con 48 alumnos. Su fuente de abastecimiento de agua es un Aljibe artesanal.

Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

3) Limonal: Comunidad con 139 habitantes, no tienen UCA ni Escuela. Su fuente de abastecimiento de agua es un Aljibe artesanal. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

5) Oroliwouu: La Comunidad con 351 habitantes, no tienen UCA y si con Escuela con 45 alumnos. Su fuente de abastecimiento es un pozo perforado. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

6) Melocumana: La Comunidad con 96 habitantes, no tienen UCA y si con Escuela con 20 alumnos. Su fuente de abastecimiento es jaguey. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

7) Bahía Hondita: Comunidad con 410 habitantes, si tienen UCA y Escuela. Alerta se esta construyendo una pila pública cerca a esta comunidad

- El **6 de marzo de 2024**, se continuo con las visitas a las siguientes comunidades

1) Marakimana: Comunidad con 77 habitantes, no tienen UCA ni Escuela. Su fuente de abastecimiento de agua es un Aljibe artesanal. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

2) Urrasqueana: Comunidad con 139 habitantes, no tienen UCA ni Escuela. Su fuente de abastecimiento de agua es un Aljibe artesanal. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

3) Herramana: Comunidad con 100 habitantes, no tienen UCA ni Escuela. Su fuente de abastecimiento de agua es un Aljibe artesanal. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

5) Youlepa: Comunidad con 95 habitantes, no tienen UCA ni Escuela. Su fuente de abastecimiento de agua es un Jaguey. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

- El **7 de marzo de 2024**, se continuo con las visitas a las siguientes comunidades

1) Jichipa: Comunidad con 161 habitantes, cuenta con UCA con 38 alumnos y Escuela con 170 niños. Su fuente de abastecimiento de agua es un Jaguey. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

2) Portete Amushison: Comunidad con 117 habitantes, no cuenta con UCA ni con Escuela. Su fuente de abastecimiento es un pozo artesanal. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

3) IAIN: Comunidad con 580 habitantes, cuenta con UCA con 25 alumnos y Escuela con 44 niños. Su fuente de abastecimiento de agua es un Jagüey. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.


- El 8 de marzo de 2024, se continuo con las visitas a la siguiente comunidad

1) Jotomana: Comunidad con 109 habitantes, cuenta con UCA con 19 alumnos y Escuela con 24 niños. Su fuente de abastecimiento de agua es un Jagüey. Se realizó el diligenciamiento de la ficha social.

- El 11 de marzo de 2024, Findeter remite los Estudios Previos, Documentos Jurídicos, Documentos Técnicos e Informe de Contratación Directa para continuar con el proceso de contratación con el CONSORCIO TODO POR LA GUAJIRA; lo anterior con la finalidad de que el MVCT emita la NO OBJECCIÓN a dicha contratación.

A esta solicitud el MVCT emite observaciones los días 20, 26 de marzo, finalmente se emite la No Objeción el xx de xxxxx

- 18 de marzo el MVCT notifico a FINDETER respecto a la Metodología medición de medición de avance del convenio 1205-2023.



- El 18 de marzo el MVCT informó a FINDETER que, de acuerdo a los documentos presentados, se da la NO OBJECCIÓN a las condiciones del contrato derivado a celebrar con JOSE LUIS SUAZA

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

RV: CONCEPTO NO OBJECCIÓN- Alcance Respuesta Solicitud de no objeción - Contratación Directa Jose Luis Suaza P.A ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE REC...

Eliminar Archivar Mover Marcar Marcar como no leído Sincronizar Informe Send to OneNote

RV: CONCEPTO NO OBJECCIÓN- Alcance Respuesta Solicitud de no objeción - Contratación Directa Jose Luis Suaza P.A ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS - SUBCUENTA MVCT GUAJIRA

Para: Carlos Alfonso Vargas Munoz <CAVargas@minvivienda.gov.co>

Para: Lilibeth Ochoa Rodríguez; CC: Alcides Jose Escobar Pimiento

ANEXO TECNICO JO... 193,5 KB
Formulario de Inven... 47,7 KB
Ficha de reconociem... 149,2 KB
Ficha para reconoci... 292,5 KB
MATRIZ DE RIESGO... 217,8 KB
INFORME DE CONT... 283,9 KB
Cupo Crédito 23-01... 329,7 KB
REVISADO EP GUAJIL... 437,4 KB

Descargar todo Vista previa de todo

De: Anibal Jose Perez Garcia <AJPerez@minvivienda.gov.co>
Enviado el: martes, 23 de enero de 2024 12:13
Para: LMBINCHON@findeter.gov.co
CC: IVAN ALIRIO RAMIREZ RUSINQUE <IRAMIREZ@findeter.gov.co>; ANA MARIA MUNOZ ALMADIO <AMMUNOZ@findeter.gov.co>; Diana Carolina Clavijo Jaimes <DCClavijo@minvivienda.gov.co>; Lilian Yolima Suarez Castillo <LYSuarez@minvivienda.gov.co>; Diana Marcela Medina Henao <DMMedina@minvivienda.gov.co>; Jaher Enrique Mendoza Tirado <JMendoza@minvivienda.gov.co>; Luz Mireya Julio Bermudez <LJulio@minvivienda.gov.co>; Eladia Beatriz Jimenez Medina <BJimenez@minvivienda.gov.co>; Carlos Alfonso Vargas Munoz <CAVargas@minvivienda.gov.co>
Asunto: RV: CONCEPTO NO OBJECCIÓN- Alcance Respuesta Solicitud de no objeción - Contratación Directa Jose Luis Suaza P.A ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS - SUBCUENTA MVCT GUAJIRA

Buenas tardes.

De manera atenta, en el marco del Contrato 1205 de 2023 celebrado entre FINDETER y el MVCT y conforme a lo establecido en el numeral 4.6 PROCEDIMIENTO APLICABLE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA del Manual Operativo DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS - SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 3-1-114561 DE 2023, que establece que (...) "La Jefatura de Contratación remitirá la contratación para la NO OBJECCIÓN al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, quien la emitirá a través de concepto del Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico o su delegado dentro de los 10 días hábiles siguientes" (...), de acuerdo a los documentos presentados por FINDETER en el correo precedente, me permito dar NO OBJECCIÓN a las condiciones del contrato derivado a celebrar con JOSE LUIS SUAZA, con las siguientes anotaciones:

- No se observó en los documentos presentados (estudio previo, anexo técnico ni demás) que se haya incluido meta indicativa de rehabilitaciones a realizar, por lo que se tomará como referencia la meta indicativa del contrato marco 1205 de 2023 donde se ha actualizado la meta indicativa conforme el otroel N 3. (Considerando 5- Mas o menos 191 unidades a \$230 millones masomenos)

- El 19 de marzo de 2024 se lleva a cabo el comité de aprobación No. 1 en el cual se presentan los proyectos de las siguientes comunidades:

✓ JUYAPAREN – ICHINCHON

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	DURACIÓN (DIAS)	INICIO	FINAL
Obra civil de mantenimiento	\$ 1.519.675	4	01/04/2024	04/04/2024
Mantenimiento y suministro de elementos del sistema de captación de agua cruda.	\$ 9.068.511	2	05/04/2024	06/04/2024
Componente hidráulico	\$ 36.068.157	9	07/04/2024	15/04/2024
Suministro de insumos de operación	\$ 8.678.400	2	16/04/2024	17/04/2024
Total costos directos	\$ 55.334.744	17	01/04/2024	17/04/2024
Imprevistos 2%	\$ 1.106.695	17 DIAS DE EJECUCIÓN Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades		
TOTAL PROPUESTA	\$ 56.441.439			

✓ RANCHO GRANDE (Asociación Étnico Wayuu)

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	DURACIÓN (DIAS)	INICIO	FINAL
Preliminares	\$ 972.486	1	01/04/2024	02/04/2024

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Caseta planta de tratamiento	\$ 18.094.848	14	03/04/2024	16/04/2024
Placa para tanques	\$ 6.249.904	9	19/04/2024	27/04/2024
Estructuras metálicas para paneles solares	\$ 11.284.188	5	16/04/2024	20/04/2024
Componente hidráulico	\$ 120.363.383	14	26/04/2024	09/05/2024
Componente eléctrico	\$ 51.181.098	4	22/04/2024	25/04/2024
Cerramiento perimetral	\$ 20.148.422	8	16/04/2024	23/04/2024
Total costos directos	\$ 228.294.333	39	01/04/2024	09/05/2024
Imprevistos 2%	\$ 4.565.887	39 DIAS DE EJECUCIÓN Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades		
TOTAL PROPUESTA	\$ 232.860.220			

✓ **VILLA LOURDES – CAMINO VERDE (Asociación Sol Guajiro)**

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	DURACIÓN (DÍAS)	INICIO	FINAL
Obras de mantenimiento civil	\$ 4,507,910	14	01/04/2024	14/04/2024
Componente hidráulico	\$ 243.093.362	34	01/04/2024	04/05/2024
Suministro de insumos de operación	\$ 26.428.400	8	22/04/2024	29/04/2024
Total costos directos	\$ 274.029.673	34	01/04/2024	04/05/2024
Imprevistos 2%	\$ 5.480.593	34 DIAS DE EJECUCIÓN Fechas sujetas a cambio después de concertación y socialización con comunidades		
TOTAL PROPUESTA	\$ 279.510.266			

DECISIÓN:

Después de la revisión por parte de la interventoría, Findeter y el MVCT las propuestas presentadas se concluye que la dotación dictada en la sentencia es de 20 Litros de agua potable por habitante al día. Así las cosas, para las propuestas de las comunidades de Juyaparen – Ichichon y Rancho Grande se hace necesario el ajuste en los diseños hidráulicos y por consiguiente de la propuesta para poder llegar a esta dotación, pues inicialmente se estaba calculando según lo dicta la Ras Rural en una dotación de agua apta para el consumo humano de 5 litros habitante/día. Por tanto, quedaron para el siguiente comité.


**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Ahora bien, por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Findeter se da la aprobación y no objeción a la propuesta de Villa Lourdes Camino Verde, de la asociación Sol Guajiro, por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 279.510.266) soportado bajo lo sustentado y aprobado por la interventoría comité de aprobación No. 1.

- El 26 de marzo Findeter remite el cronograma de ejecución del proyecto en la comunidad de Villa Lourdes Camino Verde, perteneciente a la asociación de Sol guajiro; El cual dará inicio con la socialización el día 01 de abril de 2024.




- El 27 de marzo Findeter remitió la base de seguimiento de acuerdo con los avances que se desarrollado para cada componente que hace parte de las rehabilitaciones que se han aprobado a la fecha, así

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27



A continuación se muestra el resumen de los porcentajes de avance por comunidad, y el impacto que tiene esto sobre cada contrato y el contrato marco 1205:

ASOCIACIÓN	COMUNIDAD	DIAGNOSTICO (15%)			TOTAL			
		100%						
		SUB-TOTAL						
		100 %	días	Ponderado		100 %	Ponderado	Total Unidad
ARAURAY U	polujalii	90%	29	13,5 %	0%	0%	13,5 %	0,073 %
	Paraíso	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %
	Warrutamana	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %
	Monterey (2)	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %
	Uchipa (2)	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %
	Aiparao	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %
	amurwaya	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		warralama in	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	64,8 % 9,7% 0% 9,7% 1,04 %	% DIAGNOSTIC O DIAGNOSTIC O REHABILITACI ÓN TOTAL CONVENIO TOTAL CONTRATO MARCO
		Chiriguana - Jiruwalana i	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		meesou	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Kaipawou	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		youletu'u	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		alas	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		samut, samutpan a	0%	3	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %		
		ROMANA	90%	26	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		wuipa	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		ITAIN	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Bella Vista	0%	3	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %		
		Palaaliru ´ u	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %		
		Akumerap ú	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %		
	SOL GUAJIRO	Juyaparar en - ichichon	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Merrachon	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Samutpio	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %		
		Villa lourdes camino verde	95%	30	14%	0%	0%	14,3 %	0,077 %		
		Irruain	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %		
		Camuscho n	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %		
		Apiolarain – Cerro de la Teta	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Juyasirain	10%	3	2%	0%	0%	1,5%	0,008 %		
		Toroqui	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %		

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Kotoirra	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %	33,0 % 4,9% 0% 4,9% 0,58 5% % DIAGNOSTIC O DIAGNOSTIC O REHABILITACI ÓN TOTAL CONVENIO TOTAL CONTRATO MARCO
		Samutshir ra	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %	
		Taiwachon ,	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %	
		Namunash ito	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %	
		Jasaa	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	
		Kasiporchi	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %	
		Kasuso	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	
		Maluuway ain	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	
		Sichuriapu	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	
		Paclimana (siwarralei n)	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	
		Capernau m	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %	
		Cerro de la teta	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	
		Mai	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %	
	ETNICO WAYUU	RANCHO GRANDE	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %	
		Wososuwo u	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	
		yolijiraru'u , cerca de italuwou	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	
		ciénega	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	
		Patsuayna	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %	
		4 bocas, supulu'u	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %	
		Uluwaisah amana	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	
		Barranca	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %	
		Chorroluu	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	
		Chorroisi	40%	13	6%	0%	0%	6,0%	0,032 %	
		Polomana	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Buena Vista	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %	47,9 %	% DIAGNOSTIC O DIAGNOSTIC O REHABILITACI ÓN TOTAL CONVENIO TOTAL CONTRATO MARCO
		Ayutpana	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Julatshi	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Mashuram ana	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Kalajalipa	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Wososopo	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
	CONSORCIO HIDROGU AJIRA	SAN FELIPE I	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %	73,8 %	% DIAGNOSTIC O DIAGNOSTIC O REHABILITACI ÓN TOTAL CONVENIO TOTAL CONTRATO MARCO
		TOTOOPA NA	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Pesua	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		TOROMAN A	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Botoncho 2	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		LA ISLA (MANAMO N)	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Buenavist a	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Ceura	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Katshuana rak	45%	14	7%	0%	0%	6,8%	0,036 %		
		Alewa Los Monos	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Maicaito	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Maku	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Merratush	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Ceura miraflorez	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Malouyen	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Guayabita	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Iramasira	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Loma Fresca	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %	11,1 %	% DIAGNOSTIC O

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Laguna Grande	45%	14	7%	0%	0%	6,8%	0,036 %	0%	REHABILITACIÓN
		Esperanza	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %	11,1 %	TOTAL CONVENIO
		ICIPA	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %	1,25 0%	TOTAL CONTRATO MARCO
	SUKUAIPA	Maniature	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Aishimana	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Cojemana	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Playon	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Paraiso	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Eirratama no	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Perrakat	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %		
		Masheinh aka	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Kanaan	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %	80,4 %	% DIAGNOSTICO
		Ahulalia	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %	12,1 %	% DIAGNOSTICO
		Kawayance	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %	0%	REHABILITACIÓN
		Amatunau	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %	12,1 %	TOTAL CONVENIO
		Perraka (sector pancho)	90%	29	14%	0%	0%	13,5 %	0,073 %	0,84 3%	TOTAL CONTRATO MARCO
	JOSE LUIS SUAZA	Shoshinch on 2	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		pepsuapa	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		jaipaa	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Amuchen	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Samutchir ra	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Aturaimpa	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Mashalera in	65%	21	10%	0%	0%	9,8%	0,052 %		
		Joupanach on	10%	3	2%	0%	0%	1,5%	0,008 %		

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Yolumali	10%	3	2%	0%	0%	1,5%	0,008 %	38,8 %	% DIAGNOSTIC O
		Warramarlein	10%	3	2%	0%	0%	1,5%	0,008 %	5,8%	% DIAGNOSTIC O
		Ipatu	10%	3	2%	0%	0%	1,5%	0,008 %	0%	% REHABILITACI ÓN
		Kalalow	10%	3	2%	0%	0%	1,5%	0,008 %	5,8%	% TOTAL CONVENIO
		Sin Asignar	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	0,40 7%	% TOTAL CONTRATO MARCO
	CONSTRUIR GUAJIRA	Casiyouren	45%	14	7%	0%	0%	6,8%	0,036 %		
		Alijunao	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %		
		Cubamana	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %		
		Melocomana	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %		
		Jurrasquera	45%	14	7%	0%	0%	6,8%	0,036 %		
		Jichipa	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %		
		Youlepa	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %		
		Malakimana	45%	14	7%	0%	0%	6,8%	0,036 %		
		Portete	45%	14	7%	0%	0%	6,8%	0,036 %		
		Amuyuween	45%	14	7%	0%	0%	6,8%	0,036 %		
		Ian	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %		
		Jotomana	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %		
		Orrolowou	45%	14	7%	0%	0%	6,8%	0,036 %		
		Bahia Hondita 2	10%	3	2%	0%	0%	1,5%	0,008 %		
		Lauce Wimpanaru	45%	14	7%	0%	0%	6,8%	0,036 %		
		Alijunakimana	45%	14	7%	0%	0%	6,8%	0,036 %	31,3 %	% DIAGNOSTIC O
		Jutsu	35%	11	5%	0%	0%	5,3%	0,028 %	4,7%	% DIAGNOSTIC O
		Lamanalu 1	10%	3	2%	0%	0%	1,5%	0,008 %	0%	% REHABILITACI ÓN
		Patajatamana	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	4,7%	% TOTAL CONVENIO

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	Lauce	0%	0	0%	0%	0%	0,0%	0,000 %	0,50 4%	TOTAL CONTRATO MARCO
9. Relación de comunicaciones (anexo 5)										
Radicad o Recibido MVCT	Asunto	Remitente	Fecha Recibo/emiti ido	Radicado Respuesta MVCT	Estado					
2024ER 001624 0	Vivienda, Ciudad y Territorio	Angélica Benavides	13-02-2024	5/03/2024	Organizado pendiente aceptación					
2024ER 002005 8	Vivienda, Ciudad y Territorio	Angélica Benavides	21-02-2024	13/03/2024	organizado pendiente aceptación					
2024ER 002366 6	CORREO ELECTRONIC O - 22024505019 92, Solicitud de nombres y teléfonos de personal Findeter	JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ / FINDETER	28-02-2024	20/03/2024	Organizado pendiente aceptación					
2024ER 002427 3	Solicitud de Información	Angélica Benavides	29-02-2024	21/03/2024	Organizado pendiente aceptación					
2024ER 002569 9	CORREO ELECTRONIC O - 22024505022 30, Respuesta a su comunicación No. 2024EE00054 07	JORGE EMILIO MERCADO GONZALEZ / FINDETER	04-03-2024	26/03/2024	Organizado pendiente aceptación					
2024ER 002645 0	Vivienda, Ciudad y Territorio	Angélica Benavides	05-03-2024	27/03/2024	Organizado pendiente aceptación					
2024ER 003730 5	CORREO ELECTRONIC O - 22024630029 72, INFORME DE EJECUCION	FINDETER	22-03-2024	10/04/2024	Organizado pendiente aceptación					

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		FINANCIERA DEL MES DE FEBRERO CONTRATO 1205-2023					
--	--	--	--	--	--	--	--

10. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el mes de marzo de 2024 que correspondiente al periodo del presente informe y acorde al apoyo a la supervisión técnica, se informa que existen riesgos jurídicos asociados y/o alertas de situaciones que constituyen incumplimiento en las obligaciones contractuales y derivadas de los compromisos que se adquieren por FINDETER S.A. en cada comité de seguimiento, toda vez que no hay avances en las entregas de diagnósticos y propuestas económicas que permitan dar inicio a la ejecución de las rehabilitaciones, situación que retrasa el cumplimiento de las obligaciones, y que repercute en el impacto del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 así como en el Plan Provisional de Acción presentado a la Corte Constitucional el 28-08-2023

Teniendo en cuenta que en el informe con corte 31 de marzo 2023, se indicó que las garantías que correspondían a los otrosíes No. 2 y 3, se encontraban en trámite y gestión por parte de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER a través de la aseguradora de Seguros del Estado S.A., es oportuno consignar en el presente informe que esta obligación jurídico-contractual se cumplió, quedando la actualización de la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No 33-44-101239751 del contrato frente al Otrosí No. 2 y 3 del 26 de enero de 2024, con el siguiente contenido:

<u>COMPañÍA DE SEGUROS</u>	<u>AMPARO</u>	<u>PÓLIZA N°</u>	<u>VIGENCIA</u>		<u>VALOR ASEGURADO</u>
			<u>DESDE</u>	<u>HASTA</u>	
<u>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</u>	<u>CUMPLIMIENTO</u>	<u>33-44-101239751</u>	<u>27/06/2023</u>	<u>27/06/2025</u>	<u>\$ 305.901.486,00</u>
	<u>CALIDAD DEL SERVICIO</u>		<u>27/06/2023</u>	<u>27/06/2025</u>	<u>\$ 305.901.486,00</u>
	<u>SALARIOS Y PRESTACIONES</u>		<u>27/06/2023</u>	<u>27/02/2028</u>	<u>\$ 152.950.743,00</u>

Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso.

No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición o requerimientos en particular asociados a la ejecución del presente contrato.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27



DIANA MARCELA MEDINA HENAO

Supervisor

Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023

VoBo *Marcela Velásquez - Líder Guajira* *Marcela Velásquez Bazarano*

VoBo. *Alcides Escobar Pimienta - Profesional de Apoyo Social* *Alcides*