

MEMORANDO

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2024

PARA: **ANDRES FELIPE RAMIREZ JARAMILLO**
Coordinador Grupo de Contratos

DE: **CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO**
Asesor, código 1020, Grado 14

ASUNTO: Informe de Supervisión Contrato Interadministrativo 1205 de 2023 celebrado entre **MVCT** y FINDETER, mes de octubre de 2024, cuyo objeto es "Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato."

Reciba un cordial saludo Doctor Ramírez,

En cumplimiento del deber de construcción y actualización de los expedientes contractuales, de manera atenta, en mi calidad de supervisora del contrato referido en el asunto, me permito adjuntar el informe de supervisión correspondiente a la ejecución del mes de octubre de 2024, con el fin que obren en el expediente contractual respectivo.

Cordialmente,



CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Asesor, Código 1020, Grado 14
Supervisora del Convenio 1205 de 2023.

Elaboró:

Luis Carlos Olivella 
Contratista equipo La Guajira

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 31 de octubre 2024

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.097.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 47.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/02/2025

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024
	GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024
	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA
	LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024
	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024
	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO , los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en los estudios previos , éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61 rehabilitaciones más.
--	---

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia.	\$ 32.097.000.000
Otrosí No. 3 del Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)	\$ 15.000.000.000
Remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración.	\$3.059.014.864
Recursos objeto de administración para la ejecución de los proyectos.	\$43.174.495.231,88
Seguimiento (2%)	\$863.489.904,12
Totales	\$ 47.097.000.000
%Participación	100%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolución de asignación y fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2)

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	227723 de 28 de diciembre de 2023 227823 de 28 de diciembre de 2023 227923 de 28 de diciembre de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

El 21 de febrero se efectuó el segundo desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente esquema:

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Primer (1) desembolso de recursos a Findeter	01/12/2023	28/12/2023	\$ 1.880.000-000
2	Segundo (2) pago correspondiente al flujo de	02/02/2024	21/02/2024	\$24.528.000.000,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	inversión de acuerdo con los desembolsos que realizara Findeter a los derivados desde el mes de febrero 2024 al mes de mayo 2024 para ejecución de los diagnósticos y rehabilitaciones para las asociaciones Étnico wayuu, Araurayu, Sukuaipa, Sol guajiro; privados Hidroguajira, Potable, Consorcio Construir Guajira y Jose Luis suaza, Interventoría Interguajira y los nuevos derivados a contratar conforme a lo estipulado en el Otrosi3 más pagos de asistencia técnica. (ANEXO 3)			
TOTAL DESEMBOLSOS				\$26.408.000.000,00

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Solicitudes Anteriores	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706

Adición:

CDP	FECHA CDP	VALOR CDP
227823	28/12/2023	\$ 275.254.610,00
227923	29/12/2023	\$ 13.296.257.536,00
227723	30/12/2023	\$ 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO		
Convenio 1205 de 2023		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 47.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio	\$1.880.000.000
3	Giros realizados al Convenio	\$24.528.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación (1+2)	\$26.408.000.000
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 20.689.000.000
6	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 20.689.000.000

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo por medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.

La información de los numerales 2 y 3 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 29 de diciembre de 2023 y 21 de marzo 2024.

La información del numeral 4 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.

La información del numeral 5 corresponde al valor aprobado en los desembolsos realizados a FINDETER.

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)

6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE JULIO DE 2023

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena - Disponibilidad Presupuestal.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
152623	30/05/2023	\$31.508.764.706	\$31.508.764.705,88
152523	30/05/2023	\$641.949.020	\$588.235.294,12
total		\$32.150.713.726	\$32.097.000.000,00

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden a la suma de \$2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de proyectos ascienden a la suma de \$30.000.000.000.

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de \$29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio.

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
227723	28/12/2023	\$1.428.487.854	\$1.428.487.854
227823	28/12/2023	\$275.254.610	\$275.254.610
227923	28/12/2023	\$13.296.257.536	\$13.296.257.536
Total		\$15.000.000.000	\$15.000.000.000

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2024:

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	41.02%

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de cada uno de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de supervisión del mes de septiembre remitido por Findeter en calidad de executor con fecha de 13 de noviembre con No de radicado 2202450512201:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	73,11%	93,31%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	39,38%	88,85%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ARAURAYU	003-2023	55,48%	95,66%
SUKUAIPA	004-2023	61,39%	99,00%
SOL GUAJIRA	005-2023	37,79%	92,04%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	63,77%	85,41%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	34,65%	82,43%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0- 047-2024	9,95%	84,05%

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTOS DEL SUPERVISOR:

En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 13/11/2024 con radicado No 2202450512201, el correspondiente informe de este periodo, en el cual se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de octubre de 2024.

DÉCIMA TERCERA: INFORMES. FINDETER, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, debe enviar al Supervisor del **MINISTERIO** los siguientes informes:

1. Un Informe mensual de avance de cada uno de los proyectos, dentro de los primeros (10) diez días calendario del mes siguiente que se reporta.
2. Un Informe mensual de avance en ejecución financiera del contrato, donde se presente la información de los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del Contrato. Este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta. El informe también deberá incluir el reporte de cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Este informe se deberá presentar de acuerdo con el formato aprobado por el **MINISTERIO**.

8.1 Introducción

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° **1205 de 2023** celebrado entre **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO** y **FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A.**, con el objeto de: “*Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato*”, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2024.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

8.2 Avances mes de octubre de 2024

- 03 de octubre: se realizó comité de aprobación #13 al contrato interadministrativo 1205-2023 entre Findeter y el MVCT, donde se revisaron y aprobaron las siguientes intervenciones:

COMUNIDAD	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR	APROBADA (SI/NO)
Ichirrapa	Uribia	Todos por La Guajira	\$330.936.961,58	SI
Joroloupa	Uribia	Todos por La Guajira	\$363.517.219,98	NO
Kulesiamana	Uribia	Sol Guajiro	\$199.530.336.41	SI
Playón	Manaure	Sukuaipa	\$279.657.116,08	SI
Toromana	Riohacha	Hidroguajira	\$243.101.258,08	SI
Kouripana	Albania	Jose Luis Suaza	\$455.072.323,76	NO
Majayura	Maicao	Jose Luis Suaza	\$456.020.604,51	NO
Urtaichirrapa	Manaure	Jose Luis Suaza	\$409.156.573,78	NO
Karralaotumana	Uribia	Construir Guajira	\$344.603.326,08	SI
Cadénachon	Uribia	Construir Guajira	\$395.884.476,15	SI
Santana Norte	Uribia	Construir Guajira	\$346.701.885,44	SI

- 03 de octubre de 2024: Se realiza reunión virtual en las oficinas de la Interventoría de Findeter donde se presenta presupuestos de Bebederos para las comunidades de Jaipa del contratista Jose Luis Suaza y Zapatamana del contratista Construir Guajira. En esta reunión se miraron cada uno de los Items que componen estos bebederos y también las distancias a las que se encuentran las escuelas de los puntos a intervenir, concluyendo que serán presentados en el próximo comité de aprobación que se cite.

YOUREPO, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA:

- 10 de octubre de 2024: Se realizó visita de acompañamiento a la comunidad donde se informó al líder sobre el estado actual en el que se encuentra la aprobación de la infraestructura en la comunidad.

En esta visita se informa que la comunidad fue priorizada por Findeter, uno de los aliados del Ministerio para realizar la mejora de la infraestructura, la cual se encuentra en entrega de diseños por parte del contratista TODOS POR LA GUAJIRA y que después de revisada por la Interventoría, sería presentada al MVCT para su revisión y aprobación. Siendo así, esta propuesta sería entregada en la tercera semana de octubre para darle inicio a la ejecución de la misma a mediados del mes de noviembre de 2024.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27



Fotografía 1. Reunión con comunidad de Yourepo, Maicao.

- 12 de octubre de 2024: Se realiza mesa de trabajo con Findeter, donde se presentan para revisión las propuestas de las comunidades de:

COMUNIDAD	MUNICIPIO	CONTRATISTA	REVISIÓN APROBADA (SI/NO)
Tawaya	Manaure	Construir Guajira	NO
Pajal	Manaure	Construir Guajira	NO
Uyatpana 1	Maicao	Construir Guajira	NO
Majayura	Maicao	Jose Luis Suaza	NO
Urraichirrapa	Manaure	Jose Luis Suaza	NO

- 15 de octubre de 2024: Se realiza comité de seguimiento al convenio 1205 de 2023 con Findeter, donde se presentan los avances porcentuales de cada una de las obras en ejecución:

CONTRATISTA	ESTADO	COMUNIDAD	AVANCE
HIDROGUAJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Alewa los monos	100,00%
		San felipe	100,00%
		Maku	100,00%
		Guayabita	100,00%
		La esperanza	100,00%
		Maicaito	98,10%
		Merrattushi	98,15%
		Irramashira	95,17%
		Icipa	92,18%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Loma fresca	94,52%
		Pesua	0,44%
		Totopana	1,26%
	POR PROPUESTAS	Toromana	-
		Cactus	-
ÉTNICO WAYUU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Rancho grande	100,00%
		Wososopo	23,99%
		Barranca	24,46%
	POR INICIAR	Mashulimana	-
		Chorroise	-
		Ayutpana	-
		Patsuaina	-
		Malajalipa	-
		Buenavista	-
ARAURAYU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Aiparao	100,00%
		Kaipawou	100,00%
		Messou	98,52%
		Samaria	98,64%
		Monterrey	96,35%
		Polujali	98,28%
	POR INICIAR	Alas	-
		Wuipa	-
		Chiriguana	-
		Romana	-
		Itain	-
	POR PROPUESTAS	Guaymachon	-
		Karaipa-Norte	-
		Rroya	-
		Wattunaru	-
		Alouliyapu	-
SUKUAIPA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Maniature	100,00%
		Cojemana	100,00%
		Amatunao	100,00%
		Eirratamana	100,00%
		Perraca Sabana	23,95%
		Masheishaka	24,97%
	POR PROPUESTAS	Ishashimana	-
		Playón	-

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Potorkishimana	-
		Ercojore	-
SOL GUAJIRO	MEJORADO O EJECUCIÓN	Villa Lourdes - Camino verde	100,00%
		Ishishon Kai	100,00%
		Mai	17,38%
		Capernaum	94,29%
		Samutpio	14,69%
	POR INICIAR	Kasiporchi	-
	POR PROPUESTAS	Lutaka	-
		Arayad	-
		Kulesiamana	-
		Paroujamana	-
		Polotuu	-
		Polvorin	-
JOSE LUIS SUAZA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Shoshishon	100,00%
		Masheralain	100,00%
		Aturaimpa	100,00%
		Jaipa	100,00%
		Samutshira	100,00%
		Pesuapa	100,00%
	POR PROPUESTAS	Urraichirrapa	-
		Mashishon	-
		Papsuarali	-
		Majayura	-
		Kaoripana	-
		Mashi	-
		Pepeshi	-
		Urraichichon	-
CONSTRIR GUAJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Zapatamana	100,00%
		Botoncho 2	100,00%
		Buenavista	100,00%
	POR PROPUESTAS	Tawaya	-
		Pajal	-
		Uyatpana 1	-
		Cadenachón	-
		Karraloutumana	-
		Amasirralu	-
		Santana Norte	-

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Ishirrowou	-
		Tutchonka	-
		Kerirarimana	-
TODOS POR LA GUAJIRA	POR INICIAR	Jorroloupa, Talinnapa	-
		Jurimanouw	-
		Ichirrapa	-
		Yourepo	-
		Pinskit	-
		Panchomana	-
		Shimolu	-
		Mexico	-
		Olocomana	-
		Jatto	-
		Shilowou	-
		Cashushi	-
		Jatutuli	-
		Talawaiano	-
		Tablazo	-

- 18 de octubre de 2024: se realiza reunión presencial en las oficinas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en acompañamiento de Findeter, Contratista e Interventoria donde se hace entrega de formato de acta de insumos, el cual se requiere para la gestión documental que realiza el Ministerio en aras de poder supervisar lo que cada comunidad va consumiendo para el sistema de tratamiento en los meses a los que aprobaron estos insumos.
- 21 de octubre: se realizó comité de aprobación #14 al contrato interadministrativo 1205-2023 entre Findeter y el MVCT, donde se revisaron y aprobaron las siguientes intervenciones:

COMUNIDAD	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR	APROBADA (SI/NO)
MAJAYURA	Maicao	JOSE LUIS SUAIZA	\$456.838.506,49	SI
URRAICHIRRAPA	Manaure	JOSE LUIS SUAIZA	\$413.568.993,24	SI
TAWAYA	Manaure	CONSTRUIR GUAJIRA	\$382.220.462,56	NO
UYATPANA 1	Maicao	CONSTRUIR GUAJIRA	\$423.649.618,43	SI

- 21 de octubre de 2024: Se realiza reunión presencial en las oficinas del MVCT con el Ingeniero Allan Alvarado, residente del proyecto por parte de Findeter, donde se revisó la propuesta de cerramiento de los tanques de almacenamiento de la comunidad de Cojemana de la Asociación Sukuaipa, el cual fue revisado y aprobado para su ejecución.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- 29 de octubre de 2024: Se realiza comité de seguimiento al convenio 1205 de 2023 con Findeter, donde se presentan los avances porcentuales de cada una de las obras en ejecución:

CONTRATISTA	ESTADO	COMUNIDAD	AVANCE
HIDROGUAJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Alewa los monos	100,00%
		San felipe	100,00%
		Maku	100,00%
		Guayabita	100,00%
		La esperanza	100,00%
		Maicaito	98,10%
		Merrattushi	98,15%
		Irramashira	97,58%
		Icipa	93,27%
		Loma fresca	97,26%
		Pesua	28,62%
		Totopana	1,43%
	POR INICIAR	Toromana	-
	POR PROPUESTA	Cactus	-
ÉTNICO WAYUU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Rancho grande	100,00%
		Wososopo	97,71%
		Barranca	24,46%
	POR INICIAR	Mashulimana	-
		Chorroise	-
		Ayutpana	-
		Patsuaina	-
		Malajalipa	-
		Buenavista	-
ARAURAYU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Aiparao	100,00%
		Kaipawou	100,00%
		Messou	98,52%
		Samaria	98,64%
		Monterrey	96,35%
		Polujali	98,29%
	POR INICIAR	Alas	-
		Wuipa	-

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Chiriguana	-
		Romana	-
		Itain	-
	POR PROPUESTAS	Guaymachon	-
		Karaipa-Norte	-
		Rroya	-
		Wattunaru	-
		Alouliyapu	-
SUKUAIPA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Maniature	100,00%
		Cojemana	100,00%
		Amatunao	100,00%
		Eirratamana	100,00%
		Perraca Sabana	42,17%
		Masheishaka	42,93%
	POR INICIAR	Playón	-
	POR PROPUESTAS	Potorkishimana	-
		Isashimana	-
		Ercojore	-
SOL GUAJIRO	MEJORADO O EJECUCIÓN	Villa Lourdes - Camino verde	100,00%
		Ishishon Kai	100,00%
		Mai	17,38%
		Capernaum	94,29%
		Samutpio	14,69%
	POR INICIAR	Kasiporchi	
		Kulesiamana	-
	POR PROPUESTAS	Lutaka	-
		Arayad	-
		Paroujamana	-
		Polotuu	-
		Polvorin	-
JOSE LUIS SUAZA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Shoshishon	100,00%
		Masheralain	100,00%
		Aturaimpa	100,00%
		Jaipa	100,00%
		Samutshira	100,00%
		Pesuapa	100,00%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	POR INICIAR	Urraichirrapa	-
		Majayura	-
		Ishain	-
	POR PROPUESTAS	Maschinchon	-
		Kaoripana	-
		Mashi	-
		Pepeshi	-
		Urraichichon	-
CONSTRIR GUAJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Zapatamana	100,00%
		Botoncho 2	100,00%
		Buenavista	100,00%
		Cadenachón	1.09%
		Karraloutumana	0,26%
	POR PROPUESTAS	Tawaya	-
		Pajal	-
		Uyatpana 1	-
		Amasirralu	-
		Santana Norte	-
		Ishirrowou	-
		Tutchonka	-
		Kerirarimana	-
TODOS POR LA GUAJIRA	POR INICIAR	Jorroloupa, Talinnapa	-
		Jurimanouw	-
		Ichirrapa	-
		Yourepo	-
		Pinskit	-
		Panchomana	-
		Shimolu	-
		Mexico	-
		Olocomana	-
		Jatto	-
		Shilowou	-
		Cashushi	-
		Jatutuli	-
		Talawaiano	-
		Tablazo	-

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

• **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE AGOSTO POR CONTRATISTA Y TOTAL DEL CONVENIO:**

Según consta en el informe remitido por FINDETER el día 13/11/2024 con radicado No 2202450512201:

PORCENTAJE DE AVANCE	
ARAURAYU	55,48%
SOL GUAJIRO	37,79%
ÉTNICO WAYUU	39,38%
HIDROGUAJIRA	73,11%
SUKUAIPA	61,39%
JOSE LUIS SUAZA	63,77%
CONSTRUIR GUAJIRA	34,65%
TODOS POR LA GUAJIRA	9,95%
TOTAL CONVENIO	41,02%

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024:

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO
Todos por La Guajira	Ichirrappa	Uribia
Sol Guajiro	Kulesiamana	Uribia
Hidroguajira	Toromana	Riohacha
Sukuaipa	Playón	Manaure
Construir Guajira	Karraloutumana	Uribia
Construir Guajira	Cadénachon	Uribia
Construir Guajira	Santana Norte	Uribia
Construir Guajira	Uyatpana 1	Maicao
Jose Luis Suaza	Majayura	Maicao
Jose Luis Suaza	Urraichirrappa	Manaure

De estos sistemas comunitarios terminados, a la fecha no se han entregado las actas de terminación del componente de infraestructura, debido a que se encuentra en trámites de firmas por parte de Findeter y sus Contratistas.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Gestión Social

CONSORCIO HIDROGUAJIRA

Desarrollo de "Momento 0" *reconozcámonos para trabajar unidos*: se realizó en la comunidad de **PESUA**

NOVEDADES EN COMUNIDADES

En el mes de octubre se relaciona las novedades presentadas en las comunidades.

MAICAITO: Se reporta filtración en la placa de la caseta. Está pendiente operación del bebedero en la escuela.

IRRAMASHIRA: Se reporta filtración en la placa de la caseta.

ACTIVIDADES HIDROGUAJIRA

- ✓ El día 22/10/2024 - Caracterización poblacional en la comunidad de Pesua. Se realizó la encuesta a 18 familias.
- ✓ Entrevistas de impacto del proyecto en las siguientes comunidades:
 - Maicaito - 10 de octubre de 2024.
 - Alewa Los Monos - 24 de octubre de 2024.
 - Loma Fresca - 16 de octubre de 2024.
 - Irramashira - 16 de octubre de 2024.
 - Guayabita - 19 de octubre de 2024.
- ✓ El día 22/10/2024 Se realizó la conformación del comité de sostenibilidad en la comunidad de PESUA
- ✓ Realización reuniones de comité de sostenibilidad en las comunidades:
 - 16 de octubre de 2024 - San Felipe
 - 10 de octubre de 2024 - Maicaito
 - 24 de octubre de 2024 - Alewa los Monos
 - 16 de octubre de 2024 - Irramashira
 - 16 de octubre de 2024 - Loma Fresca
- ✓ Realización Jornadas de limpieza en las comunidades
 - 16 de octubre de 2024 - San Felipe
 - 10 de octubre de 2024 - Maicaito
 - 24 de octubre de 2024 - Alewa de los Monos
- ✓ Realización taller bienes y recursos para la sostenibilidad del punto de abastecimiento en las comunidades de:
 - 16 de octubre de 2024 - San Felipe
 - 10 de octubre de 2024 - Maicaito
 - 24 de octubre de 2024 - Alewa de los Monos

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- ✓ Realización la capacitación y entrega de manual
 - Maicaito (8 de octubre de 2024).
 - Merratushi (8 de octubre de 2024).
 - Loma Fresca (29 y 31 de octubre de 2024).
 - Irramashira (28 y 31 de octubre de 2024).
- ✓ Realización la actividad de actas de vecindad de cierre en las comunidades
 - 4 Maicaito (8 de octubre de 2024).
 - 1 Merratushi (8 de octubre de 2024).

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU SUKUAIPA WAYUUJIRRAWA

En octubre de 2024, se logró la socialización inicial del proyecto en las siguientes comunidades:

- ✓ Kaimakat 22/10/2024
- ✓ Sarrutpana 23/10/2024

En octubre de 2024, se logró la socialización y concertación para el inicio de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura para el acceso al agua en la siguiente comunidad:

- ✓ PLAYON 18/10/2024

Se presentó el diagnóstico y la propuesta técnica para la rehabilitación, y la comunidad aceptó el proyecto. La aceptación fue respaldada por la autoridad tradicional, líderes y demás miembros de la comunidad.

Debido a las lluvias ocurridas en octubre, no se avanzó con las actividades correspondientes al "Momento 0" ni con otras actividades del componente social.

Novedades en Comunidades

En el mes de octubre se relaciona las novedades presentadas en las comunidades.

- ✓ COSEMANA (Cojemana): Se reporta filtración en la placa de la caseta.
- ✓ MANIATURE: Se reporta filtración en la placa de la caseta.
- ✓ A la fecha del periodo reportada las comunidades SERRUPTIEN Y ELEPELIO se encuentra en revisión de propuesta por la interventoría.
- ✓ La comunidad KAIMAKAT se encuentre en diagnostico por el contratista derivado de Findeter.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- ✓ La comunidad SARRUTPANA no permitió avanzar, sin embargo, escucharon la socialización y no autorizó registro de información de los participantes. Se relaciona en comunidades no rehabilitable.
- ✓ Las comunidades MASHENSHAKTA, PERRAKAT SABANA Y PLAYON pendiente por Momento 0. Se espera el reporte de estas en el próximo informe.

SOL GUAJIRO

Durante el periodo el contratista no ejecuto actividades de momento 0 en las comunidades.

Para el mes de octubre no se realizaron socializaciones de aprobación de propuestas

Novedades en comunidades

- ✓ 2 de octubre socialización del manual operativo CAMINO VERDE.
- ✓ 8 de octubre grabación de videos CAPERNAUM (entrevistas de interés)

CAPERNAUM:

- ✓ Se adeuda por parte de la contratista MANO DE OBRA NO CALIFICADA a 2 miembros de la comunidad.
- ✓ Desde el 23/10/24 la contratista no tiene contacto con la comunidad. En ese entonces vía telefónica se acordó el pago por la mano de obra que hasta hoy no se ha efectuado.
- ✓ A la comunidad no se le ha hecho entrega de las llaves del cerramiento donde están localizados los paneles solares de la planta.
- ✓ No se han hecho las pruebas, aún pendiente la capacitación del manual de operación. LA PLANTA NO ESTÁ FUNCIONANDO.
- ✓ Hace un mes exactamente la comunidad no es visitada por contratista o interventoría.

CAMINO VERDE:

- ✓ Actualmente, la comunidad lleva varias semanas sin acceso al agua debido a la falta de la bomba de baja presión, la cual fue retirada y no ha sido reemplazada.
- ✓ La falta de agua está afectando gravemente a los habitantes, quienes dependen del funcionamiento del sistema para sus necesidades básicas. Por tanto, es fundamental que se tomen medidas inmediatas para restablecer la normalidad en esta y en las demás comunidades intervenidas bajo este contrato.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- ✓ A pesar de que la Bomba haya sido retirada por terceros, es necesario se realice la gestión urgente para volver a instalarla, ya que es un contrato el cual todavía se encuentra en ejecución y la infraestructura no ha sido entregada al MVCT.
- ✓ Es necesario vencer estas alertas de manera urgente, teniendo en cuenta que los pagos del MVCT a Findeter no han tenido inconvenientes, entonces no es una causal por la que el proyecto deba estar sin funcionamiento.

CONSORCIO TODOS POR LA GUAJIRA

- ✓ El contratista tiene asignadas 15 comunidades, de las cuales se ha realizado la socialización # en las 15.
- ✓ Comunidades con socialización de propuestas: 1 comunidad: Ichirrapa. Se presentó el diagnóstico y la propuesta técnica para la rehabilitación, y la comunidad aceptó el proyecto. La aceptación fue respaldada por la autoridad tradicional, líderes y demás miembros de la comunidad.
- ✓ Durante el periodo el contratista no ejecuto ningún momento 0 en comunidad.
- ✓ Se realizó concertación en la comunidad de Jatto (Maicao) y se actualizo ficha social en la versión actual.

CONSORCIO CONSTRUIR GUAJIRA

Comunidades con socialización de propuestas: 7 comunidades.

Componente Social: Estrategia aseguramiento Wüin Ülees

- Comunidades en "Momento 0" *reconozcámonos para trabajar unidos*: 3 comunidades.

Sin embargo, debido a las lluvias ocurridas en octubre, no se avanzó con las actividades correspondientes al "Momento 0" ni con otras actividades del componente social.

Novedades en Comunidades

En el mes de octubre se relaciona las novedades presentadas en las comunidades.

- ZAPATAMANA:

- Se reporta filtración en la placa de la caseta.
- Está pendiente el inicio de la construcción del bebedero en la escuela.

- BOTONCHON 2:

- Pendiente el inicio de la construcción del bebedero en la escuela.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- Actualmente cuentan con pocos insumos.

ASOCIACIÓN DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU

Socialización de Propuestas y Concertación de la rehabilitación del sistema

- Comunidades con socialización de propuestas: 11 comunidades.

En octubre de 2024, se logró la socialización y concertación para el inicio de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura para el acceso al agua en las siguientes comunidades: Itain, 05 de octubre 2024 Se presentó el diagnóstico y la propuesta técnica para la rehabilitación, y la comunidad aceptó el proyecto. La aceptación fue respaldada por la autoridad tradicional, líderes y demás miembros de la comunidad.

Componente Social: Estrategia aseguramiento Wüin Ülees

- Comunidades en "Momento 0" *reconozcámonos para trabajar unidos*: 11 comunidades.

6. Novedades en Comunidades

En el mes de octubre se relaciona las novedades presentadas en las comunidades.

- KAIPAWAO: No tienen químicos
- MESOU: Aun no entregan obra a la comunidad y aún están sin fortalecimiento.

JOSÉ LUIS SUAZA

Socialización de Propuestas y Concertación de la rehabilitación del sistema

- Comunidades con socialización de propuestas: 6 comunidades.

En octubre de 2024, se logró la socialización y concertación para el inicio de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura para el acceso al agua en las siguientes comunidades: Urraichirrapa y Majayura. Se presentó el diagnóstico y la propuesta técnica para la rehabilitación, y la comunidad aceptó el proyecto. La aceptación fue respaldada por la autoridad tradicional, líderes y demás miembros de la comunidad.

Componente Social: Estrategia aseguramiento Wüin Ülees

- Comunidades en "Momento 0" *reconozcámonos para trabajar unidos*: 3 comunidades.

Sin embargo, debido a las lluvias ocurridas en octubre, no se avanzó con las actividades correspondientes al "Momento 0" ni con otras actividades del componente social.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Novedades en Comunidades

En el mes de octubre se relaciona las novedades presentadas en las comunidades.

- MASHALERRAIN: Pendiente análisis de la conductividad cambiante del sistema y las posibles soluciones frente al caso.

SHOSHINCHON: En el sistema de esta comunidad presenta fallas en la bomba sumergible.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el mes de septiembre de 2024 correspondiente al periodo del presente informe y acorde al apoyo a la supervisión técnica y jurídica, se informa que existen algunos retrasos en el cronograma de ejecución de actividades, los cuales FINDETER se encuentra gestionando con sus contratistas derivados, para lo cual le informa al ministerio que ha realizado las siguientes actuaciones:

El día 29 de octubre de 2024, Findeter realiza Otro Sí para prorrogar sus contratos de obras y convenios solidarios de la siguiente manera:

CONTRATO O CONVENIO	CONTRATISTA O ASOCIACIÓN	No OTRO SÍ	TIEMPO DE PRORROGA (meses)	FECHA FINALIZACIÓN
002-2023	Étnico Wayuu	03	1	09-12-2024
003-2023	Araurayu	03	4	01-03-2025
004-2023	Sukuaipa	03	4	01-03-2025
005-2023	Sol Guajiro	03	1	09-12-2024
001-2023	Hidroguajira	03	1.5	15-12-2024
001-2024	Jose Luis Suaza	02	1	22-12-2024
002-2024	Construir Guajira	02	3	28-02-2025
003-PAF-AASBGUAJIRA-O-047-2024	Todos Por La Guajira	01	4	01-03-2025

Según la información suministrada por Findeter por medio de oficio con RAD. 2202450512201, REMISIÓN INFORME DE GESTIÓN No. 14:

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO: en proceso de apremio a la asociación por parte de Findeter debido a el atraso en la ejecución del convenio solidario; se programó reunión presencial en las instalaciones de Findeter a la representante legal de la asociación para el día 10 de octubre de 2024, para tratarán los atrasos del mismo.

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES TERRITORIO ÉTNICO WAYUU: en proceso de apremio a la asociación por parte de Findeter debido al atraso en la ejecución del convenio solidario; se programó reunión presencial en las instalaciones de Findeter a la representante legal de la asociación para el día 10 de octubre de 2024, para tratarán los atrasos del mismo.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

A continuación se adjunta tabla de avances por contratista de ejecución vs programado, información suministrada por Findeter en documento Base de Seguimiento con corte a 31 de octubre de 2024:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	73,11%	93,31%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	39,38%	88,85%
ARAURAYU	003-2023	55,48%	95,66%
SUKUAIPA	004-2023	61,39%	99,00%
SOL GUAJIRO	005-2023	37,79%	92,04%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	63,77%	85,41%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	34,65%	82,43%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0- 047-2024	9,95%	84,05%

Requerimientos jurídicos remitidos:

- 09 de octubre de 2024: Se solicita a Findeter actualización en la ficha social de la comunidad de Kouripana, después de comité de aprobación de propuestas:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

COMUNIDAD KOURIPANA "JOSE LUIS SUAZA"

Después de realizar el comité de aprobación del 03/10/2024 donde se presentó la comunidad de **Kouripana** del contratista JOSE LUIS SUAZA, en la ficha social presentaron que esa comunidad beneficiaba a 4 comunidades:

- 1- **Carndolal**
- 2- **Ouispa**
- 3- **Juyamarralí**
- 4- **Jeyumana**

Después de verificar con cada una de las comunidades, se obtuvo la siguiente información:

- 1- La comunidad de Cardonal informa que se beneficia de la comunidad de Ouispa.
- 2- Es priorizada por Fundación cadena para solución de infraestructura de abastecimiento de agua Potable.
- 3- Juyamarralí manifiesta que nunca se ha beneficiado del sistema de Kouripana.

Por lo que se solicita se diseñe el sistema de la Comunidad de Kouripana con la población de la comunidad de **Jeyumana** solamente.



Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966
Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira
www.minvivienda.gov.co

- 10 de octubre de 2024: Se hace entrega de formatos actualizados del Ministerio para que se trasladen a Interventoría y Contratista y se entregue en el menor tiempo posible:

Formatos actualizados con nuevo logo



13 archivos adjuntos (4 MB) Guardar todo en OneDrive - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Descargar todo

Buenas tardes, cordial saludo

A continuación remito correo que antecede, donde se adjuntan formatos actualizados para que sea remitida a Interventoría y así a cada uno de los contratistas para poder entregar esta información en el menor tiempo posible.

- 11 de octubre de 2024: Se hace entrega de acta de entrega de insumos a Findeter para su diligenciamiento por cada comunidad intervenida:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y SUMINISTROS

ACTA ...INSUMOS.docx



Luis Carlos Olivella Fernandez



Responder



Responder a todos



Reenviar

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; **y 3 más**

Vie 11/10/2024 11:22

CC: 🟡 Claudia Marcela Velasquez Bejarano; 🟡 Aura Gisela Ospino Rico; 🟢 Alcides Jose Escobar Pimienta; **y 4 más**ACTA ENTREGA INSUMOS.d...
112 KB

Buenos días, cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos adjuntar formalmente el Acta de entrega de insumos y suministros necesarios para la puesta en marcha del sistema de abastecimiento de agua potable en las distintas comunidades mejoradas.

Este documento incluye un listado donde incluirá el detalle de los insumos entregados según las condiciones acordadas. Les solicitamos su revisión y confirmación de la recepción para proceder con las siguientes fases del proyecto.

Agradezco su colaboración y quedo atento a cualquier comentario.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira

Luis Carlos Olivella Fernández

LOlivella@minvivienda.gov.co

- 16 de octubre de 2024: Se hace entrega de formato para diligenciamiento con información social requerida:

Solicitud información social

Base d...Social.xlsx



Luis Carlos Olivella Fernandez



Responder



Responder a todos



Reenviar

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; **y 1 más**

Mié 16/10/2024 15:48

CC: 🟡 Ismeira Fince Lopez; 🟡 Aura Gisela Ospino Rico; 🟢 Alcides Jose Escobar Pimienta; **y 5 más**Base datos Social.xlsx
11 KB

Buenas tardes, cordial saludo

Por medio de la presente se solicita, de manera cordial, incluir en el siguiente documento adjunto, la información sobre las comunidades beneficiadas en sus presentaciones de propuestas. En caso de que apliquen. Los datos que se requieren son los siguientes:

- Comunidad(s) beneficiaria(s)
- Autoridad tradicional y/o Ancestral
- Teléfono de contacto
- Número de familias (Comunidad principal y beneficiarias)
- Número de personas (Comunidad principal y beneficiarias)
- Coordenadas geográficas (Comunidad principal y beneficiarias)
- Distancia

- 23 de octubre de 2024: Se hace requerimiento a Findeter sobre la situación presentada en la comunidad de Totopana del contratista Hidroguajira:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORMACIÓN COMUNIDAD TOTOPANA



Luis Carlos Olivella Fernandez
Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; **y 2 más**
CC: Yuliana Hernandez Mercado
Buenos días, cordial saludo

Teniendo en cuenta el correo que antecede, es importante tener en cuenta que el molino de la comunidad de Totopana esta siendo rehabilitado por la Alcaldía Municipal de Maicao, por lo que es necesario en el comité de seguimiento próximo, tener una propuesta sobre la redistribución o reasignación de estos recursos.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966
Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira
www.minvivienda.gov.co


Mié 23/10/2024 9:41

- 24 de octubre de 2024: Se hace avala el cambio en las cantidades del presupuesto de la intervención de la comunidad de Cojemana, donde por petición de la autoridad y comunidad se hace el reemplazo de el bebedero aprobado por el cerramiento en la zona de tanques de almacenamiento.

PRESUPUESTO CERRAMIENTO COGEMANA








Luis Carlos Olivella Fernandez
Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>
CC: CESAR OSWALDO CASTRO LEON <COCASTRO@findeter.gov.co>; Claudia Marcela Velasquez Bejarano; **y 1 más**


2 MB


Jue 24/10/2024 9:50

Buenos días, cordial saludo

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la autoridad de la comunidad de COJEMANA en el Municipio de Manaure (acta adjunta en el presente correo), donde pide la construcción de un cerramiento de los tanques de almacenamiento, debido a las dificultades presentadas después de terminada la infraestructura; la autoridad informa la NO necesidad de construir el bebedero ya que el colegio se encuentra en la comunidad y con esto pueda realizarse la construcción del cerramiento.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio después de hacer revisión del presupuesto del cerramiento presentado por Findeter, informa que cumple con los item presentados, los valores unitarios también están acorde con los valores aprobados en el cerramiento para los paneles solares y también con las cantidades previstas para esta comunidad.

Saludos,

- 25 de octubre de 2024: Se realiza solicitud de entrega de los comités de seguimientos en el marco del contrato 1205-2023:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Actas de comités de seguimiento

**Luis Carlos Olivella Fernandez**

Responder Responder a todos Reenviar

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; **y 2 más**

CC:  Claudia Marcela Velasquez Bejarano;  Ismeira Fince Lopez;  Keyla Tyliana Fernandez Gonzalez; **y 5 más**

Vie 25/10/2024 11:37

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes en relación con el contrato interadministrativo 1205-2023 y con el fin de solicitar formalmente la entrega de las actas de los comités de seguimiento realizados hasta la fecha en el marco de este contrato. Entendemos que estas actas incluyen la trazabilidad de los compromisos adquiridos en cada sesión, lo cual resulta fundamental para monitorear los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Agradecemos que las actas sean enviadas a la mayor brevedad, para contar con una referencia detallada y actualizada del estado de los compromisos adquiridos.

Adicionalmente, se informa que la comunidad de **LAUCE** que estaba con el contratista **CONSTRUIR GUAJIRA**, será reasignada al contratista PASTORAL SOCIAL de PYG teniendo en cuenta las dificultades en la contratación.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira

Luis Carlos Olivella Fernández

LOlivella@minvivienda.gov.co

Teléfono: +57 300 7902966

Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira

www.minvivienda.gov.co

- 29 de octubre de 2024: Se realiza la reasignación de comunidades a la asociación Sukuaiipa:

Reasignación de comunidades SUKUAIPA

**Luis Carlos Olivella Fernandez**

Responder Responder a todos Reenviar

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; **y 2 más**

CC:  Claudia Marcela Velasquez Bejarano;  Keyla Tyliana Fernandez Gonzalez;  Ismeira Fince Lopez; **y 6 más**

Mar 29/10/2024 17:41

Cordial saludo

Comparto con ustedes la reasignación de las comunidades de Sukuaiipa.

SUKUAIPA						
	Municipio	Comunidad	Corregimiento	Nombre	# teléfono	
1	Manaure	Elepelio	Rgdo. Media y Alta Guajira	Cesar Epinayu	3023068210	11,470414 -72,570344
2	Manaure	Serrutpien	Rgdo. Media y Alta Guajira	Lilia Jusayu	3178484613	11,530389 -72,367694

 [Serrutpien 1.zip](#)

 [Elepelio 1.zip](#)

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira

Luis Carlos Olivella Fernández

LOlivella@minvivienda.gov.co

Teléfono: +57 300 7902966

- 30 de octubre de 2024: Se realiza requerimiento de las observaciones presentadas en las comunidades visitadas por el MVCT:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

COMPROMISOS SEGUN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL DIA 29-10-2024

Luis Carlos Olivella Fernandez

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; y 2 más

CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Diana Carolina Clavijo Jaimes; Ismeira Fince Lopez; y 6 más

Mié 30/10/2024 17:54

Buenas tardes, cordial saludo

Teniendo en cuenta el comité de seguimiento realizado el día 29-10-2024, se determinaron las siguientes observaciones y compromisos:

- 1- La autoridad de la comunidad de Rancho Grande del contratista Étnico wayuu informa que hay un filtro en el sistema de tratamiento roto, por lo que la interventoría informa que el día 30-10-2024 estaría siendo reemplazado.
- 2- El MVCT solicita estudiar la posibilidad de instalar luminarias en los sistemas intervenidos hasta la fecha. Si bien en las ultimas propuestas se han incluido en los presupuestos, tambien tener en cuenta las que ya se han entregado.
- 3- El MVCT solicita entregar un documento Excel con el listado inicial total de las comunidades asignadas a cada uno de los contratistas desde el comienzo de sus contratos (comunidades que no son rehabilitables con sus respectivas justificaciones, ejecutadas, en ejecución, por iniciar y por presentar propuestas).
- 4- El MVCT informa que en la comunidad de Masheralain del contratista José Luis Suaza Móvil, después de entregado el sistema, el agua continúa saliendo salada despues de su tratamiento, por lo que la Findeter informa que el día 30-10-2024, se estará visitando la comunidad con un profesional experto de FINDETER, Especialista Hidraulico de la interventoría, para hacer un reconocimiento de lo presentado y que en la semana entre el 05 y 08 de octubre, se informará al MVCT las acciones a tomar en el sistema.
- 5- El MVCT pidió tener en cuenta las obras para las escuelas y Ucas de las comunidades de Cadenachon y Karralautumana, debido a ser un compromiso del Ministerio.
- 6- El MVCT informa que con la comunidad de Santana Norte se estudiara la posibilidad de viabilizar o no la propuesta, teniendo en cuenta que en esta comunidad se encuennta ejecutando una obra de Pila Aferente de la Pila Pública de Zona Industrial (proyecto ejecutado por ESEPGUA).
- 7- El MVCT solicita a Findeter incluir la comunidad de Orrolowou, Interventoría informa que siendo así por el valor que tiene esta

El presente informe se firma el día 22 de noviembre de 2024, por la actual supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente contractual del mismo.



CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO

Supervisora

Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico 

VoBo Diego Armando Lopez Wanumen – Profesional de apoyo técnico 