



MEMORANDO

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2024

PARA: **ANDRES FELIPE RAMIREZ JARAMILLO**
Coordinador Grupo de Contratos

DE: **CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO**
Asesor, código 1020, Grado 14

ASUNTO: Informe de Supervisión Contrato Interadministrativo 1205 de 2023 celebrado entre **MVCT** y FINDETER, mes de noviembre de 2024, cuyo objeto es "Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato."

Reciba un cordial saludo Doctor Ramírez,

En cumplimiento del deber de construcción y actualización de los expedientes contractuales, de manera atenta, en mi calidad de supervisora del contrato referido en el asunto, me permito adjuntar el informe de supervisión correspondiente a la ejecución del mes de noviembre de 2024, con el fin que obren en el expediente contractual respectivo.

Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Asesor, Código 1020, Grado 14
Supervisora del Convenio 1205 de 2023.

Elaboró:

Luis Carlos Olivella 
Contratista equipo La Guajira

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 30 de noviembre 2024

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.097.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 47.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/02/2025

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024
	GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024
	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA
	LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024
	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024
DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO , los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en los estudios previos , éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61 rehabilitaciones más.
--	--

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribí.	\$ 32.097.000.000
Otrosí No. 3 del Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)	\$ 15.000.000.000
Remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración.	\$3.059.014.864
Recursos objeto de administración para la ejecución de los proyectos.	\$43.174.495.231,88
Seguimiento (2%)	\$863.489.904,12
Totales	\$ 47.097.000.000
%Participación	100%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolución de asignación y fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2)

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	227723 de 28 de diciembre de 2023 227823 de 28 de diciembre de 2023 227923 de 28 de diciembre de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

El 21 de febrero se efectuó el segundo desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente esquema:

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Primer (1) desembolso de recursos a Findeter	01/12/2023	28/12/2023	\$ 1.880.000-000
2	Segundo (2) pago correspondiente al flujo de inversión de acuerdo con los desembolsos que realizara Findeter a los derivados desde el mes de febrero	02/02/2024	21/02/2024	\$24.528.000.000,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2024 al mes de mayo 2024 para ejecución de los diagnósticos y rehabilitaciones para las asociaciones Étnico wayuu, Araurayu, Sukuaipa, Sol guajiro; privados Hidroguajira, Potable, Consorcio Construir Guajira y Jose Luis suaza, Interventoría Interguajira y los nuevos derivados a contratar conforme a lo estipulado en el Otro sí 3 más pagos de asistencia técnica. (ANEXO 3)			
TOTAL DESEMBOLSOS			\$26.408.000.000,00

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Solicitudes Anteriores	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706

Adición:

CDP	FECHA CDP	VALOR CDP
227823	28/12/2023	\$ 275.254.610,00
227923	29/12/2023	\$ 13.296.257.536,00
227723	30/12/2023	\$ 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO		
Convenio 1205 de 2023		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 47.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio	\$1.880.000.000
3	Giros realizados al Convenio	\$24.528.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación (1+2)	\$26.408.000.000
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 20.689.000.000
6	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 20.689.000.000

La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo por medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.

La información de los numerales 2 y 3 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 29 de diciembre de 2023 y 21 de marzo 2024.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

La información del numeral 4 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.

La información del numeral 5 corresponde al valor aprobado en los desembolsos realizados a FINDETER.

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)**6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE JULIO DE 2023**

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena - Disponibilidad Presupuestal.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
152623	30/05/2023	\$31.508.764.706	\$31.508.764.705,88
152523	30/05/2023	\$641.949.020	\$588.235.294,12
total		\$32.150.713.726	\$32.097.000.000,00

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden a la suma de \$2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de proyectos ascienden a la suma de \$30.000.000.000.

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de \$29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
227723	28/12/2023	\$1.428.487.854	\$1.428.487.854
227823	28/12/2023	\$275.254.610	\$275.254.610
227923	28/12/2023	\$13.296.257.536	\$13.296.257.536
Total		\$15.000.000.000	\$15.000.000.000

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024:

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	55,76%

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de cada uno de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de supervisión del mes de noviembre remitido por Findeter en calidad de ejecutor con fecha de 11 de diciembre con No de radicado 2202450513320:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	73,95%	78,49%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	64,51%	77,29%
ARAURAYU	003-2023	55,48%	58,45%
SUKUAIPA	004-2023	61,39%	63,96%
SOL GUAJIRA	005-2023	70,05%	85,02%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	79,26%	69,81%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	48,70%	39,01%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

TODOS GUAJIRA	POR LA	003-PAF AASBGUAJIRA-0- 047-2024	9,95%	15,95%
------------------	-----------	---------------------------------------	-------	--------

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024**CONCEPTOS DEL SUPERVISOR:**

En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 11/12/2024 con radicado No 2202450513320, el correspondiente informe de este periodo, en el cual se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2024.

DÉCIMA TERCERA: INFORMES. FINDETER, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, debe enviar al Supervisor del **MINISTERIO** los siguientes informes:

1. Un Informe mensual de avance de cada uno de los proyectos, dentro de los primeros (10) diez días calendario del mes siguiente que se reporta.
2. Un Informe mensual de avance en ejecución financiera del contrato, donde se presente la información de los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del Contrato. Este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta. El informe también deberá incluir el reporte de cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Este informe se deberá presentar de acuerdo con el formato aprobado por el **MINISTERIO**.

8.1 Introducción

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° **1205 de 2023** celebrado entre **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A.**, con el objeto de: *“Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato”*, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2024.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

8.2 Avances mes de noviembre de 2024

- 01 de noviembre: se realizó comité de aprobación #16 al contrato interadministrativo 1205-2023 entre Findeter y el MVCT, donde se revisaron y aprobaron las siguientes intervenciones:

COMUNIDAD	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR	APROBADA (SI/NO)
LAUCE	URIBIA	CONSTRUIR GUAJIRA	581.597.066,48	SI

- 07 de noviembre de 2024: se realizó comité de aprobación #15 al contrato interadministrativo 1205-2023 entre Findeter y el MVCT, donde se revisó y aprobó la siguiente intervención:

COMUNIDAD	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR	APROBADA (SI/NO)
AMASIRRALU	URIBIA	CONSTRUIR GUAJIRA	425.287.721,59	SI
TAWAYA	MANAURE	CONSTRUIR GUAJIRA	373.678.188,10	SI
PAJAL	MANAURE	CONSTRUIR GUAJIRA	468.241.855,53	SI
ISHAIN	MAICAO	JOSE LUIS SUAZA	393.685.605,90	SI
YOUREPO	MAICAO	TODOS POR LA GUAJIRA	376.052.661,14	SI

BEBEDEROS

COMUNIDAD	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR	APROBADA (SI/NO)
AMASIRRALU	URIBIA	CONSTRUIR GUAJIRA	66.143.165,22	SI
TAWAYA	MANAURE	CONSTRUIR GUAJIRA	30.441.782,16	SI
ZAPATAMANA	URIBIA	CONSTRUIR GUAJIRA	45.974.619,76	SI
CADENACHON	URIBIA	CONSTRUIR GUAJIRA	32.548.976,85	SI
JAIPA	URIBIA	JOSE LUIS SUAZA	45.085.401,24	SI

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

En la ejecución de este comité y teniendo en cuenta que la comunidad de Ichirrapa permitió un proyecto de paneles solares para un proyecto de riego donde utilizaron el mismo pozo que se quería intervenir, imposibilita que el Ministerio pueda realizar el mejoramiento de la infraestructura.

Findeter entregará propuesta para trasladar la infraestructura de la comunidad de Santana Norte 150 metros más hacia donde se encuentra la comunidad debido a que en la ubicación actual pasa un arroyo y además es inseguro.

- En el marco de la implementación del plan Wüin Ülees y en cumplimiento del plan provisional de la sentencia T-302, se visitaron los días 13, 14 y 16 de noviembre del 2024 las comunidades de Alewa Los Monos, Maniature y Cojemana en los Municipios de Riohacha y Manaure en el Departamento de La Guajira.

A continuación, se presentan los resultados de la visita por comunidad.

13-11-2024 (COMUNIDAD ALEWA LOS MONOS – HIDROGUAJIRA).

Se realiza visita a la comunidad, donde el Ingeniero de apoyo a la supervisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, hace reconocimiento de cada uno de los componentes en la ejecución de la infraestructura en la comunidad de Alewa Los Monos.

Entre la inspección a la infraestructura, se observó lo siguiente:

COMPONENTE	OBSERVACIÓN
Captación	La comunidad informa que el sistema ha estado funcionando con normalidad, entregando agua potable a la comunidad.
Suministro e instalación de cerramiento	- Cuenta con cerramiento perimetral.
Sistema fotovoltaico	- Cuenta con la instalación de paneles, variador y demás accesorios eléctricos. Se recomendó realizar poda por el crecimiento de la maleza.
Sistema de tratamiento	- Se encuentra Funcionando con normalidad.
Tanques de almacenamiento	- Se encuentran funcionando con normalidad.
Construcción de caseta eléctrica y tratamiento	- Se encuentra en buen estado.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	
Fotografía 1. Sistema de tratamiento en la comunidad de Alewa Los Monos.	Fotografía 2. Paneles solares.
	
Fotografía 3. Sistema de tratamiento por filtración.	Fotografía 4. Sistema de almacenamiento y distribución.

14-11-2024 (COMUNIDAD MANIATURE – SUKUAIPA).

Se realiza visita a la comunidad, donde el Ingeniero de apoyo a la supervisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, hace reconocimiento de cada uno de los componentes en la ejecución de la infraestructura en la comunidad de Maniature.

Entre la inspección a la infraestructura, se observó lo siguiente:

COMPONENTE	OBSERVACIÓN
Captación	La comunidad informa que el sistema ha estado funcionando con normalidad, entregando agua potable a la comunidad.
Suministro e instalación de cerramiento	- Cuenta con cerramiento del sistema de paneles. La comunidad informa que el candado de la puerta se encuentra dañado. - Para la caseta y tanques de almacenamiento cuenta con un cerramiento hecho por la misma comunidad en alambre púa y listones.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Sistema fotovoltaico	- Cuenta con la instalación de paneles, variador y demás accesorios eléctricos. Se recomendó realizar poda por el crecimiento de la maleza.
Sistema de tratamiento	- Se encuentra Funcionando con normalidad.
Tanques de almacenamiento	- Se encuentran funcionando con normalidad.
Construcción de caseta eléctrica y tratamiento	- Se presenta filtración en la placa superior la cual está causando humedad en las paredes internas.



Fotografía 1. Sistema de tratamiento en la comunidad de Maniature.



Fotografía 2. Sistema de tratamiento.



Fotografía 3. Filtración por placa superior.



Fotografía 4. Presencia de maleza en zona de paneles solares.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

16-11-2024 (COMUNIDAD COJEMANA-SUKUAIPA).

Se realiza visita a la comunidad, donde el Ingeniero de apoyo a la supervisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, hace reconocimiento de cada uno de los componentes en la ejecución de la infraestructura en la comunidad de Cojemana.

Entre la inspección a la infraestructura, se observó lo siguiente:

COMPONENTE	OBSERVACIÓN
Captación	La comunidad informa que el sistema ha estado funcionando con normalidad, entregando agua potable a la comunidad.
Suministro e instalación de cerramiento	- Cuenta con cerramiento del sistema de paneles. La comunidad informa que el candado de la puerta se encuentra dañado. - Cuenta con cerramiento de la zona de los tanques de almacenamiento y puntos de suministro.
Sistema fotovoltaico	- Cuenta con la instalación de paneles, variador y demás accesorios eléctricos. Se recomendó realizar poda por el crecimiento de la maleza.
Sistema de tratamiento	- Se encuentra Funcionando con normalidad.
Tanques de almacenamiento	- Se encuentran funcionando con normalidad.
Construcción de caseta eléctrica y tratamiento	- Se presenta filtración en la placa superior la cual está causando humedad en las paredes internas.



Fotografía 1. Sistema de tratamiento en la comunidad de Cojemana.



Fotografía 2. Cerramiento en zona de paneles solares.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	
Fotografía 3. Cerramiento en tanque de almacenamiento y puntos de suministro.	Fotografía 4. . Sistema de tratamiento.
	
Fotografía 5. Filtración por placa superior.	Fotografía 6. Instalación de luminaria para sistema de tratamiento.

- 19 de noviembre de 2024: Se realiza comité de seguimiento al convenio 1205 de 2023 con Findeter, donde se presentan los avances porcentuales de cada una de las obras en ejecución:

CONTRATISTA	ESTADO	COMUNIDAD	AVANCE
HIDROGUAJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Alewa los monos	100,00%
		San felipe	100,00%
		Maku	100,00%
		Guayabita	100,00%
		La esperanza	100,00%
		Maicaito	98,10%
		Merrattushi	98,15%
		Irramashira	95,17%
		Icipa	92,18%
		Loma fresca	97,26%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Pesua	28,93%
		Totopana	1,43%
	POR INICIAR	Toromana	-
	POR PROPUESTA	Cactus	-
ÉTNICO WAYUU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Rancho grande	100,00%
		Wososopo	97,71%
		Barranca	24,46%
	POR INICIAR	Mashulimana	-
		Chorroise	-
		Ayutpana	-
		Patsuaina	-
		Malajalipa	-
		Buenavista	-
ARAURAYU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Aiparao	100,00%
		Kaipawou	100,00%
		Messou	98,52%
		Samaria	98,64%
		Monterrey	96,35%
		Polujali	98,28%
		Alas	9,15%
		Wuipa	17,97%
	POR INICIAR	Chiriguana	-
		Romana	-
		Itain	-
	POR PROPUESTAS	Guaymachon	-
		Karaipa-Norte	-
		Rroya	-
		Wattunaru	-
		Alouliyapu	-
SUKUAIPA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Maniature	100,00%
		Cojemana	100,00%
		Amatunao	100,00%
		Eirratamana	100,00%
		Perraca Sabana	89,39%
		Masheishaka	94,29%
		Playón	11,28%
	POR PROPUESTAS	Ishashimana	-
		Potorkishimana	-

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Ercojore	-
SOL GUAJIRO	MEJORADO O EJECUCIÓN	Villa Lourdes - Camino verde	100,00%
		Ishishon Kai	100,00%
		Mai	17,38%
		Capernaum	94,29%
		Samutpio	14,69%
	POR INICIAR	Kasiporchi	-
	POR PROPUESTAS	Lutaka	-
		Arayad	-
		Kulesiamana	-
		Paroujamana	-
		Polotuu	-
		Polvorin	-
JOSE LUIS SUAZA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Shoshishon	100,00%
		Masherlain	100,00%
		Aturaimpa	100,00%
		Jaipa	100,00%
		Samutshira	100,00%
		Pesuapa	100,00%
		Urraichirrapa	14,48%
	POR INICIAR	Majayura	-
		Ishain	-
	POR PROPUESTAS		
		Mashishon	-
		Papsuarali	-
		Kaoripana	-
		Mashi	-
		Pepeshi	-
		Urraichichon	-
CONSTRIR GUAJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Zapatamana	100,00%
		Botoncho 2	100,00%
		Buenavista	100,00%
		Cadenachon	13,43%
		Karralautumana	18,71%
		Uyatpana 1	18,59%
	POR PROPUESTAS	Tawaya	-
		Pajal	-
		Amasirralu	-
		Santana Norte	-

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Ishirrowou	-
		Tutchonka	-
		Kerirarimana	-
TODOS POR LA GUAJIRA	POR INICIAR	Yourepo	-
		Jorroloupa, Talinnapa	-
		Jurimanouw	-
		Ichirrapa	-
		Pinskit	-
		Panchomana	-
		Shimolu	-
		Mexico	-
		Olocomana	-
		Jatto	-
		Shilowou	-
		Cashushi	-
		Jatutuli	-
		Talawaiano	-
	POR PROPUESTAS	Tablazo	-

- 21 de noviembre de 2024: se realizó comité de aprobación #17 al contrato interadministrativo 1205-2023 entre Findeter y el MVCT, donde se revisaron y aprobaron las siguientes intervenciones:

COMUNIDAD	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR	APROBADA (SI/NO)
MASHINCHON	MANAURE	JOSE LUIS SUAZA	373.719.158,05	SI
KOURIPANA	MAICAO	JOSE LUIS SUAZA	418,799,131M54	SI
CACTUS	RIOHACHA	HIDROGUAJIRA	224.065.317,00	SI
MEXICO	MAICAO	TODOS POR LA GUAJIRA	379.031.935,96	SI
OLOCOMANA	MAICAO	TODOS POR LA GUAJIRA	394.207.810,35	SI

BEBEDEROS

COMUNIDAD	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR	APROBADA (SI/NO)
-----------	-----------	-------------	-------	---------------------

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

OLOCOMANA	MAICAO	TODOS POR LA GUAJIRA	32.533.363,34	SI
CACTUS	RIOHACHA	HIDROGUAJIRA	31.635.879,94	SI

- En el marco de la implementación del plan Wüin Ülees y en cumplimiento del plan provisional de la sentencia T-302, se visitó el día 22 de noviembre del 2024 las comunidades de Irramasira y Maicaito en el Municipio de Maicao en el Departamento de La Guajira.

A continuación, se presentan los resultados de la visita por comunidad.

22-11-2024 (COMUNIDAD IRRAMASIRA – HIDROGUAJIRA).

Se realiza visita a la comunidad, donde el Ingeniero de apoyo a la supervisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, hace reconocimiento de cada uno de los componentes en la ejecución de la infraestructura en la comunidad de Irramasira.

Entre la inspección a la infraestructura, se observó lo siguiente:

- La comunidad informa que no se ha realizado pago a personas de la comunidad que trabajaron en el proyecto.
- El acabado de los muros de los puntos de suministro presenta fisuras.
- Se presenta filtración en tubería que sale del tanque de almacenamiento de agua potable.
- El sistema se encuentra operando, entregando agua a la comunidad.
- El perímetro de los paneles solares presenta maleza, se le recomienda a la comunidad realizar limpieza periódicamente.
- La placa superior presenta filtraciones por las lluvias presentadas, estas se encuentran afectando los muros o paredes por lo que la humedad ya llega al gabinete eléctrico.

	
Fotografía 1. Sistema de tratamiento en la comunidad de Irramasira.	Fotografía 2. Presencia de humedad en paredes internas de caseta de tratamiento.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	
Fotografía 3. Fuga de agua en tubería que sale de tanque de agua potable.	Fotografía 4. Revisión de planta de osmosis inversa.
	
Fotografía 5. Operador de la comunidad indica como funciona el sistema.	Fotografía 6. Recolección de agua potable en puntos de suministro.

14-11-2024 (COMUNIDAD MAICAITO – HIDROGUAJIRA).

Se realiza visita a la comunidad, donde el Ingeniero de apoyo a la supervisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, hace reconocimiento de cada uno de los componentes en la ejecución de la infraestructura en la comunidad de Maicaito.

Entre la inspección a la infraestructura, se observó lo siguiente:

- La comunidad opera el sistema sin inconvenientes.
- Se recomienda a la comunidad realizar limpieza en zona de paneles periódicamente.
- La placa superior presenta filtraciones hacia la caseta, el contratista hace presencia en la comunidad con personal que realiza impermeabilización de la placa, pero solo aplicando el producto en una de las esquinas de la placa. Se recomendó realizarla en su totalidad.
- Los acabados de la placa superior están en deficiente estado, teniendo en cuenta que estos son a la vista.
- La comunidad informa que realizó cambio de filtro a los 10 días de estar operando ya que se encontraba sucio y no útil.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO


PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- La comunidad cuenta con la construcción de un bebedero que ya está terminado, pero no está funcionando debido a que el agua no llega por gravedad; el contratista informa que tiene una bomba de 1.5 HP pero no hay donde conectarla debido a la que los paneles instalados tienen capacidad solo para el sistema.



Fotografía 1. Sistema de tratamiento en la comunidad de Maicaito.



Fotografía 2. Planta de osmosis inversas.



Fotografía 3.



Fotografía 4. Presencia de maleza en zona de paneles solares.



FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

--	--

- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE NOVIEMBRE POR CONTRATISTA Y TOTAL DEL CONVENIO:**

Según consta en el informe remitido por FINDETER el día 11/12/2024 con radicado No 2202450513320:

PORCENTAJE DE AVANCE	
ARAURAYU	73,95%
SOL GUAJIRO	64,51%
ÉTNICO WAYUU	55,48%
HIDROGUAJIRA	61,39%
SUKUAIPA	70,05%
JOSE LUIS SUAZA	79,26%
CONSTRUIR GUAJIRA	48,70%
TODOS POR LA GUAJIRA	9,95%
TOTAL CONVENIO	55,76%

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024:

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUIR GUAJIRA	LAUCE	URIBIA
CONSTRUIR GUAJIRA	AMASIRRALU	URIBIA
CONSTRUIR GUAJIRA	TAWAYA	MANAURE
CONSTRUIR GUAJIRA	PAJAL	MANAURE
JOSE LUIS SUAZA	ISHAIN	MAICAO
TODOS POR LA GUAJIRA	YOUREPO	MAICAO
JOSE LUIS SUAZA	MASHINCHON	MANAURE
JOSE LUIS SUAZA	KOURIPANA	MAICAO
HIDROGUAJIRA	CACTUS	RIOHACHA
TODOS POR LA GUAJIRA	MEXICO	MAICAO
TODOS POR LA GUAJIRA	OLOCOMANA	MAICAO

De estos sistemas comunitarios terminados, a la fecha no se han entregado las actas de terminación del componente de infraestructura, debido a que se encuentra en trámites de firmas por parte de Findeter y sus Contratistas.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

GESTIÓN SOCIAL

**INFORME DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES
LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU SUKUAIPA
WAYUUIJIRRAWA**

Del 01 al 30 de noviembre.

1) Actividades sociales realizados por los contratistas

La Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu SUKUAIPA WAYUUIJIRRAWA, el día 13 de noviembre de 2024 logró realizar actividades sociales en la comunidad de Playón de Cartografía y actores sociales e institucionales, estas actividades permitió reconocer los elementos esenciales para el desarrollo cotidiano de la vida en la comunidad de Playón.

Las actividades fueron exitosas, con una participación y entusiasta de los miembros de la comunidad, no solo fue una oportunidad de aprendizaje y reflexión, sino también un ejercicio de cohesión social y fortalecimiento del vínculo de la comunidad con su territorio y su cultura.

Evidencias Fotográficas

Proceso: Cartografía

Comunidad: Playon

Fecha: 13 de Noviembre del 2024



2) Seguimientos social realizados

COMUNIDAD	MUNICIPIO	Observaciones
AMATUNAU	28/11/2024	
COSEMANA (Cojemana)	26/11/2024	
EIRRATAMANA	28/11/2024	
MANIATURE	26/11/2024	Desprendimiento del tubo que conduce agua potable al tanque, seguimiento al contratista y se reportó.

3) PENDIENTES Y/O ALERTAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Las comunidades Perrakat sabana, playón y Mashenshakat están pendientes por componentes en el sistema y capacitaciones técnicas.

**INFORME DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES
SOL GUAJIRO**

del 01 al 30 de noviembre.

1. ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADOS POR LOS CONTRATISTAS

- Comunidad Socializadas y no rehabilitables: 0 comunidades.

2. PENDIENTES Y/O ALERTAS

El día 20 de noviembre se realizó el momento 3 sesión 2 en la comunidad de CAPERNAUM con el propósito de constituir el Comité de Agua de la comunidad, asegurando que los roles y funciones estén claros y poder formalizarlos

CAPERNAUM



- Se adeuda por parte de la contratista MANO DE OBRA NO CALIFICADA a 2 miembros de la comunidad.
- A la comunidad no se le ha hecho entrega de las llaves del cerramiento donde están localizados los paneles solares de la planta.

**INFORME DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES
CONSORCIO HIDROGUAJIRA**

del 01 al 30 de noviembre.

1. ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADOS POR LOS CONTRATISTAS

Socialización de Propuestas y Concertación de la rehabilitación del sistema

El 11 de noviembre de 2024, se logró realizar la socialización y concertación para el inicio de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura para el acceso al agua en la comunidad

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

de cactus en el municipio de Riohacha. Se presentó el diagnóstico y la propuesta técnica para la rehabilitación, y la comunidad aceptó el proyecto. La aceptación fue respaldada por la autoridad tradicional, líderes y demás miembros de la comunidad.

2. PENDIENTES Y/O ALERTAS

En el mes de noviembre se relaciona las novedades presentadas en las comunidades.

IRRAMASHIRA



Fotografía 1. Presencia de humedad en placa superior y muros de caseta, lo cuales están llegando a la parte donde se encuentra el gabinete eléctrico, esto requiere intervención urgente.



Fotografía 2. Presencia de Fuga en tubería que conecta con tanque de agua potable.



Fotografía 3. Presencia de maleza en área de paneles solares. Se recomendó a la comunidad realizar limpieza periódica.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

MAICAITO



Fotografía 1. Presencia de maleza en área de paneles solares. Se recomendó a la comunidad realizar limpieza periódica.



Fotografía 2. Presencia de humedad en placa superior y muros de caseta. Esta placa cuenta con un acabado deficiente, teniendo en cuenta que son a la vista.



Fotografía 3. Al momento de la visita el contratista hizo presencia con personal para realizar impermeabilización de la cubierta, pero estos solo lo hicieron en una de las esquinas de la placa, por lo que se le sugirió realizarlo completamente, ya que así la filtración penetraría por el resto de la placa.

MERRATUSHI

Se reporta filtración en la placa de la caseta.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

**INFORME DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES
CONSORCIO TODO POR LA GUAJIRA**

del 01 al 30 de noviembre.

1. ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADOS POR LOS CONTRATISTAS

1.1 Relacionamiento previo con las comunidades.

- Del 01 al 30 de noviembre el contratista realizó el proceso de relacionamiento y comunicación con las comunidades de: Yuchiput, Jorroloupa, Juliirumunou, Irotsima, Atuwas, Unaatpana, Punta Gallina, Taluawanairu, Ishojoikiru – Sharimana, Taluawanairu, Casutaren, Ichirrapa, México, Jatto, Yourepo, Pinski, Panchomana, Shimolu, Olocomana, Shilowou, Cashusi y Tablazo.
- Del 1 al 9 de noviembre el consorcio realizó relacionamiento previo a las visitas de concertación y socialización de rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades de Yourepo, Olocomana y México, con el objetivo de concertar con las comunidades las fechas de socialización.
- El 9 de noviembre realizó envío del cronograma social para la socialización y concertación de rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades de Yourepo, Olocomana y México.
- El 12 de noviembre se realizó un comité presencial de seguimiento social y aseguramiento con el MVCT e interventoría. El objetivo de este espacio fue abordar las particularidades para la socialización del diagnóstico y propuesta técnica en la comunidad de Yourepo.
- El 12 el contratista realizó el envío a interventoría y Findeter del acta de reunión de concertación de comunidades aledañas a la comunidad de Jatto, Ficha de reconocimiento y validación actualizada, así como del acta de reunión con el vocero de la comunidad de Ishain.
- El 22 de noviembre realizó el envío a interventoría y Findeter, del acta de reunión y el acta de socialización y concertación de rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua de la comunidad de Yourepo.
- El 26 de noviembre realizó el envío a interventoría y Findeter, de la ficha de reconocimiento y validación del componente social de la comunidad de Jatto y un oficio con la información poblacional de la comunidad de Shimolu.

1.2 Socialización de diagnóstico y propuesta técnica

- El 14 de noviembre se realizó la socialización del diagnóstico y propuesta técnica de rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua en las comunidades de Olocomana y México, municipio de Maicao. Como resultado de las socializaciones se tienen los siguientes productos:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- a) Acta de socialización y concertación de rehabilitación y mejoramiento a infraestructura de acceso al agua.
- b) Listado de asistencia
- c) Registro Fotográfico
- d) Acta de reunión

→ El 16 de noviembre se realizó la socialización del diagnóstico y propuesta técnica de rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua en la comunidad de Yourepo, municipio de Maicao. Como resultado de la socialización se tienen los siguientes productos:

- e) Acta de socialización y concertación de rehabilitación y mejoramiento a infraestructura de acceso al agua.
- f) Listado de asistencia
- g) Registro Fotográfico
- h) Acta de reunión

2. SEGUIMIENTOS SOCIALES REALIZADOS

Como parte del apoyo a la supervisión social del Consorcio Todo por la Guajira, durante el periodo del 01 al 30 de noviembre, se realizó seguimiento a las actividades programadas por el contratista, interventoría y Findeter. Las actividades de seguimiento fueron:

- a) Seguimiento semanal a las acciones de relacionamiento previo con las comunidades.
- b) Convocatoria de comité presencial de seguimiento social y aseguramiento para abordar las particularidades para la socialización de diagnóstico y propuesta técnica en la comunidad de Yourepo.
- c) Reunión virtual de seguimiento para la confirmación de las comunidades beneficiarias de la rehabilitación Shimolu.
- d) Constante seguimiento y asesoría vía telefónica y chat, con la profesional social del contratista, interventora y Findeter.

3. PENDIENTES Y/O ALERTAS

Los pendientes y alertas que quedan del periodo son:

- 1. Entregar información técnica y financiera del proyecto de rehabilitación al líder de la comunidad de Yourepo.
- 2. Reportar en el OneDrive del MVCT las actas, listas de asistencia, registro fotográfico y fichas sociales de las actividades desarrolladas.

INFORME DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES CONSTRUIR GUAJIRA

del 01 al 30 de noviembre.

1. ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADOS POR LOS CONTRATISTAS

Comunidad Socializadas: 0 Comunidades y se aprobaron tres (3) propuestas comunidades **Tawaya, Pajal y Masirralu.**

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Socialización de Propuestas y Concertación de la rehabilitación del sistema

- Comunidades con socialización de propuestas fueron 3 y son **Tawaya, Pajal y Amasirralu** en los días 12 y 13 de noviembre en el 2024.

Fecha	Comunidad
12 de noviembre del 2024	Tawaya
12 de noviembre del 2024	Pajal
13 de noviembre del 2024	Amasirralu

2. SEGUIMIENTOS SOCIALES REALIZADOS**Componente Social: Estrategia aseguramiento Wüin Ülees**

- En el mes de noviembre se implementó el "Momento 0" *reconozcámonos para trabajar unidos*: en las comunidades de **Cadenachón, Uyatpana, Santa Norte y Karraloutamana** en las fechas de 5 y 7 de noviembre del 2024.

Fecha	Comunidad
5 de noviembre 2024	Cadenachón
5 de noviembre 2024	Uyatpana
7 de noviembre 2024	Santa Norte
7 de noviembre 2024	Karraloutamana

3. ALERTAS Y/O PENDIENTES:

En el mes de noviembre se relaciona las novedades presentadas en las comunidades.

- ZAPATAMANA: Se reporta filtración en la placa de la caseta. Está pendiente el inicio de la construcción del bebedero en la escuela.
- BOTONCHON 2: Pendiente el inicio de la construcción del bebedero en la escuela. Actualmente cuentan con pocos insumos.

**INFORME DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES
WAYUU ARAURAYU**

del 01 al 30 de noviembre.

1. ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADOS POR LOS CONTRATISTAS

- Comunidad Socializadas y no rehabilitables: 0 comunidades.

En el mes de noviembre se realizaron cierres de las comunidades de **Warramalain, Warruttamana y Youletu**.

2. ALERTAS Y/O PENDIENTES:

En el mes de noviembre se relaciona las novedades presentadas en las comunidades.

- KAIPAWAO: No tienen químicos
- MESOU: Aun no entregan obra y aún están sin fortalecimiento.
- MONTERREY: Aun no se entregan obra y aún están sin fortalecimiento.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME DE RELACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES
CONTRATISTA JOSE LUIS SUAZA

del 01 al 30 de noviembre.

1. SEGUIMIENTOS SOCIALES REALIZADOS

En noviembre de 2024, se logró la socialización y concertación para el inicio de la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura para el acceso al agua en la comunidad de Ishain el día 12 de noviembre del 2024.

2. ALERTAS Y/ PENDIENTES:

En el mes de noviembre se relaciona las novedades presentadas en las comunidades.

MASHALERRAIN: Pendiente análisis de la conductividad cambiante del sistema y las posibles soluciones frente al caso.

SOSHINCHON: Se había informado sobre la falla presentada en la bomba sumergible y por parte de Findeter habían informado que el día de hoy 20-11-2024 se realizaría la reparación. No obstante, al llegar a la comunidad se evidenció lo siguiente:

El contratista acudió a la comunidad para que fueran ellos mismos repararan el daño.



Como se evidencia en la fotografía, el personal de la comunidad no cuenta con las herramientas necesarias y mucho más preocupantes, están realizando actividades en las alturas sin ningún tipo de seguridad por lo que se convierte en un riesgo grande de accidente para cualquiera de esas personas.

JAIPA: No tienen insumos y solicitan acompañamiento técnico.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el mes de noviembre de 2024 correspondiente al periodo del presente informe y acorde al apoyo a la supervisión técnica y jurídica, se informa que existen algunos retrasos en el cronograma de ejecución de actividades, los cuales FINDETER se encuentra gestionando con sus contratistas derivados, para lo cual le informa al ministerio que ha realizado las siguientes actuaciones:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

El día 21 de noviembre de 2024 por medio de Rad. 2024EE0088888, se le radicó un oficio a Findeter con asunto 'Alerta por retaso de labores y requerimiento de entrega de documentos de entrega de intervenciones realizadas en el marco del Contrato Interadministrativo No 1205-2023.

Según la información suministrada por Findeter por medio de oficio con RAD. 2202450513320, REMISIÓN INFORME DE GESTIÓN No. 15:

Los convenios solidarios y contratos de obra entre FINDETER y sus derivados, se suspenden el día 15 de noviembre de 2024, por el término de un mes, debido a las condiciones climáticas presentadas en el Departamento de La Guajira, lo que han imposibilitado el acceso a las comunidades para las ejecuciones de las obras y los seguimientos.

A continuación se adjunta tabla de avances por contratista de ejecución vs programado, información suministrada por Findeter en documento Base de Seguimiento con corte a 30 de noviembre de 2024:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	73,95%	78,49%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	64,51%	77,29%
ARAURAYU	003-2023	55,48%	58,45%
SUKUAIPA	004-2023	61,39%	63,96%
SOL GUAJIRA	005-2023	70,05%	85,02%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	79,26%	69,81%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	48,70%	39,01%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0- 047-2024	9,95%	15,95%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Requerimientos jurídicos remitidos:

- 05 de noviembre de 2024: Se hace requerimiento a Findeter sobre la situación presentada en la comunidad de Camino Verde del contratista Sol Guajiro:

COMUNIDAD CAMINO VERDE - SOL GUAJIRO

 Luis Carlos Olivella Fernandez         Mar 05/11/2024 11:01

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; **y 2 más**

CC:  Claudia Marcela Velasquez Bejarano;  Ismeira Fince Lopez;  Jorge Luis Amaya Domínguez; **y 6 más**

Buenos días, cordial saludo

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizó visita a la comunidad de Camino Verde del contratista ejecutor Sol Guajiro, donde se implementa el momento 4 de aseguramiento. No obstante la comunidad aprovecha el espacio para informar que la planta está deficiente:

- 1- Daño de una de sus turbinas
- 2- Falla eléctrica
- 3- No tienen insumos

La comunidad informa que la alcaldía de Uribia ha realizado unos mantenimientos y asistiéndolos técnicamente.

Se solicita generar las alertas necesarias para resolver esta situación en el menor tiempo posible; teniendo en cuenta que es una intervención a cargo de un contratista el cual tiene que hacerse responsable de situaciones presentadas en esta infraestructura; ya que no se ha hecho todavía una entrega formal (acta de entrega a la comunidad) al MVCT. También se solicita en acta de entrega de insumos donde conste que lo entregado a la comunidad por el tiempo que se estableció en las aprobaciones.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co

- 12 de noviembre de 2024: Se hace requerimiento a Findeter sobre la situación presentada en las distintas comunidades:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

COMPROMISOS DE COMITÉ Y OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1205-2023

Luis Carlos Olivella Fernandez
Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; y 2 más
CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; diegoalopez@gmail.com; Julian Steven Montoya Arias; y 9 más
Buenos días, cordial saludo

Teniendo en cuenta el comité de seguimiento realizado el día 29-10-2024, se determinaron las siguientes observaciones y compromisos:

- 1- La autoridad de la comunidad de Rancho Grande del contratista Étnico wayuu informa que hay un filtro en el sistema de tratamiento roto, por lo que la interventoría informa que el día 30-10-2024 estaría siendo reemplazado. **(SIN RESPUESTA)**
- 2- El MVCT solicita estudiar la posibilidad de instalar luminarias en los sistemas intervenidos hasta la fecha. Si bien en las últimas propuestas se han incluido en los presupuestos, también tener en cuenta las que ya se han entregado. **(SIN RESPUESTA)**
- 3- El MVCT solicita entregar un documento Excel con el listado inicial total de las comunidades asignadas a cada uno de los contratistas desde el comienzo de sus contratos (comunidades que no son rehabilitables con sus respectivas justificaciones, ejecutadas, en ejecución, por iniciar y por presentar propuestas). **(SIN RESPUESTA)**
- 4- El MVCT informa que en la comunidad de Masheralain del contratista José Luis Suaza Móvil, después de entregado el sistema, el agua continúa saliendo salada después de su tratamiento, por lo que la Findeter informa que el día 30-10-2024, se estará visitando la comunidad con un profesional experto de FINDETER, Especialista Hidraulico de la interventoría, para hacer un reconocimiento de lo presentado y que en la semana entre el 05 y 08 de octubre, se informará al MVCT las acciones a tomar en el sistema. **(SIN RESPUESTA)**
- 5- El MVCT pidió tener en cuenta las obras para las escuelas y Ucas de las comunidades de Cadenachon y Karrautumana, debido a ser un compromiso del Ministerio. **(SIN RESPUESTAS)**
- 6- El MVCT informa que con la comunidad de Santana Norte se estudiara la posibilidad de viabilizar o no la propuesta, teniendo en cuenta que en esta comunidad se encuentra ejecutando una obra de Pila Aferente de la Pila Pública de Zona Industrial (proyecto ejecutado por ESEPGUA). **(SE INTERVENDRA LA COMUNIDAD)**
- 7- El MVCT solicita a Findeter incluir la comunidad de Orrolowou, Interventoría informa que siendo así por el valor que tiene esta

- 12 de noviembre de 2024: Solicitud de entrega de documentos faltantes para el seguimiento del contrato interadministrativo:

ENTREGA DOCUMENTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1205-2023

LISTADO...DETER.xlsx

Luis Carlos Olivella Fernandez
Para: HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ <HAGANAN@findeter.gov.co>; y 2 más
CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; diegoalopezw@gmail.com; Julian Steven Montoya Arias; y 9 más
LISTADO FORMATOS FALTAN... 14 KB

Buenos días, cordial saludo

Teniendo en cuenta lo conversado en el comité de aprobación #14, donde la Ingeniera Claudia solicitó la información sobre los documentos faltantes (F-35, F-34, Ensayos de calidad de agua, Manuales Operativos, Actas de entrega a la comunidad, Acta de entrega de insumos, demas) y que Findeter hasta la fecha de hoy ha enviado algunos documentos; adjunto excel con toda la información actualizada a la fecha de hoy 12-11-2024 donde se muestra la información recibida y la faltante; por lo que es necesario enviar lo antes posible la información faltante, sabiendo que ya hay comunidades donde se terminó la intervención hace más de un mes.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966

- 12 de noviembre de 2024: Se informa sobre las afectaciones presentadas por las condiciones climáticas en el Departamento:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**
Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27**AFECTACIONES A INFRAESTRUCTURAS PRESENTADAS POR OLA INVERNAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

Luis Carlos Olivella Fernandez  Responder  Responder a todos  Reenviar    ...

Para: HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ <HAGANAN@findeter.gov.co>; **y 2 más** Mar 12/11/2024 12:07

CC:  Claudia Marcela Velasquez Bejarano; diegoalopezw@gmail.com;  Julian Steven Montoya Arias; **y 8 más**

Buenos días, cordial saludo

La presente es para informar sobre las afectaciones que se vienen presentando en las infraestructuras de algunas de las comunidades reportadas por el personal social del MVCT. Como se muestra en las imágenes siguientes donde muestra tanques de almacenamiento con daños y preocupante la filtración que se presenta en la comunidad de Zapatamana ya que esta es una infraestructura nueva y ya se ve afectada por las lluvias presentadas, la comunidad informa sobre un represamiento de agua en la parte superior de la placa de la caseta y debido a esto se está presentando la filtración. se solicita a Findeter tomar las acciones necesarias y rápidamente para esta comunidad teniendo en cuenta que esto afecta a la estructura por completo y la integridad de las personas que operan el sistema.

Es importante y no solo con esta comunidad, sino en general, garantizar que todo lo que se aprueba en comités, se le realice el seguimiento paso a paso en su etapa constructiva para que estas situaciones no se presenten, teniendo ustedes la supervisión de estos.



- 13 de noviembre de 2024: Solicitud sobre las propuestas faltantes por cada uno de los contratistas derivados del contrato:

PROPUESTAS FALTANTES - CONTRATO INT. 1205-2023

Luis Carlos Olivella Fernandez  Responder  Responder a todos  Reenviar    ...

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; **y 2 más** Mié 13/11/2024 14:45

CC:  Claudia Marcela Velasquez Bejarano; diegoalopezw@gmail.com;  Julian Steven Montoya Arias; **y 8 más**

Buenas tardes, cordial saludo

La presente es para solicitarle información sobre la presentación de las propuestas faltantes de cada uno de los contratistas derivados del contrato, es necesario tener aprobación de las restantes teniendo en cuenta la finalización del contrato y no se está cumpliendo con las fechas estipuladas en cada una de las presentaciones que realizan en los comités de seguimiento.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966
Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira
www.minvivienda.gov.co

- 13 de noviembre de 2024: Se hace requerimiento a Findeter sobre la situación presentada en la comunidad de Zapatamana del contratista Construir Guajira

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

COMUNIDAD DE ZAPATAMANA

 Luis Carlos Olivella Fernandez   Responder  Responder a todos  Reenviar    ...

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; **y 2 más** Mié 13/11/2024 14:53

CC:  Claudia Marcela Velasquez Bejarano;  Jorge Luis Amaya Dominguez;  Eladia Beatriz Jimenez Medina; **y 8 más**

Con anterioridad el MVCT había realizado una observación a Findeter que viene ocurriendo en la comunidad de Zapatamana en el Municipio de Uribia (CONSTRUIR GUAJIRA), la cual se relacionaba con el convertidor en la planta de tratamiento; Ustedes informaron que se había superado esta dificultad y se encontraba trabajando, pero el día de hoy 13-11-2024 se informa desde la comunidad que este convertidor no se ha reparado o si se reparó, no funcionó.

Es importante su presencia y seguimiento en cada una de las ejecuciones que se presentan en el contrato. Se solicita tomar las medidas necesarias para superar esta situación, teniendo que a pesar de las dificultades por la ola invernal que se presenta, la comunidad todavía tiene acceso, por lo que es pertinente hacerlo en el menor tiempo posible.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966
Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira
www.minvivienda.gov.co

- 20 de noviembre de 2024: Se hace requerimiento a Findeter sobre la situación presentada en la comunidad de Shonshinshon:

COMUNIDAD SHOSHISHON- JOSE LUIS SUAZA

 Luis Carlos Olivella Fernandez   Responder  Responder a todos  Reenviar    ...

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; **y 2 más** Mié 20/11/2024 17:36

CC:  Claudia Marcela Velasquez Bejarano;  Diego Andres Ortega Ballen;  Eladia Beatriz Jimenez Medina; **y 6 más**

 Reenvió este mensaje el Mié 20/11/2024 17:42.

Buenas tardes, cordial saludo

En el día de hoy se realizó una visita a la comunidad de SHOSHISHON del contratista José Luis Suaza, donde anteriormente habíamos informado sobre la falla presentada en la bomba sumergible y por parte de Findeter habían informado que el día de hoy 20-11-2024 se realizaría la reparación. No obstante al llegar a la comunidad se evidenció lo siguiente:

- El contratista acudió a la comunidad para que fueran ellos mismos repararan el daño.
- Como se evidencia en la fotografía, el personal de la comunidad no cuenta con las herramientas necesarias y mucho mas preocupantes, están realizando actividades en las alturas sin ningún tipo de seguridad por lo que se convierte en un riesgo grande de accidente para cualquiera de esas personas.

Si bien como Ministerio solicitamos que se hagan las reparaciones en la mayor brevedad, no quiere decir que se realice sin tener en cuenta con el personal idóneo, capacitado y con los elementos que se requieran.

Esperamos puedan resolver estas situaciones sin comprometer la salud de las personas.



FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- 21 de noviembre de 2024: Solicitud de incluir la comunidad de Alusirra del Municipio de Manaure:

COMUNIDAD ALUSIRRA - MANAURE



Luis Carlos Olivella Fernandez



Responder



Responder a todos



Reenviar



Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; y 2 más

Jue 21/11/2024 18:11

CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jimenez Medina; Aura Gisela Ospino Rico; Ismeira Fince Lopez

Después de la reunión que se tuvo en el día de hoy donde se le informa a Findeter sobre la posibilidad de incluir una petición realizada por la comunidad de Alusirra en el municipio de Manaure, envío información suministrada por la profesional social Ismeira Fince, para su revisión y fines pertinentes:

Con el fin de revisar y viabilizar el caso de la comunidad de Alusirra del municipio de Manaure, se presenta la siguiente información:

Alusirra es una comunidad ubicada a 20 minutos de la ciudad de Riohacha, en la vía que conduce hacia Maicao. Se encuentra en el kilómetro 14, a 500 metros a mano derecha, en dirección de Riohacha a Maicao. Esta comunidad cuenta con una planta de ósmosis inversa, instalada por Save the Children, la cual fue entregada al Ministerio de Vivienda para el fortalecimiento de la estrategia Wüin Ülees. La planta opera bajo un sistema convencional; sin embargo, en el mes de agosto, el servicio fue suspendido, lo que ha generado la urgente necesidad de implementar un sistema fotovoltaico como respaldo, a fin de asegurar la operación continua de la planta.

Teniendo en cuenta la situación y conversado el día de hoy, esperamos su pronta respuesta con la propuesta.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira

Luis Carlos Olivella Fernández

LOlivella@minvivienda.gov.co

Teléfono: +57 300 7902966

Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- 23 de noviembre de 2024: Se realiza requerimiento de las observaciones presentadas en las comunidades visitadas por el MVCT:

VISITA COMUNIDADES IRRAMASIRA Y MAICAITO (HIDROGUAJIRA)



Luis Carlos Olivella Fernandez



Responder



Responder a todos



Reenviar



Para: HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ <HAGANAN@findeter.gov.co>; y 2 más

Sáb 23/11/2024 8:49

CC: @ Claudia Marcela Velasquez Bejarano; @ Yuliana Hernandez Mercado; @ Aura Gisela Ospino Rico; y 3 más

Buenos días, cordial saludo

El día 22 de Noviembre de 2024, se realizó visita a la comunidad de Irramasira en el Municipio de Maicao, intervenida por el contratista Hidroguajira, donde se realizó una revisión técnica de la infraestructura mejorada, donde se observó lo siguiente:




Fotografía 1. Presencia de humedad en placa superior y muros de caseta, lo cuales están llegando a la parte donde se encuentra el



Fotografía 2. Presencia de Fuga en tubería que conecta con tanque de agua potable.

El presente informe se firma el día 20 de diciembre de 2024, por la actual supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente contractual del mismo.



CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO

Supervisora

Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico 

VoBo Diego Armando Lopez Wanumen – Profesional de apoyo técnico 