



MEMORANDO

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

PARA: **PABLO ANDRES SANCHEZ AVILA**
Coordinador Grupo de Contratos

DE: **CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO**
Asesor, código 1020, Grado 14

ASUNTO: Informe de Supervisión Contrato Interadministrativo 1205 de 2023 celebrado entre **MVCT** y FINDETER, mes de diciembre de 2024, cuyo objeto es "Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato."

Reciba un cordial saludo Doctor Ramírez,

En cumplimiento del deber de construcción y actualización de los expedientes contractuales, de manera atenta, en mi calidad de supervisora del contrato referido en el asunto, me permito adjuntar el informe de supervisión correspondiente a la ejecución del mes de diciembre de 2024, con el fin que obren en el expediente contractual respectivo.

Cordialmente,



CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Asesor, Código 1020, Grado 14
Supervisora del Convenio 1205 de 2023.

Elaboró:

Luis Carlos Olivella 
Contratista equipo La Guajira

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 31 de diciembre 2024

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.097.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 47.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/02/2025

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024
	GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024
	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA
	LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024
	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024
	DEPENDENCIA
	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO , los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en los estudios previos , éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61 rehabilitaciones más.
--	--

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribí.	\$ 32.097.000.000
Otrosí No. 3 del Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)	\$ 15.000.000.000
Remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración.	\$3.059.014.864
Recursos objeto de administración para la ejecución de los proyectos.	\$43.174.495.231,88
Seguimiento (2%)	\$863.489.904,12
Totales	\$ 47.097.000.000
%Participación	100%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolución de asignación y fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2)

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	227723 de 28 de diciembre de 2023 227823 de 28 de diciembre de 2023 227923 de 28 de diciembre de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

El 21 de febrero se efectuó el segundo desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente esquema:

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Primer (1) desembolso de recursos a Findeter	01/12/2023	28/12/2023	\$ 1.880.000-000
2	Segundo (2) pago correspondiente al flujo de inversión de acuerdo con los desembolsos que realizara Findeter a los derivados desde el mes de febrero	02/02/2024	21/02/2024	\$24.528.000.000,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2024 al mes de mayo 2024 para ejecución de los diagnósticos y rehabilitaciones para las asociaciones Étnico wayuu, Araurayu, Sukuaipa, Sol guajiro; privados Hidroguajira, Potable, Consorcio Construir Guajira y Jose Luis suaza, Interventoría Interguajira y los nuevos derivados a contratar conforme a lo estipulado en el Otro sí 3 más pagos de asistencia técnica. (ANEXO 3)			
TOTAL DESEMBOLSOS			\$26.408.000.000,00

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Solicitudes Anteriores	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706

Adición:

CDP	FECHA CDP	VALOR CDP
227823	28/12/2023	\$ 275.254.610,00
227923	29/12/2023	\$ 13.296.257.536,00
227723	30/12/2023	\$ 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO		
Convenio 1205 de 2023		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 47.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio	\$1.880.000.000
3	Giros realizados al Convenio	\$24.528.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación (1+2)	\$26.408.000.000
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 20.689.000.000
6	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 20.689.000.000

La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo por medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.

La información de los numerales 2 y 3 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 29 de diciembre de 2023 y 21 de marzo 2024.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

La información del numeral 4 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.

La información del numeral 5 corresponde al valor aprobado en los desembolsos realizados a FINDETER.

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)

6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE JULIO DE 2023

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena - Disponibilidad Presupuestal.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
152623	30/05/2023	\$31.508.764.706	\$31.508.764.705,88
152523	30/05/2023	\$641.949.020	\$588.235.294,12
total		\$32.150.713.726	\$32.097.000.000,00

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden a la suma de \$2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de proyectos ascienden a la suma de \$30.000.000.000.

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de \$29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
227723	28/12/2023	\$1.428.487.854	\$1.428.487.854
227823	28/12/2023	\$275.254.610	\$275.254.610
227923	28/12/2023	\$13.296.257.536	\$13.296.257.536
Total		\$15.000.000.000	\$15.000.000.000

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024:

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	57,44%

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de cada uno de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de supervisión #16 del mes de diciembre remitido por Findeter en calidad de ejecutor con fecha de 14 de enero de 2025 con No de radicado 2202550514388:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	77,86%	83,87%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	48,68%	81,83%
ARAURAYU	003-2023	60,58%	61,42%
SUKUAIPA	004-2023	68,19%	66,54%
SOL GUAJIRA	005-2023	53,00%	84,33%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	86,08%	75,85%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	59,08%	43,36%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

TODOS GUAJIRA	POR	LA	003-PAF AASBGUAJIRA-0- 047-2024	9,95%	21,96%
------------------	-----	----	---------------------------------------	-------	--------

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024**CONCEPTOS DEL SUPERVISOR:**

En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 14/01/2025 con radicado No 2202550514388, el correspondiente informe de este periodo, en el cual se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de diciembre de 2024.

DÉCIMA TERCERA: INFORMES. FINDETER, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, debe enviar al Supervisor del **MINISTERIO** los siguientes informes:

1. Un Informe mensual de avance de cada uno de los proyectos, dentro de los primeros (10) diez días calendario del mes siguiente que se reporta.
2. Un Informe mensual de avance en ejecución financiera del contrato, donde se presente la información de los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del Contrato. Este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta. El informe también deberá incluir el reporte de cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Este informe se deberá presentar de acuerdo con el formato aprobado por el **MINISTERIO**.

8.1 Introducción

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° **1205 de 2023** celebrado entre **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A.**, con el objeto de: *“Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato”*, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de diciembre y el 31 de diciembre de 2024.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

8.2 Avances mes de diciembre de 2024

- **El 03 de diciembre de 2024:** Se realiza visita a la comunidad de Petsuapa en el Municipio de Uribia en compañía de la Procuraduría, donde se hace reconocimiento de la infraestructura intervenida en el contrato interadministrativo 1205-2023 entre el MVCT y Findeter, ejecutada por el contratista Jose Luis Suaza y se encuentra entregando agua potable a la comunidad.

Entre la inspección a la infraestructura, se observó lo siguiente:



Fotografía 1. Explicación de la intervención realizada en la comunidad de Petsuapa, planta de Osmosis inversa.



Fotografía 2. Delegados de la Procuraduría y MVCT.

- **El día 04 de diciembre de 2024:** Se visita a la comunidad de Maku, en compañía de la Procuraduría, donde se hace reconocimiento de la infraestructura intervenida en el contrato interadministrativo 1205-2023 entre el MVCT y Findeter, ejecutada por el contratista Hidroguajira y se encuentra entregando agua potable a la comunidad.

Entre la inspección a la infraestructura, se observó lo siguiente:



Fotografía 7. Sistema de tratamiento en la comunidad de Maku.



Fotografía 8. Bebedero en la comunidad de Maku

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- **El día 05 de diciembre de 2024:** Se realiza visita a la comunidad de Buenavista en compañía de la Procuraduría, donde se hace reconocimiento de la infraestructura intervenida en el contrato interadministrativo 1205-2023 entre el MVCT y Findeter, ejecutada por el contratista Construir Guajira y se encuentra entregando agua potable a la comunidad.

Entre la inspección a la infraestructura, se observó lo siguiente:



Fotografía 3. Sistema de tratamiento de la comunidad de Buenavista

- **23 de diciembre de 2024:** Se realiza comité de seguimiento al convenio 1205 de 2023 con Findeter, donde se presentan los avances porcentuales de cada una de las obras en ejecución:

CONTRATISTA	ESTADO	COMUNIDAD	AVANCE
HIDROGU AJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Alewa los monos	100,00%
		San felipe	100,00%
		Maku	100,00%
		Guayabita	100,00%
		La esperanza	100,00%
		Maicaito	100,00%
		Merrattushi	98,15%
		Irramashira	97,58%
		Icipa	93,27%
		Loma fresca	97,26%
		Pesua	28,93%
		Totopana	1,43%
		Cactus	9,27%
	POR INICIAR	Toromana	-

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ÉTNICO WAYUU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Rancho grande	100,00%
		Wososopo	97,71%
		Barranca	24,46%
	POR INICIAR	Mashulimana	-
		Chorroise	-
		Ayutpana	-
		Patsuaina	-
		Malajalipa	-
		Buenavista	-
ARAURAYU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Aiparao	100,00%
		Kaipawou	100,00%
		Messou	98,52%
		Samaria	98,64%
		Monterrey	96,35%
		Polujali	98,28%
		Alas	43,33%
		Wuipa	36,02%
		Romana	7,50%
	POR INICIAR	Chiriguana	-
		Itain	-
	POR PROPUESTAS	Guaymachon	-
		Karaipa-Norte	-
		Rroya	-
		Wattunaru	-
		Alouliyapu	-
SUKUAIPA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Maniature	100,00%
		Cojemana	100,00%
		Amatunao	100,00%
		Eirratamana	100,00%
		Perraca Sabana	92,70%
		Masheinshaka	95,00%
		Playón	41,86%
	POR PROPUESTAS	Ishashimana	-
		Potorkishimana	-
SOL GUAJIRO	MEJORADO O EJECUCIÓN	Ercojore	-
		Villa Lourdes - Camino verde	100,00%
		Ishishon Kai	100,00%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		Mai	17,38%
		Capernaum	94,29%
		Samutpio	14,69%
	POR INICIAR	Kasiporchi	-
	POR PROPUESTAS	Lutaka	-
		Arayad	-
		Kulesiamana	-
		Paroujamana	-
		Polotuu	-
		Polvorin	-
JOSE LUIS SUAZA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Shoshishon	100,00%
		Masherlain	100,00%
		Aturaimpa	100,00%
		Jaipa	100,00%
		Samutshira	100,00%
		Pesuapa	100,00%
		Urreichirrapa	41,23%
		Majayura	23,40%
		Ishain	22,15%
		Mashishon	3,00%
		Kaoripana	4,30%
		Papsuarali	-
		Mashi	-
		Pepeshi	-
		Urreichichon	-
CONSTRIR GUAJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Zapatamana	100,00%
		Botoncho 2	100,00%
		Buenavista	100,00%
		Cadenachon	35,00%%
		Karralautumana	32,00%%
		Uyatpana 1	37,00%%
		Tawayaya	10,00%
		Pajal	4,00%
		Amasirralu	-
		Lauce	-
	POR INICIAR	Tutchonka	-
	EN EJECUCIÓN	Yourepo	9,11%
TODOS POR LA GUAJIRA	POR INICIAR	Jorroloupa, Talinnapa	-
		Jurimanouw	-

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	Ichirrapa	-
	Pinskit	-
	Panchomana	-
	Shimolu	-
	Mexico	-
	Olocomana	-
	Jatto	-
	Shilowou	-
	Cashushi	-
	Jatutuli	-
	Talawaiano	-
	Tablazo	-

• **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE DICIEMBRE POR CONTRATISTA Y TOTAL DEL CONVENIO:**

Según consta en el informe remitido por FINDETER el día 14/01/2025 con radicado No 2202550514388:

PORCENTAJE DE AVANCE	
ARAURAYU	60,58%
SOL GUAJIRO	53,00%
ÉTNICO WAYUU	48,68%
HIDROGUAJIRA	77,86%
SUKUAIPA	68,19%
JOSE LUIS SUAZA	86,08%
CONSTRUIR GUAJIRA	59,08%
TODOS POR LA GUAJIRA	9,95%
TOTAL CONVENIO	57,44%

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024:

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUIR GUAJIRA	UYATPANA 1	MAICAO
JOSE LUIS SUAZA	MAJAYURA	MAICAO
JOSE LUIS SUAZA	KOURIPANA	MAICAO
JOSE LUIS SUAZA	ISHAIN	MAICAO
SUKUAIPA	PLAYÓN	MANAURE

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ARAURAYU	ALAS	URIBIA
----------	------	--------

De estos sistemas comunitarios terminados, a la fecha no se han entregado las actas de terminación del componente de infraestructura, debido a que se encuentra en trámites de firmas por parte de Findeter y sus Contratistas.

GESTIÓN SOCIAL**CONSORCIO HIDROGUAJIRA****Actividades sociales realizadas por los contratistas**

El contratista Hidro guajira en el mes de diciembre realizó las siguientes actividades:

- El 18 de diciembre de 2024 se implementó el "Momento 0" reconozcámonos para trabajar unidos: en la comunidad de Cactus del municipio de Riohacha, realizaron la cartografía social, línea del tiempo sobre el abastecimiento de agua y el mapa de actores.
- Los días 27 y 28 de diciembre de 2024 realizaron visitas de entrega a las autoridades tradicionales de los sistemas de acceso al agua, rehabilitados y mejorados en las comunidades Merratushi, Irramashira, La Esperanza y Loma Fresca. Se realizó la lectura y firma de las actas de entregas.

Seguimientos sociales realizados

- El día 4 de diciembre de 2024 se realizó llamada telefónica de seguimiento sobre el arreglo de la placa de la caseta en la comunidad de Merratushi - Maicao, la líder manifestó que no se ha realizado el arreglo.
- El día 6 de diciembre de 2024 se realizó llamada telefónica de seguimiento sobre el arreglo de la placa de la caseta en la comunidad de Maicaito - Maicao, el líder manifestó que se realizó el arreglo por parte del contratista, pero aún se presenta filtración.

Pendientes y/o alertas**MAICAITO:**

- Se reporta filtración en la placa de la caseta.
- Está pendiente operación del bebedero en la escuela.

- IRRAMASHIRA

Se reporta filtración en la placa de la caseta.

MERRATUSHI

Se reporta filtración en la placa de la caseta.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU SUKUAIPA WAYUUJIRRAWA**Actividades sociales realizadas por los contratistas**

La Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Sukuaipa Wayuujirrawa, en el mes de diciembre de 2024 logro realizar talleres sobre cuidado del agua en las comunidades Playón y Mashenshakat para mayor apropiación del sistema.

Los miembros de las comunidades participaron activamente, no solo fue una oportunidad de aprendizaje y reflexión, sino también un ejercicio de cohesión social y fortalecimiento del vínculo de la comunidad con su territorio.

Seguimientos sociales realizados

- 2 de diciembre de 2024 se realizó llamada telefónica a la comunidad para validar información sobre arreglo al sistema, quienes manifestaron que aún seguía pendiente la reparación del tubo que conduce agua al tanque de agua potable. Por lo anterior se reiteró solicitud de seguimiento por parte del apoyo a la supervisión.
- 15 de diciembre de 2024 se realizó llamada sobre operación de la comunidad cosemana, se reportó por la profesora y responsable del sistema total normalidad.
- 19 de diciembre de 2024 se realizó seguimiento en la comunidad playón, donde la líder manifestó los pendientes en el sistema para su funcionamiento, así como capacitaciones técnicas.

Pendientes y/o alertas

Las comunidades Perrakat sabana, playón y Mashenshakat están pendientes por componentes en el sistema y capacitaciones técnicas.

SOL GUAJIRO**Actividades sociales realizadas por los contratistas**

No se identificaron actividades sociales para el periodo

Seguimientos sociales realizados

Las alertas generadas desde el 20/11/24 por la comunidad de CAPERNAUM se mantienen:

- Se adeuda a contratista MANO DE OBRA NO CALIFICADA a 2 miembros de la comunidad.
- La contratista informó que visitaría la comunidad el jueves 28/11/24 y no se hicieron presentes.
- A la comunidad no se le ha hecho entrega de las llaves del cerramiento donde están localizados los paneles solares de la planta
- No se han hecho las pruebas, aún pendiente la capacitación del manual de operación.

Camino verde:

- Sigue dañada una de sus turbinas (esta fue remplazada por la turbina que venía funcionando antes de la rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura).

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

No se está sacando la misma cantidad de agua y se apaga a los 30 minutos por miedo a que se recaliente y afecte otros dispositivos del sistema.

CONSORCIO TODOS POR LA GUAJIRA

Actividades sociales realizadas por los contratistas.

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre, el consorcio "*Todos Por la Guajira*" realizo las siguientes actividades sociales:

- El 05 de diciembre realizo la socialización y concertación de rehabilitación y mejoramiento a infraestructura de acceso al agua en las comunidades de: México y Olocomana, municipio de Maicao.
- El día 05 de diciembre se entregó información técnica y financiera de la rehabilitación al líder de la comunidad de Yourepo, respondiendo así a la solicitud emitida por el mismo.
- Los días 17 y 18 de diciembre se realizó la socialización del Plan Wüin Ülees en las comunidades de: Tablazo, Shilowou y Kasuchi en los municipios de Riohacha y Uribia.

Seguimientos sociales realizados

Durante el periodo del 01 al 31 de diciembre, se realizó seguimiento a las actividades planificadas por el contratista, entre ellas:

- El 02 de diciembre se sostuvo llamada telefónica con la profesional social del consorcio a fin de generar indicaciones para la entrega de la información en la comunidad de Yourepo.
- El 19 de diciembre se realizó llamada telefónica a las profesionales sociales de interventoría y consorcio para conocer el resultado de las jornadas de socialización de propuestas de rehabilitación en las comunidades de México y Olocomana y de socialización del plan Wüin Ülees en las comunidades de Tablazo, Shilowou y Kasuchi.

Pendientes y/o alertas

1. Enviar fichas sociales última versión de las comunidades: Tablazo, Shilowou y Kasuchi.
2. Enviar acta de socialización del plan Wüin Ülees en las comunidades de: Tablazo, Shilowou y Kasuchi.

CONSORCIO CONSTRUIR GUAJIRA

Actividades sociales realizadas por los contratistas

En el mes de diciembre, la contratista avanzó en actividades clave, como la socialización y seguimiento social en las comunidades donde se han completado obras y donde se continúa trabajando. Importante destacar que el día 11 de diciembre se llevó a cabo la socialización de propuestas y diagnósticos con la comunidad de Lauce, donde la propuesta fue aceptada y los miembros de la comunidad participaron activamente.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Seguimientos sociales realizados

En relación con los seguimientos desde el componente de gestión social y aseguramiento, se informa lo siguiente:

- **Comunidad Botonchón:** La obra está en funcionamiento, pero está pendiente la culminación del bebedero.
- **Comunidad Buena Vista:** La planta está en total funcionamiento y, hasta la fecha, la comunidad no ha reportado novedades.
- **Comunidad Zapatamana:** Según una llamada con el líder de la comunidad, se ha cambiado el inversor y la planta está en perfecto funcionamiento. Sin embargo, aún está pendiente la construcción del bebedero.
- **Comunidad Uyatpana:** La obra en esta comunidad está avanzada, pero aún quedan pendientes algunos aspectos, como la instalación del sistema de agua de rechazo. Además, hay detalles pendientes, como la instalación de la membrana.
- **Comunidad Karralautumana:** La obra está terminada, pero la planta no está en funcionamiento ni se está utilizando. También se señala que no se ha recibido formación sobre su manejo y operación.
- **Comunidad Santana Norte:** La obra está avanzada, pero aún faltan algunos aspectos de instalación que el contratista proyecta terminar en estos días.

Pendientes y/o alertas

En relación con las alertas e información sobre el estado de las plantas en cada una de las comunidades, se ha transmitido de manera detallada al supervisor de apoyo, quien está al tanto de cada una de las situaciones mencionadas por las comunidades. Este seguimiento garantiza que el supervisor tenga conocimiento pleno de las problemáticas y avances de las plantas, permitiendo tomar las acciones pertinentes para resolver los pendientes con el contratista y asegurar el buen funcionamiento de los sistemas en cada comunidad.

ASOCIACIÓN DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU

Actividades sociales realizadas por los contratistas

En el transcurso del mes de diciembre, la contratista Wayuu Aaurayu no llevó a cabo actividades ni encuentros sociales con las comunidades participantes del proyecto *Wüin Ülees*. Sin embargo, la profesional social encargada del proyecto ha mantenido comunicación telefónica constante con las autoridades tradicionales y los líderes de las comunidades aprobadas, con el fin de dar seguimiento y mantener el relacionamiento con las mismas.

Seguimientos sociales realizados

Es relevante señalar que durante el mes de diciembre se mantuvo contacto telefónico con las comunidades de:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- **Comunidad Aiparao:** La planta está en pleno funcionamiento.
- **Comunidad Messou:** Aunque la planta está completamente terminada, aún no ha sido puesta en marcha debido a la falta de fortalecimiento técnico y entrega de insumos.
- **Comunidad Kaipawao:** La planta opera en condiciones óptimas, pero carece de insumos.
- **Comunidad Monterrey:** Similar a Messou, la planta está completamente terminada, pero no ha sido puesta en marcha por la falta de fortalecimiento técnico y entrega de insumos.
- **Comunidad Polujali:** La planta está totalmente terminada y en funcionamiento.
- **Comunidad Samaria:** La planta está terminada y operando correctamente.
- **Comunidad Alas:** La autoridad tradicional informa que la obra está concluida, pero la planta no ha comenzado a operar debido a la falta de talleres para su puesta en marcha. Además, manifiesta su preocupación por la ausencia de un cerramiento adecuado en el área del ojo de agua, lo que permite el acceso de animales a la fuente.

Pendientes y/o alertas

Algunas comunidades aún no han puesto en marcha sus plantas y carecen de insumos químicos necesarios para la operación del sistema. En el párrafo anterior se detalla el estado actual de cada una de las comunidades. Es importante señalar que esta información fue transmitida al supervisor del proyecto en mesa de trabajo, para su conocimiento y para tomar las acciones pertinentes.

JOSÉ LUIS SUAIZA

Actividades sociales realizadas por los contratistas

Entre el 15 y el 30 de diciembre de 2024, se llevaron a cabo diversas actividades en el marco del plan de gestión social, las cuales incluyeron la elaboración de cartografía social, encuestas de caracterización social, así como talleres y jornadas de apropiación para el empoderamiento comunitario, dentro del proyecto de rehabilitación de infraestructura para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico.

En las comunidades de Majayura Ishain, Urraichirrapa, Kouripana y Mashiichon, se implementó el momento 0, en el cual se desarrollaron un Mapa Cartográfico, una Línea de Tiempo y un Mapa de Actores. Además, se realizaron talleres y jornadas de apropiación sobre temas clave para el desarrollo comunitario, como el sistema de abastecimiento de agua, el ahorro eficiente del agua, la separación de residuos sólidos, el cuidado del agua y el medio ambiente, el cuidado del planeta, la limpieza de pimplas y tanques de almacenamiento de agua, así como la higiene personal y el saneamiento básico.

Durante este período la profesional social, también estableció un contacto constante con las comunidades a través de llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp, lo que garantizó una comunicación fluida y continua con las comunidades beneficiarias del proyecto. Asimismo, se

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

coordinó y fijaron fechas para las actividades del componente social mediante conversaciones telefónicas.

Seguimientos sociales realizados

Desde el componente social y de aseguramiento, se realizó un seguimiento a las comunidades donde se reportaron diversas situaciones.

- **Comunidad Jaipa:** El Fontanero indicó que el sistema está en funcionamiento, pero no se ha realizado el lavado necesario. Además, señaló que no han recibido los insumos requeridos para ejecutar correctamente las tareas, y expresó su preocupación por dos parámetros fuera de los límites normales de funcionamiento, sugiriendo que un experto los revise para evitar posibles daños al sistema.
El contratista José Luis Suaza aún adeuda tres días de trabajo a un miembro de la comunidad, lo que ha generado malestar e incomodidad en el grupo.
- **Comunidad Mashalerain:** la comunidad espera una resolución para su sistema de agua, ya que actualmente están consumiendo agua cruda.
- **Comunidad Pepsuapa:** la planta está operando normalmente, sin inconvenientes reportados. Informaron que, tras las fiestas de fin de año, realizarán una Yanama para alejar el agua de rechazo de la planta, dado que está muy cerca de la caseta. En este contexto, la contratista entregó materiales necesarios para llevar a cabo dicha actividad.
- **Comunidad Samutshirra:** la comunidad reporta que el sistema está funcionando bien y no se han presentado novedades. Sin embargo, hay un pago pendiente por parte de la contratista por un trabajo de mano de obra no calificada.
- **Comunidad Shoshinchon:** aunque el sistema está operativo, se destaca que falta un tubo para asegurar que la bomba esté correctamente sumergida en el agua. Este elemento es crucial para el funcionamiento óptimo de la bomba; de lo contrario, el sistema podría verse afectado, e incluso dañarse a largo plazo. La autoridad local también mencionó que los contratistas, incluido José Luis Suaza, no han regresado, y que los subcontratistas adeudan dinero a los trabajadores de mano de obra no calificada que repararon la bomba sumergible, lo que ha causado malestar entre los miembros de la comunidad.
- **Comunidad Majayura:** la planta está completamente en funcionamiento y que se han realizado capacitaciones y talleres con el contratista.
- **Comunidad Kouripana:** la obra está avanzada, pero aún faltan algunos temas de instalación. Actualmente, el equipo de la contratista sigue trabajando en el proyecto.
- **Comunidad Ishain:** la obra está avanzada, pero aún persisten temas pendientes de instalación. El trabajo continúa en el día de hoy.

Pendientes y/o alertas

Las comunidades de Jaipa y Samutshirra han solicitado acompañamiento para recibir formación técnica, ya que expresan sentirse "débiles" en términos de conocimiento y habilidades relacionadas con la gestión y el manejo del sistema de agua. Ambas comunidades

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

han manifestado su interés en fortalecer su capacidad para operar y mantener de manera eficiente los sistemas, buscando no solo mejorar la infraestructura, sino también adquirir las herramientas necesarias para gestionar de forma autónoma los recursos hídricos. Este tipo de formación es crucial para empoderar a las comunidades, garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y reducir la dependencia externa.

Agradecen el apoyo brindado hasta ahora y enfatizan la importancia de contar con la capacitación adecuada para mejorar sus competencias técnicas. La información sobre esta solicitud y las necesidades de las comunidades, así como todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de los sistemas en las demás comunidades, ha sido debidamente comunicada al supervisor de apoyo, quien tomará las acciones pertinentes para asegurar que se brinde el acompañamiento necesario y se faciliten los recursos para la formación técnica solicitada.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el mes de diciembre de 2024 correspondiente al periodo del presente informe y acorde al apoyo a la supervisión técnica y jurídica, se informa que existen algunos retrasos en el cronograma de ejecución de actividades, los cuales FINDETER se encuentra gestionando con sus contratistas derivados, para lo cual le informa al ministerio que ha realizado las siguientes actuaciones:

El día 21 de noviembre de 2024 por medio de Rad. 2024EE0088888, se le radicó un oficio a Findeter con asunto 'Alerta por retaso de labores y requerimiento de entrega de documentos de entrega de intervenciones realizadas en el marco del Contrato Interadministrativo No 1205-2023.

Los convenios solidarios y contratos de obra entre FINDETER y sus derivados, se reinician el día 16 de diciembre de 2024, debido a que han mejorado los accesos a las comunidades que permiten pueden reactivarse cada una de las obras en ejecución y las que estaban por iniciar.

A continuación se adjunta tabla de avances por contratista de ejecución vs programado, información suministrada por Findeter en documento Base de Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2024:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	77,86%	83,87%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	48,68%	81,83%
ARAURAYU	003-2023	60,58%	61,42%
SUKUAIPA	004-2023	68,19%	66,54%
SOL GUAJIRA	005-2023	53,00%	84,33%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	86,08%	75,85%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	59,08%	43,36%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0- 047-2024	9,95%	21,96%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Requerimientos remitidos:

- 02 de diciembre de 2024: Se hace entrega de información social de la comunidad de Tutchon, para el cálculo de la dotación de Tutchomka:

Información comunidad de Tutchon

  Ficha de ...(1).pdf

**L**

Luis Carlos Olivella Fernandez

😊 Responder ↩ Responder a todos ↩ Reenviar 📎 📅 ⋮

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; **y 1 más**

CC: 📧 Jorge Luis Amaya Dominguez; 📧 Ismeira Fince Lopez; 📧 Aura Gisela Ospino Rico

 Ficha de Eeconocimiento y V...
3 MB

Buenas tardes, cordial saludo

Como lo habíamos conversado anteriormente, hacemos entrega de la información social de la comunidad de Tutchon, para que sea tenida en cuenta para el cálculo de la dotación del sistema de agua diseñado para la comunidad de Tutchonka del contratista Construir Guajira.

Saludos,


Vivienda


Contratista - Equipo territorial de La Guajira

Luis Carlos Olivella Fernández

LOlivella@minvivienda.gov.co

Teléfono: +57 300 7902966

Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira

www.minvivienda.gov.co

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- 02 de diciembre de 2025: Se hace entrega de información técnica del sistema de agua de la comunidad de Alusirra en el municipio de Manaure:

Información técnica del sistema de agua comunidad Aluishirra 

COD,H17...SIRRA.pdf



Luis Carlos Olivella Fernandez



Responder



Responder a todos



Reenviar



Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; y 1 más

Lun 02/12/2024 16:02



COD,H17F ACTA DE REPARA...

2 MB

Buenas tardes, cordial saludo

Por medio de la presente, se hace entrega de la información técnica del sistema de agua de la comunidad de Aluishirra, en el Municipio de Manaure de acuerdo con los compromisos establecidos en el comité anterior.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira

Luis Carlos Olivella Fernández

LOlivella@minvivienda.gov.co

Teléfono: +57 300 7902966

Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira

www.minvivienda.gov.co

El presente informe se firma el día diecinueve (19) de febrero de 2025, por la actual supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente contractual del mismo.

**CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO**

Supervisora

Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico VoBo Diego Armando Lopez Wanumen – Profesional de apoyo técnico 