

MEMORANDO

Bogotá D.C., 18 de junio de 2025

PARA: **PABLO ANDRES SANCHEZ AVILA**
Coordinador Grupo de Contratos

DE: **CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO**
Asesor, código 1020, Grado 14

ASUNTO: Informe de Supervisión Contrato Interadministrativo 1205 de 2023 celebrado entre **MVCT** y FINDETER, mes de junio de 2025, cuyo objeto es "Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato."

Reciba un cordial saludo Doctor Sanchez,

En cumplimiento del deber de construcción y actualización de los expedientes contractuales, de manera atenta, en mi calidad de supervisora del contrato referido en el asunto, me permito adjuntar el informe de supervisión correspondiente a la ejecución del mes de junio de 2025, con el fin que obren en el expediente contractual respectivo.

Cordialmente,



CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO

Asesor, Código 1020, Grado 14

Supervisora del Convenio 1205 de 2023.

Elaboró:

Luis Carlos Olivella 
Contratista equipo La Guajira

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 30 de junio 2025

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.097.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 47.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
ADICIÓN EN TIEMPO	Ocho (8) meses
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/10/2025

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024
	GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024
	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA
	LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024
	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024
	DEPENDENCIA
	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO , los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en los estudios previos , éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61 rehabilitaciones más.
--	---

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia.	\$ 32.097.000.000
Otrosí No. 3 del Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)	\$ 15.000.000.000
Remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración.	\$3.059.014.864
Recursos objeto de administración para la ejecución de los proyectos.	\$43.174.495.231,88
Seguimiento (2%)	\$863.489.904,12
Totales	\$ 47.097.000.000
%Participación	100%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolución de asignación y fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2)

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	227723 de 28 de diciembre de 2023 227823 de 28 de diciembre de 2023 227923 de 28 de diciembre de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

El 26 de mayo se efectuó el tercer desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente esquema:

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Primer (1) desembolso de recursos a Findeter	01/12/2023	28/12/2023	\$ 1.880.000.000
2	Segundo (2) pago correspondiente al flujo de inversión de acuerdo con los desembolsos que realizara Findeter a los derivados	02/02/2024	21/02/2024	\$24.528.000.000,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	desde el mes de febrero 2024 al mes de mayo 2024 para ejecución de los diagnósticos y rehabilitaciones para las asociaciones Étnico wayuu, Araurayu, Sukuaipa, Sol guajiro; privados Hidroguajira, Potable, Consorcio Construir Guajira y Jose Luis suaza, Interventoría Interguajira y los nuevos derivados a contratar conforme a lo estipulado en el Otrosi3 más pagos de asistencia técnica. (ANEXO 3)			
3	Tercer (3) desembolso de recursos a Findeter	19 de mayo de 2025	26 de mayo de 2025	\$15.377.044.698
TOTAL DESEMBOLSOS				\$41.785.044.698

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Solicitudes Anteriores	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706

Adición:

CDP	FECHA CDP	VALOR CDP
227823	28/12/2023	\$ 275.254.610,00
227923	29/12/2023	\$ 13.296.257.536,00
227723	30/12/2023	\$ 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO Convenio 1205 de 2023		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 47.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio No 1	\$1.880.000.000
3	Giros realizados al Convenio No 2	\$24.528.000.000
4	Giros realizados al Convenio No 3	\$15.377.044,698
5	Valor ejecutado recursos Nación (1+2)	\$41.785.044.698
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	\$ 5.311.955.302
6	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 5.311.955.302

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo por medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.

La información de los numerales 2 y 3 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 29 de diciembre de 2023, 21 de marzo 2024 y 26 de mayo de 2025.

La información del numeral 4 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.

La información del numeral 5 corresponde al valor aprobado en los desembolsos realizados a FINDETER.

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)**6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE JULIO DE 2023**

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena - Disponibilidad Presupuestal.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
152623	30/05/2023	\$31.508.764.706	\$31.508.764.705,88
152523	30/05/2023	\$641.949.020	\$588.235.294,12
total		\$32.150.713.726	\$32.097.000.000,00

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden a la suma de \$2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de proyectos ascienden a la suma de \$30.000.000.000.

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de \$29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio.

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
227723	28/12/2023	\$1.428.487.854	\$1.428.487.854
227823	28/12/2023	\$275.254.610	\$275.254.610
227923	28/12/2023	\$13.296.257.536	\$13.296.257.536
Total		\$15.000.000.000	\$15.000.000.000

6.4. OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 22 DE ENERO DE 2025

El 22 de enero de 2025, se suscribió el Otro Sí No 4. Al contrato interadministrativo 1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO por ocho (8) meses, desde el 28 de febrero hasta el 27 de octubre de 2025.

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 31 DE MAYO DE 2025:

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	81,40%

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de cada uno de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de supervisión #22 del mes de junio remitido por Findeter en calidad de ejecutor con fecha de 11 de julio de 2025 con No de radicado 2202550521846:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	97,66%	100%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	80,12%	92,60%
ARAURAYU	003-2023	74,73%	89,67%
SUKUAIPA	004-2023	76,61%	97,43%
SOL GUAJIRA	005-2023	75,70%	88,91%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	99,00%	100%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	99,35%	100%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

TODOS GUAJIRA	POR LA	003-PAF AASBGUAJIRA-0- 047-2024	50,82%	100%
------------------	-----------	---------------------------------------	--------	------

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2025**CONCEPTOS DEL SUPERVISOR:**

En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 11/07/2025 con radicado No 2202550521846, el correspondiente informe de este periodo, en el cual se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2025.

8.1 Introducción

DÉCIMA TERCERA: INFORMES. FINDETER, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, debe enviar al Supervisor del **MINISTERIO** los siguientes informes:

1. Un Informe mensual de avance de cada uno de los proyectos, dentro de los primeros (10) diez días calendario del mes siguiente que se reporta.
2. Un Informe mensual de avance en ejecución financiera del contrato, donde se presente la información de los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del Contrato. Este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta. El informe también deberá incluir el reporte de cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Este informe se deberá presentar de acuerdo con el formato aprobado por el **MINISTERIO**.

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° **1205 de 2023** celebrado entre **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A.**, con el objeto de: *“Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato”*, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2025.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

8.2 Avances mes de junio de 2025**1. Introducción**

El presente informe detalla las actividades realizadas durante el mes de junio de 2025 en el marco del Contrato Interadministrativo 1205-2023, con la finalidad de hacer seguimiento y avanzar en los procesos establecidos para el desarrollo de proyectos en varias comunidades del Departamento de La Guajira.

2. Actividades Realizadas**➤ 04 DE JUNIO DE 2025**

Se envía oficio con rad. 2025EE0022514 a Findeter con respuesta a solicitud de intervención y reparación en el sistema de agua de la comunidad de Alewa Los Monos, radicado 2025ER0030930 enviado por la autoridad.

➤ 16 DE JUNIO DE 2025

Visita técnica a las comunidades de La Esperanza, Totopana, Icipa, Maicaito y Loma Fresca en el marco del seguimiento a la implementación y operación de los sistemas de potabilización de agua por parte del contratista Hidroguajira.

DESARROLLO DE LA COMISIÓN:

Como primera actividad de la jornada, nos dirigimos en compañía del equipo de interventoría UT Interguajira Potable a la comunidad de La Esperanza, en atención a un reporte emitido por la misma comunidad sobre una fuga en la bomba de baja presión del sistema de filtración instalado para la potabilización de agua.

Al llegar a la caseta de tratamiento, se realizó la inspección técnica del sistema y se conversó con el líder comunitario y el operador del sistema. Estos informaron que el día sábado 14 de junio de 2025, el contratista Hidroguajira intentó ingresar a la comunidad para realizar el arreglo de la bomba. Sin embargo, debido a un paro de volqueteros, el paso fue bloqueado, impidiendo la llegada del equipo técnico. Se nos indicó que el contratista se comprometió a retomar las labores a mediados de la semana en curso.

Adicionalmente, la comunidad informó que hasta la fecha solo se han entregado 2 bujías de microfiltración, lo cual se considera insuficiente para el adecuado funcionamiento del sistema.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ACTIVIDADES REALIZADAS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Durante la visita se brindó asistencia técnica al operador comunitario y se realizaron las siguientes acciones:

- Encendido del sistema de potabilización.
- Capacitación sobre retrolavado y enjuague de los filtros.
- Revisión y cambio de bujías de microfiltración, ya que las existentes se encontraban visiblemente sucias.
- Recomendaciones técnicas sobre el mantenimiento preventivo, incluyendo:
 - Lavado periódico de tanques de almacenamiento.
 - Limpieza y revisión de filtros.
 - Verificación del tanque de cloro y del estado de las bujías.

Se reitera a la comunidad que el Ministerio será garante para que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales y garantice la entrega del agua potable en condiciones óptimas a todos los beneficiarios.

EVENTUALIDAD PRESENTADA:

Al finalizar la visita a La Esperanza, el vehículo en el que nos transportábamos quedó atascado en el lodo, producto de las intensas lluvias registradas en la zona. El vehículo presentó daños en los sensores y, a pesar de los intentos por liberarlo con ayuda de otro vehículo que llegó posteriormente, este también sufrió un daño mecánico, impidiendo su funcionamiento.

Como consecuencia de esta situación, no fue posible continuar con las visitas programadas a las comunidades de Totopana, Icipa, Maicaito y Loma Fresca.

CONCLUSIÓN Y ACCIONES POR TOMAR:

Se acordó con la interventoría la reprogramación de las visitas pendientes, con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido y garantizar el seguimiento adecuado a la ejecución del contrato derivado.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 16, 2025, 10:48:22 GMT-5 N 11° 28' 47.387"; W 72° 48' 22.146" Observación: La Esperanza - Hidroguajira - Findeter	 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 16, 2025, 10:57:15 GMT-5 N 11° 28' 56.447"; W 72° 48' 12.645" Observación: La Esperanza - Hidroguajira - Findeter
	
Fotografía 3. Presencia de fuga en accesorios de la bomba de baja presión del sistema de filtración.	Fotografía 4. Situación presentada con vehículo en la vía que comunica con las comunidades de Manaure y Maicao.
 Fotografía 5. Segundo Vehículo que presenta dificultad mecánica.	

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

➤ **17 DE JUNIO DE 2025**

Se realiza visita técnica de seguimiento en el marco del contrato a las siguientes comunidades:

Comunidad de Toromana – Contratista derivado: *Hidroguajira*

- Se inspeccionó el sistema de filtración instalado, el cual está completo en cuanto a sus componentes.
- Se realizó refuerzo de capacidades técnicas para la operación y mantenimiento preventivo del sistema.
- Se emitieron observaciones para mejorar la operación del sistema. Se recomendó limpieza en la parte inferior de los filtros.
- Las bujías de microfiltración se encuentran próximas a necesitar cambio. El representante comunitario informa que no se cuenta con insumos para dicho reemplazo.
- Se notificará a Findeter para que gestione el suministro de insumos con el contratista.
- Se identificó que el inversor no está encendiendo, impidiendo la inyección de cloro al agua tratada.
- El operador principal del sistema no asistió por encontrarse en el municipio de Maicao.
- Se recomendó despejar la caseta de objetos de construcción para optimizar el espacio de tratamiento.
- Se enfatizó la necesidad de reforzar las capacitaciones para el adecuado manejo del sistema.

2. Comunidad de Cadenachón – Contratista derivado: *Construir Guajira*

- Se realizó capacitación técnica sobre operación y mantenimiento preventivo del sistema.
- Se reemplazaron bujías de microfiltración completamente sucias y se explicó la frecuencia de revisión al operador.
- La comunidad cuenta con insumos suficientes para 6 meses, según lo contratado.
- Se ajustó la bomba dosificadora de cloro, que no estaba operando; quedó funcional al finalizar la visita.
- Se evidenció un buen estado general de la planta de tratamiento.

3. Comunidad de Shoshichon – Contratista derivado: *José Luis Suaza*

- Se desarrolló capacitación técnica para operación y mantenimiento.
- Se reemplazaron bujías sucias, reforzando con el operador la frecuencia de revisión.
- La comunidad cuenta con insumos para 6 meses.
- Se evidenció una pequeña fuga en la tubería de entrada a la ósmosis inversa, informada a la interventoría.
- Los tubos del cerramiento de los paneles solares no tienen protectores, permitiendo el ingreso de agua.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- Se reportó daño en un punto de suministro de agua potable.
- Se observó apropiación del sistema por parte del operador y la autoridad local.

4. Comunidad de Santana Norte – Contratista derivado: *Construir Guajira*

- Se brindó capacitación técnica en operación y mantenimiento preventivo.
- Se reemplazaron bujías sucias y se reforzó la frecuencia de revisión con el operador.
- La comunidad cuenta con insumos para los 6 meses de operación.
- Se detectó una pequeña fuga en los caudalímetros del sistema de ósmosis inversa, informada a la interventoría.
- Se reportó un daño en un punto de suministro de agua potable.
- Se observó apropiación del sistema por parte de la comunidad y sus autoridades.

5. Comunidad de Loma Fresca – Contratista derivado: *Hidroguajira*

- Se inspeccionaron los avances en la construcción del nuevo pozo profundo.
- Según información de la comunidad, el pozo lleva 66 metros de profundidad y faltarían aproximadamente 6 metros para su finalización.
- Se recomienda programar una visita posterior para definir acciones sobre la puesta en marcha del sistema.

6. Comunidad de Tutchonka – Contratista derivado: *Construir Guajira*

- Se realizó refuerzo técnico en operación y mantenimiento.
- Se reemplazaron bujías sucias y se reforzó la frecuencia de revisión con el operador.
- La comunidad cuenta con insumos para 6 meses.
- Se identificó una pequeña fuga en la válvula de salida del tanque de almacenamiento, informada a la interventoría.
- Se nota apropiación por parte del operador y la autoridad, aunque solo se ha recibido una capacitación formal.
- Adicionalmente, se visitó el punto instalado en la comunidad de Tutchon, derivado de la planta de Tutchonka, el cual se encuentra funcionando correctamente y suministrando agua.

Observaciones Generales:

- Se realizaron momento 2 (conozcamos nuestro sistema) y momento 5 (como opera y se mantiene el sistema) en las comunidades de Cadenachon, Shoshichon, Santana Norte y Tutchonka.
- Se identificó la necesidad de reforzar las capacidades técnicas de las comunidades en la operación de los sistemas instalados, dado que se trata de tecnologías nuevas para ellas.
- Se requiere compromiso por parte de las comunidades y seguimiento por parte de los contratistas para garantizar la sostenibilidad de los sistemas.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- Las situaciones puntuales detectadas han sido informadas a la interventoría para su respectiva gestión ante los contratistas responsables.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 La hora de la red no está sincronizada Local Jun 17, 2025, 10:21:53 GMT-5 N 11° 22' 7.803", W 72° 33' 59.396" Observación: Toromana - Hidroguajira - Findeter	 La hora de la red no está sincronizada Local Jun 17, 2025, 10:21:22 GMT-5 N 11° 22' 7.724", W 72° 33' 59.174" Observación: Toromana - Hidroguajira - Findeter
Fotografía 1. Revisión de bujías de microfiltración en la comunidad de Toromana.	Fotografía 2. Condiciones de Bujías de microfiltración en la comunidad de Toromana.
 La hora de la red no está sincronizada Local Jun 17, 2025, 10:25:10 GMT-5 N 11° 22' 7.803", W 72° 33' 59.396" Observación: Toromana - Hidroguajira - Findeter	 La hora de la red no está sincronizada Local Jun 17, 2025, 10:26:51 GMT-5 N 11° 22' 7.382", W 72° 33' 59.002" Observación: Toromana - Hidroguajira - Findeter
Fotografía 3. Evidencia de objetos de construcción en la caseta de tratamiento de la comunidad de Toromana.	Fotografía 4. Inversor apagado, posible descarga de batería en comunidad de Toromana.
 Red Jun 17, 2025, 12:03:19 GMT-5 Local Jun 17, 2025, 12:03:19 GMT-5 N 11° 41' 38.642", W 72° 17' 0.837" Vía Albania - Urbía La Guajira Colombia Observación: Cadenachon - Construcción Urbía - Findeter	 Red Jun 17, 2025, 12:04:48 GMT-5 Local Jun 17, 2025, 12:04:47 GMT-5 N 11° 41' 38.642", W 72° 17' 7.984" Vía Albania - Urbía La Guajira Colombia Observación: Cadenachon - Construcción Urbía - Findeter
Fotografía 5. Revisión de bujías de microfiltración en la comunidad de Cadenachon.	Fotografía 6. Insumos para 6 meses de operación en la comunidad de Cadenachon.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

 Red: jun 17, 2025, 12:10:34 GMT-5 Local: jun 17, 2025, 12:10:34 GMT-5 N 11° 41' 34.078", W 72° 17' 7.618" Uribia La Guajira Colombia tribia Observación: cadenachon - Construir Guajira - Findeter	 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 17, 2025, 13:48:48 GMT-5 N 11° 38' 23.029", W 72° 15' 29.012" Observación: Shoshichon - José Luis Suaza - Findeter
Fotografía 7. Sistema de tratamiendo en la comunidad de Cadenachon.	Fotografía 8. Revisión de bujías de microfiltración en la comunidad de Shoshichon.
 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 17, 2025, 13:39:29 GMT-5 N 11° 38' 22.842", W 72° 15' 29.120" Observación: Shoshichon - José Luis Suaza - Findeter	 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 17, 2025, 13:41:44 GMT-5 N 11° 38' 22.465", W 72° 15' 29.177" Observación: Shoshichon - José Luis Suaza - Findeter
Fotografía 9. Presencia de fuga en la tubería de entreda a la osmosis inversa.	Fotografía 10. Tubos de cerramiento de paneles solares son tapa.
 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 17, 2025, 14:06:14 GMT-5 N 11° 39' 39.091", W 72° 15' 41.621" Observación: Santana Norte - Construir Guajira - Findeter	 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 17, 2025, 14:08:30 GMT-5 N 11° 39' 39.195", W 72° 15' 41.141" Observación: Santana Norte - Construir Guajira - Findeter
Fotografía 11. Sistema de tratamiendo en la comunidad de Santana Norte.	Fotografía 12. Refuerzo de capacidades técnicas en la comunidad de Santana Norte.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 17, 2025, 14:07:27 GMT-5 N 11° 39' 39.164", W 72° 15' 41.661" Observación: Santana Norte - Construir Guajira - Findeter	 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 17, 2025, 14:10:53 GMT-5 N 11° 39' 39.195", W 72° 15' 41.141" Observación: Santana Norte - Construir Guajira - Findeter
Fotografía 13. Insumos para 6 meses de operación en la comunidad de Santana Norte.	Fotografía 14. Presencia de fuga en caudalímetros de la osmosis inversa en la comunidad de Santana Norte.
 Red: jun 17, 2025, 15:10:06 GMT-5 Local: jun 17, 2025, 15:10:06 GMT-5 N 11° 23' 41.978", W 72° 26' 59.233" Observación: Loma Fresca - Hidroguajira - Findeter	
Fotografía 15. Construcción de pozo profundo en la comunidad de Loma Fresca.	Fotografía 16. Punto de almacenamiento en la comunidad de tutchon.
 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 17, 2025, 16:01:26 GMT-5 N 11° 27' 27.619", W 72° 34' 15.471" Observación: Tutchonka - Construir Guajira - Findeter	 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 17, 2025, 16:19:49 GMT-5 N 11° 27' 27.411", W 72° 34' 16.195" Observación: Tutchonka - Construir Guajira - Findeter
Fotografía 17. Refuerzo de capacidades técnicas en la comunidad de Tutchonka.	Fotografía 18. Presencia de fuga en valvula de salida de tanque de almacenamiento en la comunidad de Tutchonka.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

➤ **17 DE JUNIO DE 2025**

Se realiza comité de aprobación #22 en el marco del contrato interadministrativo 1205-2023, donde se presentaron los presupuestos y propuestas para la intervención en las siguientes comunidades:

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO	VALOR	APROBADO (SI/NO)
Araurayu	Wattunaru	Uribia	\$ 335.559.203	SI
Sukuaipa	Amaichonkat 3	Uribia	-	NO
Todos Por La Guajira	Oroquitchon	Manaure	\$ 381.808.620,32	SI

➤ **24 DE JUNIO DE 2025**

Se realiza comité de seguimiento al contrato interadministrativo 1205-2023 entre MVCT y Findeter:

CONTRATISTA	ESTADO	COMUNIDAD	AVANCE (%)
HIDROGUAJIRA	Terminado	ALEWA LOS MONOS	100,00%
		SAN FELIPE	100,00%
		MAKU	100,00%
		GUAYABITA	100,00%
		LA ESPERANZA	100,00%
		MAICAITO	100,00%
		MERRATUSH	100,00%
		IRRAMASHIRA	100,00%
		ICIIPA	100,00%
		LOMA FRESCA	100,00%
		TOTOOPANA	100,00%
		PESUA	100,00%
		TOROMANA	100,00%
		CACTUS	100,00%
ÉTNICO WAYUU	Terminado	RANCHO GRANDE	100,00%
		WOSOSOPO	97,71%
		BARRANCA	95,71%
	En Ejecución	AYAPANA	24,56%
		BUENAVISTA	24,76%
ARAURAYU	Terminado	AIPARAO	100,00%
		KAIPAWOU	100,00%
		MESSOU	98,52%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		SAMARIA	98,64%
		MONTERREY	96,35%
		POLUJALII	96,29%
		ALAS	95,77%
		WUIPA	94,08%
		ROMANA	93,72%
		ITAIN	90,35%
		CHIRIGUANA	94,89%
	Por iniciar	GUYAMICHON	-
		Rroya	-
		WATTUNARU	-
SUKUAIPA	Terminado	MANIATURE	100,00%
		COJEMANA	100,00%
		AMATUNAU	100,00%
		EIRRATAMANA	100,00%
		PERRACA SABANA	100,00%
		MASHEINSHAKA	100,00%
		Playón	96,61%
		El Epelio	91,74%
	Por Iniciar	Serrumpiet	-
	Por Propuesta	AMAICHONKAT	-
SOL GUAJIRO	Terminado	ISHISHON KAT	100,00%
			100,00%
	En Ejecución	MAI	32,35%
		CAPERNAUM	94,29%
		SAMUTPIO	37,06%
JOSE LUIS SUAZA	Terminado	SHOSHINCHON	100,00%
		MASHERALAIN	100,00%
		ATURAMPIA	100,00%
		JAIPA	100,00%
		SAMUTSHIRA	100,00%
		PESUAPÁ	100,00%
		URRAICHIRRAPA	100,00%
		MAJAYURA	100,00%
		Ishain	100,00%
		KAORIPANA	100,00%
		Mashinchon	100,00%
CONSTRUIR GUAJIRA	Terminado	ZAPATAMANA	100,00%
		BOTONCHO 2	100,00%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

		BUENAVISTA	100,00%
		Cadenachon	95,64%
		Karraloutamana	93,16%
		Santana Norte	95,16%
		UYAPANA 1	97,16%
		TAWAYA	95,10%
		PAJAL	93,10%
		Amasirralu	93,88%
		Lauce	90,75%
		Tutchonca	95,03%
TODOS POR LA GUAJIRA	Terminado	Yourepo	95,22%
	En Ejecución	México	95,82%
		Olocomana	95,50%
		JORROLOUPA, TALINAPA	95,14%
		Jatto	95,50%
		Panchomana	94,68%
		Pinskit	95,29%
	Por Iniciar	Oroqueichon	-
	Por Propuesta	SHIMOLU	-
		PEPESHI	-
		DIVINO NIÑO	-
		SHILOWOU	-

Cabe resaltar que a pesar que comunidades aparecen con porcentaje de 100% es porque se terminaron en su componente de infraestructura, sin embargo, en el avance general por contratista no se pone en 100% debido a que todavía hace falta por la entrega documental que es parte de las exigencias de este contrato.

➤ **25 Y 26 DE JUNIO DE 2025**

Se realiza visita técnica de seguimiento en el marco del contrato a la comunidad de Lauce:

La comisión fue recibida cordialmente por la autoridad de la comunidad de Lauce, representada por la señora Bertha Iguarán, el señor Álvaro Iguarán y una significativa parte de la comunidad. Se manifestaron agradecidos por ser tenidos en cuenta en la implementación del sistema comunitario de abastecimiento de agua potable.

1. Caracterización de la comunidad

La comunidad de Lauce se ubica en el corregimiento de Bahía Honda, en límites con las comunidades de Melocomana, Waii y Wuinpanaru.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- **Extensión:** Aproximadamente 600 hectáreas
- **Población:** 810 habitantes
- **Fuente de agua:** Pozo con más de 100 años de existencia
- **Comunidades beneficiarias del pozo:**
 - Melocomana (96 hab.)
 - Arruerain (62 hab.)
 - Utapu (87 hab.)
 - Ourepa (64 hab.)
 - Casuso (94 hab.)
 - Carainsina (56 hab.)
 - Palarimana (49 hab.)
 - Wuinpanaru (80 hab.)

Además de estas comunidades, se ha observado que otras poblaciones externas también se abastecen del sistema, dada la escasez de fuentes hídricas por la época de verano. Esto ha generado una demanda superior a la capacidad del sistema (15.000 litros/día), lo que ha afectado la disponibilidad para los usuarios habituales.

2. Situación actual del sistema

- **Ubicación del sistema:** Se encuentra retirado del centro de la comunidad.
- **Capacidad de tratamiento:** 15.000 litros diarios
- **Dotación actual de insumos:** Bujías de microfiltración, cloro y antincrustante para operación.
- **Operación del sistema:** A cargo de personal local capacitado; se recomendó a Findeter continuar reforzando estas capacitaciones.
- **Mantenimiento preventivo:** Se evidencian acciones como:
 - Lavado de filtros
 - Revisión y cambio de bujías
 - Lavado de tanques
 - Limpieza de la caseta y paneles solares

Seguridad del sistema: La comunidad reporta ausencia de control de acceso, lo cual permite a personas de otras comunidades tomar agua en cualquier horario.

Uso animal: La comunidad construyó un bebedero para animales, utilizado por una gran cantidad de ganado (vacas, chivos y ovejos).

3. Problemática del pozo

La captación del sistema proviene de un pozo artesanal ubicado a un costado del sistema, con características originales de:

- **Profundidad:** 12.04 metros
- **Diámetro:** 42 pulgadas

Durante la visita, se identificó una notable disminución en el caudal debido a:

- Presencia de lodo en el fondo del pozo, lo cual obstruye la entrada natural del agua
- Afectación en la operación de la bomba sumergible, que al encenderse arrastra sedimentos al sistema de tratamiento, ocasionando:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- - Ensuciamiento acelerado de bujías
 - Alteración en el sabor del agua tratada

4. Solicitudes de la comunidad

El líder comunitario, señor Alexander Iguarán, propuso realizar un mantenimiento profundo al pozo, con retiro del lodo acumulado para recuperar el caudal y preservar la calidad del agua. Manifestó que, ante la falta de apoyo institucional, la comunidad ha tenido que recurrir a la venta de animales para financiar estos trabajos.

5. Compromisos

Se informó a la comunidad que el día 26 de junio de 2025 se llevará a cabo una mesa de trabajo técnica con Findeter y la interventoría, en la que se expondrá esta problemática con el fin de evaluar alternativas de solución y posibles apoyos para el mantenimiento del pozo.

El día 26 de junio de 2025, se realiza el retorno desde la zona rural dispersa del municipio de Uribia, La Guajira, hasta el Distrito de Riohacha.

Conclusiones y recomendaciones

1. Es indispensable reforzar la seguridad y control de acceso al sistema para garantizar un uso racional y equitativo.
2. Urge la evaluación técnica del pozo para definir acciones inmediatas de mantenimiento.
3. Se recomienda a Findeter continuar con las capacitaciones técnicas a los operadores locales.
4. Se sugiere considerar un posible aumento en la capacidad del sistema, o una solución alterna para el abastecimiento en temporada seca.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 25, 2025, 08:39:52 GMT-5 N 12° 16' 29.421", W 71° 47' 0.992" Observación: Lauce - Construir Guajira - Findeter	 La hora de la red no está sincronizada Local: jun 25, 2025, 08:40:39 GMT-5 N 12° 16' 30.516", W 71° 47' 0.575" Observación: Lauce - Construir Guajira - Findeter
Fotografía 1. Ingreso al sistema de abastecimiento de la comunidad de Lauce. Se evidencia animales buscando agua	Fotografía 2. Sistema de captación en la comunidad de Lauce.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	
Fotografía 3. Muestra de que en la zona se encuentra agua a pocos centímetros de excavar.	Fotografía 4. Bebederos de animales de la comunidad.
	
Fotografía 5. Sistema de tratamiento por medio de osmosis inversa.	Fotografía 6. Insumos de cloro, antincrustante y bujías de microfiltración para operación.
	
Fotografía 7. Sistema de paneles solares.	Fotografía 8. Puntos de suministro del sistema de tratamiento.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	
Fotografía 9. Afloramiento de manantial en parte alta del cerro de la comunidad.	Fotografía 10. Condiciones del pozo luego de prender la bomba sumergible y captar 8000 litros de agua.

➤ **26 DE JUNIO DE 2025**

Se envía oficio a Findeter con radicado No. 2025EE0033457 por motivo de alerta de retraso en labores y pendientes documentales de productos y evidencias en intervenciones.

➤ **26 DE JUNIO DE 2025**

Se realiza reunión presencial con Findeter y la interventoría UT Interguajira Potable, donde se trataron temas referentes a la visita en la comunidad de Lauce, y los compromisos adquiridos. Adicionalmente se trató sobre el oficio recibido por la comunidad de Camino verde del contratista Sol Guajiro y la reasignación de la comunidad de Lutaka al constratista derivado Todos Por La Guajira.

➤ **26 DE JUNIO DE 2025**

En este día se reporta por parte de Findeter, el reinicio de los convenios con las Asociaciones Arauryu y Sukuaipa y su fecha de terminación queda para el 01 de septiembre de 2025.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

AVANCE SOCIAL EN EL MES DE JUNIO:

En el periodo comprendido del 1 al 30 de junio del 2025, se ejecutaron las actividades relacionadas en el protocolo para el acompañamiento del equipo territorial MVCT a las actividades del contrato con Findeter, relacionadas de la siguiente manera:

INFORMES DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR COMUNIDAD

3.1.1 SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y EL ALCANCE A LA COMUNIDAD.

- **COMUNIDAD LUTAKA**

Se realiza la visita el 28 de junio del 2025 en la comunidad el LUTAKA perteneciente al municipio de Uribia, primeramente, se realizó la bienvenida y de manera respetuosa se le agradeció a la autoridad tradicional por recibirnos en su casa.

Por consiguiente, se da seguimiento al orden del día considerando pertinente resaltar que, la presente se lleva a cabo con la finalidad de presentar el plan WÜIN ÜLEES que trata acerca de la rehabilitación de sistema de agua existente en la atención de la sentencia T - 302 DE 2017.

Continuamente, el profesional social de Todo por La Guajira, insta que este proyecto va como respuesta a la atención a la sentencia T-302 -2017. Prontamente, se genera un dialogo participativo de intercambio de opiniones, donde la autoridad tradicional de la comunidad manifestó la gratitud y lo beneficioso que es la realización del proyecto en la comunidad. Asimismo, la autoridad tradicional informó que el pozo con el que contaban dejó de ser utilizado hace más de dos años debido a la alta concentración de sales en el agua. La cual ha generado enfermedades estomacales e infecciones en la piel y ha afectado a la salud de los animales como caprinos, bovino y ovinos. También manifestó que ante esta problemática muchas familias han tenido que desplazarse a otras comunidades vecinas para abastecerse, siendo ellos fueron beneficiados con un molino que esta dañado, cuya fuente hídrica resultó ser menos salada que la del Lutaka. Según manifestó la comunidad el molino que existía se fue deteriorando con el paso del tiempo hasta quedar únicamente el pozo del cual se desconoce actualmente su estado estructural y funcionalidad.

Así mismo, la comunidad expresó su voluntad de colaborar con el proceso, autorizando al equipo técnico a realizar las pruebas de bomba y estudios de agua en el pozo existente. En el caso de que este no resulte apto para ser rehabilitado la comunidad manifestó que ha iniciado gestiones para la construcción de un nuevo pozo y que estarían en capacidad de ejecutarlo en un plazo no mayor a 25 días solicitando que una vez construido se ha considerado como punto de intervención por parte del proyecto. En respuesta a los solicitados el ingeniero responde que el proyecto solo contempla la rehabilitación del punto hídrico que existe y la prueba será realizada en el transcurso de una semana no menor a 10 días la cual no podrá tener más espera debido al período de la ejecución por parte del consorcio.

Finalmente, como resultado se firma acta de concertación, donde la autoridad tradicional permite realizar diagnóstico visual de la infraestructura y diligenciamiento de la ficha de reconocimiento y validación del componente social y aseguramiento, autoriza la toma de registros fotográficos.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE ACCESO AL AGUA.

- COMUNIDAD OROQUIECHO

Se realiza la visita en la comunidad OROQUIECHO perteneciente al municipio de Manaure, el día 24 de junio del 2025, primeramente, se realizó la bienvenida y de manera respetuosa se le agradeció a la autoridad tradicional y comunidad en general por recibirnos.

Por consiguiente, se da seguimiento al orden del día considerando pertinente resaltar que, la presente se lleva a cabo con la finalidad de socializar y concertar la rehabilitación y mejoramiento a infraestructura de acceso al agua del PLAN WÜIN ülees que trata acerca de la rehabilitación de sistema de agua existente en la atención de la sentencia T - 302 DE 2017.

Prontamente, se realizó una socialización amplia y detallada de los diagnósticos técnico y social arrojados de los datos diligenciados en las diversas fichas, pruebas y muestras tomadas del sistema de la comunidad de OROQUIECHO. Además, se realizó la presentación de la propuesta técnica del alcance de la rehabilitación que se desarrollara en la comunidad. Esta actividad permitió un dialogo participativo de intercambio de saberes. Asimismo, se aclararon dudas con referente a esta temática enfatizando el alcance que tendrá, precisando fases, tiempos, actores involucrados y se llegaron a compromisos con la comunidad de OROQUIECHO. Por otra parte, se realizó la apertura del PAC y la entrega de las piezas de comunicación.

El equipo del Consorcio Todo por la Guajira, da claridad a la autoridad tradicional y miembros de la comunidad que es importante que se cumplan los compromisos establecidos en la reunión. Además, del buen uso y cuidado que se debe tener con el agua.

SOCIALIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL

- COMUNIDAD OLOCOMANA

El día 06 de junio del 2025, Se realiza la visita en la comunidad OLOCOMANA perteneciente al municipio de Maicao. primeramente, se realizó la bienvenida y de manera respetuosa se le agradeció a la autoridad tradicional y comunidad en general por recibirnos. Esta jornada tuvo como objetivo principal recolectar y/o actualizar información clave relacionada con el territorio y su comunidad.

Continuamente, el profesional social de Todo por La Guajira, socializó y dio a conocer detalladamente cada una de las metodologías de las actividades, Una vez comprendidos los objetivos y procesos, la comunidad inició activamente el desarrollo de estas actividades, apropiándose de las herramientas para diagnosticar su territorio, reconstruir su memoria histórica y analizar la presencia de actores clave, todo desde una perspectiva participativa y autogestionaria.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- Mapas cartográficos

La cartografía social y territorial desarrollada en la comunidad de OLOCOMANA tuvo como objetivo identificar y representar gráficamente, mediante ilustraciones y croquis participativos, los recursos naturales, la infraestructura, los espacios comunitarios y las dinámicas culturales del territorio. Esta actividad, realizada con la colaboración activa de la comunidad, permitió fortalecer el conocimiento colectivo sobre el entorno, y generar insumos clave para la gestión social, integrando tanto aspectos físicos como simbólicos del paisaje en una herramienta visual y estratégica.

- Línea de tiempo

Como parte de la actividad, se elaboró una línea de tiempo participativa para reconstruir los hitos históricos vinculados al abastecimiento de agua en la comunidad de OLOCOMANA. Con el apoyo de los mayores portadores de la memoria colectiva, se registraron fechas clave de eventos significativos como sequías, lluvias extraordinarias y los avances de los proyectos del sistema hídrico local. Esta herramienta no solo permitió visualizar la evolución del manejo del agua, sino también reconocer los desafíos superados y las lecciones aprendidas a lo largo del tiempo, fortaleciendo así la identidad y la planificación futura de la comunidad."

- Matriz de actores comunitarios e institucionales

Se desarrolló el mapa de actores, una actividad participativa en la que la comunidad identificó y clasificó a los actores presentes en su territorio mediante imágenes de referencia. El ejercicio inició con una reflexión colectiva, donde los participantes observaron cada imagen y determinaron su grado de presencia en la comunidad: siempre, a veces o nunca. Posteriormente, estos actores se organizaron en una matriz según su frecuencia de incidencia, utilizando un sistema de colores para diferenciar las categorías. Esta metodología visual e interactiva permitió reconocer los vínculos, influencias y dinámicas entre los distintos actores, facilitando un análisis claro y accesible para la toma de decisiones comunitarias.

- Caracterización social y territorial

Como parte del diagnóstico comunitario de la comunidad de OLOCOMANA, se implementaron encuestas de caracterización aplicadas a un 30% de las familias es decir a 19 familias de la comunidad, seleccionadas mediante un muestreo representativo. Este instrumento buscó analizar las condiciones socioeconómicas, demográficas y culturales de la población, enfocándose en las preguntas abarcaron dimensiones clave como estructura familiar, ingresos económicos, acceso a educación, agua y saneamiento básico, servicios básicos y participación comunitaria. Los resultados obtenidos permitirán construir un perfil detallado a la realidad de la comunidad.

Como resultado de las actividades desarrolladas en esta jornada se tienen los siguientes productos:

- Mapa cartográfico
- Línea de tiempo
- Mapas de actores comunitarios e institucionales

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- Encuestas de caracterización
- Listado de asistencia
- Registro Fotográfico
- Acta de reunión

El equipo social del Consorcio Todo por la Guajira, da claridad a la autoridad tradicional y miembros de la comunidad de que estos ejercicios no solo han permitido sistematizar información sobre las condiciones de vida, recursos y dinámicas comunitarias, sino que también han fortalecido la participación activa de sus habitantes en la identificación de necesidades y soluciones. La integración de datos cuantitativos y cualitativos, junto con la memoria histórica recuperada, proporciona una base sólida. Más allá de su utilidad práctica, este proceso ha fomentado la cohesión social, el empoderamiento local y la construcción colectiva de conocimiento, sentando las bases para una gestión comunitaria más inclusiva y efectiva en el futuro.

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD

- COMUNIDAD OLOCOMANA

El 20 de junio de 2025 en la comunidad de OLOCOMANA, se llevó a cabo la conformación del Comité de Sostenibilidad, se presentaron los objetivos principales de la reunión, centrados en la creación del Comité de Sostenibilidad como mecanismo para asegurar la continuidad y el impacto positivo del proyecto en la comunidad. Además, se explicó el orden del día, destacando que la metodología sería participativa y abierta al diálogo comunitario.

Se continuo, detallando el funcionamiento y las dinámicas propuestas para el comité, haciendo énfasis en su rol como promotor de la participación ciudadana, la transparencia en la gestión de información y el fortalecimiento del liderazgo local. Se resaltó que este espacio busca identificar y desarrollar iniciativas sostenibles mediante la colaboración activa de la comunidad, asegurando que las decisiones se tomen de manera colectiva y representativa. La comunidad de manera clara, transparente y voluntaria se conformó el comité de sostenibilidad el cual quedo integrado por Daniel Ferrer, Víctor Manuel Barros y Karen Menco.

El equipo social del Consorcio Todo por la Guajira, da claridad a la autoridad tradicional y miembros de la comunidad de que estos ejercicios son de gran importancia para reafirmar su compromiso con el cuidado del agua y para que asuman un rol más activo en la organización y movilización de la comunidad para la sostenibilidad del proyecto.

TALLERES Y JORNADAS DE APROPIACIÓN CIUDADANA

- COMUNIDAD DE OLOCOMANA

El 06 de junio de 2025 en la comunidad de OLOCOMANA, se llevaron a cabo talleres y jornadas de apropiación ciudadana con el objetivo de fomentar el empoderamiento comunitario en la gestión del recurso hídrico. Estas actividades fueron convocadas y coordinadas previamente con la comunidad.

Continuamente, el profesional social de Todo por La Guajira inicio con el desarrollo del primer taller de jornadas de apropiación ciudadana, denominado **¡CADA GOTA CUENTA!** con la finalidad de promover el fortalecimiento social en el cuidado del agua. Para ello, se promueve

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

un espacio de diálogo participativo donde los asistentes comparten conocimientos y experiencias, destacando cómo las acciones cotidianas, pueden contribuir significativamente al uso responsable del agua y a la promoción de buenos hábitos de higiene.

Cabe señalar, que como estrategia didáctica se implementó un cartel con dos espacios: "Lo voy a practicar" y "No lo voy a practicar más". A lo largo de la actividad, se presentaron imágenes que mostraban los diferentes hábitos responsables relacionados con el uso del agua. Estas imágenes sirvieron como punto de partida para dialogar sobre cuáles de estos hábitos ya practicamos y cuáles deberíamos comenzar a incorporar en nuestra vida diaria. Al finalizar, se comprendió que cada pequeño cambio tiene un impacto y que, trabajando juntos y con conciencia, podemos proteger este recurso vital. Además de enseñar prácticas sostenibles, el taller reforzó la importancia de la colaboración y el compromiso comunitario en la conservación del agua.

posteriormente, se desarrolló el segundo taller denominado **¡AGUA POTABLE, COMUNIDADES SALUDABLES!** Con el propósito de fomentar la conciencia crítica sobre el valor del agua potable como eje fundamental para la salud, el bienestar y el desarrollo comunitario, destacando su papel en la ruptura del círculo de la pobreza. Asimismo, promover el compromiso individual y colectivo con el uso responsable del recurso hídrico, la adopción de prácticas de saneamiento básico la implementación de hábitos de higiene que contribuyan a una mejor calidad de vida.

Par ello, se planteó la siguiente pregunta para abrir la reflexión: ¿Qué significa para una comunidad contar con agua potable y cómo esto influye en su calidad de vida? Esta debatió a través de una mesa redonda donde todos los asistentes lograron compartir sus ideas. Asimismo, se les presentó el "Círculo de la pobreza" el cual logro que los participantes reflexionaran sobre el papel esencial del agua en la salud, el bienestar y la superación del ciclo de pobreza. Este a su vez permitió presentar el cartel ilustrativo de "LLUVIA DE RECOMENDACIONES" en este la comunidad logro observar y socializar las recomendaciones sobre cómo cuidar y proteger el agua potable y el planeta tierra. Este a su vez permitió la creación del mural "¡AGUA POTABLE, COMUNIDADES SALUDABLES!", donde la comunidad expresó compromisos personales y colectivos orientados a la adopción de buenas prácticas de higiene, el saneamiento básico y el uso consciente del agua. Este espacio de participación fortaleció la conciencia comunitaria.

Asimismo, se desarrolló el **Taller de formación en liderazgo y organización comunitaria**, con el propósito de fortalecer las capacidades organizativas del Comité de Sostenibilidad de la comunidad de OLOCOMANA, se desarrolló un taller de formación en liderazgo y organización comunitaria. Esta actividad buscó promover la reflexión sobre el papel activo de los líderes comunitarios en la gestión del desarrollo local y en la protección de los bienes comunes, especialmente el recurso hídrico. Durante el taller se brindaron herramientas prácticas para identificar problemáticas comunitarias, priorizar necesidades, y formular propuestas de solución de manera colectiva y participativa. A través de dinámicas grupales y ejercicios de diálogo, los participantes exploraron habilidades clave como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la planificación comunitaria.

El equipo social del Consorcio Todo por la Guajira, le da a conocer a la autoridad tradicional y miembros de la comunidad de que estos talleres hacen parte del empoderamiento para que se conviertan en agentes de cambio en su la comunidad. Se espera que los conocimientos

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

adquiridos y las prácticas culturales compartidas continúen siendo aplicadas, contribuyendo al bienestar de las comunidades y a la conservación de los recursos hídricos.

- **COMUNIDAD DE MÉXICO**

El 06 de junio de 2025 en la comunidad de MÉXICO, se llevaron a cabo talleres y jornadas de apropiación ciudadana con el objetivo de fomentar el empoderamiento comunitario en la gestión del recurso hídrico. Estas actividades fueron convocadas y coordinadas previamente con la comunidad.

Continuamente, el profesional social de Todo por La Guajira inicio con el desarrollo del primer taller de jornadas de apropiación ciudadana, denominado **¡CADA GOTA CUENTA!** con la finalidad de promover el fortalecimiento social en el cuidado del agua. Para ello, se promueve un espacio de diálogo participativo donde los asistentes comparten conocimientos y experiencias, destacando cómo las acciones cotidianas, pueden contribuir significativamente al uso responsable del agua y a la promoción de buenos hábitos de higiene.

Cabe señalar, que como estrategia didáctica se implementó un cartel con dos espacios: "Lo voy a practicar" y "No lo voy a practicar más". A lo largo de la actividad, se presentaron imágenes que mostraban los diferentes hábitos responsables relacionados con el uso del agua. Estas imágenes sirvieron como punto de partida para dialogar sobre cuáles de estos hábitos ya practicamos y cuáles deberíamos comenzar a incorporar en nuestra vida diaria. Al finalizar, se comprendió que cada pequeño cambio tiene un impacto y que, trabajando juntos y con conciencia, podemos proteger este recurso vital. Además de enseñar prácticas sostenibles, el taller reforzó la importancia de la colaboración y el compromiso comunitario en la conservación del agua.

posteriormente, se desarrolló el segundo taller denominado **¡AGUA POTABLE, COMUNIDADES SALUDABLES!** Con el propósito de fomentar la conciencia crítica sobre el valor del agua potable como eje fundamental para la salud, el bienestar y el desarrollo comunitario, destacando su papel en la ruptura del círculo de la pobreza. Asimismo, promover el compromiso individual y colectivo con el uso responsable del recurso hídrico, la adopción de prácticas de saneamiento básico y la implementación de hábitos de higiene que contribuyan a una mejor calidad de vida.

Par ello, se planteó la siguiente pregunta para abrir la reflexión: ¿Qué significa para una comunidad contar con agua potable y cómo esto influye en su calidad de vida? Esta debatió a través de una mesa redonda donde todos los asistentes lograron compartir sus ideas. Asimismo, se les presento el "Círculo de la pobreza" el cual logro que los participantes reflexionaran sobre el papel esencial del agua en la salud, el bienestar y la superación del ciclo de pobreza. Este a su vez permitió presentar el cartel ilustrativo de "LLUVIA DE RECOMENDACIONES" en este la comunidad logro observar y socializar las recomendaciones sobre cómo cuidar y proteger el agua potable y el planeta tierra. Este a su vez permitió la creación del mural "¡AGUA POTABLE, COMUNIDADES SALUDABLES!", donde la comunidad expresó compromisos personales y colectivos orientados a la adopción de buenas prácticas de higiene, el saneamiento básico y el uso consciente del agua. Este espacio de participación fortaleció la conciencia comunitaria.

Asimismo, se desarrolló el **Taller de formación en liderazgo y organización comunitaria**, con el propósito de fortalecer las capacidades organizativas del Comité de Sostenibilidad de la

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

comunidad de MÉXICO, se desarrolló un taller de formación en liderazgo y organización comunitaria. Esta actividad buscó promover la reflexión sobre el papel activo de los líderes comunitarios en la gestión del desarrollo local y en la protección de los bienes comunes, especialmente el recurso hídrico. Durante el taller se brindaron herramientas prácticas para identificar problemáticas comunitarias, priorizar necesidades, y formular propuestas de solución de manera colectiva y participativa. A través de dinámicas grupales y ejercicios de diálogo, los participantes exploraron habilidades clave como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la planificación comunitaria.

El equipo social del Consorcio Todo por la Guajira, le da a conocer a la autoridad tradicional y miembros de la comunidad de que estos talleres hacen parte del empoderamiento para que se conviertan en agentes de cambio en su la comunidad. Se espera que los conocimientos adquiridos y las prácticas culturales compartidas continúen siendo aplicadas, contribuyendo al bienestar de las comunidades y a la conservación de los recursos hídricos.

REUNIÓN FINAL / CIERRE TÉCNICO - SOCIAL

- COMUNIDAD HUASHEIN

El 17 de junio del 2025 en la comunidad HUASHEIN ubicada en el municipio de Uribia del corregimiento de Tawaira, se llevó a cabo la reunión de cierre técnico social para socializar a la autoridad y miembros de la comunidad los diagnósticos técnico social realizados en la comunidad y hacer el cierre. Esta reunión fue previamente convocada y coordinada con la autoridad tradicional, se desarrolló en el contexto del proyecto Infraestructura para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico en el marco del cumplimiento de la sentencia T302-2017 en el departamento de La Guajira.

Desde el componente social de la contratista Consorcio Todo por La Guajira se presentó el propósito de la visita, con el fin de promover la participación y el diálogo entre los asistentes. Posteriormente, el ingeniero residente y la profesional social presentaron el diagnostico técnico-social realizado en la comunidad, se aprovechó el espacio para comunicarles a los presentes que el sistema hídrico del mismo no fue susceptible o apto para rehabilitar de acuerdo a los parámetros del proyecto. Puesto que en el diagnóstico concluyó que la comunidad no cuenta con un pozo que sea propio. En el territorio existe un pozo, pero este pertenece a una familia en particular y no puede ser intervenido debido a los conflictos y problemas internos entre ambas familias. Además, esto se dio en recomendación a la autoridad tradicional que no autorizó la intervención de esa infraestructura.

La autoridad tradicional tomo la palabra y expresa que tiene pleno conocimiento del proceso debido a que él pidió al equipo no intervenir la obra del pozo debido a los conflictos familiares que ha tenido por muchos años por la posesión de esta infraestructura. Así mismo, hace un llamado al MVCT para que si han tenido en cuenta para los procesos de perforación de pozo puesto que no cuenta con uno propio y tiene la necesidad latente del agua. por otra parte, agradeció el equipo de Todo por La Guajira por volver a la comunidad y brindarle la información.

- COMUNIDAD DE IROTSHIMA

El 17 de junio del 2025 en la comunidad IROTSHIMA ubicada en el municipio de Uribia del corregimiento de Tawaira, se llevó a cabo la reunión de cierre técnico social para socializar a

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

la autoridad sobre los resultados técnicos del estudio de la prueba de bombeo, la prueba de laboratorio del agua y hacer el cierre. Esta reunión fue previamente convocada y coordinada con la autoridad se desarrolló en el contexto del proyecto Infraestructura para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico en el marco del cumplimiento de la sentencia T302-2017 en el departamento de La Guajira.

Desde el componente social de la contratista Consorcio Todo por La Guajira se presentó el propósito de la visita, con el fin de promover la participación y el diálogo entre los asistentes. Posteriormente, el ingeniero residente les informó a los presentes que los estudios realizados concluyeron que el caudal obtenido del pozo es relativamente bajo. Así mismo, el pozo está obstruido con muchos trozos de madera y restos de árboles de la zona. Por otra parte, el agua se encuentra en malas condiciones debido al excremento de murciélago y está contaminada. Por lo cual, el pozo no es susceptible para la rehabilitación de acuerdo a las condiciones que representa el sistema.

La autoridad tradicional tomo la palabra y expresa que tiene completo conocimiento que el pozo de la comunidad no cuenta con agua suficiente para abastecerse, debido a que durante la prueba de bombeo él estuvo presente cuando el sistema se quedó sin agua en menos de 20 minutos y la recuperación fue casi nula durante horas. Pero comenta que la comunidad tiene una gran necesidad por lo cual están dispuestos a construir un nuevo pozo para que sean tenidos en cuenta para procesos de rehabilitación futuros. Puesto que por falta de agua en la comunidad le tocó cerrar el colegio que tenía porque los niños no tenían dónde consumir el agua ni cómo preparar los alimentos. Asimismo, agradeció al equipo del contratista por regresar a dar las razones por lo cual no se logró ejecutar la obra y para ellos tener conocimientos sobre las condiciones del sistema.

La autoridad tradicional clama al MVCT para que se han tenido en cuenta en proyecto que estén relacionados con perforación de pozo puesto que tienen que caminar muchas horas para acceder al agua para suplir sus necesidades y esta agua no es apta para consumo humano, pero la toman por la necesidad que tiene.

COMUNIDAD DE JARARAPA (ATUWAS)

El 18 de junio del 2025 en la comunidad JARARAPA (ATUWAS) ubicada en el municipio de Uribia del corregimiento de Tawaira, se llevó a cabo la reunión de cierre técnico social para socializar a la autoridad y miembros de la comunidad sobre los resultados del diagnóstico técnico social y realizar el cierre. Esta reunión fue previamente convocada y coordinada con la autoridad tradicional y miembros de la comunidad. Se desarrolla en el contexto del proyecto Infraestructura para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico en el marco del cumplimiento de la sentencia T302-2017 en el departamento de La Guajira.

Desde el componente social de la contratista Consorcio Todo por La Guajira se presentó el propósito de la visita, con el fin de promover la participación y el diálogo entre los asistentes. Posteriormente, el ingeniero residente de la obra informó a los presentes que el diagnóstico concluyó que la infraestructura existente que en este caso es un pozo artesanal del cual se abastece la población se encuentra sobre el curso de un arroyo, en el fondo del hecho de este, cuyo ancho de inundación es bastante elevado. Representando así un riesgo latente y por tanto comprometiendo su estabilidad y funcionalidad de la obra que se requiere para la ejecución del proyecto. Así mismo, su contenido de agua es intermitente dependiendo de la

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

temporada de lluvia o verano según comentó la comunidad. Por lo cual, el pozo no es susceptible para la rehabilitación de acuerdo a las condiciones que representa el sistema. Posteriormente, el señor Germán González autoridad actual de la comunidad que manifestó que tomó el cargo hace poco por el fallecimiento de la anterior autoridad. Quién manifestó que la comunidad tuvo un cambio de nombre por lo cual ahora la comunidad lleva por nombre Jararapa por decisión unánime de la comunidad. De igual forma, comunicó la urgencia de la necesidad del agua de la comunidad y de realizar estudios en la zona puesto que el agua que consume de este pozo les cambia el sabor y el color a la comida cuando se prepara y se enfría, y cuando se realizan alimentos con leche tiende a cortarse. Asimismo, agradeció al equipo del contratista por regresar a dar las razones por lo cual no se logró ejecutar la obra y para ellos tener mayor información sobre las condiciones del sistema. Además, tanto la autoridad como los miembros de la comunidad manifiesta que tienen la necesidad de este recurso es apremiante y solicita al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) y a Findeter que los consideren para futuros proyectos que les garantice resolver el problema de desabastecimiento de agua potable, dado que en esta ocasión no habían aplicado al proyecto de rehabilitación.

- COMUNIDAD DE UYAATPANA

El 18 de junio del 2025 en la comunidad UNAATPANA ubicada en el municipio de Uribe del corregimiento de Tawaira, se llevó a cabo la reunión de cierre técnico social para socializar a la autoridad y los miembros de la comunidad sobre los resultados técnicos del estudio de la prueba de bombeo, la prueba de laboratorio del agua y hacer el cierre. Esta reunión fue previamente convocada y coordinada con la autoridad se desarrolló en el contexto del proyecto Infraestructura para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hídrico en el marco del cumplimiento de la sentencia T302-2017 en el departamento de La Guajira.

Desde el componente social de la contratista Consorcio Todo por La Guajira se presentó el propósito de la visita, con el fin de promover la participación y el diálogo entre los asistentes. Posteriormente, el ingeniero residente les informó a los presentes que los estudios realizados revelaron que la ausencia de caudal de agua en el pozo y no mostro signos de recuperación debido a su poca profundidad. Lo que resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad. Por lo cual, el pozo no es susceptible para la rehabilitación de acuerdo a las condiciones que representa el sistema.

La autoridad tradicional tomo la palabra y expresa que eran conscientes del que el agua de pozo de la comunidad no cuenta con suficiente caudal de agua debido a que en ciertas temporadas del año este se seca, esto es debido a la poca profundidad y la zona donde está ubicado el pozo. Asimismo, agradeció al equipo del contratista por regresar a dar las razones por lo cual no se logró ejecutar la obra y para ellos tener conocimientos sobre las condiciones del sistema.

La autoridad tradicional y miembros de la comunidad manifiesta que tienen la necesidad de este recurso es apremiante y solicita al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) y a Findeter que los consideren para futuros proyectos que les garantice resolver el problema de desabastecimiento de agua potable, dado que en esta ocasión no habían aplicado al proyecto de rehabilitación. Asimismo, la comunidad manifiesta la disponibilidad de realizar un pozo nuevo puesto que la necesidad de la comunidad es muy grande, pero están dispuesto a realizar el pozo nuevo para que sean tenidos en cuenta en los procesos de rehabilitación.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- COMUNIDAD DE MÉXICO

Obras Ejecutada/infraestructura planta de tratamiento de agua potable: Se enumeraron las principales obras realizadas, cumpliendo con los plazos establecidos y garantizando la calidad de los trabajos.

Garantía del acceso al agua potable: Se enfatizó el impacto positivo en la calidad de vida de todos los beneficiarios del proyecto

El 20 de junio del 2025 en la comunidad MÉXICO ubicada en el municipio de Maicao, se llevó a cabo la reunión final y de cierre técnico social para presentar a la autoridad tradicional, líder de la comunidad y miembros de la comunidad el balance general de las actividades realizadas en el marco del proyecto de rehabilitación, así como la entrega oficial por parte del contratista del sistema de tratamiento de agua. Así mismo, equipo del componente Técnico-social del contratista Todo por La Guajira, presentaron un informe detallado sobre los objetivos, alcances y resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto. Entre los aspectos más relevantes se mencionaron:

Posteriormente el componente social expuso los resultados obtenidos en las actividades planteadas en el plan de gestión social y el cumplimiento de cada uno de las actividades y estrategias de participación ciudadana o comunitaria que empodero a los miembros de las comunidades desde las diversas iniciativas. Se destaco las acciones implementadas para fomentar el empoderamiento y la inclusión social. Los participantes manifestaron el impacto positivo de estas acciones en la cohesión social de la comunidad.

De igual manera, se presentó un informe sobre las acciones realizadas en el ámbito ambiental, que incluyó iniciativas para sensibilizar a la comunidad sobre la protección del medio ambiente. El compromiso de la comunidad en estas áreas y los resultados obtenidos sobre el manejo y cuidado de los residuos durante la ejecución del proyecto y la obra civil. Por otra parte, se presentó un informe detallado sobre las respuestas de atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) recibidas durante el desarrollo del proyecto. Se confirmó que todas las solicitudes recibidas han sido atendidas y respondidas. De esta manera se da el cierre del PAC. Durante la reunión final, se realizó la entrega oficial y protocolaria por parte del contratista Consorcio Todo por La Guajira del sistema de tratamiento de agua a la comunidad. Se enfatizó la importancia del cuidado del sistema y la infraestructura por parte de la comunidad, quienes asumieron el compromiso de mantener y proteger estos recursos. Asimismo, el Líder de la comunidad en representación de la autoridad tradicional y los miembros del comité de sostenibilidad fueron los encargados de recibir la entrega de la infraestructura rehabilitada, y en nombre de todos los miembros de la comunidad, asumió el compromiso de velar por el adecuado uso y cuidado de la infraestructura.

Finalmente, las reuniones de cierre social y la reunión final en las comunidades antes mencionadas, fueron espacios de reflexión y reconocimiento de los logros alcanzados a través del proyecto de rehabilitación. La participación activa de la comunidad, el agradecimiento hacia el equipo del proyecto y el compromiso asumido para el cuidado de la infraestructura son indicadores del impacto positivo generado por la intervención. Las reuniones concluyeron en un ambiente de satisfacción por los logros alcanzados, reafirmando el compromiso de seguir trabajando en conjunto por el bienestar de la comunidad y la importancia de mantener una comunicación constante y asertiva.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- **COMUNIDAD DE OLOCOMANA**

El 20 de junio del 2025 en la comunidad OLOCOMANA ubicada en el municipio de Maicao, se llevó a cabo la reunión final y de cierre técnico social para presentar a la autoridad tradicional, líder de la comunidad y miembros de la comunidad el balance general de las actividades realizadas en el marco del proyecto de rehabilitación, así como la entrega oficial por parte del contratista del sistema de tratamiento de agua.

Obras Ejecutada/infraestructura planta de tratamiento de agua potable: Se enumeraron las principales obras realizadas, cumpliendo con los plazos establecidos y garantizando la calidad de los trabajos.

☐Garantía del acceso al agua potable: Se enfatizó el impacto positivo en la calidad de vida de todos los beneficiarios del proyecto

Así mismo, equipo del componente Técnico-social del contratista Todo por La Guajira, presentaron un informe detallado sobre los objetivos, alcances y resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto. Entre los aspectos más relevantes se mencionaron:

Posteriormente el componente social expuso los resultados obtenidos en las actividades planteadas en el plan de gestión social y el cumplimiento de cada uno de las actividades y estrategias de participación ciudadana o comunitaria que empoderó a los miembros de las comunidades desde las diversas iniciativas. Se destacó las acciones implementadas para fomentar el empoderamiento y la inclusión social. Los participantes manifestaron el impacto positivo de estas acciones en la cohesión social de la comunidad.

De igual manera, se presentó un informe sobre las acciones realizadas en el ámbito ambiental, que incluyó iniciativas para sensibilizar a la comunidad sobre la protección del medio ambiente. El compromiso de la comunidad en estas áreas y los resultados obtenidos sobre el manejo y cuidado de los residuos durante la ejecución del proyecto y la obra civil. Por otra parte, se presentó un informe detallado sobre las respuestas de atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) recibidas durante el desarrollo del proyecto. Se confirmó que todas las solicitudes recibidas han sido atendidas y respondidas. De esta manera se da el cierre del PAC. Durante la reunión final, se realizó la entrega oficial y protocolaria por parte del contratista Consorcio Todo por La Guajira del sistema de tratamiento de agua a la comunidad. Se enfatizó la importancia del cuidado del sistema y la infraestructura por parte de la comunidad, quienes asumieron el compromiso de mantener y proteger estos recursos. Asimismo, el Líder de la comunidad en representación de la autoridad tradicional y los miembros del comité de sostenibilidad fueron los encargados de recibir la entrega de la infraestructura rehabilitada, y en nombre de todos los miembros de la comunidad, asumió el compromiso de velar por el adecuado uso y cuidado de la infraestructura.

Finalmente, las reuniones de cierre social y la reunión final en las comunidades antes mencionadas, fueron espacios de reflexión y reconocimiento de los logros alcanzados a través del proyecto de rehabilitación. La participación activa de la comunidad, el agradecimiento hacia el equipo del proyecto y el compromiso asumido para el cuidado de la infraestructura son indicadores del impacto positivo generado por la intervención. Las reuniones concluyeron en un ambiente de satisfacción por los logros alcanzados, reafirmando el compromiso de seguir trabajando en conjunto por el bienestar de la comunidad y la importancia de mantener una comunicación constante y asertiva.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- **JOSE LUIS SUAZA**

Ha cerrado todas sus intervenciones en las comunidades (no reporta actividades sociales).

- **SOL GUAJIRO**

No se reportan avances sociales.

- **ÉTNICO WAYUU**

No se reportan avances sociales. (Suspendida)

- **ARAURAYU**

No se reportan avances sociales. (Suspendida)

- **SUKUAIPA**

No se reportan avances sociales. (Suspendida)

- **CONSTRUIR GUAJIRA**

Ha cerrado todas sus intervenciones en las comunidades (no reporta actividades sociales).

- **HIDROGUAJIRA**

Ha cerrado todas sus intervenciones en las comunidades (no reporta actividades sociales).

• **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE MAYO POR CONTRATISTA Y TOTAL DEL CONVENIO:**

Según consta en el informe remitido por FINDETER el día 11/07/2025 con radicado No 2202550521846:

PORCENTAJE DE AVANCE	
ARAURAYU	74,73%
SOL GUAJIRO	75,70%
ÉTNICO WAYUU	80,12%
HIDROGUAJIRA	97,66%
SUKUAIPA	76,43%
JOSE LUIS SUAZA	99,00%
CONSTRUIR GUAJIRA	95,35%
TODOS POR LA GUAJIRA	50,82%
TOTAL CONVENIO	81,40%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025:

En el mes en curso no se entregaron sistemas comunitarios de acceso al agua, debido a que no han entregado certificado de calidad de agua.

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO
ARAURAYU	WUIPA	URIBIA
ARAURAYU	ROMANA	URIBIA
ARAURAYU	ITAIN	URIBIA
ARAURAYU	CHIRIGUANA	URIBIA
CONSTRUIR GUAJIRA	TUTCHONKA	MANAURE

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

A continuación, se adjunta tabla de avances por contratista de ejecución vs programado, información suministrada por Findeter en documento Base de Seguimiento con corte a 30 de junio de 2025:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	97,66%	100%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	80,12%	92,60%
ARAURAYU	003-2023	74,73%	89,67%
SUKUAIPA	004-2023	76,61%	97,43%
SOL GUAJIRA	005-2023	75,70%	88,91%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	99,00%	100%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	99,35%	100%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0- 047-2024	50,82%	100%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

09 de junio de 2025

Se envían correo a Findeter con el aval para realizar comité de aprobación para las comunidades de Wattunaru, Amaichinkat 3 y Oroquietchon.

Radicación de comunidades para pre revisión AMAICHONKAT Y OROQUIETCHEN

 Luis Carlos Olivella Fernandez

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <aalvarado@findeter.gov.co>
CC: UT INTERGUAJIRA POTABLE <interguajira.potable@gmail.com>

Lun 09/06/2025 15:29

Cordial saludo Allan,

Teniendo en cuenta el correo en cola, no se encuentran observaciones en los presupuestos de las comunidades de Wattunaru, Amaichonkat y Oroquietchen. podemos avanzar con lo correspondiente.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966
Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira
www.minvivienda.gov.co

10 de junio de 2025

Se remite correo a Findeter con novedades presentada en la comunidad de Amasirralu.

NOVEDAD COMUNIDAD AMASIRRALU EN VISITA DEL DÍA 3 DE MAYO

 Ismeira Fince Lopez

Para:  Luis Carlos Olivella Fernandez
CC:  Aura Gisela Ospino Rico

Vie 06/06/2025 8:58

 Reenvió este mensaje el Mar 10/06/2025 9:13.

Saludos cordiales,

Retomando el correo anterior, se informa que el sistema ya se encuentra en operación y se llevaron a cabo las capacitaciones correspondientes. Sin embargo, se reportado algunas situaciones que requieren atención:

El molino continúa deshabilitado, y este es esencial para los periodos en los que no hay disponibilidad de energía solar.

El personal que recibió la capacitación expresó sentirse poco preparado en lo relacionado con los procesos de lavado y retro-lavado del sistema.

A la fecha, aún no se ha entregado el Manual de Operaciones.

Pese a estos pendientes, se realizó el cierre del proyecto por parte del contratista.

Agradecemos su atención a estos puntos y quedamos atentos a su apoyo para resolver las observaciones mencionadas.

Sin otro particular,

10 de junio de 2025

Se remite correo a Findeter con novedades presentada en la comunidad de Santana Norte.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Notificación visita de la comunidad Santa Norte



Ismeira Fince Lopez



Responder

Responder a todos

Reenviar



Para:  Luis Carlos Olivella Fernandez

Vie 06/06/2025 9:02

CC:  Aura Gisela Ospino Rico

 1

 Reenvió este mensaje el Mar 10/06/2025 9:14.

Saludos cordiales,

En relación con los temas expuestos previamente, queremos informar que, a la fecha, aún no han sido subsanados.

La comunidad de Santana Norte continúa reportando que los tubos mencionados siguen presentando rupturas. Asimismo, manifiestan la necesidad de contar con mayor apoyo técnico y solicitan la entrega del manual de operación en formato físico, ya que el contratista se comprometió a enviarlo a través de WhatsApp.

Agradecemos de antemano su gestión para dar pronta solución a estos temas, considerando la importancia que tienen para el buen funcionamiento del sistema y el bienestar de la comunidad.

Sin otro particular,

...

10 de junio de 2025

Se remite correo a Findeter con novedades presentada en la comunidad de Lauce.

ALERTA - Solicitud de revisión y atención a problemática en LAUCE



 Video d...e0c11.mp4

 Video d...af6d9.mp4

 Imagen ...72b57.jpg

 Imagen ...f8a31.jpg

 Imagen ...ee114.jpg

 Imagen ...bd691.jpg



Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <aalvarado@findeter.gov.co>; y 2 más

Mar 10/06/2025 16:56

CC:  Alcides Jose Escobar Pimienta;  Aura Gisela Ospino Rico;  Claudia Marcela Velasquez Bejarano;  Ismeira Fince Lopez



Video de WhatsApp 2025-06...

8 MB



Video de WhatsApp 2025-06...

2 MB

6 archivos adjuntos (10 MB)  Guardar todo en OneDrive - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  Descargar todo

Cordial saludo,

En mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato interadministrativo No. 1205-2025 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y FINDETER, me permito poner en su conocimiento una situación reportada por la comunidad de LAUCE, ubicada en el municipio de Uribe, relacionada con el mejoramiento de infraestructura mediante planta ósmosis inversa, terminada por Findeter en el mes de mayo del presente año.

La comunidad ha informado que, si bien vienen realizando el proceso de tratamiento conforme a la capacitación brindada, el agua presenta un sabor a lodo. Adicionalmente, se ha evidenciado que las bujías de microfiltración se colmatan rápidamente, obligando a su reemplazo en un tiempo menor al recomendado, lo que ha generado preocupación en los habitantes del sector respecto a la calidad del tratamiento y la sostenibilidad del sistema.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

11 de junio de 2025

Se remite correo a Findeter para informar sobre las visitas de seguimiento técnico en el marco del contrato 1205-2023, los días 16, 17, 25 y 26 de junio.

VISITAS COMUNIDADES EN EL MARCO DEL CONTRATO 1205-2023

Luis Carlos Olivella Fernandez

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <aalvarado@findeter.gov.co>; y 2 más

CC: UT INTERGUAJIRA POTABLE <interguajira.potable@gmail.com>; Claudia Marcela Velasquez Bejarano; y 6 más

Miércoles 11/06/2025 10:02

Buenos días, reciban cordial saludo

En el marco del seguimiento al contrato interadministrativo No. 1205-2023, nos permitimos informar que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) realizará visitas técnicas a las comunidades beneficiarias, con el fin de verificar el avance, terminación y la calidad de las actividades desarrolladas por los contratistas.

El cronograma de visitas es el siguiente:

- 16 de junio de 2025: Se visitarán las comunidades de Totopaná, Loma Fresca, Maicaito, Icipá y La Esperanza, atendidas por el contratista Hidroguajira.
- 17 de junio de 2025: Se tiene prevista la visita a las comunidades de Tawaya y Shoshishon, y, de ser posible, se incluirá alguna comunidad adicional cercana a estas.
- 25 y 26 de junio de 2025: Se realizará visita a la comunidad de Lauce, a cargo del contratista Construir Guajira. Debido a la distancia de esta comunidad, se prevé pernoctar en el sitio hasta el día siguiente (26 de junio).

Estas visitas tienen como objetivo principal realizar seguimiento técnico a cada una de las actividades ejecutadas, permitiendo así un acompañamiento riguroso a la implementación del contrato.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier comentario o requerimiento adicional.

18 de junio de 2025

Se remite correo a Findeter con novedades presentada en la comunidad de Majayura.

ALERTA FUNCIONAMIENTO SISTEMA COMUNIDAD MAJAYURA

FOTO...MAJAYURA.jpeg FOTO...MAJAYURA.JPG FOTO...MAJAYURA.JPG 7E1A369...c.jpeg

Luis Carlos Olivella Fernandez

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AALVARADO@findeter.gov.co>; y 2 más

CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jimenez Medina; Aura Gisela Ospino Rico; y 1 más

Miércoles 18/06/2025 16:48

4 archivos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Descargar todo

Cordial saludo,

Por medio de la presente se reitera requerimiento del 09 de mayo del 2025 sobre la situación presentada en la comunidad de Majayura del contratista Jose Luis Suaza, que a pesar de que se dirigieron a la comunidad a resolver la situación, la comunidad informa sobre el mismo daño presentado, es importante la gestión de ustedes como contratantes directos y la verificación de los trabajos realizados por los contratistas.

Saludos,

 Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

18 de junio de 2025

Se remite correo a Findeter con solicitud de certificados de calidad de agua.

Urgente – Incumplimiento en entrega de certificados de calidad del agua – Contrato 1205-2023

Luis Carlos Olivella Fernandez

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; **y 2 más**

CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jimenez Medina; Aura Gisela Ospino Rico

Buenas tardes, cordial saludo

Se reitera la solicitud realizada por este Ministerio sobre la entrega de los certificados de calidad de agua faltantes de las comunidades ya terminadas, es importante saber que en correo se había dado una fecha de entrega de esta información, donde ya se venció, por lo que se está incumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato interadministrativo.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966
Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira
www.minvivienda.gov.co

18 de junio de 2025

Se remite correo a Findeter con novedades presentada en la comunidad de Aturaimpa.

Alerta Comunidad Aturaimpa - Uribia

Luis Carlos Olivella Fernandez

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <aaalvarado@findeter.gov.co>; **y 2 más**

CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jimenez Medina; Aura Gisela Ospino Rico; **y 2 más**

Cordial saludo, buenas tardes

Nos permitimos solicitar su gestión oportuna frente a la situación reportada por la comunidad de Aturaimpa, relacionada con el pozo que actualmente está siendo aprovechado para el funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

La comunidad ha manifestado su preocupación, dado que el pozo presenta signos evidentes de agotamiento, y su nivel está disminuyendo rápidamente. Este fenómeno está generando alarma entre los habitantes, considerando que el pozo constituye la fuente principal para el abastecimiento de agua mediante dicha planta.

Es importante resaltar que el Ministerio aprobó la viabilidad de este pozo con base en los estudios, pruebas de bombeo y diagnósticos técnicos presentados por Findeter, en los cuales se certificaba que el pozo contaba con las condiciones necesarias para su explotación sostenible.

Dada la situación actual, solicitamos de manera atenta su pronta intervención para realizar una evaluación técnica actualizada, determinar las posibles causas del abatimiento acelerado y proponer soluciones que garanticen la disponibilidad y sostenibilidad del recurso hídrico para la comunidad.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

18 de junio de 2025

Se remite correo a Findeter solicitando inicio de intervenciones en comunidades que estaban asignadas a Étnico Wayuu y Sol Guajiro.

Solicitud urgente de acciones para inicio de intervenciones en comunidades – Contrato Interadministrativo 1205-2023

Luis Carlos Olivella Fernandez
Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <aaalvarado@findeter.gov.co>; y 3 más
CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jiménez Medina; Aura Gisela Ospino Rico; y 6 más
Mié 18/06/2025 17:09

Buenas tardes, cordial saludo,

En el marco del seguimiento al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, nos permitimos solicitar de manera urgente la implementación de las acciones necesarias para dar inicio a las intervenciones en las comunidades que anteriormente habían sido asignadas a los contratistas Étnico Wayuu y Sol Guajiro.

Es importante recordar que dichas comunidades les fueron retiradas a estos contratistas hace ya un tiempo considerable, y hasta la fecha no han sido reasignadas a ningún otro contratista, lo cual ha generado un retraso significativo en la ejecución de las intervenciones programadas.

Cabe resaltar que varias de estas comunidades ya cuentan con aprobación en comités de aprobación y que sus habitantes han comenzado a solicitar con insistencia el inicio de las obras. Por esta razón, reiteramos la necesidad de tomar decisiones inmediatas que permitan avanzar en la ejecución y dar respuesta oportuna a las necesidades de estas poblaciones.

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a su pronta respuesta y a la activación del proceso correspondiente.

25 de junio de 2025

Se envía oficio a Findeter con radicado No. 2025EE0033457 por motivo de alerta de retraso en labores y pendientes documentales de productos y evidencias en intervenciones.

OFICIO - ALERTA PENDIENTE RETRASO DE LABORES Y PENDIENTES DOCUMENTALES

FIRMADO R... (1).pdf
Luis Carlos Olivella Fernandez
Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <aaalvarado@findeter.gov.co>; y 2 más
CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Aura Gisela Ospino Rico; Angela María Gomez Vasquez; y 1 más
Mié 25/06/2025 18:43

FIRMADO REQUERIMIENTO ...
3 MB

Buenas tardes, cordial saludo

A continuación se adjunta oficio de requerimiento sobre las observaciones comunidad por comunidad de los distintos contratistas derivados, además de la falta de entrega documental, tal cual como se les informó el día 24-06-2025 en el comité de seguimiento realizado de manera presencial en las oficinas del Ministerio de Vivienda.

Saludos,



Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966
Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira
www.minvivienda.gov.co

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

26 de junio de 2025

Se convoca a reunión presencial a Findeter y UT Interguajira Potable.

REUNIÓN PRESENCIAL SEGUIMIENTO CONTRATO 1205-2023

Este evento ocurrió el **hace 2 semanas** (Jue 26/06/2025, 'de' 15:00 a 16:00) Chatear

Reunión de Microsoft Teams

Aceptados: 2, 9 sin respuesta

Acta_re...-2025.pdf Datos de reu...docx Acta_re...-2025.pdf

Seguimiento ▾

Ha enviado una convocatoria de reunión

Luis Carlos Olivella Fernandez Responder Responder a todos Reenviar Jun 26/06/2025 11:12

Para: UT INTERGUAJIRA POTABLE <interguajira.potable@gmail.com>; **y 10 más**

Se solicita reunión presencial en la oficinas del Ministerio de Vivienda, calle 3 No 7-03 centro coworking, 03:00 pm.

Temas:

- Visita a comunidad de Lauce
- Reasignación de comunidades que se le quitaron a los contratistas Étnico Wayuu y Sol Guajiro.
- Derecho de petición comunidad Villa Luordes -Camino Verde.
- Otros en el marco del seguimiento al contrato 1205-2023.

El presente informe se firma el día quince (15) de julio de 2025, por la actual supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente contractual del mismo.



CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Supervisora de Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico 