

 CONSORCIO VÍAS 2024 <small>NIT 901.838.214-5</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIOL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL			
			8			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES	AÑO
				3	3	2025
			Contrato No. 1999 de 2024			
			VERSION 1.0			
			Página 1 de 9			

CONSORCIO VIAS 2024

CONTRATO N° 1999 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV2 LOTE 3.

INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL

INFORME MENSUAL N° 8

PERIODO: DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2025

VIAS: 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260- 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL			
			8			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES	AÑO
				3	3	2025
			Contrato No. 1999 de 2024			
			VERSION 1.0			
			Página 2 de 9			

1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, con el fin de “Optimizar la Gestión y Administración de las Carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial Norte de Santander, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía”, realizó el Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SGI-139-2023, del cual derivó al Contrato No. 1999 de 2024 con CONSORCIO VIAS 2024, cuyo objeto es “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV2 LOTE 3.”.

El INVIAS cuenta también con el programa de Mantenimiento Rutinario el cual ejecuta, en su mayoría, con Cooperativas de Trabajo Asociado en todo el país, a través de las Direcciones Territoriales, dando prioridad a los grupos asociados de la zona de influencia de la vía.

El INVIAS, realizaron los proceso **LP-DEO-SGI-088-2023 y SA-MC-DEO-SGI-014-2024** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER : Contrato 1540 de 2024 SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.) con inicio el 22 de mayo de 2024, contrato 3822 de 2024 SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8 con inicio el 4 de octubre de 2024 y el contrato 3856 de 2024 SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9) con inicio el 4 de octubre de 2024

En atención al Contrato No. 1999 de 2024, nos permitimos poner a consideración de la Dirección Territorial Norte de Santander el Informe Mensual No. 1 de las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 1 a 30 de junio del 2025.

 CONSORCIO VÍAS 2024 <small>NIT 901.838.214-5</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL			
			8			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES	AÑO
				3	3	2025
			Contrato No. 1999 de 2024			
			VERSION 1.0			
			Página 3 de 9			

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto contempla las actividades de Mantenimiento Rutinario y la Administración de Mantenimiento Vial y se desarrolla en los tramos 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.), 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000, 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) ,5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA).

El mantenimiento rutinario, es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.


Las actividades de mantenimiento rutinario, denominadas “indicadores”, consisten en la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.

El programa de Administración de Mantenimiento Vial busca “Optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía”.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL			
		8			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			3	3	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
		VERSION 1.0			
Página 4 de 9					

3. LOCALIZACION

El proyecto se desarrolla en la provincia oriental del departamento de Norte de Santander, distribuida de la siguiente manera:



Ruta 55 – Troncal central del norte, Tramo 5507 Nueva Terminal de Cúcuta - Puente Internacional Pedro de Hevia carretera del PR 2+0900 al PR 53+0758 en una longitud de 50.760 kms



Ruta 55- Conexión Colombia-Venezuela, Tramo 55NS09 Cúcuta (Redoma El Salado) - La China del PR 0+0000 al PR 29+0660 en una longitud de 28.203 kms

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			8		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			3	3	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
		VERSION 1.0			
Página 5 de 9					



Ruta 55 – Alternas a la troncal central del norte, Tramo 55NSA Glorieta K8- Redoma el Salado – anillo vial oriental de Cúcuta del PR 0+0000 al PR 18+0160 en una longitud de 18.202 kms.



Ruta 70 – Conexión Colombia – Venezuela, Tramo 70NS06-1 Cúcuta - Puente Binacional Tienditas del PR 0+0000 al PR 1+0272 en una longitud de 1.27 kms.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			8		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			3	3	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
		VERSION 1.0			
Página 6 de 9					

COMENTARIOS GENERALES:

Durante este período se realizaron las siguientes actividades de obras de mantenimiento y de mejoramiento en ejecución de contratos vigentes en la red vial a cargo de esta Administración Vial

1.- Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Contrato 3080/2024

- Construcción de cunetas y disipadores en ambas márgenes entre el.PR 4 + 0000 al.PR 4 + 0150.

3.- Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos -San Faustino - La China.

Contrato 3262/2024

- Construcción de alcantarilla en el PR 14 + 0650.
- Obras de estabilización del talud superior en el PR 8 + 0268.
- Construcción de cunetas. PR 16 + 0195 al PR 16 + 0350.

Este informe mensual incluye los informes semanales **N° 31 al 34 (Ver Anexos 1).**

En el **Anexo 2** se presenta el consolidado de las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario por parte de las Cooperativas La Samaria, Tonchala y Microcolma, realizadas durante el mes de Febrero.

En el **Anexo 3** se presenta el consolidado de la correspondencia generada por la Administración Vial durante el período.

CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, CODIGO 55NS09

• ESTADO DE LA VIA

La vía presenta condición crítica en casi toda su longitud con un % de 82.40 de estado malo y un % de 3.44 de estado muy malo según la evaluación con criterio técnico realizada en Abril 2024.

La anterior condición ofrece un nivel de servicio muy bajo a los usuarios de la vía dada la existencia de patologías manifestadas en baches, fisuras, piel de cocodrilo, fisuras en bloque, desgaste, deformaciones.

Primeramente, se hace necesario con **CARÁCTER URGENTE** realizar actividades de parcheo de emergencia en todo el sector para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas. Se está a la espera de asignación de recursos por parte del Invías para el

 CONSORCIO VÍAS 2024 <small>NIT 901.838.214-5</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL			
		8			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			3	3	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
		VERSION 1.0			
		Página 7 de 9			

suministro de mezcla asfáltica y de esta manera proceder a realizar un parcheo tipo tapahuecos con mano de obra de la microempresa de servicio de mantenimiento rutinario.

Son críticos los sectores entre el PR 3 + 0100 al PR 3 + 0500, PR 14 + 0200 al PR 14 + 0650 y PR 17 + 0100 al PR 18 + 0300, los cuales requieren obras de rehabilitación del pavimento.

•Adicionalmente la demarcación horizontal en todo el sector presenta condición mala, lo cual hace necesario atender esta necesidad con carácter URGENTE con el fin de mejorar la señalización a los usuarios y prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito.

A LA FECHA EXISTEN LOS SIGUIENTES SITIOS CRITICOS POR ATENDER:

- PR 1+0732 Pontón presenta afectación de aletas.
- PR8+0300 al PR8+0400: se requiere obras de estabilización del talud superior
- PR9+0200 al PR9+0400: es necesario ejecutar las obras de estabilización del talud superior y recuperación de la calzada en el sitio.
- PR9 +00650 - PR 9+0700: Talud superior inestable
- PR12+0450: se requiere obras de estabilización del talud superior
- PR24+0500 y PR25+0150: Sitios con perdida parcial de la calzada en el carril izquierdo. Se requiere obra de estabilización, de drenaje y de recuperación de la calzada.

NECESIDADES DE PUENTES:

Con relación a necesidades de los Puentes se requiere principalmente continuar las obras de rehabilitación del puente Paso Dos Ríos (PR16+0160) consistente en la reconstrucción de la Pila No.1 con cimentación profunda y en el reforzamiento de los dos estribos con cimentación profunda.

CARRETERA CUCUTA - PUERTO SANTANDER, CODIGO 5507

- Se observa un alto desgaste de la carpeta asfáltica y los daños estructurales en el pavimento. La presencia de fisuramiento generalizado, de baches de gran tamaño, piel de cocodrilo y deformaciones del terraplén es evidente día tras día, desmejorándose el nivel de servicio de la vía.
- Es necesario realizar con carácter preventivo obras de mejoramiento y mantenimiento en los sectores críticos del pavimento.
- Condición crítica presenta la demarcación horizontal de la vía en varios sectores. Esta situación es un factor potencial generador de accidentes de tránsito y un argumento para futuras demandas al INVIAS en caso de víctimas (heridos y/o muertos)

EN ESTA VÍA EXISTEN LOS SIGUIENTES SITIOS CRÍTICOS POR ATENDER:

- PR14+0030: Se presenta deformación de la calzada en una longitud de 50 metros que afecta el normal flujo vehicular. Es de carácter prioritario su atención para prevenir la ocurrencia de

 CONSORCIO VÍAS 2024 <small>NIT 901.838.214-5</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL			
		8			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			3	3	2025
		Contrato No. 1999 de 2024			
		VERSION 1.0			
		Página 8 de 9			

accidentes de tránsito. Se hace necesario como medida provisional y preventiva realizar renivelación del sector.

- PR16+0850 al PR17+0050 y PR 19+0000 al PR 19+0200: Se presenta deformación a lo largo del sector. Se requiere obras de manejo de aguas de infiltración y obras de estabilización y recuperación de la estructura del pavimento.

EN ESTA VIA SE PRESENTA NOVEDAD EN LOS SIGUIENTES PUENTES:

- PR5+0875 PUENTE PATILLALES: La estructura presenta daño en las juntas, fisuramiento en el estribo derecho y daño en la carpeta asfáltica.
- PR7+0789 PUENTE LAS QUESERAS: La estructura presenta agrietamiento en el estribo sur debajo del apoyo de las vigas, se requiere inspección especial para determinar el grado de vulnerabilidad y definir las obras de reparación. Presenta colmatación del cauce aguas arriba y aguas abajo. Requiere urgentemente obras de manejo del cauce.
- PR47+0750 PUENTE PAMPLONITA ANTIGUO: Puente con gálibo mínimo que en épocas de invierno se afecta por el nivel de las aguas del río. Requiere construcción de barandas y obras de mantenimiento general de la estructura. Se debe definir por el INVIAS la viabilidad de la demolición de esta estructura.
- **PR53+0686 PUENTE INTERNACIONAL UNION - PEDRO DE HEVIA:** Puente metálico sobre el río La Grita que une las poblaciones de Puerto Santander (Colombia) y Boca de Grita (Venezuela). La estructura presenta asentamiento en los estribos y tiene restricción de carga para 10 toneladas.

CARRETERA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA, CODIGO 55NSA

Esta vía actualmente presenta en general en la doble calzada un % 65,23 en condición regular, según evaluación de criterio técnico a abril 2024.

Sin embargo, el caso especial se presenta en el sector entre el PR 3 + 0900 al PR 7 + 0500, donde se manifiesta una deformación generalizada de la doble calzada (hundimiento y abultamientos sucesivos), que afectan el normal flujo vehicular. Esta situación obedece a la presencia de arcillas expansivas en la subrasante, lo cual implica la necesidad de realizar actividades de estabilización del terreno y recuperación de la estructura del pavimento.

- El Puente denominado García Herreros, localizado en el PR16+0058 manifiesta procesos erosivos en el cauce que afecta la cimentación de las pilas 1 y 2 (socavación) ante las crecidas periódicas del río Pamplonita. Se requiere la construcción de obras de control consistente en un dique sedimentador aguas abajo y obras de adecuación y manejo del cauce. Se ha solicitado reiteradamente a la Territorial y está a Planta Central la ejecución de los estudios necesarios para definir las obras de control de erosión y de socavación que asegure la estabilidad de la estructura.
- El puente internacional Francisco de Paula Santander localizado en el PR 13 + 0600, presenta socavación de las pilas 6 a la 9 y un alto proceso erosivo y de socavación en el estribo y talud derecho

 CONSORCIO VÍAS 2024 <small>NIT 901.838.214-5</small>	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL			
			8			
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES	AÑO
				3	3	2025
			Contrato No. 1999 de 2024			
			VERSION 1.0			
			Página 9 de 9			

que puede aislar la estructura en el enfoque ante una crecida del río Táchira. Es necesario con carácter URGENTE realizar obras de manejo del cauce del río, ya que a la fecha está totalmente recostado sobre la margen del lado venezolano.

- Es necesario evaluar la necesidad de la construcción de una redoma o glorieta en el PR3+0200 al PR 3+0300 (sector Hogar Santa Rosa de Lima) donde actualmente se localiza un sitio de retorno y donde se intercepta con la calzada izquierda una vía municipal. Las condiciones geométricas actuales en el sector no garantizan seguridad vial para las maniobras de cruce de vehículos y para los giros de entrada y/o salida de la vía municipal que intercepta en el sitio. Sector de alta accidentalidad.



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
 Ingeniero Residente
 Administración vial Grupo 2
 Consorcio Vías 2024

CC.-Archivo



INVIAS



Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2025-02-11 15:35:14

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME SEMANAL No. 31 AMV2

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-014877

Fecha Radicación: 2025-02-11 15:39:31

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Juan Leonidas Velasco Rodríguez <jlvelasco@invias.gov.co>, Martha Irene Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>



Buenas Tardes

Por medio del presente correo se adjunta el oficio **AV2-C1999-051-25 Entrega Informe Semanal No.31**, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Cúcuta, 11 de febrero de 2025
AV2- C1999-051-25
Página 1 de 1

Ingeniero
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
Atn. Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2
Cúcuta

REF: CONTRATO No. 1999 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 31.

Respetado Ingeniero

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales, se hace entrega del informe semanal No. 31, correspondiente al período del 2 al 9 de febrero de 2025.

Sin otro particular,

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2

CC -Juan Leónidas Velasco Rodríguez – Apoyo a la supervisión Territorial INVIAS

se anexa: Informe semanal No. 31 (48) folios.

Elaboró: LAMF Revisó: AJHR Aprobó: AJHR

Oficina Principal, Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio, Cúcuta
Celular: 313-2162881 Teléfono: (607) 5002812
Correo: amv.cucuta2024@gmail.com
Cúcuta-Colombia

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL				
			No. 31				
			FECHA	DIA	MES	AÑO	
				10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024				
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0					
		Página 1 de 48					

SOPORTE INFORME SEMANAL

INFORME SEMANAL No. 31

PERIODO: DEL 2 AL 9 DE FEBRERO DE 2025

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 2 de 48			

INFORMACION GENERAL		
SEMANA	DEL 2 DE FEBRERO DE 2025	AL 9 DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO TRASNCURRIDO DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO	221 DIAS	% TIEMPO: 29,19%
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
SUPERVISOR	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS 2024	
CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL E INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	1999 DE 2024	
CALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.985.036.419,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.036.419,00	
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE INICIACION	4 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. GRUPO AMV2 LOTE 3.		

ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO

* ESTADO DE LA RED: CRITERIO TÉCNICO A 25 DE ABRIL DE 2024

Longitud total 97,566 KM (INVENTARIO HERMES)

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Muy Bueno 3,60%, Bueno 6,97%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%, Muy Malo: 0,00%

Afirmado: 0,660 Km. Muy Bueno: 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 0,00%, Muy Malo: 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Muy Bueno 5,42%, Bueno 33,08%, Regular: 61.50%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148 KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Muy Bueno 0,00%, Bueno 34,17%, Regular: 65.83%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 3 de 48			

Pavimentado: 50,760 Km. Muy bueno: 0%, Bueno: 31,33%, Regular: 50,30%. Malo: 18,37%, Muy Malo:0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 78,62%, Bueno: 21,38%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 100%, Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO DE TRANSITABILIDAD A 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR.0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Bueno: 10,57%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%

Afirmado: 0,660 Km. Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Bueno 60,60%, Regular: 39,40%, Malo: 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Bueno 45,09%, Regular: 54,91%, Malo: 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,760 Km. Bueno 40,77%, Regular: 41,43%, Malo: 17,80%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA (PR 0+0000 AL PR.18+0146)

SITIOS CRITICOS

PR 16+0060- PUENTE GARCIA HERREROS: Presenta socavación de pilas 1 y 2. Requiere obras de protección de pilas y control de erosión y socavación aguas arriba y aguas abajo del puente.

Avenida del rio- 25N -102 LC 13 Conj Cerrado Vegas del Rio – Cúcuta, Móvil: 310-2672771 Teléfono: 607-5002812 Email: amv.cucuta2024@gmail.com
--

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 4 de 48			

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 129 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 19,40%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de señales verticales. Del PR0+0000 al PR13+0000.
- Rocería: Del PR3+0000 al PR 13+00000.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR0+0000 al PR8+0500.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR0+0000 al PR8+0500.
- Limpieza de calzada: Del PR0+0000 al PR8+0000.
- Limpieza de cunetas: Del PR0+0000 al PR6+0000.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	CONSORCIO VÍAS 2024	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES
				10	02
					AÑO
					2025
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 5 de 48		

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3080 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3080 DE 2024

Objeto: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: RUTA 70, TRAMO 7010 CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR; RUTA 55, TRAMO 5505 VIA AV 10 DE LOS PATIOS DEL PR 131+500 AL PR 140; TRAMO 5505B ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CÚCUTA; TRAMO 5507 VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR 0+000 AL PR 2+900 (conector de los dos anillos viales); TRAMO 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA (SECTOR 1); MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 70, TRAMO 7009 SARDINATA - CÚCUTA; TRAMO 70NSA VAR IANTE SARDINATA, (SECTOR 2); RUTA 70, TRAMO 7008 OCAÑA - SARDINATA (SECTOR 3); Y RUTA 70, TRAMO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, (SECTOR 4).

Contratista: CONSORCIO NSA 2024.

Plazo: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor: (\$26.526.615.898) incluido IVA.

Fecha de inicio: 17/09/24

Interventoría: JORGE ENRIQUE DAVILA LOZANO R/L Interventoría No. 3211 de 2024.

Actividades realizadas en la semana:

- Continúan los trabajos de construcción de cuneta para el manejo de aguas lluvias en el PR4+0050, margen de la calzada derecha y margen de la calzada izquierda.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo y fundida de secciones de cuneta en la margen de la calzada derecha
- En la margen de la calzada izquierda, se realiza excavación para construcción de cuneta, instalación de refuerzo y fundida de secciones de cuneta y demolición de muro en concreto

CARRETERA 70NS06-1 CUCUTA-PUENTE BINACIONAL TIENDITAS (PR 0+0000 AL PR.1+0272)

SITIOS CRITICOS

No aplica a la fecha.

SUPERVISION CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 6 de 48			

COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 129 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 19,40 %

Actividades realizadas en la semana:

- Actividades de vigilancia e inspección: Del PR0+0000 al PR1+0260.

- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.

- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.

- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA (PR.0+0000 AL PR.29+0680)

SITIOS CRÍTICOS

1+0732: Se presenta agrietamiento junto con desplazamiento en las aletas del pontón.

5+0354: La alcantarilla en peligro de colapso, presenta corrosión y daños en la tubería metálica.

8+0268: Talud superior altamente inestable, se presenta colmatación en el encole del Boxculvert, afectación al flujo vehicular cada vez que se presentan lluvias en el sector.

8+0300 AL 8+0400: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES	AÑO
			10	02	2025
		Contrato No. 1999 de 2024 VERSION 1.0 Página 7 de 48			

9+0200 AL 9+0400: Se presenta deslizamiento rotacional. Este fue atendido parcialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - No.9677-04-791-2012.

9+0650 AL 9+0700: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

12+0450: Talud superior inestable se presenta deslizamiento de material sobre la calzada.

15+0527: El pontón presenta socavación en el fondo a nivel crítico y en sus muros laterales. Por su estado actual hay riesgo de colapso de la estructura, por ello se requiere atención urgente para su prevención y/o mitigación.

16+0122: Puente Paso Dos Ríos se requiere la rehabilitación de la cimentación de la pila 1 de la estructura y de los estribos, y la repotenciación de la superestructura, adicional a ello requiere reparación, construcción de disipadores para manejo de aguas lluvias, reparación y pintura de barandas.

24+0500: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

25+0100: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA SAMARIA”.

CONTRATO No.1540 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 264 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 33,00%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cunetas: Del PR0+0000 al PR3+0150.
- Limpieza de calzada: Del PR0+0000 al PR0+0850.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR0+0000 al PR2+0838
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR0+0000 al PR2+0838 y del PR3+0527 al PR5+0232.
- Limpieza de puentes y pontones: Del PR0+0000 al PR2+0838.
- Rocería: Del PR0+0000 al PR6+0000.
- Limpieza de zanjas de coronación: Del PR0+0850 al PR3+0150.
- Parcheo con mezcla asfáltica: Del PR3+0850 al PR7+0600.
- La Microempresa La Samaria realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 8 de 48			

- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3262 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3262 de 2024

Objeto: REAHABILITACION DE LA CARRETERA CÚCUTA DOS RIOS- SAN FAUSTINO- LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: CUMBRE INGENIERIA S.A.S

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$556.452.136) IVA incluida.

Actividades realizadas en la semana:

- Durante la semana se terminaron los trabajos de reposición de la tubería de la alcantarilla, relleno y de la reconstrucción del pavimento en el sitio intervenido.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3003 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No. 3003 de 2024

Objeto: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CAERGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

Contratista: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL- DRECO INGENIERIA S.A.S.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$174.053.459,00) IVA Incluido.

- Durante este periodo no se realizaron actividades.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 4365 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.4365 de 2024

Objeto: OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAS 2024.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 9 de 48			

Valor: (\$685.979.777,00) IVA Incluido.

Actividades realizadas en la semana:

- Durante la semana se realizan actividades de construcción de pantalla en gaviones en la entrada del box couvert.
- Se inician actividades de construcción de cunetas en la margen izquierda, entre el PR16 +0200 al PR16+0350.
- Durante la semana se dio inicio a la construcción de nueva alcantarilla en el PR14+0650.

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER (PR 2+0900 AL PR 53+0758)

SITIOS CRITICOS

PR 4+0256: Puente Colonial: presenta colmatación y obstrucción del cauce aguas abajo y presenta represamiento del cauce

PR 14+0030 al PR 14+0060: Deformación de la calzada. Requiere estudio

PR 16+0950 al PR 17+0050: Deformación de la calzada que afecta el normal flujo vehicular - Requiere estudio

PR 23+0469: Perdida parcial de la carretera en el carril derecho. Talud inferior inestable

PR 47+0681: Puente Pamplonita presenta empalizada aguas arriba del puente antiguo. Requiere obras de protección aguas arriba margen derecha

PR 53+0686: Puente Internacional Unión - Pedro de Hevia. Puente de un solo carril, presenta paso restringido a 10 toneladas por asentamientos de los estribos. Requiere obras de protección en los estribos.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSAANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 10 de 48			

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 129 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 19,40%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Actividades de vigilancia e inspección de la vía: Del PR2+0900 al PR 14+0000.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA.

CONTRATO No.3856 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 129 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 19,40%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería: Del PR20+0000 al PR42+0000.
- Limpieza de cunetas Del: PR14+0000 al PR21+0000.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR14+0000 al PR19+0800.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR14+0000 al PR19+0800.
- Lavado y limpieza de señales verticales: Del PR14+0900 al PR21+0000.
- Lavado y limpieza de defensas metálicas: Del PR0+0000 al PR21+0000.
- Limpieza de bermas: Del PR14+0000 al PR19+0500.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 11 de 48			

- La Microempresa Microcolma realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.
-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3471 DE 2023

No. contrato: CONTRATO NÚMERO 3471 de 2023

Objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN SECTORES CRITICOS, CARRETERA CÚCUTA – PUERTO SANTANDER, CÓDIGO 5507, PR2+0900 AL PR 53+0678, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Contratista: UNION TEMPORAL VIA PUERTO SANTANDER

Plazo: HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2024

Valor: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$5.563.080.463) incluido IVA.

Fecha de inicio: 14/11/23

Interventoría: WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO R/L Interventoría No.3369

Actividades realizadas en la semana:

- Se realiza construcción de cunetas en concreto, en ambas márgenes de la vía, en el sector intervenido.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES ESPECIALES

1. SOLICITUD DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO DEL AMV, PARA APLICATIVO SUKUBÚN.

Con el fin de dar cumplimiento a compromisos de las actividades de la Administración Vial para la alimentación de los sistemas y aplicativos del Invías (SUKUBÚN), es necesario la asignación de las claves de acceso.

Según lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-061757 de fecha 30/08/2024 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solo se atenderán las solicitudes de claves para cada contratista de la Administración Vial, las que sean realizadas directamente por parte de las Direcciones Territoriales.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		10	02	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024				Contrato No. 1999 de 2024	
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL				VERSION 1.0		
				Página 12 de 48		

Por lo anterior mediante el oficio AV-C1999-108-24 de fecha 11/10/2024 y radicado Invías 2024E - VUVRAZ-100878 de fecha 11/10/2024, se solicitó a la Territorial las asignaciones de claves de acceso, para proceder por parte del Administrador Vial el cargue de la información mensual de atropellamiento y avistamiento de fauna (períodos julio a diciembre de 2024) en el aplicativo SUKUBÚN.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DEL USUARIO Y CLAVE DE ACCESO, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL RESPECTIVO APLICATIVO.

2.- ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LAS VÍAS.

2.1. REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN Y DE PROGRAMACIÓN DE GESTIONES POR AFECTACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA EN LA VÍA 55NSA.

El día jueves 6 de febrero en horario 9 am a 10:00 am, se participó en el salón de juntas de la Secretaria de Planeación del municipio de Cúcuta, en la segunda reunión programada, con asistencia de funcionarios de la Secretaria de Gobierno, de la Secretaria de Planeación e infraestructura, del Ing. Leonel Valero, del Ing. Jackson Núñez Rangel, del abogado Darwin Delgado por parte del Invías, personal de la Gestión Vial Integral del Área Metropolitana de Cúcuta y de la Administración Vial grupo 2.

Durante la reunión, se revisó la afectación actual por intervención de la faja de retiro en los sectores de las vías 55NSA y 5505B, referente a invasiones y daño de la infraestructura vial nacional en la zona de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008, en estas vías con jurisdicción del municipio de Cúcuta, específicamente entre el PR12+0000 al PR18+0000 de la vía 55NSA.

Se establecieron acciones a realizar tanto por el Invías como por las autoridades municipales para recuperar estas zonas intervenidas.

2.2. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos-San Faustino - La China PR1+0350.

Mediante el oficio AV2-C1999-044-25 de fecha 04/02/2025 con copia a la Territorial, se solicitó al corregidor de San Faustino, realizar gestión de control por la instalación de una carpa a borde de la calzada de la vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China en la margen derecha en el PR1+0350, sector barrio el Cerrito.

3. COMPONENTE SST ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día Periodo 03 de febrero hasta el 09 de febrero de 2025, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cooperativas la Samaria, Tonchala, Microcolma y de la administración vial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 13 de 48			

1. Acompañamiento y apoyo en las actividades en la vía, realizadas en la ruta 55NS09.
2. Se realiza seguimiento de actividades en la Ruta 55NS09, verificando el cumplimiento de las normas SST, esto incluye, supervisión del uso adecuado de EPP, correcta implementación de la señalización vial, y posturas correctas en el manejo de las herramientas de trabajo.
3. Acompañamiento y apoyo en las actividades de la administración, reunión con la alcaldía de Cúcuta.
4. Revisión y organización de los datos sociodemográficos colaboradores Consorcio vías 2024.
5. Seguimiento al preoperacional y limpieza de los vehículos de la oficina.
6. Durante la semana, no se presentó ningún accidente laboral.
7. Se realiza seguimiento de permisos a citas e incapacidades médicas, diligenciando formato interno y se anexan soportes de las incapacidades con sus historias clínicas.
8. Se realizó seguimiento de las Inspecciones: señalización vial, uso correcto de EPPS, posturas adecuadas, cumplimiento al protocolo lavado y desinfección de manos, realización de pausas activas, inspección y limpieza de herramientas y equipos de trabajo, y las charlas informativas sobre seguridad en el trabajo, a las cooperativas, Tonchala, la samaria, Microcolma.
9. Seguimiento a la documentación del cumplimiento del SG-SST, enviada por parte del inspector SST de las cooperativas.
10. Archivo y retención documental.

4. REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD Y AFECTACIONES A LA TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante el período del 2 al 9 de febrero de 2025, se registraron las siguientes novedades por accidentes de tránsito y afectaciones al normal flujo vehicular en las vías a cargo:

4.1 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 08/02/2025. **Hora:** 7:00 PM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Los Patios

Tipo de cierre: Cierre parcial carril izquierdo de la calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR4+0050

PR final: PR4+0050

***Descripción del evento:** Accidente de tránsito, volcamiento de automóvil, el automóvil transitaba sentido Cúcuta-Los Patios y presuntamente conducía a exceso de velocidad, perdiendo el control del vehículo, choca contra algunos elementos de señalización temporal, sale de la via y se produce el volcamiento, el conductor deja el vehículo abandonado. Daños materiales

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: accidente de tránsito con un 1 vehículo involucrado: automóvil de servicio particular

Plan de acción: Es atendido por Carro taller y ambulancia del servicio de atención al usuario SAU, además, hace presencia agente de tránsito del Municipio de Los Patios y Policía Nacional.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 14 de 48			

4.2 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 07/02/2025. **Hora:** 16:55 PM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre parcial carril izquierdo de la calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR6+0550

PR final: PR6+0550

Descripción del evento: Accidente de tránsito, tipo choque de motocicleta - camioneta, sentido Cúcuta- Los Patios y presuntamente el conductor de la motocicleta conducía a exceso de velocidad.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: accidente de tránsito con 2 vehículos involucrados: camioneta y motocicleta, con saldo de una víctima: herido leve.

Plan de acción: Es atendido por Carro taller y ambulancia del servicio de atención al usuario SAU, además, hace presencia agente de tránsito del Municipio de Villa del Rosario y Policía Nacional.

5. REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

De acuerdo a lo establecido en el memorando circular 2024I- VBOG-060786 de fecha 27/08/2024, se presentó a la Territorial, vía correo electrónico el día 28 de octubre el reporte actualizado semanal de los sitios críticos existentes en la red vial cargo.

El día viernes 1 de noviembre, se recibió de parte de la Territorial, el memorando circular 2024I- VBOG-080536 de fecha 24/10/2024, donde se solicita el cargue de registros fotográficos de los sitios críticos, en los reportes semanales.

6. ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO. APLICATIVO SIG-PAV.

Durante la semana no se pudo realizar por parte del personal de la Administración Vial, la toma de información en campo y el cargue de la misma en el aplicativo SIG- PAV, para la evaluación de los pavimentos flexibles en la red vial a cargo, según los lineamientos establecidos por Planta Central, dado que fue continuo y permanente la novedad en el aplicativo de presentar error de conexión impidiendo el acceso, lo cual implica la sincronización para poder acceder al sistema.

Mediante correos electrónicos al grupo de apoyo del SIGPAV con copia a la Territorial del Invías, se han reportado las novedades e inconvenientes que viene presentando el aplicativo, situación que ha impedido el avance del trabajo solicitado.

Mediante el oficio AV2-C1999-029-25 de fecha 21/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-00603 de fecha 22/01/2025, se presentó informe del reporte de las novedades e inconvenientes en el desarrollo de toma de información y del no funcionamiento del aplicativo.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 15 de 48			

El día 23/01/2025 se recibió por parte de la Territorial, vía correo electrónico, el memorando circular No. Radicado 2025I-VBOG-002198 de fecha 20/01/2025, relacionado con el REGISTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN SIGPAV, donde se solicita se informe mediante un reporte del avance a la fecha de la toma y cargue de información en el aplicativo.

Mediante el oficio AV2-C1999-047-25 de fecha 05/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-012619 de fecha 06/02/2025, se presentó nuevamente informe de la Territorial sobre las novedades y estado de funcionamiento del aplicativo, lo cual no ha permitido continuar con la toma y cargue de información.

Se está a la espera de la reanudación del uso del aplicativo por parte de Planta Central, para poder reiniciar el trabajo en campo

7. INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES. SIGP - SIPUCOL

De acuerdo a lo programado por planta central mediante el memorando individual 2024I-VBOG-056049 de fecha 12-08-2024 y según capacitación virtual de fecha 16/08/2024, se viene realizando la toma de registro fotográfico y la actualización de información del inventario e inspección de puentes de la red vial a cargo.

Durante esta semana se continuaron las actividades de cargue de información y de registro fotográfico en los formatos de inspección de los puentes localizados en la vía.

Se continúa la labor con la revisión y complementación de la información de la inspección de las estructuras.

8. INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES SIGP - SIPUCOL

De acuerdo a lo programado por planta central mediante el memorando individual 2024I-VBOG-056049 de fecha 12-08-2024 y según capacitación virtual de fecha 16/08/2024, se viene realizando la toma de registro fotográfico y la actualización de información del inventario e inspección de puentes de la red vial a cargo.

Durante esta semana se continuaron las actividades de cargue de información y de registro fotográfico en los formatos de inspección de los puentes localizados en la vía.

9. DEMARCACIÓN DE REFERENCIACIÓN VIAL EN LA CALZADA EN LA RED VIAL A CARGO.

Se terminó de realizar por parte del Administrador Vial con apoyo de la mano de obra de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, la demarcación cada 50 metros), de la referenciación vial en cada una de las vías a cargo: 55NSA, 5507 y 55NS09.

10. SOLICITUD DE INFORMES DE ACCIDENTES DEL MES DE ENERO/2025.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 31		
				FECHA	DIA	MES
	10	02	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 16 de 48			

Se realizó la solicitud de los registros de la accidentalidad ocurrida durante el mes de enero de 2025 en la red vial a cargo, a las secretarías de tránsito de Los Patios, Villa del Rosario, Cúcuta, Corregidor de San Faustino y al contratista de la GVI del sector.

11. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, DEL MES DE FEBRERO.

Mediante el oficio AV2-C1999-045-26, de fecha 04/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-011835 de fecha 04/02/2025, se hizo entrega a la Territorial, de la programación de las actividades a realizar durante el mes de febrero, por parte de las tres microempresas a cargo de esta Administración Vial.

12. INFORME DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE LAS VÍAS MES DE ENERO.

Mediante el oficio AV2- C1999-046-25 de fecha 05/02/2025 y radicado Invías 2025E-02/05/2025 de fecha 05/02/2025, se hizo entrega a la Territorial de los informes de las actividades programadas de ornato y embellecimiento de las vías y ejecutadas por parte de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario a cargo.

13. SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VÍA 55NS09.

Durante la semana se realizó por parte del Administrador Vial, socialización a la comunidad y líderes sociales de la jurisdicción del corregimiento de San Faustino, de los trabajos en ejecución por parte del Invías, a través de contrato vigente de atención de sitios críticos existentes en la vía 55NS09.

14. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CALZADA ENTRE EL PR3+0150 al PR3+0700 DE LA VÍA 55NS09.

Durante la semana se realizó por parte del Administrador Vial, el apoyo a la Territorial en la coordinación, programación y control de los trabajos de adecuación del sistema de drenaje (cuneteo) y de mejoramiento de la calzada mediante la instalación y compactación de material de fresado, entre el PR3+0150 al PR3+0700 de la vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.

RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO:

- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario: 1540 de 2024 en la vía 55NS09, 3822/2024 en las vías 55NSA, 70NS06-1 y 5507 y 3856/2024 en la vía 5507.
- Ejecución y entrega de las actas del mes de enero de 2025, de los contratos de servicio de mantenimiento rutinario, a cargo de esta Administración Vial.
- Programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el mes de febrero.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 17 de 48			

- Actividades de defensa de las vías.
- Mantenimiento de señalización de sitios críticos en la red vial a cargo.
- Diligenciamiento de formatos y cargue de información de inspección de puentes SIGP-SIPUCOL.
- Actividad de demarcación de referenciación vial en la calzada, en las vías a cargo.
- Participación en reunión de socialización por afectación de zona de reserva de vía nacional, con autoridades del municipio de Cúcuta.
- Inventario e inspección de señalización vertical, en la red vial a cargo.
- Ejecución y entrega del informe de ornato embellecimiento de las vías, del mes de enero.
- Reuniones de socialización con líderes sociales y comunidad del corregimiento de San Faustino, de los trabajos en ejecución por parte del Invías en la vía 55NS09.
- Solicitud de información de accidentalidad del mes de enero.
- Apoyo a la Territorial en la programación, coordinación y control de los trabajos de adecuación y mantenimiento de la calzada, entre el PR3+0150 al PR3+0750 de la vía 55NS09.
- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial: Contrato de Obra No.3080/2024, Contrato No. 3471/2023, Contrato No.3080/2024, Contrato de Obra No. 3262 de 2024, Contrato de Obra No.3003 de 2024 y Contrato de Obra No.4365 de 2024.

NOTAS:

Se requiere realizar actividad de parcheo a lo largo de los sectores de la vía 5507 entre el PR39+0000 al PR52+0000, dado el estado crítico de la calzada por presencia de baches que afectan el normal flujo vehicular.

Lo anterior es necesario con carácter URGENTE con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas en los usuarios (heridos y/o muertos).

Se requiere con URGENCIA realizar la reparación de la losa del box coulvert en el PR10+0742 de la vía 5507. El fallo localizado en el centro de la calzada puede originar accidentes a los usuarios de la vía.

Atentamente,



ANTONIO JOSÉ HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2
Consortio Vías 2024

CC.-Archivo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
			FECHA	DIA	MES
	10	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 18 de 48			

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



PARCHEO



PARCHEO



PARCHEO



PARCHEO



PARCHEO



PARCHEO



PARCHEO



PARCHEO



PARCHEO

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL			
		No. 31			
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	VERSION 1.0			
		Página 20 de 48			

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE ZANJA DE CORONACION (ANTES)



LIMPIEZA DE ZANJA DE CORONACION (DURANTE)



LIMPIEZA DE ZANJA DE CORONACION (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 21 de 48					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)

<p align="center">REGISTRO FOTOGRAFICO</p>
<p align="center">55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)</p>
<p align="center">VIGILANCIA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024</p>



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09



MEJORAMIENTO CON FRESADO

MEJORAMIENTO CON FRESADO

MEJORAMIENTO CON FRESADO

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



REFERENCIACION DE CALZADA
(ANTES)



REFERENCIACION DE CALZADA
(DURANTE)



REFERENCIACION DE CALZADA
(DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



REFERENCIACION DE CALZADA (ANTES)



REFERENCIACION DE CALZADA (DURANTE)



REFERENCIACION DE CALZADA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



ERRADICACION DE BASUREROS (ANTES)



ERRADICACION DE BASUREROS (DURANTE)



ERRADICACION DE BASUREROS (DESPUES)



REFERENCIACION DE CALZADA (ANTES)



REFERENCIACION DE CALZADA (DURANTE)



REFERENCIACION DE CALZADA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146 (REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



RETIRO DE SEÑAL (ANTES)



RETIRO DE SEÑAL (DURANTE)



RETIRO DE SEÑAL (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 27 de 48		

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 31		
		FECHA	DIA	MES
	10		02	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	VERSION 1.0		
		Página 28 de 48		

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
VIGILANCIA COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



**LIMPIEZA DE DEFENSA METALICA
(ANTES)**



**LIMPIEZA DE DEFENSA METALICA
(DURANTE)**



**LIMPIEZA DE DEFENSA METALICA
(DESPUES)**



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMA (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO
		10	02	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	VERSION 1.0		
Página 30 de 48				

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (ANTES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 31 de 48					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMA (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

VIGILANCIA COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



VIGILANCIA 5507

VIGILANCIA 5507

VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507

VIGILANCIA 5507

VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507

VIGILANCIA 5507

VIGILANCIA 5507

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 31		
		FECHA	DIA	MES
	10		02	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	VERSION 1.0			
	Página 34 de 48			

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER

APOYO A LA SUPERVICION



Registro de actividad de inventario e inspección de señalización vertical instalada en la red vial a cargo, por parte del personal de la Administración Vial.

REGISTRO FOTOGRAFICO ALCALDIA DE CUCUTA OFICINA DE PLANEACION APOYO A LA SUPERVICION
--



Registro de participación en reunión de socialización en la Alcaldía de Cúcuta, por la afectación de la zona de reserva de vía nacional y de la infraestructura vial por construcciones, instalación de publicidad visual, depósito de basuras y escombros y daños en la infraestructura, dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio, establecida en la Ley 1228 de 2008.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 36 de 48			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVISION



Registro de participación en reunión de socialización en el Corregimiento de San Faustino, sobre los trabajos que realiza el Invías de atención de sitios críticos y de mejoramiento de la calzada, en la vía 55NS09.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL			
		No. 31			
		FECHA	DIA	MES	AÑO
	10		02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 37 de 48		

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
Durante la semana se realizan actividades de construcción de pantalla en gaviones en la entrada del box coulvert.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.

APOYO A LA SUPERVISION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
Se inician actividades de construcción de cunetas en la margen izquierda, entre el PR 16 + 0200 al PR 16 + 0350.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
			FECHA	DIA	MES
	10	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 39 de 48					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
Durante la semana se inició la construcción de nueva alcantarilla en el PR 14 + 0650.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta

APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 3080/2024. Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
Continúan los trabajos de construcción de cuneta para el manejo de aguas lluvias en el PR 4 + 0050, margen de la calzada derecha y margen de la calzada izquierda.
Se realiza instalación de acero de refuerzo y fundida de secciones de cuneta en la margen de la calzada derecha
En la margen de la calzada izquierda, se realiza excavación para construcción de cuneta, instalación de refuerzo y fundida de secciones de cuneta y demolición de muro en concreto.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 41 de 48			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 3262/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
Durante la semana se terminaron los trabajos de reposición de la tubería de la alcantarilla, relleno y de la reconstrucción del pavimento en el sitio intervenido

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
			FECHA	DIA	MES
	10	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 42 de 48		

<div> REGISTRO FOTOGRAFICO </div>
<div> Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta </div>
<div> APOYO A LA SUPERVICION </div>



Registro de actividades de mejoramiento de la calzada en el sector del PR 3 + 0150 al PR 3 + 0700 de la vía 55NS09, mediante cuneteo y adición de material de fresado debidamente compactado.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL			
			No. 31			
			FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	02		2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024			
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0				
		Página 43 de 48				

Contrato No. 1999 de 2024

VERSION 1.0

Página 43 de 48

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta

ACCIDENTE



4 .1 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 08/02/2025. Hora: 7:00 PM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Los Patios

Tipo de cierre: Cierre parcial carril izquierdo de la calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR4+0050

PR final: PR4+0050

*Descripción del evento: Accidente de tránsito, volcamiento de automóvil, el automóvil transitaba sentido Cúcuta-Los Patios y presuntamente conducía a exceso de velocidad, perdiendo el control del vehículo choca con algunos elementos de señalización temporal, sale de la vía y se produce el volcamiento, el conductor deja el vehículo abandonado. Daños materiales

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: accidente de tránsito con un 1 vehículo involucrado: automóvil de servicio particular

Plan de acción: * Es atendido por Carro taller y ambulancia del servicio de atención al usuario SAU, además, hace presencia agente de tránsito del Municipio de Los Patios y Policía Nacional.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 44 de 48			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
ACCIDENTE



4.2 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 07/02/2025. Hora: 16:55 PM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre parcial carril izquierdo de la calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR 6+0550

PR final: PR 6+0550

*Descripción del evento: Accidente de tránsito, tipo choque de motocicleta - camioneta, sentido Cúcuta- Los Patios y presuntamente el conductor de la motocicleta conducía a exceso de velocidad.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: accidente de tránsito con 2 vehículos involucrados: camioneta y motocicleta, con saldo de una víctima: herido leve.

Plan de acción: * Es atendido por Carro taller y ambulancia del servicio de atención al usuario SAU, además, hace presencia agente de tránsito del Municipio de Villa del Rosario y Policía Nacional.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE EPPS



SEGUIMIENTO INSPECCION DEL VEHICULO



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS



SEGUIMIENTO REALIZACION PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO POSTURAS ADECUADAS



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL ADECUADA



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP



SEGUIMIENTO INSPECCION VEHICULO



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL ADECUADA



SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE EPPS

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

**55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA).
INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO
SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS
PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL
PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)**

COOPERATIVA LA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCIÓN DE EPPS



SEGUIMIENTO INSPECCION
VEHICULO



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO
DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE
HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE
HERRAMIENTAS MANUALES



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO CORRECTA
SEÑALIZACION VIAL



SEGUIMIENTO CORRECTA
SEÑALIZACION VIAL, VEHICULO



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE
SEGURIDAD

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 31		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		10	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 48 de 48			

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

ADMINISTRACION VIAL

OFICINA, Ruta 55NSA, anillo vial oriental de Cúcuta, Ruta 5507, Ruta 70NS06-1



ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
REUNION (ALCALDIA)



ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
REUNION



ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
REUNION



ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO,
INSPECCION SITIOS CRITICOS



ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
INSPECCION SITIOS CRITICOS



INSPECCION DE SEGURIDAD EN LA
VIA



ACOMPAÑAMIENTO SEGURIDAD
VIAL



INSPECCION DE SEÑALIZACION EN LA
VIA



INSPECCION VEHICULO,
PREOPERACIONAL



INVIAS



Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2025-02-17 15:26:51

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME SEMANAL No. 32 AMV2

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-017161

Fecha Radicación: 2025-02-17 15:30:07

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Juan Leonidas Velasco Rodr  guez <jlvelasco@invias.gov.co>, Martha Irene Ya  ez Torres <mytorres@invias.gov.co>



Buenas Tardes

Por medio del presente correo se adjunta el oficio **AV2-C1999-053-25 Entrega Informe Semanal No.32**, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



Dirección: Avenida del Rio- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Rio- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Ingeniero
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS”
Atn. Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2
Cúcuta

REF: CONTRATO No. 1999 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 32.

Respetado Ingeniero

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales, se hace entrega del informe semanal No. 32, correspondiente al período del 10 al 16 de febrero de 2025.

Sin otro particular,

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2

CC -Juan Leónidas Velasco Rodríguez – Apoyo a la supervisión Territorial INVIAS

se anexa: Informe semanal No. 32 (54) folios.

Elaboró: LAMF Revisó: AJHR Aprobó: AJHR

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
			FECHA	DIA	MES
	17	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 1 de 54			

SOPORTE INFORME SEMANAL

INFORME SEMANAL No. 32

PERIODO: DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2025

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 2 de 54			

INFORMACION GENERAL		
SEMANA	DEL 10 DE FEBRERO DE 2025	AL 16 DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO TRASNCURRIDO DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO	228 DIAS	% TIEMPO: 30,12%
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
SUPERVISOR	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS 2024	
CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL E INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	1999 DE 2024	
CALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.985.036.419,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.036.419,00	
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE INICIACION	4 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. GRUPO AMV2 LOTE 3.		

ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO

* ESTADO DE LA RED: CRITERIO TÉCNICO A 25 DE ABRIL DE 2024

Longitud total 97,566 KM (INVENTARIO HERMES)

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Muy Bueno 3,60%, Bueno 6,97%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%, Muy Malo: 0,00%

Afirmado: 0,660 Km. Muy Bueno: 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 0,00%, Muy Malo: 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Muy Bueno 5,42%, Bueno 33,08%, Regular: 61.50%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148 KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Muy Bueno 0,00%, Bueno 34,17%, Regular: 65.83%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 3 de 54		

Pavimentado: 50,760 Km. Muy bueno: 0%, Bueno: 31,33%, Regular: 50,30%. Malo: 18,37%, Muy Malo:0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 78,62%, Bueno: 21,38%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 100%, Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO DE TRANSITABILIDAD A 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR.0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Bueno: 10,57%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%

Afirmado: 0,660 Km. Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Bueno 60,60%, Regular: 39,40%, Malo: 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Bueno 45,09%, Regular: 54,91%, Malo: 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,760 Km. Bueno 40,77%, Regular: 41,43%, Malo: 17,80%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA (PR 0+0000 AL PR.18+0146)

SITIOS CRITICOS

PR 16+0060- PUENTE GARCIA HERREROS: Presenta socavación de pilas 1 y 2. Requiere obras de protección de pilas y control de erosión y socavación aguas arriba y aguas abajo del puente.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 4 de 54			

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 136 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 20,45%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de señales verticales. Del PR 13+0000 al PR18+0000.
- Rocería: Del PR13+00000 al PR18+0000.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR8+0500 al PR10+0500.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR8+0500 al PR10+0500.
- Limpieza de calzada: Del PR8+0000 al PR18+0000.
- Limpieza de cunetas: Del PR6+0000 al PR8+0000.
- Limpieza de defensas metálicas. Del PR0+0000 al PR18+0000.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 5 de 54			

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3080 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3080 DE 2024

Objeto: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: RUTA 70, TRAMO 7010 CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR; RUTA 55, TRAMO 5505 VIA AV 10 DE LOS PATIOS DEL PR 131+500 AL PR 140; TRAMO 5505B ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CÚCUTA; TRAMO 5507 VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR 0+000 AL PR 2+900 (conector de los dos anillos viales); TRAMO 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA (SECTOR 1); MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 70, TRAMO 7009 SARDINATA - CÚCUTA; TRAMO 70NSA VAR IANTE SARDINATA, (SECTOR 2); RUTA 70, TRAMO 7008 OCAÑA - SARDINATA (SECTOR 3); Y RUTA 70, TRAMO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, (SECTOR 4).

Contratista: CONSORCIO NSA 2024.

Plazo: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor: (\$26.526.615.898) incluido IVA.

Fecha de inicio: 17/09/24

Interventoría: JORGE ENRIQUE DAVILA LOZANO R/L Interventoría No. 3211 de 2024.

Actividades realizadas en la semana:

- Se realiza instalación de acero de refuerzo y fundida de secciones de dissipador en la margen de la calzada derecha.
- En la margen de la calzada izquierda, se termina la construcción de cuneta, y se realiza excavación, instalación de refuerzo y fundida de secciones de dissipador y demolición de muro y aletas en concreto en el box couvert localizado en el sitio, para reconstrucción.

CARRETERA 70NS06-1 CUCUTA-PUENTE BINACIONAL TIENDITAS (PR 0+0000 AL PR.1+0272)

SITIOS CRITICOS

No aplica a la fecha.

SUPERVISION CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 6 de 54			

COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 136 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 20,45 %

Actividades realizadas en la semana:

- Rocería: Del PR0+0000 al PR1+0200.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR0+0000 al PR1+0083.
- Limpieza de encoles y descoles. Del PR0+0000 al PR1+0083.
- Actividades de vigilancia e inspección: Del PR0+0000 al PR1+0260.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:
 - Reglamentación ambiental contractual.
 - Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA (PR.0+0000 AL PR.29+0680)

SITIOS CRÍTICOS

1+0732: Se presenta agrietamiento junto con desplazamiento en las aletas del pontón.

5+0354: La alcantarilla en peligro de colapso, presenta corrosión y daños en la tubería metálica.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 7 de 54			

8+0268: Talud superior altamente inestable, se presenta colmatación en el encole del Boxculvert, afectación al flujo vehicular cada vez que se presentan lluvias en el sector.

8+0300 AL 8+0400: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

9+0200 AL 9+0400: Se presenta deslizamiento rotacional. Este fue atendido parcialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - No.9677-04-791-2012.

9+0650 AL 9+0700: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

12+0450: Talud superior inestable se presenta deslizamiento de material sobre la calzada.

15+0527: El pontón presenta socavación en el fondo a nivel crítico y en sus muros laterales. Por su estado actual hay riesgo de colapso de la estructura, por ello se requiere atención urgente para su prevención y/o mitigación.

16+0122: Puente Paso Dos Ríos se requiere la rehabilitación de la cimentación de la pila 1 de la estructura y de los estribos, y la repotenciación de la superestructura, adicional a ello requiere reparación, construcción de disipadores para manejo de aguas lluvias, reparación y pintura de barandas.

24+0500: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

25+0100: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA SAMARIA”.

CONTRATO No.1540 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 271 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 33,88 %

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cunetas: Del PR3+0150 al PR7+0965.
- Limpieza de calzada: Del PR6+0000 al PR17+0000.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR3+0150 al PR8+0208.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR3+0150 al PR8+0208.
- Limpieza de puentes y pontones: Del PR 3+0150 al PR7+0965.
- Rocería: Del PR6+0000 al PR11+0081.
- Limpieza de zanjas de coronación: Del PR4+0553 al PR6+0495.
- Bacheo con material de fresado: Del PR3+0150 al PR3+0650.
- Limpieza de señales verticales. Del PR0+0000 al PR5+0300.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL			
			No. 32			
			FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	02		2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024			
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0				
		Página 8 de 54				

- La Microempresa La Samaria realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3003 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No. 3003 de 2024

Objeto: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CAERGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

Contratista: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL- DRECO INGENIERIA S.A.S.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$174.053.459,00) IVA Incluido.

Actividades realizadas en la semana:

- Durante la semana se realizaron actividades de mejoramiento provisional de la calzada en el sector del PR3+0150 al PR3+00650 de la vía 55NS09, mediante adición de material de fresado debidamente compactado Adicionalmente se aplicó emulsión asfáltica como sellante sobre el material instalado.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 4365 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.4365 de 2024

Objeto: OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAS 2024.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$685.979.777,00) IVA Incluido.

Actividades realizadas en la semana:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 9 de 54			

- Durante la semana se realizan actividades de construcción de pantalla en gaviones en la entrada del box coulvert.
- Continúan actividades de construcción de cunetas en la margen izquierda, entre el PR16 +0195 al PR16+0350 y de dissipador para descargar aguas lluvias en la margen izquierda del puente Paso Dos Ríos.
- Durante la semana se continuó con la construcción de una nueva alcantarilla en el PR14+0650. Se realiza instalación de tubería y excavación para construcción de cabezotes.

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER (PR 2+0900 AL PR 53+0758)

SITIOS CRITICOS

PR 4+0256: Puente Colonial: presenta colmatación y obstrucción del cauce aguas abajo y presenta represamiento del cauce

PR 14+0030 al PR 14+0060: Deformación de la calzada. Requiere estudio

PR 16+0950 al PR 17+0050: Deformación de la calzada que afecta el normal flujo vehicular - Requiere estudio

PR 23+0469: Perdida parcial de la carretera en el carril derecho. Talud inferior inestable

PR 47+0681: Puente Pamplonita presenta empalizada aguas arriba del puente antiguo. Requiere obras de protección aguas arriba margen derecha

PR 53+0686: Puente Internacional Unión - Pedro de Hevia. Puente de un solo carril, presenta paso restringido a 10 toneladas por asentamientos de los estribos. Requiere obras de protección en los estribos.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSAANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 129 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 19,40%

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
			FECHA	DIA	MES
	17	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 10 de 54			

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería Del PR2+0900 al PR6+0000 y del PR10+0000 al PR14+0000.
- Actividades de vigilancia e inspección de la vía: Del PR2+0900 al PR14+0000.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA.

CONTRATO No.3856 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 136 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 20,45%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería: Del PR42+0000 al PR46+0800.
- Limpieza de cunetas: Del PR19+0800 al PR25+0200.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR19+0800 al PR25+0200.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR19+0800 al PR23+0500.
- Lavado y limpieza de señales verticales: Del PR21+0000 al PR30+0700.
- Lavado y limpieza de defensas metálicas: Del PR22+0443 al PR26+0477.
- Limpieza de bermas: Del PR19+0500 al PR26+0200.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
			FECHA	DIA	MES
	17	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 11 de 54		

- La Microempresa Microcolma realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3471 DE 2023

No. contrato: CONTRATO NÚMERO 3471 de 2023

Objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN SECTORES CRITICOS, CARRETERA CÚCUTA – PUERTO SANTANDER, CÓDIGO 5507, PR2+0900 AL PR 53+0678, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Contratista: UNION TEMPORAL VIA PUERTO SANTANDER

Plazo: HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2024

Valor: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$5.563.080.463) incluido IVA.

Fecha de inicio: 14/11/23

Interventoría: WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO R/L Interventoría No.3369

Actividades realizadas en la semana:

- Se realiza construcción de cunetas en concreto, en ambas márgenes de la vía, en el sector intervenido.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES ESPECIALES

1. SOLICITUD DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO DEL AMV, PARA APLICATIVO SUKUBÚN.

Con el fin de dar cumplimiento a compromisos de las actividades de la Administración Vial para la alimentación de los sistemas y aplicativos del Invías (SUKUBÚN), es necesario la asignación de las claves de acceso.

Según lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-061757 de fecha 30/08/2024 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solo se atenderán las solicitudes de claves para cada contratista de la Administración Vial, las que sean realizadas directamente por parte de las Direcciones Territoriales.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
			FECHA	DIA	MES
	17	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 12 de 54					

Por lo anterior mediante el oficio AV-C1999-108-24 de fecha 11/10/2024 y radicado Invías 2024E - VUVRAZ-100878 de fecha 11/10/2024, se solicitó a la Territorial las asignaciones de claves de acceso, para proceder por parte del Administrador Vial el cargue de la información mensual de atropellamiento y avistamiento de fauna (períodos julio a diciembre de 2024) en el aplicativo SUCUBÚN.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DEL USUARIO Y CLAVE DE ACCESO, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL RESPECTIVO APLICATIVO.

2.- ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LAS VÍAS.

2.1- Se viene realizando por parte del Administrador Vial, el consolidado de solicitudes de gestiones de control y recuperación de zona de vía nacional, realizadas ante las autoridades de los municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander, por construcciones e intervenciones que no cumplen lo establecido en la ley 1228 de 2008.

Lo anterior con el fin de reiterar la gestión de control por parte de las autoridades, a estas afectaciones de la zona de retiro obligatorio o franjas de reserva de vía nacional.

2.2- Se viene realizando por parte del Administrador Vial, el inventario de avisos y vallas que se encuentra instalada en la vía 55NSA, la cual no cumple con la normatividad de instalación de publicidad visual, según la norma vigente.

Lo anterior para solicitar a las autoridades con jurisdicción en la vía Anillo Vial Oriental de Cúcuta, realizar la gestión de control y retiro respectiva.

2.2. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos-San Faustino - La China PR1+0350.

Mediante el oficio AV2-C1999-044-25 de fecha 04/02/2025 con copia a la Territorial, se solicitó al corregidor de San Faustino, realizar gestión de control por la instalación de una carpa a borde de la calzada de la vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China en la margen derecha en el PR1+0350, sector barrio el Cerrito.

3. COMPONENTE SST ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día Periodo 10 de febrero hasta el 16 de febrero de 2025, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cooperativas la Samaria, Tonchala, Microcolma y de la administración vial.

1. Se realiza sensibilización sobre orden y aseo, como clave para un entorno seguro y productivo mediante difusión de infografía informativa.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 32		
				FECHA	DIA	MES
	17	02	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 13 de 54						

2. Se realiza seguimiento de actividades en la Ruta 55NS09, verificando el cumplimiento de las normas SST, esto incluye, supervisión del uso adecuado de EPP, correcta implementación de la señalización vial, y posturas ergonómicas durante el manejo de herramientas de trabajo.
3. Acompañamiento y apoyo en las actividades en la vía, realizadas en la ruta 55NS09.
4. Se realiza seguimiento continuo al estado de salud de los cooperados.
5. Seguimiento a limpieza y preoperacional de los vehículos de la oficina.
6. Durante la semana, no se reportaron incidentes o accidentes laborales.
7. Se realiza seguimiento a incapacidades medicas laborales, y permisos a citas, diligenciando formato interno y se anexan soportes de las incapacidades con sus historias clínicas.
8. Se realizó seguimiento de las Inspecciones: charlas informativas sobre seguridad en el trabajo, realización de pausas activas, señalización vial, uso correcto de EPPS, posturas adecuadas, cumplimiento al protocolo lavado y desinfección de manos, inspección y limpieza de herramientas y equipos de trabajo, de las cooperativas, Tonchala, la samaria, Microcolma.
9. Seguimiento a la documentación del cumplimiento del SG-SST, enviada por parte del inspector SST de las cooperativas.
10. Se lleva a cabo el proceso de archivo y retención de documentos relacionados con las actividades SST, conforme a las normativas y procedimientos interno.

4. REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD Y AFECTACIONES A LA TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante el período del 10 al 16 de febrero de 2025, se registraron las siguientes novedades por accidentes de tránsito y afectaciones al normal flujo vehicular en las vías a cargo:

4.1 Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.

Fecha: 13-02-2025 **Hora:** 2:00 pm.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta

Tipo de cierre: Cierre total.

Código vía: 5507

Sector: Cúcuta - Puerto Santander.

PR inicial: PR10+0700

PR final: PR3+0000.

Descripción del evento: Situación de orden público por artefacto explosivo en el puente Colonial, PR4+0245.

Rutas alternas No hay.

Tipo de evento: Instalación de artefacto explosivo en la calzada sobre el puente Colonial, margen carril derecho, sentido Cúcuta - Puerto Santander

Plan de acción: Hace presencia personal antiexplosivos del ejército nacional y explota controladamente la carga.

Se habilita el flujo vehicular a las 5:00 PM.

4.2 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 12/02/2025. **Hora:** 16:55 PM.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 14 de 54			

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre parcial carril izquierdo de la calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR 6 + 0130

PR final: PR 6 + 0130

Descripción del evento: Accidente de tránsito, tipo choque de dos motocicletas, sentido Los Patios - Cúcuta.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: accidente de tránsito con 2 vehículos involucrados: motocicleta- motocicleta.

Plan de acción: Es atendido por Carro taller y ambulancia del servicio de atención al usuario SAU, además, hace presencia agente de tránsito del Municipio de villa del Rosario y Policía Nacional.

4 .3 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 14/02/2025. **Hora:** 23:00 PM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre parcial carril izquierdo de la calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR9+0450

PR final: PR9 +0450

Descripción del evento: Accidente de tránsito, tipo salida de la vía de vehículo tipo camioneta, por exceso de velocidad.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: accidente de tránsito con 1 vehículo involucrado (camioneta) Solo daños materiales.

Plan de acción: Es atendido por Carro taller y ambulancia del servicio de atención al usuario SAU, además, hace presencia agente de tránsito del Municipio de Villa del Rosario y Policía Nacional.

4 .4 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 16/02/2025. **Hora:** 10:46 AM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Los Patios.

Tipo de cierre: Cierre parcial carril izquierdo de la calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR3+0257.

PR final: PR3+0257

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
			FECHA	DIA	MES
	17	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 15 de 54					

Descripción del evento: Accidente de tránsito, tipo choque de vehículo tipo automóvil y motocicleta. El conductor del automóvil pierde el control del vehículo atraviesa el separador y colisiona con la motocicleta.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: accidente de tránsito con dos vehículos involucrados, saldo una víctima (herido).

Plan de acción: Es atendido por Carro taller y ambulancia del servicio de atención al usuario SAU, además, hace presencia agente de tránsito del Municipio de Los Patios y Policía Nacional.

4.5 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 16/02/2025. **Hora:** 19:40 PM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Los Patios.

Tipo de cierre: Cierre parcial carril izquierdo de la calzada derecha.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR2+0800.

PR final: PR2+0800.

Descripción del evento: Accidente de tránsito, tipo choque de vehículo tipo motocicleta con el separador. El conductor de la motocicleta pierde el control del vehículo y choca con el separador.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: accidente de tránsito de un vehículo involucrado, saldo una víctima (herido).Causa posible, embriaguez.

Plan de acción: Es atendido por Carro taller y ambulancia del servicio de atención al usuario SAU, además, hace presencia agente de tránsito del Municipio de Los Patios y Policía Nacional.

5. REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

De acuerdo a lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-060786 de fecha 27/08/2024, se presentó a la Territorial, vía correo electrónico el día 28 de octubre el reporte actualizado semanal de los sitios críticos existentes en la red vial cargo.

El día viernes 1 de noviembre, se recibió de parte de la Territorial, el memorando circular 2024I-VBOG-080536 de fecha 24/10/2024, donde se solicita el cargue de registros fotográficos de los sitios críticos, en los reportes semanales.

6. ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO. APLICATIVO SIG-PAV.

Durante la semana no se pudo realizar por parte del personal de la Administración Vial, la toma de información en campo y el cargue de la misma en el aplicativo SIG- PAV, para la evaluación de los pavimentos flexibles en la red vial a cargo, según los lineamientos establecidos por Planta Central, dado que fue continuo y permanente la novedad en el aplicativo de presentar error de conexión impidiendo el acceso, lo cual implica la sincronización para poder acceder al sistema.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
			FECHA	DIA	MES
	17	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 16 de 54					

Mediante correos electrónicos al grupo de apoyo del SIGPAV con copia a la Territorial del Invías, se han reportado las novedades e inconvenientes que viene presentando el aplicativo, situación que ha impedido el avance del trabajo solicitado.

Mediante el oficio AV2-C1999-029-25 de fecha 21/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-00603 de fecha 22/01/2025, se presentó informe del reporte de las novedades e inconvenientes en el desarrollo de toma de información y del no funcionamiento del aplicativo.

El día 23 /01/2025 se recibió por parte de la Territorial, vía correo electrónico, el memorando circular No. Radicado 2025I-VBOG-002198 de fecha 20/01/2025, relacionado con el REGISTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN SIGPAV, donde se solicita se informe mediante un reporte del avance a la fecha de la toma y cargue de información en el aplicativo.

Mediante el oficio AV2 - C1-1999-047-25 de fecha 05/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-012619 de fecha 06/02/2025, se presentó nuevamente informe de a la Territorial sobre las novedades y estado de funcionamiento del aplicativo, lo cual no ha permitido continuar con la toma y cargue de información.

El día viernes 14 de febrero, se recibió vía correo electrónico de parte de la Territorial, el memorando circular 2025I-VBOG-007336 de fecha 10/02/2025, donde se establece un nuevo plazo (17 de marzo) para el cargue de la información, sin embargo, no se da respuesta a los inconvenientes y dificultades que viene presentando el aplicativo y que no han permitido realizar la toma de información y el respectivo cargue, desde el mes de diciembre de 2024.

Por lo anterior se está a la espera de la reanudación del uso del aplicativo por parte de Planta Central, para poder reiniciar el trabajo en campo

7. INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES SIGP-SIPUCOL

De acuerdo a lo programado por planta central mediante el memorando individual 2024I- VBOG-056049 de fecha 12-08-2024 y según capacitación virtual de fecha 16/08/2024, se viene realizando la toma de registro fotográfico y la actualización de información del inventario e inspección de puentes de la red vial a cargo.

Durante esta semana se continuaron las actividades de cargue de información y de registro fotográfico en los formatos de inspección de los puentes localizados en la vía.

Se continúa la labor con la revisión y complementación de la información de la inspección de las estructuras.

8. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA RED VIAL A CARGO.

Se viene realizando por parte del Administrador Vial, el inventario e inspección de la señalización vertical existente en la infraestructura vial a cargo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 17 de 54			

Se realiza a la fecha el inventario e inspección de señales verticales en las vías 55NSA Anillo Vial Oriental, 70NS06-1 y 5507.

9. INFORME DE ACCIDENTES DEL MES DE ENERO/2025.

Habiendo realizado la solicitud de los registros de la accidentalidad ocurrida durante el mes de enero de 2025 en la red vial a cargo, a las secretarías de tránsito de Los Patios, Villa del Rosario, Cúcuta, Corregidor de San Faustino y al contratista de la GVI del sector, se viene ejecutando la toma de información en campo de los reportes de accidentalidad recopilados, con el fin de ejecutar el respectivo informe para el Invías.

10. INFORME DE RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO. MES DE ENERO.

Mediante el oficio AV2-C1999-049-25 de fecha 10/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-014145 de fecha 10/02/2025, se hizo entrega a la Territorial de los informes de rendimientos de las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario por parte de las tres microempresas a cargo, una vez revisados y avalados por el Administrador Vial.

11. PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE FEBRERO DE 2025.

TEMA: POLÍTICA SOBRE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

Mediante el oficio AV2 -C1999-052-25 de fecha 13/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-015796 de fecha 11/02/2025, se presentó a la Territorial, la programación de la capacitación a dictarse al personal de las cooperativas, correspondiente al mes de febrero.

JUSTIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que dentro de las actividades a desarrollar en los contratos de servicio de mantenimiento rutinario, se tiene contemplado acciones para el embellecimiento y ornato de las franjas de zona de las vías a cargo del Invías, tales como rocería, poda, corte y/o retiro de árboles, empradización con semillas, empradización con cespiones, jardinería y recolección de basuras, es necesario socializar al personal de las microempresas, de la política establecida por el Invías para la ejecución de estas actividades.

Por lo tanto, es necesario dar a conocer el plan de acción para el embellecimiento y ornato de los espacios que hacen parte de las franjas de zonas de vías, articulando para esto la labor que se realiza con los trabajadores de servicio de mantenimiento rutinario, de manera que sea una actividad continua y permanente.

12. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CALZADA ENTRE EL PR 3 + 0150 al PR3+0700 DE LA VÍA 55NS09.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 18 de 54			

Durante la semana se realizó por parte del Administrador Vial, el apoyo a la Territorial en la coordinación, programación y control de los trabajos de mejoramiento de la calzada mediante la instalación y compactación de material de fresado, entre el PR3+0150 al PR3+0650 de la vía 55NS09 Cúcuta- Dos Ríos-San Faustino-La China.

El día sábado 15 de febrero, se realizó la aplicación de emulsión asfáltica para sellar el material instalado.

De esta manera, el Invías da cumplimiento a este compromiso con la comunidad, de adecuación y mejoramiento provisional de este sector de la vía.

RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO:

- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario: 1540 de 2024 en la vía 55NS09, 3822/2024 en las vías 55NSA, 70NS06-1 y 5507 y 3856/2024 en la vía 5507.
- Entrega a la Territorial de la revisión y aval de los informes de rendimientos de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de las tres microempresas d cargo, correspondiente al mes de enero.
- Programación de la capacitación al personal de servicio de mantenimiento rutinario, correspondiente al mes de febrero.
- Actividades de defensa de las vías.
- Mantenimiento de señalización de sitios críticos en la red vial a cargo.
- Diligenciamiento de formatos y cargue de información de inspección de puentes SIGP-SIPUCOL.
- Participación en reunión de inspección a la vía 55NSA, para revisar necesidades de mantenimiento y señalización en sitios específicos, conjuntamente con funcionarios del municipio de Villa del Rosario.
- Inventario e inspección de señalización vertical, en la red vial a cargo.
- Toma de información de campo de los accidentes de tránsito reportados del mes de enero.
- Apoyo a la Territorial en la programación, coordinación y control de los trabajos de adecuación y mantenimiento de la calzada, entre el PR3+0150 al PR3+0650 de la vía 55NS09.
- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial: Contrato de Obra No.3080/2024, Contrato No. 3471/2023, Contrato No.3080/2024, Contrato de Obra No. 3262 de 2024, Contrato de Obra No.3003 de 2024 y Contrato de Obra No.4365 de 2024.

NOTAS:


Se requiere realizar actividad de parcheo a lo largo de los sectores de la vía 5507 entre el PR5+0000 al PR52+0000, dado el estado crítico de la calzada por presencia de baches que afectan el normal flujo vehicular.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
			FECHA	DIA	MES
	17	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 19 de 54			

Lo anterior es necesario con carácter URGENTE con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas en los usuarios (heridos y/o muertos).

Se requiere con URGENCIA realizar la reparación de la losa del box coulvert en el PR10+0742 de la vía 5507. El fallo localizado en el centro de la calzada puede originar accidentes a los usuarios de la vía.

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2
Consorcio Vías 2024

CC.-Archivo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
			FECHA	DIA	MES
	17	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 20 de 54			

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



RETIRO DE ARBOL (ANTES)



RETIRO DE ARBOL (DURANTE)



RETIRO DE ARBOL (DESPUES)



LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRA (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRA (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 24 de 54			

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)

LIMPIEZA DE CALZADA (DURANTE)

LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION (ANTES)

LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION (DURANTE)

LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLES (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLES (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLES (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

VIGILANCIA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09



MEJORAMIENTO CON FRESADO

MEJORAMIENTO CON FRESADO

MEJORAMIENTO CON FRESADO

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000)(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



RO CERIA (ANTES)



RO CERIA (DURANTE)



RO CERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
(ANTES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
(DURANTE)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
(DESPUES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS (ANTES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE DEFENSAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE CALZADAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE PUENTES (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTES (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTES (DESPUES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (ANTES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
(ANTES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
(DURANTE)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
(DESPUES)



LIMPIEZA DE CALZADAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADAS (DESPUES)



ARREGLO DE SEÑAL (ANTES)



ARREGLO DE SEÑAL (DURANTE)



ARREGLO DE SEÑAL (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146 (REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000 (INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE CALZADAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 32 de 54					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
VIGILANCIA COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE DEFENSA METÁLICA (ANTES)



LIMPIEZA DE DEFENSA METÁLICA (DURANTE)



LIMPIEZA DE DEFENSA METÁLICA (DESPUES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMA (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 35 de 54					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (ANTES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
			FECHA	DIA	MES
	17	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 37 de 54			

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

VIGILANCIA COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 32		
	CONSORCIO VÍAS 2024	FECHA	DIA	MES
			17	02
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	AÑO		
		2025		
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 38 de 54		

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER

APOYO A LA SUPERVICION



Registro de actividad de inventario e inspección de señalización vertical instalada en la red vial a cargo, por parte del personal de la Administración Vial

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 32		
		FECHA	DIA	MES
	17		02	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	VERSION 1.0			
	Página 39 de 54			

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA
APOYO A LA SUPERVICION



Registro de participación conjunta, en inspección a la vía 55 NSA con funcionarios de la secretaria de Planeación del municipio de Villa del Rosario y personal de la GVI del área metropolitana de Cúcuta, para revisar sitios de necesidad de mejoramiento de la calzada y de implementación de señalización vial, para mejorar transpirabilidad y prevenir accidentalidad en el sector, en jurisdicción del municipio de Villa del Rosario.

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 55NS09 CUCUTA – DOS RIOS – SAN FAUSTINO – LA CHINA
APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China. Durante la semana se realizan actividades de construcción de pantalla en gaviones en la entrada del box coulvert.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL		
		No. 32		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES
			17	02
				AÑO
				2025
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 40 de 54		

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVISION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
Continúan actividades de construcción de cunetas en la margen izquierda, entre el PR 16 + 0195 al PR 16 + 0350 y de disipador para descargar aguas lluvias en la margen izquierda del puente Paso Dos Ríos.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 41 de 54					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China. Durante la semana se continuó con la construcción de una nueva alcantarilla en el PR 14 + 0650. Se realiza instalación de tubería y excavación para construcción de cabezotes.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL			
			No. 32			
			FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	02		2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024			
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
Página 42 de 54						

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVISION

 <p>12/02/2025 10:08:50 a.m. 7.843578N 72.488080W Vía. 55NSA PR 4 + 0050 #CONSORCIO VIAS 2024</p>	 <p>12/02/2025 10:08:05 a.m. 7.843507N 72.488137W Vía. 55NSA PR 4 + 0050 #CONSORCIO VIAS 2024</p>	 <p>12/02/2025 10:07:28 a.m. 7.843513N 72.488095W Vía. 55NSA PR 4 + 0050 #CONSORCIO VIAS 2024</p>
 <p>12/02/2025 10:06:49 a.m. 7.843673N 72.488068W Vía. 55NSA PR 4 + 0050 #CONSORCIO VIAS 2024</p>	 <p>12/02/2025 10:06:32 a.m. 7.843657N 72.488087W Vía. 55NSA PR 4 + 0050 #CONSORCIO VIAS 2024</p>	

<p>Actividades en ejecución contrato 3080/2024. Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta. Se realiza instalación de acero de refuerzo y fundida de secciones de dissipador en la margen de la calzada derecha.</p>

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 43 de 54			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICON



Actividades en ejecución contrato 3080/2024. Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

En la margen de la calzada izquierda, se termina la construcción de cuneta, y se realiza excavación, instalación de refuerzo y fundida de secciones de dissipador y demolición de muro y aletas en concreto en el box coulvert localizado en el sitio, para reconstrucción.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 44 de 54		

<div> REGISTRO FOTOGRAFICO </div>
<div> Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China. </div>
<div> APOYO A LA SUPERVICION </div>



Actividades de inspección de puentes por parte del personal de la Administración Vial, en la red vial a cargo.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 45 de 54					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
APOYO A LA SUPERVICON



Registro de actividades de mejoramiento de la calzada en el sector del PR 3 + 0150 al PR 3 + 0700 de la vía 55NS09, mediante cuneteo y adición de material de fresado debidamente compactado.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 46 de 54					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.
ACCIDENTE



4.1 Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.
Fecha: 13-02-2025 Hora: 2:00 pm.
DT NSA
*Departamento: *Norte de Santander
Municipio: Cúcuta
Tipo de cierre: Cierre total.
Código vía: 55 07
Sector: Cúcuta - Puerto Santander.
PR inicial: PR 10 + 0700
PR final: PR 3 + 0000.
Descripción del evento: Situación de orden público por artefacto explosivo en el puente Colonial, PR 4 + 0245.
Rutas alternas No hay.
Tipo de evento: Instalación de artefacto explosivo en la calzada sobre el puente Colonial, margen carril derecho, sentido Cúcuta - Puerto Santander
Plan de acción: * Hace presencia personal antiexplosivos del ejército nacional y explota controladamente la carga.
Se habilita el flujo vehicular a las 5:00 PM.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
			FECHA	DIA	MES
	17	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 47 de 54					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
ACCIDENTE



4 .2 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 12/02/2025. Hora: 16:55 PM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre parcial carril izquierdo de la calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR 6 + 0130

PR final: PR 6 + 0130

*Descripción del evento: Accidente de tránsito, tipo choque de dos motocicletas, sentido Los Patios - Cúcuta.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: accidente de tránsito con 2 vehículos involucrados: motocicleta - motocicleta.

Plan de acción: * Es atendido por Carro taller y ambulancia del servicio de atención al usuario SAU, además, hace presencia agente de tránsito del Municipio de Villa del Rosario y Policía Nacional.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		17	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 49 de 54			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
ACCIDENTE



4 .4 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 16/02/2025. Hora: 10:46 AM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

*Municipio: *Los Patios.

Tipo de cierre: Cierre parcial carril izquierdo de la calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR 3 + 0257.

PR final: PR 3 + 0257

*Descripción del evento: Accidente de tránsito, tipo choque de vehículo tipo automóvil y motocicleta. El conductor del automóvil pierde el control del vehículo atraviesa el separador y colisiona con la motocicleta.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: accidente de tránsito con dos vehículos involucrados, saldo una víctima (herido).

Plan de acción: * Es atendido por Carro taller y ambulancia del servicio de atención al usuario SAU, además, hace presencia agente de tránsito del Municipio de Los Patios y Policía Nacional.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 32		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		17	02	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 50 de 54			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta
ACCIDENTE



4.5 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 16/02/2025. Hora: 19:40 PM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

*Municipio: *Los Patios.

Tipo de cierre: Cierre parcial carril izquierdo de la calzada derecha.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR 2 + 0800.

PR final: PR 2 + 0800.

*Descripción del evento: Accidente de tránsito, tipo choque de vehículo tipo motocicleta con el separador. El conductor de la motocicleta pierde el control del vehículo y choca con el separador.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: accidente de tránsito de un vehículo involucrado, saldo una víctima (herido). Causa posible, embriaguez.

Plan de acción: * Es atendido por Carro taller y ambulancia del servicio de atención al usuario SAU, además, hace presencia agente de tránsito del Municipio de Los Patios y Policía Nacional.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DEL VEHICULO



SEGUIMIENTO REALIZACION PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL ADECUADA EN EMERGENCIA



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL ADECUADA

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP



SEGUIMIENTO INSPECCION VEHICULO



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD



SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE EPPS



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL ADECUADA

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)

COOPERATIVA LA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCIÓN DE EPPS



SEGUIMIENTO INSPECCION VEHICULO



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS



SEGUIMIENTO A PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES



SEGUIMIENTO INSPECCION DE SEÑALES, LIMPIEZA, FUNCIONALIDAD



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

ADMINISTRACION VIAL

OFICINA, Ruta 55NSA, anillo vial oriental de Cúcuta, Ruta 5507, Ruta 70NS06-1



INSPECCION VEHICULO,
PREOPERACIONAL



INSPECCION VEHICULO, LIMPIEZA



VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS SST



VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS SST



SEGUIMIENTO ESTADO DE SALUD



VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS SST



ACOMPANAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDADES EN LA VIA



ACOMPANAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDADES EN LA VIA



ACOMPANAMIENTO Y APOYO
ACTIVIDADES EN LA VIA



INVIAS



Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2025-02-24 14:43:45

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME SEMANAL No. 33 AMV2

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-019921

Fecha Radicación: 2025-02-24 14:47:00

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Juan Leonidas Velasco Rodr  guez <jlvelasco@invias.gov.co>, Martha Irene Ya  ez Torres <mytorres@invias.gov.co>



Buenas Tardes

Por medio del presente correo se adjunta el oficio **AV2-C1999-065-25 Entrega Informe Semanal No.33**, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"

Atn. Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE

Director Territorial Norte de Santander

Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2

Cúcuta

REF: CONTRATO No. 1999 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.


Asunto: Entrega Informe Semanal No. 33

Respetado Ingeniero

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales, se hace entrega del informe semanal No. 33, correspondiente al período del 17 al 23 de febrero de 2025.

Sin otro particular,

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente

Administración vial Grupo 2

CC -Juan Leónidas Velasco Rodríguez – Apoyo a la supervisión Territorial INVIAS

se anexa: Informe semanal No. 33 (52) folios.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 1 de 52					

SOPORTE INFORME SEMANAL

INFORME SEMANAL No. 33

PERIODO: DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2025

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL			
				No. 33			
	CONSORCIO VÍAS 2024			FECHA	DIA	MES	AÑO
					24	02	2025
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			Contrato No. 1999 de 2024			
VERSION 1.0							
			Página 2 de 52				

INFORMACION GENERAL		
SEMANA	DEL 17 DE FEBRERO DE 2025	AL 23 DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO TRASNCURRIDO DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO	235 DIAS	% TIEMPO: 31,04%
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
SUPERVISOR	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS 2024	
CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL E INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	1999 DE 2024	
CALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.985.036.419,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.036.419,00	
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE INICIACION	4 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. GRUPO AMV2 LOTE 3.		

ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO

* ESTADO DE LA RED: CRITERIO TÉCNICO A 25 DE ABRIL DE 2024

Longitud total 97,566 KM (INVENTARIO HERMES)

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Muy Bueno 3,60%, Bueno 6,97%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%, Muy Malo: 0,00%

Afirmado: 0,660 Km. Muy Bueno: 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 0,00%, Muy Malo: 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Muy Bueno 5,42%, Bueno 33,08%, Regular: 61.50%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148 KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Muy Bueno 0,00%, Bueno 34,17%, Regular: 65.83%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		24	02	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 3 de 52			

Pavimentado: 50,760 Km. Muy bueno: 0%, Bueno: 31,33%, Regular: 50,30%. Malo: 18,37%, Muy Malo:0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 78,62%, Bueno: 21,38%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 100%, Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO DE TRANSITABILIDAD A 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR.0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Bueno: 10,57%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%

Afirmado: 0,660 Km. Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Bueno 60,60%, Regular: 39,40%, Malo: 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Bueno 45,09%, Regular: 54,91%, Malo: 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,760 Km. Bueno 40,77%, Regular: 41,43%, Malo: 17,80%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA (PR 0+0000 AL PR.18+0146)

SITIOS CRITICOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		24	02	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 4 de 52			

PR 16+0060- PUENTE GARCIA HERREROS: Presenta socavación de pilas 1 y 2. Requiere obras de protección de pilas y control de erosión y socavación aguas arriba y aguas abajo del puente.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 143 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 21,50%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de obras de drenaje: Del PR10+0500 al PR18+0000.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR10+0500 al PR18+0000.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3080 DE 2024

Avenida del rio· 25N -102 LC 13 Conj Cerrado Vegas del Rio – Cúcuta, Móvil: 310-2672771
Teléfono: 607-5002812 Email: amv.cucuta2024@gmail.com

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		24	02	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 5 de 52			

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3080 DE 2024

Objeto: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: RUTA 70, TRAMO 7010 CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR; RUTA 55, TRAMO 5505 VIA AV 10 DE LOS PATIOS DEL PR 131+500 AL PR 140; TRAMO 5505B ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CÚCUTA; TRAMO 5507 VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR 0+000 AL PR 2+900 (conector de los dos anillos viales); TRAMO 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA (SECTOR 1); MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 70, TRAMO 7009 SARDINATA - CÚCUTA; TRAMO 70NSA VAR IANTE SARDINATA, (SECTOR 2); RUTA 70, TRAMO 7008 OCAÑA - SARDINATA (SECTOR 3); Y RUTA 70, TRAMO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, (SECTOR 4).

Contratista: CONSORCIO NSA 2024.

Plazo: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor: (\$26.526.615.898) incluido IVA.

Fecha de inicio: 17/09/24

Interventoría: JORGE ENRIQUE DAVILA LOZANO R/L Interventoría No. 3211 de 2024.

Actividades realizadas en la semana:

- Se termina la construcción de dissipador en la margen de la calzada derecha.
- En la margen de la calzada izquierda, se realiza excavación, instalación de refuerzo y fundida de secciones de dissipador, se termina demolición de muro y aletas en concreto en el box coulvert localizado en el sitio y se realiza la instalación de refuerzo para reconstrucción de muro de confinamiento del terraplén.

CARRETERA 70NS06-1 CUCUTA-PUENTE BINACIONAL TIENDITAS (PR 0+0000 AL PR.1+0272)

SITIOS CRITICOS

No aplica a la fecha.

SUPERVISION CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 6 de 52			

70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 143 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 21,50 %

Actividades realizadas en la semana:

- Poda de árboles y jardinería: Del PR0+0700 al PR1+0000.
- Actividades de vigilancia e inspección: Del PR0+0000 al PR1+0260
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:
 - Reglamentación ambiental contractual.
 - Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA (PR.0+0000 AL PR.29+0680)

SITIOS CRÍTICOS

1+0732: Se presenta agrietamiento junto con desplazamiento en las aletas del pontón.

5+0354: La alcantarilla en peligro de colapso, presenta corrosión y daños en la tubería metálica.

8+0268: Talud superior altamente inestable, se presenta colmatación en el encole del Boxculvert, afectación al flujo vehicular cada vez que se presentan lluvias en el sector.

8+0300 AL 8+0400: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

9+0200 AL 9+0400: Se presenta deslizamiento rotacional. Este fue atendido parcialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - No.9677-04-791-2012.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		24	02	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 7 de 52						

9+0650 AL 9+0700: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

12+0450: Talud superior inestable se presenta deslizamiento de material sobre la calzada.

15+0527: El pontón presenta socavación en el fondo a nivel crítico y en sus muros laterales. Por su estado actual hay riesgo de colapso de la estructura, por ello se requiere atención urgente para su prevención y/o mitigación.

16+0122: Puente Paso Dos Ríos se requiere la rehabilitación de la cimentación de la pila 1 de la estructura y de los estribos, y la repotenciación de la superestructura, adicional a ello requiere reparación, construcción de disipadores para manejo de aguas lluvias, reparación y pintura de barandas.

24+0500: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

25+0100: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA SAMARIA”.

CONTRATO No.1540 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 278 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 34,75 %

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cunetas: Del: PR7+0965 al PR13+0600.
- Limpieza de calzada: Del PR7+0965 al PR13+0600.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR8+0208 al PR13+0600.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR8+0208 al PR13+0600.
- Limpieza de puentes y pontones: Del PR7+0965 al PR13+0600.
- Rocería: Del PR 11 + 0081 al PR 18 + 0320
- Limpieza de zanjas de coronación: Del PR 6 + 0495 al PR 13 + 0600.
- Bacheo con material de fresado: Del PR3+0150 al PR3+0650.
- Limpieza de señales verticales. Del PR5+0300 al PR7+0000

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
		CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024	
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 8 de 52					

- La Microempresa La Samaria realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3003 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No. 3003 de 2024

Objeto: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CAERGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

Contratista: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL-DRECO INGENIERIA S.A.S.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$174.053.459,00) IVA Incluido.

- Durante esta semana no se realizaron actividades.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 4365 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.4365 de 2024

Objeto: OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAS 2024.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$685.979.777,00) IVA Incluido.

Actividades realizadas en la semana:

- Durante la semana se terminó de realizar la construcción de pantalla de cajón en gaviones en la entrada del box couvert. Adicionalmente se realizó la fundida de piso en concreto, en la sección de la caja construida a la entrada del box couvert.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 33		
				FECHA	DIA	MES
	24	02	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 9 de 52						

- Continúan actividades de construcción de cunetas en la margen izquierda, entre el PR16 +0195 al PR16+0350 y de dissipador para descargar aguas lluvias en la margen izquierda del puente Paso Dos Ríos.
- Durante la semana se continuó con la construcción de una nueva alcantarilla en el PR14+0650. Se realiza excavación y figurado del refuerzo para la construcción de los cabezotes de entrada y salida de la obra.

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER (PR 2+0900 AL PR 53+0758)

SITIOS CRITICOS

PR 4+0256: Puente Colonial: presenta colmatación y obstrucción del cauce aguas abajo y presenta represamiento del cauce

PR 14+0030 al PR 14+0060: Deformación de la calzada. Requiere estudio

PR 16+0950 al PR 17+0050: Deformación de la calzada que afecta el normal flujo vehicular - Requiere estudio

PR 23+0469: Perdida parcial de la carretera en el carril derecho. Talud inferior inestable

PR 47+0681: Puente Pamplonita presenta empalizada aguas arriba del puente antiguo. Requiere obras de protección aguas arriba margen derecha

PR 53+0686: Puente Internacional Unión - Pedro de Hevia. Puente de un solo carril, presenta paso restringido a 10 toneladas por asentamientos de los estribos. Requiere obras de protección en los estribos.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 143 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 21,50%

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		24	02	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 10 de 52			

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Rocería Del PR7+0000 al PR10+0000
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR2+0900 al PR14+0000.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR2+0900 al PR14+0000.
- Limpieza de bermas: Del PR2+0900 al PR14+0000.

Actividades de vigilancia e inspección de la vía: Del PR 2 + 0900 al PR 14 + 0000

- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA.

CONTRATO No.3856 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 143 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 21,50%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cunetas: Del: PR25+0200 al PR35+0200.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR25+0200 al PR35+0200.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR23+0500 al PR35+0200.
- Lavado y limpieza de señales verticales: Del PR30+0700 al PR48+0000.
- Lavado y limpieza de defensas metálicas: Del PR26+0477 al PR48+0000.
- Limpieza de bermas: Del PR26+0200 al PR 30 + 0400.
- Limpieza de puentes y pontones. Del PR14+0000 al PR38+0000.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 11 de 52			

- La Microempresa Microcolma realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3471 DE 2023

No. contrato: CONTRATO NÚMERO 3471 de 2023

Objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN SECTORES CRITICOS, CARRETERA CÚCUTA – PUERTO SANTANDER, CÓDIGO 5507, PR2+0900 AL PR 53+0678, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Contratista: UNION TEMPORAL VIA PUERTO SANTANDER

Plazo: HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2024

Valor: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$5.563.080.463) incluido IVA.

Fecha de inicio: 14/11/23

Interventoría: WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO R/L Interventoría No.3369

Actividades realizadas en la semana:

- Se realiza construcción de cunetas en concreto, en ambas márgenes de la vía, en el sector intervenido.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES ESPECIALES

1. SOLICITUD DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO DEL AMV, PARA APLICATIVO SUKUBÚN.

Con el fin de dar cumplimiento a compromisos de las actividades de la Administración Vial para la alimentación de los sistemas y aplicativos del Invías (SUKUBÚN), es necesario la asignación de las claves de acceso.

Según lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-061757 de fecha 30/08/2024 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solo se atenderán las solicitudes de claves para cada contratista de la Administración Vial, las que sean realizadas directamente por parte de las Direcciones Territoriales.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL			
				No. 33			
	CONSORCIO VÍAS 2024			FECHA	DIA	MES	AÑO
					24	02	2025
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			Contrato No. 1999 de 2024			
VERSION 1.0							
			Página 12 de 52				

Por lo anterior mediante el oficio AV-C1999-108-24 de fecha 11/10/2024 y radicado Invías 2024E -VUVRAZ-100878 de fecha 11/10/2024, se solicitó a la Territorial las asignaciones de claves de acceso, para proceder por parte del Administrador Vial el cargue de la información mensual de atropellamiento y avistamiento de fauna (períodos julio a diciembre de 2024) en el aplicativo SUKUBÚN.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DEL USUARIO Y CLAVE DE ACCESO, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL RESPECTIVO APLICATIVO.

2.- ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LAS VÍAS.

2.1- Se viene realizando por parte del Administrador Vial, el consolidado de solicitudes de gestiones de control y recuperación de zona de vía nacional, realizadas ante las autoridades de los municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander, por construcciones e intervenciones que no cumplen lo establecido en la ley 1228 de 2008.

Lo anterior con el fin de reiterar la gestión de control por parte de las autoridades, a estas afectaciones de la zona de retiro obligatorio o franjas de reserva de vía nacional.

Mediante el oficio AV2-C1999-055-25 de fecha 18/02/2025 se envió a la secretaria de Planeación del municipio de Villa del Rosario, con copia a la Territorial del Invías, la relación de las solicitudes realizadas por la Administración Vial para el control y gestión de afectaciones a la zona de reserva de vía nacional y a la infraestructura vial nacional, por construcciones que invade la zona de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Lo anterior para la revisión y el respectivo informe de las acciones realizadas por el municipio.

Mediante el oficio AV2-C1999-056-25 de fecha 18/02/2025 se envió a la secretaria de Planeación del municipio de Los Patios, con copia a la Territorial del Invías, la relación de las solicitudes realizadas por la Administración Vial para el control y gestión de afectaciones a la zona de reserva de vía nacional y a la infraestructura vial nacional, por construcciones que invade la zona de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Lo anterior para la revisión y el respectivo informe de las acciones realizadas por el municipio

Mediante el oficio AV2-C1999-060-25 de fecha 19/02/2025 se envió a la secretaria de Planeación del municipio de Cúcuta, con copia a la Territorial del Invías, la relación de las solicitudes realizadas por la Administración Vial para el control y gestión de afectaciones a la zona de reserva de vía nacional y a la infraestructura vial nacional, por construcciones que invade la zona de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Lo anterior para la revisión y el respectivo informe de las acciones realizadas por el municipio.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 33		
				FECHA	DIA	MES
	24	02	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 13 de 52						

2.2. Se viene realizando por parte del Administrador Vial, el inventario de avisos y vallas que se encuentra instalada en la vía 55NSA, la cual no cumple con la normatividad de instalación de publicidad visual, según la norma vigente.

Mediante el oficio AV2-C1999-054-25 de fecha 18/02/2025 se envió a la Secretaria de Planeación del municipio de Villa del Rosario, con copia a la Territorial del Invías, la relación del inventario de avisos y vallas instaladas en la vía 55NSA, en el separador de la doble calzada, en postes y en la zona de vía, las cuales no cumple con lo establecido en la ley 1228 de 2008.

Lo anterior para la revisión y la respectiva gestión de retiro de esta publicidad visual.

Mediante el oficio AV2-C1999-057-25 de fecha 18/02/2025 se envió a la Secretaria de Planeación del municipio de Los Patios, con copia a la Territorial del Invías, la relación del inventario de avisos y vallas instaladas en la vía 55NSA, en el separador de la doble calzada, en postes y en la zona de vía, las cuales no cumple con lo establecido en la ley 1228 de 2008.

Lo anterior para la revisión y la respectiva gestión de retiro de esta publicidad visual.

Mediante el oficio AV2-C1999-058-25 de fecha 18/02/2025 se envió a la Secretaria de Planeación del municipio de Cúcuta, con copia a la Territorial del Invías, la relación del inventario de avisos y vallas instaladas en la vía 55NSA, en el separador de la doble calzada, en postes y en la zona de vía, las cuales no cumple con lo establecido en la ley 1228 de 2008.

Lo anterior para la revisión y la respectiva gestión de retiro de esta publicidad visual.

2.3. Necesidad de recuperación del entorno en los puentes Francisco de Paula Santander y García Herreros, en la vía 55NSA.

Mediante el oficio AV2 -C1999-059-25 de fecha 18/02/2025, se envió oficio a la Secretaria de Planeación del municipio de Cúcuta con copia a la Territorial del Invías, solicitando gestión para la recuperación del entorno de los puentes Francisco de Paula Santander y García Herreros, localizados en la vía nacional 55NSA, dado el asentamiento de personas indigentes y la acumulación de basuras en la zonas de estas estructuras, que afectan el entorno ambiental y la seguridad a la comunidad.

2.4. Obstrucción en la calzada de la vía nacional 5507, en el PR24+0100.

Mediante el oficio AV2 -C1999-063-25 de fecha 21/02/2025, se solicitó al Corregidor de Buena Esperanza (con copia a la Territorial del Invías), realizar gestión para el retiro de un vehículo averiado el cual se encuentra estacionado en la margen izquierda de la vía nacional 5507, en el PR24+0100 y que obstruye parte del carril izquierdo de la vía nacional.

2.5 REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE GESTIONES POR AFECTACIÓN DE LA ZONA DE RESERVA EN LA VÍA 55NSA.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 14 de 52					

El día miércoles 19 de febrero en horario 9 am a 1100 am, se participó en el salón de juntas de la Alcaldía de Villa del Rosario, en la reunión programada con funcionarios de la Secretaria de Planeación e infraestructura, de la Subsecretaría de Control Urbano, del Secretario de Tránsito Municipal, del personal de la Gestión Vial Integral del Área Metropolitana de Cúcuta y de la Administración Vial grupo 2.

Durante la reunión, se revisaron los avances de los compromisos en desarrollo para el control de la afectación que se presenta por invasiones y daño de la infraestructura vial nacional en la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008, en las vías nacionales con jurisdicción del municipio de Villa del Rosario específicamente entre el PR5+0000 al PR12+0000 de la vía 55NSA.

Se establecieron nuevas acciones a realizar tanto por el Invías como por las autoridades municipales.

3. COMPONENTE SST ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día Periodo 17 de febrero hasta el 23 de febrero de 2025, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cooperativas la Samaria, Tonchala, Microcolma y de la administración vial.

1. Capacitación sobre Seguridad en el manejo de productos Químicos a las cooperativas.
2. Se realiza sensibilización sobre la importancia del lavado correcto de las manos, mediante difusión de infografía.
3. Se realiza seguimiento de actividades en la Ruta 55NS09, verificando el cumplimiento de las normas SST, esto incluye, supervisión del uso adecuado de EPP, correcta implementación de la señalización vial, y posturas ergonómicas durante el manejo de herramientas de trabajo.
4. Acompañamiento y apoyo en las actividades en la vía, realizadas en la ruta 55NS09.
5. Acompañamiento y apoyo en las actividades de la administración, reunión con la alcaldía de Villa del Rosario.
6. Inspección limpieza y funcionalidad extintor de la oficina.
7. Seguimiento limpieza y preoperacional de los vehículos de la oficina.
8. Inspección del inventario, (herramientas, botiquín, extintor) de los vehículos de la oficina.
9. Durante la semana, no se reportaron incidentes o accidentes laborales.
10. Se realiza seguimiento a incapacidades medicas laborales, y permisos a citas, diligenciando formato interno y se anexan soportes de las incapacidades con sus historias clínicas.
11. Se realizó seguimiento de las Inspecciones: charlas informativas sobre seguridad en el trabajo, realización de pausas activas, señalización vial, uso correcto de EPPS, posturas adecuadas, cumplimiento al protocolo lavado y desinfección de manos, inspección y limpieza de herramientas y equipos de trabajo, de las cooperativas, Tonchala, la samaria, Microcolma.
12. Seguimiento a la documentación del cumplimiento del SG-SST, enviada por parte del inspector SST de las cooperativas.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 33		
				FECHA	DIA	MES
	24	02	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 15 de 52						

13. Se lleva a cabo el proceso de archivo y retención de documentos relacionados con las actividades SST, conforme a las normativas y procedimientos internos.

4. REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD Y AFECTACIONES A LA TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante el período del 17 al 23 de febrero de 2025, se registraron las siguientes novedades por accidentes de tránsito y afectaciones al normal flujo vehicular en las vías a cargo:

4.1 Vía 5507 Vía Cúcuta - Puerto Santander.

Fecha: 17/02/2024 Hora: 6:00 am.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta

Tipo de cierre: Cierre total.

Código vía: 5507

Sector: Cúcuta-Puerto Santander.

PR inicial: PR2+0000

PR final: PR2+0000

Descripción del evento: Situación de orden público. Por protesta del gremio arrocero de la región, se cerró el paso vehicular en ambos sentidos, en esta vía.

Rutas alternas No hay.

Tipo de evento: Situación de orden público. Protesta del gremio arrocero. les compete a las autoridades de orden municipal, departamental y nacional, atender las solicitudes y habilitar el flujo vehicular.

A las 8:00 PM, se habilitó el paso vehicular.

5. REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

De acuerdo a lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-060786 de fecha 27/08/2024, se presentó a la Territorial, vía correo electrónico el día 28 de octubre el reporte actualizado semanal de los sitios críticos existentes en la red vial cargo.

El día viernes 1 de noviembre, se recibió de parte de la Territorial, el memorando circular 2024I-VBOG-080536 de fecha 24/10/2024, donde se solicita el cargue de registros fotográficos de los sitios críticos, en los reportes semanales.

6. ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO. APLICATIVO SIG-PAV.

Durante la semana no se pudo realizar por parte del personal de la Administración Vial, la toma de información en campo y el cargue de la misma en el aplicativo SIG- PAV, para la evaluación de los pavimentos flexibles en la red vial a cargo, según los lineamientos establecidos por Planta Central, dado que fue continuo y permanente la novedad en el aplicativo de presentar error de conexión impidiendo el acceso, lo cual implica la sincronización para poder acceder al sistema.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 33		
				FECHA	DIA	MES
	24	02	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 16 de 52			

Mediante correos electrónicos al grupo de apoyo del SIGPAV con copia a la Territorial del Invías, se han reportado las novedades e inconvenientes que viene presentando el aplicativo, situación que ha impedido el avance del trabajo solicitado.

Mediante el oficio AV2-C1999-029-25 de fecha 21/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-00603 de fecha 22/01/2025, se presentó informe del reporte de las novedades e inconvenientes en el desarrollo de toma de información y del no funcionamiento del aplicativo .

El día 23 /01/2025 se recibió por parte de la Territorial, vía correo electrónico, el memorando circular No. Radicado 2025I-VBOG-002198 de fecha 20/01/2025, relacionado con el REGISTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN SIGPAV, donde se solicita se informe mediante un reporte del avance a la fecha de la toma y cargue de información en el aplicativo.

El día 14/02/2025 se recibió vía correo electrónico de parte de la Territorial, copia del memorando circular 2025I-VBOG-007326 de fecha 10/02/2025, donde se establece nuevo plazo para envío de información.

Sin embargo, los inconvenientes y falta de sincronización del aplicativo continúan y a la fecha no se ha recibido ningún apoyo técnico por parte del personal d la Planta Central para poder reiniciar las actividades de campo y cargue en el aplicativo.

Por lo anterior, se está a la espera del apoyo técnico y de la reanudación del uso del aplicativo por parte de Planta Central, para poder reiniciar el trabajo en campo.

7. INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES SIGP-SIPUCOL

De acuerdo a lo programado por planta central mediante el memorando individual 2024I- VBOG-056049 de fecha 12-08- 2024 y según capacitación virtual de fecha 16/08/2024, se viene realizando la toma de registro fotográfico y la actualización de información del inventario e inspección de puentes de la red vial a cargo.

Durante esta semana se continuaron las actividades de cargue de información y de registro fotográfico en los formatos de inspección de los puentes localizados en la vía.

Se continúa la labor con la revisión y complementación de la información de la inspección de las estructuras.

8. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA RED VIAL A CARGO.

Se viene realizando por parte del Administrador Vial, el inventario e inspección de la señalización vertical existente en la infraestructura vial a cargo.

Se realiza a la fecha el inventario e inspección de señales verticales en las vías 55NSA Anillo Vial Oriental, 70NS06-1, 5507 y 55NS09.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 17 de 52			

9. INFORME DE ACCIDENTES DEL MES DE ENERO/2025.

Habiendo realizado la solicitud de los registros de la accidentalidad ocurrida durante el mes de enero de 2025 en la red vial a cargo, a las secretarías de tránsito de Los Patios, Villa del Rosario, Cúcuta, Corregidor de San Faustino y al contratista de la GVI del sector, se viene ejecutando la toma de información en campo de los reportes de accidentalidad recopilados, con el fin de ejecutar el respectivo informe para el Invías.

10. EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE FEBRERO DE 2025.

TEMA: POLÍTICA SOBRE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

Mediante el oficio AV2-C1999-052-25 de fecha 13/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-015796 de fecha 11/02/2025, se presentó a la Territorial, la programación de la capacitación a dictarse al personal de las cooperativas, correspondiente al mes de febrero.

JUSTIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que dentro de las actividades a desarrollar en los contratos de servicio de mantenimiento rutinario, se tiene contemplado acciones para el embellecimiento y ornato de las franjas de zona de las vías a cargo del Invías, tales como rocería, poda, corte y/o retiro de árboles, empradización con semillas, empradización con cespiones, jardinería y recolección de basuras, es necesario socializar al personal de las microempresas, de la política establecida por el Invías para la ejecución de estas actividades.

Por lo tanto, es necesario dar a conocer el plan de acción para el embellecimiento y ornato de los espacios que hacen parte de las franjas de zonas de vías, articulando para esto la labor que se realiza con los trabajadores de servicio de mantenimiento rutinario, de manera que sea una actividad continua y permanente.

El día sábado 22 de febrero se realizó la actividad en horario de 8 am a 12 de medio día.

11. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CALZADA ENTRE EL PR3+0150 al PR3+0700 DE LA VÍA 55NS09.

Durante la semana se realizó por parte del Administrador Vial, el apoyo a la Territorial en la coordinación, programación y control de los trabajos de mejoramiento de la calzada mediante la instalación y compactación de material de fresado, entre el PR3+0150 al PR3+0650 de la vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.

Durante la semana, se realizó con la cooperativa La Samaria actividades de mantenimiento mediante bacheos con material de fresado y conformación de cunetas.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		24	02	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 18 de 52			

De esta manera, el Invías da cumplimiento a este compromiso con la comunidad, de adecuación y mejoramiento provisional de este sector de la vía.

12. SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VÍA 55NS09.

El día 19/02/2025 se asistió en la Territorial a reunión programada por el Ing. director para la socialización a líderes sociales de la jurisdicción del corregimiento de San Faustino, de los trabajos en ejecución por parte del Invías, a través de contrato vigente de atención de sitios críticos existentes en la vía 55NS09 y de los trabajos realizados de mejoramiento de la calzada entre el PR3+0150 al PR3+0650.

13. RECORRIDO DE INSPECCIÓN A LA VÍA 55NS09 CON LÍDERES DE LA COMUNIDAD DE SAN FAUSTINO PARA REVISAR NECESIDADES ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VÍA 55NS09.

El día 21/02/2025 se realizó recorrido a la vía nacional 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China con líderes sociales de la jurisdicción del corregimiento de San Faustino para revisar los trabajos en ejecución por parte del Invías, a través de contrato vigente de atención de sitios críticos existentes en la vía 55NS09 y de los trabajos realizados de mejoramiento de la calzada entre el PR3+0150 al PR3+0650. Adicionalmente se revisaron sitios que presentan afectación, con el fin de priorizar y programar actividades de intervención, tan pronto sean asignados recursos por parte de Planta Central, para obras de mantenimiento de esta vía.

14. REPORTE DE NOVEDAD EN EL PUENTE COLONIAL, PR4+0245 DE LA VÍA 5507.

Como consecuencia de la situación de orden público, que se presentó el día viernes 14 de febrero en la vía 5507, Cúcuta - Puerto Santander, donde se instaló por parte de un grupo al margen de la ley, un artefacto explosivo sobre la calzada del puente denominado Colonial, localizado entre el PR4+0245 al PR4+0258, (longitud del puente 13.00 metros), se observa que se presentó afectación de una sección de longitud 1.50 metros de la baranda en concreto (en la margen derecha), adicionalmente se observa una grieta de longitud 1 metro, en la cara superior en una sección de un realce en la viga exterior .

Lo anterior dada la explosión controlada en el sitio, que realizó personal antiexplosivo del ejército nacional.

La Administración Vial realizó inspección general a la estructura del puente, no visualizando afectaciones mayores a otros elementos de la estructura.

Mediante el oficio AV2-C1999-062-25 de fecha 21/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-019025 de fecha 21/02/2025, se presentó el respectivo informe a la Territorial.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 19 de 52			

RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO:

- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario: 1540 de 2024 en la vía 55NS09, 3822/2024 en las vías 55NSA, 70NS06-1 y 5507 y 3856/2024 en la vía 5507.
- Ejecución de la capacitación al personal de servicio de mantenimiento rutinario, correspondiente al mes de febrero.
- Actividades de defensa de las vías.
- Mantenimiento de señalización de sitios críticos en la red vial a cargo.
- Diligenciamiento de formatos y cargue de información de inspección de puentes SIGP-SIPUCOL.
- Participación en reunión de inspección a la vía 55NS09, para socializar con líderes de la comunidad de San Faustino, las necesidades de mantenimiento y atención de sitios críticos de la vía y para revisar las obras que viene realizando el Invías.
- Inventario e inspección de señalización vertical, en la red vial a cargo.
- Toma de información de campo de los accidentes de tránsito reportados del mes de enero y ejecución del respectivo informe.
- Apoyo a la Territorial en la programación, coordinación y control de los trabajos de adecuación y mantenimiento de la calzada, entre el PR3+0150 al PR3+0650 de la vía 55NS09.
- Participación en reunión de seguimiento a gestiones de control y recuperación de la zona de reserva de la vía nacional 55NSA, con funcionarios del municipio de Villa del Rosario.
- Inventario de avisos y vallas en la vía 55NSA, que no cumplen lo establecido en la Ley 1228 de 2008 y solicitud a los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Lis Patios de solicitud de gestión para ro respectivo retiro.
- Participación en la Territorial en reunión de socialización con líderes de la comunidad de San Faustino, del avance de obras en ejecución para atender sitios críticos, que realiza actualmente el Invías.
- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial: Contrato de Obra No.3080/2024, Contrato No. 3471/2023, Contrato No.3080/2024, Contrato de Obra No. 3262 de 2024, Contrato de Obra No.3003 de 2024 y Contrato de Obra No.4365 de 2024.

NOTAS:

Se requiere realizar actividad de parcheo a lo largo de los sectores de la vía 5507 entre el PR5+0000 al PR52+0000, dado el estado crítico de la calzada por presencia de baches que afectan el normal flujo vehicular.

Lo anterior es necesario con carácter URGENTE con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas en los usuarios (heridos y/o muertos).

Se requiere con URGENCIA realizar la reparación de la losa del box coulvert en el PR10+0742 de la vía 5507. El fallo localizado en el centro de la calzada puede originar accidentes a los usuarios de la vía.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 20 de 52		

Atentamente,


ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2
Consortio Vías 2024

CC.-Archivo

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL	
			No. 33	
			FECHA	
	CONSORCIO VÍAS 2024		DIA	MES
			24	02
			AÑO	2025
			Contrato No. 1999 de 2024	
			VERSION 1.0	
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		Página 21 de 52	

ANEXOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 22 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE ZANJAS DE
CORONACION (ANTES)



LIMPIEZA DE ZANJAS DE
CORONACION (DURANTE)



LIMPIEZA DE ZANJAS DE
CORONACION (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 23 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



PARCHEO (ANTES)



PARCHEO (DURANTE)



PARCHEO (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 24 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



PARCHEO (ANTES)



PARCHEO (DURANTE)



PARCHEO (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 25 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



PARCHEO (ANTES)



PARCHEO (DURANTE)



PARCHEO (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 26 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ORNATO (ANTES)

ORNATO (DURANTE)

ORNATO (DESPUES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)

LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)

LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 27 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PRO+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
VIGILANCIA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09



RETIRO DE ABOL (ANTES)

RETIRO DE ABOL (DURANTE)

RETIRO DE ABOL (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 28 de 52			

REGISTRO FOTOGRAFICO
<p>55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8</p> <p>COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024</p>



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



PODA (ANTES)



PODA (DURANTE)



PODA (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 29 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)

LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)

LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)

ROCERIA (DURANTE)

ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE PUENTES (ANTES)

LIMPIEZA DE PUENTE (DURANTE)

LIMPIEZA DE PUENTES (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 30 de 52		

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUENTAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUENTAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 31 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE BERMA (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 32 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 33 de 52			

REGISTRO FOTOGRAFICO
<p>55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8</p> <p>VIGILANCIA COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024</p>



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 34 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE ENCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS DESPUES



LIMPIEZA DE BERMA (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 35 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
(ANTES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
(DURANTE)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
(DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME SEMANAL			
		No. 33			
		FECHA	DIA	MES	AÑO
			24	02	2025
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL	VERSION 1.0				
	Página 36 de 52				

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE PUENTES (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTES (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTES (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 37 de 52		

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

Avenida del rio 25N -102 LC 13 Conj Cerrado Vegas del Rio – Cúcuta, Móvil: 310-2672771
Teléfono: 607-5002812 Email: amv.cucuta2024@gmail.com

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 38 de 52			

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
VIGILANCIA COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO Ni 3856 DE 2024



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 39 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

APOYO A LA SUPERVICION



Registro fotográfico de la capacitación al personal de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, mes de febrero.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 40 de 52			

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

APOYO A LA SUPERVICION



Registro de reunión de socialización a líderes de la comunidad de San Faustino, sobre obras de mantenimiento y atención de sitios críticos por parte del Invías en la vía nacional 55NS09.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 41 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVISION



Registro de participación conjunta con líderes de la comunidad del corregimiento de San Faustino, para revisar la necesidad de atención con obras de mantenimiento en la vía 55NS09 y en la intersección de la vía nacional con el ramal que conduce al corregimiento de Ricaurte.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 42 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO
APOYO A LA SUPERVICON



Registro de participación en reunión de seguimiento y de socialización en la Alcaldía de Villa del Rosario, por la afectación de la zona de reserva de vía nacional y de la infraestructura vial por construcciones, instalación de publicidad visual, depósito de basuras y escombros y daños en la infraestructura, dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio, establecida en la Ley 1228 de 2008.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 43 de 52		

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Registro de actividad de inventario e inspección de señalización vertical instalada en la red vial a cargo, por parte del personal de la Administración Vial.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 44 de 52			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.

Durante la semana se terminó de realizar la construcción de pantalla de cajón en gaviones en la entrada del box coulvert. Adicionalmente se realizó la fundida de piso en concreto, en la sección de la caja construida a la entrada del box coulvert.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 45 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
Continúan actividades de construcción de cunetas en la margen izquierda, entre el PR 16 + 0195 al PR 16 + 0350 y de disipador para descargar aguas lluvias en la margen izquierda del puente Paso Dos Ríos.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 46 de 52			

Contrato No. 1999 de 2024

VERSION 1.0

Página 46 de 52

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.

APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China. Durante la semana se continuó con la construcción de una nueva alcantarilla en el PR 14 + 0650. Se realiza excavación y figurado del refuerzo para la construcción de los cabezotes de entrada y salida de la obra.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 47 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
APOYO A LA SUPERVISION



Actividades en ejecución contrato 3080/2024. Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
Se termina la construcción de dissipador en la margen de la calzada derecha.
En la margen de la calzada izquierda, se realiza excavación, instalación de refuerzo y fundida de secciones de dissipador, se termina demolición de muro y aletas en concreto en el box coulvert localizado en el sitio y se realiza la instalación de refuerzo para reconstrucción de muro de confinamiento del terraplén.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 48 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.
ACCIDENTE



<p>4. 1 Vía 5507 Vía Cúcuta - Puerto Santander.</p> <p>Fecha: 17/02/2024 Hora: 6:00 am.</p> <p>DT NSA</p> <p>*Departamento: *Norte de Santander</p> <p>Municipio: Cúcuta</p> <p>Tipo de cierre: Cierre total.</p> <p>Código vía: 55 07</p> <p>Sector: Cúcuta - Puerto Santander.</p> <p>PR inicial: PR 2 + 0000</p> <p>PR final: PR 2 + 0000</p> <p>Descripción del evento: Situación de orden público. Por protesta del gremio arrocero de la región, se cerró el paso vehicular en ambos sentidos, en esta vía.</p> <p>Rutas alternas No hay.</p> <p>Tipo de evento: Situación de orden público. Protesta del gremio arrocero. Les compete a las autoridades de orden municipal, departamental y nacional, atender las solicitudes y habilitar el flujo vehicular.</p> <p>A las 8:00 PM, se habilitó el paso vehicular.</p>

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 49 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP



SEGUIMIENTO INSPECCION DEL VEHICULO



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO REALIZACION PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO USO ADECUADO DE EPPS



SEGUIMIENTO POSTURAS ADECUADAS



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL ADECUADA

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		24	02	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 50 de 52			

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP



SEGUIMIENTO INSPECCION VEHICULO



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO USO CORRECTO DE EPPS



SEGUIMIENTO POSTURAS ADECUADAS



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL ADECUADA

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 51 de 52					

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)

COOPERATIVA LA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS



SEGUIMIENTO INSPECCIÓN DE EPPS



SEGUIMIENTO INSPECCION VEHICULO



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO A PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION DE SITIOS CRITICOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 33		
			FECHA	DIA	MES
	24	02		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 52 de 52		

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

ADMINISTRACION VIAL

OFICINA, Ruta 55NSA, anillo vial oriental de Cúcuta, Ruta 5507, Ruta 70NS06-1



CAPACITACION



CAPACITACION



INSPECCION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SST



ACOMPANIAMIENTO Y APOYO EN LA VIA



ACOMPANIAMIENTO Y APOYO EN LA VIA



ACOMPANIAMIENTO Y APOYO REUNION



INSPECCION EXTINTOR OFICINA



INSPECCION VEHICULO, PREOPERACIONAL



INSPECCION VEHICULO, LIMPIEZA E INVENTARIO.



INVIAS



Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2025-03-03 16:31:19

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME SEMANAL No. 34 AMV2

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-022685

Fecha Radicación: 2025-03-04 08:14:21

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Martha Irene
Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>, Juan Leonidas Velasco
Rodríguez <jlvelasco@invias.gov.co>



Buenas Tardes

Por medio del presente correo se adjunta el oficio **AV2-C1999-080-25 Entrega Informe Semanal No.34**, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Cúcuta, 3 de marzo de 2025
AV2- C1999-080-25
Página 1 de 1

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"

Atn. Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander
Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2
Cúcuta

REF: CONTRATO No. 1999 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.


Asunto: Entrega Informe Semanal No. 34

Respetado Ingeniero

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales, se hace entrega del informe semanal No. 34, correspondiente al período del 24 de febrero al 2 de marzo de 2025.

Sin otro particular,

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2

CC -Juan Leónidas Velasco Rodríguez – Apoyo a la supervisión Territorial INVIAS

se anexa: Informe semanal No. 34 (55) folios.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		3	03	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 1 de 55			

SOPORTE INFORME SEMANAL

INFORME SEMANAL No. 34

PERIODO: DEL 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2025

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL			
				No. 34			
	CONSORCIO VÍAS 2024			FECHA	DIA	MES	AÑO
					3	03	2025
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			Contrato No. 1999 de 2024			
VERSION 1.0							
			Página 2 de 55				

INFORMACION GENERAL		
SEMANA	DEL 24 DE FEBRERO DE 2025	AL 2 DE MARZO DE 2025
TIEMPO TRASNCURRIDO DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO	242 DIAS	% TIEMPO: 31,97%
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
SUPERVISOR	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS 2024	
CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL E INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	1999 DE 2024	
CALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.985.036.419,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.036.419,00	
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE INICIACION	4 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. GRUPO AMV2 LOTE 3.		

ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO

* ESTADO DE LA RED: CRITERIO TÉCNICO A 25 DE ABRIL DE 2024

Longitud total 97,566 KM (INVENTARIO HERMES)

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Muy Bueno 3,60%, Bueno 6,97%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%, Muy Malo: 0,00%

Afirmado: 0,660 Km. Muy Bueno: 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 0,00%, Muy Malo: 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Muy Bueno 5,42%, Bueno 33,08%, Regular: 61.50%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148 KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Muy Bueno 0,00%, Bueno 34,17%, Regular: 65.83%, Malo 0,00%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 3 de 55			

Pavimentado: 50,760 Km. Muy bueno: 0%, Bueno: 31,33%, Regular: 50,30%. Malo: 18,37%, Muy Malo:0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 78,62%, Bueno: 21,38%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 100%, Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO DE TRANSITABILIDAD A 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR.0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Bueno: 10,57%, Regular: 7,02%, Malo 82,40%

Afirmado: 0,660 Km. Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Bueno 60,60%, Regular: 39,40%, Malo: 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Bueno 45,09%, Regular: 54,91%, Malo: 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,760 Km. Bueno 40,77%, Regular: 41,43%, Malo: 17,80%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA (PR 0+0000 AL PR.18+0146)

SITIOS CRITICOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 4 de 55			

PR 16+0060- PUENTE GARCIA HERREROS: Presenta socavación de pilas 1 y 2. Requiere obras de protección de pilas y control de erosión y socavación aguas arriba y aguas abajo del puente.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 150 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 22,56%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de pequeñas obras de drenaje (canal de aguas lluvias): Del PR 12 + 0350 al PR13+0400.
- Limpieza de bermas: Del PR0+0000 al PR12+0000.
- Retiro de postes de referencia: Del PR0+0000 al PR18+0000.
- Poda y corte de árboles: Del PR6+0800 al PR8+0000.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		3	03	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 5 de 55			

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3080 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.3080 DE 2024

Objeto: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA: RUTA 70, TRAMO 7010 CÚCUTA - PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR; RUTA 55, TRAMO 5505 VIA AV 10 DE LOS PATIOS DEL PR 131+500 AL PR 140; TRAMO 5505B ANILLO VIAL OCCIDENTAL DE CÚCUTA; TRAMO 5507 VIA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR 0+000 AL PR 2+900 (conector de los dos anillos viales); TRAMO 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA (SECTOR 1); MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 70, TRAMO 7009 SARDINATA - CÚCUTA; TRAMO 70NSA VAR IANTE SARDINATA, (SECTOR 2); RUTA 70, TRAMO 7008 OCAÑA - SARDINATA (SECTOR 3); Y RUTA 70, TRAMO 7007 AGUACLARA - OCAÑA, (SECTOR 4).

Contratista: CONSORCIO NSA 2024.

Plazo: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor: (\$26.526.615.898) incluido IVA.

Fecha de inicio: 17/09/24

Interventoría: JORGE ENRIQUE DAVILA LOZANO R/L Interventoría No. 3211 de 2024.

Actividades realizadas en la semana:

- En la margen de la calzada izquierda, se terminan las obras de excavación, instalación de refuerzo y fundida de secciones de dissipador.
- Se termina la demolición de muro y aletas en concreto en el box coulvert localizado en el sitio.
- se realiza la instalación de refuerzo para reconstrucción de muro de confinamiento del terraplén.
- Se realiza encofrado y fundida con concreto premezclado del muro de confinamiento.
- Se continúa con la construcción de cuneta en concreto reforzado, en esta margen de la calzada izquierda.

CARRETERA 70NS06-1 CUCUTA-PUENTE BINACIONAL TIENDITAS (PR 0+0000 AL PR.1+0272)

SITIOS CRITICOS

No aplica a la fecha.

SUPERVISION CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		3	03	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 6 de 55			

SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 150 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 22,56 %

Actividades realizadas en la semana:

- Actividades de jardinería y ornato PR0+0000.
- Limpieza de calzada: PR0+0000 al PR1+0000.
- Actividades de vigilancia e inspección: Del PR0+0000 al PR1+0260.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:
 - Reglamentación ambiental contractual.
 - Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA (PR.0+0000 AL PR.29+0680)

SITIOS CRÍTICOS

1+0732: Se presenta agrietamiento junto con desplazamiento en las aletas del pontón.

5+0354: La alcantarilla en peligro de colapso, presenta corrosión y daños en la tubería metálica.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 7 de 55			

8+0268: Talud superior altamente inestable, se presenta colmatación en el encole del Boxculvert, afectación al flujo vehicular cada vez que se presentan lluvias en el sector.

8+0300 AL 8+0400: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

9+0200 AL 9+0400: Se presenta deslizamiento rotacional. Este fue atendido parcialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - No.9677-04-791-2012.

9+0650 AL 9+0700: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

12+0450: Talud superior inestable se presenta deslizamiento de material sobre la calzada.

15+0527: El pontón presenta socavación en el fondo a nivel crítico y en sus muros laterales. Por su estado actual hay riesgo de colapso de la estructura, por ello se requiere atención urgente para su prevención y/o mitigación.

16+0122: Puente Paso Dos Ríos se requiere la rehabilitación de la cimentación de la pila 1 de la estructura y de los estribos, y la repotenciación de la superestructura, adicional a ello requiere reparación, construcción de dissipadores para manejo de aguas lluvias, reparación y pintura de barandas.

24+0500: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

25+0100: existe perdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA SAMARIA”.

CONTRATO No.1540 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 285 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 35,63 %

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cunetas: Del: PR13+0600 al PR22+0800.
- Limpieza de calzada: Del PR13+0600 al PR15+0125.
- Limpieza de obras de drenaje: Del PR13+0600 al PR22+0800.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del PR13 +0600 al PR 22 + 0800.
- Limpieza de puentes y pontones: Del PR13+0600 al PR22+0800.
- Rocería: Del PR18+0320 al PR29+0680.
- Bacheo con material de fresado: Del PR23+0500 al PR24+0000.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 8 de 55			

- Limpieza de señales verticales. Del PR7+0000 al PR15+0000.
Actividades de jardinería y ornato: PR6+0850.

- La Microempresa La Samaria realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3003 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No. 3003 de 2024

Objeto: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER.

Contratista: DISEÑO REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL-DRECO INGENIERIA S.A.S.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$174.053.459,00) IVA Incluido.

- Durante esta semana no se realizaron actividades.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 4365 DE 2024

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.4365 de 2024

Objeto: OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA RUTA 55NS09 TRAMO PR04+000 AL PR29+660.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL VIAS 2024.

Plazo: CUATRO (4) MESES.

Valor: (\$685.979.777,00) IVA Incluido.

Actividades realizadas en la semana:

- Durante la semana se continuó con la construcción de una nueva alcantarilla en el PR14+0650 Se realiza excavación y figuración e instalación del refuerzo y fundida en concreto de aletas de los cabezales de entrada y salida de la obra.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 9 de 55			

- Continúan actividades de construcción de cunetas en la margen izquierda, entre el PR16+0195 al PR16+0350 y de dissipador para descargar aguas lluvias en la margen izquierda del puente Paso Dos Ríos.
- Durante la semana se dio inicio a la construcción de una nueva alcantarilla de diámetro de 36 pulgadas y longitud de 12 metros, en el PR22+0150 (sector de la vereda La Sabana).

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER (PR 2+0900 AL PR 53+0758)

SITIOS CRITICOS

PR 4+0256: Puente Colonial: presenta colmatación y obstrucción del cauce aguas abajo y presenta represamiento del cauce

PR 14+0030 al PR 14+0060: Deformación de la calzada. Requiere estudio

PR 16+0950 al PR 17+0050: Deformación de la calzada que afecta el normal flujo vehicular - Requiere estudio

PR 23+0469: Perdida parcial de la carretera en el carril derecho. Talud inferior inestable

PR 47+0681: Puente Pamplonita presenta empalizada aguas arriba del puente antiguo. Requiere obras de protección aguas arriba margen derecha

PR 53+0686: Puente Internacional Unión - Pedro de Hevia. Puente de un solo carril, presenta paso restringido a 10 toneladas por asentamientos de los estribos. Requiere obras de protección en los estribos.

PR 4+0862: Fallo en la calzada por desplazamiento y hundimiento del terraplén.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 150 DIAS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 10 de 55			

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 22,56%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de defensas metálicas. Del PR2+0900 al PR14+0000.
- Despeje y arreglo de señales verticales: Del PR2+0900 al PR14+0000.
- Limpieza de bermas: Del PR2+0900 al PR14+0000.
- Actividades de vigilancia e inspección de la vía: Del PR2+0900 al PR14+0000.
- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA.

CONTRATO No.3856 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 150 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 22,56%

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza de cunetas: Del: PR35+0200 al PR38+0000.
- Limpieza de obras de drenaje: Del: PR35+0200 al PR52+0000.
- Limpieza de encoles y descoles de obras de drenaje: Del: PR35+0200 al PR52+0000.
- Lavado y limpieza de señales verticales: Del: PR48+0000 al PR53+0678.
- Limpieza de bermas: Del: PR30+0400 al PR35+0200.
- Limpieza de puentes y pontones. Del: PR45+0200 al PR53+0750.
- Recolección de basura. Del: PR14+0000 al PR53+0000.
- Rocería: Del PR46+0800 al 52+0000.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 11 de 55			

• Actividades de jardinería y ornato. Del PR47+0650 al PR47+0800

• La Microempresa Microcolma realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días sábado y domingo, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.

• El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.

• Se verificó por parte del administrador vial durante la semana el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 3471 DE 2023

No. contrato: CONTRATO NÚMERO 3471 de 2023

Objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN SECTORES CRITICOS, CARRETERA CÚCUTA – PUERTO SANTANDER, CÓDIGO 5507, PR2+0900 AL PR 53+0678, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Contratista: UNION TEMPORAL VIA PUERTO SANTANDER

Plazo: HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2024

Valor: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$5.563.080.463) incluido IVA.

Fecha de inicio: 14/11/23

Interventoría: WILMER JUNIOR GOMEZ BRITO R/L Interventoría No.3369

Actividades realizadas en la semana:

- Se realiza construcción de cunetas en concreto, en ambas márgenes de la vía, en el sector intervenido.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA

ACTIVIDADES ESPECIALES

1. SOLICITUD DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO DEL AMV, PARA APLICATIVO SUKUBÚN.

Con el fin de dar cumplimiento a compromisos de las actividades de la Administración Vial para la alimentación de los sistemas y aplicativos del Invías (SUKUBÚN), es necesario la asignación de las claves de acceso.

Según lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-061757 de fecha 30/08/2024 de la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solo se atenderán las solicitudes de

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 12 de 55					

claves para cada contratista de la Administración Vial, las que sean realizadas directamente por parte de las Direcciones Territoriales.

Por lo anterior mediante el oficio AV-C1999-108-24 de fecha 11/10/2024 y radicado Invías 2024E-VUVRAZ-100878 de fecha 11/10/2024, se solicitó a la Territorial las asignaciones de claves de acceso, para proceder por parte del Administrador Vial el cargue de la información mensual de atropellamiento y avistamiento de fauna (períodos julio a diciembre de 2024) en el aplicativo SUKUBÚN.

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ASIGNACIÓN DEL USUARIO Y CLAVE DE ACCESO, PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE CARGUE DE LA INFORMACIÓN EN EL RESPECTIVO APLICATIVO.

2.- ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LAS VÍAS.

2.1 Se viene realizando por parte del Administrador Vial, el consolidado de solicitudes de gestiones de control y recuperación de zona de vía nacional, realizadas ante las autoridades de los corregimientos de San Faustino en la vía 55NS09, de Buena Esperanza y agua clara en la vía 5507 y del municipio de Puerto Santander en la vía 5507, por construcciones e intervenciones que no cumplen lo establecido en la ley 1228 de 2008.

Lo anterior con el fin de reiterar la gestión de control por parte de las autoridades, a estas afectaciones de la zona de retiro obligatorio o franjas de reserva de vía nacional.

2.2 Mediante el oficio AV2-C1999-068-25 de fecha 27/02/2025 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al Secretario de Planeación del municipio de Villa del Rosario, la necesidad de reposición de tapa de pozo de inspección del sistema de alcantarillado municipal, en el PR7+0450 de la vía 55NSA.

2.3 Mediante el oficio AV2-C1999-069-25 de fecha 27/02/2025 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la empresa AGUAS KAPITAL SA ESP, la necesidad de reposición de tapas de pozos de inspección del sistema de alcantarillado municipal, en el PR11+0400 y PR12+0750 de la vía 55NSA.

3. COMPONENTE SST ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día Periodo 24 de febrero hasta el 02 de marzo de 2025, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cooperativas la Samaria, Tonchala, Microcolma y de la administración vial.

1. Se realiza sensibilización sobre la importancia del botiquín de primeros auxilios destacando su contenido de acuerdo con las normativas vigentes, a través de la difusión de una infografía.

2. Realización de pausa activa dinámica, enfocada en sensibilizar sobre la responsabilidad en las vías.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 13 de 55			

3. Elaboración y socialización del formato para la solicitud de permisos, con el fin de garantizar la correcta gestión de los mismos.
4. Se realiza seguimiento de actividades en las Rutas 70NS06-1, 55NS09, y 5507 verificando el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST), esto incluye, supervisión del uso adecuado de EPP, correcta implementación de la señalización vial, y posturas ergonómicas durante el manejo de herramientas de trabajo.
5. Acompañamiento y apoyo en las actividades en la vía, realizadas en la ruta 55NS09, 70NS06-1 y 5507
6. Seguimiento limpieza y preoperacional de los vehículos de la oficina.
7. Durante la semana, no se reportaron incidentes o accidentes laborales.
8. Se realiza seguimiento a incapacidades medicas laborales, y permisos a citas, diligenciando formato interno y se anexan soportes de las incapacidades con sus historias clínicas.
9. Se realizó seguimiento de las Inspecciones: charlas informativas sobre seguridad en el trabajo, realización de pausas activas, señalización vial, uso correcto de EPPS, posturas adecuadas, cumplimiento al protocolo lavado y desinfección de manos, inspección y limpieza de herramientas y equipos de trabajo, de las cooperativas, Tonchala, la samaria, Microcolma.
10. Seguimiento a la documentación del cumplimiento del SG-SST, enviada por parte del inspector SST de las cooperativas.
11. Se lleva a cabo el proceso de archivo y retención de documentos relacionados con las actividades SST, conforme a las normativas y procedimientos internos.

4. REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD Y AFECTACIONES A LA TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante el período del 24 al 28 de febrero y del 1 al 2 de marzo de 2025, se registraron las siguientes novedades por accidentes de tránsito y afectaciones al normal flujo vehicular en las vías a cargo:

4.1 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 26/02/2025 **Hora:** 6:45 am

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Villa del Rosario.

Tipo de cierre: Cierre parcial de la calzada derecha.

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR6+0350

PR final: PR6+0350

Descripción del evento: Accidente de tránsito. Choque de motocicleta contra camioneta, Según información el conductor de la motocicleta transitaba sentido Los Patios - Cúcuta el conductor de la motocicleta invade el carril de la camioneta.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: Accidente de tránsito 2 vehículos involucrados: una (1) motocicleta y una (1) camioneta. Solo daños materiales.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 34		
				FECHA	DIA	MES
	3	03	2025			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 14 de 55						

Plan de acción: Es atendido por carro taller del servicio de atención al usuario - SAU, además, hace presencia agente de tránsito de Villa del Rosario.

4.2 Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 01/03/2025 **Hora:** 20:28 PM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta

Tipo de cierre: Cierre parcial calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de cucuta

PR inicial: PR16+0100

PR final: PR16+0100

Descripción del evento: Accidente de tránsito. Choque de motocicleta contra objeto fijo, Según información la motocicleta transitaba sentido Los Patios- Cúcuta presuntamente a exceso de velocidad y choca contra bordillo, la posición final de la motocicleta es en la calzada izquierda sentido Cúcuta- Los Patios, conductor de motocicleta con heridas de gravedad es trasladado a centro de urgencias por ambulancia del sector.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: Accidente de tránsito 1 vehículo involucrado: una (1) motocicleta.

Plan de acción: Es atendido por carro taller del servicio de atención al usuario - SAU, además, hace presencia agente de tránsito de Cúcuta.

5. REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMANAL DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

De acuerdo a lo establecido en el memorando circular 2024I-VBOG-060786 de fecha 27/08/2024, se presentó a la Territorial, vía correo electrónico el día 28 de octubre el reporte actualizado semanal de los sitios críticos existentes en la red vial cargo.

El día viernes 1 de noviembre, se recibió de parte de la Territorial, el memorando circular 2024I-VBOG-080536 de fecha 24/10/2024, donde se solicita el cargue de registros fotográficos de los sitios críticos, en los reportes semanales.

6. ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO. APLICATIVO SIG-PAV.

Durante la semana no se pudo realizar por parte del personal de la Administración Vial, la toma de información en campo y el cargue de la misma en el aplicativo SIG- PAV, para la evaluación de los pavimentos flexibles en la red vial a cargo, según los lineamientos establecidos por Planta Central, dado que fue continuo y permanente la novedad en el aplicativo de presentar error de conexión impidiendo el acceso, lo cual implica la sincronización para poder acceder al sistema.

Mediante correos electrónicos al grupo de apoyo del SIGPAV con copia a la Territorial del Invías, se han reportado las novedades e inconvenientes que viene presentando el aplicativo, situación que ha impedido el avance del trabajo solicitado.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL		
				No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		3	03	2025		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 15 de 55			

Mediante el oficio AV2-C1999-029-25 de fecha 21/01/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-00603 de fecha 22/01/2025, se presentó informe del reporte de las novedades e inconvenientes en el desarrollo de toma de información y del no funcionamiento del aplicativo.

El día 23/01/2025 se recibió por parte de la Territorial, vía correo electrónico, el memorando circular No. Radicado 2025I-VBOG-002198 de fecha 20/01/2025, relacionado con el REGISTRO Y PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN SIGPAV, donde se solicita se informe mediante un reporte del avance a la fecha de la toma y cargue de información en el aplicativo.

El día 14/02/2025 se recibió vía correo electrónico de parte de la Territorial, copia del memorando circular 2025I-VBOG-007326 de fecha 10/02/2025, donde se establece nuevo plazo para envío de información.

Sin embargo, los inconvenientes y falta de sincronización del aplicativo continúan y a la fecha no se ha recibido ningún apoyo técnico por parte del personal d la Planta Central para poder reiniciar las actividades de campo y cargue en el aplicativo.

Por lo anterior, se está a la espera del apoyo técnico y de la reanudación del uso del aplicativo por parte de Planta Central, para poder reiniciar el trabajo en campo.

7. INVENTARIO E INSPECCIÓN DE PUENTES SIGP-SIPUCOL

De acuerdo a lo programado por planta central mediante el memorando individual 2024I- VBOG-056049 de fecha 12-08-2024 y según capacitación virtual de fecha 16/08/2024, se viene realizando la toma de registro fotográfico y la actualización de información del inventario e inspección de puentes de la red vial a cargo.

Durante esta semana se continuaron las actividades de cargue de información y de registro fotográfico en los formatos de inspección de los puentes localizados en la vía.

Se continúa la labor con la revisión y complementación de la información de la inspección de las estructuras.

8. INVENTARIO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LA RED VIAL A CARGO.

Se viene realizando por parte del Administrador Vial, el inventario e inspección de la señalización vertical existente en la infraestructura vial a cargo.

Se realiza a la fecha el inventario e inspección de señales verticales en las vías 55NSA Anillo Vial Oriental, 70NS06-1, 5507 y 55NS09.

9. INFORME DE ACCIDENTES DEL MES DE ENERO/2025.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 16 de 55			

Habiendo realizado la solicitud de los registros de la accidentalidad ocurrida durante el mes de enero de 2025 en la red vial a cargo, a las secretarías de tránsito de Los Patios, Villa del Rosario, Cúcuta, Corregidor de San Faustino y al contratista de la GVI del sector, se ejecutó la toma de información en campo de los reportes de accidentalidad recopilados, con el fin de ejecutar el respectivo informe para el Invías.

Una vez terminado el informe, mediante el oficio AV2-C1999-066-25 de fecha 24/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-019946 de fecha 24/02/2025, se envió a la Territorial y a Planta Central. dándose cumplimiento a este compromiso contractual.

10. ENTREGA DE INFORME DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO. MES DE FEBRERO DE 2025.

TEMA: POLÍTICA SOBRE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

Mediante el oficio AV2-C1999-052-25 de fecha 13/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-015796 de fecha 11/02/2025, se presentó a la Territorial, la programación de la capacitación a dictarse al personal de las cooperativas, correspondiente al mes de febrero.

JUSTIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que dentro de las actividades a desarrollar en los contratos de servicio de mantenimiento rutinario, se tiene contemplado acciones para el embellecimiento y ornato de las franjas de zona de las vías a cargo del Invías, tales como rocería, poda, corte y/o retiro de árboles, emradización con semillas, emradización con cespedones, jardinería y recolección de basuras, es necesario socializar al personal de las microempresas, de la política establecida por el Invías para la ejecución de estas actividades.

Por lo tanto, es necesario dar a conocer el plan de acción para el embellecimiento y ornato de los espacios que hacen parte de las franjas de zonas de vías, articulando para esto la labor que se realiza con los trabajadores de servicio de mantenimiento rutinario, de manera que sea una actividad continua y permanente.

El día sábado 22 de febrero se realizó la actividad en horario de 8 am a 12 de medio día.

Mediante el oficio AV2-C1999-064 de fecha 24/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-019907 de fecha 24/02/2025, se entregó el respectivo informe a la Territorial.

11. INFORME DE RECORRIDO DE INSPECCIÓN A LA VÍA 55NS09 CON LÍDERES DE LA COMUNIDAD DE SAN FAUSTINO PARA REVISAR NECESIDADES ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VÍA 55NS09.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 17 de 55			

El día 21/02/2025 se realizó recorrido a la vía nacional 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China con líderes sociales de la jurisdicción del corregimiento de San Faustino para revisar los trabajos en ejecución por parte del Invías, a través de contrato vigente de atención de sitios críticos existentes en la vía 55NS09 y de los trabajos realizados de mejoramiento de la calzada entre el PR3+0150 al PR3+0650. Adicionalmente se revisaron sitios que presentan afectación, con el fin de priorizar y programar actividades de intervención, tan pronto sean asignados recursos por parte de Planta Central, para obras de mantenimiento de esta vía.

Mediante el oficio AV2-C1999-067-25 de fecha 26/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-020799 de fecha 26/02/2025, se presentó a la Territorial el respectivo informe con los resultados de la inspección realizada.

12. NOVEDAD EN LA CALZADA ENTRE EL PR4+0865 al PR4+0905 EN LA VÍA NACIONAL 5507.

Se viene presentando novedad en la calzada de la vía nacional 5507 Cúcuta-Puerto Santander entre el PR4+0865 al PR4 +0905 como consecuencia de un fallo localizado que ha generado un desplazamiento del terraplén con un hundimiento pronunciado en el centro del carril izquierdo (en algunos sitios hasta 20 centímetros de profundidad) en una longitud de 30 metros.

Adicionalmente se presenta en el PR4+0870 un asentamiento transversal (con una profundidad hasta de 10 centímetros) en una longitud de 5 metros en los dos carriles de la calzada.

Esta novedad en el estado de la calzada, viene originando afectación al normal flujo vehicular en este sitio, dado el incremento acelerado de la deformación. Lo anterior puede originar accidentes en los usuarios con posible saldo de víctimas (heridos y/o muertos).

Por otra parte, en el PR4+0865 se localiza un box coulvert del sistema de drenaje de las aguas lluvias del sector, el cual a la fecha presenta reducción parcial de su área hidráulica por colmatación y represamiento del descole, situación que afecta el normal drenaje de las aguas lluvias y por consiguiente incidiendo en el represamiento e infiltración de las mismas, agravando la condiciones a la estabilidad de la vía en este sitio.

Lo anterior hace necesario con carácter URGENTE, realizar las siguientes actividades preventivas y de mitigación, mientras el Invías acomete los estudios y diseños de las obras definitivas para la estabilización del sector actualmente afectado:

- 1.- Realizar una renivelación en los sitios que presentan hundimiento y deformación, para lo cual se requieren 14 metros de mezcla asfáltica.
- 2.- Realizarla habilitación del descole hasta la cañada localizada a 70 metros del borde de la vía, para poder realizar la limpieza del box coulvert y de esta manera revisar internamente su estado actual y verificar que no se presente infiltración de las aguas que estén afectando al terraplén de la vía nacional.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME SEMANAL			
				No. 34			
	CONSORCIO VÍAS 2024			FECHA	DIA	MES	AÑO
					3	03	2025
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL			Contrato No. 1999 de 2024			
VERSION 1.0							
			Página 18 de 55				

Para esta actividad se requiere una retroexcavadora, dado el volumen de material a remover.

Mediante el oficio AV2-C1999-070-25 de fecha 27/02/2025 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-021591 de fecha 28/02/2025, se presentó el respectivo informe a la Territorial.

Lo anterior para su conocimiento, evaluación y viabilidad de atender esta necesidad, con cargo al contrato de atención de emergencias por el sistema de monto agotable vigente en la Territorial.

13. EJECUCIÓN DE ACTAS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, DEL MES DE FEBRERO.

Atendiendo los compromisos contractuales de la Administración Vial, se realizó la ejecución de las actas correspondientes al periodo del mes de febrero, de los tres contratos de servicio de mantenimiento rutinario a cargo.

El día 01/03/2025, se enviaron a la Territorial para revisión, mediante los oficios AV2-071-25 y radicado Invías 2025E-VUVRAZ-022065 de fecha 03/03/2025 y oficio AV2-C1999-072-25 y radicado Invías 2025E- VUVRAZ -022086 de fecha 03/03/2025.

14. INFORME DE RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MES DE FEBRERO.

Mediante el oficio AV2-C1999-073-25 de fecha 01/03/2025 y radicado Invías 2925E-VUVRAZ-022098 de fecha 03/03/2025, se hizo entrega a la Territorial, del informe revisado y avalado por el Administrador Vial, correspondiente a los rendimientos alcanzados de las actividades programadas y ejecutadas por las tres microempresas de servicio de mantenimiento rutinario a cargo.

15. ACTIVIDADES DE JARDINERÍA Y ORNATO EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante esta semana se dio inicio a las actividades programadas de jardinería y ornato en sitios especiales de la red vial a cargo.

- Vía 70NS06-1 PR0+0000. Microempresa TONCHALÁ.
- Vía 5507 PR47+0650. Microempresa MICROCOLMA.
- Vía 55NS09. PR7+0850. Microempresa LA SAMARIA.

RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO:

- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario: 1540 de 2024 en la vía 55NS09, 3822/2024 en las vías 55NSA, 70NS06-1 y 5507 y 3856/2024 en la vía 5507.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 19 de 55			

- Ejecución y entrega del informe de la capacitación al personal de servicio de mantenimiento rutinario, correspondiente al mes de febrero.
- Ejecución y entrega de las actas del mes de febrero correspondiente a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario, a cargo de esta Administración Vial.
- Revisión, aval y entrega de los informes de rendimientos de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario de las tres microempresas a cargo, correspondiente al mes de febrero.
- Actividades de defensa de las vías
- Mantenimiento de señalización de sitios críticos en la red vial a cargo.
- Diligenciamiento de formatos y cargue de información de inspección de puentes SIGP- SIPUCOL.
- Ejecución y entrega a la Territorial del informe del resultado de la inspección a la vía 55NS09 con líderes de la comunidad de San Faustino, para establecer las necesidades de mantenimiento y atención en la intersección de la vía nacional 55NS09 con el ramal 55NS09-1 que conduce al corregimiento de Ricaurte.
- Inventario e inspección de señalización vertical, en la red vial a cargo.
- Ejecución y entrega del informe de accidentalidad del mes de febrero a la Territorial y Planta Central.
- Inventario de avisos y vallas en la vía 55NSA, que no cumplen lo establecido en la Ley 1228 de 2008 y solicitud a los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Lis Patios de solicitud de gestión para ro respectivo retiro.
- Programación, control y seguimiento a las actividades de jardinería y ornato con mano de obra de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, en sitios puntuales de la red vial a cargo.
 - Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial: Contrato de Obra No.3080/2024, Contrato No. 3471/2023, Contrato No.3080/2024, Contrato de Obra No. 3262 de 2024, Contrato de Obra No.3003 de 2024 y Contrato de Obra No.4365 de 2024.


NOTAS:

- ✓ Se requiere realizar actividad de parcheo a lo largo de los sectores de la vía 5507 entre el PR5+0000 al PR52+0000, dado el estado crítico de la calzada por presencia de baches que afectan el normal flujo vehicular.
- ✓ Lo anterior es necesario con carácter URGENTE con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas en los usuarios (heridos y/o muertos).
- ✓ Se requiere con URGENCIA realizar la reparación de la losa del box coulvert en el PR10+0742 de la vía 5507. El fallo localizado en el centro de la calzada puede originar accidentes a los usuarios de la vía.
- ✓ Es URGENTE la atención al nuevo sitio crítico localizado entre el PR4+0865 al PR4+0905 de la vía nacional 5507. Se presenta hundimiento y deformación en el terraplén. Se requiere realizar

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 20 de 55					

provisionalmente una renivelación con mezcla asfáltica para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito.

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2
Consortio Vías 2024

CC.-Archivo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 21 de 55		

ANEXOS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 22 de 55		

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)

LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)

LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)

LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)

LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 23 de 55		

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)

LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)

LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)

ROCERIA (DURANTE)

ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 24 de 55			

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLES (ANTES)

LIMPIEZA DE DESCOLES (DURANTE)

LIMPIEZA DE DESCOLES (DESPUES)



LIMPIEZA DE PUENTES (ANTES)

LIMPIEZA DE PUENTES (DURANTE)

LIMPIEZA DE PUENTES (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 25 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)

LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)

LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)

LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



PODA (ANTES)

PODA (DURANTE)

PODA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 26 de 55		

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ORNATO (ANTES)

ORNATO (DURANTE)

ORNATO (DESPUES)



RETIRO DE ARBOL (ANTES)

RETIRO DE ARBOL (DURANTE)

RETIRO DE ARBOL (DESPUES)



RETIRO DE ARBOL (ANTES)

RETIRO DE ARBOL (DURANTE)

RETIRO DE ARBOL (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 27 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

VIGILANCIA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09

VIGILANCIA 55NS09



SEÑALIZACION (ANTES)

SEÑALIZACION (DURANTE)

SEÑALIZACION (DESPUES)



SEÑALIZACION (ANTES)

SEÑALIZACION (DURANTE)

SEÑALIZACION (DESPUES)

Avenida del rio- 25N -102 LC 13 Conj Cerrado Vegas del Rio – Cúcuta, Móvil: 310-2672771
Teléfono: 607-5002812 Email: amv.cucuta2024@gmail.com

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 28 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



RETIRO DE ARBOL (ANTES)



RETIRO DE ARBOL (DURANTE)



RETIRO DE ARBOL (DESPUES)



PODA (ANTES)



PODA (DURANTE)



PODA (DESPUES)



RETIRO DE MOJON DE REFERENCIA
(ANTES)



RETIRO DE MOJON DE REFERENCIA
(DURANTE)



RETIRO DE MOJON DE REFERENCIA
(DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (ANTES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMA (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 30 de 55			

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)

LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)

LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)



ORNATO (ANTES)

ORNATO (DURANTE)

ORNATO (DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)

LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)

LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 31 de 55			

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ORNATO (ANTES)



ORNATO (DURANTE)



ORNATO (DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE ANDENES (ANTES)



LIMPIEZA DE ANDENES (DURANTE)



LIMPIEZA DE ANDENES (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 32 de 55			

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



ORNATO (ANTES)



ORNATO (DURANTE)



ORNATO (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 33 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8
VIGILANCIA COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NSA06-1)



JARDINERIA (70NSA06-1)



JARDINERIA (70NSA06-1)



JARDINERIA (70NSA06-1)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 34 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE

9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE ENCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMA (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 35 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE PUENTES (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTES (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTES (DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSITRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 36 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE PUENTES (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTES (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTES (DESPUES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (ANTES)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DURANTE)



LIMPIEZA DE DESCOLE (DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 37 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ERRADICACION DE BASURAS
(ANTES)



ERRADICACION DE BASURAS
(DURANTE)



ERRADICACION DE BASURAS
(DESPUES)



LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)



LIMPIEZA DE BERMAS (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMAS (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 38 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ERRADICACION DE BASURAS
(ANTES)



ERRADICACION DE BASURAS
(DURANTE)



ERRADICACION DE BASURAS
(DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (ANTES)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DURANTE)



LIMPIEZA DE SEÑALES (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 39 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO
5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9
VIGILANCIA COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO Ni 3856 DE 2024



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507



VIGILANCIA 5507

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 40 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Registro fotográfico de la actividad de jardinería y ornato en el PR 6 + 0850 de la vía nacional 55NS09, microempresa LA SAMARIA.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 41 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
APOYO A LA SUPERVICION



Registro fotográfico de la actividad de jardinería y ornato en el PR 47 + 0650 de la vía nacional 5507, microempresa MICROCOLMA.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 42 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO
70NS06-1 CUCUTA - PUENTE BINACIONAL TIENDITAS
APOYO A LA SUPERVISION




Registro fotográfico de la actividad de jardinería y ornato en el PR 0 + 0000 de la vía nacional 70NS06-1, microempresa TONCHALÁ.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 43 de 55		

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER

APOYO A LA SUPERVISION



Registro de novedad en la calzada entre el PR 4 + 0865 al PR 4 + 0905 de la vía nacional 5507. Deformación y hundimiento de la calzada que afecta el normal flujo vehicular.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 44 de 55		

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Registro de actividad de inventario e inspección de señalización vertical instalada en la red vial a cargo, por parte del personal de la Administración Vial.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 45 de 55		

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
Durante la semana se inició la construcción de una nueva alcantarilla de diámetro de 36 pulgadas y longitud de 12 metros, en el PR 22 + 0150 (sector de la vereda La Sabana).

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 46 de 55			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.
APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 4365/2024. Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China. Durante la semana se continuó con la construcción de una nueva alcantarilla en el PR 14 + 0650. Se realiza excavación y figuración e instalación del refuerzo y fundida en concreto de aletas de los cabezales de entrada y salida de la obra.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 47 de 55			

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vía 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino - La China.

APOYO A LA SUPERVICION



Registro de inspección al sector de intersección de la vía nacional 55NS09 Cúcuta -Dos Ríos -San Faustino - La China, con el ramal 55NS09-1 que conduce al corregimiento de Ricaurte.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 48 de 55			

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 3080/2024. Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

En la margen de la calzada izquierda, se terminan las obras de excavación, instalación de refuerzo y fundida de secciones de disipador.

Se termina la demolición de muro y aletas en concreto en el box couvert localizado en el sitio.

se realiza la instalación de refuerzo para reconstrucción de muro de confinamiento del terraplén.

Se realiza encofrado y fundida con concreto premezclado del muro de confinamiento.

Se continúa con la construcción de cuneta en concreto reforzado, en esta margen de la calzada izquierda.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 49 de 55			

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 3080/2024. Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
Fundida de muro con concreto premezclado.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
APOYO A LA SUPERVICION



Actividades en ejecución contrato 3080/2024. Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.
Terminación de la construcción del dissipador en la margen de la calzada izquierda. Construcción de cunetas en la margen de la calzada izquierda.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 50 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO
Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.
ACCIDENTE



<p>4.1- Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.</p> <p>Fecha: 26/02/2025 Hora: 6:45 am</p> <p>DT NSA</p> <p>Departamento: Norte de Santander</p> <p>Municipio: Villa del Rosario.</p> <p>Tipo de cierre: Cierre parcial de la calzada derecha.</p> <p>Código vía: 55NSA</p> <p>Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta</p> <p>PR inicial: PR 6 + 0350</p> <p>PR final: PR 6 + 0350</p> <p>*Descripción del evento: Accidente de tránsito. Choque de motocicleta contra camioneta., Según información el conductor de la motocicleta transitaba sentido Los Patios - Cúcuta el conductor de la motocicleta invade el carril de la camioneta.</p> <p>Rutas alternas N/A</p> <p>Tipo de evento: Accidente de tránsito 2 vehículos involucrados: una (1) motocicleta y una (1) camioneta. Solo daños materiales.</p> <p>Plan de acción: * Es atendido por carro taller del servicio de atención al usuario - SAU, además, hace presencia agente de tránsito de Villa del Rosario.</p>
--

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 51 de 55			

Contrato No. 1999 de 2024

VERSION 1.0

Página 51 de 55

REGISTRO FOTOGRAFICO

Vía 5507 Cúcuta- Puerto Santander.

ACCIDENTE



4.2- Vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta.

Fecha: 01/03/2025 Hora: 20:28 PM.

DT NSA

Departamento: Norte de Santander

Municipio: Cúcuta

Tipo de cierre: Cierre parcial calzada izquierda

Código vía: 55NSA

Sector: Anillo Vial Oriental de Cúcuta

PR inicial: PR16+0100

PR final: PR16+0100

*Descripción del evento: Accidente de tránsito. Choque de motocicleta contra objeto fijo, Según información la motocicleta transitaba sentido Los Patios- Cúcuta presuntamente a exceso de velocidad y choca contra bordillo, la posición final de la motocicleta es en la calzada izquierda sentido Cúcuta- Los Patios, conductor de motocicleta con heridas de gravedad es trasladado a centro de urgencias por ambulancia del sector.

Rutas alternas N/A

Tipo de evento: Accidente de tránsito 1 vehículo involucrado: una (1) motocicleta.

Plan de acción: * Es atendido por carro taller del servicio de atención al usuario - SAU, además, hace presencia agente de tránsito de Cúcuta.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 52 de 55			

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION DEL VEHICULO



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO REALIZACION PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO SEÑALIZACION VIAL ADECUADA



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE SEGURIDAD



SEGUIMIENTO USO ADECUADO DE EPPS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 53 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



INSPECCION BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS



INSPECCION Y LIMPIEZA CAMILLA DE EMERGENCIAS



INSPECCION EXTINTOR



SEGUIMIENTO INSPECCION DE HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTOS PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO INSPECCION VEHICULO



SEGUIMIENTO INSPECCION DE EPP

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		3	03	2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 54 de 55			

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)

COOPERATIVA LA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



SEGUIMIENTO INSPECCION
EXTINTOR



SEGUIMIENTO PROTOCOLO LAVADO
DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION DE
HERRAMIENTAS



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO INSPECCION Y
LIMPIEZA CAMILLA



SEGUIMIENTO INSPECCIÓN DE EPPS



SEGUIMIENTO INSPECCION
VEHICULO



SEGUIMIENTO BOTIQUIN PRIMEROS
AUXILIOS



SEGUIMIENTO USO DE BARRERA DE
SEGURIDAD

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME SEMANAL		
			No. 34		
			FECHA	DIA	MES
	3	03		2025	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME SEMANAL DE ADMINSTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 55 de 55					

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

ADMINISTRACION VIAL

OFICINA, Ruta 55NSA, anillo vial oriental de Cúcuta, Ruta 5507, Ruta 70NS06-1



PAUSA ACTIVA DINAMICA



SOCIALIZACION FORMATO DE PERMISOS



INSPECCION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SST



A INSPECCION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SST



INSPECCION DEL CUMPLIMIENTO DE SEÑALIZACION VIAL



ACOMPANAMIENTO Y APOYO EN LA VIA



ACOMPANAMIENTO Y APOYO EN LA VIA



INSPECCION POSTURA CORRECTA EN ACTIVIDADES



INSPECCION VEHICULO, LIMPIEZA


ANEXO 2

<div><div>CONSORCIO VIAS 2024</div></div>			<div><div>INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div></div>			<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER</div> <div>EJECUCION MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS</div>																														
CONSORCIO VIAS 2024 ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA CONTRATO No. 1999 DE 2024			COOPERATIVA: TONCHALA REPRESENTANTE: JAIRO GUERRERO CONTRATO NO. 3822 DE 2024										1/02/2025										MES: FEBRERO AL										28/02/2025			
COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO												EJECUTADO																					
			CANTIDAD TOTAL			55NSA		5507		70NS06-1		% PROGRAMADO			CANTIDAD EJECUTADA			55NSA		5507		70NS06-1		% EJECUTADO												
			55NSA	5507	70NS06-1	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	55NSA	5507	70NS06-1	55NSA	5507	70NS06-1	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	55NSA	5507	70NS06-1										
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3																																		
257	Parcheo	m3																																		
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3																																		
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m																																		
380	Limpieza de bermas en afirmado	m						02+0900	14+0000				100%		22900			02+0900	14+0000					100%												
425	Limpieza manual de cunetas L y V	m				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	7593	5614		00+0000	15+700	2+0900	14+0000			100%	100%											
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m																																		
434	Limpieza de encole y/o descole	m				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	2250	875		00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%											
497	limpieza de obras	ml				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	99	35		00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%											
498	limpieza de pequeñas obras hidraulicas (canales, camaras)	m																																		
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml																																		
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml																																		
545	Limpieza manual del lecho del río	u																																		
547	Limpieza manual cursos de agua	u																																		
548	Limpieza y pintura de barandas	m																																		
600	Limpieza de gaviones																																			
625	Despeje de derrumbes	m3																																		
630	Limpieza de la calzada	m2	36.000		2400	00+0000	18+0000			00+0000	01+0200	100%		100%	8950		500	00+0000	18+0000			0+0000	1+0200	100%		50%										
636	Roceria y desmonte manual	ha	20	6,5	1	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	13,3	7,8	1,5	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%										
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u													15		50	00+0000	18+0000			00+0001	01+0201	100%		100%										
667	Reposición de la lamina de las señales (No incluye suministro)	u																																		
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u																																		
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u														4																				
673	Reposición de mojones de referencia	u													20			00+0000	18+0000					100%												
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u																																		
678	Limpieza de señales y mojones	u				00+0000	18+0000			00+0000	01+0200	100%		100%	458			00+0000	18+0000					100%												
679	Arreglo de señales y despeje	u														244			02+0900	14+0000					100%											
686	Limpieza de defensas metalicas	m													8932	520		00+0000	18+0000	02+0900	14+0000			100%	100%											
694	vigilancia	km	18	11	1,2	00+0000	18+0200	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%	18	11	1,2	0+0000	18+0000	2+0900	14+0000	0+0000	1+0200	100%	100%	100%										
695	Emergencias	gl																																		
700	pintura de cabezotes	u																																		
701	pintura de muros	u																																		
702	pintura resaltes	u																																		
703	pintura bordillos	m																																		
704	pintura de retornos	u																																		
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km				00+0000	18+0000					100%																								
707	pintura de marcas viales	u																																		
708	Erradicacion de basureros	m3																																		
711	Construcción de mojones	u																																		
710	Retiro de avisos	GL																																		
714	Instalación de captafaros	u																																		
499	Limpieza de muros (concretos y gaviones)	ml																																		
500	Arreglo de defensas metalicas	ml																																		
709	Pintura de refereneción en infraestructura vial	u													18			0+0000	18+0000					100%												

OBSERVACIONES: La Microempresa Tochala cumple al 100% las actividades programadas.Ademas se realizaron actividades de reposicion de la señal completa, pintura de referenciacion de la calzada y limpieza de señales que no estaban programadas.




JAIRO GUERRERO
R. Legal " COOPERATIVA TONCHALA"
C.C. 5.493.917 de Toledo (N de S)



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente de A. Vial Grupo 2

ANEXO 2

			INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
			TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER						
		EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS							
CONSORCIO VIAS 2024		55NS09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA PR 0+0000 (REDOMA EL SALADO) - PR 29+0680 (LA CHINA) LOTE 13.							
		COOPERATIVA: LA SAMARIA			MES: FEBRERO DE 2025				
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA		REPRESENTANTE LEGAL: GREGORIO FLOREZ VELASCO			1/02/2025	AL	28/02/2025		
CONTRATO No. 1999 DE 2024		CONTRATO NO. 1540 DEL 2024							
COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO 55NS09			EJECUTADO 55NS09			
			Cantidad	PR Ini	PR Fin	Cantidad	PR Ini	PR Fin	PORCENTAJE %
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3		00+0000	15+0000	53	00+0000	24+0000	100%
257	Parcheo	m3							
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3							
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m							
380	Limpieza de bermas en afirmado	m							
425	Limpieza manual de cunetas en L y V	m	17.859	00+0000	29+0000	13.654	00+0000	29+0000	76%
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m	811	01+0000	12+0000	811	01+0000	12+0700	100%
434	Limpieza de encole y/o descole	m	4.285	00+0000	29+0000	3703	00+0000	29+0000	100%
497	limpieza de obras	u	155	00+0000	29+0000	129	00+0000	29+0000	83%
498	limpieza de pequeñas obras hidraulicas (canales, cámaras)	m							
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml	4	00+0000	20+0000	4	00+0000	20+0000	100%
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml	15	01+0000	25+0000	15	00+0000	25+0000	100%
545	Limpieza manual del lecho del rio	u							
547	Limpieza manual cursos de agua	u							
548	Limpieza y pintura de barandas	m							
600	Limpieza de gaviones	ml							
625	Despeje de derrumbes	m3							
630	Limpieza de la calzada	m2	500	00+0000	17+0000	2.575	00+0000	29+0680	100%
636	Roceria y desmonte manual	ha	13,6	00+0000	29+0680	13,6	00+0000	29+0680	100%
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u				50	14+0000	14+0700	100%
667	Reposición de la lamina de las señales (No incluye suministro)	u							
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u							
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u							
673	Reposición de mojones de referencia	u							
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u							
678	Limpieza de señales y mojones	u		00+0000	29+0680	145	00+0000	29+0680	100%
679	Arreglo de señales y despeje	u							
686	Limpieza de defensas metalicas	m							
694	vigilancia	km	29.680	00+0000	29+0680	29.680	00+0000	29+0680	100%
695	Emergencias	gl							
700	pintura de cabezotes	u							
701	pintura de muros	u							
702	pintura resaltes	u							
703	pintura bordillos	m							
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km							
707	Pintura de marca viales	u							
708	Erradicacion de basureros	m3	4	00+0000	29+0680	4	00+0000	29+0680	100%
710	Retiro de avisos	GL							
709	Pintura de referención en infraestructura vial	u							
803	Excavacion apra reparacion de pavimento existente	m3							
OBSERVACIONES: No se realizaron las actividades al 100% de cunetas y obras, pero se realizaron las actividades de bacheo y poda, que no estaba programadas.									
									
GREGORIO FLOREZ VELASCO R. Legal "COOPERATIVA LA SAMARIA"			ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES Ing. Residente de A. Vial Grupo 2 Consortio VIAS 2024						

ANEXO 2

			 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER EJECUCION MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS									
CONSORCIO VÍAS 2024 ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA CONTRATO No. 1999 DE 2024			CARRETERA: 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER									
			COOPERATIVA: MICROCOLMA				MES: FEBRERO 1/02/2025 AL 28/02/2025					
			REPRESENTANTE: MIGUEL ANTONIO SANABRIA BOTELLO									
			CONTRATO No. 3856 DE 2024									
COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO				EJECUTADO					
			Cantidad	PR Ini	PR Fin	%	Cantidad	PR Ini	PR Fin	%		
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3										
257	Parcheo	m3		14+0000	52+0000	100%						
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3										
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m		14+0000	30+0000	100%	19550	38+0800	45+0200	100%		
380	Limpieza de bermas en afirmado	m										
425	Limpieza manual de cunetas en L y V	m	22.000	14+0000	38+0000	100%	25300	14+0000	38+0000	100,0%		
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m										
434	Limpieza de encole y/o descole	m	1900	14+0000	52+0000	100%	1544	14+0000	52+0000	100,0%		
497	limpieza de obras	u	130	14+0000	52+0000	100%	125	14+0000	52+0001	100,0%		
498	limpieza de pequeñas obras hidraulicas (canales, camaras)	m										
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml	214	14+0000	52+0000	100%	198	14+0000	53+0678	100,0%		
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml	52	14+0000	53+0678	100%	47	14+0000	52+0000	100,0%		
545	Limpieza manual del lecho del rio	u										
547	Limpieza manual cursos de agua	u										
548	Limpieza y pintura de barandas	m										
625	Despeje de derrumbes	m3										
630	Limpieza de la calzada	m2										
636	Roceria y desmonte manual	ha		20+0000	52+0000	100%	6,29	14+0000	52+0000	100%		
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u										
667	Reposición de la lamina de las señales (No incluye suministro)	u										
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u										
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u										
673	Reposición de mojones de referencia	u										
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u										
678	Limpieza de señales y mojones	u		14+0000	52+0000	100%	629	14+0000	52+0000	100,0%		
679	Arreglo de señales y despeje	u										
686	Limpieza de defensas metalicas	m		14+0000	52+0000	100%	869	14+0000	53+0758	100,0%		
694	vigilancia	km	39	14+0000	53+0678	100%	39	14+0000	53+0758	100,0%		
695	Emergencias	gl		14+0000	53+0678	100%						
700	pintura de cabezotes	u										
701	pintura de muros	u										
702	pintura resaltos	u										
703	pintura bordillos	m										
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km										
707	Pintura de marca viales	u										
708	Erradicacion de basureros	m3		14+0000	52+0000	100%	4	14+0000	52+0000	100,0%		
710	Retiro de avisos	GL										
709	Pintura de referención en infraestructura vial	u										

OBSERVACIONES: No se realizo la actividad de parcheo que estaba programada porque no hubo suministro de mezcla asfaltica por parte del INVIAS, las demas actividades se realizaron al 100%.

Miguel Antonio Sanabria Botello

MIGUEL ANTONIO SANABRIA BOTELLO
R. Legal " MICROCOLMA"
C.C. 13.306.070 de Puerto Santander (N de S)



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ing. Residente de A. Vial Grupo 2

ANEXO 3

CORRESPONDENCIA ENVIADA - CONSORCIO VIAS 2024 NIT. 901.838.214-5								MES : ENERO 2025					
Consecutivo	Fecha de Envío	Ciudad	Dirigido A (Razón Social)	Destinatario	Cargo Destinatario	Remitente	Asunto	Responsable de Envío	Compromiso Cumplido	Anexos	Copias Para	Número de radicado	Observaciones
AV2- C1999-037-25	1/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Acta de costos Contratos de mantenimiento rutinario	Andrea Mendoza	Si	Si	Maira Liliana Cardenas	2025E-VUVRAZ-010758	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-038-25	3/02/2025	Cúcuta	Consortio NSA 2024	Diego Fernando Corredor Ayala	Director de Obra	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad enero de 2025	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-039-25	3/02/2025	Cúcuta	Jefe Seccional de Tránsito y Transporte de Cúcuta MECUC	Jose Daniel Ortiz Soto	Mayor	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad enero de 2025	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-040-25	3/02/2025	Cúcuta	Instituto de Transito de Transporte-ITLTP	Javier Eduardo Porras Manrique	Director	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad enero de 2025	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-041-25	3/02/2025	Cúcuta	Transito y Transporte de villa del Rosario	Libeth Andreina Ventura Perez	Directora	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad enero de 2025	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-042-25	3/02/2025	Cúcuta	Corregimiento San Faustino	Jose Gabriel Lizcano Suarez	Corregidor	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud Información accidentalidad enero de 2025	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-043-25	3/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 30	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-011447	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-044-25	4/02/2025	Cúcuta	Corregimiento San Faustino	Jose Gabriel Lizcano Suarez	Corregidor	Antonio Jose Herrera Rugeles	Instalación de carpa para ventas informales, ocupando zona de berma de vía nacional	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-045-25	4/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega de programación mensual de actividades de servicio de mantenimiento rutinario	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-011835	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-046-25	5/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Embellecimiento y ornato vías a cargo de AMV2	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-012110	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-047-25	5/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Reporte de novedades e inconvenientes en el desarrollo de toma de información y cargue en el aplicativo SIG PAV	Andrea Mendoza	Si	No	Fabio Mojica	2025E-VUVRAZ-012619	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-048-25	5/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Constancia de recibido de material de mezcla asfáltica para atender necesidades en la vía nacional 55NSA-Anillo vial oriental de Cúcuta,	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-049-25	10/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Informe rendimientos actividades enero cooperativas	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-014145	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-050-25	11/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Jorge Nelson Gaitan Leon	Grupo Tesorería y gestion tributaria	Antonio Jose Herrera Rugeles	Solicitud certificado Ingresos y retenciones	Andrea Mendoza	Si	No	Sin Copias	2025E-VUVRAZ-014709	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-051-25	10/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 31	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-014877	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-052-25	11/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Programación capacitación al personal de las microempresas del servicio de mantenimiento vial	Andrea Mendoza	Si	No	Martha Irene Yañez Torres	2025E-VUVRAZ-015796	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-053-25	17/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 32	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-017161	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-054-25	18/02/2025	Cúcuta	Alcaldía de Villa del Rosario	Simon Eli Vargas Palomino	Secretario de planeación	Antonio Jose Herrera Rugeles	Inventario publicidad visual instalada zona carretera vía 55NSA,	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-055-25	18/02/2025	Cúcuta	Alcaldía de Villa del Rosario	Simon Eli Vargas Palomino	Secretario de planeación	Antonio Jose Herrera Rugeles	Reporte Inventario solicitudes realizadas invasiones zona nacional vía 55NSA	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-056-25	18/02/2025	Cúcuta	Alcaldía de Los Patios.	Ricardo Alfredo Suarez Rodriguez	Secretario de Planeación Municipal.	Antonio Jose Herrera Rugeles	Reporte Inventario solicitudes realizadas invasiones zona nacional vía 55NSA	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-057-25	18/02/2025	Cúcuta	Alcaldía de Los Patios.	Ricardo Alfredo Suarez Rodriguez	Secretario de Planeación Municipal.	Antonio Jose Herrera Rugeles	Inventario publicidad visual instalada zona carretera vía 55NSA,	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-058-25	18/02/2025	Cúcuta	Alcaldía de San José de Cúcuta.	Juan Carlos Bocanegra Chacon	Secretario de Planeación Municipal.	Antonio Jose Herrera Rugeles	Inventario publicidad visual instalada zona carretera vía 55NSA,	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante	2025102000160050	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-059-25	18/02/2025	Cúcuta	Alcaldía de San José de Cúcuta.	Juan Carlos Bocanegra Chacon	Secretario de Planeación Municipal.	Antonio Jose Herrera Rugeles	NECESIDAD DE RECUPERACIÓN DE ENTORNO EN LOS PUENTES: GARCIA HERREROS-PR16+0058 Y PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PR13+0600 EN LA VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante	2025102000160450	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-060-25	19/02/2025	Cúcuta	Alcaldía de San José de Cúcuta.	Juan Carlos Bocanegra Chacon	Secretario de Planeación Municipal.	Antonio Jose Herrera Rugeles	Reporte Inventario solicitudes realizadas invasiones zona nacional vía 55NSA	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-061-25	20/02/2025	Cúcuta	Control Urbano		Control Urbano	Antonio Jose Herrera Rugeles	Inventario publicidad visual instalada zona carretera vía 55NSA	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-062-25	21/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Reporte de novedad en el Puente Colonial, PR4+0245 de la vía 5507,	Andrea Mendoza	Si	Si	Martha Irene Yañez Torres	2025E-VUVRAZ-019025	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-063-25	21/02/2025	Cúcuta	Corregimiento Buena Esperanza	Carlos David Rolon Rosas	Corregidor Buena Esperanza	Antonio Jose Herrera Rugeles	Obstrucción en calzada de la vía nacional 5507 en el PR24+0100, sector Puerto Nuevo,	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante		Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-064-25	24/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Capacitación No. 8 Cooperativas de mantenimiento rutinario	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-019907	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-065-25	24/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe Semanal No. 33	Andrea Mendoza	Si	Si	Juan Leonidas Velasco	2025E-VUVRAZ-019921	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-066-25	24/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe de accidentalidad Enero de 2025	Andrea Mendoza	Si	Si	Claudia Acero	2025E-VUVRAZ-019946	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-067-25	26/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Informe inspección intersección vía nacional 55NS09 ramal 55NS09-1	Andrea Mendoza	Si	Si	Martha Irene Yañez Torres	2025E-VUVRAZ-020799	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-068-25	27/02/2025	Cúcuta	Alcaldía de Villa del Rosario	Simon Eli Vargas Palomino	Secretario de planeación	Antonio Jose Herrera Rugeles	Necesidad de reposición de tapa de pozo de inspección del sistema de alcantarillado municipal, en el PR7+0450 de la vía 55NSA	Andrea Mendoza	Si	Si	Leonel Valero Escalante	261610	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-069-25	27/02/2025	Cúcuta	Aguas Kpital Cúcuta S.A E.S.P			Antonio Jose Herrera Rugeles	Necesidad de reposición de tapas de pozos de inspección del sistema de alcantarillado municipal, en los PR11+0400 Y PR12+0750 de la vía 55NSA.	Andrea Mendoza	Si	Si	Simon Eli Vargas Palomino	PWAKC-2241	Se radico por correo electronico.
AV2- C1999-070-25	27/02/2025	Cúcuta	Instituto Nacional de Vias	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Novedad en la calzada entre el PR4+0865 al PR4+0905 en la vía nacional 5507	Andrea Mendoza	Si	Si	Martha Irene Yañez Torres	2025E-VUVRAZ-021591	Se radico por correo electronico.