



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE												
Periodo del Informe mes / año			DEPENDENCIA RESPONSABLE		No. CONT/ CONV - AÑO		Nombre del Contratista / Cooperante				No. de identificación	
julio-2025			Dirección de Infraestructura		1465 de 2024 - Acuerdo Específico No. 4		INTERNEXA S.A.				811021654 - 9	
DATOS DEL SUPERVISOR												
No. del Registro de designación			Fecha del Registro de designación		Nombre Completo y Cargo				No. de identificación			
Resolución 03130 del 31 de Julio de 2025			31/07/2025		Claudia Angélica Ramírez Salamanca - Directora de Infraestructura (E)				51981503			
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)												
Convenio		Contrato	X	Tipo:		INTERADMINISTRATIVO				Modalidad de selección		CONTRATACION DIRECTA
		Legaliza Recursos	SI	X	NO		Legaliza Bienes	SI	NO	X		
Objeto:En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO UNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal												
No. Rubro presupuestal		Nombre del Rubro Presupuestal				Valor Contrato y/o Convenio				Fechas		
C-2301-0400-12-0-2301028-03		SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES				Aporte - Fondo Único TIC		\$ 210.317.213.859,00		Fecha de Suscripción	8/07/2024	
						Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones)				Fecha de Inicio	26/07/2024	
						Aporte - Otros				Fecha Final de Ejecución	31/07/2026	
						Aporte - Otros		\$ -		Fecha Final de ejecución según prórrogas		
						Valor Total		\$ 210.317.213.859,00				
N° de proceso en SECOP		Fecha de Publicación en SECOP										
FTIC-CD-1502-2024		6/07/2024										
Requisitos para el perfeccionamiento												
Póliza Inicial N.º		Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
2059634		26/07/2024						340124	\$ 209.600.883.267	8/07/2024		
2059635		26/07/2024						339924	\$ 716.330.592	8/07/2024		



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																						
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)		Fecha final de ejecución según prórroga			Valor de la adición o reducción		Justificación de la Modificación Contractual									
Otro si 1		17/12/2024				NA		NA			\$ -		Modificar de la Cláusula Sexta. Aportes de LAS PARTES el numeral 2 literal b)									
											\$ -											
											\$ -											
											\$ -											
											\$ -											
											\$ -											
											\$ -											
											\$ -											
											\$ -											
TOTALES											\$ -											
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación			Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios						
SI		NO	X					SI		NO												
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE																						
Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC		\$		210.317.213.859				Anticipo:		\$		-		% del Anticipo								
Pagos o Desembolsos Programados				Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones										
Fecha	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso		Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones							
18/12/2024	\$ 210.317.213.859,00	El FONDO UNICO DE TIC realizara un unico desembolso de los aportes al patrimonio autónomo constituido por INTERNEXA S.A. en desarrollo del Acuerdo Especifico No. 1, previa comunicación de INTERNEXA S.A. en la que se informe que se ha incluido el manejo de los recursos del presente Acuerdo Especifico No. 4 como parte de las obligaciones derivadas del correspondiente contrato de fiducia mercantil, en una subcuenta destinada para el		20/12/2024	500229724	99,7%	\$ 209.600.883.267,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		4/04/2025	\$ 11.712.480.429	Mediante radicado No. 251038509 del 4 de abril de 2025 se radició legalización ante la supervisión. Legalización abril: A través del radicado 252055940 se legalizaron recursos por \$ 7.219.094.907. Mediante radicado No. 251098333 del 28/07/2025 se radició legalización ante la Interventoría. Legalización Junio: Se realizó solicitud de legalización por \$4.493.385.522,00							
				20/12/2024	500240824	0,3%	\$ 716.330.592,00		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa		28/07/2025									
TOTAL	\$ 210.317.213.859,00			ACUMULADOS		100%	\$ 210.317.213.859,00	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 11.712.480.429								
SALDO POR GIRAR:				\$		-	0%	ANTICIPO POR AMORTIZAR				\$	-	0%	SALDO POR LEGALIZAR: \$ 198.604.733.430 94%							
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																						
PERIODO:				06/30/25	VALOR (\$) EN EL PERIODO:				\$ 1.177.902.221	ACUMULADO:		\$ 7.977.292.882,82	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 6.772.301.456,08							
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																						
PERIODO:				mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:				\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$		-								
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																						
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio								(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo										
1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en los municipios señalados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, de los recursos a que se refiere la cláusula de “Aportes de LAS PARTES”.								0,42%		5,05%		Se constituyó el Patrimonio Autonomo de administración y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo Unico de Tecnologías de la Información - FUTIC, realizó el desembolso por la suma acordada en el PA por valor de \$210.317.213.859 con fecha 20/12/2024.										
2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la cláusula “Destinación de los Aportes”.								0,42%		5,05%		No se ha autorizado el traslado de ningún recurso del patrimonio autónomo a la cuenta especifica de INTERNEXA del mismo patrimonio autónomo										
3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los procesos de selección que se deban adelantar								0,42%		5,05%		En cumplimiento de la obligación MinTIC ha participado activamente en la definición y presentación de los criterios necesarios para la vinculación de los Proveedores de Servicios de Internet. El equipo ha brindado acompañamiento técnico y estratégico fundamental en cada fase del proceso de selección, incluyendo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de ofertas y la atención a las inquietudes de los ISP interesados. Esta labor conjunta ha sido crucial para garantizar la transparencia, la idoneidad de los operadores seleccionados y el avance efectivo de las convocatorias, contribuyendo así al objetivo común de expandir la conectividad en el país.										
4. Supervisar la ejecución del Acuerdo Especifico No. 4								0,42%		5,05%		MinTIC asistió a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Especifico No. 4 con el siguiente detalle:: <table><tr><td>030</td><td>Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4</td><td>16/05/2025</td></tr><tr><td>031</td><td>Mesa Técnica Adecuación Nodo Indoor</td><td>23/05/2025</td></tr></table>					030	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	16/05/2025	031	Mesa Técnica Adecuación Nodo Indoor	23/05/2025
030	Seguimiento Acuerdo Especifico No. 4	16/05/2025																				
031	Mesa Técnica Adecuación Nodo Indoor	23/05/2025																				



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
5. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.	0,42%	5,05%	MinTIC participó en los Comité Asesor citados por el patrimonio autonomo para el mes de julio de 2025, como se presenta a continuación: 04 de julio de 2025: Comité Asesor No. 67 10 de julio de 2025: Comité Asesor No. 68 11 de julio de 2025: Comité Asesor No. 69 18 de julio de 2025: Comité Asesor No. 70 25 de julio de 2025: Comité Asesor No. 71 28 de julio de 2025: Comité Asesor No. 72 31 de julio de 2025: Comité Asesor No. 73
6. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del Acuerdo Especifico No. 4	0,42%	5,05%	La supervisión del MinTIC realizará esta presentación cuando sea requerido y el avance del proyecto lo permita. Dado que, hasta la fecha, no se han generado los entregables finales que permitan la consolidación de un informe final
7. Designar el supervisor del presente Acuerdo Especifico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011.	0,42%	5,05%	Se designó como Supervisora del contrato 1465 de 2024, a Claudia Angélica Ramírez Salamanca mediante Resolución 03130 del 31 de Julio de 2025.
8. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la correcta ejecución de este Acuerdo Especifico No. 4	0,42%	5,05%	Para el periodo del presente informe, no se requirió la realización de estas actividades.
9. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Especifico No. 4	0,42%	5,05%	MinTIC ha venido asistiendo a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Especifico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días: 01/07/2025: Visita virtual (Nodo Cantón de San Pablo) 03/07/2025: Revisión subsanación y visita virtual Nodo Lloró 03/07/2025: Presentación documental_ Nodo Francisco Pizarro 03/07/2025: Subsanación 3 nodos: Nóvita, Medio Baudó y Unión Panamericana 07/07/2025: Subsanación_ Nodo Rio Quito_ Rio Iro 07/07/2025: Visita virtual_ Nodo Nóvita 09/07/2025: Visita virtual_ Rio Quito 17/07/2025: Validación soportes nodo habilitado Riosucio -EFM 17/07/2025: Validación soportes nodo habilitado San Jose del Palmar -EFM 23/07/2025: Revisión Documental San Andrés de Tumaco 23/07/2025: Revisión Documental Patía (Nodo de Paso).
10. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Especifico No. 4	0,42%	5,05%	Durante el mes de julio de 2025, la supervisión ha ejercido activamente las actividades necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del Acuerdo Especifico No. 4. Se han realizado actividades de gestión constantes y dedicadas para asegurar el correcto desarrollo de todas las obligaciones inherentes a este acuerdo. Lo anteriormente descrito, hace referencia a actividades realizadas con Internexa S.A y tambien con el consorcio CONTIC, que inició labores como Interventoría del AE4 mediante ACTA DE INICIO Contrato No. 1421-2025 del 26 de junio de 2025. La supervisión realizó acompañamiento en sitio a la Interventoría del AE4, al nodo del municipio de Medio San Juan el día 11 de julio de 2025, en el que se recibió la infraestructura instalada por Internexa y se dió traslado a la Interventoría de la consideraciones técnicas que se consideran pertinentes para tener en cuenta en futuras visitas.



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																				
Total			4,22%	50,48%																
* Obligaciones INTERNEXA	Ponderación 1	96%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo															
1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Especifico No.4.			0,32%	3,88%	Habilitación de Nodos: Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes sesiones para validar los soportes documentales entregados así como la realización de visitas virtuales: Revisión documental y/o visitas virtuales 01/07/2025: Visita virtual (Nodo Cantón de San Pablo) 03/07/2025: Revisión subsanación y visita virtual Nodo Lloró 03/07/2025: Presentación documental_Nodo Francisco Pizarro 03/07/2025: Subsanación 3 nodos: Nóvita, Medio Baudó y Unión Panamericana 07/07/2025: Subsanación_Nodo Rio Quito_Rio Iró 07/07/2025: Visita virtual_Nodo Nóvita 09/07/2025: Visita virtual_Rio Quito 17/07/2025: Validación soportes nodo habilitado Riosucio -EFM 17/07/2025:Validación soportes nodo habilitado San Jose del Palmar -EFM 23/07/2025: Revisión Documental San Andrés de Tumaco 23/07/2025: Revisión Documental Patia (Nodo de Paso) En ese orden de ideas, a nivel documental se encuentra un recibo satisfactorio de 18 nodos a excepción de Timbiquí (en proceso de presentación) Concepto de aprobación de habilitación Supervisión Mintic Así las cosas, se tiene el siguiente resumen de concepto de aprobación de habilitación de nodos por parte de la Supervisión de Mintic a la fecha: 252101069 del 26 de junio de 2025 correspondientes a los municipios de Atrato, Tadó y Cértegui. 252104546 del 3 de julio de 2025 correspondientes a los municipios de Condoto, Cantón de San Pablo e Istmina. 252108188 del 9 de julio correspondientes a los municipios de Unión Panamericana y Lloró. 252117417 del 22 de julio de 2025 correspondientes a los municipios de Nóvita, Rio Quito. <i>Nota: Estos nodos no podrán facturarse hasta que se surta el otrosí respectivo.</i> Visitas presenciales Interventoría En la semana del 26 de julio de 2025 al 01 de agosto de 2025 se surtieron visitas virtuales por parte de la Interventoría en acompañamiento de Internexa para18 nodos a excepción de Timbiquí el cual se encuentra en proceso de pruebas RFC para ser presentado a nivel documental y así programar posterior visita presencial. Así mismo, se incluyó el nodo de paso Patia y para el nodo de Ipiales se programará a futuro por parte de Interventoría.															
2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2. El activo resultante de la expansión de red será de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, en los términos que se señalan más adelante			0,32%	3,88%	De acuerdo con lo previsto contractualmente, se relacionan las fechas establecidas para la expansión de red: <table><tr><th>MUNICIPIO</th><th>FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL</th><th>FECHA DE ENTREGA ANTICIPADA</th></tr><tr><td>ATRATO</td><td>8/07/2025</td><td>9/12/2024</td></tr><tr><td>CERTEGUI</td><td>26/07/2025</td><td>9/12/2024</td></tr><tr><td>UNION P</td><td>7/07/2025</td><td>9/12/2024</td></tr><tr><td>TADO</td><td>16/07/2025</td><td>9/12/2024</td></tr></table> De acuerdo con lo señalado anteriormente, INTERNEXA a cumplido con la entrega de la documentación que soporta la expansión de red, con el siguiente comunicado: 251028559. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.	MUNICIPIO	FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA ANTICIPADA	ATRATO	8/07/2025	9/12/2024	CERTEGUI	26/07/2025	9/12/2024	UNION P	7/07/2025	9/12/2024	TADO	16/07/2025	9/12/2024
MUNICIPIO	FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL	FECHA DE ENTREGA ANTICIPADA																		
ATRATO	8/07/2025	9/12/2024																		
CERTEGUI	26/07/2025	9/12/2024																		
UNION P	7/07/2025	9/12/2024																		
TADO	16/07/2025	9/12/2024																		
3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se señalan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2, a los ISP Seleccionados, al valor previsto en la cláusula "Compensación de Capacidad"			0,32%	3,88%	COMPENSACIÓN FIJA: Como lo estipula la minuta del contrato se causará todos los meses a partir el momento en que exista un ISP Seleccionado que se conecte en la correspondiente Ubicación. Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la Ubicación "I" no se ha conectado ningún ISP Seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE TIC podrá: a) Iniciar la causación del factor Cf, aun sin contar con un ISP Seleccionado en la Ubicación; o b) Aplicar lo previsto en la cláusula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada Ubicación incluye el IVA.¶ A la fecha hay 3 ISP's que ya cuentan con conexión:¶ El Cantón de San Pablo: ISP - Soluciones Pacifico, cuya fecha de conexión de ISP corresponde a 07/07/2025 Condoto: ISP - AFATEL cuya fecha de conexión de ISP corresponde a 14/07/2025 Istmina: ISP - Servicios Informáticos del Chocó cuya fecha de conexión de ISP corresponde a 28/07/2025 Se encuentra en proceso de conexión de ISP en los siguientes nodos: Certequí, Nóvita, Rio Quito, Tadó, Unión Panamericana, Atrato y Lloró. Nota: Estos nodos no podrán facturarse hasta que se surta el otrosí respectivo.Sin embargo, para los municipios de Condoto, El Cantón de San Pablo e Istmina en los que ya se cuenta con ISP conectados, dado los costos recurrentes en que debemos incurrir para cubrir las conexiones de última milla, entre otros, las compensaciones de capacidad fija y variable, llegado el momento de facturar serán cobradas por InterNexa teniendo como fecha de inicio el del día de la conexión de los ISP mencionada anteriormente. Lo mismo aplicará para los otros 7 que están en proceso de conexión.¶															

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																																																																																					
4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación del servicio de acceso a Internet y que también se propende por el fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberá realizar el acompañamiento, la administración y gestión del proyecto, dentro de lo cual se incluye pero sin limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP Seleccionados y el apoyo técnico para su escogencia.	0,32%	3,88%	Se tiene que a la fecha se realizó la convocatoria 004 de 2024, cuyo informe definitivo se publicó el 28 de febrero logrando la adjudicación de 7 ISPs, en 11 municipios y 16.658 hogares en estratos 1 y 2 (Los 7 ISPs cuentan con contrato suscrito, póliza aprobada y OS suscrita). Así mismo, se realizó la convocatoria 003 de 2025, cuyo informe definitivo de adjudicación se publicó el 21/07/2025 de 8 ISP´s en 8 municipios y 12553 hogares en estratos 1 y 2, distribuidos de la siguiente manera (en proceso de suscripción de contrato y requerimientos de formalización respectiva): <table><tr><th>MUNICIPIO</th><th>NOMBRE ISP</th><th>HOGARES ASIGNADOS</th></tr><tr><td>BAGADÓ</td><td>Global Connection Tics</td><td>594</td></tr><tr><td>CERTEGUI</td><td>MAKRO SISTEM</td><td>780</td></tr><tr><td>CONDOTO 1</td><td>AFATEL</td><td>2685</td></tr><tr><td>EL CANTÓN DE SAN PABLO 1</td><td>SOLUCIONES PACIFICO</td><td>825</td></tr><tr><td>ISTMINA</td><td>SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCHO</td><td>5189</td></tr><tr><td>MEDIO BAUDO</td><td>SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCHO</td><td>571</td></tr><tr><td>MEDIO SAN JUAN</td><td>NARANJA</td><td>713</td></tr><tr><td>NÓVITA</td><td>AFATEL</td><td>1098</td></tr><tr><td>RIO QUITO</td><td>MAKRO SISTEM</td><td>423</td></tr><tr><td>TADÓ</td><td>MAKRO SISTEM</td><td>3092</td></tr><tr><td>UNION PANAMERICANA 1</td><td>TESERPAC</td><td>858</td></tr></table><table><tr><th>CONVOCATORIA</th><th>ISP</th><th>DEPARTAMENTO</th><th>MUNICIPIO</th><th>HOGARES ADJUDICADOS</th></tr><tr><td rowspan="10">003 de 2025</td><td>Pentec</td><td>Chocó</td><td>Atrato</td><td>638</td></tr><tr><td>Makro Sistem</td><td>Chocó</td><td>Cartagui</td><td>84</td></tr><tr><td>Pentec</td><td>Chocó</td><td>Lloró</td><td>930</td></tr><tr><td>Manat</td><td>Chocó</td><td>Riosucio</td><td>2154</td></tr><tr><td>Pentec</td><td>Chocó</td><td>Rio Iró</td><td>300</td></tr><tr><td>UNED</td><td>Chocó</td><td>San José del Palmar</td><td>388</td></tr><tr><td>Tecno Redes Multiservicios</td><td>Cauca</td><td>Timbiquí</td><td>660</td></tr><tr><td>Magnum Fibra SAS</td><td>Nariño</td><td>Tumaco</td><td>2000</td></tr><tr><td>Plus Net Telecomunicaciones</td><td>Nariño</td><td>Tumaco</td><td>5400</td></tr><tr><td>Tecnoluciones Denar</td><td>Nariño</td><td>Tumaco</td><td>2000</td></tr></table> Para aquellos municipios del Acuerdo que cuentan con ISP adjudicados y que no tienen concepto de aprobación de habitación por parte de la interventoría aun cuando la revisión documental y visita ya fueron surtidas, InterNexa se abstendrá de realizar cualquier actividad de conexión, operación y/o mantenimiento de acuerdo con lo solicitado en el comité operativo del 30 de Julio de 2025, situación que tendrá como efecto la demora en la conexión de hogares de estos municipios.	MUNICIPIO	NOMBRE ISP	HOGARES ASIGNADOS	BAGADÓ	Global Connection Tics	594	CERTEGUI	MAKRO SISTEM	780	CONDOTO 1	AFATEL	2685	EL CANTÓN DE SAN PABLO 1	SOLUCIONES PACIFICO	825	ISTMINA	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCHO	5189	MEDIO BAUDO	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCHO	571	MEDIO SAN JUAN	NARANJA	713	NÓVITA	AFATEL	1098	RIO QUITO	MAKRO SISTEM	423	TADÓ	MAKRO SISTEM	3092	UNION PANAMERICANA 1	TESERPAC	858	CONVOCATORIA	ISP	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	HOGARES ADJUDICADOS	003 de 2025	Pentec	Chocó	Atrato	638	Makro Sistem	Chocó	Cartagui	84	Pentec	Chocó	Lloró	930	Manat	Chocó	Riosucio	2154	Pentec	Chocó	Rio Iró	300	UNED	Chocó	San José del Palmar	388	Tecno Redes Multiservicios	Cauca	Timbiquí	660	Magnum Fibra SAS	Nariño	Tumaco	2000	Plus Net Telecomunicaciones	Nariño	Tumaco	5400	Tecnoluciones Denar	Nariño	Tumaco	2000
MUNICIPIO	NOMBRE ISP	HOGARES ASIGNADOS																																																																																			
BAGADÓ	Global Connection Tics	594																																																																																			
CERTEGUI	MAKRO SISTEM	780																																																																																			
CONDOTO 1	AFATEL	2685																																																																																			
EL CANTÓN DE SAN PABLO 1	SOLUCIONES PACIFICO	825																																																																																			
ISTMINA	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCHO	5189																																																																																			
MEDIO BAUDO	SERVICIOS INFORMATICOS DEL CHOCHO	571																																																																																			
MEDIO SAN JUAN	NARANJA	713																																																																																			
NÓVITA	AFATEL	1098																																																																																			
RIO QUITO	MAKRO SISTEM	423																																																																																			
TADÓ	MAKRO SISTEM	3092																																																																																			
UNION PANAMERICANA 1	TESERPAC	858																																																																																			
CONVOCATORIA	ISP	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	HOGARES ADJUDICADOS																																																																																	
003 de 2025	Pentec	Chocó	Atrato	638																																																																																	
	Makro Sistem	Chocó	Cartagui	84																																																																																	
	Pentec	Chocó	Lloró	930																																																																																	
	Manat	Chocó	Riosucio	2154																																																																																	
	Pentec	Chocó	Rio Iró	300																																																																																	
	UNED	Chocó	San José del Palmar	388																																																																																	
	Tecno Redes Multiservicios	Cauca	Timbiquí	660																																																																																	
	Magnum Fibra SAS	Nariño	Tumaco	2000																																																																																	
	Plus Net Telecomunicaciones	Nariño	Tumaco	5400																																																																																	
	Tecnoluciones Denar	Nariño	Tumaco	2000																																																																																	
5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia en las secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Acuerdo Especifico No.4.	0,32%	3,88%	Habilitación de Nodos: Durante el mes de julio se adelantaron las siguientes sesiones para validar los soportes documentales entregados así como la realización de visitas virtuales: Revisión documental y/o visitas virtuales 01/07/2025: Visita virtual (Nodo Cantón de San Pablo) 03/07/2025: Revisión subsanación y visita virtual Nodo Lloró 03/07/2025: Presentación documental_Nodo Francisco Pizarro 03/07/2025: Subsanación 3 nodos: Nóvita, Medio Baudó y Unión Panamericana 07/07/2025: Subsanación_Nodo Rio Quito_Rio Iró 07/07/2025: Visita virtual_Nodo Nóvita 09/07/2025: Visita virtual_Rio Quito 17/07/2025: Validación soportes nodo habilitado Riosucio -EFM 17/07/2025:Validación soportes nodo habilitado San Jose del Palmar -EFM 23/07/2025: Revisión Documental San Andrés de Tumaco 23/07/2025: Revisión Documental Patía (Nodo de Paso) En ese orden de ideas, a nivel documental se encuentra un recibo satisfactorio de 18 nodos a excepción de Timbiquí (en proceso de presentación) Concepto de aprobación de habitación Supervisión Mintic Así las cosas, se tiene el siguiente resumen de concepto de aprobación de habitación de nodos por parte de la Supervisión de Mintic a la fecha: 252101069 del 26 de junio de 2025 correspondientes a los municipios de Atrato, Tadó y Cértegui. 252104546 del 3 de julio de 2025 correspondientes a los municipios de Condoto, Cantón de San Pablo e Istmina. 252108188 del 9 de julio correspondientes a los municipios de Unión Panamericana y Lloró. 252117417 del 22 de julio de 2025 correspondientes a los municipios de Nóvita, Rio Quito. <i>Nota: Estos nodos no podrán facturarse hasta que se surta el otrosí respectivo.</i> Visitas presenciales Interventoría En la semana del 26 de julio de 2025 al 01 de agosto de 2025 se surtieron visitas virtuales por parte de la Interventoría en acompañamiento de Internexa para 18 nodos a excepción de Timbiquí el cual se encuentra en proceso de pruebas RFC para ser presentado a nivel documental y así programar posterior visita presencial. Así mismo, se incluyó el nodo de paso Patía y para el nodo de Ipiales se programará a futuro por parte de Interventoría. 13 nodos del litoral																																																																																		
6. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los procesos de selección que se deban adelantar.	0,32%	3,88%	Adicional a lo informado en el punto 4 de este informe, se tiene que InterNexa ha venido acompañando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión de acompañamiento que se requiera para que la Fiduciaria, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, pueda vincular a los diferentes ISP´S que resultarán beneficiados con el proyecto y que serán los responsables de la conexión a los usuarios finales. Para esto se realizará bajo los siguientes aspectos: - Acompañamiento técnico -Acompañamiento en el manejo de SST -Acompañamiento en la divulgación del proyecto -Comunicación efectiva -Evaluación de rendimiento -Fortalecimiento de capacidades -Mejora continua -Relacionamiento ISP -Acompañamiento en la Supervisión -Planes de formación"																																																																																		

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																																																																														
7. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Especifico No. 4.	0,32%	3,88%	El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RíoSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquí y Río Quito). El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formulados por la supervisión y qqe se reportó la habilitación de Río Quito. El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RíoSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquí y Río Quito. Pendiente respuesta supervisión. Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025. El detalle de la expansión de red y habilitación de nodos se presenta en la obligación 1.1 De los nodos reportados por EFM a la fecha se cuenta con 1 nodo con aprobación de habilitación por parte de la Supervisión que corresponde a Río Quito:1 252117417 del 22 de julio de 2025 correspondientes a los municipios de Névita, Río Quito.																																																																											
8.Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA para la ejecución del Acuerdo Especifico No. 4	0,32%	3,88%	Se han venido presentando los informes mensuales de conformidad con lo establecido contractualmente, como se evidencia a continuación: <table><tr><th>Año report</th><th>Mes de repo</th><th>Radicado MINTIC</th><th>Comunicado supervisión/interventoría</th><th>Estado conformidad</th></tr><tr><td>2025</td><td>Enero</td><td>v1. 251013251 del 06/02/2025</td><td>v1. 252029616 del 21/02/2025</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td></td><td>v2. 251021535 del 28/02/2025</td><td>v2. 252048609 del 31/03/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>2025</td><td></td><td>v1. 251033986 del 07/03/2025</td><td>v1. 252048609 del 21/03/2025</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>Febrero</td><td>v2. 251035984 del 31/03/2025</td><td>v2. 252056102 del 10/04/2025</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td></td><td>v3. 251043665 del 16/04/2025</td><td>v3. correo electrónico del 28/04/2025</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td></td><td>v4. 251050078 del 03/05/2025</td><td>v4. 252076922 del 19/05/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>2025</td><td>Marzo</td><td>v1. 251050282 del 07/04/2025</td><td>v1. 252080536 del 22/04/2025</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td></td><td>v2. 251060786 del 05/05/2025</td><td>v2. 252072570 del 13/05/2025</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td></td><td>v3. 251057981 del 16/05/2025</td><td>v3. 252081613 del 26/05/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>2025</td><td>Abril</td><td>v1. 251052724 del 09/05/2025</td><td>v1. 252082853 del 28/05/2025</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td></td><td>v2. 251070055 del 13/06/2025</td><td>v2. 13/06/2025 del 17/06/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>2025</td><td>Mayo</td><td>v1. 251067972 del 09/06/2025</td><td>v1. 252094757 del 16/06/2025</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td></td><td>v2. 251073386 del 25/06/2025</td><td>v2. 252095628 del 04/07/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>2025</td><td>Junio</td><td>v1. 251080899 del 07/07/2025</td><td>v1. 252113941 del 16/07/2025</td><td>Aprobado</td></tr></table>	Año report	Mes de repo	Radicado MINTIC	Comunicado supervisión/interventoría	Estado conformidad	2025	Enero	v1. 251013251 del 06/02/2025	v1. 252029616 del 21/02/2025		2025		v2. 251021535 del 28/02/2025	v2. 252048609 del 31/03/2025	Aprobado	2025		v1. 251033986 del 07/03/2025	v1. 252048609 del 21/03/2025		2025	Febrero	v2. 251035984 del 31/03/2025	v2. 252056102 del 10/04/2025		2025		v3. 251043665 del 16/04/2025	v3. correo electrónico del 28/04/2025		2025		v4. 251050078 del 03/05/2025	v4. 252076922 del 19/05/2025	Aprobado	2025	Marzo	v1. 251050282 del 07/04/2025	v1. 252080536 del 22/04/2025		2025		v2. 251060786 del 05/05/2025	v2. 252072570 del 13/05/2025		2025		v3. 251057981 del 16/05/2025	v3. 252081613 del 26/05/2025	Aprobado	2025	Abril	v1. 251052724 del 09/05/2025	v1. 252082853 del 28/05/2025		2025		v2. 251070055 del 13/06/2025	v2. 13/06/2025 del 17/06/2025	Aprobado	2025	Mayo	v1. 251067972 del 09/06/2025	v1. 252094757 del 16/06/2025		2025		v2. 251073386 del 25/06/2025	v2. 252095628 del 04/07/2025	Aprobado	2025	Junio	v1. 251080899 del 07/07/2025	v1. 252113941 del 16/07/2025	Aprobado
Año report	Mes de repo	Radicado MINTIC	Comunicado supervisión/interventoría	Estado conformidad																																																																										
2025	Enero	v1. 251013251 del 06/02/2025	v1. 252029616 del 21/02/2025																																																																											
2025		v2. 251021535 del 28/02/2025	v2. 252048609 del 31/03/2025	Aprobado																																																																										
2025		v1. 251033986 del 07/03/2025	v1. 252048609 del 21/03/2025																																																																											
2025	Febrero	v2. 251035984 del 31/03/2025	v2. 252056102 del 10/04/2025																																																																											
2025		v3. 251043665 del 16/04/2025	v3. correo electrónico del 28/04/2025																																																																											
2025		v4. 251050078 del 03/05/2025	v4. 252076922 del 19/05/2025	Aprobado																																																																										
2025	Marzo	v1. 251050282 del 07/04/2025	v1. 252080536 del 22/04/2025																																																																											
2025		v2. 251060786 del 05/05/2025	v2. 252072570 del 13/05/2025																																																																											
2025		v3. 251057981 del 16/05/2025	v3. 252081613 del 26/05/2025	Aprobado																																																																										
2025	Abril	v1. 251052724 del 09/05/2025	v1. 252082853 del 28/05/2025																																																																											
2025		v2. 251070055 del 13/06/2025	v2. 13/06/2025 del 17/06/2025	Aprobado																																																																										
2025	Mayo	v1. 251067972 del 09/06/2025	v1. 252094757 del 16/06/2025																																																																											
2025		v2. 251073386 del 25/06/2025	v2. 252095628 del 04/07/2025	Aprobado																																																																										
2025	Junio	v1. 251080899 del 07/07/2025	v1. 252113941 del 16/07/2025	Aprobado																																																																										
9. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Especifico No. 4.	0,32%	3,88%	El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RíoSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquí y Río Quito). El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formulados por la supervisión y qqe se reportó la habilitación de Río Quito. El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RíoSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquí y Río Quito. Pendiente respuesta supervisión. Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025																																																																											
10. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Especifico No.4, siempre que no impliquen una modificación al mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES.	0,32%	3,88%	Se acataron las recomendaciones del FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados																																																																											
11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.	0,32%	3,88%	Internexa participo en los Comité Asesor citados por el patrimonio autonomo para el mes de julio de 2025, como se presenta a continuación: 04 de julio de 2025: Comité Asesor No. 67 10 de julio de 2025: Comité Asesor No. 68 11 de julio de 2025: Comité Asesor No. 69 18 de julio de 2025: Comité Asesor No. 70 25 de julio de 2025: Comité Asesor No. 71 28 de julio de 2025: Comité Asesor No. 72 31 de julio de 2025: Comité Asesor No. 73																																																																											
12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente Acuerdo Especifico No. 4.	0,32%	3,88%	Se deja constancia de que la obligación de presentar el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. ante el Comité Operativo, tal como se indica en el punto 12, se cumplirá una vez se dé por terminada la ejecución del Acuerdo Especifico No. 4.																																																																											

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																																																															
13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Especifico No. 4.	0,32%	3,88%	Internexa ha venido asistiendo a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Especifico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días: Actas generadas por Internexa																																																												
			Actas generadas por la Interventoría																																																												
			<table><tr><th>N° ACTA</th><th>TEMA</th><th>Fecha reunión</th></tr><tr><td>037</td><td>AE4 Visita virtual (Nodo Cantón de San Pablo)</td><td>1/07/2025</td></tr><tr><td>038</td><td>AE4 Subsanación 3 nodos: Istmina, Condoto y Medio San Juan</td><td>1/07/2025</td></tr><tr><td>039</td><td>Ajustes Acuerdo Especifico No. 4 contexto a la interventoría</td><td>1/07/2025</td></tr><tr><td>040</td><td>Revisión subsanación y visita virtual Nodo Lloró</td><td>3/07/2025</td></tr><tr><td>041</td><td>Presentación documental nodo Francisco Pizarro</td><td>3/07/2025</td></tr><tr><td>042</td><td>Subsanación 3 nodos: Nóvita, Medio Baudó y Unión Panamericana</td><td>3/07/2025</td></tr><tr><td>043</td><td>Subsanación_Nodo Río Quito Río Iró</td><td>7/07/2025</td></tr><tr><td>044</td><td>Visita virtual Nodo Nóvita</td><td>7/07/2025</td></tr><tr><td>045</td><td>Visita virtual Río Quito</td><td>9/07/2025</td></tr></table>	N° ACTA	TEMA	Fecha reunión	037	AE4 Visita virtual (Nodo Cantón de San Pablo)	1/07/2025	038	AE4 Subsanación 3 nodos: Istmina, Condoto y Medio San Juan	1/07/2025	039	Ajustes Acuerdo Especifico No. 4 contexto a la interventoría	1/07/2025	040	Revisión subsanación y visita virtual Nodo Lloró	3/07/2025	041	Presentación documental nodo Francisco Pizarro	3/07/2025	042	Subsanación 3 nodos: Nóvita, Medio Baudó y Unión Panamericana	3/07/2025	043	Subsanación_Nodo Río Quito Río Iró	7/07/2025	044	Visita virtual Nodo Nóvita	7/07/2025	045	Visita virtual Río Quito	9/07/2025																														
N° ACTA	TEMA	Fecha reunión																																																													
037	AE4 Visita virtual (Nodo Cantón de San Pablo)	1/07/2025																																																													
038	AE4 Subsanación 3 nodos: Istmina, Condoto y Medio San Juan	1/07/2025																																																													
039	Ajustes Acuerdo Especifico No. 4 contexto a la interventoría	1/07/2025																																																													
040	Revisión subsanación y visita virtual Nodo Lloró	3/07/2025																																																													
041	Presentación documental nodo Francisco Pizarro	3/07/2025																																																													
042	Subsanación 3 nodos: Nóvita, Medio Baudó y Unión Panamericana	3/07/2025																																																													
043	Subsanación_Nodo Río Quito Río Iró	7/07/2025																																																													
044	Visita virtual Nodo Nóvita	7/07/2025																																																													
045	Visita virtual Río Quito	9/07/2025																																																													
			<table><tr><th>NÚMERO DE ACTA</th><th>FECHA REUNIÓN</th><th>TEMA</th></tr><tr><td>DIRINF-001</td><td>2/07/2025</td><td>Primera reunión de la fase de empalme y presentación del equipo de Interventoría</td></tr><tr><td>DIRINF-002</td><td>4/07/2025</td><td>Reunión empalme Interventoría</td></tr><tr><td>DIRINF-003</td><td>7/07/2025</td><td>Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Empalme Financiero</td></tr><tr><td>DIRINF-004</td><td>8/07/2025</td><td>Revisión de temas jurídicos, especialmente en lo relacionado con el Otros N° 2 del Acuerdo Especifico N° 4 solicitado por parte de Internexa - Empalme</td></tr><tr><td>DIRINF-005</td><td>9/07/2025</td><td>Empalme Financiero AEA - Memorias de calculo</td></tr><tr><td>DIRINF-006</td><td>14/07/2025</td><td>Contextualización y empalme área técnica</td></tr><tr><td>DIRINF-007</td><td>14/07/2025</td><td>Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Empalme Financiero - ISP</td></tr><tr><td>INTRX-001</td><td>16/07/2025</td><td>Seguimiento ISP proyecto conectividad para cambiar vidas- empalme</td></tr><tr><td>INTRX-002</td><td>16/07/2025</td><td>Revisión de entregables y validación documental de los Nodos del Proyecto. Empalme</td></tr><tr><td>DIRINF-008</td><td>16/07/2025</td><td>Empalme Financiero AEA - Patrimonio Autonomo</td></tr><tr><td>INTRX-003</td><td>17/07/2025</td><td>Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Interventoría Revisión de</td></tr><tr><td>INTRX-004</td><td>17/07/2025</td><td>Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Interventoría Revisión de</td></tr><tr><td>INTRX-005</td><td>21/07/2025</td><td>Sesión de Coordinación de Visitas Presenciales por parte de la Interventoría e Internexa</td></tr><tr><td>INTRX-006</td><td>22/07/2025</td><td>Empalme temas cálidas y sistemas de información</td></tr><tr><td>INTRX-007</td><td>23/07/2025</td><td>Verificación de soportes documentales del Nodo Tumaco</td></tr><tr><td>INTRX-008</td><td>23/07/2025</td><td>Revisión Documental Nodo Patía (Nodo de Paso)</td></tr><tr><td>INTRX-009</td><td>25/07/2025</td><td>Socialización Formato Visita Revisión de Infraestructura</td></tr><tr><td>CO-002</td><td>30/07/2025</td><td>El objeto de la reunión es realizar seguimiento al desarrollo del proyecto, revisando el estado actual de las actividades, los avances alcanzados, los retos identificados</td></tr><tr><td>INTRX-010</td><td>31/07/2025</td><td>Presentación Sistema de Información y consulta – INTERNEXA</td></tr></table>	NÚMERO DE ACTA	FECHA REUNIÓN	TEMA	DIRINF-001	2/07/2025	Primera reunión de la fase de empalme y presentación del equipo de Interventoría	DIRINF-002	4/07/2025	Reunión empalme Interventoría	DIRINF-003	7/07/2025	Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Empalme Financiero	DIRINF-004	8/07/2025	Revisión de temas jurídicos, especialmente en lo relacionado con el Otros N° 2 del Acuerdo Especifico N° 4 solicitado por parte de Internexa - Empalme	DIRINF-005	9/07/2025	Empalme Financiero AEA - Memorias de calculo	DIRINF-006	14/07/2025	Contextualización y empalme área técnica	DIRINF-007	14/07/2025	Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Empalme Financiero - ISP	INTRX-001	16/07/2025	Seguimiento ISP proyecto conectividad para cambiar vidas- empalme	INTRX-002	16/07/2025	Revisión de entregables y validación documental de los Nodos del Proyecto. Empalme	DIRINF-008	16/07/2025	Empalme Financiero AEA - Patrimonio Autonomo	INTRX-003	17/07/2025	Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Interventoría Revisión de	INTRX-004	17/07/2025	Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Interventoría Revisión de	INTRX-005	21/07/2025	Sesión de Coordinación de Visitas Presenciales por parte de la Interventoría e Internexa	INTRX-006	22/07/2025	Empalme temas cálidas y sistemas de información	INTRX-007	23/07/2025	Verificación de soportes documentales del Nodo Tumaco	INTRX-008	23/07/2025	Revisión Documental Nodo Patía (Nodo de Paso)	INTRX-009	25/07/2025	Socialización Formato Visita Revisión de Infraestructura	CO-002	30/07/2025	El objeto de la reunión es realizar seguimiento al desarrollo del proyecto, revisando el estado actual de las actividades, los avances alcanzados, los retos identificados	INTRX-010	31/07/2025	Presentación Sistema de Información y consulta – INTERNEXA
NÚMERO DE ACTA	FECHA REUNIÓN	TEMA																																																													
DIRINF-001	2/07/2025	Primera reunión de la fase de empalme y presentación del equipo de Interventoría																																																													
DIRINF-002	4/07/2025	Reunión empalme Interventoría																																																													
DIRINF-003	7/07/2025	Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Empalme Financiero																																																													
DIRINF-004	8/07/2025	Revisión de temas jurídicos, especialmente en lo relacionado con el Otros N° 2 del Acuerdo Especifico N° 4 solicitado por parte de Internexa - Empalme																																																													
DIRINF-005	9/07/2025	Empalme Financiero AEA - Memorias de calculo																																																													
DIRINF-006	14/07/2025	Contextualización y empalme área técnica																																																													
DIRINF-007	14/07/2025	Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Empalme Financiero - ISP																																																													
INTRX-001	16/07/2025	Seguimiento ISP proyecto conectividad para cambiar vidas- empalme																																																													
INTRX-002	16/07/2025	Revisión de entregables y validación documental de los Nodos del Proyecto. Empalme																																																													
DIRINF-008	16/07/2025	Empalme Financiero AEA - Patrimonio Autonomo																																																													
INTRX-003	17/07/2025	Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Interventoría Revisión de																																																													
INTRX-004	17/07/2025	Reunión de Seguimiento al Acuerdo Especifico No. 4 (Contrato Interadministrativo 1485 - 2024) ITX – FUTIC – Interventoría Revisión de																																																													
INTRX-005	21/07/2025	Sesión de Coordinación de Visitas Presenciales por parte de la Interventoría e Internexa																																																													
INTRX-006	22/07/2025	Empalme temas cálidas y sistemas de información																																																													
INTRX-007	23/07/2025	Verificación de soportes documentales del Nodo Tumaco																																																													
INTRX-008	23/07/2025	Revisión Documental Nodo Patía (Nodo de Paso)																																																													
INTRX-009	25/07/2025	Socialización Formato Visita Revisión de Infraestructura																																																													
CO-002	30/07/2025	El objeto de la reunión es realizar seguimiento al desarrollo del proyecto, revisando el estado actual de las actividades, los avances alcanzados, los retos identificados																																																													
INTRX-010	31/07/2025	Presentación Sistema de Información y consulta – INTERNEXA																																																													



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
Total	4,22%	50,48%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas				48,5%



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2		(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
Total		0%	0%		
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero				0,0%	
Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.					
Entregables	Ponderación 3	4%	Total de Entregables	33	
Productos o Servicio a entregar			Entregable recibido a satisfacción	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Reporte expansión de red 4 municipios del departamento de Chocó			1,0	10/04/2025	El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certequi, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025. Se prevé facturar expansión en el mes de mayo de 2025.
HABILITACION NODO ATRATO			1,0	9/12/2024	El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certequi, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.
HABILITACION NODO CÉRTEGUI			1,0	9/12/2024	El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certequi, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.
HABILITACION NODO CONDOTO			1,0	9/12/2024	El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certequi, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 de julio de 2025
HABILITACION NODO ISTMINA			1,0	9/12/2024	El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certequi, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 de julio de 2025
HABILITACION NODO TADÓ			1,0	9/12/2024	El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certequi, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.
HABILITACION NODO UNIÓN PANAMERICANA			1,0	9/12/2024	El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certequi, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252108188 del 9 de julio
HABILITACION NODO BAGADÓ			1,0	9/04/2025	El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.
HABILITACION NODO EL CANTÓN DEL SAN PABLO			1,0	10/04/2025	El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230 se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Río Iró. Se recibe conformidad con radicado No. 252104546 del 3 de julio de 2025
HABILITACION NODO FRANCISCO PIZARRO			1,0	9/04/2025	El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.
HABILITACION NODO LLORÓ			1,0	10/04/2025	El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230 se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Río Iró. Se recibe conformidad con radicado No. 252108188 del 9 de julio
HABILITACION NODO MEDIO BAUDÓ			1,0	10/04/2025	El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230 se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Río Iró. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.
HABILITACION NODO MEDIO SAN JUAN			1,0	10/04/2025	El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230 se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Río Iró. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.
HABILITACION NODO NÓVITA			1,0	10/04/2025	El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230 se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Río Iró. Se recibe conformidad con radicado No. 252117417 del 22 de julio de 2025
HABILITACION NODO RÍO IRÓ			1,0	10/04/2025	El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230 se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Río Iró. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.
HABILITACION NODO RÍO QUITO			1,0	21/04/2025	El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Río Quito. Se recibe conformidad con radicado No. 252117417 del 22 de julio de 2025
HABILITACION NODO RIO SUCIO			1,0	9/04/2025	El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.
HABILITACION NODO SAN ANDRÉS DE TUMACO			1,0	9/04/2025	El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.
HABILITACION NODO SAN JOSÉ DEL PALMAR			1,0	9/04/2025	El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo. Se realizó a revisión documental y visita presencial. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
HABILITACION NODO TIMBIQUÍ	0,0	9/04/2025	El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.
HABILITACION NODO ACANDÍ	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)
HABILITACION NODO ALTO BAUDÓ	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)
HABILITACION NODO BAHÍA SOLANO	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)
HABILITACION NODO BAJO BAUDÓ	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)
HABILITACION NODO BOJAYÁ	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)
HABILITACION NODO CARMEN DEL DARIÉN	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)
HABILITACION NODO EL LITORAL DEL SAN JUAN	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE									
HABILITACION NODO JURADÓ	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)						
HABILITACION NODO MEDIO ATRATO	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)						
HABILITACION NODO NUQUÍ	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)						
HABILITACION NODO SIPI	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)						
HABILITACION NODO UNGUÍA	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)						
HABILITACION NODO VIGÍA DEL FUERTE	0,0	20/09/2025	Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025. No obstante en reunión con Viceministro realizada en el mes de julio se manifiesta que se inicien las actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada (solución satelital).Se debe presentar cronograma de implementación y actualización de la ingeniería de detalle.(incorporación en otrosí en curso)						
Porcentaje de Avance	57,6%								
% Acumulado Avance Entregables							2,30%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio							50,76%		
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO		Número de contratos derivados a la fecha				



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual			
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos
Teniendo en cuenta que en la etapa de implementación se evidenció la imposibilidad de instalar nodos OUTDOOR, se realizó la entrega de 20 municipios con nodos tipo INDOOR.	Técnicas	Se está tramitando con la supervisión la inclusión del ítem de nodo Indoor en las memorias de cálculo	En curso de formalización de otrosí
Cambio de Tecnología de Riosucio y San José del Palmar (Satelital a Terrestre)	Técnicas	Se está tramitando con la supervisión la actualización en las memorias de cálculo	En curso de formalización de otrosí
Aprobación de nodos y conexión de ISP's	Técnicas	Interventoría informa que para dar aval a habilitación de nuevos nodos se requiere la formalización de otrosí. Se solicita revisar la oportunidad de replantear esta decisión y que se puedan analizar otras opciones diferentes a las planteadas por la Interventoría de manera que no haya que esperar hasta la suscripción del Otrosí No. 2 para continuar con la conexión de ISP y más si se considera que ya existe un acuerdo avalado por la misma Interventoría en cuanto a los cambios llevados a cabo en los nodos respectivos.	En curso de formalización de otrosí
Definición en la tecnología a implementar en 13 municipios del litoral	Técnicas	Se ratificó en el mes de julio que se inicien actividades de implementación bajo la tecnología inicialmente diseñada	En curso de formalización de otrosí (actualización de cronograma de implementación)
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS			
Vigencia	Recurso para la vigencia		Rubro
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre Supervisor:	Claudia Angélica Ramírez Salamanca - Directora de Infraestructura (E) - - - -	Firma del Supervisor:	

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024 Julio

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250812-114149-3b6704-71339483

Creación: 2025-08-12 11:41:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-13 16:18:31

Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión

John Jairo
González Echavarría
jjgonzalez@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC - DINFRA

Revisión: Apoyo Financiero a la supervisión

Oscar Julián Ayala Sierra
74243758
oayala@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

Marco Estiven Fontecha
2968757
mfontecha@mintic.gov.co
Contratista
Subdirección de estructuración de proyectos

Elaboración: Apoyo Técnico a la supervisión

Sebastián Chaparro Jiménez
1032485188
schaparro@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1465-2024 Julio

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20250812-114149-3b6704-71339483

Creación: 2025-08-12 11:41:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-13 16:18:31

Firma: Directora de Infraestructura (E)

CLAUDIA ANGELICA RAMIREZ SALAMANCA
51981503
cramirezs@mintic.gov.co
Coordinadora del GIT Enfoque Regional
OFRTIC

Revisión: Subdirector de Estructuración de Proyectos

Juan Manuel Guerrero Forero
1049616253
jguerrero@mintic.gov.co
Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Apoyo Jurídico a la supervisión

Camilo Andres Rodriguez Remolina
79983322
carodriguezr@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
1465-2024 Julio			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250812-114149-3b6704-71339483		Creación: 2025-08-12 11:41:49	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-08-13 16:18:31	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Sebastián Chaparro Jiménez schaparro@mintic.gov.co Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-08-12 11:41:59 Lec.: 2025-08-12 11:44:35 Res.: 2025-08-12 11:44:38 IP Res.: 190.24.57.231
Revisión	Marco Esteven Fontecha mfontecha@mintic.gov.co Contratista Subdirección de estructuración de proyectos	Aprobado	Env.: 2025-08-12 11:44:38 Lec.: 2025-08-13 11:33:16 Res.: 2025-08-13 11:33:20 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Oscar Julián Ayala Sierra oayala@mintic.gov.co Contratista Ministerio de Tecnología de la Información y las C	Aprobado	Env.: 2025-08-13 11:33:20 Lec.: 2025-08-13 11:39:42 Res.: 2025-08-13 11:40:12 IP Res.: 186.119.99.169
Revisión	John Jairo jjgonzalez@mintic.gov.co Contratista MinTIC - DINFRA	Aprobado	Env.: 2025-08-13 11:40:12 Lec.: 2025-08-13 12:21:22 Res.: 2025-08-13 12:21:58 IP Res.: 172.225.173.153
Revisión	Camilo Andres Rodriguez Remolina carodriguezr@mintic.gov.co Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2025-08-13 12:21:58 Lec.: 2025-08-13 12:37:23 Res.: 2025-08-13 12:37:30 IP Res.: 186.102.117.85
Revisión	LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS lfroncancio@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-08-13 12:37:30 Lec.: 2025-08-13 14:24:49 Res.: 2025-08-13 14:25:03 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	Juan Manuel Guerrero Forero jguerrero@mintic.gov.co Subdirector Estructuración de Proyectos Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-08-13 14:25:03 Lec.: 2025-08-13 14:27:22 Res.: 2025-08-13 14:27:25 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	CLAUDIA ANGELICA RAMIREZ SALAMANCA cramirezs@mintic.gov.co Coordinadora del GIT Enfoque Regional OFRTIC	Aprobado	Env.: 2025-08-13 14:27:25 Lec.: 2025-08-13 16:18:28 Res.: 2025-08-13 16:18:31 IP Res.: 190.145.189.98