

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	94

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
WILMAR ENRIQUE SEPÚLVEDA DÍAZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1755 DE 2020 Y 1092 DE 2021 Y CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1570 DE 2021.
Periodo:	Del 26 del mes de octubre de 2021 al 31 del mes de octubre de 2023
No. Y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2268 del 31 de agosto de 2021 (Convenio 1092-2021) Resolución No. 127 del 21 de enero de 2021 (Convenio 1755-2020) Resolución No. 3002 del 6 de octubre del 2021 (Interventoría)

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Tabla de contenido

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020 – GOBERNACION DEL TOLIMA	4
1.1. Información General del Convenio	4
1.2. Registro Presupuestal Convenio	4
1.3. Rendimientos Financieros.....	5
1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO	6
1.5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO	6
1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	7
1.7. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.....	7
1.8. AVANCE DEL CONTRATO	8
1.9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO	8
1.10. ANTICIPO	9
1.11. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.	9
1.12. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.....	9

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	94

1.13.	ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.	10
1.14.	PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.	11
1.15.	ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.	11
1.16.	ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.	12
1.17.	ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES.	13
1.18.	PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA.	14
2.	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021 – GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	16
2.1.	Información General del Convenio	16
2.2.	Registro Presupuestal Convenio	16
2.3.	Rendimientos Financieros	16
2.4.	CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO	17
2.5.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA	18
2.6.	ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA	18
2.7.	ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.	19
2.8.	AVANCE DEL CONTRATO	20
2.9.	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO	20
2.10.	ANTICIPO	20
2.11.	AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.	21
2.12.	ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.	21
2.13.	ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.	22
2.14.	PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.	22
2.15.	ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.	24
2.16.	ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.	24
2.17.	ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	24
2.18.	PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA.	25
3.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	26
3.1.	Información General	26
3.2.	ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	27
3.3.	ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO	27

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	94

3.4.	AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	27
3.5.	RESUMEN AVANCE DE OBRAS	27
3.6.	ACTAS DE MOFICIACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO	28
3.7.	ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.	28
3.8.	ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.....	28
3.9.	ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES	29
3.10.	PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA.....	32
3.11.	CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO	32
3.12.	DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO	89
3.13.	INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)	91
3.13.1.	Aspectos Técnicos.....	92
3.13.2.	Aspectos Jurídicos.....	92
3.13.3.	Aspectos Administrativos y/o Financieros	92
3.13.4.	Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad	92
3.14.	RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	92
3.15.	OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR	93
3.16.	RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO	94

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	4	DE	94

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1755 DE 2020 – GOBERNACION DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CHAPARRAL – RIOBLANCO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 51,7 Km

1.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1755 de 2020		
CONTRATISTA:	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	NIT:	800.113.672-7
REPRESENTANTE:	DOCTOR RICARDO OROZCO		
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL– RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA”		
FECHA DE INICIO:	11 DE MARZO DE 2021	OFICIO SRT 11479	SIGLA UNIDAD EJECUTORA – SRT
VALOR INICIAL:	\$ 20.120.000.000		
VALOR ADICIONES	\$ 29.000.000.000		
VALOR ACTUAL:	\$ 49.120.000.000		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS	Cuatro (4)		
PRÓRROGA No. 1:	Hasta el 31/07/2022		
PRÓRROGA No. 2:	Hasta el 31/12/2022		
PRÓRROGA No. 3:	Hasta el 31/07/2023		
PRÓRROGA No. 4:	Hasta el 31/12/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2023		

1.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
91521 11/3/2021	234921 11/03/2021	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	\$17.805.500.000
		C-2402-0600-13-0-2402015-02	54	\$2.136.000.000
		C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	\$178.500.000
160221	414421	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	\$11.000.000.000

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	94

11/05/2021	20/05/2021			
TOTAL				\$31.120.000.000

1.3. Rendimientos Financieros

A continuación, se detallan los rendimientos financieros hasta el mes de septiembre de 2023:

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	\$ 0.00		Diciembre de 2020 (Apertura)
	\$ 0.00		Rendimientos del mes de enero 2021
	\$ 0.00		Rendimientos del mes de febrero de 2021
	\$ 0.00		Rendimientos del mes de marzo de 2021
	\$ 0.00		Rendimientos del mes de abril de 2021
	\$ 16,504,827.63		Rendimientos del mes de mayo de 2021
	\$ 38,320,677.62		Rendimientos del mes de junio de 2021
	\$ 39,647,580.99		Rendimientos del mes de Julio de 2021
	\$ 39,698,004.06		Rendimientos del mes de agosto de 2021
	\$ 38,465,493.18		Rendimientos del mes de septiembre de 2021
\$ 1,314,425.46			Abono interés de la cuenta el día 21/10/2021
	\$ 45,281,138.22		Rendimientos del mes de octubre de 2021
\$ 6,896,286.03			Abono interés de la cuenta el día 22/11/2021
	\$ 56,149,111.67		Rendimientos del mes de noviembre de 2021
	\$ 41,413,766.32		Rendimientos del mes de diciembre de 2021
\$ 6,229,051.07			Abono interés de la cuenta el día 21/01/2022
	\$ 44,204,829.52		Rendimientos del mes de enero de 2022
\$ 5,235,104.78			Abono interés de la cuenta el día 11/02/2022
	\$ 52,909,892.90		Rendimientos del mes de febrero de 2022
\$ 4,280,718.93			Abono interés de la cuenta el día 11/03/2022
	\$ 59,631,897.03		Rendimientos del mes de marzo de 2022
\$ 4,124,426.39			Abono interés de la cuenta el día 12/04/2022
	\$ 72,587,461.17		Rendimientos del mes de abril de 2022
\$ 3,767,252.86			Abono interés de la cuenta el día 11/05/2022
	\$ 75,335,971.91		Rendimientos del mes de mayo de 2022
\$ 3,148,742.19			Abono interés de la cuenta el día 09/06/2022
	\$ 67,937,629.12		Rendimientos del mes de junio de 2022
\$ 2,030,318.68			Abono interés de la cuenta el día 14/07/2022
\$ 239,481.00			Abono interés de la cuenta el día 25/07/2022
	\$ 40,877,190.47		Rendimientos del mes de Julio de 2022
	\$ 33,033,436.64		Rendimientos del mes de agosto de 2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	94

	\$ 20,259,593.86		Rendimientos del mes de septiembre de 2022
	\$ 8,288,114.21		Rendimientos del mes de octubre de 2022
	\$ 10,662.83		Rendimientos del mes de diciembre de 2022
	\$ 106.97		Rendimientos del mes de enero de 2023
	\$ 99.21		Rendimientos del mes de febrero de 2023
	\$ 110.90		Rendimientos del mes de marzo de 2023
	\$ 108.41		Rendimientos del mes de abril de 2023
	\$ 113.15		Rendimientos del mes de mayo de 2023
	\$ 67.88		Rendimientos del mes de junio de 2023
	\$ 66.73		Rendimientos del mes de Julio de 2023
	\$ 67.13		Rendimientos del mes de agosto de 2023
	\$ 65.35		Rendimientos del mes de septiembre de 2023

1.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según los informes de interventoría, contrato de interventoría No. 1570-2021.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

1.5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

CONTRATO NO.	1784 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	NIT:	901.505.619-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 25%, CONSTRUCTORA FG S.A. 25%, INGECON S.A. 25% JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 25%		
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	26/10/2021	ACTA DE INICIO	05/11/2021
VALOR INICIAL:	\$ 46.209.359.460		
VALOR ADICIONES	\$11.063.040.907,84		
VALOR ACTUAL:	\$ 57.272.400.367,84		
ANTICIPO:	\$13.862.807.838,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$13.862.807.838,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$13.862.807.838,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	94

SALDO POR AMORTIZAR:	\$0
PLAZO INICIAL:	Hasta el 25 abril 2022
TOTAL PRÓRROGAS	Siete (7)
PRÓRROGA No. 1:	Hasta el 25/07/2022
PRÓRROGA No. 2:	Hasta el 31/07/2022
SUSPENSION No.1:	Del 29/07/2022 al 03/08/2022
PRÓRROGA No. 3:	Hasta el 31/12/2022
PRÓRROGA No. 4:	Hasta el 31/05/2023
PRÓRROGA No. 5:	Hasta el 31/07/2023
PRÓRROGA No. 6:	Hasta el 28/09/2023
PRÓRROGA No. 7:	Hasta el 31/10/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023
OBSERVACIONES	Ninguna

1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Recurso	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
2299	2021	03 - 3 - 2 3 1 1 - 0504	2402041-54211	\$ 31.120.000.000	\$ 19.090.800.123	\$ 27.118.559.337
2015	2021	03 - 3 - 2 3 1 1 - 4500	2402041-54211	\$ 15.089.359.460		
7060	2022	03-32331-2-3.2.02.02.005-7801	2402041-54211	\$ 8.152.400.371,84	\$ 19.090.800.123	\$ 16.180.159.585,84
5376	2022	03-32331-2-3.2.02.02.005-4500	2402041-54211	\$ 2.910.640.540	\$ 14.495.715.943	\$ 4.595.084.182,84

1.7. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Al cierre del presente informe el contratista no ha presentado actas parciales de Obra.

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _1_	\$ 14.290.236.116,91	\$ 0,00	\$ 4.287.070.835,07	\$ 10.003.165.281,84

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	94

Acta de Recibo Parcial de Obra No. _2_	\$ 3.718.178.258,65	\$ 0,00	\$ 1.115.453.477,60	\$ 2.602.724.781,06
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _3_	\$ 3.443.623.335,00	\$ 0,00	\$ 1.030.087.000,50	\$ 2.403.536.334,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _4_	\$ 3.381.114.582,00	\$ 0,00	\$ 1.133.348.817,39	\$ 2.247.765.764,61
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _5_	\$ 3.144.483.866,85	\$ 0,00	\$ 943.345.160,06	\$ 2.201.138.706,80
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _6_	\$ 5.330.248.148,00	\$ 0,00	\$ 1.599.074.444,40	\$ 3.731.173.703,60
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _7_	\$ 3.838.703.200,00	\$ 0,00	\$ 1.151.610.960,00	\$ 2.687.092.240,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _8_	\$ 4.384.228.155,20	\$ 0,00	\$ 1.315.268.446,56	\$ 3.068.959.708,64
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _9_	\$ 4.008.541.781,85	\$ 0,00	\$ 1.202.562.534,56	\$ 2.805.979.247,30
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _10_	\$ 1.793.580.703,58	\$ 0,00	\$ 84.986.161,87	\$ 1.708.594.541,71
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _11_	\$ 579.776.662,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 579.776.662,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _12_	\$ 2.337.862.544,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.337.862.544,42
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _13_	\$ 159.878.491,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.878.491,50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _14_	\$ 1.038.011.242,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.038.011.242,90

1.8. AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta el informe de interventoría semanal No. 102 de fecha del 12 de octubre de 2023, se reporta una INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA a la fecha del presente informe de \$52.287.340.419,00 equivalente a un 91,30%

1.9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Esto según reporte semanal con ejecutado a la fecha del 12 octubre de 2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 94

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	53.814.693.367,84	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	53.132.342.479,00	98,92
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	50.204.840.419,00	93,47
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	2.082.500.000,00	60
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	52.287.340.419,00	91,30

1.10. ANTICIPO

OTORGADO	\$ 13.862.807.838,00
AMORTIZADO	\$ 13.862.807.838,00
SALDO	\$ 0,00

1.11. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

Teniendo en cuenta el informe de interventoría, se reporta lo siguiente:

Durante el periodo del 2021 se tenía un programado de 8987 ml en carpeta asfáltica.

Durante el periodo del 2022 se tenía un programado de 1800 ml en carpeta asfáltica

Durante el periodo del 2023 se tenía un programado de 2500 ml en carpeta asfáltica de los cuales se han pavimentado 2210ml

PERIODO	META FISICA PROGRAMADA %	META FISICA EJECUTADA %
AÑO 2021	100%	0%
AÑO 2022	100%	0%
AÑO 2023	100%	88%

1.12. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
------------	------	------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	94

10/02/2022	NP1 NP7 NP3	• Demolición de la carpeta asfáltica, • Cuneta de concreto clase C vaciada in situ; incluye conformación de la superficie de apoyo • Tubería de concreto reforzado 28Mpa de 900 mm de diámetro interior
09/11/2022	NP4 NP5 NP6	• Geo dren Vial • Poda de la parte aérea de árboles tipo IV • Poda de la parte radicular de árboles tipo IV
07/11/2022	NP7 NP8 NP9 NP10 NP11 NP12 NP13 NP14 NP15 NP16 NP17 NP15 NP16 NP17 NP18	• Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos • geotextil de refuerzos tipo tejido 6000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos, • geo celda tipo HDPE 6" de fachada para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticos • Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geo sintéticas • Delineadores de curva doble • Rocería y limpieza ancho máximo 2m a lado y lado de la vía y retiro material vegetal • Limpieza alcantarillas existentes • Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes • Enrocado con roca > .8 del mismo rio • Junta elastomerica empalme placa – estribo • Acero ASTM A709 Gr 50w para viga metálica (incluye Transporte, fabricación y montaje) • Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metálica (Incluye, tubería, transporte, fabricación y montaje)
28/04/2023	NP19	concreto resistencia 28mpa con fibras para construcción de losa
24/07/2023	NP20	mezcla semidensa en caliente tipo msc-19 con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo iii"

1.13. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
09/12/2021	Acta de modificación de cantidades No.1
10/02/2022	Acta de modificación de cantidades No.2

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	94

23/06/2022	Acta de modificación de cantidades No.3
16/09/2022	Acta de modificación de cantidades No.4
20/10/2022	Acta de modificación de cantidades No.5
16/11/2022	Acta de modificación de cantidades No.6
15/12/2022	Acta de modificación de cantidades No.7
31/01/2023	Acta de modificación de cantidades No.8
02/05/2023	Acta de modificación de cantidades No.9
30/05/2023	Acta de modificación de cantidades No.10
10/08/2023	Acta de modificación de cantidades No.11

1.14. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09/12/2021	Reprogramación No.001	aprobado
10/02/2022	Reprogramación No.002	aprobado
23/06/2022	Reprogramación No.003	aprobado
16/09/2022	Reprogramación No.004	aprobado
20/10/2022	Reprogramación No.005	aprobado
16/11/2022	Reprogramación No.006	aprobado
15/12/2022	Reprogramación No.007	aprobado
31/01/2023	Reprogramación No.008	aprobado
02/05/2023	Reprogramación No.009	aprobado
30/05/2023	Reprogramación No.010	aprobado
10/08/2023	Reprogramación No.011	aprobado

1.15. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
------------	----------	------------------------	-----------------------------------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	94

29/07/2022	001	...	29/07/2022 – 03/08/2022	03/08/2022
------------	-----	-----	----------------------------	------------

1.16. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
21/04/2022	Acta 001	Prorroga por 3 meses	Aprobado
21/07/2022	Acta 002	Prorroga por 6 días	Aprobado
05/08/2022	Acta 003	Prorroga por 5 meses	Aprobado
21/11/2022	Acta 004	Prorroga por 5 meses y adición \$ 11.063.040.907,84	Aprobado
23/11/2022	Acta 005	Modificatoria corrección certificados de disponibilidad presupuestal	Aprobado
30/11/2022	Acta 006	Modificatoria de aclaratoria por error de digitación no se afectaron la disponibilidad presupuestal	Aprobado
15/05/2023	Acta 007	Prorroga por dos meses	Aprobado
3/07/2023	Acta 008	Prorroga por dos meses	Aprobado
10/08/2023	Acta 009	Modificación forma de pago del contrato	Aprobado
22/09/2023	Acta 010	Aclaración que el acta 008 enviada corresponde al Acta 009	Aprobado
27/09/2023	Acta 011	Prorroga por un mes y 3 días	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	94

1.17. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Al cierre del presente informe, Se actualiza las pólizas con respecto a la prórroga No.7.

FECHA ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ o NO ☐

Se prórroga el contrato de Obra 1784 de 2021 según Acta modificatoria No. 11 de fecha del 27 de septiembre de 2023 por parte de la Gobernación del Tolima.

CONTROL DE POLIZAS		CONTRATO No:	1784-2021
		CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
		FECHA:	27/08/2021
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VÍA CHAPARRAL – RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TILIMA	VALOR DEL CONTRATO:	\$57.272.400.367,84
		PLAZO DE CONTRATO:	HASTA EL 31/10/2023

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100177836	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	29-09-2023	03-05-2024	\$5.727.240.036,78
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	29-09-2023	03-11-2026	\$11.454.488.073,57
ESTABILIDAD DE LAS OBRA EJECUTADAS	03-11-2023	03-11-2028	\$11.037.980.073,57

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	94

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	29-09-2023	03-11-2024	\$13.862.807.838,00
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.			
CALIDAD DEL SERVICIO SUMINISTRADO	29-09-2023	03-11-2024	\$624.750.000,00
NUMERO DE ANEXO CERTIFICADO MODIFICATORIO Y DOCUMENTO DE	ANEXO 12		

Garantía RCE

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NB 100038146	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios Labores y operaciones	27-08-2021	03-11-2023	\$2.863.620.018,35

1.18. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Mediante comunicado C-1570-GO036-2023 del 20 septiembre de 2023, el cual se radicó ante la Gobernación del Tolima e INVIAS se envió la solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio, según presunto incumplimiento:

Por atraso en el programa de inversiones y programación de obra

1.1. HECHOS

En el contrato de obra se tiene una obligación general y específicas, entre las que se tiene:

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

“2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. Resaltado fuera de texto”

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. ANEXO 4. OTROS DOCUMENTOS (hechos y contractual).pdf pág. 8:

“Además de las que surjan de la naturaleza del contrato, el contratista cumplirá con las obligaciones que se desprendan del Anexo Nº 1 (Anexo Técnico) de este pliego de condiciones y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial en cumplimiento con la normatividad INVIAS vigente, las cuales entre otras son:”

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA	15	DE	94

NO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL

2.1 HECHOS

Contractualmente se tiene establecidas las obligaciones en el área social, en donde se tiene el programa de inversión social No 3, formato MASPS-MN1-IN-3-FR-5, de fecha 14 de julio de 2023, en donde se resumen las obras requeridas para ejecutar por valor de \$23.338.634. se anexa formato firmado PDF. ANEXO 2. NO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL.pdf pág. 6

El día 22 de julio mediante comunicación C-1570-CI282-2023, “Aprobación Plan de Inversión Social_V3- 2023” se aprueba por la interventoría la documentación aportada por el contratista.

“El Consorcio IC & CB en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato citado en la referencia, comunica ante la subdirección de sostenibilidad que en el ejercicio de vigilar y controlar las obligaciones del contrato de obra del CONSORCIO VIAL CHAPARRAL desde el componente social, atiende las solicitudes realizadas por el contratista mediante comunicado C-1570-OB305-2023 en donde entrego el PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL V3. Revisada la información conforme al PAGA, esta interventoría aprueba el PLAN DE INVERSIÓN V3_2023.”

No presentación de certificados de compra de los materiales pétreos usados en el Proyecto.

HECHOS

Con el fin de avalar mes a mes la procedencia legal de los materiales pétreos, verificar las cantidades reportadas en las actas mensuales de obra y conforme el marco normativo vigente en materia minera y ambiental, se exigen los certificados de compra emitidos por los proveedores: Agregados Nacionales S.A.S., Arenas y Gravas de Colombia S.A.S. y Ramiro Laiseca.

El día 04 de agosto de 2023, se recibe el comunicado CVCH 336 cuyo asunto es: Certificado suministro de materiales “agregados pétreos” tales como Arena, Grava, Base, Subbase granular y piedra filtro. Donde solo adjuntan por parte del proveedor Arenas y Gravas de Colombia S.A.S., una certificación general de suministro de materiales sin tener en cuenta las cantidades de los diferentes tipos de materiales suministradas mes a mes”.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	94

2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1092 DE 2021 – GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ataco – Planadas

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 38.3 KM

2.1. Información General del Convenio

CONVENIO No.	1092 de 2021		
CONTRATISTA:	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	NIT:	800.113.672-7
REPRESENTANTE:	DOCTOR RICARDO OROZCO		
OBJETO:	“AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”		
FECHA DE INICIO:	25 DE JUNIO DE 2021	OFICIO SRT 32784	SIGLA UNIDAD EJECUTORA - SRT
VALOR INICIAL:	\$ 9.310.985.240		
VALOR ADICIONES	\$57.689.014.760,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 67.000.000.000,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS	Tres (3)		
PRÓRROGA No. 1:	Hasta el 31/12/2022		
PRÓRROGA No. 2:	Hasta el 31/07/2023		
PRÓRROGA No. 3:	Hasta el 31/12/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

2.2. Registro Presupuestal Convenio

CDP	No. Registro	Rubro No.	Fuente	Valor Registro Presupuestal
163521 19/05/2021	503421 24/06/2021	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	\$ 9.310.985.240,00
127623 27/06/2023	919723 08/08/2023	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	\$ 6.000.000.000,00
TOTAL				\$ 15.310.985.240

2.3. Rendimientos Financieros

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	94

Al cierre del presente informe la Gobernación del Tolima realizó los siguientes reintegros:

Ingresos	Rendimientos Extractos	Egresos	Observaciones
	\$ 11,841,543.03		Rendimientos del mes de julio de 2021
	\$ 11,856,602.88		Rendimientos del mes de agosto de 2021
	\$ 11,488,488.86		Rendimientos del mes de septiembre de 2021
\$ 392,579.46			Abono interés de la cuenta el día 27/10/2021
	\$ 13,524,117.57		Rendimientos del mes de octubre de 2021
\$ 2,059,713.76			Abono interés de la cuenta el día 22/11/2021
	\$ 17,051,602.81		Rendimientos del mes de noviembre de 2021
	\$ 21,135,585.01		Rendimientos del mes de diciembre de 2021
	\$ 23,632,943.83		Rendimientos del mes de enero de 2022
	\$ 28,275,031.41		Rendimientos del mes de febrero de 2022
	\$ 31,858,641.72		Rendimientos del mes de marzo de 2022
	\$ 38,771,540.12		Rendimientos del mes de abril de 2022
	\$ 40,230,445.64		Rendimientos del mes de mayo de 2022
	\$ 44,856,699.49		Rendimientos del mes de junio de 2022
	\$ 52,569,687.27		Rendimientos del mes de julio de 2022
	\$ 63,225,983.75		Rendimientos del mes de agosto de 2022
	\$ 32,270,493.34		Rendimientos del mes de septiembre de 2022
	\$ 194,365.27		Rendimientos del mes de octubre de 2022
	\$ 43,428.63		Rendimientos del mes de noviembre de 2022
	\$ 1,762.08		Rendimientos del mes de diciembre de 2022
	\$ 17.56		Rendimientos del mes de enero de 2023
	\$ 16.24		Rendimientos del mes de febrero de 2023
	\$ 18.23		Rendimientos del mes de marzo de 2023
	\$ 17.74		Rendimientos del mes de abril de 2023
	\$ 18.60		Rendimientos del mes de mayo de 2023
	\$ 11.20		Rendimientos del mes de junio de 2023
	\$ 11.02		Rendimientos del mes de julio de 2023
	\$ 8,023,358.05		Rendimientos del mes de agosto de 2023
	\$ 32,947,184.41		Rendimientos del mes de septiembre de 2023

2.4. CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO

La información del contrato derivado del convenio se presenta según el informe de interventoría No. 07 de fecha del 31 de octubre de 2022.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	94

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2.5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO NO.	2096 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023	NIT	901.571.347-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	INGENIERIA DE VÍAS S.A.S. PART. 85% Y EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. PART 15%		
OBJETO:	CONTRATAR EL MEJORMIENTO DE LA VÍA ATACO-PLANADAS EN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
FECHA DE INICIO:	29/04/2022	No. De Oficio:	N/A
VALOR INICIAL:	\$ 55.570.933.909		
VALOR ADICIONES	\$11.426.513.650		
VALOR ACTUAL:	\$ 66.997.447.559		
ANTICIPO:	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	29/04/2022		
TOTAL, PRÓRROGAS	CUATRO (4)		
PRÓRROGA No. 1:	Hasta el 31/03/2023		
PRÓRROGA No. 2:	Hasta el 31/07/2023		
PRÓRROGA No. 3:	Hasta el 30/09/2023		
PRÓRROGA No. 4:	Hasta el 30/11/2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023		

2.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA

Registro	Vigencia del Recurso	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
2101	2022	03-32331-2.3.02.02005-0507		\$ 9.310.985.240	\$ 9.310.985.240	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		19	DE

Registro	Vigencia del Recurso	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
2102	2022	03-32331- 2.3.02.02005- 4500		\$ 30.000.000.000	\$ 30.000.000.000	\$ 0,00
2104	2022	03-32331- 2.3.02.02005- 7842		\$ 1.772.005.000	\$ 1.772.005.000	\$ 0,00
2105	2022	03-32331- 2.3.02.02005- 7843		\$ 1.772.005.000	\$ 1.772.005.000	\$ 0,00
2106	2022	03-32331- 2.3.02.02005- 7845		\$ 7.550.256.000	\$ 7.550.256.000	\$ 0,00
2107	2022	03-32331- 2.3.02.02005- 7881		\$ 150.711.000	\$ 150.711.000	\$ 0,00
2108	2022	03-32331- 2.3.02.02005- 8020		\$ 1.335.000.000	\$ 1.335.000.000	\$ 0,00
2112	2022	03-32331- 2.3.02.02005- 7841		\$ 3.679.971.669	\$ 3.679.971.669	\$ 0,00
2848	2023	03-32331- 2.3.2.02.02.0005- 7801		\$ 4.429.066.091	\$ 4.429.066.091	\$ 0,00
4345	2023	03-32331- 2.3.2.02.02.0005- 7801		\$ 997.447.559	\$ 997.447.559	\$ 0,00
5505	2023	03-32331- 2.3.2.02.02.0005- 0533		\$ 6.000.000.000	\$ 2.470.718.113	\$3.529.281.887

2.7. ACTAS DE OBRA Y O AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _01_	\$ 16.693.888.572,00			\$ 16.693.888.572,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _02_	\$ 7.598.088.623			\$ 7.598.088.623
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _03_	\$ 7.822.267.688,00			\$ 7.822.267.688,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 94

Acta de Recibo Parcial de Obra No. _04_	\$ 10.002.026.282			\$ 10.002.026.282
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _05_	\$ 3.506.550.145,00			\$ 3.506.550.145,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _06_	\$ 3.813.683.715,00			\$ 3.813.683.715,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _07_	\$ 4.169.635.461,00			\$ 4.169.635.461,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _08_	\$ 1.521.464.655,00			\$ 1.521.464.655,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _09_	\$ 443.328.769,00			\$ 443.328.769,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _10_	\$ 1.412.981.761			\$ 1.412.981.761
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _11_	\$ 2.996.714.724,00			\$ 2.996.714.724,00
Acta de Recibo Parcial de Obra No. _12_	\$ 3.487.535.278,00			\$ 3.487.535.278,00

2.8. AVANCE DEL CONTRATO

2.9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	64.682.699.097,524	64.682.699.097,524
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	65.105.329.931,25	65.105.329.931,25
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	61.765.422.224,23	61.765.422.224,23
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	928.200.000	928.200.000
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	62.693.622.224,23	62.693.622.224,23

2.10. ANTICIPO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	94

OTORGADO	\$0,00
AMORTIZADO	\$0,00
SALDO	\$0,00

2.11. AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO.

A fecha del cierre del presente informe se reporta lo siguiente programado y ejecutado

PERIODO	META FISICA PROGRAMADA %	META FISICA EJECUTADA %
octubre de 2023	121.24	121.24

2.12. ACTAS DE FIJACIÓN E PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
15 de junio de 2022	900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)
15 de junio de 2022	900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)
15 de junio de 2022	1P	ROCERÍA MANUAL A CADA LADO DE VÍA PARA BUENA VISIBILIDAD
15 de junio de 2022	2P	ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RIO, CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y MARTILLO, INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER
18 de noviembre de 2022	5P	ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE LA VIA
18 de noviembre de 2022	802.4	PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV
18 de noviembre de 2022	6P	LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	94

18 de noviembre de 2022	7P	CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO
18 de noviembre de 2022	8P	GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK

2.13. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.
21-06-2022	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 1
28-09-2022	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 2
28-10-2022	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 3
28-11-2022	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 4
23-1-2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 5
24-2-2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 6
26-5-2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 7
29-5-2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 8
26-6-2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 9
2-8-2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 10
28-8-2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 11
28-9-2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No 12

2.14. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO.

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	NUMERO DE REPROGRAMACIÓN	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
----------------------------	--------------------------	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	94

29-abr-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 0	Aprobado
21-jun-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 1	Aprobado
28-sep-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 2	Aprobado
28-oct-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 3	Aprobado
28-nov-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 4	Aprobado
29-dic-22	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 5	Aprobado
23-feb-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 6	Aprobado
26-may-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 7	Aprobado
29-may-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 8	Aprobado
13-jul-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 10	Aprobado
2-ago-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 11	Aprobado
9-sep-23	PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No 12	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	94

2.15. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
ESTE CONTRATO NO HA SIDO OBJETO DE SUSPENSIÓN				

2.16. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

2.17. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): n/a

FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL: n/a

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMAPROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO __

CONTROL DE PÓLIZAS				
Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$6.699.744.756	AA011462	28-09-2023	30-05-2024
Calidad del servicio suministrado	\$ 346.290.000		30-11-2023	30-11-2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$13.399.489.512		28-09-2023	30-11-2026
Estabilidad de la Obra	\$13.168.629.512		30-11-2023	30-11-2028

Garantía RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones - Vigencia	\$3.349.872.378	No. AA011463	28-09-2023	30-11-2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	94

2.18. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
ESTE CONTRATO NO HA SIDO OBJETO DE PROCESOS SANCIONATORIOS					

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	94

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. Información General

CONTRATO NO.	1570 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO IC & CB	NIT:	901.521.515-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES:	CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8 con una participación del 50% y CB INGENIEROS S.A.S con NIT. 860.509.943-7 con una participación del 50%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES” EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
FECHA DE INICIO:	22 DE OCTUBRE DE 2021	OFICIO SVR 59470	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - SVR
VALOR INICIAL:	\$ 2.568.944.788		
VALOR ADICIONES	\$ 2.439.923.904,84		
ADICIÓN 1:	\$ 500.000.000		
ADICIÓN 2:	\$1.080.000.000		
ADICIÓN 3:	\$470.377.730		
ADICIÓN 4:	\$389.546.174,84		
VALOR ACTUAL:	\$ 5.008.868.692,84		
ANTICIPO:	\$ 1.079.172.689		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1.079.172.689		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 1.079.172.689		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
TOTAL PRÓRROGAS	Siete (7)		
PRÓRROGA No. 1:	Hasta el 31/07/2022		
PRÓRROGA No. 2:	Hasta el 31/10/2022		
PRÓRROGA No. 3:	Hasta el 31/12/2022		
PRÓRROGA No. 4:	Hasta el 31/03/2023		
PRÓRROGA No. 5:	Hasta el 31/07/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	27	DE	94

PRÓRROGA No. 6:	Hasta el 30/09/2023
PRÓRROGA No. 7:	Hasta el 30/11/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Vigencia del Recurso	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
806221	2021	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 689.014.760	\$ 689.014.760,00	\$ 0
806221	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 1.315.930.028,00	\$ 1.315.930.028,00	\$ 0
806221	2021	54	C-2402-0600-13-0-2402015-02	\$ 564.000.000,00	\$ 564.000.000,00	\$ 0
1079022	2022	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000,00	\$ 0
464723	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$ 1.080.000.000,00	\$ 1.080.000.000,00	\$ 0
1013723	2023	11	C-2402-0600-13-0-2402006-02	\$470.377.730,00	\$470.377.730,00	\$0

3.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

3.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Total Inversión Programada: 100%

Total Inversión Ejecutada: 98.47%

3.5. RESUMEN AVANCE DE OBRAS

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	28	DE	94

Convenio No.	Contrato de Obra derivado No.	Avance (%)
1755 de 2020	1784 de 2021	93.47%%
1092 de 2021	2096 de 2022	92.29%

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han presentado ni tramitado actas de modificación de costos durante este periodo.

FECHA ACTA	ACTA NO.

3.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO.

Para el presente periodo no se tramitaron actas de suspensión.

FECHA ACTA	ACTA NO.	ACTA DE AMPLIACIÓN NO.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACIÓN
ESTE CONTRATO NO HA SIDO OBJETO DE SUSPENSIÓN				

3.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	NO. COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29 de diciembre de 2021	18	Prorroga 1	Aprobado en el Secop 31/12/2021
26, 27 y 28 del junio de 2022	42	Prorroga 2	Aprobado en el Secop 29/07/2022
16/08/2022		Modificación 1	Aprobado en el secop
26, 27 y 28 del julio de 2022	42	Prorroga 3 adición 1	Aprobado en el secop 16/09/2022
30 de diciembre de 2022	79	Prorroga 4	Aprobado en el secop 31/12/2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	94

30 de marzo 2023	13	Prorroga 5 y adición 2	Aprobado en el secop 31/03/2023
26 de julio de 2023	37	Prorroga 6, Adición 3 y modificación 2	Aprobado en el secop 31/07/2023
27 de septiembre 2023	50	Prorroga 7 Adición 4	Aprobado en el secop 29/09/2023

3.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato

CONTROL DE PÓLIZAS				
Aseguradora:				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Servicios de la oferta	\$ 256.901.576,00	No. 15-44-101246332. ANEXO 00	23-07-2021	23-12-2021
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 256.894.479,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 01	21-09-2021	30-06-2022
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	30-06-2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 513.788.957,60		21-09-2021	31-12-2024
Calidad del Servicio	\$ 770.683.437,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 256.894.479,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 03	21-09-2021	30-06-2022
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	30-06-2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 513.788.957,60		21-09-2021	31-12-2024
Calidad del Servicio	\$ 770.683.437,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 256.894.479,80		21-09-2021	31-01-2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	30	DE	94

Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00	No. 15-44-101249831. ANEXO 04	21-09-2021	31-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 513.788.957,60		21-09-2021	31-07-2025
Calidad del Servicio	\$ 770.683.437,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 256.894.479,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 05	21-09-2021	30-04-2023
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	30-04-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 513.788.957,60		21-09-2021	31-10-2025
Calidad del Servicio	\$ 770.683.437,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 256.894.479,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 06	21-09-2021	30-04-2023
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	30-04-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 513.788.957,60		21-09-2021	31-10-2025
Calidad del Servicio	\$ 770.683.437,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 306.894.578,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 07	21-09-2021	30-04-2023
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	30-04-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 613.789.157,60		21-09-2021	31-10-2025
Calidad del Servicio	\$ 920.683.736,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 306.894.478,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 08	21-09-2021	30-06-2023
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	30-04-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 613.788.957,60		21-09-2021	31-12-2025
Calidad del Servicio	\$ 920.683.436,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 306.894.478,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 09	21-09-2021	30-09-2023
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	30-09-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 613.788.957,60		21-09-2021	31-03-2026
Calidad del Servicio	\$ 920.683.436,40		31-12-2021	31-12-2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	31	DE	94

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 306.894.478,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 10	21-09-2021	30-09-2023
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	30-09-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 613.788.957,60		21-09-2021	31-03-2026
Calidad del Servicio	\$ 920.683.436,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 306.894.478,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 11	21-09-2021	31-01-2024
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	31-01-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 613.788.957,60		21-09-2021	31-07-2026
Calidad del Servicio	\$ 920.683.436,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 414.894.478,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 12	21-09-2021	31-01-2024
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	31-01-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 829.788.957,60		21-09-2021	31-07-2026
Calidad del Servicio	\$ 1.244.683.436,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 414.894.478,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 13	21-09-2021	31-03-2024
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	31-03-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 829.788.957,60		21-09-2021	30-09-2026
Calidad del Servicio	\$ 1.244.683.436,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 414.894.478,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 14	21-09-2021	31-03-2024
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	31-03-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 829.788.957,60		21-09-2021	30-09-2026
Calidad del Servicio	\$ 1.244.683.436,40		31-12-2021	31-12-2026
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 461.932.251,80	No. 15-44-101249831. ANEXO 15	21-09-2021	31-05-2024
Buen Manejo Anticipo	\$1.079.388.567,00		21-09-2021	31-05-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	\$ 923.864.506,60		21-09-2021	30-11-2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	32	DE	94

Calidad del Servicio	\$ 1.385.796.755,40	31-12-2021	31-12-2026
----------------------	---------------------	------------	------------

ULTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN): Adición número cuatro (4) y Prórroga número siete (7) de 2023

FECHA ÚLTIMO TÁMITE CONTRACTUAL: 30/10/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMAPROS Y GARANTÍAS

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X o NO

3.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURIDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1.	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

3.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Se la relaciona la correspondencia enviada por parte de Interventoría durante el mes de octubre de 2023:

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI001-2021	24/09/2021	Instituto Nacional de Vías	Presentación Póliza de Garantía Contrato 1570 de 2021
C-1570-CI002-2021	24/09/2021	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hojas de Vida personal clave Contrato 1570 de 2021
C-1570-CI003-2021	28/09/2021	Instituto Nacional de Vías	Formalización Solicitud anticipo contrato 1570 de 2021
C-1570-CI004-2021	4/10/2021	Instituto Nacional de Vías	Póliza 15-44-101249831 Anexo 01 Contrato 1570 de 2021- ajuste
C-1570-CI005-2021	5/10/2021	Instituto Nacional de Vías	Alcance a hojas de vida personal clave
C-1570-CI006-2021	6/10/2021	Instituto Nacional de Vías	Atención a comunicación hojas de vida personal clave

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	33	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS				
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	
C-1570-CI007-2021	20/10/2021	Instituto Nacional de Vías	Solicitud Autorización de ingreso personal de interventoría	
C-1570-CI007-1-2021	20/11/2021	Gobernación del Tolima	Inicio de intervenciones prioritarias	
C-1570-CI008-2021	29/11/2021	Instituto Nacional de Vías	Personal Profesional Cto 1570 de 2021 y actualización de póliza	
C-1570-CI009-2021	5/11/2021	Instituto Nacional de Vías	Documentos para formalización de anticipo	
C-1570-CI010-2021	5/11/2021	Instituto Nacional de Vías	Presentación Acta de costos No 01 interventoría	
C-1570-CI011-2021	9/11/2021	Instituto Nacional de Vías	Alcance a comunicado CI008 cambio de Profesional social	
C-1570-CI012-2021	16/11/2021	Instituto Nacional de Vías	Entrega de Plan de Calidad de la Interventoría	
C-1570-CI013-2021	17/11/2021	instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 1 (26102021-03112021)	
C-1570-CI014-2021	17/11/2021	instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 2 (04112021-10112021)	
C-1570-CI015-2021	19/11/2021	instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 3 (11112021-17112021)	
C-1570-CI016-2021	25/11/2021	instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 4 (18112021 - 24112021)	
C-1570-CI017-2021	3/12/2021	instituto Nacional de Vías	solicitud Autorización de ingreso personal	
C-1570-CI018-2021	4/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Presentación Acta de costos No 02 interventoría	
C-1570-CI019-2021	6/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 5 (25112021 - 01122021)	
C-1570-GO001-2021	6/12/2021	Gobernación del Tolima	Balanceo Contrato Estudios y Diseños	
C-1570-CI020-2021	7/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Solicitud de prórroga a Contrato de Interventoría	
C-1570-CI021-2021	9/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 6 (02122021 - 08122021)	
C-1570-CI022-2021	10/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 3 diciembre	
C-1570-CI023-2021	13/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Solicitud aprobación hoja de vida Michael Bonilla - Profesional Social	
C-1570-CI023-2021	10/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Solicitud corrección aprobación profesional social	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	34	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI024-2021	14/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Solicitud de traslado de anticipo No 01
C-1570-CI025-2021	15/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Mensual No. 01 octubre 2021
C-1570-CI026-2021	15/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Mensual No. 02 noviembre 2021
C-1570-CI027-2021	16/12/2021	Instituto Nacional de Vías	solicitud Autorización de ingreso personal
C-1570-CI028-2021	16/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 7 (09122021 - 15122021)
C-1570-CI029-2021	22/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Respuesta DT-TOL 70398 vereda ocasión - el techal
C-1570-CI030-2021	23/12/2021	Consortio Vial Chaparral	Respuesta CVCH 032 APU - NP - Poda, alcantarillas y roceria
C-1570-CI031-2021	23/12/2021	Consortio Vial Chaparral	Respuesta CVCH 043 prórroga a plazo de EyD
C-1570-CI032-2021	23/12/2021	instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 8 (16122021 - 22122021)
C-1570-CI033-2021	30/12/2021	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 9 (23122021 - 29122021)
C-1570-GO002-2021	27/12/2021	Gobernación del Tolima	Solicitud prórroga plazo de E y D
C-1570-CI034-2021	6/01/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 10 (30122021 - 05012022)
C-1570-CI035-2021	7/01/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Póliza actualizada Prorroga
C-1570-CI036-2022	11/01/2022	COOTRANSRIO	Información de ejecución de actividades
C-1570-CI037-2022	11/01/2022	COINTRASUR	Información de ejecución de actividades
C-1570-CI038-2022	14/01/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 11 (06012022 - 12012022)
C-1570-CI039-2022	14/01/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Mensual No. 03 diciembre 2021
C-1570-CI040-2022	18/01/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud de traslado de anticipo No 02
C-1570-CI041-2022	21/02/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 12 (13012022 - 19012022)
C-1570-CI042-2022	16/02/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 13 (20012022 - 26012022)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	35	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI043-2022	16/02/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 14 (27012022 - 02022022)
C-1570-CI044-2022	5/02/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 04 enero 2022
C-1570-CI045-2022	8/02/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud de traslado de anticipo No 03
C-1570-CI046-2022	26/02/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 15 (03022022-09022022)
C-1570-CI047-2022	26/02/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 16 (10022022-16022022)
C-1570-CI048-2022	8/03/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión informe mensual No. 04 enero 2022
C-1570-CI049-2022	9/03/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 17 (17022022-23022022)
C-1570-CI050-2022	9/03/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 18 (24022022-02032022)
C-1570-CI051-2022	5/03/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 05 febrero 2022
C-1570-CI051-2022	17/03/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 19 (03032022 - 20903022)
C-1570-CI052-2022	23/03/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 20 (10032022-16-032022)
C-1570-CI053-2022	22/02/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe Mensual 05 febrero 2022
C-1570-CI054-2022	30/03/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 21 (17032022-23032022)
C-1570-CI055-2022	11/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 22 (24032022-30032022)
C-1570-CI056-2022	31/03/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Especialista Geotecnia
C-1570-CI057-2022	5/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 06 marzo 2022
C-1570-CI058-2022	7/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud estado de factura acta No 01
C-1570-CI059-2022	11/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 23 (31032022-06042022)
C-1570-CI060-2022	11/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud traslado de fondos cuenta de anticipo No 04
C-1570-CI061-2022	19/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de vida Residente Ambiental

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	36	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI062-2022	25/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 24
C-1570-CI063-2022	26/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 25
C-1570-CI064-2022	25/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe Mensual 06 marzo 2022
C-1570-CI065-2022	25/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Radicación PAGA
C-1570-CI066-2022	25/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a comunicación SS 20719 - Falta de radicación de PAGA
C-1570-CI067-2022	3/04/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión Informe Semanal 26 (21042022-27042022)
C-1570-CI068-2022	16/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe Mensual 07 abril 2022
C-1570-CI069-2022	4/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de vida de los Residentes de Interventoría 1
C-1570-CI070-2022	5/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 07 marzo 2022
C-1570-CI071-2022	9/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de vida personal profesional Ataco - Planadas
C-1570-CI072-2022	10/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de vida personal profesional Residente y Siso
C-1570-CI073-2022	10/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Alcance a comunicado C-1570-CI069-2022
C-1570-CI074-2022	11/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión informe semanal 27 (28042022-04052022)
C-1570-CI075-2022	12/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Residente de Interventoría Janette Ospina
C-1570-CI076-2022	13/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta al oficio DT-TOL25953
C-1570-CI077-2022	16/05/2022	Instituto Nacional de Vías	informe semanal 28 (05052022-11052022)
C-1570-CI078-2022	4/06/2022	Instituto Nacional de Vías	informe semanal 29 (15052022-18052022)
C-1570-CI079-2022	26/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Profesional Social Chaparral
C-1570-CI080-2022	27/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe Trimestral Ambiental No.1
C-1570-CI081-2022	27/05/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta al oficio DT-TOL-29567

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	37	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI082-2022	4/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal 30 (19052022-25052022)
C-1570-CI083-2022	3/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Estudios y diseños Chaparral- Rioblanco
	1/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio SS 26700 – Observaciones al PAGA V1
C-1570-CI084-2022	3/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud Autorización Ingreso de Personal
C-1570-CI085-2022		Instituto Nacional de Vías	Atención comunicado Carlos Vargas
C-1570-CI086-2022	4/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Acta de Costos No 08 mayo de 2022
C-1570-CI087-2022	6/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Notificación Cambio de Razón Social Consorciado
C-1570-CI088-2022	7/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuestas ambientales al oficio presentado por el Señor Carlos Alberto Vargas Varón, quien se desempeñó como Residente Ambiental de Interventoría
C-1570-CI089-2022	7/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud Prórroga No. 2, Corredor Chaparral – Rioblanco / Ataco - PlanadaS
C-1570-CI090-2022	10/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal 31 (26052022-01062022)
C-1570-CI091-2022	9/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud Traslado de fondos cta de ahorros anticipo No 05
C-1570-CI092-2022	14/06/2022	Instituto Nacional de Vías	informe semanal 32 (02062022-08062022)
C-1570-CI093-2022	22/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe mensual 8 Mayo 2022
C-1570-CI094-2022	15/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a comunicado DT-TOL- 33740
C-1570-CI095-2022	21/06/2022	Instituto Nacional de Vías	semanal 33 (09062022-15062022)
C-1570-CI096-2022	22/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Alcance a nuestra comunicación No, C-1570-CI094-2022 con fecha 15 de junio de 2022. Con asunto Respuesta a comunicado DT-TOL33740.
C-1570-CI097-2022	24/06/2022	Instituto Nacional de Vías	semanal 34 (16062022-22062022)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	38	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI098-2022	24/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Retiro profesional de las bases de datos del INVIAS
C-1570-CI099-2022	30/06/2022	Instituto Nacional de Vías	informe semanal 35 (23062022-29062022)
C-1570-CI100-2022	22/07/2022	Instituto Nacional de Vías	informe mensual 9 junio 2022
C-1570-CI101-2022	6/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud de Proroga
C-1570-CI102-2022	30/06/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe Trimestral Ambiental No.2
C-1570-CI103-2022	6/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Acta de Costos No 09 junio de 2022
C-1570-CI104-2022		Instituto Nacional de Vías	Informe General de Direccion Territorial
C-1570-CI105-2022	08/07/2022	Instituto Nacional de Vías	informe semanal 36 (30062022-06072022)
C-1570-CI106-2022	8/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio SS 36986 (Respuesta a las observaciones del PAGA V1)
C-1570-CI107-2022	7/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud Traslado de fondos cta de ahorros anticipo No 06
C-1570-CI108-2022	15/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal 37 (07072022-13072022)
C-1570-CI109-2022	22/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal 38 (14072022-20072022)
C-1570-CI110-2022	21/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Profesional Social Chaparral y aux de ingeniería
C-1570-CI111-2022	23/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud de Autorización de Ingreso
C-1570-CI112-2022	28/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio SS 40274 (Observaciones Informe trimestral ambiental No.1)
C-1570-CI113-2022	28/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio SS 40279 (Observaciones Informe trimestral ambiental No.2)
C-1570-CI114-2022	25/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Residente de Interventoría Grace Puentes
C-1570-CI115-2022	30/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Semanal 39 (21072022-27072022)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	39	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI116-2022	30/07/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida auxiliares de interventoría
C-1570-CI117-2022	2/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Actualización póliza de garantía Interventoría
C-1570-CI118-2022	5/08/2022	Instituto Nacional de Vías	semanal 40
C-1570-CI119-2022	5/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Acta de Costos No 10 julio de 2022
C-1570-CI120-2022	5/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de vida residentes
C-1570-CI121-2022	8/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Información de ingreso residente y social Chaparral y solicitud de aut de ingreso auxiliar
C-1570-CI122-2022	11/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud Autorización Ingreso auxiliares de ingeniería
C-1570-CI123-2022	12/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Semanal 41
C-1570-CI124-2022	19/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Semanal 42
C-1570-CI125-2022	19/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Alcance comunicado C-1570-CI120-2022 aprobación residente
C-1570-CI126-2022	23/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión póliza de garantía por modificación 1
C-1570-CI127-2022	23/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud Traslado de fondos cta de ahorros anticipo No 07
C-1570-CI128-2022	25/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio SS 48852 (Valor provisión ambiental informe trimestral 1)
C-1570-CI129-2022	25/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio SS 48853 (Valor provisión ambiental informe trimestral 2)
C-1570-CI130-2022	26/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Semanal 43
C-1570-CI131-2022	29/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría. parte 1
C-1570-CI131-2022	29/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría. parte 2
C-1570-CI131-2022	29/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría. parte 3

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	40	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS				
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	
C-1570-CI132-2022	30/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría.	
C-1570-CI133-2022	31/08/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría.	
C-1570-CI134-2022	2/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Semanal 44	
C-1570-CI135-2022	2/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría.	
C-1570-CI136-2022	5/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 11 Interventoría	
C-1570-CI137-2022	8/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Social de Interventoría	
C-1570-CI138-2022	12/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Semanal 45	
C-1570-CI139-2022	12/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe ambiental Trimestral No. 3	
C-1570-CI140-2022	12/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentacion Hoja de Vida Fabian Ortiz - Residente	
C-1570-CI141-2022	16/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Semanal 46	
C-1570-CI142-2022	23/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #1.	
C-1570-CI143-2022	23/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #2.	
C-1570-CI144-2022	23/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #3.	
C-1570-CI145-2022	24/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #4.	
C-1570-CI146-2022	26/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Remisión póliza de garantía Prórroga No 03 Adición No 01	
C-1570-CI147-2022	27/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud traslado No 08 cuenta de ahorros de anticipo	
C-1570-CI148-2022	27/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #5.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	41	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS				
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	
C-1570-CI149-2022	27/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #6.	
C-1570-CI150-2022	28/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #7.	
C-1570-CI151-2022	28/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #8.	
C-1570-CI152-2022	30/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio SS 56938 y SS 57054 - Corrección valor provisión ambiental en preactas	
C-1570-CI153-2022	29/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuestas al oficio DT-TOL-57308, Informe Mensual #9.	
C-1570-CI154-2022	30/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Radicación Informe #10 Tomo I; Proyecto Chaparral-Rioblanco, correspondiente al Mes de Julio.	
C-1570-CI155-2022	30/09/2022	Instituto Nacional de Vías	Radicación Informe #11 Tomo I; Proyecto Chaparral-Rioblanco, correspondiente al Mes de Agosto	
C-1570-CI156-2022	4/10/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Residente No 2 Corredor Chaparral - Rio Blanco	
C-1570-CI157-2022		Instituto Nacional de Vías		
C-1570-CI158-2022	5/10/2022	Instituto Nacional de Vías	semanal 47	
C-1570-CI159-2022	5/10/2022	Instituto Nacional de Vías	semanal 48	
C-1570-CI160-2022	5/10/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 12 Interventoría	
C-1570-CI161-2022	6/10/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio DT-TOL 59125 - Corrección valor provisión ambiental en preactas	
C-1570-CI162-2022	6/10/2022	Instituto Nacional de Vías	Radicación Informe #12 Tomo I; Proyecto Chaparral-Rioblanco, correspondiente al Mes de Septiembre.	
C-1570-CI163-2022	7/10/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio SS 59591 - Informe trimestral ambiental No.3	
C-1570-CI164-2022	11/10/2022	Instituto Nacional de Vías	semanal 49	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	42	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS				
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	
C-1570-CI165-2022	18/10/2022	Instituto Nacional de Vías	semanal 50	
C-1570-CI166-2022	21/10/2022	Instituto Nacional de Vías	semanal 51	
C-1570-CI167-2022	22/10/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuestas a las observaciones realizadas por medio de los oficios No. DT-TOL 62402, DT-TOL 62824, DT-TOL 63014 del 11/10/2022 y 13/10/2022	
C-1570-CI168-2022	28/10/2022	Instituto Nacional de Vías	semanal 52	
C-1570-CI169-2022	11/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio SS 66661 - Observaciones informe trimestral No.3	
C-1570-CI170-2022	4/11/2022	Instituto Nacional de Vías	semanal 53	
C-1570-CI171-2022	4/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 13 Interventoría	
C-1570-CI172-2022	5/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Mensual Octubre #13	
C-1570-CI173-2022	8/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud.	
C-1570-CI174-2022	8/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud estado de pago de las facturas ICCB7 - ICCB8 Acta de Interventoría Abril y Mayo	
C-1570-CI175-2022	11/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Semanal #54	
C-1570-CI176-2022	11/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio No. DT-TOL 66383 del 27/10/2022 "observaciones del informe No. 7 Abril de 2022"	
C-1570-CI177-2022	17/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficios No. DT-TOL 63014 del 13/10/2022 "observaciones del informe No. 5 Febrero de 2022", DT-TOL 62824 del 13/10/2022 "observaciones del informe No. 3 Diciembre de 2021", DT-TOL 64895 del 21/10/2022 "observaciones informe No. 6 Marzo de 2021".	
C-1570-CI178-2022	17/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Semanal #55	
C-1570-CI179-2022	24/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Semanal #56	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	43	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI180-2022	25/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta solicitud DT-TOL 71549 recibido el día 23 de noviembre 2022
C-1570-CI181-2022	25/11/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio No. DT-TOL 71421 del 23/11/2022 "Solicitud de Cumplimiento Obligaciones Contrato 1570-2021"
C-1570-CI182-2022	1/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Semanal #57
C-1570-CI183-2022	5/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe trimestral 1 social
C-1570-CI184-2022	5/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe trimestral 2 social
C-1570-CI185-2022	5/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 14 Interventoría
C-1570-CI186-2022	6/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Mensual Noviembre #14
C-1570-CI187-2022	7/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe trimestral 3 social
C-1570-CI188-2022	9/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe trimestral 1 social (se envia al ss Jairo Arguello)
C-1570-CI189-2022	9/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe trimestral 2 social (se envia al ss Jairo Arguello)
C-1570-CI190-2022	9/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe trimestral 3 social (se envia al ss Jairo Arguello)
C-1570-CI191-2022	9/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #58
C-1570-CI192-2022	13/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Solicitud prorroga de interventoria
C-1570-CI193-2022	15/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #59
C-1570-CI194-2022	19/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a observaciones del informe trimestral 1.
C-1570-CI195-2022	19/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe ambiental Trimestral No. 4
C-1570-CI196-2022	20/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a comunicado DT-TOL 58819, Revisión Factor Multiplicador Contrato 1570 de 2021
C-1570-CI197-2022	22/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #60
C-1570-CI198-2022	31/12/2022	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #61

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	44	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI199-2023	5/01/2023	Instituto Nacional de Vías	Póliza de Garantía No. 5-44-101249831 Anexo 9 y 10 actualizada según Prórroga No. 04 del Contrato 1570 de 2021
C-1570-CI200-2023	5/01/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación Soportes Acta de Costos No. 15 Contrato de Interventoría 1570 de 2021
C-1570-CI201-2023	6/01/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #62
C-1570-CI202-2023	12/01/2023	Instituto Nacional de Vías	Mensual diciembre #15
C-1570-CI203-2023	12/01/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #63
C-1570-CI204-2023	16/01/2023	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a Oficio SS 76895
C-1570-CI205-2023	16/01/2023	Instituto Nacional de Vías	Oficio de respuesta inf. trimestral 2_21_12_2022
C-1570-CI206-2023	16/01/2023	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio No. DT-TOL 116 del 03 de enero de 2023, observaciones al informe mensual No. 8 correspondiente al mes de mayo de 2022
C-1570-CI207-2023	20/01/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #64
C-1570-CI208-2023	23/01/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Ing. Julio Cesar Santos
C-1570-CI209-2023	27/01/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #65
C-1570-CI210-2023	3/02/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #66
C-1570-CI211-2023	3/02/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación Acta de costos No 16 Interventoría
C-1570-CI212-2023	3/02/2023	Instituto Nacional de Vías	Mensual enero #16
C-1570-CI213-2023	6/02/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Ing. Jaime Moreno
C-1570-CI214-2023	8/02/2023	Instituto Nacional de Vías	Solicitud de modificación contractual
C-1570-CI215-2023	10/02/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #67
C-1570-CI216-2023	17/02/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #68

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	45	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI217-2023	21/02/2023	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a Entrada No. 10587 con Fecha 06/02/2023 "CORREO ELECTRONICO RV: 212. C-1570-CI212-2022, Informe mensual enero 2023.
C-1570-CI218-2023	22/02/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de vida especialista de geotecnia
C-1570-CI219-2023	24/02/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal #69
C-1570-CI220-2023	1/03/2023	Instituto Nacional de Vías	trimestra social 1
C-1570-CI221-2023	2/03/2023	Instituto Nacional de Vías	trimestra social 2
C-1570-CI222-2023	3/03/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 70.
C-1570-CI223-2023	3/03/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 17 - febrero de 2023
C-1570-CI224-2023	6/03/2023	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio No. DT-TOL 10043 del 24 de febrero de 2023, observaciones a interventoría contrato 1570-2021 Corredor Chaparral – Rioblanco.
C-1570-CI225-2023	6/03/2023	Instituto Nacional de Vías	Mensual febreo
C-1570-CI226-2023	10/03/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal 71
C-1570-CI227-2023	14/03/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe ambiental Trimestral No. 5
C-1570-CI228-2023	17/03/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe semanal 72
C-1570-CI229-2023	22/03/2023	Instituto Nacional de Vías	Trimestral social #3
C-1570-CI230-2023	23/03/2023	Instituto Nacional de Vías	Solicitud Prórroga No 5 Adición No 2 Contrato 1570 de 2021
C-1570-CI231-2023	24/03/2023	Instituto Nacional de Vías	informe semanal 73
C-1570-CI232-2023	28/03/2023	Instituto Nacional de Vías	Solicitud pago de facturas pendientes año 2022
C-1570-CI232-2023	29/03/2023	Instituto Nacional de Vías	Aprobación Informes Mensuales de Interventoría
C-1570-CI233-2023	30/03/2023	Instituto Nacional de Vías	informe semanal 74

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	46	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI234-2023	5/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 18 Interventoría
C-1570-CI235-2023	5/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Mensual de marzo
C-1570-CI236-2023	10/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Solicitud respuesta comunicado C-1570-CI214-2023 Ajuste salarial Cto de Interventoría
C-1570-CI237-2023	14/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación pólizas actualizadas adición No 02 prórroga No 05
C-1570-CI238-2023	18/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Solicitud de reunión, Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Corredor Chaparral - Rioblanco.
C-1570-CI239-2023	18/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Profesional Social - Chaparral
C-1570-CI240-2023	18/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio No. DT-TOL 19047 del 03 de abril de 2023.
C-1570-CI241-2023	19/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Envío de informe de sitios críticos presentados durante el desarrollo del contrato de obra No. 1784 de 2021, corredor vial Chaparral – Rioblanco
C-1570-CI242-2023	20/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 75.
C-1570-CI243-2023	20/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 76
C-1570-CI244-2023	22/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 77
C-1570-CI245-2023	25/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Ingeniero Edgar Humberto Beltran - Director de Interventoría
C-1570-CI246-2023	27/04/2023	Instituto Nacional de Vías	Alcance a nuestra comunicación No. C-1570-CI235-2023 del 05 de abril de 2022 y Respuesta ha comunicado No. DT-TOL 21488 del 14 de abril de 2023 correspondiente a las observaciones realizadas al informe mensual No. 18 correspondiente al mes de Marzo de 2023.
C-1570-CI247-2023	2/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Envío de información solicitada, correspondiente al contrato de obra No.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	47	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS				
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO	
			1784 de 2021, corredor vial Chaparral – Rioblanco	
C-1570-CI248-2023	4/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Semanal 78	
C-1570-CI249-2023	5/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Semanal 79	
C-1570-CI250-2023	5/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 19 Interventoría	
C-1570-CI251-2023	6/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Mensual abril	
C-1570-CI252-2023	9/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Respuesta comunicado No. 25175 del 02 de mayo de 2023, correspondiente al contrato de obra No. 1784 de 2021, corredor vial Chaparral – Rioblanco	
C-1570-CI253-2023	9/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Notificación desequilibrio económico contrato 1570 de 2021	
C-1570-CI254-2023	11/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de vida residente de interventoría	
C-1570-CI255-2023	12/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Semanal 80	
C-1570-CI256-2023	16/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Ingeniera Auxiliar de Interventoría, Corredor Chaparral – Rioblanco	
C-1570-CI257-2023	19/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 81.	
C-1570-CI258-2023	27/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 82.	
C-1570-CI259-2023	31/05/2023	Instituto Nacional de Vías	Observaciones del informe mensual No. 19 correspondiente al mes de abril de 2023	
C-1570-CI260-2023	1/06/2023	Instituto Nacional de Vías	Ingreso Auxiliar Yenny Catherine Lozano Devia.	
C-1570-CI261-2023	2/06/2023	Instituto Nacional de Vías	Solicitud de Información Respecto a Expedición de Factura	
C-1570-CI262-2023	2/06/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe ambiental Trimestral No. 6	
C-1570-CI263-2023	3/06/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 83.	
C-1570-CI264-2023	5/06/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 20 Interventoría	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	48	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI265-2023	6/06/2023	Instituto Nacional de Vías	informe mensual mayo 2023.
C-1570-CI266-2023	9/06/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 84.
C-1570-CI267-2023	16/06/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 85.
C-1570-CI268-2023	22/06/2023	Instituto Nacional de Vías	El Consorcio IC & CB en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato citado en la referencia, emite respuesta a comunicado con número de entrada SS19930 con fecha del 10 de abril del 2023 donde se da concepto de las inconsistencias encontradas en el informe trimestral N° 3, esta interventoría efectuó revisión documental y en repuesta a su solicitud nos permitimos mencionar
C-1570-CI269-2023	23/06/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 86.
C-1570-CI270-2023	29/06/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 87.
C-1570-CI271-2023	30/06/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Ing. Ángel Maria Ortega Martinez - Residente de Interventoría
C-1570-CI272-2023	1/07/2023	Instituto Nacional de Vías	aprobación PAGA_V2.
C-1570-CI273-2023	5/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 21 Interventoría
C-1570-CI274-2023	5/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe mensual de Junio 2023
C-1570-CI275-2023	6/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 88.
C-1570-CI276-2023	7/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Solicitud Modificación, prórroga y adición Contrato de Interventoría
C-1570-CI277-2023	11/07/2023	Instituto Nacional de Vías	aprobación de ingreso residente Ing. Ángel Maria Ortega Martinez.
C-1570-CI278-2023	14/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 89.
C-1570-CI279-2023	17/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe trimestral 4

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	49	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI280-2023	19/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación HV especialista de pavimentos
C-1570-CI281-2023	21/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 90.
C-1570-CI282-2023	22/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Aprobación Plan de Inversión Social_V3-2023
C-1570-CI283-2023	27/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a oficio SS 41120 - Informe Estado Ambiental No.6
C-1570-CI284-2023	27/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 91.
C-1570-CI285-2023	31/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Trimestral N° 5
C-1570-CI286-2023	31/07/2023	Instituto Nacional de Vías	Solicitud de Revisión pago de la factura No ICCB20 Acta No 18 radicado cuentas por pagar No 57651
C-1570-CI287-2023	3/08/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 92.
C-1570-CI288-2023	5/08/2023	Instituto Nacional de Vías	Mensual de Julio
C-1570-CI289-2023	5/08/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 22 Interventoría
C-1570-CI290-2023	10/08/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 93.
C-1570-CI291-2023	11/08/2023	Instituto Nacional de Vías	presentación póliza actualizada Prórroga No 06, Adición No 03 y Modificación No 02
C-1570-CI292-2023	14/08/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Trimestal N 6
C-1570-CI293-2023	17/08/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 94.
C-1570-CI294-2023	17/08/2023	Instituto Nacional de Vías	Consulta sobre el desarrollo de las medidas compensatorias interpuestas al Contrato de Obra 1784 de 2021 Gobernación del Tolima
C-1570-CI295-2023	18/08/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación Hoja de Vida Ing. Alfonso Arciniegas - Residente de Interventoría
C-1570-CI296-2023	22/08/2023	Instituto Nacional de Vías	Solicitud Traslado No 09 y Cierre Cuenta de Ahorros de Anticipo
C-1570-CI297-2023	24/08/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 95.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	50	DE	94

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA A INVIAS			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-CI298-2023	31/08/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 96.
C-1570-CI299-2023	1/09/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe ambiental Trimestral No. 7
C-1570-CI300-2023	1/09/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 23
C-1570-CI301-2023	1/09/2023	Instituto Nacional de Vías	informe mensual agosto 2023.
C-1570-CI302-2023	4/09/2023	Instituto Nacional de Vías	Rta Oficio SS 46517 Ajuste Inf Trimestral 6
C-1570-CI303-2023	7/09/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 97.
C-1570-CI304-2023	11/09/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe trimestral No 4 copia Entrada SS49327
C-1570-CI305-2023	14/09/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 98.
C-1570-CI306-2023	21/09/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 99.
C-1570-CI307-2023	28/09/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 100,
C-1570-CI308-2023	29/09/2023	Instituto Nacional de Vías	Respuesta a comunicado con número de entrada SS49603 con fecha del 07 de septiembre del 2023
C-1570-CI309-2023	5/10/2023	Instituto Nacional de Vías	Presentación acta de costos No 24 septiembre de 2023
C-1570-CI310-2023	5/10/2023	Instituto Nacional de Vías	INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE No, 24
C-1570-CI311-2023	5/10/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 101
C-1570-CI312-2023	12/10/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 102
C-1570-CI313-2023	14/10/2023	Instituto Nacional de Vías	Respuesta derecho de petición 2023-VTOL-009870 respecto a PQR petionario Alirio Zapata Quintero.
C-1570-CI314-2023	19/10/2023	Instituto Nacional de Vías	Informe Semanal 103

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	51	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORÍA A GOBERNACION – CONVENIO 1755-2020			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-GO001-2021	6/12/2021	Gobernación del Tolima	Balanceo Contrato Estudios y Diseños
C-1570-GO002-2021	27/12/2021	Gobernación del Tolima	Solicitud prórroga plazo de E y D
C-1570-GO003-2022	4/02/2022	Gobernación del Tolima	Información para gestión predial
C-1570-GO004-2022	17/03/2022	Gobernación del Tolima	Acta de modificación de cantidades
C-1570-GO005-2022	17/03/2022	Gobernación del Tolima	Emergencia Puente Mendarco
C-1570-GO006-2022	25/03/2022	Gobernación del Tolima	Comunicación 2022EE0040523 Contraloría
C-1570-GO007-2022	19/04/2022	Gobernación del Tolima	Emergencia reportada por Municipio de Rioblanco en K50 - R3601 - carril izquierdo
C-1570-GO008-2022		Gobernación del Tolima	Prórroga No. 1
C-1570-GO009-2022	7/06/2022	Gobernación del Tolima	Solicitud Prórroga No. 2, Corredor Chaparral - Rioblanco.
C-1570-GO010-2022	15/07/2022	Gobernación del Tolima	Solicitud adición de saldo de la reserva presupuestal al contrato de obra - Corredor Chaparral - Rioblanco.
C-1570-GO011-2022	29/07/2022	Gobernación del Tolima	Respuesta a oficio CVCH-137
C-1570-GO012-2022	2/08/2022	Gobernación del Tolima	Envío Acta de Inicio de Obra No 1
C-1570-GO013-2022	6/08/2022	Gobernación del Tolima	Solicitud de Prórroga No 03 corredor Chaparral - rio blanco
C-1570-GO014-2022	18/08/2022	Gobernación del Tolima	Actividades ejecutadas por fuera de la vigencia de los Decretos de calamidad
C-1570-GO015-2022	22/08/2022	Gobernación del Tolima	Compromisos comité de obra del 19 de agosto de 2022.
C-1570-GO016-2022	30/08/2022	Gobernación del Tolima	Solicitud adición de saldo de la reserva presupuestal al contrato de obra - Corredor Chaparral - Rioblanco.
C-1570-GO017-2022	9/09/2022	Gobernación del Tolima	Compromiso comite #10, Envío comunicación de EYD
C-1570-GO018-2022	3/10/2022	Gobernación del Tolima	Remisión planos de diseños proyecto Chaparral - Rioblanco

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	52	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORÍA A GOBERNACION – CONVENIO 1755-2020					
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO		
C-1570-GO019-2022	16/11/2022	Gobernación del Tolima	Aval a solicitud de inclusión e ítems no previstos al contrato de obra No. 1784 de 2021- Corredor Chaparral - Rio blanco		
C-1570-GO020-2022	18/11/2022	Gobernación del Tolima	Aval a solicitud de adición y prórroga del contrato de obra No. 1784 de 2021- Corredor Chaparral - Rio blanco.		
C-1570-GO021-2023	6/01/2023	Gobernación del Tolima	Solicitud de consignación de rendimientos financieros y relación de afectación a los registros presupuestales		
C-1570-GO022-2023	10/03/2023	Gobernación del Tolima	Solicitud de autorización para intervención de derrumbes del corredor Vial Chaparral – Rioblanco, contrato de obra No. 1784 de 2021		
C-1570-GO023-2023	14/03/2023	Gobernación del Tolima	Respuesta a comunicado del 07/02/2023 de la Gobernación del Tolima, Contrato de Obra No. 1784 de 2021		
C-1570-GO024-2023	18/04/2023	Gobernación del Tolima	Solicitud de reunión		
C-1570-GO025-2023	28/04/2023	Gobernación del Tolima	Comunicación CVCH 256 ítems no Previstos NP 20 .		
C-1570-GO026-2023	17/05/2023	Gobernación del Tolima	Comunicación CVCH 264		
C-1570-GO027-2023	17/05/2023	Gobernación del Tolima	Desmante y traslado estructura metálica		
C-1570-GO028-2023	25/05/2023	Gobernación del Tolima	PQR enviado por comunidad Mesón De Sierra. Reductores de velocidad		
C-1570-GO029-2023	29/05/2023	Gobernación del Tolima	Comunicación CVCH 286, remisión documentos para prórroga.		
C-1570-GO030-2023	7/07/2023	Gobernación del Tolima	Comunicación CVCH 316, remisión documentos para prórroga No 6.		
C-1570-GO031-2023	19/07/2023	Gobernación del Tolima	Radicación Actas de Vecindad de Inicio (Derecho de Vía).		
C-1570-GO032-2023	24/07/2023	Gobernación del Tolima	Especificaciones Particulares Contrato 1784 DE 2021 “CONSORCIO VIAL CHAPARRAL.”		
C-1570-GO033-2023	27/07/2023	Gobernación del Tolima	Precio Unitario No previstos de Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-19 con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo III.		
C-1570-GO034-2023	14/08/2023	Gobernación del Tolima	Respuesta a derecho de petición de información sobre el estado del proyecto de infraestructura vial Chaparral - Rioblanco, en el sur del Tolima.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	53	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORÍA A GOBERNACION – CONVENIO 1755-2020			
OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
C-1570-GO035-2023	24/08/2023	Gobernación del Tolima	Solicitud indicación sector de traslado estructura metaliza puente verde
C-1570-GO036-2023	sep-23	Gobernación del Tolima	Presunto incumplimiento
C-1570-GO037-2023	11/09/2023	Gobernación del Tolima	Plan de Inversión Social_V3 - 2023
C-1570-GO038-2023	11/09/2023	Gobernación del Tolima	Enlace de los informes Semanales y Mensuales desde el inicio del proyecto a la fecha del área
C-1570-GO039-2023	11/09/2023	Gobernación del Tolima	Enlace de los informes trimestrales del área ambiental, social y plan de inversión social
C-1570-GO040-2023	19/09/2023	Gobernación del Tolima	acta comparativo y acta te de fijacion APU MSC 19
C-1570-GO041-2023	20/09/2023	Gobernación del Tolima	Comunicación CVCH - 347, remisión documentos para prorroga No 7
C-1570-GO042-2023	5/10/2023	Gobernación del Tolima	Compensaciones resolución ocupación de Cauce y compensaciones Aprovechamiento Forestal.
C-1570-GO043-2023	18/10/2023	Gobernación del Tolima	Transportes materiales y sobre acarreo.

ENVIADOS INTERVENTORIA – INVIAS CONVENIO 1092-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
C2-1570-CI001-2022	17/05/2022	INVIAS	Solicitud Ingreso personal técnico y de apoyo Cto Ataco - Planadas
C2-1570-CI002-2022	13/06/2022	INVIAS	Informe Semanal 1 (19052022-25052022)
C2-1570-CI003-2022	6/06/2022	INVIAS	Solicitud Autorización IngresoPersonal
C2-1570-CI004-2022	13/06/2022	INVIAS	Informe Semanal 2 (26052022-01062022)
C2-1570-CI005-2022	13/06/2022	INVIAS	Informe Semanal 3 (02062022-08062022)
C2-1570-CI006-2022	16/06/2022	INVIAS	Informe Semanal 4 (09062022-15062022)
C2-1570-CI007-2022	23/06/2022	INVIAS	Informe Semanal 5 (16062022-22062022)
C2-1570-CI008-2022	30/06/2022	INVIAS	Informe Semanal 6 (23062022-29062022)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	54	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORIA – INVIAS CONVENIO 1092-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
C2-1570-CI009-2022	7/07/2022	INVIAS	Informe Semanal 7 (30062022-06072022)
C2-1570-CI010-2022	7/07/2022	INVIAS	Solicitud Autorización Ingreso Personal
C2-1570-CI011-2022	13/07/2022	INVIAS	Consulta tramite de actas de Costos interventoria nos,6,7 y 8.
C2-1570-CI012-2022	14/07/2022	INVIAS	Informe Semanal 8 (07072022-13072022)
C2-1570-CI013-2022	21/07/2022	INVIAS	Informe Semanal 9 (14072022-20072022)
C2-1570-CI014-2022	29/07/2022	INVIAS	Informe Semanal 10 (21072022-27072022)
C2-1570-CI015-2022	4/08/2022	INVIAS	Solicitud de ingreso de personal
C2-1570-CI016-2022	4/08/2022	INVIAS	Informe Semanal 11 (28072022-04082022)
C2-1570-CI017-2022	11/08/2022	INVIAS	Informe Semanal 12 (04082022-10082022)
C2-1570-CI018-2022	19/08/2022	INVIAS	Informe Semanal 13 (11082022-17082022)
C2-1570-CI019-2022	22/08/2022	INVIAS	Copia PAGA con anexos sociales
C2-1570-CI020-2022	26/08/2022	INVIAS	Informe Semanal 14 (18082022-24082022)
C2-1570-CI021-2022	29/08/2022	INVIAS	Informe social trimestral
C2-1570-CI022-2022	31/08/2022	INVIAS	Radicaion PAGA aprobado
C2-1570-CI023-2022	2/09/2022	INVIAS	Informe Semanal 15 (25082022-31082022)
C2-1570-CI024-2022	8/09/2022	INVIAS	Informe Semanal 16 (01092022-07092022)
C2-1570-CI025-2022	16/09/2022	INVIAS	Presentación hoja de vida ingeniero auxiliar Cesar Bocanegra
C2-1570-CI026-2022	16/09/2022	INVIAS	Informe Semanal 17 (08092022-14092022)
C2-1570-CI027-2022	22/09/2022	INVIAS	Informe Semanal 18 (15092022-21092022)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	55	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORIA – INVIAS CONVENIO 1092-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
C2-1570-CI028-2022	23/09/2022	INVIAS	Atención al radicado No. SS 51420
C2-1570-CI029-2022	28/09/2022	INVIAS	Informe Trimestral N°1
C2-1570-CI030-2022	28/09/2022	INVIAS	informe mensual #8 mayo
C2-1570-CI031-2022	28/09/2022	INVIAS	informe mensual #9 junio
C2-1570-CI032-2022	30/09/2022	INVIAS	informe mensual #10 julio
C2-1570-CI033-2022	4/10/2022	INVIAS	informe mensual #11 agosto
C2-1570-CI034-2022	6/10/2022	INVIAS	Informe Semanal 19 (22092022-28092022)
C2-1570-CI035-2022	7/10/2022	INVIAS	Informe Semanal 19 (22092022-28092022) corregido
C2-1570-CI036-2022	8/10/2022	INVIAS	informe mensual #12 septiembre parte 1
C2-1570-CI037-2022	8/10/2022	INVIAS	informe mensual #12 septiembre parte 2
C2-1570-CI038-2022	8/10/2022	INVIAS	informe mensual #12 septiembre parte 3
C2-1570-CI039-2022	20/10/2022	INVIAS	Respuesta a su Oficio SS 59592
C2-1570-CI040-2022	21/10/2022	INVIAS	Informe Semanal 20 (29092022-05102022)
C2-1570-CI041-2022	21/10/2022	INVIAS	Informe Semanal 21 (06102022-12102022)
C2-1570-CI042-2022	21/10/2022	INVIAS	Informe Semanal 22 (13102022-19102022)
C2-1570-CI043-2022	28/10/2022	INVIAS	Informe Semanal 23 (20102022-26102022)
C2-1570-CI044-2022	28/10/2022	INVIAS	, atención al comunicado SS 56095
C2-1570-CI045-2022	31/10/2022	INVIAS	Respuesta a su Oficio SS 60900
C2-1570-CI046-2022	4/11/2022	INVIAS	Respuesta a su Oficio SS 67298

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	56	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORIA – INVIAS CONVENIO 1092-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
C2-1570-CI047-2022	4/11/2022	INVIAS	Informe Semanal 24 (27102022-02112022)
C2-1570-CI048-2022	11/11/2022	INVIAS	informe mensual #13 octubre
C2-1570-CI049-2022	16/11/2022	INVIAS	Informe Semanal 25 (03112022-10112022)
C2-1570-CI050-2022	30/11/2022	INVIAS	2do Informe social trimestral
C2-1570-CI051-2022	5/12/2022	INVIAS	Informe Semanal 26 (11112022-17112022)
C2-1570-CI052-2022	5/12/2022	INVIAS	Informe Semanal 27 (18112022-24112022)
C2-1570-CI053-2022	9/12/2022	INVIAS	Informe Semanal 28 (25112022-01122022)
C2-1570-CI054-2022	10/12/2022	INVIAS	informe mensual #14 noviembre
C2-1570-CI055-2022	29/12/2022	INVIAS	Informe Semanal 29 (02122022-08122022)
C2-1570-CI056-2022	30/12/2022	INVIAS	Informe Semanal 30 (09122022-15122022)
C2-1570-CI057-2022	30/12/2022	INVIAS	Informe Semanal 31 (16122022-22122022)
C2-1570-CI058-2022	30/12/2022	INVIAS	Informe Semanal 32 (23122022-29122022)
C2-1570-CI001-2023	10/01/2023	INVIAS	Informe Semanal 33 (30012023-05012023)
C2-1570-CI002-2023	16/01/2023	INVIAS	informe mensual #15 diciembre
C2-1570-CI003-2023	16/01/2023	INVIAS	Solicitud de prorroga 1 Ataco-Planadas
C2-1570-CI004-2023	17/01/2023	INVIAS	Informe Trimestral N°2
C2-1570-CI005-2023	23/01/2023	INVIAS	Informe Semanal 34 (06012023-12012023)
C2-1570-CI006-2023	23/01/2023	INVIAS	Informe Semanal 35 (13012023-19012023)
C2-1570-CI007-2023	27/01/2023	INVIAS	Informe Semanal 36 (20012023-26012023)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	57	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORIA – INVIAS CONVENIO 1092-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
C2-1570-CI008-2023	09/01/190	INVIAS	Informe Semanal 37 (27012023-02022023)
C2-1570-CI009-2023	9/01/1900	INVIAS	informe mensual #16 enero
C2-1570-CI010-2023	24/02/2023	INVIAS	Informe Semanal 38 (03022023-09022023)
C2-1570-CI011-2023	24/02/2023	INVIAS	Informe Semanal 39 (10022023-16022023)
C2-1570-CI012-2023	28/02/2023	INVIAS	Informe Semanal 40 (17022023-23022023)
C2-1570-CI013-2023	3/03/2023	INVIAS	Informe Social Trimestral N°3
C2-1570-CI014-2023	4/03/2023	INVIAS	informe mensual #17 febrero
C2-1570-CI015-2023	9/03/2023	INVIAS	Informe Semanal 41 (24022023-02032023)
C2-1570-CI016-2023	10/03/2023	INVIAS	Informe Ambiental Trimestral N°3
C2-1570-CI017-2023	14/03/2023	INVIAS	Respuesta a oficio DT-TOL 8239 Remisión oficio Gobernación del Tolima/Solicitud de Informes Mensuales de Actividades.
C2-1570-CI018-2023	18/03/2023	INVIAS	Informe Semanal 42 (03032023-09032023)
C2-1570-CI019-2023	21/03/2023	INVIAS	Informe Semanal 43 (10032023-16032023)
C2-1570-CI020-2023	24/03/2023	INVIAS	correccion informe semanal 43
C2-1570-CI021-2023	24/03/2023	INVIAS	Informe Semanal 44 (17032023-23032023)
C2-1570-CI022-2023	31/03/2023	INVIAS	Informe Semanal 45 (24032023-30032023)
C2-1570-CI023-2023	31/03/2023	INVIAS	Atención al radicado SS 10828
C2-1570-CI024-2023	10/03/2023	INVIAS	informe mensual #18 marzo
C2-1570-CI025-2023	18/04/2023	INVIAS	Informe Semanal 46 (31032023-06042023)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	58	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORIA – INVIAS CONVENIO 1092-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
C2-1570-CI026-2023	18/04/2023	INVIAS	Informe Semanal 47 (07042023-13042023)
C2-1570-CI027-2023	20/04/2023	INVIAS	Corrección del Informe #17 Tomo II, Proyecto Ataco – Planadas, correspondiente al Mes de Febrero
C2-1570-CI028-2023	24/04/2023	INVIAS	Informe Semanal 48 (14042023-20042023)
C2-1570-CI029-2023	27/04/2023	INVIAS	Atención Oficio con radicación: DT-TOL 20612
C2-1570-CI030-2023	29/04/2023	INVIAS	Informe Semanal 49 (21042023-27042023)
C2-1570-CI031-2023	2/05/2023	INVIAS	Informe de Justificación de los Cambios Realizados en la Meta Física
C2-1570-CI032-2023	11/05/2023	INVIAS	Informe Semanal 50 (28042023-04052023)
C2-1570-CI033-2023	11/05/2023	INVIAS	Correccion informe mensual Marzo
C2-1570-CI034-2023	11/05/2023	INVIAS	informe mensual #19 abril
C2-1570-CI035-2023	16/05/2023	INVIAS	Informe Semanal 51 (05052023-11052023)
C2-1570-CI036-2023	18/05/2023	INVIAS	Atención Oficio con radicación: SS 20877
C2-1570-CI037-2023	24/05/2023	INVIAS	Informe Social del Trimestre No. 4
C2-1570-CI038-2023	27/05/2023	INVIAS	Informe Semanal 52 (12052023-18052023)
C2-1570-CI039-2023	27/05/2023	INVIAS	Informe Semanal 53 (19052023-25052023)
C2-1570-CI040-2023	1/06/2023	INVIAS	Informe Trimestral N°4
C2-1570-CI041-2023	2/06/2023	INVIAS	Corrección de los Informes Semanales del N. 33 al N. 50
C2-1570-CI042-2023	9/06/2023	INVIAS	informe mensual #20 mayo
C2-1570-CI043-2023	13/06/2023	INVIAS	Informe Semanal 54 (26052023-01062023)
C2-1570-CI044-2023	13/06/2023	INVIAS	Informe Semanal 55 (02062023-08062023)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	59	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORIA – INVIAS CONVENIO 1092-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
C2-1570-CI045-2023	21/06/2023	INVIAS	correccion Informe Semanal 55 (02062023-08062023)
C2-1570-CI046-2023	21/06/2023	INVIAS	Informe Semanal 56 (09062023-15062023)
C2-1570-CI047-2023	6/07/2023	INVIAS	correccion informe # 20 mes de mayo
C2-1570-CI048-2023	7/07/2023	INVIAS	informe mensual #21 mayo
C2-1570-CI049-2023	7/07/2023	INVIAS	correccion Informe Semanal 55 (02062023-08062023)
C2-1570-CI050-2023	7/07/2023	INVIAS	Informe Semanal 56
C2-1570-CI051-2023	7/07/2023	INVIAS	Informe Semanal 57
C2-1570-CI052-2023	7/07/2023	INVIAS	Informe Semanal 58
C2-1570-CI053-2023	7/07/2023	INVIAS	Remisión de las cotizaciones OPC parques infantiles de madera del plan de inversión social dos (2) y autorizaciones de las instituciones educativa, oficio compromiso comunidad, acta de acercamiento
C2-1570-CI054-2023	8/07/2023	INVIAS	Informe Semanal 59
C2-1570-CI055-2023	14/07/2023	INVIAS	Informe Semanal 60
C2-1570-CI056-2023	22/07/2023	INVIAS	Informe Semanal 61
C2-1570-CI057-2023	24/07/2023	INVIAS	Respuesta al Radicado SS 35632
C2-1570-CI058-2023	25/07/2023	INVIAS	Solicitud respuesta de viabilidad de cotizaciones de OPC (parques infantiles) junto con el Plan de inversión social versión 2
C2-1570-CI058-2023	28/07/2023	INVIAS	Informe Semanal 62
C2-1570-CI059-2023	26/07/2023	INVIAS	cotizaciones del Plan de inversión 2
C2-1570-CI060-2023	2/08/2023	INVIAS	Respuesta a su Oficio SS 40456 del 14 de julio de 2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	60	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORIA – INVIAS CONVENIO 1092-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
C2-1570-CI061-2023	5/08/2023	INVIAS	Radicación Informe #22 Tomo II, Proyecto Ataco – Planadas, correspondiente al Mes de Julio
C2-1570-CI062-2023	8/08/2023	INVIAS	Corrección de los Informes Semanales 60, 61 y 62.
C2-1570-CI063-2023	8/08/2023	INVIAS	Informe Semanal 63.
C2-1570-CI064-2023	11/08/2023	INVIAS	Se remite PAGA SOCIAL VR 3.
C2-1570-CI065-2023	14/08/2023	INVIAS	Informe trimestral social No. 5.
C2-1570-CI066-2023	14/08/2023	INVIAS	Atención al radicado SS 36013 y documento OPC del proyecto 2096 de 2022 para su análisis y viabilidad.
C2-1570-CI067-2023	15/08/2023	INVIAS	Estudios y diseños de Cañofisto y Apropiacion Inicial
C2-1570-CI068-2023	18/08/2023	INVIAS	Informe Trimestral N°5
C2-1570-CI069-2023	23/08/2023	INVIAS	Informe Semanal 64.
C2-1570-CI070-2023	23/08/2023	INVIAS	Informe Semanal 65.
C2-1570-CI071-2023	26/08/2023	INVIAS	Informe Semanal 66.
C2-1570-CI072-2023	1/09/2023	INVIAS	Informe #23 Tomo II, Proyecto Ataco – Planadas, correspondiente al Mes de Agosto
C2-1570-CI072-2023	7/09/2023	INVIAS	Entrega de los sitios K28+900 – K29+420 – K22+400 – K22+600 y K21+100 – K21+200
C2-1570-CI073-2023	7/09/2023	INVIAS	Informe Semanal 67
C2-1570-CI074-2023	7/09/2023	INVIAS	informe semanal 68
C2-1570-CI075-2023	15/09/2023	INVIAS	informe semanal 69
C2-1570-CI076-2023	23/09/2023	INVIAS	informe semanal 70
C2-1570-CI077-2023	6/10/2023	INVIAS	informe semanal 71
C2-1570-CI078-2023	6/10/2023	INVIAS	informe mensual #24

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	61	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORIA – INVIAS CONVENIO 1092-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
C2-1570-CI079-2023	9/10/2023	INVIAS	informe semanal 72

ENVIADOS INTERVENTORÍA A GOBERNACION – CONVENIO 1092-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
C2-1570-GO001-2022		Gobernación del Tolima	
C2-1570-GO002-2022	12/09/2022	Gobernación del Tolima	Aprobación precios unitarios no previstos
C2-1570-GO003-2022	12/09/2022	Gobernación del Tolima	Acta de obra 1
C2-1570-GO004-2022	13/09/2022	Gobernación del Tolima	Trazabilidad precios unitarios no previstos
C2-1570-GO001-2023	17/01/2022	Gobernación del Tolima	Aval a solicitud de adición y prórroga del contrato de obra No. 2096 de 2022- Corredor ataco – planadas en el departamento del Tolima
C2-1570-GO002-2023	17/01/2022	Gobernación del Tolima	Prorroga 1 Ataco - Planadas
C2-1570-GO003-2023	9/03/2023	Gobernación del Tolima	Atención a puntos de emergencia día 09 de noviembre 2023
C2-1570-GO004-2023	13/03/2023	Gobernación del Tolima	Solicitud de adición y prórroga del contrato de obra No. 2096 de 2022- Corredor Ataco – Planadas en el Departamento del Tolima
C2-1570-GO005-2023	15/03/2023	Gobernación del Tolima	Atención a puntos de emergencia día 15 de marzo 2023
C2-1570-GO006-2023	23/03/2023	Gobernación del Tolima	Solicitud de adición y prórroga del contrato de obra No. 2096 de 2022-
C2-1570-GO007-2023	31/03/2023	Gobernación del Tolima	Aval prorroga contrato 2096 de 2022 V1
C2-1570-GO008-2023	19/04/2023	Gobernación del Tolima	Solicitud de adición presupuestal al contrato de obra No. 2096 de 2022- Corredor Ataco – Planadas en el Departamento del Tolima
C2-1570-GO009-2023	11/05/2023	Gobernación del Tolima	Envío documentación de justificación adición presupuestal por \$4.429.066.091

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	62	DE	94

ENVIADOS INTERVENTORÍA A GOBERNACION – CONVENIO 1092-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
C2-1570-GO010-2023	1/06/2023	Gobernación del Tolima	Requerimiento contractual del contrato 2096 de 15 de marzo 2022
C2-1570-GO011-2023	18/07/2023	Gobernación del Tolima	informe planos
C2-1570-GO012-2023	24/07/2023	Gobernación del Tolima	Aval prorroga V3
C2-1570-GO013-2023	4/08/2023	Gobernación del Tolima	Solicitud de adición presupuestal No 2 y prorroga No 4 al contrato de obra No. 2096 de 2022- Corredor Ataco – Planadas en el Departamento del Tolima.
C2-1570-GO014-2023	14/08/2023	Gobernación del Tolima	Estudios y diseños de Cañofisto y Apropiación Inicial
C2-1570-GO015-2023	18/08/2023	Gobernación del Tolima	Envío comunicado del contratista y de la comunidad vereda Jordán
C2-1570-GO013-2023	1/09/2023	Gobernación del Tolima	Solicitud de adición presupuestal No 2 al contrato de obra No. 2096 de 2022- Corredor Ataco – Planadas en el Departamento del Tolima.
C2-1570-GO014-2023	7/09/2023	Gobernación del Tolima	Entrega de los sitios K28+900 – K29+420 – K22+400 – K22+600 y K21+100 – K21+200
C2-1570-GO016-2023	11/09/2023	Gobernación del Tolima	Enlace de los informes Semanales y Mensuales desde el inicio del proyecto a la fecha
C2-1570-GO017-2023	12/09/2023	Gobernación del Tolima	Solicitud de prorroga No 4 al contrato de obra No. 2096 de 2022- Corredor Ataco – Planadas en el Departamento del Tolima
C2-1570-GO018-2023	5/10/2022	Gobernación del Tolima	Compensaciones resolución ocupación de Cauce y compensaciones Aprovechamiento Forestal.
C2-1570-GO019-2023	20/10/2023	Gobernación del Tolima	Entrega de los sitios K16+180, K21+100, K22+400-K22+600, K28+900

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-TOL 60550	28/10/2021	GERMAN ALONSO PINEDA	Respuesta solicitud trasladada por la ANI con radicado No 92470 del 05/10/2021

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	63	DE	94

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO	
DT-TOL 70085	13/12/2021	Miguel Ángel Salgado Pacheco	Respuesta a Entrada No. 116645 con Fecha 06/12/2021	
DT-TOL 70398	13/12/2021	MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO	Solicitud de apoyo a requerimiento presentado por el Juzgado Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierra del Circuito de Ibagué.	
DT-TOL 71847	20/12/2021	Miguel Ángel Salgado Pacheco	Respuesta a Entrada No. 121446 con Fecha 15/12/2021	
SVR 67502	30/11/2021	German Pineda Ochoa	Respuesta oficio con Radicado INVIAS 103964 del 05/11/2021 – Oficio C-1570-CI009-2021 del 05/11/2021 - Anticipo Contrato de Interventoría 1570 de 2021	
SVR 67859	1/12/2021	GERMAN PINEDA OCHOA	Aprobación Profesionales Equipo de Trabajo del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021 - Respuesta oficio con radicado INVIAS 102167 del 02/11/2021 - Aprobación Profesionales Equipo de Trabajo del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021 - Respuesta oficio con radicado INVIAS 102167 del 02/11/2021 – Oficio C-1570-CI008-2021	
SVR 71527	17/12/2021	GERMÁN PINEDA OCHOA	Respuesta oficios con radicado INVIAS 105693 del 09/11/2021 y 119994 del 13/12/2021 – Aprobación cambio profesional social 2 del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021	
DT-TOL 22683	26/04/2022	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	Requerimiento cumplimiento de Obligaciones Contrato No. 1570-2021 – Actualización Aplicativo CIFRA	
DT-TOL 24161	2/05/2022	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	Respuesta a Entrada No. 43511 con Fecha 29/04/2022	
DT-TOL 25603	7/05/2022	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	Contrato de Interventoría No. 1570-2021 – Solicitud de uso de Uniformes INVIAS	
DT-TOL 25953	9/05/2022	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	Contrato de Interventoría No. 1570-2021 – Solicitud de cumplimiento de Obligaciones	
DT-TOL 28211	19/05/2022	Miguel Ángel Salgado Pacheco	Respuesta a Entrada No. 50669 con Fecha 17/05/2022	
DT-TOL 29567	24/05/2022	GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA	Solicitud pronunciamiento: Queja. Mejoramiento de la vía Chaparral-Rioblanco. Departamento del Tolima. Contrato de Interventoría No 1570 de	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	64	DE	94

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
			2021\" Radicado Invias 53254 del 23/05/2022
DT-TOL 29575	24/05/2022	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	Contrato de Interventoría No. 1570-2021
DT-TOL 30896	31/05/2022	GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA	Contrato de Interventoría No. 1570-2021 - Autorización de Ingreso de Personal Profesional
DT-TOL 36596	28/06/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta a Entrada No. 57620 con Fecha 03/06/2022
DT-TOL 40359	14/07/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta a Entrada No. 70727 con Fecha 08/07/2022
DT-TOL 43298	28/07/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta a Entrada No. 77128 con Fecha 25/07/2022 "CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicacion C-1570_CI111_2022_Solicitud de Ingreso"
DT-TOL 45463	5/08/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta a Entrada No. 73157 con Fecha 13/07/2022 "CORREO ELECTRONICO- Contrato 1570 de 2021 - Comunicacion C2-1570-CI0112022"
DT-TOL 46467	10/08/2022	Carlos Arturo Rivera	Respuesta a Entrada No. 83720 con Fecha 08/08/2022
DT-TOL 47792	16/08/2022	Carlos Arturo Rivera	Respuesta a Entrada No. 85644 con Fecha 11/08/2022 "CORREO ELECTRONICO - Solicitud Autorizacion de Ingreso Ingenieros Auxiliares de Interventoria"
DT-TOL 52873	5/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 82618 con Fecha 04/08/2022
DT-TOL 57093	21/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 92249 con Fecha 30/08/2022
DT-TOL 57229	21/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 92251 con Fecha 30/08/2022
DT-TOL 57283	21/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 93025 con Fecha 31/08/2022
DT-TOL 57298	21/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 93901 con Fecha 02/09/2022 "CORREO ELECTRONICO-133.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	65	DE	94

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO	
			C-1570-CI0133-2022, Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoria."	
DT-TOL 57308	21/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 94502 con Fecha 05/09/2022 "CORREO ELECTRONICO - 135. C-1570-CI0135-2022, Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoria."	
DT-TOL 57703	23/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 83475 con Fecha 08/08/2022	
DT-TOL 57706	23/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 95064 con Fecha 06/09/2022	
DT-TOL 57708	23/09/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta a Entrada No. 69838 con Fecha 06/07/2022	
DT-TOL 57827	23/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 92255 con Fecha 30/08/2022 "CCORREO ELECTRONICO - 131. C-1570-CI0131-2022, Respuesta a Observaciones informe mensual de interventoría. PARTE 3"	
DT-TOL 58720	27/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Autorización Ingreso Personal	
DT-TOL 58819	27/09/2022	GERMAN PINEDA OCHOA	Revisión Factor Multiplicador Contrato 1570-2021	
DT-TOL 59125	28/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Cumplimiento del documento PAGA	
DT-TOL 62402	11/10/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 103388 con Fecha 26/09/2022	
DT-TOL 62824	13/10/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 103393 con Fecha 26/09/2022	
DT-TOL 63014	13/10/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta a Entrada No. 104618 con Fecha 28/09/2022	
DT-TOL 64769	21/10/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Observaciones Informe mensual #4	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	66	DE	94

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-TOL 64895	21/10/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta a Entrada No. 104642 con Fecha 28/09/2022
DT-TOL 65831	26/10/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Autorización Ingreso Personal
DT-TOL 71370	18/11/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 124277 con Fecha 16/11/2022 "CORREO ELECTRONICO-173. C-1570-CI173-2022, Solicitud INVIAS"
DT-TOL 71421	18/11/2022	GERMAN PINEDA OCHOA	Solicitud de Cumplimiento Obligaciones Contrato 1570-2021
DT-TOL 71549	20/11/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Solicitud de atención Requerimientos - Memorando SS 92901 del 18 de noviembre de 2022.
DT-TOL 74911	5/12/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 105136 con Fecha 29/09/2022
DT-TOL 74912	5/12/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 105876 con Fecha 30/09/2022
DT-TOL 75654	7/12/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 106265 con Fecha 03/10/2022
DT-TOL 76387	12/12/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta a Entrada No. 128642 con Fecha 25/11/2022 "CORREO ELECTRONICO - 180. C-1570-CI180-2022 Respuesta solicitud DT-TOL 71549 recibido el día 23 de noviembre 2022"
SS 26700	12/05/2022	Miguel Ángel Salgado Pacheco	Respuesta a Radicado No. 41201 con fecha 25/04/2022 – Programa de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA del contrato de obra 1784 del 2021 y el contrato de interventoría 1570 de 2021: Mejoramiento vía Chaparral-Rioblanco, departamento del Tolima.
SS 36986	29/06/2022	Miguel Ángel Salgado Pacheco	Respuesta a Radicado No. 56858 con fecha 2/06/2022 – Respuesta a las observaciones del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) realizadas en el oficio SS 26700 con fecha 12/05/2022, del contrato de obra 1784 de 2021 y contrato de interventoría 1570 de 2021: Mejoramiento vía Chaparral-Rioblanco, departamento del Tolima.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	67	DE	94

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
SS 40274	14/07/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta al comunicado C-1570-CI080-2022 con fecha 27/05/2022 – Informe trimestral ambiental No. 1 del contrato de obra 1784 de 2021 y contrato de interventoría 1570 de 2021, municipio de Chaparral, departamento del Tolima.
SS 40279	14/07/2022	Carlos Arturo Rivera urdaneta	Respuesta a radicado No. 68353 con fecha 30/06/2022 – Informe trimestral ambiental No. 2 del contrato de obra 1784 de 2021 y contrato de interventoría 1570 de 2021, municipio de Chaparral, departamento del Tolima.
SS 48852	19/08/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a radicado No. 79366 con fecha 28/07/2022 – Respuesta a las observaciones realizadas al Informe Trimestral No. 1 mediante oficio SS 40274, del contrato de obra 1784 de 2021 y contrato de interventoría 1570 de 2021, proyecto Chaparral-Rioblanco, departamento del Tolima.
SS 48853	19/08/2022	Carlos Arturo Rivera urdaneta	Respuesta a radicado No. 79402 con fecha 28/07/2022 – Respuesta a las observaciones realizadas al Informe Trimestral No. 2 mediante oficio SS 40279, del contrato de obra 1784 de 2021 y contrato de interventoría 1570 de 2021, proyecto Chaparral-Rioblanco, departamento del Tolima.
SS 56938	20/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a radicado No. 91384 con fecha 26/08/2022 – Respuesta a las observaciones realizadas al Informe Trimestral No. 1 mediante oficio SS 48852 con fecha 19/08/2022 del contrato de obra 1784 de 2021 y contrato de interventoría 1570 de 2021, vía Chaparral-Rioblanco, departamento del Tolima.
SS 57054	21/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a radicado No. 91392 con fecha 26/08/2022 – Respuesta a las observaciones realizadas al Informe Trimestral No. 2 mediante oficio SS 48853 con fecha 19/08/2022 del contrato de obra 1784 de 2021 y contrato de interventoría 1570 de 2021, vía Chaparral-Rioblanco, departamento del Tolima.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	68	DE	94

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
SS 59591	29/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a radicado No. 98301 con fecha 13/09/2022 – Informe trimestral ambiental No. 3 del contrato de obra 1784 de 2021 y contrato de interventoría 1570 de 2021, proyecto Chaparral-Rioblanco departamento del Tolima.
SS 59592	29/09/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Radicado No. 93163 con fecha 31/08/2022 – Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) del contrato de obra 2096 de 2022 y contrato de interventoría 1570 de 2021: Contratar el mejoramiento de la vía Ataco – Planadas en el Departamento del Tolima.
SS 60900	5/10/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a radicado No. 104769 con fecha 28/09/2022 – Informe Trimestral No. 1 del contrato de obra 2096 de 2022 y contrato de interventoría 1570 de 2021, vía Ataco-Planadas, departamento del Tolima.
SS 60905	5/10/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Radicado No. 105755 con fecha 30/09/2022 – Respuesta a las observaciones de los informes trimestrales ambientales No. 1 y No. 2 realizadas en los oficios SS 56938 y SS 57054 del contrato de obra 1784 de 2021 y contrato de interventoría 1570 de 2021: Mejoramiento vía Chaparral-Rioblanco, departamento del Tolima.
SS 66661	28/10/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a radicado No. 109104 con fecha 07/10/2022 – Atención oficio SS 59591 del 29/09/2022 Informe Trimestral No. 3. Contrato de obra 1784 de 2021 y contrato de interventoría 1570 de 2021, vía Chaparral-Rioblanco, departamento del Tolima.
SS 67298	1/11/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a los radicados No. 113481 con fecha 20/10/2022 y 113603 con fecha 20/10/2022– Respuesta a las observaciones realizadas al Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) en el oficio SS 59592 con fecha 29/09/2022, del contrato de obra 2096 de 2022 y contrato de interventoría 1570 de 2021: Mejoramiento vía Ataco-Planadas, departamento del Tolima.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	69	DE	94

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
SS 67321	1/11/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta al radicado No. 116266 con fecha 26/10/2022– Respuesta a las observaciones realizadas al balance ambiental a la terminación del contrato de obra 003 de 2020 en el oficio SMA 15798 con fecha 31/03/2021, y contrato de interventoría 704 de 2020, municipio de Piedras, departamento del Tolima.
SS 67323	1/11/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a radicado No. 117685 con fecha 31/10/2022 – Respuesta a las observaciones realizadas al Informe Trimestral No. 1 en el oficio INVIAS SS 60900, del contrato de obra 2096 de 2022 y contrato de interventoría 1570 de 2021, vía Ataco-Planadas, departamento del Tolima.
SS 71094	18/11/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a los radicados No. 120277 con fecha 04/11/2022 – Respuesta a las observaciones realizadas al Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) en el oficio SS 67298 con fecha 01/11/2022, del contrato de obra 2096 de 2022 y contrato de interventoría 1570 de 2021: Mejoramiento vía Ataco-Planadas, departamento del Tolima.
SVR-GGPR2 20753	18/04/2022	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	Respuesta oficio con radicado INVIAS 35415 del 07/04/2022 – Solicitud de información Factura ICCB1 Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021
SVR-GGPR2 23254	27/04/2022	Miguel Angel Salgado Pacheco	Respuesta oficios con radicado INVIAS 32507 del 01/04/2022 y 38858 del 19/04/2022 – Aprobación cambio especialista de geotecnia y profesional ambiental del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021
SVR-GGPR2 30156	26/05/2022	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	Respuesta oficio con radicado INVIAS 47656 del 10/05/2022 – Aprobación Hojas de vida de director de interventoría frente ataco planadas, residente ambiental y profesional social del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021
SVR-GGPR2 30213	26/05/2022	Miguel Angel Salgado Pacheco	Respuesta oficio con Radicado INVIAS 47846 del 10/05/2022 - Aprobación Hojas

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		70	DE 94

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
			de Vida profesionales Contrato de Interventoría 1570 de 2021
SVR-GGPR2 30214	26/05/2022	Miguel Angel Salgado Pacheco	Respuesta oficio con radicado INVIAS 48680 del 12/05/2022 - Aprobación Personal Profesional Contrato de Interventoría 1570 de 2021
SVR-GGPR2 30215	26/05/2022	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	Respuesta oficios con radicado INVIAS 46592 del 06/05/2022 y 48075 del 11/05/2022 – Aprobación Hoja de vida Residente de Interventoría del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021
SVR-GGPR2 36033	23/06/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta oficios con radicado INVIAS 55211 del 27/05/2022 y 58246 del 06/06/2022 – Aprobación Hojas de vida de Profesional Social y Profesional SISO del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021
SVR-GGPR2 45363	5/08/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta oficio con radicado INVIAS 55582 del 31/05/2022
SVR-GGPR2 45653	5/08/2022	Carlos Arturo Rivera	Respuesta oficios con radicado INVIAS 76491 del 22/07/2022 y 77970 del 26/07/2022 – Aprobación Hojas de vida para los cargos de Ingeniero Auxiliar de interventoría, Residente de interventoría y Profesional Social del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021
SVR-GGPR2 46028	8/08/2022	MIGUEL ANGEL SALGADO	Respuesta Oficio con radicado INVIAS 66508 del 24/06/2022 - Retiro personal
SVR-GGPR2 46029	8/08/2022	CARLOS ARTURO RIVERA	Respuesta oficio con radicado INVIAS 80404 del 01/08/2022 – Aprobación Hojas de Vida para los cargos de Ingeniero Auxiliar de Interventoría del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021
SVR-GGPR2 46280	9/08/2022	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta oficios con radicado INVIAS 63942, 63871 del 17/06/2022, 62590, 62299, 62272 del 14/06/2022 y 61963, 61962 del 13/06/2022 – Informes semanales Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	71	DE	94

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO	
SVR-GGPR2 48965	22/08/2022	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta oficios con radicado INVIAS 61357 del 13/06/2022, 62090 del 14/06/2022, 66495 del 24/06/2022, 74102 del 15/07/2022 y 83232 del 05/08/2022 – Informes semanales Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021	
SVR-GGPR2 50184	25/08/2022	Carlos Arturo Rivera	Respuesta Oficio con radicado INVIAS 88509 del 19/08/2022 – Cambio Profesional para el cargo Residente de interventoría del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021	
SVR-GGPR2 54871	12/09/2022	Carlos Arturo Rivera	Aprobación anexo 5 y 6 – Garantía Única de Cumplimiento Cto. 1570 – 2021.	
SVR-GGPR2 65494	24/10/2022	Carlos Arturo Rivera	Respuesta oficio con radicado INVIAS 107217 del 04/10/2022 – Aprobación Hoja de Vida para el cargo de Ingeniero Residente de Interventoría del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021	
DT-TOL 10043	24/02/2023	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Observaciones a Interventoria Contrato 1570-2021 Corredor Chaparral - Rioblanco.	
DT-TOL 10725	28/02/2023	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta a Entrada No. 17528 con Fecha 23/02/2023 "CORREO ELECTRONICO - RV: Respuesta DT-TOL 8954 y DT-TOL 8958"	
DT-TOL 10815	28/02/2023	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 16714 con Fecha 21/02/2023 "CORREO ELECTRONICO - 217-C-1570-CI217-2023, Respuesta a Entrada No. 10587"	
DT-TOL 11207	1/03/2023	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Remisión Oficio GobTolima / Convocatoria Comité Presencial Cto 1570/2021	
DT-TOL 116	3/01/2023	CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA	Respuesta a Entrada No. 105171 con Fecha 29/09/2022	
DT-TOL 19047	3/04/2023	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 21867 con Fecha 07/03/2023 "CORREO ELECTRONICO - RV: 225. C-1570-CI225-2022, Informe mensual febrero 2023"	
DT-TOL 19048	3/04/2023	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 21457 con Fecha 06/03/2023 "CORREO ELECTRONICO RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicacion C2-1570-CI014-2023"	
DT-TOL 20162	11/04/2023	Germán Alonso Pineda Ochoa	Respuesta a Entrada No. 12565 con Fecha 09/02/2023	
DT-TOL 20179	11/04/2023	GERMAN ALONSO PINEDA OCHOA	Respuesta a Entrada No. 34206 con Fecha 10/04/2023	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	72	DE	94

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-TOL 20612	12/04/2023	CARLOS ARTURO RIVERA	Remisión oficio de entrada No 31115 del 29/03/2023
DT-TOL 21482	14/04/2023	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 34058 con Fecha 10/04/2023
DT-TOL 21488	14/04/2023	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 33730 con Fecha 10/04/2023 "CORREO ELECTRONICO - RV: 235. C-1570-CI235-2022, Informe mensual marzo 2023."
DT-TOL 22129	18/04/2023	GERMAN PINEDA OCHOA	Solicitud cambio de Director de Interventoria Cto 1570-2021.
DT-TOL 22896	21/04/2023	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 39193 con Fecha 20/04/2023 "CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicacion C2-1570-CI027-2023"
DT-TOL 25175	2/05/2023	Edgar Humberto Beltrán Acosta	Respuesta a Entrada No. 41111 con Fecha 26/04/2023
DT-TOL 41169	18/07/2023	EDGAR HUMBERTO BELTRAN	Respuesta a Entrada No. 67126 con Fecha 11/07/2023 "\"CORREO ELECTRONICO - 277. C-1570-CI277-2023, aprobacion de ingreso residente Ing. Angel Maria Ortega Martinez.\""
DT-TOL 46833	11/08/2023	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 30896 con Fecha 29/03/2023 "CORREO ELECTRONICO RV: 232. C-1570-CI232-2023APROBACION INFORMES MENSUALES"
DT-TOL 7550	14/02/2023	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 12649 con Fecha 10/02/2023
DT-TOL 7663	14/02/2023	Carlos Arturo Rivera Urdaneta	Respuesta a Entrada No. 10587 con Fecha 06/02/2023 "CORREO ELECTRONICO RV: 212. C-1570-CI212-2022, Informe mensual enero 2023."
DT-TOL 8239	16/02/2023	Carlos Arturo Rivera U.	Remisión oficio Gobernación del Tolima/Solicitud de Informes Mensuales de Actividades
SVR-GATR 10876	28/02/2023	Carlos Arturo Rivera	Respuesta Oficio con radicado 17284 de 22/02/2023 – Cambio Profesional para el cargo Residente de Especialista en Geotecnia del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021.
SVR-GATR 11486	2/03/2023	Carlos Arturo Rivera	Respuesta Oficio con radicado 5975 – Cambio Profesional para el cargo Residente de Interventoría del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		73	DE 94

SALIDAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
OFICIO No.	Fecha Envío	DESTINATARIO	ASUNTO
SVR-GATR 12855	8/03/2023	Carlos Arturo Rivera	Solicitud balance presupuestal de los proyectos de mejoramiento vial de Ataco-Planadas y Chaparral-Rioblanco.
SVR-GGPR1 24643	28/04/2023	Germán Alonso Pineda Ochoa	Respuesta oficio radicado INVIAS 30790 del 29/03/2023 – Solicitud pago de actas de costos del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021.
SVR-GGPR1 30635	30/05/2023	Edgar Humberto Beltrán Acosta	Respuesta Oficio con radicado INVIAS 48870 del 17/05/2023 – Cambio Ingeniera Auxiliar de Interventoría del Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021
SVR-GGPR1 38751	7/07/2023	EDGAR HUMBERTO BELTRAN	Respuesta al Oficio con radicado 63938 del 30/06/2023, - Aprobación Hoja de vida Residente de interventoría Contrato de Interventoría No. 1570 de 2021.

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO
104479	8/11/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Presentación Acta de Costos No 01 Contrato de Interventoría 1570-2021
109665	19/11/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570-CI012-2021 plan de calidad interventoría
109671	19/11/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI013_2021_informe_semanal_1_26102021_0311 2021
109673	19/11/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI014_2021_informe_semanal_2_04112021_1011 2021
110932	22/11/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI015_2021_informe_semanal_3_11112021_1711 2021
113743	29/11/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI016_2021_informe_semanal_4_18112021_2411 2021
116556	6/12/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Presentación acta de costos No 02 Consorcio IC & CB

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	74	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO	
116645	6/12/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI017_2021_ solicitud ingreso personal	
119008	10/12/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Presentación Acta de Costos No 03 - Consorcio IC&CB	
121446	15/12/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI027_2021	
122344	17/12/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C-1570-CI020-2021 Solicitud Prórroga Contrato 1570-2021	
124360	21/12/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Solicitud Traslado No 01 Cuenta de ahorros anticipo - Consorcio IC&CB	
127627	29/12/2021	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI029_2021_ RESPUESTA DT-TOL 70398	
4733	19/01/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Solicitud Traslado No 02 Cuenta de anticipo - Consorcio IC&CB	
10519	7/02/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Acta de Costos No 04 - Consorcio IC & CB Contrato 1570-2021	
11534	8/02/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Solicitud Traslado de Fondos No 03 - cuenta de anticipo	
21443	7/03/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO -Presentación acta de costos No 05 Contrato de Interventoría 1570-2021	
22158	8/03/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI048_2021_informe_mensual 4-enero-2022	
26628	17/03/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI051_2022_informe_semanal_19_03032022_09032022	
34470	6/04/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- Presentación acta de costos No 06 - Consorcio IC&CB	
37022	11/04/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-C-1570-CI060-2022 - Solicitud Traslado No 04 - Consorcio IC&CB	
40935	25/04/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI062_2022_informe_semanla 24_07042022_13042022	
40974	25/04/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI064_2022_informe_mensual_6_marzo_2022	
41201	25/04/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- Radicación PAGA V1	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	75	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO	
41561	26/04/2022 2	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI063_2022_informe_semanla 25_14042022_20042022	
43511	29/04/2022 2	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: [EXTERNO]Ingreso personal	
44411	3/05/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI067_2022_informe_semanla 26_21042022_27042022	
45960	5/05/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- Presentación Acta de Costos No 07 Contrato 1570 de 2021 Consorcio IC&CB	
50669	17/05/2022 2	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Solicitud autorización de ingreso personal administrativo, técnico y auxiliar Contrato Ataco - Planadas	
57620	3/06/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI084_2022_Solicitud Autorización de Ingreso	
57938	3/06/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Radicación a estudios y diseños Chaparral - Rioblanco	
58130	6/06/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C2-1570 -CI003-2022- Solicitud de Aprobación	
58350	6/06/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Presentación acta de costos No 08 - Consorcio IC&CB	
59516	8/06/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Radicación comunicado CI089-2022	
60625	9/06/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Solicitud Traslado de Fondos No 05 Cuenta de ahorros anticipo - Consorcio IC&CB	
63174	15/06/2022 2	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI0094_2022_Respuesta a comunicado DT-TOL-33740	
65213	22/06/2022 2	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Alcance a nuestra comunicación No C-1570-CI094-2022 con fecha 15 de junio de 2022, Con asunto Respuesta a comunicado DT-TOL 33740	
65600	22/06/2022 2	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI093_2022_informe_mensual_8_mayo_2022	
66495	24/06/2022 2	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI097_2022_informe_semanal 24_16062022-22062022	
66505	24/06/2022 2	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI097_2022_informe_semanal 34_16062022-22062022	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	76	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO
68209	30/06/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI008-2022_Informe semanal 05-23062022-29062022
68221	30/06/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI099_2022_informe_semanal 35_23062022-29062022
69733	6/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Solicitud adición y prórroga Contrato 1570-2021 Consorcio IC&CB
69838	6/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Presentación Acta de Costos No 09 - Consorcio IC & CB
70514	7/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI009-2022_Informe semanal 07-30062022-06072022
70727	8/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI010-2022_Ingreso de personal
70838	8/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI106_2022_Respuesta Oficia SS 36986 OBS PAGA V1
71112	8/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Solicitud Traslado de Fondos No 06 Cuenta de anticipo Consorcio IC&CB
71180	8/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI105_2022_informe_semanal 36- 30062022-06072022
73157	13/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI0112022
73774	14/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI012-2022_Informe semanal 08-07072022-13072022
76428	21/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI013-2022_Informe semanal 09-14072022-20072022
76676	22/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI109_2022_informe_semanal 38- 14072022-20072022
77128	25/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-1570_CI111_2022_Solicitud de Ingreso
79812	29/07/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI014-2022_Informe semanal 10-21072022-27072022
80260	1/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C-

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	77	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO	
			1570_CI115_2022_informe_semanal_39_21072022-27072022	
81138	2/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Actualización póliza contrato de interventoría No 1570 de 2021 Consorcio IC&CB	
82618	4/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI015-2022_Solicitud de Ingreso de personal	
82822	5/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI016-2022_ Informe semanal 11_28072022_03082022	
83232	5/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-C-1570-CI118-2022 Informe Semanal No 40 Consorcio IC&CB	
83475	8/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Presentación Acta de Costos No 10 Contrato 1570 de 2021- Consorcio IC&CB	
83720	8/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-C-1570-CI121-2022 Ingreso personal profesional Contrato 1570-2021	
85644	11/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Solicitud Autorización de Ingreso Ingenieros Auxiliares de Interventoría	
85915	12/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI017-2022_ Informe semanal 12_04082022_10082022	
85917	12/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C-1570-CI123-2022, INFORME SEMANAL No 41 CONSORCIO IC & CB.	
88311	19/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI018-2022_ Informe semanal 13_11082022_17082022	
88363	19/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-C-1570-CI124-2022, Informe Semanal 42.	
89974	24/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-C-1570-CI127-2022 Solicitud traslado de fondos No 07 cuenta de ahorros Contrato 1570 de 2021	
91093	26/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI018-2022_ Informe semanal 14_18082022_24082022	
91191	26/08/2022	INVIAS	CCORREO ELECTRONICO - 130. C-1570-CI130-2022, INFORME SEMANAL 43.	
92249	30/08/2022	INVIAS	CCORREO ELECTRONICO - 131. C-1570-CI0131-2022, Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría. PARTE 1	
92251	30/08/2022	INVIAS	CCORREO ELECTRONICO - RV: 131. C-1570-CI0131-2022, Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría. PARTE 2	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	78	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO	
92255	30/08/2022	INVIAS	CCORREO ELECTRONICO - 131. C-1570-CI0131-2022, Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría. PARTE 3	
92490	30/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 131. C-1570-CI0131-2022, Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría. PARTE 3	
93025	31/08/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 132. C-1570-CI0132-2022, Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría.	
93901	2/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-133. C-1570-CI0133-2022, Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría.	
94171	2/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 134. C-1570-CI134-2022, Informe semanal 44.	
94296	2/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI023-2022_ Informe semanal 15_25082022_31082022	
94502	5/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 135. C-1570-CI0135-2022, Respuesta a Observaciones informe mensual de Interventoría.	
95064	6/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Presentación acta de costos No 11 - Consorcio IC&CB	
97086	9/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI018-2022_ Informe semanal 16_01092022_07092022	
97680	12/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 138. C-1570-CI138-2022, informe semanal 45.	
100117	16/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI026-2022_ Informe semanal 17_08092022_14092022	
100281	16/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-139. C-1570-CI139_2022_informe_semanal_46	
102585	22/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI026-2022_ Informe semanal 18_15092022_21092022	
103387	26/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 142. C-1570-CI0142-2022,Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #1.	
103388	26/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 143. C-1570-CI0143-2022, Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #2.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	79	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO	
103393	26/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 144. C-1570-CI144-2022, Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #3..docx	
104618	28/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 148. C-1570-CI148-2022, Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #5.	
104642	28/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 149. C-1570-CI149-2022, Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #6.	
105100	29/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI030-2022	
105136	29/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI031-2022	
105171	29/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO*-RV: 150. C-1570-CI150-2022, Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #8.	
105219	29/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: 151. C-1570-CI151-2022, Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #8.	
105253	29/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: 150. C-1570-CI150-2022, Respuestas a las segundas observaciones INVIAS correo electrónico, Informe Mensual #7.	
105520	29/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 153. C-1570-CI153-2022, Respuestas al oficio DT-TOL-57308, Informe Mensual #9.	
105677	30/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C-1570-CI147-2022 Solicitud Traslado de anticipo No 8 Consorcio IC&CB	
105876	30/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI032-2022	
105906	30/09/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 154. C-1570-CI154-2022, Radicación Informe #10 Tomo I; Proyecto Chaparral-Rioblanco, correspondiente al Mes de Julio.	
106265	3/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 155. C-1570-CI155-2022, Radicación Informe #11 Tomo I; Proyecto Chaparral-Rioblanco, correspondiente al Mes de Agosto.	
107233	4/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: [EXTERNO]RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI033-2022	
107924	5/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-158. C-1570-CI158-2022, Informe semanal 47.	
107932	5/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 159. C-1570-CI159-2022, Informe semanal 48.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	80	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO	
108106	6/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 161. C-1570-CI161-2022, Respuesta a su Oficio DT-TOL 59125: Cumplimiento del documento PAGA.	
108180	6/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Presentación Acta de Costos No 12 - septiembre Consorcio IC&CB	
108187	6/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Presentación Acta de Costos No 12 - septiembre Consorcio IC&CB	
108256	6/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI034-2022_ Informe semanal 19_22092022_28092022	
109110	7/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI035-2022_ Informe semanal 19_22092022_28092022	
109432	10/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI036-2022	
109445	10/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI037-2022	
109454	10/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI038-2022	
110371	11/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 163. C-1570-CI163-2022, Informe semanal 49.	
112824	19/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 165. C-1570-CI165-2022, Informe semanal 50	
114328	21/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI042-2022_ Informe semanal 22_13102022_19102022	
114338	21/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI041-2022_ Informe semanal 21_06102022_12102022	
114370	21/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI035-2022_ Informe semanal 20_29092022_05102022	
114754	24/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 167.C-1570-CI167-2022, Informe mensual 1,2 y 4	
114769	24/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-166. C-1570-CI166-2022, Informe semanal 51	
117139	28/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 168. C-1570-CI168-2022, Informe semanal 52	
117614	28/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI043-2022_ Informe semanal 23_20102022_26102022	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	81	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO
118162	31/10/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-OBR092-2022
120185	4/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 170. C-1570-CI170-2022, Informe semanal 53
120430	4/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI047-2022_ Informe semanal 24_27102022_02112022
120671	8/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-172. C-1570-CI172-2022, Informe mensual octubre.
120723	8/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Presentación acta de costos No 13 Contrato 1570 de 2021 Consorcio IC&CB
123080	11/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI048-2022
123333	15/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 176. C-1570-CI176-2022,respuesta observaciones informe 7.
123344	15/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 175. C-1570-CI175-2022, Informe semanal 54
124277	16/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-173. C-1570-CI173-2022, Solicitud INVIAS
124339	16/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI049-2022_ Informe semanal 25_03112022_10112022
124777	17/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 177.C-1570-CI177-2022, respuesta observaciones informe 3, 5 y 6
125110	18/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-178. C-1570-CI178-2022, Informe semanal 55
128197	24/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: 179. C-1570-CI179-2022, Informe semanal 56
128642	25/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 180. C-1570-CI180-2022 Respuesta solicitud DT-TOL 71549 recibido el día 23 de noviembre 2022
128962	28/11/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-*RV: C-1570-CI181-2022 Respuesta oficio DT-TOL 71421 Solicitud de Cumplimiento Obligaciones Contrato 1570–2021
131231	1/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 182. C-1570-CI182-2022, Informe semanal 57
132078	5/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-183. C-1570-CI183-2022, Oficio de entrega inf. trimestral 1
132290	5/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI051-2022_ Informe semanal 27_18112022_24112022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	82	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO	
132404	5/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI051-2022_ Informe semanal 26_11112022_17112022	
132526	5/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: 184. C-1570-CI184-2022, entrega inf. trimestral 2	
133458	7/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 186. C-1570-CI186-2022, Informe mensual Noviembre	
134167	9/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: 187. C-1570-CI187-2022. Oficio de entrega inf. trimestral 3	
134556	9/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 191. C-1570-CI191-2022, Informe semanal 58	
134688	9/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO -RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI053-2022_ Informe semanal 28_25112022_01122022	
137836	15/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: 193. C-1570-CI193-2022, Informe semanal 59	
140868	21/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C-1570-CI196-2022 Respuesta a comunicado DT-TOL58819	
142687	26/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Informe Fotográfico Señalización de Obra Ataco-Planadas	
144839	29/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI055-2022_ Informe semanal 29_02122022_08122022	
145260	30/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI056-2022_ Informe semanal 30_09122022_15122022	
145324	30/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI056-2022_ Informe semanal 31_16122022_22122022	
145331	30/12/2022	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI058-2022_ Informe semanal 32_23122022_29122022	
1412	5/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C-1570-CI200-2023 - Presentación Soportes Acta de Costos No. 15 Contrato de Interventoría 1570 de 2021	
1590	6/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 201. C-1570-CI201-2022, Informe semanal 62	
1970	10/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI001-2023_ Informe semanal 33_30122022_05012023	
2713	12/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 202. C-1570-CI202-2023, Informe mensual diciembre.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	83	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO	
3388	13/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 203. C-1570-CI203-2022, Informe semanal 63	
3643	16/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI002-2023	
3701	16/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 206. C-1570-OBR206-2023,aclaracion observaciones informe mayo de 2022	
3912	16/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - [EXTERNO]Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: DTTOL - 74912	
4026	17/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI003-2023	
4713	18/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Correspondencia del Instituto Nacional de Vías - oficios: DTTOL - 74863	
6049	23/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI005-2023_ Informe semanal 34_06012023_12012023	
6103	23/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI006-2023_ Informe semanal 35_13012023_19012023	
8069	27/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 209. C-1570-CI209-2022, Informe semanal 65.	
8079	27/01/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI007-2023_ Informe semanal 36_20012023_26012023	
10082	3/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 210. C-1570-CI210-2022, Informe semanal 66.	
10299	3/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: 210. C-1570-CI210-2022, Informe semanal 66.	
10345	3/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Presentación Acta de Costos No 16, Contrato de Interventoría No 1570 de 2021 - Consorcio IC&CB	
10587	6/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO RV: 212. C-1570-CI212-2022, Informe mensual enero 2023.	
12565	9/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C-1570-CI214-2023 Solicitud modificación contractual para ajuste de salarios y tarifas Contrato 1570 de 2021 Consorcio IC&CB	
12602	10/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI008-2023_ Informe semanal 37_27012023_02022023	
12649	10/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI009-2023	
13061	10/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 215. C-1570-CI215-2022, Informe semanal 67.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	84	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO	
15393	17/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Corrección informe mensual Enero 2023	
15759	20/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 216. C-1570-CI216-2023, Informe semanal 68.	
16714	21/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 217- C-1570-CI217-2023, Respuesta a Entrada No. 10587	
17528	23/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Respuesta DT-TOL 8954 y DT-TOL 8958	
18211	24/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI011-2023_ Informe semanal 39_10022023_16022023	
18306	24/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO*-RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI010-2023_ Informe semanal 38_03022023_09022023	
18447	24/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-219. C-1570-CI219-2023, Informe semanal 69	
19342	28/02/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI012-2023_ Informe semanal 40_17022023_23022023	
20822	3/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO RV: 222. C-1570-CI222-2023, Informe semanal 70.	
21321	6/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C-1570-CI223-2023 Presentación acta de costos No 17 Consorcio IC&CB	
21457	6/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI014-2023	
21867	7/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 225. C-1570-CI225-2022, Informe mensual febrero 2023	
22014	7/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: 224.C-1570-CI224-2023, Respuesta a oficio No. DT-TOL 10043 del 24 de febrero de 2023, observaciones a interventoría contrato 1570-2021 Corredor Chaparral – Rioblanco.	
23372	9/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI015-2023_ Informe semanal 41_24022023_02032023	
23668	10/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 226. C-1570-CI226-2023, Informe semanal 71	
24917	14/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI017-2023 Respuesta oficio DT-TOL-8239	
26716	17/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- RV: 228. C-1570-CI228-2023, Informe semanal 72.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	85	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021					
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO		
26969	21/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI018-2023_ Informe semanal 42_03032023_09032023		
27621	21/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI019-2023_ Informe semanal 43_10032023_16032023		
28979	24/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C-1570-CI230-2023 Solicitud Prórroga No 05 Adición No 02 Contrato de Interventoría No 1570 de 2021 - Consorcio IC&CB		
29219	24/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 231. C-1570-CI231-2023, Informe semanal 73		
29404	27/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI021-2023_ Informe semanal 44_17032023_23032023		
29611	27/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI020-2023_ Informe semanal 43_10032023_16032023 corrección		
30896	29/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO RV: 232. C-1570-CI232-2023 APROBACION INFORMES MENSUALES		
31897	31/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 233. C-1570-CI233-2023, Informe semanal 74.		
32094	31/03/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI022-2023_ Informe semanal 45_24032023_30032023		
33730	10/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 235. C-1570-CI235-2022, Informe mensual marzo 2023.		
34058	10/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI024-2023		
34206	10/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: C-1570-CI236-2023 Solicitud respuesta a comunicado con radicado Invias 12565 del 09 de febrero de 2023		
37776	18/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI025-2023_ Informe semanal 46_31032023_06042023		
37834	18/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI026-2023_ Informe semanal 47_07042023_13042023		
38142	19/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRÓNICO -RV: 240.C-1570-CI240-2023, Respuesta a oficio No. DT-TOL 19047 del 03 de abril de 2023.		
39037	20/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO RV: 242. C-1570-CI242-2023, Informe semanal 75		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	86	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO
39063	20/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 243. C-1570-CI243-2023, Informe semanal 76.
39193	20/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI027-2023
39979	24/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- 244. C-1570-CI244-2023, Informe semanal 77
40343	24/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI028-2023_ Informe semanal 48_14042023_20042023
41111	26/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 241.C-1570-CI241-2023, Envío de informe de sitios críticos presentados durante el desarrollo del contrato de obra No. 1784 de 2021, corredor vial Chaparral – Rioblanco
41797	27/04/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 246. C-1570-CI246-2023,oficio subsanación observaciones informe marzo 2023
42853	2/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI030-2023_ Informe semanal 49_21042023_27042023
43339	3/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO RV: administrativatolima@consorcioiccb.com te ha enviado 89.C2-1570-CI031-2023- Informe de Justificación de los Cambios Realizados en la Meta Fisica.pdf con WeTransfer
43425	3/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: 247. C-1570-CI247-2023, Envío de información solicitada, correspondiente al contrato de obra No. 1784 de 2021, corredor vial Chaparral – Rioblanco
43469	3/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: 248. C-1570-CI248-2023, Informe semanal 78.
44823	5/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-249. C-1570-CI249-2023, Informe semanal 79.
45035	8/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C-1570-CI250-2023 Presentación Acta de Costos No 19 - Consorcio IC & CB
45230	8/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: 251. C-1570-CI251-2022, Informe mensual Abril 2023.
45623	9/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO RV: 252.C-1570-CI252-2023, respuesta comunicado No. 25175 del 02 de mayo de 2023
46726	11/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO RV: C-1570-CI253-2023 Notificación de Desequilibrio Económico Contrato 1570 de 2021

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	87	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO
46834	11/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI034-2023
46839	11/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO- RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI033-2023
46857	11/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI032-2023_ Informe semanal 50_28042023_04052023
47587	12/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 255. C-1570-CI255-2023, Informe semanal 80
48360	16/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI032-2023_ Informe semanal 51_05052023_11052023
50278	23/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 257. C-1570-CI257-2023, Informe semanal 81
52353	29/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 258. C-1570-CI258-2023, Informe semanal 82
52412	29/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI039-2023_ Informe semanal 53_19052023_25052023
52413	29/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO-RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI038-2023_ Informe semanal 52_12052023_18052023
53496	31/05/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 259. C-1570-CI259-2023, Observaciones del informe mensual No. 19 correspondiente al mes de abril de 2023
54048	1/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 260. C-1570-CI260-2023, Ingreso Auxiliar Yenny Catherine Lozano Devia.
54419	2/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRÓNICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI039-2023_correccion informe semanal 33 al 50
54889	5/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 263. C-1570-CI263-2023, Informe semanal 83.
55394	6/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C-1570-CI264-2023 Presentación Acta de Costos No 20 Contrato 1570 de 2021 Consorcio IC&CB
55512	6/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 265. C-1570-CI265-2022, Informe mensual Mayo 2023
56971	9/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI042-2023
57444	13/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 266. C-1570-CI266-2023, Informe semanal 84

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	88	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021				
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO	
57699	13/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI044-2023	
57768	13/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI043-2023	
59649	20/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 267. C-1570-CI267-2023, Informe semanal 85	
60613	21/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI045-2023	
60641	22/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI046-2023	
61348	23/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 269. C-1570-CI269-2023, Informe semanal 86.	
63685	30/06/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 270. C-1570-CI270-2023, Informe semanal 87	
65282	6/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Presentación Acta de Costos No 21 - junio de 2023 - Consorcio IC&CB	
65290	6/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 274. C-1570-CI274-2022, Informe mensual junio 2023.	
65341	6/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI047-2023	
65628	6/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO -275. C-1570-CI275-2023, Informe semanal 88.	
65694	7/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI048-2023	
65702	7/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI049-2023	
65736	7/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI050-2023	
65822	7/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI051-2023	
65906	7/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI052-2023	
66334	10/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI054-2023	
67126	11/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 277. C-1570-CI277-2023, aprobación de ingreso residente Ing. Ángel Maria Ortega Martinez.	
67958	13/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - C-1570-CI276-2023 Solicitud de Prórroga No 6, Adición No 3 y Modificación Contrato de Interventoría No 1570 de 2021	
68688	14/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 278. C-1570-CI278-2023, Informe semanal 89.	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	89	DE	94

ENTRADAS INVIAS – CONTRATO 1570-2021			
RADICADO No.	Fecha Recibo	DESTINATARIO	ASUNTO
68734	14/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI055-2023
71060	21/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 281. C-1570-CI281-2023, Informe semanal 90.
71179	24/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI056-2023
73094	27/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRÓNICO - RV: 284. C-1570-CI284-2023, Informe semanal 91.
73608	28/07/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI058-2023
75687	3/08/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 287. C-1570-CI287-2023, Informe semanal 92.
76496	8/08/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: C-1570-CI289-2023 Presentación acta de costos No 22 Consorcio IC&CB
76500	8/08/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: 288. C-1570-CI288-2023, Informe mensual julio 2023
76615	8/08/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI061-2023
76910	8/08/2023	INVIAS	CORREO ELECTRÓNICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI063-2023
76932	8/08/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO -RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-CI062-2023
78050	11/08/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - 290. C-1570-CI290-2023, Informe Semanal 93.
78218	11/08/2023	INVIAS	CORREO ELECTRONICO - RV: Contrato 1570 de 2021 - Comunicación C2-1570-OBR094-2023

3.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

El responsable de la gestión de los archivos de los proyectos es la Unidad Ejecutora. A través de los siguientes memorandos, se procedió a remitir a dicha dependencia, actas de costos e informes mensuales correspondientes al contrato de interventoría bajo supervisión. De igual manera, responder solicitudes específicas en el marco de los proyectos.

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-TOL 105318	26/12/2022	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES	Remisión Presupuesto Convenio 1908-2021

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	90	DE	94

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-TOL 48606	29/06/2022	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES	Contrato 1570-2021 Estudios y Diseños Chaparral - Rioblanco
DT-TOL 65706	23/08/2022	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES	Respuesta del Memorando Individual No. SVR-GGPR2 64112 18/08/2022
DT-TOL 81277	10/10/2022	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES	Informe Mensual No. 01 - Contrato 1570-2021, Consorcio IC & CB
DT-TOL 97338	1/12/2022	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES	Informes Mensuales No. 02 y 03 - Contrato 1570-2021, Consorcio IC & CB
DT-TOL 97341	2/12/2022	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES	Informes Mensuales No. 04, 05 y 06 - Contrato 1570-2021, Consorcio IC & CB
DT-TOL 99181	7/12/2022	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES	Informe Mensual No. 07 - Contrato 1570-2021, Consorcio IC & CB
DT-TOL 19198	15/03/2023	GRUPO APOYO TRANSVERSAL -VIAS REGIONALES	Informe Mensual No. 16 - Contrato 1570-2021, Consorcio IC & CB
DT-TOL 20548	21/03/2023	GRUPO APOYO TRANSVERSAL -VIAS REGIONALES	Respuesta oficio DT-TOL 10043 del 24 de febrero de 2023
DT-TOL 24943	3/04/2023	GRUPO REGIONAL 5-PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	Remisión Oficio Conv 1755/2020 GobTolima-INVIAS
DT-TOL 24949	3/04/2023	GRUPO REGIONAL 5-PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	Respuesta del Memorando Individual No. SVR-GGPR1 20815 22/03/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	91	DE	94

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-TOL 31543	28/04/2023	GRUPO REGIONAL 5-PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	Respuesta del Memorando Individual No. SVR-GGPR1 31106 27/04/2023
DT-TOL 33909	9/05/2023	GRUPO REGIONAL 5-PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	Respuesta del Memorando Individual No. SVR-GGPR1 32302 02/05/2023
DT-TOL 54257	16/07/2023	GRUPO REGIONAL 5-PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	Informe Mensual No. 20 - Contrato 1570-2021, Consorcio IC & CB
DT-TOL 59404	1/08/2023	GRUPO REGIONAL 5-PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	Remisión Acta de Costos No. 21, Contrato 1570-2021, Consorcio IC & CB.
DT-TOL 59438	1/08/2023	GRUPO REGIONAL 5-PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	Informe Mensual No. 21 - Contrato 1570-2021, Consorcio IC & CB
DT-TOL 61680	8/08/2023	GRUPO REGIONAL 5-PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	Respuesta del Memorando Individual No. SVR-GR5 58126 27/07/2023
DT-TOL 774	10/01/2023	GRUPO APOYO TRANSVERSAL -VIAS REGIONALES	Respuesta del Memorando Individual No. SVR-GATR 106905 28/12/2022
DT-TOL 9482	13/02/2023	GRUPO APOYO TRANSVERSAL -VIAS REGIONALES	Solicitud de modificación contractual ajuste de sueldos y tarifas del Contrato de Interventoría No.1570 de 2021

3.13. INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	92	DE	94

3.13.1. Aspectos Técnicos

Chaparral – Rioblanco

- En atención a la emergencia en el Puente Irco, el contratista de obra se encuentra realizando un presupuesto de los estudios y diseños, sin embargo, la interventoría no los ha aprobado.
- No se ha iniciado el desmonte del antiguo puente verde, por lo que, se podría incumplir con el plazo que se tiene para la obra con fecha de 30 de noviembre de 2023

Ataco – Planadas

- El contratista de obra deberá presentar a la interventoría los estudios y diseños pendientes para que se radiquen en la Gobernación.

3.13.2. Aspectos Jurídicos

Chaparral – Rioblanco

La interventoría solicitó al Departamento del Tolima iniciar el proceso sancionatorio por el posible incumplimiento del contrato de obra, bajo las siguientes causas

- Por atraso en el programa de inversiones y programación de obra.
- No cumplimiento del programa de inversión social.
- No presentación de los certificados de compra de materiales pétreos.

Ataco - Planadas

No se han presentado novedades

3.13.3. Aspectos Administrativos y/o Financieros

Chaparral – Rioblanco

No se han presentado novedades

Ataco – Planadas

- Está pendiente la socialización con la comunidad por parte del contratista de obra respecto al avance del proyecto, la cual está contemplada en el PAGA.

3.13.4. Aspectos Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguno.

3.14. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	93	DE	94

FECHA	OBJETO
2 y 3 de dic 2021	convenio 1755-2020, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL – RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA
11 y 12 feb 2022	SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA 1570 DE 2021, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."
21 y 22 de abril de 2022	SUPERVISION CON.1570-2021 DE INTERVENTORIA MUNICIPIOS DE CHAPARRAL Y RIOBLANCO
4 de abril de 2022	SUPERVISION CONTRATO No 1570 DE 2021 INTERVENTORÍA DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES
11 de mayo de 2022,	SUPERVISION CONVENIOS No 1755-2020 Y 1092-2021 PROGRAMA CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES. SUPERVISION CONVENIO No 1134-2021 PROGRAMA COLOMBIA RURAL.
1 y 2 de junio de 2022	SUPERVISION CONVENIO No 1755 DE 2020 PARA AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CHAPARRAL RIOBLANCO
16, 17 y 18 de agosto de 2022,	SUPERVISION CONVENIOS 1755 DE 2020 CORREDORES SUR CHAPARRAL - RIOBLANCO Y 1092 DE 2021 PROGRAMA CONCLUIR Y CONCLUIR MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO PLANADAS
31 de agosto y 01 de septiembre de 2022	SUPERVISION CONVENIO 1755 DE 2020 CORREDORES SUR CHAPARRAL - RIOBLANCO
15 de septiembre de 2022	REUNION PARA SUPERVISION CONVENIO 1755-2020 AUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DEL SUR DEL TOLIMA: CHAPARRAL - RIOBLANCO, DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES.
17 de marzo de 2023	Asistir a reunión programada por la Gerencia de Apoyo Transversal-Vías Regionales, de supervisión de convenios 1755-2020 y 1092-2021, corredores sur del Tolima.
17 y 18 de mayo de 2023	Supervisión contrato de interventoría 1570-2021, obras derivadas de los convenios 1755-2020 y 1092-2021 Programa Colombia Rural.
18 de julio de 2023	Supervisión contrato de interventoría N°1570-2021, del programa Colombia Rural Convenio 1755-2020.

3.15. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR

- ✓ Revisión de la documentación enviada tanto hacia la interventoría como desde la misma.
- ✓ Gestión y revisión de documentos y actas generados por la interventoría y tramitados a través del contrato de supervisión.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	94	DE	94

- ✓ Atención de solicitudes realizadas por la unidad ejecutora.
- ✓ Es importante destacar que la supervisión que llevamos a cabo en esta Territorial se centra en el contrato de interventoría No. 1570-2021.
- ✓ La verificación y control de la ejecución de las obras derivadas de los convenios interadministrativos es responsabilidad del consorcio IC&CB, la firma interventora designada en el marco del contrato 1570-2021. En consecuencia, la información relativa a los contratos de obra se basa en los informes presentados por la interventoría.

3.16. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Seguir de cerca el proceso de interventoría y contribuir activamente en las gestiones para facilitar y acelerar la ejecución de las obras. Esto implica mantener una supervisión constante de los aspectos técnicos y administrativos, colaborando estrechamente con todas las partes involucradas, como la Gobernación y otros actores clave, con el objetivo de garantizar un flujo eficiente en el desarrollo de los proyectos.

Cordialmente,



Firmado digitalmente
por ANA ISABEL
VALLEJO BENAVIDES

Ana Isabel Vallejo Benavides
DIRECTORA TERRITORIAL TOLIMA