

LOIINFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Espacio para registro					
Número:	N° CO1.PCCNTR.4917031		de	2023	
Objeto:			BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.		
Contratista:	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	05	de	mayo	de	2023
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	2	de	junio	de	2023
Duración total:	333 días				
Fecha de terminación:	30	de	abril	de	2024

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	1	185			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		01	de	noviembre	de 2024

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total:		\$63.650.000.000

Suspensiones		
Adicional No.		Tiempo (días calendario)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de	N/A
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI ____ No X ____

*Si maneja anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)					\$	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)		Valor anticipo adiciones (6)					\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)					\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)					\$	-
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	\$ 63.650.000.000		1	29/02/24	\$ 2.652.678.611	\$ -	\$ 2.652.678.611	4%
Valor Adiciones (10)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Reducciones (11)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Total (12)	\$ 63.650.000.000				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado (13)	\$ 2.652.678.611				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 2.652.678.611				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 60.997.321.389				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ 2.652.678.611	\$ -	\$ 2.652.678.611	4%

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ($\sum$ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - $\sum$ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ($\sum$ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ____ No X ____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
Enero de 2024	\$ 561.484.430,15	12/02/2024	Si
Febrero de 2024	\$ 595.517.625,12	12/03/2024	Si
Marzo de 2024	\$ 596.241.840,11	10/04/2024	Si

Es necesario informar que, de acuerdo con las obligaciones del MEN en desarrollo del presente convenio, se suscribió el contrato interadministrativo 4917031, entre el Ministerio de Educación Nacional – MEN y la Financiera de Desarrollo Territorial s.a. – FINDETER cuyo objeto es Brindar asistencia técnica y administración de recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación Nacional, bajo dicha contratación, FINDETER debe realizar la administración de los recursos asignados por el FNGRD a través de un Patrimonio Autónomo.

En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos **N° 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023**, constitutivo del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un Patrimonio autónomo con los recursos transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por requerimiento del Ministerio de Educación Nacional según el convenio

9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido en el contrato interadministrativo N° CO1.PCCNTR.491731 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos”

En consecuencia, desde dicho patrimonio se generan los respectivos rendimientos desde la cuenta 500804650450 del banco popular y desde la cuenta 70083604683-6 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ y que vienen siendo consignados a la Cuenta Ahorros 309054583 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan comprobantes de rendimientos generados y consignados de acuerdo con el cuadro anterior.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI X	NO
	Marque con una X	

Se anexa certificación suscrita por Hilber Alberto Alfonso Castillo Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 29262-T En Representación de MAZARS COLOMBIA S.A.S de fecha 10 de mayo de 2024.

La certificación se ubica en el enlace [4 Certificacion Parafiscales May2024.pdf](#)

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		65,19%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del contrato interadministrativo	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: En los informes previos 1 y 2, se registró la descripción del cumplimiento de la obligación.
		Entrega producto Si___ No__ X __
		Ubicación:
2	Crear una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este contrato interadministrativo dentro del patrimonio autónomo constituido para tal fin por FINDETER.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: En los informes previos 1 y 2, se registró la descripción del cumplimiento de la obligación.
		Entrega producto Si___ No__ X __
		Ubicación:
3		% de Avance: 65,19%

	Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.	Descripción del avance: Findeter en marco de las obligaciones viene administrando los recursos transferidos por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través del el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, mediante la realización de contrato de fiducia mercantil con FIDUCIARIA POPULAR S.A. Desde Findeter se cuenta con la administración de recursos en dos cuentas: • Cuenta de ahorro – Banco popular- 500-804-65045-0 • Fondo de Inversión Colectiva – Fiduciaria Popular - 70083604683-6 Para el mes de abril los saldos en las dos cuentas de administración de recursos son: • Cuenta de ahorro – Banco popular (\$11096675626,99) • Fondo de Inversión Colectiva – Fiduciaria Popular (\$41,166,161,200.65) Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Se anexan los informes financieros emitidos por la Fiducia y presentados por Findeter de los meses de febrero, marzo y abril junto con los extractos de Cuenta del FIC y de la cuenta de ahorros. Obligaciones 3 6 8 (Repositorio MEN)
4	Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.	% de Avance: 65,19% Descripción del avance: FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a ejecutar bajo el marco del Decreto de Emergencia, viene ejerciendo la supervisión y seguimiento de los contratos derivados que permiten la ejecución de una parte de las sedes educativas a intervenir. El estado de contratación con corte al 31 de mayo de 2024 se detalla en el apartado de observaciones del presente informe. La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes presentados por el contratista de la siguiente manera: Informe N° 10: Periodo comprendido entre el 02 de marzo de al 01 de abril de 2024. Informe de Gestión No. 10 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452004154 el día 29/04/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0231018 el día 29/04/2024.

		Informe N° 11: Periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo de 2024. Informe de Gestión No. 11 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452005118 el día 27/05/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0283290 el día 27/05/2024. Informe N° 12: Periodo comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2024. Informe de Gestión No. 12 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452006174 el día 21/06/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-03358871. Ver página 23 en adelante de cada uno de los informes técnicos antes mencionados. Así mismo en desarrollo de cada comité de seguimiento llevados a cabo entre el MEN y Findeter, este ha descrito los estados, acciones y seguimientos a los avances y calidad de las obras, las actas de dichos comités hacen parte integral de cada informe mensual presentado por Findeter, desde la pagina 25 en adelante. Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Se anexan los informes presentados por Findeter anteriormente relacionados, dentro del periodo de marzo, abril y mayo Obligaciones 4 5 7 9 10 11 12 (Repositorio MEN)
5	Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.	% de Avance: 91% Descripción del avance: Findeter a través de los contratistas derivados viene dando cumplimiento a esta obligación, en el apartado de observaciones se relacionan las 139 sedes que se tienen asignadas, quedando en espera la confirmación de viabilidades de las sedes distribuidas en los grupos 7 y 9 los cuales no han iniciado la fase de diagnóstico. La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes presentados por el contratista de la siguiente manera: Informe N° 10: Periodo comprendido entre el 02 de marzo de al 01 de abril de 2024. Informe de Gestión No. 10 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452004154 el día 29/04/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0231018 el día 29/04/2024.

		Informe N° 11: Periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo de 2024. Informe de Gestión No. 11 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452005118 el día 27/05/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0283290 el día 27/05/2024. Informe N° 12: Periodo comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2024. Informe de Gestión No. 12 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452006174 el día 21/06/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-03358871. Con los ejercicios adelantados por Findeter en la labor de las revisiones necesarias para proceder a la viabilización y financiación de las sedes a intervenir según el plan de acción establecido desde el MEN junto con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo - FNGRD, a la fecha se tiene losiguiente: <table><tr><th colspan="2">ESTADO DE LA FOCALIZACIÓN A LA FECHA:</th></tr><tr><td>Sedes Focalizadas para atención:</td><td>150 sedes educativas</td></tr><tr><td>Sedes Viabilizadas para atención:</td><td>139 sedes educativas</td></tr><tr><td>Sedes confirmadas en atención:</td><td>111 sedes educativas</td></tr><tr><td>Sedes por confirmar grupos 7 y 9:</td><td>28 sedes educativas</td></tr></table> Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Informes N° 10, 11 y 12, presentados por Findeter anexos al presente informe, para los meses de marzo, abril y mayo. Obligaciones 4 5 7 9 10 11 12 (Repositorio MEN)	ESTADO DE LA FOCALIZACIÓN A LA FECHA:		Sedes Focalizadas para atención:	150 sedes educativas	Sedes Viabilizadas para atención:	139 sedes educativas	Sedes confirmadas en atención:	111 sedes educativas	Sedes por confirmar grupos 7 y 9:	28 sedes educativas
ESTADO DE LA FOCALIZACIÓN A LA FECHA:												
Sedes Focalizadas para atención:	150 sedes educativas											
Sedes Viabilizadas para atención:	139 sedes educativas											
Sedes confirmadas en atención:	111 sedes educativas											
Sedes por confirmar grupos 7 y 9:	28 sedes educativas											
6	Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD	% de Avance: 65,19% Descripción del avance: A la fecha FINDETER ha remitido los informes de ejecución técnica, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2024. Los informes presentados son: Informe N° 10: Periodo comprendido entre el 02 de marzo de al 01 de abril de 2024. Informe de Gestión No. 10 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452004154 el										

	día 29/04/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0231018 el día 29/04/2024. Informe N° 11: Periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo de 2024. Informe de Gestión No. 11 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452005118 el día 27/05/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0283290 el día 27/05/2024. Informe N° 12: Periodo comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2024. Informe de Gestión No. 12 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452006174 el día 21/06/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-03358871. Por otra parte, desde el componente Financiero se han recibido los informes correspondientes de: Informe No. 9 - Informe Financiero del mes de Febrero de 2024 Informe No. 10 - Informe Financiero del mes de Marzo de 2024 Informe No. 11 - Informe Financiero del mes de Abril de 2024 Entrega producto Si_X__ No_____ Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 10, 11 y 12, presentados por Findeter anexos al presente informe, para los meses de marzo, abril y mayo e informes financieros de los meses de febrero, marzo y a abril. Informes Financieros: Obligaciones 3 6 8 (Repositorio MEN) Informes Técnicos: Obligaciones 4 5 7 9 10 11 12 (Repositorio MEN)																					
7	Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, % de Avance: 99% Descripción del avance: Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos por Findeter en los componentes de estructuración y convocatoria. <table><tr><th>ESTRUCTURACION</th><th>CONVOCATORIA</th><th>GRUPO</th></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr></table>	ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	GRUPO	100%	100%	1	100%	100%	2	100%	100%	3	100%	100%	4	100%	100%	5	100%	100%	6
ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	GRUPO																				
100%	100%	1																				
100%	100%	2																				
100%	100%	3																				
100%	100%	4																				
100%	100%	5																				
100%	100%	6																				

responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.		100%	100%	7
		100%	100%	8
		100%	90%	9
		100%	100%	10
		100%	100%	11
		100%	100%	12
		100,00%	99,17%	
La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes presentados por el contratista de la siguiente manera: Informe N° 10: Periodo comprendido entre el 02 de marzo de al 01 de abril de 2024. Informe de Gestión No. 10 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452004154 el día 29/04/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0231018 el día 29/04/2024. Informe N° 11: Periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo de 2024. Informe de Gestión No. 11 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452005118 el día 27/05/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0283290 el día 27/05/2024. Informe N° 12: Periodo comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2024. Informe de Gestión No. 12 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452006174 el día 21/06/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0335887I. Frente al proceso de Dotación se tiene lo siguiente: En aquellas sedes donde se haya ejecutado la reposición de aulas de clase, Findeter publicó el proceso en el siguiente enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6213330&isFromPublicArea=True&isModal=False Proceso cuyo objeto es:” Contratar el suministro, entrega e instalación de dotación del mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias” y tiene el siguiente cronograma:				

		SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA <table><tr><th>Actividad</th><th>Fecha, hora y lugar según corresponda</th></tr><tr><td>Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.</td><td>31 de mayo de 2024</td></tr><tr><td>Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.</td><td>Desde el 04 hasta el 06 junio 2024 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 p.m.</td></tr><tr><td>Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.</td><td>11 de junio de 2024</td></tr><tr><td>Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1</td><td>13 de junio de 2024 Hora: 10:00 a.m. A través del correo electrónico convocatorias.findeter_2@fidupopular.com.co</td></tr><tr><td>Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.</td><td>19 de junio de 2024</td></tr><tr><td>Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes o justificación de no subsanación.</td><td>Desde el 20 hasta el 21 de junio de 2024 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm.</td></tr><tr><td>Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes</td><td>24 de junio de 2024</td></tr><tr><td>Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.</td><td>25 de junio 2024 Hora: 10:00 am Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).</td></tr><tr><td>Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)</td><td>26 de junio de 2024</td></tr><tr><td>Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)</td><td>Hasta el 27 de junio de 2024, a través del correo convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta 5:00 p.m.</td></tr><tr><td>Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda</td><td>28 de junio de 2024</td></tr></table> Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 10, 11 y 12, presentados por Findeter anexos al presente informe, para los meses de marzo, abril y mayo. Obligaciones 4 5 7 9 10 11 12 (Repositorio MEN)	Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda	Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	31 de mayo de 2024	Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 04 hasta el 06 junio 2024 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 p.m.	Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	11 de junio de 2024	Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1	13 de junio de 2024 Hora: 10:00 a.m. A través del correo electrónico convocatorias.findeter_2@fidupopular.com.co	Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	19 de junio de 2024	Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes o justificación de no subsanación.	Desde el 20 hasta el 21 de junio de 2024 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm.	Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	24 de junio de 2024	Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	25 de junio 2024 Hora: 10:00 am Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).	Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	26 de junio de 2024	Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 27 de junio de 2024, a través del correo convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta 5:00 p.m.	Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda	28 de junio de 2024
Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda																									
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	31 de mayo de 2024																									
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Desde el 04 hasta el 06 junio 2024 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta las 5:00 p.m.																									
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	11 de junio de 2024																									
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1	13 de junio de 2024 Hora: 10:00 a.m. A través del correo electrónico convocatorias.findeter_2@fidupopular.com.co																									
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	19 de junio de 2024																									
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes o justificación de no subsanación.	Desde el 20 hasta el 21 de junio de 2024 A través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm.																									
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	24 de junio de 2024																									
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	25 de junio 2024 Hora: 10:00 am Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).																									
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	26 de junio de 2024																									
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 27 de junio de 2024, a través del correo convocatorias_at@findeter.gov.co Hasta 5:00 p.m.																									
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierto, según corresponda	28 de junio de 2024																									
8	El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter.	% de Avance: 55% Descripción del avance: Es necesario informar que FINDETER debe realizar la administración de los recursos asignados por el FNGRD a través de un Patrimonio Autónomo. En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos N° 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023, constitutivo del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un Patrimonio autónomo con los recursos transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por requerimiento del Ministerio de Educación Nacional según el convenio 9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido en el contrato interadministrativo N° CO1.PCCNTR.491731 de																								

	2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitados” En consecuencia, desde dicho patrimonio de generan los respectivos rendimientos desde la cuenta 500804650450 del banco popular y que vienen siendo consignados a la Cuenta Ahorros 309054583 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan comprobantes de rendimientos generados y consignados. Dentro del presente corte, Findeter reporta los siguientes reintegros: <table><tr><th>Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)</th><th>Valor de Rendimientos</th><th>Fecha de consignación de rendimientos</th><th>Anexa recibo (SI/NO)</th></tr><tr><td>Enero de 2024</td><td>\$ 561.484.430,15</td><td>12/02/2024</td><td>Si</td></tr><tr><td>Febrero de 2024</td><td>\$ 595.517.625,12</td><td>12/03/2024</td><td>Si</td></tr><tr><td>Marzo de 2024</td><td>\$ 596.241.840,11</td><td>10/04/2024</td><td>Si</td></tr></table> En el apartado de observaciones se presenta el consolidado de los rendimientos generados, destacando que los soportes correspondientes al giro de rendimientos de los meses anteriores a enero de 2024 se reportaron en el informe de supervisión N° 3. Entrega producto Si_ X__ No__ Ubicación: Soportes del reintegro anexos al presente informe. Obligaciones 3 6 8 (Repositorio MEN)	Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)	Enero de 2024	\$ 561.484.430,15	12/02/2024	Si	Febrero de 2024	\$ 595.517.625,12	12/03/2024	Si	Marzo de 2024	\$ 596.241.840,11	10/04/2024	Si																																				
Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)																																																		
Enero de 2024	\$ 561.484.430,15	12/02/2024	Si																																																		
Febrero de 2024	\$ 595.517.625,12	12/03/2024	Si																																																		
Marzo de 2024	\$ 596.241.840,11	10/04/2024	Si																																																		
9	En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, Findeter debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida. <table><tr><th>10%</th><th>5%</th><th>5,00%</th><th></th></tr><tr><th>ESTRUCTURACION</th><th>CONVOCATORIA</th><th>PERFECCIONAMIENTO</th><th>GRUPO</th></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td></tr><tr><td>100%</td><td>90%</td><td>0%</td><td>9</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>11</td></tr></table>	10%	5%	5,00%		ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	PERFECCIONAMIENTO	GRUPO	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	2	100%	100%	100%	3	100%	100%	100%	4	100%	100%	100%	5	100%	100%	100%	6	100%	100%	100%	7	100%	100%	100%	8	100%	90%	0%	9	100%	100%	100%	10	100%	100%	100%	11
10%	5%	5,00%																																																			
ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	PERFECCIONAMIENTO	GRUPO																																																		
100%	100%	100%	1																																																		
100%	100%	100%	2																																																		
100%	100%	100%	3																																																		
100%	100%	100%	4																																																		
100%	100%	100%	5																																																		
100%	100%	100%	6																																																		
100%	100%	100%	7																																																		
100%	100%	100%	8																																																		
100%	90%	0%	9																																																		
100%	100%	100%	10																																																		
100%	100%	100%	11																																																		

		100%	100%	100%	12
		100,00%	99,17%	91,67%	
		La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes presentados por el contratista de la siguiente manera: Informe N° 10: Periodo comprendido entre el 02 de marzo de al 01 de abril de 2024. Informe de Gestión No. 10 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452004154 el día 29/04/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0231018 el día 29/04/2024. Informe N° 11: Periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo de 2024. Informe de Gestión No. 11 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452005118 el día 27/05/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0283290 el día 27/05/2024. Informe N° 12: Periodo comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2024. Informe de Gestión No. 12 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452006174 el día 21/06/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-03358871. Los avances de cada uno de los grupos de contratación estructurados y supervisados por Findeter de detallan en el apartado de observaciones del presente informe			
Entrega producto Si_ X_ No_____ Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 10, 11 y 12, presentados por Findeter anexos al presente informe, para los meses de marzo, abril y mayo. Obligaciones 4 5 7 9 10 11 12 (Repositorio MEN)					
10	Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.	% de Avance: 96%			
		Descripción del avance: Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos por Findeter en los componentes de estructuración, convocatoria y perfeccionamiento de los contratos de la siguiente manera:			
		100%	5%	5,00%	
		ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	PERFECCIONAMIE NTO	GRUPO
		100%	100%	100%	1
		100%	100%	100%	2
		100%	100%	100%	3
		100%	100%	100%	4

		100%	100%	100%	5
		100%	100%	100%	6
		100%	100%	100%	7
		100%	100%	100%	8
		100%	90%	0%	9
		100%	100%	100%	10
		100%	100%	100%	11
		100%	100%	100%	12
		100,00%	99,17%	91,60%	
		La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes presentados por el contratista de la siguiente manera: Informe N° 10: Periodo comprendido entre el 02 de marzo de al 01 de abril de 2024. Informe de Gestión No. 10 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452004154 el día 29/04/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0231018 el día 29/04/2024. Informe N° 11: Periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo de 2024. Informe de Gestión No. 11 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452005118 el día 27/05/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0283290 el día 27/05/2024. Informe N° 12: Periodo comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2024. Informe de Gestión No. 12 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452006174 el día 21/06/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0335887I. Se logro la suscripción de los contratos de obra e interventoría del grupo 7, la adjudicación del contrato de obra del grupo 9 y se encuentra en suscripción el contrato de interventoría para el grupo 9. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 10, 11 y 12, presentados por Findeter anexos al presente informe, para los meses de marzo, abril y mayo. Obligaciones 4 5 7 9 10 11 12 (Repositorio MEN)			
		% de Avance: 65,19%			
		Descripción del avance:			
		FINDETER se ha comprometido a llevar a cabo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra suscritos y en			

11

Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.

	suscripción mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta medida la implementa con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos. Con la contratación de interventorías y la supervisión de sus actividades, Findeter mantiene un sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura educativa. Para el presente periodo se tiene que FINDETER ya adjudicó los contratos tanto de obra como de interventoría de los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 y se tienen los reportes de avances tal y como se detalla en apartado de observaciones del presente informe. La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes presentados por el contratista de la siguiente manera: Informe N° 10: Periodo comprendido entre el 02 de marzo de al 01 de abril de 2024. Informe de Gestión No. 10 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452004154 el día 29/04/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0231018 el día 29/04/2024. Informe N° 11: Periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo de 2024. Informe de Gestión No. 11 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452005118 el día 27/05/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0283290 el día 27/05/2024. Informe N° 12: Periodo comprendido entre el 02 de mayo al 01 de junio de 2024. Informe de Gestión No. 12 del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 2202452006174 el día 21/06/2024 y cargado en la página del Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-03358871. Los porcentajes, reportes y registros se encuentran inmersos en cada uno de los informes mencionados en el anexo de las actas de cada uno de los comités de seguimiento llevados a cabo durante cada periodo. Los avances por cada uno de los grupos de contratación se detallan en el apartado de observaciones del presente informe
--	--

		Entrega producto Si <u>X</u> No ____ Ubicación: Informes técnicos de ejecución elaborados por Findeter donde se detallan los procesos de convocatoria, evaluación y adjudicación y seguimiento de las obras en ejecución y por ejecutar. Obligaciones 4 5 7 9 10 11 12 (Repositorio MEN)
12	Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.	% de Avance: 65,19% Descripción del avance: En los informe de ejecución técnica elaborados por Findeter N° 10, 11 y 12 en las páginas 20 a 23 se describen cada uno de los comités técnicos y fiduciarios adelantados dentro del periodo de marzo y abril, se encuentra pendiente la radicación del informe N° 12 correspondiente al mes de mayo Entrega producto Si <u>X</u> No ____ Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 10, 11 y 12, presentados por Findeter anexos al presente informe, para los meses de marzo, abril y mayo. Obligaciones 4 5 7 9 10 11 12 (Repositorio MEN)
13	Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.	% de Avance: 25% Descripción del avance: Para el presente periodo Findeter adelanta el proceso de liquidación de los grupos 3, 4 y 6 los cuales ya finalizaron su ejecución como se evidencia más adelante en el apartado de observaciones. Entrega producto Si ____ No <u>X</u> ____ Ubicación:

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	Continúa el grupo 9 sin surtir el inicio, en razón a que la interventoría no ha sido adjudicada luego de tres procesos fallidos en dicha adjudicación.	Proponentes evaluados como No Cumplen	Findeter procedió a la contratación directa, de acuerdo con su manual de contratación, Findeter reporta al finalizar el mes de mayo que, los documentos para la contratación del proponente de interventoría están en la última revisión jurídica, se espera que a mediados del mes de junio se tenga suscripción de contrato.
2	Retrasos en la ejecución de las obras de los grupos 10, 11 y 12	Difíciles condiciones de orden público en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como inconvenientes	Se han tramitado prorrogas para estos grupos, llevando su ejecución para los grupos 10 y 1 hasta el mes de septiembre de

		en la accesibilidad a zonas rurales debido a condiciones de vías afectadas por factores climáticos.	2024 y grupo 11 al mes de julio de 2024.
3			

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES

A continuación, se presenta el estado de avance de los proyectos en etapa de ejecución:

Para todos los grupos la sigla C1 corresponde al componente de diagnósticos y la sigla C2 al componente de ejecución de obra.

Grupo 1:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	% PROGRAMADO C1	% EJECUTADO C1	% PROGRAMADO C2	% EJECUTADO C2	FECHA DE TERMINACION
Antioquia	Apartadó	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	14/05/2024
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	14/05/2024
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	14/05/2024
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	14/05/2024
		Ciudad Bolívar	C. E. R. PAULINA PUERTA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Turbo	E.U. JESUS MORA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	14/05/2024
		SEDE GONZALO MEJIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	14/05/2024
		Chocó	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	100,00%	100,00%	12,36%
Tadó	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA			100,00%	100,00%	11,89%	11,78%
	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	14/05/2024
	Total general			100,00%	100,00%	82,43%	82,68%

Grupo 2:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	% PROGRAMADO C1	% EJECUTADO C1	% PROGRAMADO C2	% EJECUTADO C2	FECHA DE TERMINACION
Atlántico	Galapa	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	100,00%	86,70%	71,82%	24,36%	29/05/2024

	Malambo	Sede Principal	100,00%	40,20%	66,36%	3,60%	1/06/2024
	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL	100,00%	88,45%	68,07%	24,15%	28/05/2024
		PITA	100,00%	88,00%	77,34%	11,19%	28/05/2024
		SEDE LA LOMA	100,00%	89,15%	67,88%	46,16%	1/06/2024
	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	100,00%	88,55%	85,56%	13,07%	30/05/2024
		INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL	100,00%	89,15%	79,07%	53,25%	30/05/2024
		INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	100,00%	76,75%	71,82%	5,65%	29/05/2024
	Total general		100,00%	80,87%	73,49%	22,68%	

Grupo 3:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	% PROGRAMADO C1	% EJECUTADO C1	% PROGRAMADO C2	% EJECUTADO C2	FECHA DE TERMINACION
Magdalena	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	30/04/2024
	El Retén	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	30/04/2024
		SEDE CONC. ESC GENERAL GREGORIO GARZON	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	30/04/2024
	Puebloviejo	ERM EL TRIUNFO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	30/04/2024
		ERM ISLA DE CATAQUITA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	30/04/2024
Total general				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Grupo 4:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	% PROGRAMADO C1	% EJECUTADO C1	% PROGRAMADO C2	% EJECUTADO C2	FECHA DE TERMINACION
Bolívar	Córdoba	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	21/12/2023
		I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	23/03/2024
	Mompós	SAN LUIS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7/02/2024
		ERM LA PACHA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	23/03/2024
	San Sebastian						
	de Buenavista	ERM MARIA AUXILIADORA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	23/03/2024
Total general				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Grupo 5:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	% PROGRAMADO C1	% EJECUTADO C1	% PROGRAMADO C2	% EJECUTADO C2	FECHA DE TERMINACION
Bolívar	Barranco de Loba	ATASCOZA	100,00%	90,00%	32,73%	36,00%	28/05/2024
		I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL	100,00%	90,00%	53,13%	45,00%	28/05/2024
		LOS CERRITOS	100,00%	90,00%	27,32%	27,00%	28/05/2024
	San Martín de Loba	PLAN BONITO	100,00%	90,00%	10,37%	44,00%	28/05/2024
Cesar	Chimichag ua	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	100,00%	90,00%	6,64%	60,00%	28/05/2024
		SEDE TORRECILLA	100,00%	90,00%	81,09%	60,00%	28/05/2024
		SEDE TRONCONAL	100,00%	90,00%	30,37%	20,00%	28/05/2024
	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	100,00%	90,00%	96,33%	92,00%	28/05/2024
		SEDE CHINELA	100,00%	90,00%	14,24%	40,00%	28/05/2024
		SEDE GUAIMARAL	100,00%	90,00%	24,67%	47,00%	28/05/2024
		SEDE LOS SERRENOS	100,00%	90,00%	100,00%	77,00%	28/05/2024
Magdalena	Concordia	ERM DE BALSAMO	100,00%	90,00%	14,34%	27,00%	28/05/2024
		JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	100,00%	90,00%	0,00%	0,00%	28/05/2024
	El Banco	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	100,00%	90,00%	21,80%	30,00%	28/05/2024
		ERM INMACULADA CONCEPCION	100,00%	90,00%	84,27%	80,00%	28/05/2024
		ERM SANTA TERESA DE ISLITA	100,00%	90,00%	100,00%	99,00%	28/05/2024
Total general			100,00%	90,00%	43,58%	49,00%	

Grupo 6:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	% PROGRAMADO C1	% EJECUTADO C1	% PROGRAMADO C2	% EJECUTADO C2	FECHA DE TERMINACION
Cesar	El Paso	SEDE EL VALLITO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8/04/2024
		SEDE LA ESPERANZA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	29/04/2024
		SEDE LA ESTACION	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	29/04/2024
		SEDE SAN ANGEL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	29/04/2024
	La Paz(Robles)	SEDE EL COSO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	29/04/2024
		IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	29/04/2024
	Valledupar	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	29/04/2024
Total general			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Grupo 8:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	% PROGRAMADO C1	% EJECTADO C1	% PROGRAMADO C2	% EJECTADO C2	FECHA DE TERMINACION
Bolívar	Maria la Baja	EL NISPERO	0,00%	0,00%	21,78%	5,03%	8/07/2024
	Maria la Baja	BUENOS AIRES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8/05/2024
		I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	100,00%	100,00%	90,30%	98,67%	8/05/2024
Córdoba	Ayapel	ESC NVA PARCELAS LONDRES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8/05/2024
	Cotorra	CENT EDUC LOS AGUACATES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8/05/2024
	Montelíbano	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8/05/2024
	Planeta Rica	LOS CERROS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8/05/2024
	Puerto Libertador	ESC NVA LA SOLITA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8/05/2024
	Tuchín	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE	100,00%	100,00%	90,30%	94,44%	8/05/2024
		CHOCUE					
Total general			88,89%	88,89%	89,15%	88,68%	

Grupo 10:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	% PROGRAMADO C1	% EJECTADO C1	% PROGRAMADO C2	% EJECTADO C2	FECHA DE TERMINACION
Cauca	Santander de Quilichao	DOMINGUILLO (sede principal)	100,00%	95,00%	0,00%		3/11/2024
		SEDE DOMINGO LASSO	100,00%	100,00%	80,00%	88,86%	3/11/2024
	Suarez	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	100,00%	100,00%	0,00%		3/11/2024
		SEDE MARIA INMACULADA	100,00%	100,00%	90,82%	27,39%	3/11/2024
		Sede Principal CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL	100,00%	100,00%	50,00%	8,91%	3/11/2024
	Toribío		100,00%	95,00%	0,00%		3/11/2024
Chocó	Bahía Solano(Mutis)	SEDE SIRENA DEL MAR	100,00%	100,00%	0,00%		3/11/2024
		SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	100,00%	92,00%	0,00%		3/11/2024
		SEDE SECUNDINO RIVAS	100,00%	100,00%	50,00%	37,48%	3/11/2024
Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	JHON F. KENNEDY	100,00%	95,00%	95,98%	50,92%	3/11/2024

		JULIAN MENDOZA GUERRERO	100,00%	95,00%	96,57%	43,72%	3/11/2024
		LA HONDA	100,00%	100,00%	93,94%	22,97%	3/11/2024
		LA PLANTA	100,00%	100,00%	94,12%	10,23%	3/11/2024
		MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	100,00%	95,00%	90,77%	71,18%	3/11/2024
		SEDE CRISTOBAL COLON	100,00%	92,00%	93,75%	0,24%	3/11/2024
		Total general	100,00%	97,27%	55,73%	36,19%	

Grupo 11:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	% PROGRAMADO C1	% EJECUTADO C1	% PROGRAMADO C2	% EJECUTADO C2	FECHA DE TERMINACION
Cauca	Balboa	CAPITANES	100,00%	100,00%	60,14%	60,14%	27/05/2024
		OLAYA (sede principal)	100,00%	100,00%	28,82%	28,82%	27/05/2024
	Bolívar	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	100,00%	100,00%	6,32%	6,32%	27/05/2024
		CORRAL VIEJO	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	27/05/2024
		EL CARMEN (sede principal)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	27/05/2024
		LA FUENTE	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	27/05/2024
		NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)	100,00%	100,00%	17,54%	17,54%	27/05/2024
	El Tambo	HUISITO (sede principal)	100,00%	93,43%	0,00%	0,00%	27/05/2024
		I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	27/05/2024
	La Vega	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	27/05/2024
		Sede Principal	100,00%	100,00%	2,02%	2,02%	27/05/2024
	Rosas	BELLAVISTA	100,00%	100,00%	86,19%	86,19%	27/05/2024
		EL ALTILLO	100,00%	100,00%	81,22%	81,22%	27/05/2024
		EL RETIRO	100,00%	100,00%	73,16%	73,16%	27/05/2024
		LA DESPENSA	100,00%	100,00%	95,17%	95,17%	27/05/2024
		LAS YERBAS	100,00%	100,00%	87,70%	87,70%	27/05/2024
		MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	27/05/2024
		SANTA TERESITA (sede principal)	100,00%	100,00%	43,25%	44,91%	27/05/2024
	Total general		100,00%	99,64%	37,86%	37,96%	

Grupo 12:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	% PROGRAMADO C1	% EJECUTADO C1	% PROGRAMADO C2	% EJECUTADO C2	FECHA DE TERMINACION
Cauca	Piamonte	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	#;REF!
		ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	100,00%	90,00%	0,00%	0,00%	4/06/2024
		ESC RUR MIX SAN ANDRESITO	100,00%	100,00%	3,82%	53,81%	4/06/2024
		ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA	100,00%	100,00%	56,53%	2,51%	4/06/2024
		PIAMONTE (sede principal)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4/06/2024
Huila	Acevedo	BATEAS	100,00%	100,00%	75,39%	79,76%	4/06/2024
Nariño	BARBACOAS	SEDE 9 CUMAINDE	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4/06/2024
		SEDE 2 BOMBÓN	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4/06/2024
	Cumbal	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4/06/2024
		El Rosario	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Ipiales	ESCUELA LAS CRUCES	100,00%	100,00%	56,61%	88,98%	4/06/2024
	Mallama(Piedrancha)	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA	100,00%	100,00%	70,17%	76,67%	4/06/2024
	Pasto	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4/06/2024
		Orito	ESC RUR MIX ALTO ORITO	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Putumayo	Puerto Asís	ESC RUR MIX EL JARDIN	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4/06/2024
		ALTO TETEYE	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4/06/2024
		ESC RUR MIX EL PROGRESO	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4/06/2024
	Puerto Leguizamo	Sede Principal	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4/06/2024
		ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE					
		DOS	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	4/06/2024
Total general			100,00%	99,44%	20,14%	22,32%	

2
Estado convocatoria grupos adjudicados:

GRUPO	CONVOCATORIA	CONTRATISTA	OBSERVACION
G1	PAF-MENAM-I-052-2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Legalizado y en ejecución
G1	PAF-MENAM-O-049-2023	OBRAS CAPITAL S.A	Legalizado y en ejecución
G2	PAF-MENAM-I-053-2023	RM INGENIEROS S.A.S	Legalizado y en ejecución
G2	PAF-MENAM-O-050-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Legalizado y en ejecución
G3	PAF-MENAM-I-054-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Terminado en Liquidación
G3	PAF-MENAM-O-051-2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Terminado en Liquidación
G4	PAF-MENAM-O-052-2023	JASA LTDA	Terminado en Liquidación
G4	PAF-MENAM-I-055-2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4	Terminado en Liquidación
G5	PAF-MENAM-O-053-2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023G5	Legalizado y en ejecución
G5	PAF-MENAM-I-056-2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	Legalizado y en ejecución
G6	PAF-MENAM-O-056-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Terminado en Liquidación
G6	PAF-MENAM-I-058-2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM2023	Terminado en Liquidación
G7	PAF-ATMEN5-O-036-2024	CONSORCIO GUAJIRA 7	Legalizado y por iniciar
G7	PAF-MENAM-I-059-2023	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	Legalizado y por iniciar
G8	PAF-MENAM-O-055-2023	DAR ARQUITECTURA S.A.S	Legalizado y en ejecución
G8	PAF-MENAM-I-057-2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	Legalizado y en ejecución
G9	PAF-ATMEN5-O-037-2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	Legalizado y por iniciar
G9	PAF-ATMEN5-I-041-2024	POR DEFINIR	En proceso de convocatoria privada*
G10	PAF-MENAM-O-080-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	Legalizado y en ejecución
G10	PAF-MENAM-I-062-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Legalizado y en ejecución
G11	PAF-MENAM-O-079-2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	Legalizado y en ejecución
G11	PAF-MENAM-I-063-2023 –	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Legalizado y en ejecución
G12	PAF-MENAM-O-076-2023 –	CONSORCIO FIN GRUPO 12	Legalizado y en ejecución
G12	PAF-MENAM-I-064-2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	Legalizado y en ejecución

A continuación, se presenta el estado de avance de los grupos en etapa de ejecución y el porcentaje global del contrato:

PORCENTAJE DE INCIDENCIA POR FASE							
GRUPO	10%	5%	5,00%	25%	50%	5%	100%
	ESTRUCTURACION	CONVOCATORIA	PERFECCIONAMIENTO	ETAPA 1	ETAPA 2	ENTREGA	AVANCE FISICO
1	100%	100%	100%	100,00%	82,68%		6,29%
2	100%	100%	100%	80,87%	22,68%		4,09%
3	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	9,32%
4	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	7,00%
5	100%	100%	100%	100,00%	49,00%		5,65%
6	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	4,18%
7	100%	100%	100%	0,00%	0,00%		1,17%

	8	100%	100%	100%	88,89%	89,88%		8,12%
	9	100%	90%	0%	0,00%	0,00%		1,26%
	10	100%	100%	100%	97,27%	36,19%		7,14%
	11	100%	100%	100%	99,64%	37,96%		5,74%
	12	100%	100%	100%	99,44%	22,32%		5,24%
		100,00%	99,17%	91,67%	80,51%	53,39%	25,00%	65,19%
	Avance Físico: 65,19%							
3	ALCANCES DE INTERVENCION							
	GRUPO	SEDES EN INTERVENCION	AULAS NUEVAS	AULAS MEJORADAS	TOTAL AULAS			
	Grupo 1	10	5	72	77			
	Grupo 2	8	5	69	74			
	Grupo 3	5	9	48	57			
	Grupo 4	5	13	10	23			
	Grupo 5	16	2	64	66			
	Grupo 6	7	2	46	48			
	Grupo 7	13						
	Grupo 8	9	7	74	81			
	Grupo 9	15						
	Grupo 10	15	15	95	110			
	Grupo 11	18	10	85	95			
	Grupo 12	18	8	62	70			
	TOTAL	139	76	625	701			
4	Consolidado generación y pago de rendimientos financieros al FNGRD.							
	Findeter, mediante la presentación de los informes financieros, con corte al mes de abril, presenta el siguiente reporte:							
	Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023							
	Cuenta de Ahorros Popular No. 309-055200							
	Fecha	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GIRO DE RENDIMIENTOS	Fecha de Giro	SALDO POR GIRAR			
	ene-23				\$ -			
	feb-23	\$ -	\$ -		\$ -			
	mar-23	\$ -	\$ -		\$ -			
	abr-23	\$ -	\$ -		\$ -			
	may-23	\$ -	\$ -		\$ -			
jun-23	\$ -	\$ -		\$ -				
jul-23	\$ -	\$ -		\$ -				
ago-23	\$ 82.351.406,35	\$ -		\$ 82.351.406,35				
sep-23	\$ 108.927.246,74	\$ -		\$ 191.278.653,09				

		oct-23	\$ 131.902.760,66	\$ -		\$ 323.181.413,75
		nov-23	\$ 144.907.033,92	\$ -		\$ 468.088.447,67
		dic-23	\$ 143.221.271,36	\$ 468.088.448,00	13/12/2023	\$ 143.221.271,03
		ene-24	\$ 133.626.379,48	\$ 143.221.271,36	10/01/2024	\$ 133.626.379,15
		feb-24	\$ 120.547.529,88	\$ 133.626.379,15	12/02/2024	\$ 120.547.529,88
		mar-24	\$ 117.745.976,50	\$ 120.547.529,88	12/03/2024	\$ 117.745.976,50
		abr-24	\$ 100.331.907,69	\$ 117.745.976,50		\$ 100.331.907,69
		TOTALES	\$ 1.083.561.512,58	\$ 983.229.604,89		

Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023				
Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez No. 70083604683-6				
Fecha	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GIRO DE RENDIMIENTOS	Fecha de Giro	SALDO POR GIRAR
ene-23		\$ -		\$ -
feb-23	\$ -	\$ -		\$ -
mar-23	\$ -	\$ -		\$ -
abr-23	\$ -	\$ -		\$ -
may-23	\$ -	\$ -		\$ -
jun-23	\$ -	\$ -		\$ -
jul-23	\$ -	\$ -		\$ -
ago-23	\$ 443.947.650,01	\$ -		\$ 443.947.650,01
sep-23	\$ 548.880.836,71	\$ -		\$ 992.828.486,72
oct-23	\$ 436.008.307,20	\$ -		\$ 1.428.836.793,92
nov-23	\$ 718.224.229,49	\$ -		\$ 2.147.061.023,41
dic-23	\$ 788.090.860,63	\$ 2.147.061.024,00	13/12/2023	\$ 788.090.860,04
ene-24	\$ 427.858.051,59	\$ 788.090.860,63	10/01/2024	\$ 427.858.051,00
feb-24	\$ 474.970.095,24	\$ 427.858.051,00	12/02/2024	\$ 474.970.095,24
mar-24	\$ 478.495.863,61	\$ 474.970.095,24	12/03/2024	\$ 478.495.863,61
abr-24	\$ 259.736.382,70	\$ 478.495.863,61		\$ 259.736.382,70
TOTALES	\$ 4.576.212.277,18	\$ 4.316.475.894,48		
SALDO POR GIRAR	\$ 360.068.290,39			

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/03/2024 al 31/05/2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (14) días del mes de junio de (2024).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	✓

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	



INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: Sheiry Carolina Garnica G

Cargo: Subdirectora de Acceso.

Fecha: 14/06/2024




VoBo Apoyo Jurídico

Nombre: Iader Fernando Reyes

Cargo: Contratista

Fecha: 14/06/2024



VoBo Apoyo Técnico

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre: Cristian Sua

Cargo: Contratista

**Fecha:
14/06/2024**

VoBo Apoyo Financiero

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre: Rafael Vaca Fajardo

Cargo: Contratista

**Fecha:
14/06/2024**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor