

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-06	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 2	

ACTA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03

FECHA DEL ACTA	AGOSTO 25 DEL 2025
-----------------------	--------------------

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC
C.C. o N.I.T.	901.514.217-6
REPRESENTANTE LEGAL	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
N.I.T	1.090.407.083 DE CÚCUTA
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE TIPO C EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO (LA PARADA) NORTE DE SANTANDER, (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA FONSECON Y EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$22.982.010.588,00) M/CTE
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES – ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS ONCE (11) MESES – ETAPA DE CONSTRUCCION DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECISIETE (17) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	DOCE (12) MESES
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SEIS (46) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	CORREGIMIENTO LA PARADA – MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
RUBRO	2.32.02.02.008- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE. Rubro 2.3.2.02.02.005 –servicios de la construcción – 35 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1546-2020 DE 2020 MINISTERIO INTERIOR 2.3.2.02.02.008 - Servicios de la construcción – 11RB CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS RECURSOS DEL BALANCE
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ING CARLOS ALBERTO BRAHIM
INTERVENTOR (Externo)	UNIÓN TEMPORAL TER SEGURIDAD R/L. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
FECHA ACTA DE INICIO	OCTUBRE 19 DEL 2021
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN No 1 DEL 14 DE FEBRERO DE 2021

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-06	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 2	

ACTA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03


Y REINICIACIÓN	2023 ACTA DE REINICIO No 1 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. ACTA DE SUSPENSIÓN No 2 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ACTA DE REINICIO No 2 DEL 07 DE ENERO DE 2025 ACTA DE SUSPENSIÓN No 3 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025 ACTA DE PRORROGA No.01 A LA SUSPENSION No. 3 DEL 24 DE JUNIO DE 2025
-----------------------	---

OBSERVACIONES:

La información de soporte el acta de comité realizado con el ministerio del interior el día 01 de agosto de 2025, adjunta a este documento.

En San José de Cúcuta, en las oficinas de Proyectos Estratégicos y Espaciales, se reunieron los suscritos a saber: **GEORGE EDINSON QUINTERO MEDINA**, ordenador del gasto, **ING CARLOS ALBERTO BRAHIM CASTRO**, Supervisor, **ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTER SEGURIDAD** interventor (externo) y **ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA** representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL ESTACION LA PARADA OCO - CCC**, contratista, con el fin de prorrogar la suspensión No 3 por un término de 1 mes el Contrato **No. LP-SG-01362-2021 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021** a partir del **24 DE AGOSTO DEL 2025**, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el documento nombrado en las observaciones, que hacen parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,


ING. FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA
Representante Legal
UNION TEMPORAL ESTACIÓN LA PARADA OCO - CCC


ING. LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER SEGURIDAD


ING. CARLOS ALBERTO BRAHIM
Asesor despacho - Supervisor
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER


CR (RP) GEORGE EDINSON QUINTERO M
Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Nota 1: Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	1 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

MUNICIPIO:	Departamento de Norte de Santander (Municipio de Villa del Rosario)	No. CONVENIO:	1546 de 2020
FECHA DE ACTA INICIO:	24 de febrero de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:	30 de noviembre de 2025
ELABORÓ:	ARQ. GONZALO FLOREZ PEÑA	FECHA DE VISITA:	01/08/2025
TIPO DE PROYECTO: (CIC, Sacúdete CAMs, Estaciones de Policía)	ESTACION DE POLICIA		

ASISTENTES			
No.	NOMBRE	CARGO	REPRESENTA A
1.	CARLOS BRAHIM	SUPERVISOR	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
2	DIANA BASTO	APOYO SECRETRIO DE SEGURIDAD	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
3	DIANA COLMENARES	JEFE ÁREA D EPLANEACIÓN	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
4.	VITERBO GÓMEZ	SUPERVISOR	MINISTERIO DEL INTERIOR
5.	GONZALO FLOREZ PEÑA	APOYO SUPERVISIÓN	MINISTERIO DEL INTERIOR
6	MANUEL JOYA PEÑARANDA	APOYO SUPERVISIÓN CONTRATO APTOLOGÍA	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
7.	YOEL PARADA	DIRECTOR DE OBRA	UT. ESTACIÓN LA PARADA OCO CCC
8	ERIKA SANABRIA GARCIA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	UT INTERSEGURIDAD
9.	ANDRÉS FELIPE PÉREZ	AUXILIAR RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	UT INTERSEGURIDAD
10.	RAMON ANTONIO ARANGO	APOYO SUPERVISION	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio - Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar).
Autopista Internacional No. 9-190 sector La Parada

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

No. contrato	Nombre del contratista	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Obra: LP-SG-01362-2021	UT. ESTACIÓN LA PARADA OCO CCC	19/07/2021	24/08/2025
Interventoría: SM-SG-1568-2021	U.T. INTERSEGURIDAD	19/07/2021	24/08/2025

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	2 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO(adjuntar celdas si es necesario)	VALOR	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA PAGO
PAGO No. 2 SEGÚN FACTURA FE-2 DEL 17/04/2024 OTRO SI ADICIONAL No. 2 CONTRATO No. LP-SG 01362 DE 2021.CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 2.148.830.293,49	1431	18/04/2024
PAGO SEGÚN FACTURA FE-6 DEL 15/10/2024 OTRO SI ADICIONAL No. 2 CONTRATO No. LP-SG 01362 DE 2021.CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 1.743.263.131,00	012565	25/10/2024

NOTA: SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

CUENTAS RECÍPROCAS

SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE	\$ 0,00
---	----------------

DESARROLLO DE LA VISITA

Siendo las 2:45 pm se da inicio al comité presencial en el marco del convenio No. 1546 de 2020. Si bien el mismo se encuentra suspendido desde el 24 de febrero de 2025 de acuerdo con Acta de Suspensión 01 suscrita por parte del Ministerio del Interior, Departamento de Norte de Santander y Municipio de Villa del Rosario, por el atentado terrorista sucedido el 19 de febrero de 2025 que afecto el proyecto, el presente comité busca realizar seguimiento a las acciones que permitan dar continuidad a la ejecución del convenio y los contratos derivados.

Al presente comité asistieron los funcionarios del Ministerio del Interior, Departamento de Norte de Santander, Contratista de Estudios, diseños, obra e Interventoría, para lo cual se presentan cada uno de los asistentes y se solicita diligenciar el listado de asistencia anexo en el chat de la reunión. El Municipio de Villa del Rosario no asistió al comité incumpliendo las obligaciones del convenio.

Se realiza la presentación por parte de cada uno de los asistentes al comité.

ESTADO DEL CONVENIO

El Convenio No.1546 de 2020, se suspendió a partir del 24 de febrero de 2025, fecha de reinicio 25 de agosto de 2025 y vencimiento el 30 de noviembre de 2025. Durante este lapso de tiempo se adelantará el proceso licitatorio, contratación y se desarrollará el estudio patológico que permitirá conocer el estado actual de las estructuras del proyecto y definir las acciones para la continuidad de la obra y del convenio.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	3 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

El Arquitecto GONZALO FLÓREZ PEÑA, informa que se avanza en el trámite para la ampliación No. 01 de la suspensión No.01, la cual se ampliará hasta el 24 de septiembre de 2025 y terminación del convenio el 30 de diciembre de 2025.

Con respecto a la póliza se remitió a la aprobación al Departamento de Norte de Santander, para lo pertinente.

ESTADO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

Los Contratos derivados fueron suspendidos con fecha del 24 de febrero de 2025, fecha de reinicio 23 de junio de 2025 y vencimiento el 24 de agosto de 2025. La Gobernación de Norte de Santander, manifiesta que la suspensión va hasta el 24 de agosto de 2025. La interventoría informa que se solicitará un mes más de suspensión para ir de manera paralela con el convenio macro.

El Arquitecto GONZALO FLÓREZ PEÑA apoyo a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, indica a los asistentes que de manera posterior a los hechos del 19 de febrero de 2025 se han realizado comités de seguimiento siendo el último el 25 de julio de 2025, con el objetivo de definir las acciones necesarias para el reinicio y continuidad del convenio y los contratos derivados.

De acuerdo con los compromisos tenemos:

1. **Estudio Patología estado de las obras:** El 1 de agosto de 2025, se realizó la socialización por parte del Contratista de la Patología y el Gobernador del Departamento de Norte de Santander. Dentro de los presentado el resultado indicó la necesidad de \$2.761.932.475,00 para adelantar las labores de reforzamiento, reparaciones individuales. Se solicita por parte del Ministerio del Interior al Departamento de Norte de Santander él envió del drive con el resultado de la Patología. El Departamento de Norte de Santander, realizará la revisión del producto para el 8 de agosto de 2025 y definir acciones para la disponibilidad del recurso.
2. **Muro de Cerramiento:** El ingeniero CARLOS BRAHIM, indica que se entregó el presupuesto a la Secretaria de Seguridad. La Arquitecta DIANA BASTO, manifiesta que se avanza en los documentos de la etapa precontractual. Se deben presentar el viernes 8 de agosto de 2025.
3. **Carril de desaceleración y obras exteriores de urbanismo:** El ingeniero CARLOS BRAHIM, indica que se entregó el presupuesto a la Secretaria de Seguridad. Para adelantar los trámites precontractuales. Se deben presentar el viernes 8 de agosto de 2025.
4. **Cobertura de las Pólizas:** De acuerdo con lo indicado se exponen el tema de la cobertura de las pólizas y coberturas por parte de las entidades, ya se indicó que no se cuenta con cobertura.

El Arquitecto GONZALO FLÓREZ manifiesta que una vez se socialice los resultados de la patología se definirán con el Departamento de Norte de Santander y el Municipio de Villa del Rosario las acciones para continuar con la ejecución. El Departamento de Norte de Santander indica que se avanza en la revisión presupuestal del resultado de la patología. X



 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	4 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022

El Ingeniero VITERBO GOMÉZ supervisor por parte del Ministerio del Interior, se adopten las acciones necesarias de carácter inmediato que permitan reiniciar el convenio y los contratos derivados, y avanzar para dar cumplimiento al objeto contractual.

DOCUMENTOS PENDIENTES

1. Documentos precontractuales MURO DE CERRAMIENTO.
2. Documentos precontractuales carril de desaceleración.
3. Minuta de prórroga 2 suspensión de los contratos derivados hasta el 24 de septiembre de 2025.
4. Revisión del producto de la patología.

Para realizar seguimiento a los compromisos, se realizará nuevo comité presencial el viernes 8 de agosto de 2025 a las 11:00 am


Documentos entregados en la visita (En caso de recibir documentación en la visita)

1. Drive de los documentos de la patología

COMPROMISOS			
RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO	
Departamento de Norte de Santander	Documentos precontractuales carril de desaceleración-	08/08/2025	
Departamento de Norte de Santander.	Comité de seguimiento compromisos	08/08/2025	
Departamento de Norte de Santander	Documentos precontractuales muro de cerramiento	08/08/2025	
Departamento de Norte de Santander	Revisión del producto de la patología	08/08/2025	
Departamento de Norte de Santander	Minutas ampliación de la suspensión contratos derivadas	15/08/2025	


FIRMA DE ASISTENTES

Por parte de: **Ministerio del Interior.**

Nombre y firma: 

Cargo: Profesional especializado.
Email: viterbo.gomez@mininter.gov.co
Celular: 312522454.

Por parte de: **Dpto Norte de Santander.**

Nombre y firma: 

Cargo: Supervisor
Email: carlos.brahim@ndsgov.co
Celular: 3214528981.

 MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN E INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PROYECTOS DE OBRA) ANEXO 20	PÁGINA	5 de 5
			FECHA DE VIGENCIA	31/08/2022





Por parte de: <u>Interventoría</u> Nombre y firma: <u>[Firma]</u> Cargo: <u>Apoyo SPPEE</u> Email: <u>sanabriaerika28@gmail.com</u> Celular: <u>3125217774</u>	Por parte de: <u>Gobernación SPPEE</u> Nombre y firma: <u>[Firma]</u> Cargo: <u>Apoyo Patología</u> Email: <u>ing.civil.ramon@gmail.com</u> Celular: <u>3058127938</u>
Por parte de: <u>Interventoría</u> Nombre y firma: <u>Andrés Pérez</u> Cargo: <u>Apoyo Interventoría</u> Email: <u>Ing. Andres Perez, FR@gmail.com</u> Celular: <u>3219452632</u>	Por parte de: <u>Contratista</u> Nombre y firma: <u>[Firma]</u> Cargo: <u>Apoyo Sec. Seguridad</u> Email: <u>dibastio@hotmail.com</u> Celular: <u>3134639393</u>
Por parte de: <u>Interventoría</u> Nombre y firma: <u>Erika M. Sanabria</u> Cargo: <u>Residente Interventoría</u> Email: <u>Sanabriaerika28@gmail.com</u> Celular: <u>3125217774</u>	Por parte de: <u>Contratista</u> Nombre y firma: <u>[Firma]</u> Cargo: <u>Director UT Estación La Parada</u> Email: <u>utestacionlaparada@gmail.com</u> Celular: <u>3008955380</u>
Por parte de: <u>Interventoría</u> Nombre y firma: <u>Manuel J. Jara</u> Cargo: <u>Apoyo Supervisión SPPEE</u> Email: <u>ingmanueljara@gmail.com</u> Celular: <u>3136633710</u>	Por parte de: <u>Contratista</u> Nombre y firma: <u>_____</u> Cargo: <u>_____</u> Email: <u>_____</u> Celular: <u>_____</u>
Por parte de: <u>_____</u> Nombre y firma: <u>_____</u> Cargo: <u>_____</u> Email: <u>_____</u> Celular: <u>_____</u>	Por parte de: <u>_____</u> Nombre y firma: <u>_____</u> Cargo: <u>_____</u> Email: <u>_____</u> Celular: <u>_____</u>

[Firma]

 Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema: <u>Conferencia Semanal 15/09/2024 - Socialización Planología</u>				
Responsable u organizador: <u>Departamento de Norte Surponor</u>				
Dependencia: <u>Dr. Reyes</u>				
Ciudad: <u>Cúcuta</u>				
Lugar y/o enlace:				
Tipo: ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál? _____				
			☒ Presencial ☐ Virtual	Fecha Día Mes Año 01 08 2024
			Fecha Día Mes Año 01 08 2024	Hora inicial Hora final

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * Sexo de Nacimiento (SN): Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Preferido no decirlo (PN).
 Persona con Discapacidad (PD): Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S); Pertenencia Étnica (PE): Indígena (I); Gitano(a) (G); Raíz (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO AL DHI?	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Gonzalo P. Tizera Restrepo	88430013					X	Ministerio de la Protección Social	Apoyo Especial	gonzalo.tizera@minprosocial.gov.co	3126090614	
2	Alina P. Colmenares C	60346534					X	De. Seguridad	Ing Especial	alinalina.colmenares@gmail.com	342280719	
3	Manuel J. Peña Parada	109402079					X	Gobernación SPEE	Asesor	ManuelJPeña@gmail.com	3136633710	
4	Celos Beas	88222142					X	Gobernación SPEE	Asesor	celos.beas@gobernacion.gov.co	3245128987	
5	Diana Isabel Bello	1.193.318.476					X	Sec. Seguridad del Interior	Asesor	dianabello@securidad.gov.co	3134639393	
6	Vilberto Gómez Conzalez	91494257					X	Ministerio del Interior	Superintendente	vilberto.gomez@gmail.com	3175221054	
7	Andrés Pérez Ruiz	108319216					X	Intervención	Asesor	andres.perez@intervencion.gov.co	3219452632	
8	Erica M. Sanabria	1090981537					X	Intervención	Asesor	erica.m.sanabria@gmail.com	3125777774	
9	Yael Parada R	90273256					X	Contratación	Directora	yael.parada@contratacion.gov.co	3089455350	
10	Ramon Antonio Alarzo R	1093799504					X	Gobernación SPEE	Asesor	ramon.alarzo@gobernacion.gov.co	3058127936	
11												
12												
13												

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.