



Al contestar cite Radicado 2025334010034346 Id: 2319330
Folios: 1 Fecha: 2025-08-24 14:30:47
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-
OCCIDENTE

Doctora
JENNY HISBELIA BRAVO
Coordinadora Grupo Administrativa y Financiera
UAE AERONAUTICA CIVIL - Regional Occidente
Palmira – Valle

ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA ACTA DE COBO No 1 CONTRATO DE OBRA No. 25000689 H4 2025

De manera atenta y respetuosa me permito presentar la documentación para pago de Acta de la **PRIEMRA** cuenta de cobro del contrato No 25000689 H4, cuyo objeto es:
53400C0488 REALIZAR EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AEROPORTUARIA LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA

Muchas gracias.

Atentamente,

DRA. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

Directora Aeronáutica Regional Occidente

Revisó: Dra Jenny Hisbelia Bravo-Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero
Aprobó: Dra Victoria Eugenia Murillo Polo- Directora Regional Occidente

Clave: APOY-7.0-12-008
Versión: 05
Fecha: 18/07/2024
Página: 1 de 1

Recibido
Gladys
D9007027



ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	GHS-41	31/07/2025 5:31 AM (UTC -5 horas)	-	131.899.403,05 COP	132.682,5
Pago 002	GHS-42	25/08/2025 5:34 AM (UTC -5 horas)	-	304.544.467 COP	306.352,6

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	512.630.925,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	512.630.925,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	512.630.925,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ 5. RP MTTO BUENAVENTURA.pdf	5. RP MTTO BUENAVENTURA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 6. aprobacion polizas 25000689-H4.pdf	6. aprobacion polizas 25000689-H4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 8. 25000689-H4 ACTA DE INICIO.pdf	8. 25000689-H4 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

Palmira, agosto 04 de 2025

Doctora
JENNY HISBELIA BRAVO
Coordinadora administrativa y financiera
Regional Occidente
Palmira- Valle

Asunto: REMISION DOCUMENTACION PARA ACTA DE COBRO No.1 CONTRATO DE OBRA No. 25000689 H4.

De manera atenta y respetuosa me permito presentar documentación para pago de Acta de la PRIMERA cuenta de cobro del contrato No. 25000689 H4, cuyo objeto es: "53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA".

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio remitido a la coordinadora del Grupo Administrativo y Financiero
2. Certificación cumplida para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038)
3. Factura electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE
4. Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal, cedula, tarjeta profesional
5. Informe de Avances
6. Informe de Supervisión.
7. Acta De Recibo Parcial De Obra (MSER-7.0-12-008)
8. Acta De Costos De Obra (MSER-7.0-12-010)
9. Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-009)
10. Copia Compromiso Presupuestal de Gasto-RP debidamente firmado y con la cuenta bancaria activa. Clave: APOY-7.0-12-006 Versión: 05 Fecha: 15/05/2024 Página: 9 de 9
11. Para el primer pago, adicionalmente, anexar: • Contrato SECOP • Formato 61 Acta de Inicio (GCON-1.0-12-003).

Atentamente;


VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Civil
Regional Occidente
Supervisora Contrato

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

... *... ..*

Journal of Management Inquiry, Vol. 19 No. 1, March 2010
DOI: 10.1177/1056492609358100
© The Author(s) 2010
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and understanding the needs of the stakeholders involved.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 35 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 85 years of age or older is projected to increase from 2 million to 4 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 90 years of age or older is projected to increase from 500,000 to 1 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 95 years of age or older is projected to increase from 100,000 to 200,000 (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 100 years of age or older is projected to increase from 10,000 to 20,000 (U.S. Census Bureau, 1996).

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.

Journal of Management Education 30(6)p.789-804

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people aged 65 and older is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 15.5 million in 2000, and to 20.5 million in 2010 (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people aged 65 and older is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 15.5 million in 2000, and to 20.5 million in 2010 (U.S. Census Bureau, 1996).

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000689 H4
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	GHS INGENIERIA SAS NIT. 901.126.166-4
OBJETO	53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA.
VALOR	QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$512.630.925,00) iva sobre la utilidad.
PLAZO	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 180 DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 12 de diciembre de 2025
CDP	No. 4025 DEL 09 DE ABRIL DE 2025
RP	No. 49425 DEL 20 DE JUNIO DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	03 DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

En la ciudad de Palmira, el 01 de agosto de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción del presente contrato: el señor **GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO**, identificado con cedula de ciudadanía No.7.318.154 de Chiquinquirá Boyacá obrando en representación legal de de **GHS**

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

INGENIERIA S.A.S NIT 901.126.166-4 y **VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO** identificada con cedula de ciudadanía No. 38.566.824 de Cali (valle) supervisora designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 180 DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 12 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	CANT ACTA PARCIAL NO. 1	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA
TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL					
ANDENES VIA DE ACCESO					
DEMOL.ANDEN E=0.10	M2	138,67	0,00	\$ 5.414,00	\$ -
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74,88	0,00	\$ 26.141,00	\$ -
RELLONO COMPACTADO	M3	14,98	0,00	\$ 36.766,00	\$ -
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	138,67	0,00	\$ 87.180,00	\$ -
DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	200,00	0,00	\$ 11.315,00	\$ -
TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER ,35MM	M2	200,00	0,00	\$ 122.235,00	\$ -
VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	1.200,00	1.200,00	\$ 21.383,00	\$ 25.659.600,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	1.200,00	1.000,00	\$ 10.885,00	\$ 10.885.000,00
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	800,00	800,00	\$ 30.383,00	\$ 24.306.400,00
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	100,00	0,00	\$ 98.439,00	\$ -
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	400,00	0,00	\$ 23.577,00	\$ -
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	200,00	0,00	\$ 13.942,00	\$ -
SUB TOTAL				0	\$ 60.851.000,00
CERRAMIENTOS PERIMETRALES				\$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA				\$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	1.200,00	0,00	\$ 55.766,00	\$ -
POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	400,00	84,00	\$ 41.825,00	\$ 3.513.300,00
DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	200,00	0,00	\$ 15.933,00	\$ -
ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	600,00	0,00	\$ 3.186,00	\$ -
PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	200,00	0,00	\$ 29.875,00	\$ -
TAPA DE 2"	UND	100,00	0,00	\$ 11.950,00	\$ -
SUB TOTAL				0	\$ 3.513.300,00
EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO				0	
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	120,00	120,00	\$ 30.383,00	\$ 3.645.960,00
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120,00	120,00	\$ 16.606,00	\$ 1.992.720,00
SUB TOTAL				0	\$ 5.638.680,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

ESTACIONES Y /O SUBESTACIONES ELECTRICAS				0	
PINTURA GENERAL				\$ -	
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	598,37	598,37	\$ 10.885,00	\$ 6.513.280,04
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	598,37	598,37	\$ 21.383,00	\$ 12.794.990,09
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	199,46	199,46	\$ 30.383,00	\$ 6.060.112,92
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	100,00	100,00	\$ 31.963,00	\$ 3.196.300,00
SUB TOTAL				0	\$ 28.564.683,06
TORRE DE CONTROL				0	
MODULO ANDAMIO H +2000 M=1,4X3.0 ALTURA	M/D	60,00	60,00	\$ 17.975,00	\$ 1.078.500,00
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	180,00	180,00	\$ 16.606,00	\$ 2.989.080,00
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	67,50	0,00	\$ 59.633,00	\$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	192,00	192,00	\$ 23.596,00	\$ 4.530.432,00
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	250	250,00	\$ 12.624,00	\$ 3.156.000,00
SUB TOTAL				0	\$ 11.754.012,00
CUARTEL SEI					
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	400,00	400,00	\$ 16.606,00	\$ 6.642.400,00
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	12,00	12,00	\$ 144.344,00	\$ 1.732.128,00
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	400,00	400,00	\$ 30.383,00	\$ 12.153.200,00
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60,00	60,00	\$ 17.500,00	\$ 1.050.000,00
SUB TOTAL				0	\$ 21.577.728,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS				0,00	
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	502,26	0,00	\$ 27.564,00	\$ -
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE E=30 CM	M3	301,36	0,00	\$ 140.774,00	\$ -
PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45 E=20 CM	M3	200,90	0,00	\$ 766.839,00	\$ -
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	577,60	0,00	\$ 8.049,00	\$ -
SUB TOTAL					\$ -
VALOR COSTOS					\$ 131.899.403,06
VALOR IVA SOBRE UTILIDAD					\$ 783.152,71
VALOR TOTAL					\$ 132.682.555,76

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO: QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$512.630.925,00) IVA sobre la utilidad.

VALOR FINAL DEL CONTRATO QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$512.630.925,00) IVA sobre la utilidad.

FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán a través de actas parciales de acuerdo con los avances de las obras objeto de la misma, soportadas en informes por parte del supervisor del contrato y se encuentren cumplidos los requisitos de pago a los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal si fuere del caso. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta por parte del supervisor y representante legal del contratista y el informe

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

De igual manera, el último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal.

1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
3. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.
4. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

<u>ACTA No.</u>	<u>V/R BRUTO</u>	<u>V/R NETO</u>	<u>V/R IVA</u>	<u>VR. OTROS DTOS</u>
001	\$ 132.682.555.76	\$131.899.403.06	\$783.151.71	

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de otros descuentos corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VR. EJECUTADO \$132.682.555.76
 VR PENDIENTE EJECUTAR: \$379.948.369.24

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 512.630.925
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ _____
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO	\$132.682.555.76
VALOR NO EJECUTADO	\$379.948.369.24

VALOR PAGADO	
VALOR DESCUENTOS	
VALOR PENDIENTE PAGO	\$ 512.630.925

TOTALES	\$512.630.925	\$512.630.925	\$ 512.630.925
---------	---------------	---------------	----------------

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.


GARANTÍAS

Tipo de garantía	No. póliza	Entidad Aseguradora	Valor asegurado
Garantía de cumplimiento	21-44-101472729	SEGUROS DEL ESTADO	\$ 101985002
Amparos			
Detalle		Vigencia	Valor
Cumplimiento de contrato		12/04/2026	\$ 102.526.185
Pago de Salarios		12/12/2028	\$ 102.526.185
Estabilidad y calidad de la obra		12/12/2030	\$ 102.526.185
Calidad del servicio		06/06/2026	\$ 102.526.185

Tipo de garantía	No. póliza	Entidad Aseguradora	Valor asegurado
Responsabilidad civil extracontractual	21-40-101256909	SEGUROS DEL ESTADO	\$ 127.873.005
Amparos			
Detalle		Vigencia	Valor

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023


Por daños a bienes a terceros, y lesiona es persona (Predios, labores, operaciones, contratistas, perjuicios extrapatrimoniales, responsabilidad civil patronal, vehículos propios – no propios.)	06/12/2025	\$ 127.873.005
---	------------	----------------



GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO.
Representante Legal
GHS INGENIERIA SAS
Contratista.



VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
Supervisora



JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
Aeronáutica Regional Occidente
Apoyo de la Supervisión

 AERONÁUTICA CIVIL CORPUS AERONÁUTICA E INGENIERÍA	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clavo: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		 Seguridad y salud en el trabajo
	CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA		
	Clave: APOY-3.0-12-024	Versión: 02	Fecha de aprobación: 22/11/2022

EL GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


CERTIFICA

Que el contratista: GHS INGENIERIA SAS., realizó entrega de los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

N.º de Contrato: 25000689 H4
Objeto del contrato: 53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA
Nombre del supervisor designado por Aerocivil: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

La anterior se expide a los 23 días del mes de JULIO del año 2025 por el Servidor Público.


Maryluz Martínez Largo

Profesional Aeronáutico II



GHS INGENIERIA SAS

INFORME NO. 1

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO
TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA.**



CONTRATO DE OBRA No. No. 25000689 H4 DE 2025 DEL 16 DE JUNIO DE 2025

**REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO
TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA**

PERIODO DEL 3 AL 31 DE JULIO DE 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

**FECHA
31 DE JULIO DE 2025**

**Calle 66 No 108 – 66 oficina 401 Bogotá D.C.
ghsingenieriasas@gmail.com
Tel 312 3 79 31 96**



GHS INGENIERIA SAS

TABLA DE CONTENIDO

Tabla de contenido

1. INFORME NO. 1	4
2. INTRODUCCION	5
3. LOCALIZACIÓN	6
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO	7
5. DESAROLLO DE LAS ACTIVIDADES	8
6. REGISTRO FOTOGRAFICO	13
7. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL	30
8. CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	31
9. ANEXOS	32



GHS INGENIERIA SAS

1. INFORME NO. 1.

PERIODO A EVALUAR	: 3 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025
CONTRATANTE:	: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	: GHS INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	Supervisor contrato VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO Apoyo Supervisor contrato JOHN PABLO VILLEGAS V
FECHA DE ENTREGA DE INFORME	: 31 DE JULIO DE 2025



GHS INGENIERIA SAS

2. INTRODUCCION

La presente información corresponde al **INFORME NO. 1** para REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA., se describe en éste la situación del proyecto y el resumen de las actividades ejecutadas, en desarrollo del **CONTRATO DE OBRA No. 25000689 H4 DE 2024 SUSCRITO ENTRE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL Y GHS INGENIERIA SAS**, cuyo objeto es: "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA."

El plazo de ejecución: el contrato tendrá una duración de seis meses o **HASTA EL DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025**, contados a partir de la firma del acta de inicio la cual fue suscrita el día 3 de julio de 2025.



GHS INGENIERIA SAS

3. LOCALIZACIÓN

El **Aeropuerto de Buenaventura (Gerardo Tovar López)** se encuentra ubicado a 15 minutos del casco urbano del Distrito de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. La infraestructura aeroportuaria se divide en dos áreas principales: **lado tierra** y **lado aire**, cada una con funciones específicas.

El **lado tierra** comprende las instalaciones accesibles al público, como el edificio terminal con salas de espera, mostradores de atención y áreas administrativas. También incluye las vías de acceso, zonas de estacionamiento y áreas de carga y descarga. Estas instalaciones están diseñadas para garantizar la conexión eficiente de los pasajeros y carga con el entorno urbano cercano.

Por su parte, el **lado aire** incluye la pista de aterrizaje y despegue, de aproximadamente 1.250 metros de longitud y con superficie asfáltica, así como las calles de rodaje y la plataforma. Estas áreas son exclusivas para la operación de aeronaves y actividades relacionadas con su mantenimiento, carga y embarque. La ubicación estratégica del aeropuerto permite su conectividad con otras terminales regionales y facilita el acceso a esta región del Pacífico colombiano, fomentando su desarrollo económico y social.

Ubicación general del proyecto




Figura 1.1. Foto aérea aeropuerto Gerardo Tovar Lopez - Imagen tomada de la página:
<https://x.com/AerocivilCol/status/1641906979701399552/photo/2>



GHS INGENIERIA SAS

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

GHS INGENIERIA SAS bajo la supervisión técnica, administrativa y financiera del Supervisor, desarrolla las actividades de mantenimiento y adecuaciones para el buen funcionamiento de las infraestructuras DEL AEROPORTUARIA DEL LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA INCLUYENDO REALIZAR ACTIVIDADES DE ADECUACION DEL TERMINAL AEREO, INCLUYENDO AREAS REFERENTES A VIAS DE ACCESO, PARQUEADERO, CERRAMIENTO PERIMETRAL, ADECUACION DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS QUE HACEN PARTE FUNDAMENTAL DE SU FUNCIONAMIENTO.

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	No. 25000689 H4 DE 2025																								
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA																								
PLAZO	El plazo de ejecución: es de 180 DÍAS, sin exceder el 12 de diciembre de 2025, contados a partir de la firma del acta de inicio la cual fue suscrita el día 3 de julio de 2025.																								
VALOR DEL CONTRATO	\$512.630.925, 00 COP																								
FECHA DE INICIO	3 DE JULIO DE 2025																								
FECHA DE TERMINACION	12 DE DICIEMBRE DE 2025																								
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL																								
CONTRATISTA	GHS INGENIERIA SAS																								
GARANTIAS	<table><tr><th></th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEG</th></tr><tr><td>- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>17/06/2025</td><td>12/04/2026</td><td>\$102,526,185.00</td></tr><tr><td>- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES</td><td>17/06/2025</td><td>12/12/2028</td><td>\$102,526,185.00</td></tr><tr><td>- CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>17/06/2025</td><td>12/12/2028</td><td>\$102,526,185.00</td></tr><tr><td>- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</td><td colspan="3">SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * \$102.526.185,00</td></tr><tr><td>- PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES - DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE – PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES</td><td>17/06/2025</td><td>12/12/2025</td><td>\$127,873.005.00</td></tr></table>		VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG	- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2025	12/04/2026	\$102,526,185.00	- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	17/06/2025	12/12/2028	\$102,526,185.00	- CALIDAD DEL SERVICIO	17/06/2025	12/12/2028	\$102,526,185.00	- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * \$102.526.185,00			- PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES - DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE – PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	17/06/2025	12/12/2025	\$127,873.005.00
	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG																						
- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/06/2025	12/04/2026	\$102,526,185.00																						
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	17/06/2025	12/12/2028	\$102,526,185.00																						
- CALIDAD DEL SERVICIO	17/06/2025	12/12/2028	\$102,526,185.00																						
- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * \$102.526.185,00																								
- PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES - DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE – PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	17/06/2025	12/12/2025	\$127,873.005.00																						



GHS INGENIERIA SAS

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL:

Se realizo la aplicación de estuco y pintura tipo 1 en los muros del terminal aéreo y correspondiente a las áreas de sala de espera, caunter, control de seguridad, baños, área de llegada de pasajeros, oficinas administrativas, entre otras.

Asimismo, se aplicó estuco en los muros externos donde presentaban deterioro por humedades o desprendimiento del pañete y se aplicó pintura tipo Koraza para los muros del área exterior del terminal aéreo.

CERRAMIENTO PERIMETRAL:

Se realizo la instalación de postes en tubo galvanizado para el realce del cerramiento a 3 mts de la sección de cerramiento ubicado en la parte oriental de la pista aérea sobre la vía que conduce hacia le rio Danubio.

EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO

Se realizo la aplicación de pintura tipo 1 en los muros internos de las edificaciones de uso Técnico. Se aplicó pintura tipo Koraza para los muros del área exterior de la Edificaciones ubicadas en el costado norte de la pista. Asimismo, se aplicó pintura especial para fachada color azul en los elementos decorativos de fachada.

ESTACIONES Y /O SUBESTACIONES ELECTRICAS:

Se realizo la aplicación de pintura tipo 1 en los muros internos de la estación y subestación eléctrica. Se aplicó estuco en los muros internos y externos donde presentaban deterioro por humedades o desprendimiento del pañete y se aplicó pintura tipo Koraza para los muros del área exterior de la Estaciones y Subestaciones ubicadas en el costado norte de la pista. Asimismo, se aplicó pintura especial para fachada color azul en los elementos decorativos de fachada y pintura blanca en los elementos metálicos.



GHS INGENIERIA SAS

TORRE DE CONTROL:

Se realizo la aplicación de pintura tipo 1 en los muros internos de la Torre de Control. Se aplicó pintura tipo Koraza para los muros del área exterior de la Torre de Control ubicada en el costado norte de la pista. Se aplico esmalte negro a las barandas perimetrales de protección de las áreas de circulación de la Torre de Control y las barandas ubicadas en la parte alta de la torre donde están los equipos de telecomunicaciones.

CUARTEL SEI:

Esta actividad consistió en la aplicación de pintura tipo 1 en los muros internos del Cuartel incluyendo el 1 y 2 piso las áreas de cocina, alojamiento, baños, gimnasio, circulaciones entre otras. Se realizo el cambio de luminarias solicitadas por el encargado del Cuartel y se aplicó pintura Koraza y pintucoat para fachada y vigas y columnas metálica de parqueadero conservando su diseño y colores de señalización.

CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	CANT ACTA PARCIAL NO. 1	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA
TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL					
ANDENES VIA DE ACCESO					
DEMOL.ANDEN E=0.10	M2	138,67	0,00	\$ 5.414,00	\$ -
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74,88	0,00	\$ 26.141,00	\$ -
RELLONO COMPACTADO	M3	14,98	0,00	\$ 36.768,00	\$ -
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	138,67	0,00	\$ 87.180,00	\$ -
DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	200,00	0,00	\$ 11.315,00	\$ -
TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER .35MM	M2	200,00	0,00	\$ 122.235,00	\$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	1.200,00	1.200,00	\$ 21.383,00	\$ 25.659.600,00



GHS INGENIERIA SAS

ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	1.200,00	1.000,00	\$ 10.885,00	\$ 10.885.000,00
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	800,00	800,00	\$ 30.383,00	\$ 24.306.400,00
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	100,00	0,00	\$ 98.439,00	\$ -
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	400,00	0,00	\$ 23.577,00	\$ -
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	200,00	0,00	\$ 13.942,00	\$ -
SUB TOTAL				0	\$ 60.851.000,00
CERRAMIENTOS PERIMETRALES				\$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA				\$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	1.200,00	0,00	\$ 55.766,00	\$ -
POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	400,00	84,00	\$ 41.825,00	\$ 3.513.300,00
DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	200,00	0,00	\$ 15.933,00	\$ -
ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	800,00	0,00	\$ 3.186,00	\$ -
PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	200,00	0,00	\$ 29.875,00	\$ -
TAPA DE 2"	UND	100,00	0,00	\$ 11.950,00	\$ -
SUB TOTAL				0	\$ 3.513.300,00
EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO				0	
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	120,00	120,00	\$ 30.383,00	\$ 3.645.960,00
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120,00	120,00	\$ 16.606,00	\$ 1.992.720,00
SUB TOTAL				0	\$ 5.638.680,00



GHS INGENIERIA SAS

ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS				0	
PINTURA GENERAL				\$ -	
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	598,37	598,37	\$ 10.885,00	\$ 6.513.280,04
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	598,37	598,37	\$ 21.383,00	\$ 12.794.990,09
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	199,46	199,46	\$ 30.383,00	\$ 6.060.112,92
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	100,00	100,00	\$ 31.963,00	\$ 3.196.300,00
SUB TOTAL				0	\$ 28.564.683,06
TORRE DE CONTROL				0	
MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	60,00	60,00	\$ 17.975,00	\$ 1.078.500,00
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	180,00	180,00	\$ 16.606,00	\$ 2.989.080,00
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	67,50	0,00	\$ 59.633,00	\$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	192,00	192,00	\$ 23.596,00	\$ 4.530.432,00
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	250	250,00	\$ 12.624,00	\$ 3.156.000,00
SUB TOTAL				0	\$ 11.754.012,00
CUARTEL SEI					
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	400,00	400,00	\$ 16.606,00	\$ 6.642.400,00
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	12,00	12,00	\$ 144.344,00	\$ 1.732.128,00
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	400,00	400,00	\$ 30.383,00	\$ 12.153.200,00
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60,00	60,00	\$ 17.500,00	\$ 1.050.000,00
SUB TOTAL				0	\$ 21.577.728,00



GHS INGENIERIA SAS

ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS				0,00	
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	502,26	0,00	\$ 27.564,00	\$ -
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE E=30 CM	M3	301,36	0,00	\$ 140.774,00	\$ -
PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45 E=20 CM	M3	200,90	0,00	\$ 766.839,00	\$ -
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	577,60	0,00	\$ 8.049,00	\$ -
SUB TOTAL					\$ -
VALOR COSTOS					\$ 131.899.403,06
VALOR IVA SOBRE UTILIDAD					\$ 783.152,71
VALOR TOTAL					\$ 132.682.555,76
ADMINISTRACION		A=		21%	
IMPREVISTO		I=		3%	
UTILIDAD		U=		4%	
TOTAL, A.I.U		A.I.U.=		28%	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				19%	\$ -



GHS INGENIERIA SAS

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL:

Trabajos de estuco y aplicación de pintura koraza para los muros de acceso al terminal aéreo




Aplicación de pintura tipo 1 para los muros de la sala de ingreso y caunter de terminal aéreo






GHS INGENIERIA SAS

Aplicación de pintura tipo 1 para los muros de la sala de espera terminal aéreo




Aplicación de pintura tipo 1 para los muros de las áreas administrativas del terminal aéreo





GHS INGENIERIA SAS

Aplicación de pintura tipo 1 para los muros del área de ingreso (escáner) del terminal aéreo






GHS INGENIERIA SAS

Aplicación de estuco y pintura tipo 1 para los muros de ingreso a los baños del terminal aéreo




Aplicación de pintura tipo 1 para los muros área de entrega equipaje del terminal aéreo





GHS INGENIERIA SAS

Aplicación de estuco y pintura tipo 1 para los muros área de entrega equipaje del terminal aéreo





Aplicación de estuco y pintura koraza para los muros de fachada del terminal aéreo







GHS INGENIERIA SAS

Aplicación de pintura en esmalte para laminas microperforadas de fachada posterior del terminal aéreo





GHS INGENIERIA SAS



Calle 66 No 108 – 66 oficina 401 Bogotá D.C.
ghsingenieriasas@gmail.com
Tel 312 3 79 31 96



GHS INGENIERIA SAS


CERRAMIENTO PERIMETRAL:

Suministro e instalación de tubo galvanizado realce de cerramiento ubicado en la parte oriental de la pista aérea sobre la vía que conduce hacia le río Danubio



EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO

Aplicación de pintura tipo koraza para los muros ubicados en edificio de uso técnico.







GHS INGENIERIA SAS

Aplicación de estuco y pintura tipo koraza para los muros ubicados en edificio de uso técnico.



ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS:




Aplicación de estuco y pintura tipo koraza para los muros ubicados en edificio de la subestación.





GHS INGENIERIA SAS

Aplicación de estuco y pintura tipo koraza para los muros ubicados en edificio de la subestación.






GHS INGENIERIA SAS

TORRE DE CONTROL:

Aplicación de estuco, pintura tipo 1 y pintura tipo koraza para los muros ubicados en edificio de la torre de control.





GHS INGENIERIA SAS

CUARTEL SEI:



Aplicación de estuco, pintura tipo 1 para los muros internos área de cocina, gimnasio, sala de estar ubicados en edificio del cuartel SEI.





GHS INGENIERIA SAS


Aplicación de estuco, pintura tipo 1 para los muros internos área de gimnasio y aplicación de silicona en ventanas de fachada en edificio del cuartel SEI.





GHS INGENIERIA SAS

Aplicación de estuco, pintura tipo 1 para los muros internos área de comedor en edificio del cuartel SEI.




Aplicación de estuco, pintura tipo koraza para los muros internos área de parqueadero en edificio del cuartel SEI.





GHS INGENIERIA SAS


Aplicación de pintura tipo esmalte para vigas y columnas metálicas de cubierta de parqueadero en edificio del cuartel SEI.





GHS INGENIERIA SAS

Aplicación de estuco para fachadas y pintura tipo koraza para muros de fachada en edificio del cuartel SEI.





GHS INGENIERIA SAS



Suministro e instalación luminarias en edificio del cuartel SEI.






GHS INGENIERIA SAS

7. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL

- ✓ Durante el periodo se utiliza los elementos de protección personal tapabocas, guantes, asimismo dentro de las actividades el personal tiene curso de alturas, utilizan las medidas de seguridad según actividades que desarrollen y se les realizan las capacitaciones de seguridad industrial y salud ocupacional.





GHS INGENIERIA SAS

8. CUMPLIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

- ✓ Durante el periodo se mantuvo en orden y aseo las zonas de trabajo, se acopio el material en sitios específicos, no se emitieron productos químicos que contaminen cuerpos de agua ni vegetación aledaña.
- ✓ Durante el periodo no se generaron RCD.
- ✓ Se dispuso de punto ecológico

REGISTRO FOTOGRAFICO

Punto ecológico





GHS INGENIERIA SAS

9. ANEXOS

FACTURA DE VENTA GHS41

ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA PARCIAL DE PAGO

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PLANILLAS SS

RUT GHS INGENIERIA SAS

POLIZAS INICIALES DEL CONTRATO

FORMATO INGRESO PROVEDORES



GHS INGENIERIA SAS

FACTURA DE VENTA GHS41

Formulario 1 - Presupuesto		
Documento tipo de selección autorizada de manejos - versión 2		
Código	OCE-4	Versión 2

**FORMULARIO 1 AEROPUERTO LADO TIERRA BUENAVENTURA
PRESUPUESTO OFICIAL**

53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.J.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

N°	ITEM DE PAG O	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	CANT ACTA PARCIAL NO. 1	SALDO CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA
		GENERA L	PARTICUL AR							
				TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL						
				ANDENES VIA DE ACCESO						
				61001 DEMOLANDEN E=0.10	M2	138,67	0,00	138,67	\$ 5,414,00	\$ -
				100601 EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74,88	0,00	74,88	\$ 28,141,00	\$ -
				100619 RELLENO COMPACTADO	M3	14,98	0,00	14,98	\$ 36,766,00	\$ -
				200132 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	138,67	0,00	138,67	\$ 87,180,00	\$ -
				100505 DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	200,00	0,00	200,00	\$ 11,315,00	\$ -
				120816 TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER .35MM	M2	200,00	0,00	200,00	\$ 122,235,00	\$ -
				290304 VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	1,200,00	1,200,00	0,00	\$ 21,383,00	\$ 25,659,600,00
				290104 ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	1,200,00	1,000,00	200,00	\$ 10,885,00	\$ 10,885,000,00
				290616 KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	800,00	800,00	0,00	\$ 30,383,00	\$ 24,308,400,00
				180441 C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	100,00	0,00	100,00	\$ 88,439,00	\$ -
				310202 DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	400,00	0,00	400,00	\$ 23,577,00	\$ -
				RETRO DE SALDOS EN SITIO	M3	200,00	0,00	200,00	\$ 13,942,00	\$ -
				SUB TOTAL						\$ 60,851,000,00
				CERRAMIENTOS PERIMETRALES					\$ -	
				SUMINISTRO E INSTALACION PARA REPARACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA					\$ -	
				SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R, 2"	M2	1,200,00	0,00	1,200,00	\$ 55,766,00	\$ -
				POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	400,00	64,00	316,00	\$ 41,825,00	\$ 3,513,300,00
				DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	200,00	0,00	200,00	\$ 15,933,00	\$ -
				ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	600,00	0,00	600,00	\$ 3,186,00	\$ -
				PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	200,00	0,00	200,00	\$ 29,675,00	\$ -
				TAPA DE 2"	UND	100,00	0,00	100,00	\$ 11,950,00	\$ -
				SUB TOTAL					\$ -	\$ 3,513,300,00
				EDIFICACIONES DE USO TECNICO / AERONAUTICO					\$ -	
				290616 KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	120,00	120,00	0,00	\$ 30,383,00	\$ 3,645,960,00
				290304 VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	120,00	120,00	0,00	\$ 16,606,00	\$ 1,992,720,00
				SUB TOTAL					\$ -	\$ 5,638,680,00
				ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS					\$ -	
				PINTURA GENERAL					\$ -	
				290104 ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	598,37	598,37	0,00	\$ 10,885,00	\$ 6,513,280,04
				290304 VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	598,37	598,37	0,00	\$ 21,383,00	\$ 12,794,990,09
				290616 KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	199,46	199,46	0,00	\$ 30,383,00	\$ 6,060,112,92
				290205 PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	100,00	100,00	0,00	\$ 31,863,00	\$ 3,196,300,00
				SUB TOTAL					\$ -	\$ 28,564,683,05
				TORRE DE CONTROL					\$ -	
				330602 MODULO ANDAMIO H=2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	60,00	60,00	0,00	\$ 17,975,00	\$ 1,078,500,00
				290304 VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	180,00	180,00	0,00	\$ 16,606,00	\$ 2,989,080,00
				180310 IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	67,50	0,00	67,50	\$ 58,633,00	\$ -
				290616 KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	192,00	192,00	0,00	\$ 23,596,00	\$ 4,530,432,00
				290401 ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	250	250,00	0,00	\$ 12,624,00	\$ 3,156,000,00
				SUB TOTAL					\$ -	\$ 11,764,012,00
				CUARTEL SEI					\$ -	
				290304 VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	400,00	400,00	0,00	\$ 16,606,00	\$ 6,642,400,00
				APU LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	12,00	12,00	0,00	\$ 144,344,00	\$ 1,732,128,00
				290616 KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	400,00	400,00	0,00	\$ 30,383,00	\$ 12,153,200,00



GHS INGENIERIA SAS

ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS				0,00	
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	502,26	0,00	\$ 27.564,00	\$ -
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE E=30 CM	M3	301,36	0,00	\$ 140.774,00	\$ -
PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45 E=20 CM	M3	200,90	0,00	\$ 766.839,00	\$ -
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	577,60	0,00	\$ 8.049,00	\$ -
SUB TOTAL					\$ -
VALOR COSTOS				\$ 131.899.403,06	
VALOR IVA SOBRE UTILIDAD				\$ 783.152,71	
VALOR TOTAL				\$132.682.555.765	
ADMINISTRACION		A=		21%	
IMPREVISTO		I=		3%	
UTILIDAD		U=		4%	
TOTAL, A.I.U		A.I.U.=		28%	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				19%	\$ -

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1		
	Clave: MSER-7.5-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO: 33000001 H1 OBJETO: 834000049 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA AEROPUERTO: GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA PLAZO INICIAL: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 180 DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en el mes de 12 de diciembre de 2022. FECHA DE INICIACIÓN: 03/07/2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 12/12/2023 PLAZO FINAL: 12/12/2023	VALOR INICIAL: \$ 512.630.925,00 VALOR ADICIONAL: \$ 0,00 VALOR FINAL: \$ 512.630.925,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1 CONTRATISTA: GHS INGENIERIA S.A.S INTERVENIOR: N/A SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
---	---	---	---

El día 31 de julio de 2023, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Gerardo Tovar Lopez de la Ciudad de Buenaventura, el Ingeniero GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO, en representación del contratista GHS INGENIERIA S.A.S y el Ingeniero JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ, como apoyo a la supervisión de la Aeronautica Civil, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 03 de julio al 31 de julio de 2023, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		512.630.925,00
2. Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		512.630.925,00
4. Valor pagado a la fecha 0%		-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		512.630.925,00
6. Valor presente acta		0,00
7. Valor amortizado en la presente acta 0%		0,00
8. Valor a pagar de la presente acta (5-7)		0,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		132.682.555,76
10. Acumulado de amortización actas anteriores		-
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		132.682.555,76
12. Saldo por pagar del presente contrato		379.948.369,24
13. Saldo de anticipo por amortizar (4-7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		25,48%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA


RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1. C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	Mantenimiento	512.630.925
2.	Otro	-
3.	Adquisición equipos	-
4.	Reparación y/o mejoramiento	-
TOTAL		512.630.925

AMORTIZACIÓN
2403-0600-42-52104E-2403025-02 Mantenimiento

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se ha realizado siguiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en el manual de contratación vigente de la Aeronautica Civil.


NOMBRE: GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO
NOMBRE CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


JOHN PABLO VILLEGAS V
 Apoyo a la Supervisión


VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
 Directora Regional
SUPERVISOR



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LIQUIDACION IVA
ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1

Clave: MSER-7.0-12-009

Versión: 02

Fecha de
aprobación:
31/07/2023

CONTRATO No.

25000689 H4

SUPERVISOR

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

COSTO TOTAL BRUTO OBRA
(Costo Directo + A.I.U.)

\$ 131.899.403,06

Porcentaje estimado para el A.I.U.

28,00%

COSTO DIRECTO

Costo Total Bruto

131.899.403,06

1 + % A.I.U.

103.046.408,64

UTILIDAD

(Costo Directo x 4% estimado Utilidad)

4.121.856,35

IVA OBRA

Utilidad x 19% estimado para el IVA

783.152,71

TOTAL IVA

783.152,71

GHS INGENIERIA S.A.S
GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Regional
Supervisora



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJbravo JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema: 9/04/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	4025	Fecha Registro:	2025-04-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	541,548,941.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	541,548,941.00	Saldo x Comprometer:	541,548,941.00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	4025	Fecha Registro:	2025-04-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3412 AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ, BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-32-62104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propio	20	GSF						
Total:						541,548,941.00	0,00	541,548,941.00	541,548,941.00	0,00

Objeto:	S3400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA.
---------	--

J3V
2

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHjbravo

JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA

Unidad ó Subunidad

24-12-00-500

RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

Fecha y Hora Sistema:

20/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 4025 de fecha 2025-04-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49425	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	512.630.925,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	512.630.925,00	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901126166	Razón Social:	GHS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	024399941	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	38566824	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	-----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	25000689 H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-06-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIG.
3412 AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ. BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-32-52104E-2403025-02 ADOVIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propios	20	CSF					
Total:						512.630.925,00	0,00	512.630.925,00	512.630,9

Objeto: 53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	512.630.925,00	512.630.925,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

1

de

1

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c3429d0d82739ffa22a5d1b05a0828449033e92ba7fa32b7cb239c064285252d07e184ff9a5c753a5acc71629cad77d5

Número de Factura: GHS-41

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 31/07/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario

Fecha de Vencimiento: 15/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GHS INGENIERIA SAS

Nombre Comercial: GHS INGENIERIA SAS

NIT del Emisor: 901126166

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 66 108 66 AP 401 BRR VILLA DEL DORADO

Actividad Económica: 4112

Teléfono / Móvil: 3016364412

Correo: ghsingenieriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 899999059

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Régimen fiscal: O-23

Dirección: AV EL DORADO N 112-09

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 4251000

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos


Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72121103	COSTOS DIRECTOS	NIU	1,00	\$ 103.046.408,63	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 103.046.408,63
2	72121103	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 21.639.745,81	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 21.639.745,81
3	72121103	IMPREVISTO	NIU	1,00	\$ 3.091.392,26	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.091.392,26
4	72121103	UTILIDAD GRAYADA	NIU	1,00	\$ 4.121.856,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 783.152,71	19,00			\$ 4.121.856,35

Notas Finales

#\$24-12-00-500;25000689;viktorla.murillo@aerocivil.gov.co#\$ ACTA DE PAGO NUMERO N° 1. Contrato de obra No 25000689 H4, OBJETO: REALIZA R MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUEN AVENTURA.

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
31/07/2025 14:22:52
Documento validado por la
DIAN:
31/07/2025 14:22:53
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nr:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	131899403.05
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	131899403.05
IVA	783152.71
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	783152.71
Total neto factura (=)	132682555.76
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 132682555.76

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	131.899.403,05
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	131.899.403,05
IVA	783.152,71
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	783.152,71
Total neto factura (=)	132.682.555,76
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 132.682.555,76

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093568986 Rango desde: 41 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-05-26



GHS INGENIERIA SAS

Bogotá DC, 31 de julio de 2024

Supervisor contrato

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

Apoyo Supervisor contrato

JOHN PABLO VILLEGAS V

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL

La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 25000689 H4 DE 2025- Objeto - 53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA

Asunto: Tramite de pago acta parcial No. 1

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contenida en la cláusula octava – FORMA DE PAGO del contrato de la referencia, comedidamente me permito presentar documentación para tramite del acta parcial de obra No. 1 por valor de \$132.682.555,76, correspondiente al 25,88% del valor total del contrato, se adjunta factura No. GHS41, acta parcial de pago, certificado de pago de parafiscales y demás documentos requeridos por la Entidad.

GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL



CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 244 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, el suscrito GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO representante legal de la empresa GHS INGENIERIA SAS, identificada con Nit 901.126.166- 4, se permite certificar que la mencionada empresa ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación.

La presente certificación se expide el día 31 de julio de 2025

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guillermo Armando Acosta Camargo', is written over a horizontal line.

GUILLERMO ARMANDO ACOSTA CAMARGO
Representante Legal
GHS INGENIERIA SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania
7318154
 NUMERO
ACOSTA CAMARGO
 APELLIDOS
GUILLERMO ARMANDO
 NOMBRES
Guillermo Armando Lopez
 FIRMA




 FECHA DE NACIMIENTO **15-MAY-1982**
CHIQUEQUIRA
 (BOYACA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
 ESTATURA
O+
 G.S. RH
M
 SEXO
15-MAY-2000 CHIQUEQUIRA
 FECHA Y LUGAR DE EMISION
 PERCE DE PEDRO
 REGISTRADOR NACIONAL
 FIAN QUIMIA (BOYACA)



P:0706700-70065443-44-0007318154-20001012 11961002868 02 071864350



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

Pag. 1 DE 1

DATOS GENERALES				PERIODO DE COTIZACION		PERIODO DE COTIZACION		PERIODO DE COTIZACION		PERIODO DE COTIZACION		PERIODO DE COTIZACION		PERIODO DE COTIZACION		PERIODO DE COTIZACION		PERIODO DE COTIZACION							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	SALUD	PENSIONES, RIESGOS LAB., CCF, SEHA, ICBF	NÚMERO DE COTIZACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERACION	DIRECCION	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	Nº AUTORIZACION
NI	301126106-4	GHS INGENIERIA SAS	U C S D			MES	AÑO	MES	AÑO	MES	AÑO														
						2025	7	2025	6002141																

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES		LIC. VACACIONAL		NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA DBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	Nº. APLIC. SALUD A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZACION	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	Nº. AFIL.
				Nº AUTOS	VALOR	Nº AUT	VALOR											
EPS005	800251448-6	114.000	0		0		0	114.000	0	0	0	114.000	0		0	0	114.000	2

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA									
COD AFP	NIT AFP	COTIZ. OBLIGAT.	COTIZ. VOL. AFILIADO	COTIZ. VOL. APORTANTE	FONDO SOLI. PENS.	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZ.	INTERESES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR
800779739-0		227.800	0	0	0	0	0	0	227.800

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA						
COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	Nº. AFIL.
COF24	800059942-7	114.000	0	0	114.000	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SEHA					
CONC.	VALOR	DIAS MORA	INT. MORA	TOTAL A PAGAR	Nº. AFIL.
ICBF	0	0	0	0	0
SEHA	0	0	0	0	0

NÚMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	2
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	5

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES						
COD ARL	NIT ARL	COTIZ. OBLIGAT.	INCAPACIDADES		APORTES OTROS RIESG.	VALOR NETO COTIZACION
			INCAUTORE	VALORA		
14-11	800902790-6	29.800		0	0	29.800
DIAS MORA	INTERES MORA CC II	SUBTOTAL CC IVM	No RADICADO SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	29.800		0	296	29.800

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION			
VALOR	DIAS MORA	INT. MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP			
VALOR	DIAS MORA	INT. MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE RETENCIÓN Y VIG.	VALOR TOTAL
PENSIONES	455.600	455.600
SALUD	114.000	114.000
RIESGOS LABORALES	29.800	29.800
CCF	114.000	114.000
SEHA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	713.400	713.400

PAGE 2 OF 3

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901126166-4	GHS INGENIERIA SAS	Calle 66 # 108 66	0319282233	GHSINGENIERIASAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	C - MPTIME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					UPC
					4
					0
					TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-06	Y		68215134	\$2.048.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFCS5	EPS-S Cajacapi	901543211-4	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	356.000	0		0		0	0	0	0	356.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1
230301	Parvenir	800224808-6	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
231001	Colindas	800227940-6	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Sistemas									
14-11	ARL SURA	890903790-5	396.400				396.400	0	0	396.400			3.964	396.400	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF74	Compensar Caja	880069342-7	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRF y Mora	Total a Pagar
Salud	3	712.000	712.000
Pensión	3	911.200	911.200
Riesgos Laborales	1	396.400	396.400
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.048.100	2.048.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	801125166-4	GHS INGENIERIA SAS		Calle 66 # 106 66	0319382233	GHSINGENIERIASAS@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLACADOS UPC
					4 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-06	2025-06	Y		88215134	\$2.048.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN MOVIMIENTOS														PENSION				SALUD				RECARGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
Tip	No. de Matriculación	Apellidos y Nombres		Edad	Sexo	H	M	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CC	1061148783	SABANCA DRIZCO ANÍBAL ANTONIO		35	M																																	
CC	1129330872	GOMEZ DAVILA FRANKLIN SANTIAGO		35	M																																	
CC	1129332873	GOMEZ DAVILA ADALBERTO SANTIAGO		35	M																																	
CC	77178943	HERRERA CARPANO NICOLAS MIGUEL		35	M																																	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141129256711



(415)7707212489984(8020) 0000141129256711

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 2 6 1 6 6 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GHS INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial

37. Signa

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 66 108 66 AP 401 BRR VILLA DEL DORADO

42. Correo electrónico

ghsingenieriasas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 3 6 6 4 4 1 2

45. Teléfono 2

3 1 2 3 7 9 3 7 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad principal		Actividad económica		Otras actividades		Ocupación	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
4 1 1 2	2 0 1 7 0 9 1 1	4 2 9 0	2 0 1 7 0 9 1 1	4 1 1 1	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 09 - 27 / 09 : 41 : 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.5.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA CAMARGO GUILLERMO ARMANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

DIAN	Formulario del Registro Único Tributario	001
Espacio reservado para la DIAN		Página 2 de 3 Hoja 2 4. Número de formulario 141129256711  (415)7707212489984(8020) 000014112925671 1
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 1 2 6 1 6 6 4		6. DV 4
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico
Características y formas de las organizaciones		
62. Naturaleza 2	63. Formas asociativas 1 2	64. Entidades o Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio 1
Constitución, Registro y Última Reforma		Composición del Capital
Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase 0 4	72. Número	82. Nacional 1 0 0 %
73. Fecha 2 0 1 7 1 0 0 3	74. Número de notaría	83. Nacional público 0 . 0 %
75. Entidad de registro 0 3	76. Fecha de registro 2 0 1 7 1 0 0 3	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil 0 2 8 7 5 9 9 6	78. Departamento 1 1	85. Extranjero 0 %
79. Ciudad/Municipio 4	Vigencia	86. Extranjero público 0 . 0 %
80. Desde	81. Hasta	87. Extranjero privado 0 . 0 %
Entidad de vigilancia y control		
88. Entidad de vigilancia y control		
Estado y Beneficio		
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado
1	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
2		
3		
4		
5		
Vinculación económica		
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante
96. DV		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante		
170. Número de Identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de Identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP		

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 3 Hoja 3

4. Número de formulario

141129256711



(415)7707212489984(8020) 0000141129256711

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 2 6 1 6 6 4

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 7	1 0 0 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 7 3 1 8 1 5 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ACOSTA	105. Segundo apellido CAMARGO	106. Primer nombre GUILLERMO	107. Otros nombres ARMANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 18

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	9
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	10

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000689 H4
Nombre del Contratista:	GHS INGENIERIA S.A.S
Periodo Informe:	03 de julio al 31 de Julio del 2025
Nombre de Supervisor:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Nombre del Interventor:	No aplica
Área perteneciente:	

2. OBJETO DEL CONTRATO

53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 03 de julio al día 31 de julio de año 2025

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 18

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
ANDENES VIA DE ACCESO - VINILO MURO TIPO 1 (3M) - ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO) - KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	Se realizo la aplicación de pintura tipo 1 en los muros del terminal aéreo y correspondiente a las áreas de sala de espera, caunter, control de seguridad, baños, área de llegada de pasajeros, oficinas administrativas, entre otras. Asimismo, se aplicó estuco en los muros tanto internos como externos donde presentaban deterioro por humedades o desprendimiento del pañete y se aplicó pintura tipo Koraza para los muros del área exterior del terminal aéreo.	TERMINAL AEREO
CERRAMIENTO PERIMETRAL POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	Se realizo la instalación de postes en tubo galvanizado para el realce del cerramiento a 3 mts de la sección de cerramiento ubicado en la parte oriental de la pista aérea sobre la vía que conduce hacia le rio Danubio.	COSTADO ORIENTE PISTA AEREA
EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO - KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M) - VINILO MURO TIPO 1 (3M)	Se realizo la aplicación de pintura tipo 1 en los muros internos de las edificaciones de uso Técnico. Se aplicó pintura tipo Koraza para los muros del área exterior de la Edificaciones ubicadas en el costado norte de la pista. Asimismo, se aplicó pintura especial para fachada color azul en los elementos decorativos de fachada.	EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO - COSTADO NORTE PISTA AEREA



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL ACTA No.1

Principio de procedencia:
3401.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 18

ESTACIONES Y /O SUBESTACIONES ELECTRICAS • VINILO MURO TIPO 1 [3M] - ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] - KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M] - PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	Se realizó la aplicación de pintura tipo 1 en los muros internos de la estación y subestación eléctrica. Se aplicó estuco en los muros internos y externos donde presentaban deterioro por humedades o desprendimiento del pañete y se aplicó pintura tipo Koraza para los muros del área exterior de la Estaciones y Subestaciones ubicadas en el costado norte de la pista. Asimismo, se aplicó pintura especial para fachada color azul en los elementos decorativos de fachada y pintura blanca en los elementos metálicos.	ESTACIONES Y /O SUBESTACIONES ELECTRICAS - COSTADO NORTE PISTA AEREA
TORRE DE CONTROL • MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA - VINILO MURO TIPO 1 [3M] - KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M] - ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	Se realizó la aplicación de pintura tipo 1 en los muros internos de la Torre de Control. Se aplicó pintura tipo Koraza para los muros del área exterior de la Torre de Control ubicada en el costado norte de la pista. Se aplicó esmalte negro a las barandas perimetrales de protección de las áreas de circulación de la Torre de Control y las barandas ubicadas en la parte alta de la torre donde están los equipos de telecomunicaciones.	TORRE DE CONTROL - COSTADO NORTE PISTA AEREA
CUARTEL SEI • VINILO MURO TIPO 1 [3M] - LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO - KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M] - PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	Esta actividad consistió en la aplicación de pintura tipo 1 en los muros internos del Cuartel incluyendo el 1 y 2 piso las áreas de cocina, alojamiento, baños, gimnasio, circulaciones entre otras. Se realizó el cambio de luminarias solicitadas por el encargado del Cuartel y se aplicó pintura Koraza y pintucoat para	CUARTEL SEI - COSTADO NORTE PISTA AEREA

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 18

	fachada y vigas y columnas metálica de parqueadero conservando su diseño y colores de señalización.	
--	---	--

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS ENTRE EL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	CANT ACTA PARCIAL NO. 1	VALOR UNITARIO	VALOR PRESENTE ACTA
TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL					
ANDENES VIA DE ACCESO					
DEMOL.ANDEN E=0.10	M2	138,67	0,00	\$ 5.414,00	\$ -
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74,88	0,00	\$ 26.141,00	\$ -
RELLONO COMPACTADO	M3	14,98	0,00	\$ 36.766,00	\$ -
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	138,67	0,00	\$ 87.180,00	\$ -
DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	200,00	0,00	\$ 11.315,00	\$ -
TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER 35MM	M2	200,00	0,00	\$ 122.235,00	\$ -
VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	1.200,00	1.200,00	\$ 21.383,00	\$ 25.859.600,00
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	1.200,00	1.000,00	\$ 10.885,00	\$ 10.885.000,00
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	800,00	800,00	\$ 30.383,00	\$ 24.306.400,00
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	100,00	0,00	\$ 98.439,00	\$ -
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	400,00	0,00	\$ 23.577,00	\$ -
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	200,00	0,00	\$ 13.942,00	\$ -
SUB TOTAL				0	\$ 80.851.000,00
CERRAMIENTOS PERIMETRALES				\$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA				\$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	1.200,00	0,00	\$ 55.766,00	\$ -
POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	400,00	84,00	\$ 41.825,00	\$ 3.513.300,00



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN
CONTRACTUAL ACTA No.1

Principio de procedencia:
3401.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 18

DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	200,00	0,00	\$ 15.933,00	\$ -
ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	600,00	0,00	\$ 3.186,00	\$ -
PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	200,00	0,00	\$ 29.875,00	\$ -
TAPA DE 2"	UND	100,00	0,00	\$ 11.950,00	\$ -
SUB TOTAL				0	\$ 3.513.300,00
EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO				0	
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	120,00	120,00	\$ 30.383,00	\$ 3.645.960,00
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120,00	120,00	\$ 16.606,00	\$ 1.992.720,00
SUB TOTAL				0	\$ 5.638.680,00
ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS				0	
PINTURA GENERAL				\$ -	
ESTUCCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	598,37	598,37	\$ 10.885,00	\$ 6.513.280,04
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	598,37	598,37	\$ 21.383,00	\$ 12.794.990,09
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	199,46	199,46	\$ 30.383,00	\$ 6.060.112,92
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	100,00	100,00	\$ 31.963,00	\$ 3.196.300,00
SUB TOTAL				0	\$ 28.564.683,06
TORRE DE CONTROL				0	
MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	60,00	60,00	\$ 17.975,00	\$ 1.078.500,00
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	180,00	180,00	\$ 16.606,00	\$ 2.989.080,00
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	67,50	0,00	\$ 59.633,00	\$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	192,00	192,00	\$ 23.596,00	\$ 4.530.432,00
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	250	250,00	\$ 12.624,00	\$ 3.158.000,00
SUB TOTAL				0	\$ 11.754.012,00
CUARTEL SEI					
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	400,00	400,00	\$ 16.606,00	\$ 6.642.400,00
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	12,00	12,00	\$ 144.344,00	\$ 1.732.128,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 18

KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	400,00	400,00	\$ 30.383,00	\$ 12.153.200,00
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60,00	60,00	\$ 17.500,00	\$ 1.050.000,00
SUB TOTAL				0	\$ 21.577.728,00
ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS				0,00	
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	502,26	0,00	\$ 27.564,00	\$ -
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE E=30 CM	M3	301,36	0,00	\$ 140.774,00	\$ -
PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45 E=20 CM	M3	200,90	0,00	\$ 766.839,00	\$ -
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	577,60	0,00	\$ 8.049,00	\$ -
SUB TOTAL					\$ -
VALOR COSTOS					\$ 131.898.403,06
VALOR IVA SOBRE UTILIDAD					\$ 783.152,71
VALOR TOTAL					\$ 132.682.555,76
ADMINISTRACION		A=		21%	
IMPREVISTO		I=		3%	
UTILIDAD		U=		4%	
TOTAL, A.I.U		A.I.U.=		28%	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				19%	\$ -

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Personalmente se verifico que los trabajos ejecutados se encontraran de acuerdo con los valores contratados y pactados en la orden de trabajo y conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas suministradas por la U.A.E. de la Aeronáutica Civil. Los trabajos de mantenimiento y adecuacion de las diferentes infraestructuras fueron entregados por GHS INGENIERIA SAS en el plazo contractual y se recibieron a entera satisfacción por este delegado.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 7 de 18

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
ANDENES VIA DE ACCESO				
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	1.200,00 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	1.000,00 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	800,00 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
CERRAMIENTO PERIMETRAL				
POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	84 ML	31 DE JULIO DEL 2025	X	
EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO				
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	120 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
VINILO MURO TIPO 1 (3M)	120 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS				
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	598,37 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	598,37 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 8 de 18

KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	199,46 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	100 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
TORRE DE CONTROL				
MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	60 M/D	31 DE JULIO DEL 2025	X	
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	180 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	192 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	250 ML	31 DE JULIO DEL 2025	X	
CUARTEL SEI				
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	400 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	12 UN	31 DE JULIO DEL 2025	X	
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	400 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	60 M2	31 DE JULIO DEL 2025	X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 9 de 18

No hubo observaciones al contratista, las consultas fueron resueltas mediante las especificaciones técnicas.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST.

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 10 de 18

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
16 de julio del 2025	31 de diciembre del 2025

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
x	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
23 de julio del 2025	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	x	
2		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

No se ha efectuado ningún pago o anticipo.

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 11 de 18


Se ha ejecutado el 100% de la reconfiguración de canales en tierra, sobre el el costado sur del aeropuerto, con las actividades de perfilamiento de terreno, limpieza vegetal y retiro de material designado. Durante el horario nocturno se llevó a cabo la descontaminación de 6540,75 m2 de pista hacia el costado de la cabecera 24.

- Valor Contractual: \$ \$512.630.925,00
- Valor ejecutado Acta Parcial: \$ 132.682.555,76
- Porcentaje de Ejecución: 25,88 %

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.


El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
 SUPERVISOR



JOHN PABLO VILLEGAS V
 Apoyo a la Supervisión

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 12 de 18


ANDENES VIA DE ACCESO – TERMINAL AEREO	
VINILO MURO TIPO 1 [3M] - ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] - KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	
Proceso de ejecución	
ANTES	DESPUES
	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 13 de 18



CERRAMIENTO PERIMETRAL	
POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	
Proceso de ejecución	
ANTES	DESPUES

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 14 de 18



EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M] - VILO MURO TIPO I (3M)
Proceso de ejecución



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1

Principio de procedencia:
3401.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02



Fecha: 04/oct/2019

Página: 15 de 18

ANTES




DESPUES



ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS

VINILO MURO TIPO 1 [3M] - ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] - KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M] - PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 16 de 16




Proceso de ejecución	
ANTES	DESPUES
	
	
TORRE DE CONTROL MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA - VINILO MURO TIPO I [3M] - KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M] - ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 17 de 18

Proceso de ejecución	
ANTES	DESPUES
	

CUARTEL SEI VINILO MURO TIPO I [3M] - LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO - KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M - PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)]
--

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTA No.1			
Principio de procedencia: 3401.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 18 de 18

Proceso de ejecución	
ANTES	DESPUES
	
	

Resumen de información del proceso

INFORMACIÓN

Id único: CO1.REQ.8267882

Información

Número del proceso	25000689 IM (Manifestación de Interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)		
Título	53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA (Manifestación de Interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)		
Estado	Proceso adjudicado y celebrado		
Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía		
Unidad de contratación	REGIONAL OCCIDENTE		
Fase previa	Manifestación de Interés (Menor Cuantía)	Solicitud correspondiente CO1.NTC.8112815	
Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios	No		

Lista de oferentes publicada

Posición	Estado	Razón	Fecha de publicación	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Documento de la oferta
1	Publicado		27/05/2025 9:37:27 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	23/05/2025 9:45:12 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	 GT SAS COLOMBIA, Yopal Número de documento 901570486	Descargar
2	Publicado			26/05/2025 10:42:20 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	 GHS INGENIERIA SAS COLOMBIA, Bogotá Número de documento 9011261664	Descargar

MiPyme

Limitación de todo el proceso a MiPymes ☒ SI ☐ No

Datos del contrato

Tipo de contrato	Obra
Justificación de la modalidad de contratación	Menor Cuantía
Descripción	53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA
Duración del contrato	180 (Días)
Fecha de terminación del contrato:	10/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)
Condiciones de entrega	Plataforma
Dirección de ejecución del contrato	AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON Cali Valle del Cauca COLOMBIA
Valor estimado	541.548.941 COP
Leotas?	☒ SI ☐ No

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC	72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
Lista adicional de códigos UNSPSC	72103300 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
	72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite)
	72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? ☒ SI ☐ No

PAA 2025

Misión y visión: Trabajamos por el crecimiento ordenado de la aviación civil, la utilización segura del espacio aéreo colombiano, la infraestructura ambientalmente sostenible, la conexión de las regiones entre sí y con el mundo, impulsando la competitividad y la industria aérea y la formación de un talento humano de excelencia para el sector. Visión: Al 2030, movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar el transporte de carga partiendo del 2018, en un entorno institucional claro, competitivo, conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura renovada, una industria robustecida y un talento humano de excelencia

Límite de contratación Menor Cuantía: 1.423.500.000 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
72102900	53400C0488 REALIZAR	-	Recursos propios	541.548.941 COP	REGIONAL OCCIDENTE

72103300 MANTENIMIENTO DE LA
72101513 INFRAESTRUCTURA
72101510 AEROPORTUARIA DE
EDIFICACIONES LADO TIERRA
AEROPUERTO GERARDO TOVAR
LOPEZ DE BUENAVENTURA

Entidad Estatal



0 Recomendación
(BS)



Identificación

Dar publicidad al proceso Si

Documentos Tipo

Documentos Tipo Si Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector: Infraestructura de transporte

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con Invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? No
El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	60 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública	24/04/2025 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos	24/04/2025 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	24/04/2025 4:33:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	2/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	7/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés	9/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo y demostración de Interés	9/05/2025 2:44:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	9/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de Interés	14/05/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Realización del sorteo	15/05/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de la lista de precallificados	15/05/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	16/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	20/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas	26/05/2025 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas	27/05/2025 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas	27/05/2025 8:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas	27/05/2025 8:02:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	3/06/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al Informe de verificación o evaluación	6/06/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	16/06/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato	16/06/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

72103300 MANTENIMIENTO DE LA
72101513 INFRAESTRUCTURA
72101510 AEROPORTUARIA DE
EDIFICACIONES LADO TIERRA
AEROPUERTO GERARDO TOVAR
LOPEZ DE BUENAVENTURA

Entidad Estatal



0 Recomendación
(es)

Identificación

Der publicidad al proceso Si

Documentos Tipo

Documentos Tipo Si Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector: Infraestructura de transporte

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	60 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública	24/04/2025 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos	24/04/2025 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	24/04/2025 4:33:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	2/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	7/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés	9/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo y demostración de Interés	9/05/2025 2:44:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	9/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para manifestación de Interés	14/05/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Realización del sorteo	15/05/2025 10:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de la lista de precalificados	15/05/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	16/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	20/05/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas	26/05/2025 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas	27/05/2025 9:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas	27/05/2025 9:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas	27/05/2025 9:02:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del Informe de evaluación de las Ofertas	3/06/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al Informe de verificación o evaluación	6/06/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	16/06/2025 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato	18/06/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Entrega de las garantías de ejecución del contrato 18/06/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobación de las garantías o pólizas o inicio de ejecución del contrato 19/06/2025 4:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? No

¿Solicitud de garantías? SI

Garantías por lotes, grupos o etapas? No

Seriedad de la oferta SI

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10

Cumplimiento SI

☒ Cumplimiento del contrato

☒ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 18/06/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/04/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 18/06/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/12/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Estabilidad y calidad de la obra

☒ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10/12/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 10/12/2030 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10/12/2025 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 24/06/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual SI

No. de SMMLV 8983

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ SI ☒ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ SI ☒ No
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ SI ☒ No
Sistema General de Regalías - SGR	☐ SI ☒ No
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ SI ☒ No
Recursos de Crédito	☐ SI ☒ No
Otros Recursos (Especio, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☒ SI ☐ No 541,548,941
Valor total	541,548,941

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ SI ☐ No

Código unidad/subunidad ejecutora 24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
4025	CDP	No se ha iniciado		541,548,941 COP	24-12-00-0000	

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envío de muestras No

Evaluación

Modelo de evaluación

Tipo de modelo de evaluación Evaluación de varios criterios de selección

Detalle

Nombre	Lote
☒ Criterios de evaluación	Ver / ocultar reglas

Criterios de selección: {0}

	Puntaje (%)
1 Criterio económico	45,5
2 Factor de calidad	35
3 Apoyo a la industria nacional	20
4 Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
5 Mipyme	0,25

Definir factores de desempate ☐ Sí ☒ No

Cuestionario

Resumen

1 Cuestionario

VALOR FORMULARIO 1

Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

Ref. Artículo	Código UNSPEC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	VALOR TOTAL FORMULARIO 1	1,00	LN			

- 1.2.1 FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA)
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA'.
- 1.2.2 ANEXO 4 PACTO DE TRANSPARENCIA Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO 4 PACTO DE TRANSPARENCIA)
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'ANEXO 4 PACTO DE TRANSPARENCIA'.
- 1.2.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA EMPRESAS NACIONALES Esta pregunta requiere anexar documentos (EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA EMPRESAS NACIONALES)
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA EMPRESAS NACIONALES'.
- 1.2.4 FORMATO 6 CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMATO 6 CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL)
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'FORMATO 6 CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL'.
- 1.2.5 LOS REQUISITOS JURIDICOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO Esta pregunta requiere anexar documentos (LOS REQUISITOS JURIDICOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO)
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'LOS REQUISITOS JURIDICOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO'.
- 1.2.6 POLIZA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Esta pregunta requiere anexar documentos (POLIZA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA)
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'POLIZA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA'.
- 1.2.7 FORMATOS ADJUNTOS AL PROCESO Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMATOS ADJUNTOS AL PROCESO)
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'FORMATOS ADJUNTOS AL PROCESO'.

- 1.2.8 LOS REQUISITOS FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO Esta pregunta requiere anexar documentos (LOS REQUISITOS FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO)
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'LOS REQUISITOS FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO'.

- 1.4.1 ANEXO TECNICO Esta pregunta requiere anexar documentos (ANEXO TECNICO)
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'ANEXO TECNICO'.
- 1.4.2 FORMATO 7 FACTOR DE CALIDAD Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMATO 7 FACTOR DE CALIDAD)
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'FORMATO 7 FACTOR DE CALIDAD'.
- 1.4.3 EXPERIENCIA GENERAL, ESPECIFICA Y DEMAS REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO Esta pregunta requiere anexar documentos (EXPERIENCIA GENERAL, ESPECIFICA Y DEMAS REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO)

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EXPERIENCIA GENERAL, ESPECIFICA Y DEMAS REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO'.

1.4.4 FORMATO 3 EXPERIENCIA

Esta pregunta requiere anexar documentos (FORMATO 3 EXPERIENCIA)

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'FORMATO 3 EXPERIENCIA'.

1.4.5 TODOS LOS DEMAS FORMATOS Y ANEXOS ADJUNTOS

Esta pregunta requiere anexar documentos (TODOS LOS DEMAS FORMATOS Y ANEXOS ADJUNTOS)

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'TODOS LOS DEMAS FORMATOS Y ANEXOS ADJUNTOS'.

1.5

1.5.1 REQUERIMIENTOS PONDERABLES ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO

Esta pregunta requiere anexar documentos (REQUERIMIENTOS PONDERABLES ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO)

El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'REQUERIMIENTOS PONDERABLES ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO'.

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación)

Selección

Selección e información de contratación

Informes proceso de selección		Fecha informe final de selección	Valor	Estado de la selección
COT.AM0.2270848		17/09/2025 9:02 AM	512.630.825 COP	Activo
Informe de evaluación		3/09/2025 8:05 PM	Descargar	
Informe de evaluación		12/09/2025 6:59 PM	Descargar	
Informe de selección		17/09/2025 9:02 AM	Descargar	
Adjuntar		Valor Adjudicado		
GHS INGENIERIA SAS		512.630.825 COP	Descargar	Via continúa

Documentos

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción		
1. AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA -L.T. Buenaventura.pdf	1. AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA -L.T. Buenaventura.pdf	Descargar	Detalle
2. COP 4025 de 09-04-2025 L.T. BUENAVENTURA.pdf	2. COP 4025 de 09-04-2025 L.T. BUENAVENTURA.pdf	Descargar	Detalle
3. FORMATO ESTUDIOS PREVIOS -LADO TIERRA BUENAVENTURA (1).pdf	3. FORMATO ESTUDIOS PREVIOS -LADO TIERRA BUENAVENTURA (1).pdf	Descargar	Detalle
4. Documento Base o Documento Tipo CCE-EICP-GH-02 Menor Cuanilla_BUENAVENTURA LT.pdf	4. Documento Base o Documento Tipo CCE-EICP-GH-02 Menor Cuanilla_BUENAVENTURA LT.pdf	Descargar	Detalle
5. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial - CCE-EICP-FM-32_BUN LADO TIERRA_M8-2_PARA PLIEGO.xlsx	5. Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial - CCE-EICP-FM-32_BUN LADO TIERRA_M8-2_PARA PLIEGO.xlsx	Descargar	Detalle

Documentos de la oferta

Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre: Reply

#	Descripción	Año	Periodo
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			
#	Descripción	Año	Periodo
	FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA		
	ANEXO 4 PACTO DE TRANSPARENCIA		
	EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA EMPRESAS NACIONALES		
	FORMATO 6 CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL		
	LOS REQUISITOS JURIDICOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO		
	POLIZA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA		
	FORMATOS ADJUNTOS AL PROCESO		
	LOS REQUISITOS FINANCIEROS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO		
	ANEXO TECNICO		
	FORMATO 7 FACTOR DE CALIDAD		
	EXPERIENCIA GENERAL, ESPECIFICA Y DEMAS REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO		
	REQUERIMIENTOS PONDERABLES ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE O TIPO		
	FORMATO 3 EXPERIENCIA		
	TODOS LOS DEMAS FORMATOS Y ANEXOS ADJUNTOS		
#	Descripción	Año	Periodo
	Seriedad de la oferta		

Información adicional

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso: Español (Colombia)
Moneda aceptada: COP

Mensajes públicos

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe de selección	CO1.AWD.2270848	Informe de selección CO1.AWD.2270848	17/05/2025 9:02:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
Observación a Informe	CO1.MSG.7895651	(Respondido) RE: RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACION	13/05/2025 3:29:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
General	CO1.MSG.8030869	RE: SOLICITO SE DE CONTESTACION A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS	13/05/2025 3:27:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
Informe de evaluación	CO1.AWD.2270848	Informe de evaluación 2 CO1.AWD.2270848	12/05/2025 6:59:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
Observación a Informe	CO1.MSG.7895651	RESPUESTA AL INFORME DE EVALUACION	5/05/2025 4:00:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle

1 2 »

Constancias del SECOP

ID constancia SECOP	Tipo de documento	Tipo de evento	Referencia documento	Descripción de documento	Fecha	
CO1.RECEIPT.28552431	Lista de ofertas	Publicación	25000689 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	27/05/2025 9:37:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
CO1.RECEIPT.28552286	Lista de proveedores	Publicación	25000689 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	27/05/2025 9:37:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
CO1.RECEIPT.28552278	Proceso	Apertura	25000689 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	27/05/2025 9:38:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle
CO1.RECEIPT.28360639	Proceso	Publicación	25000689 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	53400C0488 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	15/05/2025 2:24:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Detalle



FORMATO

Título: INGRESO DE PROVEEDORES

Principio de Procedencia:
1201.021. Tipo de Transacción: Inclusión ☒ Modificación ☐ 2. Fecha: 31 de julio 2025

Información General

3. Persona Natural ☐ 4. Persona Jurídica ☒ 5. Persona Natural Extranjera ☐ 6. Persona Jurídica Extranjera ☐
7. Identificación: ☒ NIT ☐ Cédula 8. No. 9 0 1 1 2 6 1 6 6 4 Dígito de Verificación
10. Razón Social o Apellidos y Nombres: GHS INGENIERIA SAS
11. Nombre Comercial del Negocio: GHS INGENIERIA SAS
12. Nombre del representante legal: Guillermo Amando Acosta Camargo 13. C.C. 7.318.154 de Chiquinquirá Boyacá
14. Tipo de representante legal: PRINCIPAL
15. Integrante consorcio y/o UT (1) N/P 16. % Participación
17. Integrante consorcio y/o UT (2) 18. % Participación
19. Integrante consorcio y/o UT (3) 20. % Participación
21. Tipo de organización empresarial:
22. Tipo de capital: Público ☐ % Privado ☒ % Total ☐ %
23. Dirección Jurídica / (Residencia): CALLE 66 NO. 108-66
24. Ciudad: BOGOTA DC 25. Departamento: CUNDINAMARCA 26. País: COLOMBIA
27. Teléfono: () 3 0 1 6 3 6 4 4 1 2 ()
28. Fax: () ()
29. No. Inscripción R.U.P.: # 30. Ciudad Insc. Cámara y Comercio: BOGOTA DC
31. Actividad Económica: CONSTRUCCION 32. Código CIU: "
(Empresa o Persona Natural)
33. Página de Internet:
34. E-mail: ghsingenieriasas@gmail.com

Información tributaria

☐ 35. Gran Contribuyente y Automatenedor ☐ 36. Gran Contribuyente No Automatenedor ☐ 37. Entidad Oficial
☐ 38. Régimen Común y Automatenedor (Adjuntar Resolución DIAN) ☒ 39. Régimen Común y No Automatenedor ☐ 40. Entidad del Exterior
☐ 41. Régimen Simplificado ☐ 42. No Contribuyente (Debe adjuntar el documento que compruebe la calidad de No Contribuyente) ☐ 43. Régimen Especial
Contactos: 44. Nombre del contacto Guillermo Acosta
45. Cargo del contacto Representante Legal
46. Teléfono () 3123793196

47. Unidad Ejecutora que genera el pago: ☐ Nivel Central ☐ Subunidad

Para efecto del pago por medios electrónicos, diligencie la siguiente información:

48. Cuenta No. 24399841 49. Ahorros ☒ 50. Corriente ☐
51. Entidad Financiera Banco de Bogotá

Información Adicional

52. OBSERVACIONES:

(Si es modificación de datos enunciarlos)

Representante Legal

53. Firma

54. Nombre Guillermo Amando Acosta Camargo

Funcionario Aerocivil que recibe formato diligenciado y anexos.

55. Firma

56. Nombre

57. Cargo

NOTA: ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI NO SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACION EXIGIDA

USO EXCLUSIVO AEROCIVIL

Unidad de
NegocioFecha Ingreso al
sistema

DÍA

MES

AÑO

No. JDE



FORMATO

Título: INGRESO DE PROVEEDORES

Principio de Procedencia:
1201.92

Documentos que se deben anotar para la inscripción como PROVEEDOR:

EMPRESAS

- Cámara de Comercio Tres (3) Folios Máximo
- Registro Único Tributario - RUT
- Cédula de Ciudadanía del Representante Legal
- Original de la Certificación de la Cuenta Bancaria dirigida a la Aeronáutica Civil con fecha no mayor a 30 días.

PERSONA NATURAL

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
- Registro Único Tributario - RUT
- Cámara de Comercio si la actividad es de Comercio.
- Original de la Certificación de la Cuenta Bancaria dirigida a la Aeronáutica Civil con fecha no mayor a 30 días.

CONSORCIOS Y/O UNION TEMPORAL

- Formato, RUT, Documento Consorcial, Certificación Cuenta Bancaria
- Formato, RUT, Cédula del Representante Legal.

DOCUMENTOS INTEGRANTES

- Formato, RUT, Cámara de Comercio, Cédula integrantes

DESCRIPCIÓN

1. Tipo de Transacción: Marque con una X si usted desea incluir o modificar la información
2. Fecha: DD/MM/AA en la cual diligencie el formato
3. Persona Natural: Marque con una X si el proveedor está constituido como persona natural.
4. Persona Jurídica: Marque con una X si el proveedor está constituido como persona jurídica.
5. Persona Natural Extranjera: Marque con una X si el proveedor está constituido como persona natural extranjera.
6. Persona Jurídica Extranjera: Marque con una X si el proveedor está constituido como persona jurídica extranjera.
7. Identificación: Marque con una X el tipo de documento que corresponde al proveedor: Cédula para personas naturales y NIT para personas jurídicas
8. No.: En este campo indique el número de cédula de ciudadanía o NIT del proveedor según corresponda
9. Dígito de verificación: En este campo indique el dígito de verificación asignado al proveedor por la DIAN
10. Razón social o Apellidos y Nombres: Indique el nombre completo del proveedor; este debe ser aquel que se encuentre registrado en Cámara y Comercio
11. Nombre comercial del negocio: Indique el nombre con el cual el proveedor comercializa sus productos y/o servicios, sin embargo, este en algunos casos es igual a la Razón Social.
12. Nombre del representante legal: Indique el nombre completo del representante legal del proveedor
13. C.C.: Cédula de ciudadanía del representante legal del proveedor
14. Tipo de representante legal: Especifique el tipo de representante legal del proveedor
15. Integrante consorcio y/o UT (1): Especifique el nombre del primer integrante del consorcio y/o Unión Temporal
16. % Participación: Especifique el porcentaje de participación del primer miembro del consorcio.
17. Integrante consorcio y/o UT(2): Especifique el nombre del segundo integrante del consorcio y/o Unión Temporal
18. % Participación: Especifique el porcentaje de participación del segundo miembro del consorcio.
19. Integrante consorcio y/o UT(3): Especifique el nombre del tercer integrante del consorcio y/o Unión Temporal
20. % Participación: Especifique el porcentaje de participación del tercer miembro del consorcio.
21. Tipo de organización empresarial: Especifique el tipo de organización empresarial
22. Tipo de capital: Especifique el tipo de capital especificando el porcentaje según corresponda en cada casilla Público Privado Total
23. Dirección Jurídica: / (Residencia) Dirección a la cual debe ser enviada la correspondencia y/o documentos expedidos por Aeronáutica Civil
24. Ciudad: Ciudad a la que pertenece la dirección jurídica (campo 13) del proveedor.
25. Departamento: Departamento al que pertenece la ciudad
26. País: País al que pertenece tanto el departamento como la ciudad.
27. Teléfono: Número(s) telefónico(s) del proveedor donde este pueda ser contactado
28. Fax: Número(s) de fax del proveedor.
29. No. Inscripción R.U.T.P.: Indique el número de inscripción en el Registro Único de Proponentes
30. Ciudad Insc. Cámara y Comercio: Ciudad en la cual el proveedor se encuentra inscrito a Cámara y Comercio
31. Actividad Económica (Empresa o Persona Natural): Nombre de la actividad económica desarrollada por el proveedor según lo establecido por la Secretaría de Hacienda
32. Código CIIU: Especifique el código correspondiente a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
33. Página de Internet: Página web del proveedor
34. Email: Indique el correo electrónico del proveedor.
35. Gran Contribuyente y Autorretenedor: Marque con una X si el proveedor es catalogado por la DIAN como Gran Contribuyente y Autorretenedor
36. Gran Contribuyente No Autorretenedor: Marque con una X si el proveedor es catalogado por la DIAN como Gran Contribuyente No Autorretenedor
37. Entidad Oficial: Marque con una X si el proveedor es una Entidad Oficial.
38. Régimen Común y Autorretenedor: Marque con una X si el proveedor pertenece al Régimen Común y es catalogado por la DIAN como autorretenedor. Deberá adjuntar la Resolución expedida por la DIAN.
39. Régimen Común y No Autorretenedor: Marque con una X si el proveedor pertenece al Régimen Común y no es No Autorretenedor
40. Entidad del Exterior: Marque con una X si el proveedor es una entidad del exterior.
41. Régimen Simplificado: Marque con una X cuando el proveedor pertenece al Régimen Simplificado
42. No Contribuyente: Marque con una X cuando el proveedor es catalogado por la DIAN como No Contribuyente. Debe adjuntar el documento que compruebe la calidad de No Contribuyente.
43. Régimen Especial: Marque con una X si el proveedor es del Régimen Especial.
44. Nombre del contacto: Nombre completo de la persona con la cual se establecerá comunicación cuando sea requerido.
45. Cargo del contacto: Cargo desempeñado por el contacto designado por el proveedor
46. Teléfono: Número telefónico en el cual se puede establecer comunicación con el contacto.
47. Cuenta Ejecutora que realice el pago: Nivel Central o Sub Unidad
48. Cuenta No.: Para efecto de pago por medios electrónicos indique número de cuenta a la que desea ser transferido el pago que efectúa Aeronáutica Civil.
49. Ahorros: Marque con una X si la cuenta a la cual se transfiere el pago es cuenta de ahorros
50. Corriente: Marque con una X si la cuenta a la cual se transfiere el pago es cuenta corriente.
51. Entidad Financiera: Nombre completo de la entidad financiera a la cual pertenece la cuenta.
52. Observaciones: Indique en este campo comentarios respecto a la información diligenciada en el formato.
53. Firma: Firma del representante legal del proveedor.
54. Nombre: Nombre y apellidos del Representante Legal del proveedor.
55. Firma: Firma del funcionario de Aeronáutica Civil que recibe y verifica la información del proveedor.
56. Nombre: Nombre y apellidos del funcionario Aeronáutica Civil que recibe y verifica la información del proveedor
57. Cargo: Cargo del funcionario Aeronáutica Civil que recibe y verifica la información del proveedor.