

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO			
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA	1	DE	8

Ingeniera:
LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo
Periodo:	Diciembre de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTOS:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – LOTE 1
-------------------	--

INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS						
MUNICIPIO	NO.	OBJETO CONVENIO	VALOR	FECHA DE INICIO	PLAZO	VIA A INTERVENIR
ANZA	1784-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ANZA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	\$ 990.000.000,00	20/12/21	31/12/23	VIA ANZA - GUINTAR
CAÑAS GORDAS	1906-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	\$ 3.600.000.000,00	14/03/22	31/12/24	VIA SEMINARIO - LOMA DE LA ALEGRIA
CARACOLI	1786-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL	\$ 13.400.000.000,00	17/12/21	31/12/24	VEREDA EL BAGRE Y VEREDA QUEBRADONA
CHIGORODO	1817-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL	\$ 6.480.000.000,00	14/03/22	31/07/25	GUAPA ALTO
DON MATIAS	1818-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DONMATIAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL	\$ 3.348.000.000,00	14/03/22	31/12/23	CRUCE VIA MEDELLIN – HOYO RICO-BELLAVISTA



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	8

FREDONIA	1854-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FREDONIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	\$ 1.000.000.000,00	17/12/21	31/12/24	VIA MI CASITA - FREDONIA
GIRALDO	1831-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL	\$ 2.250.000.000,00	14/03/22	31/12/24	GIRALDO - CUAJARON
ITUANGO	1789-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	\$ 1.800.000.000,00	17/12/21	31/12/24	SANTA RITA
JERICO	1836-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE JERICO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL	\$ 4.914.810.000,00	14/03/22	31/12/24	AVENIDA CIRCUNVALAR
NECHI	1803-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NECHI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL	\$ 900.000.000,00	17/12/21	31/12/23	PUERTO GAITAN - LA ARENOSA
NECOCLI	1855-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL	\$ 4.672.800.000,00	14/03/22	31/12/24	NECOCLI - VEREDA EL LECHUGAL
NECOCLI	1910-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	\$ 3.700.000.000,00	17/12/21	31/12/24	ATENCION AL AREA RURAL
PUERTO TRIUNFO	1911-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	\$ 2.700.000.000,00	17/12/21	31/12/23	CORREDOR AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA SECTOR ALDEA DORADAL AVINUVID ALTOS DE LA COLINA
SANTA ROSA DE OSOS	1912-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	\$ 1.600.000.000,00	14/03/22	31/12/23	CORREDOR VIAL DEL CORREGIMIENTO SAN ISIDRO VEREDA LA CHORRERA
SOPETTRAN	1913-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOPETTRAN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	\$ 900.000.000,00	17/12/21	31/12/23	VEREDA DE CHACHAFRUTO 500 METROS LINEALES Y EN LA VEREDA EL POMAR 500 METROS LINEALES



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1

3

DE

8

URRAO	2072-2021	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE URRAO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL	\$ 1.000.000.000,00	14/03/22	31/12/24	VIA AEROPUERTO - LA FLORIDA
-------	-----------	--	---------------------	----------	----------	-----------------------------

INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS - OBJETO DE INTERVENTORIA

INFORMACION CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS OBJETO DE INTERVENTORÍA 970 DE 2022									
MPIO	CONTRA TO No.	CONTRATIST A	VR TOTAL	DURACI ON INICIAL	FECHA INICIO	PRORRO GAS	FECHA FIN	ESTADO	
								PRO GRA	EJEC UT
ANZA	185-2022	CONSTRUCC IONES TECNICAS EN OBRAS CIVILES S.A.S. CONSTRU TO C	\$ 975.161.271,00	4 meses	20/10/202 2	3	15/09/20 23	100	100
CAÑAS GORDAS	LP-001- N°147- 2022	CONSORCIO VIAS CAÑASGORD AS 2022	\$ 3.452.049.854,00	8 meses	20/10/202 2	6	08/10/20 24	100	100
CARACOLI	2022071	BRUNEL GROUP SAS	\$ 13.383.398.486,00	7 meses	3/10/2022	4	30/04/20 24	100	100
DON MATIAS	086-2023- SOP	CONSORCIO DON MATIAS SYA	\$ 3.175.304.438,00	8 meses	28/03/202 3	0	28/11/20 23	100	100
GIRALDO	LP 002 DE 2022	CONSULTORI AS Y OBRAS CIVILES JF SAS	\$ 2.154.039.264,00	5 meses	20/10/202 2	7	31/05/20 24	100	100
ITUANGO	012-2023	CONSORCIO SANTA RITA	\$ 1.800.000.000,00	6 meses	6/03/2023	4	30/11/20 24	100	100
JERICÓ	2023-485	CONSORCIO CIRCUNVALA R JERICO Y CONCREACE RO SAS	\$ 6.574.810.000,00	6 meses	28/12/202 3	2	15/12/20 24	100	90
NECOCLÍ	ANM-242- 2023	UNION TEMPORAL RIO NECOCLI	\$ 4.671.918.194,00	5 meses	27/11/202 3	2	11/11/20 24	100	100
NECOCLÍ	COP-022- 2022	UNION TEMPORAL VIAS 2022	\$ 3.695.991.557,00	7 meses	18/05/202 3	4	30/10/20 24	100	100
PUERTO TRIUNFO	310 DE 2022	CONSORCIO I&M	\$ 2.597.142.635,00	6 meses	27/12/202 2	2	25/11/20 23	100	100
SANTA ROSA	LP SI 002 2022	CONSORCIO SANTA ROSA INVIAS.	\$ 1.517.680.160,00	4 meses	20/10/202 2	4	15/12/20 23	100	100
SOPETRAN	S.P. 001 DE 2022	KAZ CONSTRUCT ORES S.A.S	\$ 1.161.337.516,00	3 meses	22/12/202 2	4	15/12/20 23	100	100



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	8

URRAO	COP-MU-163-2022	CONSORCIO LA FLORIDA	\$ 960.752.459,00	4 meses	22/08/2023	2	30/04/2024	100	100
CHIGOROD O	226-2023	CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ	\$ 6.479.842.319,00	6 meses	25/01/2024	2	25/12/2024	97.93	44.89

CONTRATO INTERVENTORIA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	970 de 2022		
CONTRATISTA:	TNM LIMITED	NIT:	830.012.194-3
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – LOTE 1.		
Fecha de Inicio:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	No. de Oficio:	SVR 57160
Valor Inicial:	\$4.741.062.245 IVA incluido		
Valor Adiciones:	\$140.000.000		
Adición 1:	\$140.000.000		
Valor Actual:	\$4.881.062.245 IVA incluido		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:	Hasta el 31 de marzo de 2025		
Suspensión 1:			
Ampliación Suspensión 1:			
Reanudación 1:			
Fecha de Fin:	31/03/2025		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	8

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
956122 DE 2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$45.000.000	\$45.000.000	\$0
1305622 DE 2022	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$140.000.000	\$140.000.000	\$0
203823 de 2023	11	C-2402-0600-12-0-2402041-02	\$1.930.000.000	\$1.794.606.817	\$0
215924 de 2024	11	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	\$ 2.766.062.245	\$2.555.685.333	\$ 210.376.912

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS HASTA EL PERIODO

ACTA NO.	Mes/Año	Valor básico	IVA	Valor total	Valor facturado
1	22 al 30 septiembre	-	-	-	-
2	oct-22	\$22.548.120	\$4.284.143	\$26.832.263	\$26.832.263
3	nov-22	\$23.322.050	\$4.431.190	\$27.753.240	\$27.753.240
4	dic-22	\$44.781.428	\$8.508.471	\$53.289.899	\$53.289.899
5	ene-23	\$68.330.470	\$12.982.789	\$81.313.259	\$81.313.259
6	feb-23	\$70.241.590	\$13.345.902	\$83.587.492	\$83.587.492
7	mar-23	\$104.264.310	\$19.810.219	\$124.074.529	\$1,077,995,790
8	abr-23	\$120.330.600	\$22.862.814	\$143.193.414	\$143.193.414
9	may-23	\$119.207.430	\$22.649.412	\$141.856.842	\$141.856.842
10	jun-23	\$120.481.830	\$22.891.548	\$143.373.378	\$143.373.378
11	jul-23	\$116.383.020	\$22.112.774	\$138.495.794	\$138.495.794
12	ago-23	\$138.074.520	\$26.234.159	\$164.308.679	\$164.308.679
13	sept-23	\$134.587.200	\$25.571.568	\$160.158.768	\$160.158.768
14	oct-23	\$147.869.560	\$28.095.216	\$175.964.776	\$175.964.776
15	nov-23	\$144.887.380	\$27.528.602	\$172.415.982	\$172.415.982
16	dic-23	\$148.999.400	\$28.309.886	\$177.309.286	\$177.309.286
17	Ene-24	139.226.232	26.452.984	\$165.679.216,00	\$165.679.216,00
18	Feb-24	197.112.672	37.451.408	\$234.564.080,00	\$234.564.080,00
19	Mar-24	208.853.842	39.682.230	\$248.536.072,00	\$248.536.072,00
20	Abr-24	225.127.492	42.774.223	\$267.901.715,00	\$267.214.490,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	8

21	May-24	217.770.766	41.376.446	\$259.147.212,00	\$267.214.490,00
22	Jun-24	228.515.018	43.417.853	\$271.932.871,00	\$271.932.871,00
23	Jul-24	223.416.976	42.449.225	\$265.866.201,00	\$265.866.201,00
24	Ago-24	206.609.644	39.255.832	\$245.865.476,00	\$245.865.476,00
25	Sept-24	208.903.696	39.691.702	\$248.595.398,00	\$248.595.398,00
26	Oct-24	222.236.232	42.224.884	\$264.461.116,00	\$264.461.116,00
27	Nov-24	196.241.716	37.285.926	\$233.527.642,00	\$233.527.642,00
28	Dic-24	126.622.464	24.058.268	\$150.680.732,00	\$150.680.732,00
TOTAL		\$3.924.945.658	\$745.739.674	4.670.685.333	4.670.685.333

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se tramita el acta de modificación de costos número 5, donde se hace ajuste por actualización sueldos y tarifas y balance de menores y mayores cantidades por prorroga 1 al contrato de interventoría.

FECHA ACTA	ACTA No.
11/12/2024	5

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONTRATO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REANUDACION	FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Se tramita prorroga 1 al contrato de interventoría 970-2022 por un tiempo de 3 meses, en el que se encargara de hacer seguimiento al contrato de obra derivado del convenio 1817-2021, correspondiente al municipio de Chigorodó y continuar con el trámite de liquidación de contratos de obra y convenios bajo su cargo.

La prorroga fue tramitada conjuntamente entre interventoría, supervisor del contrato y gestor técnico, ingeniero Nelson Rojas y se firmó vías secop 2 el 30 de diciembre del 2024.

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
13/12/2024	29	PRORROGA 1	APROBADA SECOP 2

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	7	DE	8

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento – Anexo 5				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 488.106.224,50	M100168522-5	23/11/2022	30/06/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$948.212.449		23/11/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$976.212.449		23/11/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	\$ 1.464.318.673,5		31/12/2024	31/12/2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

<u>OFICIO</u>	<u>FECHA</u>	<u>DESTINATARIO</u>	<u>ASUNTO</u>
Correos electrónicos y oficios relacionados en informe mensual No. 27 de interventoría			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el convenio 1817-2022 se ha tenido inconvenientes en lo concerniente al tema de permisos de ocupación de cauces, debido a que eran predios privados y el municipio tuvo que llegar a algunos acuerdos para que firmaran los respectivos permisos para poder adelantar los trámites ante Corpouraba, por lo cual se ha retrasado el inicio de la construcción de las obras de arte transversales tipo cajón (box Culvert). De igual manera las condiciones climáticas y precipitaciones fuertes han retrasado de manera importante las actividades de obra.

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO TALENTO HUMANO
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	8

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se realizan reuniones de seguimiento con la interventoría, municipios y contratistas de las obras.
- Se le reitera a la interventoría la presentación oportuna de las actas de costos e informes mensuales.
- Se realiza reunión con la interventoría para organizar temas de liquidación de convenio cuyos contratos derivados ya se encuentran liquidados.
- Seguimiento y revisión del personal de interventoría en cada uno de los contratos activos
- Se ha estado trabajando en la liquidación de los convenios que ya han finalizado y liquidado contratos de obra derivados.

Firmado
digitalmente por
HOYOS SIERRA
MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
Director Territorial Antioquia