



INFORME SEMANAL 31 AL 24 DE AGOSTO DE 2025 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.7004833-2024

Desde SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>
Fecha Dom 24/08/2025 10:08 PM
Para JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>; CAROLINA MACHADO VALDES <cmachado@educacionbogota.gov.co>
CC LUISA FERNANDA LEON OSPINA <lleon@educacionbogota.gov.co>; CAROL VIVIANA NIETO CARMONA <cnieto@educacionbogota.gov.co>; JENNY PAOLA FALLA MELO <jfalla@educacionbogota.gov.co>; JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDEZ <jcarteaga@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>

2 archivos adjuntos (9 MB)
31_G SMPZ 2024_BASE_INF_M_2024.xlsx; 31_G SMPZ 2024_BASE_INF_M_2024.pdf;

Buenas tardes

Por ser de interés de las partes, remito el informe semanal del asunto.

También se remite el seguimiento semana a semana durante el último mes de ejecución:

		26		27		28		29		30		31	
		20/07/2025		27/07/2025		3/08/2025		10/08/2025		17/08/2025		24/08/2025	
SEDE	NOMBRE SEDE	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %
C	Laguna Verde	22,66%	70,12%	22,74%	76,11%	23,17%	85,08%	23,40%	93,54%	23,98%	96,62%	28,22%	98,00%
D	El Tabaco	45,13%	97,12%	52,80%	99,68%	52,92%	100,00%	53,02%	100,00%	63,41%	100,00%	64,22%	100,00%
J	Las Animas	29,56%	76,60%	29,79%	79,76%	30,09%	83,83%	30,28%	90,75%	30,42%	93,99%	32,38%	95,04%
G	San Jose	42,16%	94,41%	59,01%	97,39%	59,09%	99,07%	59,09%	99,72%	59,09%	100,00%	59,64%	100,00%
J	San Juan	42,50%	87,61%	49,49%	91,01%	50,04%	95,48%	50,44%	99,33%	51,71%	99,87%	52,08%	100,00%
TOTAL DEL CONTRATO		33,22%	79,20%	38,42%	82,85%	38,72%	87,06%	38,91%	91,34%	41,07%	92,87%	42,81%	93,45%
ATRASOS		-45,98%		-44,43%		-48,34%		-52,43%		-51,80%			
% EJECUCIÓN SEMANAL		5,20%		0,30%		0,19%		2,16%		1,74%			

El contratista sigue reforzando los esfuerzos en las sedes del Colegio Jaime Garzón (Ánimas, Tabaco y Laguna Verde).
Y continúa con muy poco personal en las sedes del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela (San Juan y San José).

En relación con la solicitud de prórroga, ésta se encuentra en ajustes del contratista para ser remitida de nuevo a la interventoría.

Un saludo cordial,



Ing. Sonia Rodríguez Aparicio
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación
de Establecimientos Educativos - SED
Cel. 3212210033
Tel. 3241000 Ext 3145