

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	FAER	Contrato AOM	SI	Etapas Contrato AOM	AOM	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-089-13	Etapas Contrato	AOM	Departamento	ARAUCA		
Municipio	Araucuita			Contratista	ENELAR E.S.P.			Número de proyectos	7
Interventor	GPI GERENCIA DE PROYECTOS, CONSORCIO REDES RURALES ARAUCUITA 2013,			Fiducia	BBVA Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	30966
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ENELAR E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Angye Natalia Villalba Acosta	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		08-08-2013			Fecha acta de inicio Contrato AOM		28-02-2015		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			28/02/2035		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			28-02-2015	
Fecha de terminación del contrato AOM		28-02-2035		Fecha para liquidación contrato AOM		28-02-2035		Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		Suspendido		NO		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados		1162			Fecha acta energización de usuarios		08-08-2013		
Avance contrato AOM		55%		Ultimo informe Constatista		INFORME DE LIQUIDACION			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar último informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
ya cuenta con inventario montado en el formato creg-015-18			31/07/2025		NO		UUC		UUC
Firma			RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS						

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	FAER	Contrato AOM	SI	Etapas Contrato AOM	AOM	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-090-13	Etapas Contrato	AOM	Departamento	SANTANDER		
Municipio	Cabrera			Contratista	ESSA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	13
Interventor	LYANSA LTDA		Fiducia	Fiduciaria Bogotá			Encargo Fiduciario	3-1-37688	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ESSA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Adriana Acero	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		01-11-2016			Fecha acta de inicio Contrato AOM		01-11-2016		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			1/11/2036		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			01-11-2016	
Fecha de terminación del contrato AOM		01-11-2036		Fecha para liquidación contrato AOM		01-06-2036		Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		Suspendido		NO		Desde		Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios		01-11-2016		
Avance contrato AOM		39%		Ultimo informe Constratista		INFORME DE LIQUIDACION			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UUC		UUC
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM							
Fondo	FAER	Contrato AOM		Etapas Contrato AOM		Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25	
CONTRATO DE EJECUCION										
Fondo	FAER	Contrato	GGC-107-13	Etapas Contrato	LIQUIDACION	Departamento	SANTANDER			
Municipio	BOLÍVAR,CESAR,CHOCÓ,GUAVIAR E,LA GUAJIRA,MAGDALENA			Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.			Número de proyectos	15	
Interventor	LYANSA LTDA		Fiducia	Fiduciaria Bogotá			Encargo Fiduciario	3-1-37688		
CONTRATO DE AOM										
Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Edwin Guillermo Molina Cardona	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA			
Objeto del Contrato AOM										
AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN										
Alcance del Contrato AOM										
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.										
Pólizas										
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		
Fecha de suscripción Contrato AOM						Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación						Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM		
Número de otrosíes				Suspendido		NO		Desde Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados						Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM					Ultimo informe Constratista		INFORME DE LIQUIDACION (cedido etapa aom)			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones										
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico										
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento	
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UUCC		UUCC	
Firma			RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAER	Contrato AOM		Etapas Contrato AOM		Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-140-14	Etapas Contrato	TERMINACION ANTICIPADA	Departamento	CAQUETÁ		
Municipio	Albania			Contratista	GENSA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	5
Interventor	Héctor William Reinoso		Fiducia	Helm Fiduciaria			Encargo Fiduciario	341443	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	GENSA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Adriana Acero	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION GENERAL Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, GENSA S.A. ESP deberá contratar los suministros, la ejecución de las obras, la interventoría Técnica y realizar la administración de los proyectos									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM	17-05-2019			Fecha acta de inicio Contrato AOM		17-05-2019			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	17/05/2039			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				17-05-2019	
Fecha de terminación del contrato AOM	17-05-2039		Fecha para liquidación contrato AOM	17-05-2039		Termino legal para liquidación AOM			
Número de otrosíes			Suspendido	NO		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados	2836			Fecha acta energización de usuarios		17-05-2019			
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista		INFORME DE LIQUIDACION			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UUCC		UUCC
Firma			RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS						

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	FAER	Contrato AOM	SI	Etapas Contrato AOM	AOM	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-168-13	Etapas Contrato	LIQUIDACION	Departamento	META		
Municipio	Puerto Lleras			Contratista	EMSA E.S.P.			Número de proyectos	3
Interventor	LYANSA LTDA		Fiducia	Fiduciaria de Occidente S.A.			Encargo Fiduciario	03/01/3653	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	EMSA E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Adriana Acero	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		01-06-2016			Fecha acta de inicio Contrato AOM		01-06-2016		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			1/06/2036		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			01-06-2016	
Fecha de terminación del contrato AOM		01-06-2036		Fecha para liquidación contrato AOM		01-06-2036		Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		Suspendido		NO		Desde		Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios		01-06-2016		
Avance contrato AOM		41%		Ultimo informe Constratista		INFORME DE LIQUIDACION			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UCC		UCC
Firma			RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS						

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAER	Contrato AOM	FAER-GGC-302-14	Etapas Contrato AOM		Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-302-14	Etapas Contrato AOM	AOM	Departamento	SANTANDER		
Municipio	Piedecuesta			Contratista	ESSA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	2
Interventor				Fiducia	Fiduciaria Bogotá			Encargo Fiduciario	3-1-49218
CONTRATO DE AOM									
Contratista		Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Iveth Amalia Chacón Hernández			Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR LA COBERTURA , MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SIN									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora
Fecha de suscripción Contrato AOM	4/21/2016				Fecha acta de inicio Contrato AOM	4/21/2016			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	4/21/2036				Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			4/21/2016	
Fecha de terminación del contrato AOM	4/21/2036		Fecha para liquidación contrato AOM	4/21/2036		Termino legal para liquidación AOM		4311	
Número de otrosíes	2		Suspendido	NO		Desde		Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados	0				Fecha acta energización de usuarios	4/21/2016			
Avance contrato AOM	41%			Ultimo informe Constratista	INFORME FINAL LIQUIDACION				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UCC		UCC
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAER	Contrato AOM		Etapas Contrato AOM		Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-307-14	Etapas Contrato	LIQUIDACION	Departamento	CESAR		
Municipio	Bosconia			Contratista	AFINIA S.A.S. E.S.P.			Número de proyectos	3
Interventor	LYANSA LTDA		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	7417	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	AFINIA S.A.S. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Zolangie Carolina Franco Diaz	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADMINISTRACION GENERAL Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACION DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - FAER									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		01-10-2020			Fecha acta de inicio Contrato AOM		01-10-2020		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación						Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			01-10-2020
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		Suspendido		NO		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios		01-10-2020			
Avance contrato AOM					Ultimo informe Constratista		INFORME DE LIQUIDACION		
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UUC		UUC
Firma			RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS						

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAER	Contrato AOM	GGC-311-14	Etapas Contrato AOM		Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-311-14	Etapas Contrato	LIQUIDACION ANTICIPADA	Departamento	BOYACÁ		
Municipio		Chiquinquirá		Contratista	EBSA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	4
Interventor			Fiducia	Fiduciaria Bogotá			Encargo Fiduciario	3-1-49206	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	EBSA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Iveth Amalia Chacón Hernández	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora
Fecha de suscripción Contrato AOM	08-12-2016				Fecha acta de inicio Contrato AOM	08-12-2016			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	8/12/2036		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				08-12-2016		
Fecha de terminación del contrato AOM	08-12-2036		Fecha para liquidación contrato AOM	08-12-2036		Termino legal para liquidación AOM		4424	
Número de otrosíes			Suspendido	NO		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados		967			Fecha acta energización de usuarios		08-12-2016		
Avance contrato AOM		39%		Ultimo informe Constratista		INFORME FINAL LIQUIDACION			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UCC		UCC
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	FAER	Contrato AOM	SI	Etapas Contrato AOM	AOM	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-350-15	Etapas Contrato	AOM	Departamento	CAQUETÁ		
Municipio	El Paujil			Contratista	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor				Fiducia	Fiduagraría			Encargo Fiduciario	358621
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Adriana Acero	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM	20-03-2019			Fecha acta de inicio Contrato AOM		20-03-2019			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	20/03/2039			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				20-03-2019	
Fecha de terminación del contrato AOM	20-03-2039		Fecha para liquidación contrato AOM	20-03-2039		Termino legal para liquidación AOM		5345	
Número de otrosíes			Suspendido	NO		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados	1359			Fecha acta energización de usuarios		20-03-2019			
Avance contrato AOM	27%		Ultimo informe Contratista	INFORME DE LIQUIDACION					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
ya se encuentra con inventario creg 015-18			31/07/2025		NO		UUCC		UUCC
Firma			RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS						

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	FAER	Contrato AOM	SI	Etapas Contrato AOM	AOM	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-374-16	Etapas Contrato	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	Departamento	NARIÑO		
Municipio	Roberto Payan (San Jose)			Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.			Número de proyectos	4
Interventor		Fiducia	Fiduciaria Popular				Encargo Fiduciario	3167411	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Mónica Beatriz Pinto Rondón	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
Fecha de suscripción Contrato AOM	26-04-2021			Fecha acta de inicio Contrato AOM	06-05-2021				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	26/04/2041			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM	06-05-2021				
Fecha de terminación del contrato AOM	26-04-2041	Fecha para liquidación contrato AOM	26-04-2041	Termino legal para liquidación AOM	6113				
Número de otrosíes		Suspendido	NO	Desde			Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle							
Número de usuarios energizados	2800			Fecha acta energización de usuarios	26-04-2021				
Avance contrato AOM	16%			Ultimo informe Constratista	INFORME FINAL LIQUIDACION				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento					
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC					
Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS								

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	FAER	Contrato AOM	SI	Etapas Contrato AOM	AOM	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-383-16	Etapas Contrato	AOM	Departamento	NARIÑO		
Municipio	Tumaco			Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor				Fiducia	Fiduciaria Popular			Encargo Fiduciario	E.F.CEDENAR CONVENIO FAER GGC 383 DE2016
CONTRATO DE AOM									
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Adriana Acero	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM	06-05-2021			Fecha acta de inicio Contrato AOM		06-05-2021			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	6/05/2041			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				06-05-2021	
Fecha de terminación del contrato AOM	06-05-2041		Fecha para liquidación contrato AOM	06-05-2041		Termino legal para liquidación AOM		6123	
Número de otrosíes			Suspendido	NO		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados	3101			Fecha acta energización de usuarios		06-05-2021			
Avance contrato AOM	16%		Ultimo informe Constratista	INFORME FINAL LIQUIDACION					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UUCC		UUCC
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAER	Contrato AOM	GGC-384-15	Etapas Contrato AOM	SI	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-384-15	Etapas Contrato	AOM	Departamento	SANTANDER		
Municipio		Piedecuesta		Contratista	ESSA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	2
Interventor	SEGEN INGENIERIA SAS		Fiducia	Fiduciaria Popular			Encargo Fiduciario	360497	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ESSA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Piedad Maritza Prieto Vargas	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora		
Fecha de suscripción Contrato AOM	2/17/2017			Fecha acta de inicio Contrato AOM	2/17/2017				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	2/17/2037			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			2/17/2017		
Fecha de terminación del contrato AOM	2/17/2037	Fecha para liquidación contrato AOM	2/17/2037	Termino legal para liquidación AOM		4613			
Número de otrosíes		Suspendido	NO		Desde		Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios	2/17/2017				
Avance contrato AOM		37%		Ultimo informe Constratista	INFORME FINAL LIQUIDACION				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento		Tipo de Documento		
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025	SI	UCC		UCC		
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	FAER	Contrato AOM	SI	Etapas Contrato AOM	AOM	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-426-15	Etapas Contrato	AOM	Departamento	BOLÍVAR		
Municipio	San Pablo			Contratista	ESSA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	2
Interventor				Fiducia	Fiduciaria Davivienda			Encargo Fiduciario	3-1-60241
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ESSA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Piedad Maritza Prieto Vargas	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM				Fecha acta de inicio Contrato AOM					
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM					
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM			Termino legal para liquidación AOM		
Número de otrosíes			Suspendido	NO		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación			Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato AOM					Ultimo informe Constratista				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento	Nombre Documento		Tipo de Documento	
Se realizó el inventario según el formato Creg-015-2018 para el contrato FAER-GGC-426-15. Asimismo, se radicó para revisión y proceder a enviarlo a la SAF.			31/07/2025		SI	UUC		UUC	
Firma			RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS						

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	FAER	Contrato AOM	SI	Etapas Contrato AOM	AOM	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-430-15	Etapas Contrato	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	Departamento	ANTIOQUIA		
Municipio	Ituango			Contratista	EPM E.S.P.		Número de proyectos	1	
Interventor				Fiducia	BBVA Sociedad Fiduciaria		Encargo Fiduciario	31987	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	EPM E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Mónica Beatriz Pinto Rondón	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR Y PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONDICIONES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LAS ZONAS RURALES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM	03-08-2018			Fecha acta de inicio Contrato AOM		03-08-2018			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	3/08/2038			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				03-08-2018	
Fecha de terminación del contrato AOM	03-08-2038		Fecha para liquidación contrato AOM	03-08-2038		Termino legal para liquidación AOM	5116		
Número de otrosíes			Suspendido	NO		Desde	Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados	45			Fecha acta energización de usuarios		03-08-2018			
Avance contrato AOM	30%		Ultimo informe Constratista	INFORME DE LIQUIDACION					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
Se realiza informe tecnico de modificación de la Clausula decima primera del contrato en el numeal 3 - GARANTIAS para que el OR pueda suscribir las polizas			31/07/2025		SI		POLIZAS		POLIZAS
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	FAER	Contrato AOM	N/A	Etapas Contrato AOM	N/A	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAER	Contrato	GGC-432-15	Etapas Contrato	LIQUIDACION	Departamento	SUCRE		
Municipio	Palmito			Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.			Número de proyectos	7
Interventor				Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	8956
CONTRATO DE AOM									
Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Adriana Acero	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
Ampliar el servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del Sistema									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este contrato, el POPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo Nro. 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte de los activos de distribución construidos, realizar las actividades AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		N/A		Fecha acta de inicio Contrato AOM		N/A			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		N/A		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				N/A	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		Suspendido		NO		Desde		Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados		0		Fecha acta energización de usuarios		N/A			
Avance contrato AOM		N/A		Ultimo informe Constratista		INFORME FINAL LIQUIDACION			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UUCC		UUCC
Firma			RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS						

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM								
Fondo	FAER	Contrato AOM		Etapas Contrato AOM		Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25		
CONTRATO DE EJECUCION											
Fondo	FAER	Contrato	GSA-032-05	Etapas Contrato		Departamento	GUAVIARE				
Municipio	Cucutilla			Contratista	CENS S.A. E.S.P.			Número de proyectos	2		
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario			
CONTRATO DE AOM											
Contratista	CENS S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Myriam Lorena Perez Segura	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA				
Objeto del Contrato AOM											
Alcance del Contrato AOM											
Pólizas											
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM						Fecha acta de inicio Contrato AOM					
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación						Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM					
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM			
Número de otrosíes				Suspendido		NO		Desde			
								Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados								Fecha acta energización de usuarios			
Avance contrato AOM						Ultimo informe Constatista		INFORME DE LIQUIDACION			
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe						Acciones a realizar último informe					
Lista de Reuniones											
Reuniones realizadas						Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico											
Comentario				Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento	
se encuentra en proceso de verificación de la información, se solicitó a CENS información de las cantidades de obra para poder adelantar inventarios, y se encuentra a la espera de que alleguen dicha información de manera completa				31/07/2025		SI		UCC		UCC	
Firma			RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS								

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-026-03	Etapas Contrato AOM	AOM	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-026-03	Etapas Contrato	AOM	Departamento	AMAZONAS		
Municipio	Leticia			Contratista	ISAGEN S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor	NO se encuentra informacion		Fiducia	NO se encuentra informacion			Encargo Fiduciario	GSA-026-03	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ISAGEN S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Yenifer Rocio Ardila Romero	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
Es la prestación de asistencia técnica para la administración general del proyecto "Rehabilitación de la Central Térmica de Leticia - Fase 1, Departamento de Amazonas" el cual se ejecutará con recursos asignados por el Comité de Administración del FAZNI a este proyecto, mediante acuerdo 007 CA del 18 de diciembre de 2003, el cual está definido entre las inversiones prioritarias en los planes de desarrollo territorial en el departamento del Amazonas, elaborados conforme con los lineamientos de política establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES, en el documento 3108 de 2001.									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Convenio, ISAGEN debe contratar la ejecución de los trabajos, la interventoría técnica, y realizar la administración del proyecto de acuerdo con los diseños entregados por el Ministerio de Minas y Energía.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora			
Fecha de suscripción Contrato AOM	24-12-2003			Fecha acta de inicio Contrato AOM	NO se encuentra informacion				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			00-01-1900	Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				00-01-1900	
Fecha de terminación del contrato AOM	NO se encuentra informacion		Fecha para liquidación contrato AOM	NO se encuentra informacion		Termino legal para liquidación AOM	NO se encuentra informacion		
Número de otrosíes	2	Suspendido	NO		Desde				
					Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
OTRO SI No 1	24-12-2004		En este documento quedó establecido que la duración del Convenio es desde la suscripción del mismo, hasta el 31 de enero de 2005.						
OTRO SI No 2	31-01-2005		En este documento quedó establecido que la duración del Convenio es desde la suscripción del mismo, hasta el 28 de febrero de 2005.						
Número de usuarios energizados	0			Fecha acta energización de usuarios	NO se encuentra informacion				
Avance contrato AOM	NO se encuentra informacion		Ultimo informe Contratista						
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
El 4 de mayo de 2006, se suscribió el acta de liquidación del Convenio sin embargo no se indica a cargo de quien queda la etapa de Operación y Mantenimiento del Convenio.				La cláusula de garantías debe ser incorporada en el contrato que regule la etapa de AOM del convenio					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento			
El Convenio no cuenta con etapa AOM.			31/07/2025	SI	Contrato AOM	AOM			
La cláusula de garantías debe ser incorporada en el contrato que regule la etapa de AOM del convenio			31/07/2025	SI	Polizas	Polizas			
Firma				RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS					

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	PRONE	Contrato AOM	N/A	Etapas Contrato AOM	NO	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	Contrato	GSA-034-05	Etapas Contrato	LIQUIDACION	Departamento	ATLÁNTICO		
Municipio		Barranquilla		Contratista		GENSA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	7
Interventor		Fiducia		Encargo Fiduciario					
CONTRATO DE AOM									
Contratista	GENSA S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Katherine Alexandra Ronderos Menjuren (Provisional)	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA	
Objeto del Contrato AOM									
Es la prestación, por parte de GENSA, de asistencia técnica al Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con los proyectos asignados por el Comité de Administración del FAER y el Comité de Apoyo para la Administración del PRONE, indicados en los numerales 1.1 y 1.2 de la Cláusula - Antecedentes o Considerandos - del presente Convenio.									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Convenio, GENSA debe realizar la contratación de la ejecución de los proyectos, y las interventoría técnica y administrativa de la ejecución de los mismos.									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		N/A			Fecha acta de inicio Contrato AOM		N/A		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		N/A			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			N/A	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		6		Suspendido		NO		Desde	
								Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle				
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM					Ultimo informe Constatista		INFORME FINAL LIQUIDACION		
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario				Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento	
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios				31/07/2025		SI		UUC	
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	PRONE	Contrato AOM		Etapas Contrato AOM		Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-226-12	Etapas Contrato	liquidacion	Departamento	ATLÁNTICO		
Municipio	Baranoa			Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.			Número de proyectos	38
Interventor				Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	4649
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Zolange Carolina Franco Diaz			Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA
Objeto del Contrato AOM									
LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELECTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TECNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		N/A		Fecha acta de inicio Contrato AOM		N/A			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		N/A		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				N/A	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		Suspendido		NO		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Número de usuarios energizados		8041			Fecha acta energización de usuarios		N/A		
Avance contrato AOM		N/A		Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UUCC		UUCC
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	PRONE	Contrato AOM	PRONE-GGC-237-12	Etapas Contrato AOM	AOM SIN CONTRATO	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-237-12	Etapas Contrato	AOM	Departamento	NARIÑO		
Municipio	Tumaco			Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.			Número de proyectos	2
Interventor				Fiducia	Fiduciaria de Occidente S.A.			Encargo Fiduciario	3/01/2964
CONTRATO DE AOM									
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Mónica Beatriz Pinto Rondón	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELECTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TECNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
Fecha de suscripción Contrato AOM	11/24/2015			Fecha acta de inicio Contrato AOM	11/24/2015				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	11/24/2035			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM	11/24/2035				
Fecha de terminación del contrato AOM	11/24/2035	Fecha para liquidación contrato AOM	11/24/2035	Termino legal para liquidación AOM	4162,00				
Número de otrosíes	Suspendido		NO		Desde				
					Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato AOM	43%			Ultimo informe Constatista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento					
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC					
Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS								

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	PRONE	Contrato AOM	N/A	Etapas Contrato AOM	NO	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-295-14	Etapas Contrato	LIQUIDACION	Departamento	BOLÍVAR		
Municipio		Cartagena		Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.			Número de proyectos	10
Interventor	VARIOS		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	7322	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Zolange Carolina Franco Diaz		Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA	
Objeto del Contrato AOM									
MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SIN									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A			Fecha acta de inicio Contrato AOM		N/A			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				N/A	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A		Fecha para liquidación contrato AOM	N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A	
Número de otrosíes	6	Suspendido	NO		Desde		Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados	2062			Fecha acta energización de usuarios		5/14/2021			
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista	INFORME FINAL LIQUIDACION				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UUCC		UUCC
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	PRONE	Contrato AOM	N/A	Etapas Contrato AOM	NO	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-296-14	Etapas Contrato	LIQUIDACION	Departamento	ATLÁNTICO		
Municipio	Malambo, Puerto Colombia, Suana			Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.			Número de proyectos	11
Interventor	LANDA INGENIERÍA S.A		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	7321	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Edwin Guillermo Molina Cardona		Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA	
Objeto del Contrato AOM									
Legalizar usuarios y adecuar redes electricas en barrios subnormales en municipios del SIN.									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A			Fecha acta de inicio Contrato AOM	N/A				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM	N/A				
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	Fecha para liquidación contrato AOM	N/A	Termino legal para liquidación AOM	N/A				
Número de otrosíes	6	Suspendido	NO	Desde					
				Hasta					
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle							
Número de usuarios energizados	1087			Fecha acta energización de usuarios	02-07-2019				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista	INFORME FINAL LIQUIDACION				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento					
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UUCC	UUCC					
Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS								

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	PRONE	Contrato AOM	N/A	Etapas Contrato AOM	NO	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-298-14	Etapas Contrato	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE	Departamento	MAGDALENA		
Municipio		Sitio Nuevo		Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.		Número de proyectos	30	
Interventor	VARIOS		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	7325	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Edwin Guillermo Molina Cardona	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
MEJORAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL MERCADO DE COMERCIALIZACION DEL OPERADOR DE RED UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL SIN									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora			
Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A			Fecha acta de inicio Contrato AOM	N/A				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				N/A	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	Fecha para liquidación contrato AOM	N/A		Termino legal para liquidación AOM	N/A			
Número de otrosíes	6	Suspendido	NO		Desde				
					Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados	6289			Fecha acta energización de usuarios	11-01-2019				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista	INFORME FINAL LIQUIDACION				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento			
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025	SI	UUCC	UUCC			
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	PRONE	Contrato AOM	N/A	Etapas Contrato AOM	NO	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-431-15	Etapas Contrato	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Departamento	ATLÁNTICO		
Municipio	Malambo			Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.			Número de proyectos	4
Interventor	PROYECTOS DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y SISTEMAS- PROINGES S.A.S		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	8957	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Iveth Amalia Chacón Hernández	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
REALIZAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS QUE SERAN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DEL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A			Fecha acta de inicio Contrato AOM	N/A				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM	N/A				
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	Fecha para liquidación contrato AOM	N/A	Termino legal para liquidación AOM	N/A				
Número de otrosíes	5	Suspendido	NO	Desde					
				Hasta					
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle							
Número de usuarios energizados	713			Fecha acta energización de usuarios	16-05-2019				
Avance contrato AOM	N/A			Ultimo informe Constratista	informe final (liquidacion)				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento					
ya cuenta con inventario creg-015-18	31/07/2025	NO	UUCC	UUCC					
Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS								

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	PRONE	Contrato AOM	N/A	Etapas Contrato AOM	NO	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-437-15	Etapas Contrato	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	Departamento	MAGDALENA		
Municipio		Ariguani (El Difícil)		Contratista	GENSA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	9	
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	GENSA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Zolange Carolina Franco Díaz	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
Realizar la ejecución de los proyectos que serán financiados con recursos del fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas-PRONE, con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional conforme los reglamentos técnicos vigentes.									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el ADMINISTRADOR deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 "Proyectos", prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría para la ejecución de dichos recursos.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A		Fecha acta de inicio Contrato AOM	N/A					
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM	N/A					
Fecha de terminación del contrato AOM	1/26/2042	Fecha para liquidación contrato AOM	N/A	Termino legal para liquidación AOM	N/A				
Número de otrosíes	4	Suspendido	NO	Desde					
				Hasta					
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle							
Número de usuarios energizados	2060		Fecha acta energización de usuarios	N/A					
Avance contrato AOM	N/A		Ultimo informe Constratista	informe final (liquidacion)					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar último informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento					
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios	31/07/2025	SI	UCC	UCC					
Firma	RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS								

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	PRONE	Contrato AOM	N/A	Etapas Contrato AOM	NO	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-439-15	Etapas Contrato	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Departamento	ATLÁNTICO		
Municipio	Barranquilla			Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.			Número de proyectos	14
Interventor	PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y SISTEMAS — PROINGES S.A.S		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	8972	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	DISPAC S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Iveth Amalia Chacón Hernández	Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA		
Objeto del Contrato AOM									
Realizar la ejecución de los proyectos que serán financiados con recursos del fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas - PRONE, con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional conforme los reglamentos técnicos vigentes									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A			Fecha acta de inicio Contrato AOM		N/A			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM		N/A				
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A	Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A	
Número de otrosíes	3	Suspendido		NO		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados	4068			Fecha acta energización de usuarios		16-05-2019			
Avance contrato AOM	N/A		Ultimo informe Constratista		informe final (liquidacion)				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UUCC		UUCC
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	PRONE	Contrato AOM	N/A	Etapas Contrato AOM	NO	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	Contrato	PRONE-GSA-106-11	Etapas Contrato	LIQUIDACION	Departamento	ATLÁNTICO		
Municipio	Sabanalarga			Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.			Número de proyectos	27
Interventor				Fiducia	Fiduciaria Bogotá			Encargo Fiduciario	3-1-60833
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Katherine Alexandra Ronderos Menjuren (Provisional)			Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA
Objeto del Contrato AOM									
ADMINISTRACION GENERAL Y EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora		
Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A			Fecha acta de inicio Contrato AOM	N/A				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	N/A			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				N/A	
Fecha de terminación del contrato AOM	N/A		Fecha para liquidación contrato AOM	N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A	
Número de otrosíes	8	Suspendido	NO		Desde				
					Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista	INFORME FINAL LIQUIDACION				
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
se encuentra en el proceso de verificación de la información para legalizar inventarios			31/07/2025		SI		UUCC		UUCC
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM					
Fondo	PRONE	Contrato AOM	N/A	Etapas Contrato AOM	NO	Fecha Informe	31-07-2025	Periodo Informe	jul-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	Contrato	PRONE-GSA-157-12	Etapas Contrato	LIQUIDACION	Departamento	ATLÁNTICO		
Municipio	Barranquilla			Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.			Número de proyectos	134
Interventor				Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	4440
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	RONALDO SAAVEDRA	Apoyo Jurídico	Zolangie Carolina Franco Diaz		Supervisor	VICTOR JOSÉ PATERNITA NOVOA
Objeto del Contrato AOM									
LEGALIZAR LOS USUARIOS Y ADECUAR LAS REDES ELECTRICAS CONFORME LOS REGLAMENTOS TECNICOS VIGENTES, EN LOS BARRIOS SUBNORMALES SITUADOS EN MUNICIPIOS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL									
Alcance del Contrato AOM									
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoría técnica para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados.									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM		N/A			Fecha acta de inicio Contrato AOM		N/A		
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		N/A			Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			N/A	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		4		Suspendido		NO		Desde	
								Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle				
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM					Ultimo informe Constratista		INFORME FINAL LIQUIDACION		
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario				Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento	
se han entregado los inventarios de dicho contrato bajo el formato CREG-015-18.a la fecha se tienen entregados 124 inventarios				31/07/2025		SI		CREG 015	
								INVENTARIOS	
Firma		RONALDO SAAVEDRA PIÑEROS							

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GGC-102-13	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-102-13	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	VAUPÉS		
Municipio		Taraira		Contratista	EMSA E.S.P.		Número de proyectos	1	
Interventor	UT-LIGHEN-OBM		Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	Alcaldía de Taraira		Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor		
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			13/01/2015 (Acta de entrega)	
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes	2		Suspendido				Desde		
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constatista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
El contrato FAZNI-GGC-102-13 requiere suscribir contrato de AOM					Si				
Se construyó el inventario de UGCC bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de memorando 3-2023-007796			30/03/2023		No		Inventario categorías UC CREG 015-2018 Contrato FAZNI-GGC-102-13		
Falta cargue en AvanzaMe					Si				
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GGC-129-13	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2024
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-129-13	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	CAUCA y NARIÑO		
Municipio		Lopez (Micay), Bocas de Satinga y Mosquera		Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.		Número de proyectos	3	
Interventor	GERMÁN RENDÓN VELASQUEZ		Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	Alcaldía de Taraira		Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor		
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			31/10/2014 (Acta de energización)	
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes	1		Suspendido		No		Desde		
								Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados		3275			Fecha acta energización de usuarios		31-10-2014		
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario				Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento	
El contrato FAZNI-GGC-129-13 requiere suscribir contrato de AOM						Si			
Se construyó el inventario de UCC bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de memorando 3-2022-016134				30/06/2022		No		Inventario categorías UC CREG 015-2018 Contrato FAZNI-GGC-129-13	
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GGC-299-14	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-299-14	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	CAUCA, PUTUMAYO Y NARIÑO		
Municipio	Timbiquí, Puerto Caicedo e Ipiales			Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.			Número de proyectos	3
Interventor	GALO FERNANDO PATIÑO CASTRILLÓN, DAMIR MUÑOZ GÓMEZ, CIVEL MD EU		Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	Alcaldía de Taraira	Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor			
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
Fecha de suscripción Contrato AOM				Fecha acta de inicio Contrato AOM					
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM	31/12/2016 (Acta de energización)				
Fecha de terminación del contrato AOM		Fecha para liquidación contrato AOM		Termino legal para liquidación AOM					
Número de otrosíes	2	Suspendido	No	Desde					
				Hasta					
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle							
Número de usuarios energizados	483			Fecha acta energización de usuarios	31-12-2016				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constatista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento					
El contrato FAZNI-GGC-299-14 requiere suscribir contrato de AOM		Si							
Se construyó el inventario de UGCC bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de memorando 3-2022-013045	5/09/2022	No	Inventario categorías UC CREG 015-2018 Contrato FAZNI-GGC-299-14						
Firma									

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GGC-395-2016	Etapas Contrato AOM	AOM en ejecución	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	29/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-395-2016	Etapas Contrato AOM	AOM en ejecución	Departamento	Nariño		
Municipio	Olaya Herrera			Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor	Efraín Alejandro Miranda Bolaños		Fiducia	Davivienda			Encargo Fiduciario	1068-0006-7329	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	CEDENAR S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Angel Molina	Apoyo Jurídico	Iveth Amalia Chacón Hernández	Supervisor	Maria Victoria Ramirez		
Objeto del Contrato AOM									
AMPLIAR LA COBERTURA Y PROCURAR LA SATISFACCION DE LA DEMANDA DE ENERGIA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS									
Alcance del Contrato AOM									
CONSTRUCCION REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA 33 VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA DEPARTAMENTO DE NARIÑO									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora				
Fecha de suscripción Contrato AOM	18-09-2021			Fecha acta de inicio Contrato AOM	18-09-2021				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM	18-09-2021				
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes	3	Suspendido	No		Desde			Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle							
Número de usuarios energizados	1398			Fecha acta energización de usuarios	18-09-21				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				

Observaciones Apoyo Técnico				
Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GGC-395-2016 requiere suscribir contrato de AOM (si es que existe esos SSFVI)		Si		
La minuta del contrato FAZNI-GGC-395-2016 NO incorpora la actividad de AOM		No		
En la documentación del contrato FAZNI-GGC-395-2016 que existe en el drive, no se encuentra acta de liquidación MME, se consulta con apoyo jurídico		Si		
Firma				

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-015-06	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-015-06	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	Chocó		
Municipio	Unguía			Contratista	ISAGEN S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor	ELECTROMONTAJES LTDA.		Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ESPEU S.A. E.S.P.	Apoyo técnico			Apoyo Jurídico			Supervisor	
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM				Fecha acta de inicio Contrato AOM					
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM		01-05-2007			
Fecha de terminación del contrato AOM			Fecha para liquidación contrato AOM			Termino legal para liquidación AOM			
Número de otrosíes	2	Suspendido	NO		Desde				
					Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato AOM			Ultimo informe Constratista						
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento		Tipo de Documento		
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-015-06 requiere suscribir contrato de AOM				Si					
La minuta del contrato FAZNI-GSA-015-06 NO incorpora la actividad de AOM				No					
El proyecto no cuenta con cantidades de obra ni APU para la construcción de inventario con metodología CREG 015 2017				Si					
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-024-03	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-024-03	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Departamento	Meta		
Municipio	La Uribe			Contratista	EMSA E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario	
CONTRATO DE AOM									
Contratista			Apoyo técnico			Apoyo Jurídico			Supervisor
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			26-01-2016	
Fecha de terminación del contrato AOM			Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM		
Número de otrosíes			Suspendido			Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-024-03 requiere suscribir contrato de AOM					Si				
La minuta del contrato FAZNI-GSA-024-03 NO incorpora la actividad de AOM					No				
Se construyó el inventario de UUCS bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de memorando 3-2022-020929			5/09/2022		No		Inventario categorías UC CREG 015-2018 Contrato FAZNI-GSA-024-03		
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-030-2005	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-030-2005	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	Caquetá		
Municipio	Cartagena del Chaira			Contratista	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista		Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor			
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes				Suspendido				Desde	
								Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
Es necesario ubicar el Acta de Definicion					Si				
Informe en proceso de verificación de inventario					Si				
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-038-05	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-038-05	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	GUAVIARE		
Municipio	San Andres			Contratista	APL S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.E.S.P		Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista		Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor			
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM		Termino legal para liquidación AOM			
Número de otrosíes	3		Suspendido		No		Desde		
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constatista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
La infraestructura construída por el contrato FAZNI-GSA-038-05 requiere suscribir contrato de AOM					Si				
APL fue liquidado y la empresa OR de San Andrés es SOPESA. Se debe validar en que proceso se encuentra los activos construidos.					Si				
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-043-05	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-043-05	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	GUAVIARE		
Municipio		San Andres		Contratista	APL S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor	ARDCO CONSTRUCCIONES		Fiducia	Banco de Occidente			Encargo Fiduciario	855-02674-6	
CONTRATO DE AOM									
Contratista		Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor			
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación						Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes	3		Suspendido	No		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Contratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-043-05 requiere suscribir contrato de AOM					Si				
APL fue liquidado y la empresa OR de San Andrés es SOPESA. Se debe validar en que proceso se encuentra los activos construidos.					Si				
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-044-07	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-044-07	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	Meta		
Municipio		Puerto Rico		Contratista	EMSA E.S.P.		Número de proyectos	1	
Interventor	APPLUS		Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	EMSA E.S.P.		Apoyo técnico			Apoyo Jurídico			Supervisor
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora		
Fecha de suscripción Contrato AOM				Fecha acta de inicio Contrato AOM					
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			Concepto técnico sin fecha		
Fecha de terminación del contrato AOM			Fecha para liquidación contrato AOM			Termino legal para liquidación AOM			
Número de otrosíes	1	Suspendido	No		Desde			Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato AOM			Ultimo informe Contratasta						
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe				Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas				Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento			
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-044-07 requiere suscribir contrato de AOM				Si					
La minuta del contrato FAZNI-GSA-044-07 NO incorpora la actividad de AOM				No					
Se construyó el inventario de UGCC bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de memorando 3-2022-026266			31/10/2022	Si	Inventario categorías UC CREG 015-2018 Contrato FAZNI-GSA-044-07				
El contrato no cuenta con un documento de entrega de infraestructura en el repositorio digital del MME, para efectos del informe se toma fecha de concepto técnico.				Si					
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-044-2005	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-044-2005	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	META		
Municipio		Puerto Rico		Contratista	GENSA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista		Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor			
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes			Suspendido			Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
Desactualizada la carpeta, se requiere buscar en la VPN y archivo fisico o preguntar al OR					Si				
Informe en proceso de verificación de inventario					Si				
dice que se entregan activos para AOM a ELECTRIFICADORA DEL META					Si				
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-046-07	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-046-07	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	ANTIOQUIA		
Municipio		Vigia del Fuerte		Contratista		GENSA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	2
Interventor		CEDENAR S.A. E.S.P.		Fiducia				Encargo Fiduciario	
CONTRATO DE AOM									
Contratista				Apoyo técnico				Apoyo Jurídico	
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
Fecha de suscripción Contrato AOM				Fecha acta de inicio Contrato AOM					
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			Concepto técnico sin fecha	
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes	7		Suspendido		NO		Desde		
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-046-07 requiere suscribir contrato de AOM					Si				
La minuta del contrato FAZNI-GSA-046-07 NO incorpora la actividad de AOM					No				
El contrato no cuenta con cantidades de obra ni APU para la construcción de inventario con metodología CREG 015 2017. se solicitó en 2023 bajo comunicado 2-2023-022649. Aún no hay respuesta.					Si				
El contrato no cuenta con un documento de entrega de infraestructura en el repositorio digital del MME.					Si				
Informe en proceso de verificación de inventario					Si				
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-048-06	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-048-06	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	GUAVIARE		
Municipio		Mosquera		Contratista		GENSA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	3
Interventor	DANIEL ARMANDO CASTILLO, LUCIANO IVAN BACCA VALENCIA Y JOSE NEL VALLECITAS		Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	EMPULEG S.A. E.S.P.		Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor		
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			06-08-2008 (Acta de entrega)	
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes			Suspendido			Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-048-06 requiere suscribir contrato de AOM					Si				
La minuta del contrato FAZNI-GSA-048-06 NO incorpora la actividad de AOM					No				
Se construyó el inventario de UUCS bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de AvanzaMe			2/11/2023		Si				
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-049-06	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-049-06	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	Meta		
Municipio		La Uribe		Contratista	EMSA E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA - DEPI LTDA		Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	EMSA E.S.P.		Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor		
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			31/05/2008 (Acta de entrega y recibo)	
Fecha de terminación del contrato AOM			Fecha para liquidación contrato AOM			Termino legal para liquidación AOM			
Número de otrosíes		Suspendido			Desde				
					Hasta				
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constatista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-049-06 requiere suscribir contrato de AOM					Si				
La minuta del contrato FAZNI-GSA-049-06 NO incorpora la actividad de AOM					No				
Se construyó el inventario de UCC bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de memorando 3-2023-022105			24/08/2023		Si		Inventario categorías UC CREG 015-2018 Contrato FAZNI-GSA-049-06		
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-050-06	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-050-06	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	CAQUETÁ		
Municipio		Milan		Contratista		ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	1
Interventor		JOSÉ LUIS ANAYA BUITRAGO		Fiducia				Encargo Fiduciario	
CONTRATO DE AOM									
Contratista		EMSA E.S.P.		Apoyo técnico				Apoyo Jurídico	
								Supervisor	
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM						Fecha acta de inicio Contrato AOM			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación						Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			11/09/2008 (Acta de recibo definitivo)
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes				Suspendido		No		Desde	
								Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constatista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario				Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento	
								Tipo de Documento	
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-050-06 requiere suscribir contrato de AOM						Si			
La minuta del contrato FAZNI-GSA-050-06 NO incorpora la actividad de AOM						No			
Se construyó el inventario de UGCC bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de memorando 3-2023-016138				28/06/2023		Si		Inventario categorías UC CREG 015-2018 Contrato FAZNI-GSA-050-06	
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-052-06	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-052-06	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	AMAZONAS		
Municipio		Leticia		Contratista		GENSA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	6
Interventor				Fiducia				Encargo Fiduciario	
CONTRATO DE AOM									
Contratista				Apoyo técnico				Apoyo Jurídico	
								Supervisor	
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes		2		Suspendido		NO		Desde	
								Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-052-06 requiere suscribir contrato de AOM					Si				
La minuta del contrato FAZNI-GSA-052-06 NO incorpora la actividad de AOM					No				
El contrato no cuenta con cantidades de obra ni APU para la construcción de inventario con metodología CREG 015 2017. se solicitó en 2023 bajo comunicado 2-2023-022649. Aún no hay respuesta.					Si				
El contrato no cuenta con un documento de entrega de infraestructura en el repositorio digital del MME					Si				
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-085-07	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-085-07	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	CAQUETÁ		
Municipio	San Antonio Milan			Contratista	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor	INSUR LTDA		Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista			Apoyo técnico			Apoyo Jurídico			Supervisor
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			17/06/2009 (liquidación contrato de obra)	
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM		Termino legal para liquidación AOM			
Número de otrosíes				Suspendido				Desde Hasta	
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario				Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento	
El contrato FAZNI-GSA-085-07 requiere suscribir contrato de AOM						Si			
Se construyó el inventario de UUCC bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de memorando 3-2023-022104				24/08/2023		No		Inventario categorias UC CREG 015-2018 Contrato FAZNI-GSA-085-07	
El contrato no cuenta con un documento de entrega de infraestructura en el repositorio digital del MME.						Si			
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM							
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-086-07	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025	
CONTRATO DE EJECUCION										
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-086-07	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	CAQUETÁ			
Municipio		Cartagena del Chaira		Contratista		ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.		Número de proyectos	3	
Interventor		MONTELEC L.T.D.A. Y ELECTROSATELITE E.U.		Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM										
Contratista				Apoyo técnico				Apoyo Jurídico		
Objeto del Contrato AOM										
Alcance del Contrato AOM										
Pólizas										
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM					
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			14/04/2009 (Acta de recibo definitivo de contrato de obra)		
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM		
Número de otrosíes				Suspendido		No		Desde		
								Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista						
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe					
Lista de Reuniones										
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas					
Observaciones Apoyo Técnico										
Comentario				Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-086-07 requiere suscribir contrato de AOM						Si				
La minuta del contrato FAZNI-GSA-046-07 NO incorpora la actividad de AOM						No				
El contrato no cuenta con cantidades de obra ni APU para la construcción de inventario con metodología CREG 015 2017, se solicitó en 2023 bajo comunicado 2-2023-005218 Aún no hay respuesta.				10/03/2023		Si				
El contrato no cuenta con un documento de entrega de infraestructura en el repositorio digital del MME. Para efectos del informe se usó acta de recibo definitivo de contrato de obra.						Si				
Firma										

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-087-07	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-087-07	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	GUAVIARE		
Municipio		San Andres		Contratista	EEDAS S.A. E.S.P.			Número de proyectos	5
Interventor	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP		Fiducia	Fiduciaria de occidente			Encargo Fiduciario	3011945	
CONTRATO DE AOM									
Contratista	EEDAS S.A. E.S.P.		Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor		
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación					Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			15/09/2009 (Acta de entrega y recibo de contratos de obra)	
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes	2		Suspendido	No		Desde			
						Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle					
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento		Tipo de Documento
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-087-07 requiere suscribir contrato de AOM					Si				
La minuta del contrato FAZNI-GSA-087-07 NO incorpora la actividad de AOM					No				
El contrato no cuenta con cantidades de obra ni APU para la construcción de inventario con metodología CREG 015 2017, se solicitó en 2023 bajo comunicado 2-2023-010113 Aún no hay respuesta.			24/04/2023		Si				
El contrato no cuenta con un documento de entrega de infraestructura en el repositorio digital del MME. Para efectos del informe se usó acta de entrega y recibo de contratos de obra					Si				
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-090-07	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-090-07	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	CHOCÓ, VAUPÉS, VICHADA		
Municipio	Medio Atrato, Mitu, Puerto Carreño			Contratista	GENSA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	6
Interventor			Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista			Apoyo técnico			Apoyo Jurídico			Supervisor
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento	
Fecha de suscripción Contrato AOM					Fecha acta de inicio Contrato AOM				
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación						Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			
Fecha de terminación del contrato AOM				Fecha para liquidación contrato AOM				Termino legal para liquidación AOM	
Número de otrosíes	5		Suspendido		7		Desde		
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo		Fecha de modificación			Objeto/detalle				
Número de usuarios energizados					Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario				Fecha de Creación		Requiere seguimiento		Nombre Documento	
La infraestructura construida por el contrato FAZNI-GSA-054-06 requiere suscribir contrato de AOM						Si			
La minuta del contrato FAZNI-GSA-054-06 NO incorpora la actividad de AOM						No			
El contrato no cuenta con cantidades de obra ni APU para la construcción de inventario con metodología CREG 015 2017.						Si			
El contrato no cuenta con un documento de liquidación ni de entrega de infraestructura en el repositorio digital del MME. Se debe revisar archivos físicos y detión co na poyo jurídico.						Si			
Firma									

			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GSA-120-08	Etapas Contrato AOM	AOM sin contrato	Fecha Informe	02-09-2025	Periodo Informe	31/08/2025
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	FAZNI	Contrato	GSA-120-08	Etapas Contrato	AOM sin contrato	Departamento	CAQUETÁ		
Municipio	Solita			Contratista	ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P.			Número de proyectos	1
Interventor	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LTDA		Fiducia				Encargo Fiduciario		
CONTRATO DE AOM									
Contratista		Apoyo técnico		Apoyo Jurídico		Supervisor			
Objeto del Contrato AOM									
Alcance del Contrato AOM									
Pólizas									
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
Fecha de suscripción Contrato AOM				Fecha acta de inicio Contrato AOM					
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM			30/08/2010 (Recibo contrato de obra)		
Fecha de terminación del contrato AOM		Fecha para liquidación contrato AOM			Termino legal para liquidación AOM				
Número de otrosíes		Suspendido		Desde		Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato									
Consecutivo	Fecha de modificación		Objeto/detalle						
Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios					
Avance contrato AOM				Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe				
Lista de Reuniones									
Reuniones realizadas					Visitas de campo realizadas				
Observaciones Apoyo Técnico									
Comentario			Fecha de Creación		Requiere seguimiento	Nombre Documento		Tipo de Documento	
El contrato FAZNI-GSA-120-08 requiere suscribir contrato de AOM					Si				
Se construyó el inventario de UGCC bajo metodología CREG 015 del 2018 y se remitió a la SAF por medio de memorando 3-2023-019269			26/07/2023		No	Inventario categorías UC CREG 015-2018 Contrato FAZNI-GSA-120-08			
El contrato no cuenta con un documento de entrega de infraestructura en el repositorio digital del MME. Para este informe se utiliza fecha de acta de recibo de contrato de obra					Si				
Firma									