


PROGRAMA DE TRABAJO Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO			DEPARTAMENTO: PUTUMAYO, MUNICIPIO DE MOCOA. PROYECTO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ZONAL MOCOA,CENTRO ZONAL SIBUNDOY,CDI PEQUEÑOS PENSADORES Y CDI TERNURITAS EN LOS MUNICIPIOS DE MOCOA,SIBUNDOY, PUERTO CAICEDO Y PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. CONTRATANTE: ICBF REGIONAL PUTUMAYO. VALOR: 1.409.070.301 FECHA DE NICIO: 19/11/2024. FECHA DE TERMINACION 1: 15/12/2024. FECHA DE TERMINACION 2: 28/02/2025. FECHA DE PRESENTACION.: 14/12 /2024..																
			TRES (3) MESES.																
ACTIVIDAD	VALOR PROYECTO	%			NOVIEMBRE		DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				
					SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	
CENTRO ZONAL MOCOA	649.169.305	46,1																	
					2,0	2,0	16,0	15,0	5,0	5,0	1,0								
CENTRO ZONAL SIBUNDOY.	200.400.597	14,2																	
												5,0	5,0	2,2	2,0				
CDI PEQUEÑOS PENSADORES.	348.804.877	24,8																	
													5,0	5,0	5,0	5,0	4,8		
CDI TERNURITAS.	210.695.522	15,0																	
															5,0	5,0	2,5	2,5	
TOTALES	1.409.070.301	100																	
CONVENCIONES	INVERSION	PROGRAMADA	%		4		41				23				32				100,00
PROGRAMA EJECUTADO	ACUMULADA		MILES		56.362.812		577.718.823				326.904.310				448.084.356				1.409.070.301
BARRAS 000000000 xxxxxxxxxxxxxx	BASICA	EJECUTADA	%																
CURVAS			MILES																
<div><div> NATALID MILEIDY GAVIRIA FLOREZ. R.LEGAL AL CUBO INTEGRAL SAS. INTERVENTOR DE OBRA.</div><div> ARQ. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ.. R.L SUPLENTE CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24. CONTRATISTA DE OBRA</div></div>																			

PROGRAMA DE TRABAJO Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO			DEPARTAMENTO: PUTUMAYO, MUNICIPIO DE MOCOA. PROYECTO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ZONAL MOCOA. CONTRATANTE: ICBF REGIONAL PUTUMAYO. VALOR: 649.169.305,00 FECHA DE INICIO: 19/11 /2024..																																				
			NOVIEMBRE												DICIEMBRE																								
ACTIVIDAD	VALOR ITEM	%	SEMANA 3						SEMANA 4						SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4						
			Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6		
PRELIMINARES - CENTRO ZONAL	31.483.138	4,8																																					
MAMPOSTERIA - CENTRO ZONAL MOCOA	-	-																																					
ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL MOCOA	70.523.401	10,9																																					
ENCHAPE PISOS Y MUROS - CENTRO ZONAL MOCOA	138.506.180	21,3																																					
HIDROSANITARIO - CENTRO ZONAL MOCOA	3.112.916	0,5																																					
CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA	113.775.550	17,5																																					
CARPINTERIA METALICA - CENTRO ZONAL MOCOA	-	-																																					
URBANISMO - CENTRO ZONAL MOCOA	26.791.903	4,1																																					
ITEMNS PREVISTOS. NO	264.976.220	40,8																																					
TOTALES	649.169.305	100																																					
CONVENCIONES	INVERSION	PROGRAMADA	%	10						24						35						18						14						100,00					
PROGRAMA EJECUTADO	ACUMULADA	MILES		62.969.423						155.800.633						223.963.410						118.148.814						88.287.025						649.169.305					
BARRAS 000000000 xxxxxxxx	BASICA	%																																					
CURVAS		EJECUTADA	MILES																																				
<div><div> NATALID MILEIDY SAVIRIA FLORES R.LEGAL AL OUSO INTEGRAL SAS. INTERVENTOR</div><div> ARQ. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ.. R.L SUPLENTE CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24. CONTRATISTA DE OBRA.</div></div>																																							