

SEGUNDO INFORME

**Contrato de Servicios Profesionales No. 4182.010.26.1.033 Entre la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales y
Laura Marcela Ordóñez Cardona**

PERIODO DEL INFORME: FEBRERO 2019

**Laura Marcela Ordóñez Cardona
Ingeniera Electricista**

Santiago de Cali, febrero de 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	5
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	5
2.1 PROYECTOS REVISADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	5
2.2 ESTADO DE OBRAS EN TERRENO	5
2.3 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN Y CPL	6
2.4 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE HURTO	13
2.5 INVENTARIO Y DISPOSICIÓN FINA	13
2.6 INDICADORES	26
2.6.1 Indicador de Luz Blanca Comunas 5, 6 y 7.	26
2.6.2 Indicador de Efectividad del Servicio Comunas 5, 6 y 7.	27
2.7 ATENCIÓN A SOLICITUDES, DERECHOS DE PETICIÓN Y TUTELAS	28
2.8 PODAS	28
2.9 VERIFICACION ÓRDENES DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – AOM DEL SISTEMA A.P	28
2.10 OFICIOS PROYECTADOS	28
2.11 PARTICIPACION EN REUNIONES Y CAPACITACIONES	29
2.12 OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.	29

INTRODUCCIÓN

Durante el periodo del segundo informe correspondiente al mes de febrero de 2019, se realizaron las siguientes actividades contractuales, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Supervisión Técnica:

ACTIVIDAD	RESUMEN
Revisar los proyectos de expansión, repotenciación y modernización en cualquier tecnología. Para cada proyecto evaluar el nivel de iluminación, la uniformidad, y demás exigencias que establezcan RETILAP, la Categorización del proyecto; así como las redes existentes que serán objeto de ampliación. Brindar apoyo en la revisión, análisis y supervisión de las cantidades de obra de cada uno de los proyectos conforme a la norma técnica de RETIE y RETILAP. Verificar el cumplimiento de las normas territoriales como los son: el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y Plan de Desarrollo, así como verificar la calidad del bien inmueble otorgado al municipio, jerarquización vial y delimitación del predio a intervenir en el municipio, remitiendo la información al profesional encargado en los plazos establecidos, para proyectar el oficio de aprobación, devolución y/o rechazo según sea el caso.	Durante el periodo que cubre este informe, se recibieron tres (03) oficios enviados por parte de EMCALI con solicitudes de revisión y aprobación de proyectos de Expansión, y CPL's del PAS que son: MEG-2.2_18905, MEG-2.2_18985 y el MEG-2.2_18789, en los cuales no se recibieron proyectos para análisis técnico y aprobación de las comunas 5, 6 y 7.
Validar la liquidación de los proyectos de inversión y hurtos presentados mensualmente por el operador del servicio de alumbrado público. Llevar a cabo el inventario de materiales de las obras liquidadas realizando un archivo con el material instalado, reutilizado, retirado y realizar las actas de validación de las mismas. Se deben suscribir las actas de validación, cuando hayan sido comunicadas previamente por el operador del servicio de alumbrado público y cuyo tiempo de respuesta este vigente al momento del contrato. Deberá tener la información virtual organizada por carpetas identificadas por, número de proyecto en la cual se incluye el registro fotográfico, memorias de cálculo, archivo en Excel de validación del proyecto; inventario de material instalado y retirado, y un archivo general de consolidación de acuerdo con el FAS del mes y los formatos establecidos por el profesional que apoya la consolidación del informe técnico.	A la fecha de corte del presente informe se encuentra a la espera de los soportes por parte de EMCALI para la validación del PAS del mes de enero. Los informes de validación del PAS de los meses de octubre y noviembre se radicaron con No. 201941820100001534 y 201941820100001914, el informe de validación del PAS del mes de diciembre se encuentra pendiente por radicar.
Validar la información suministrada por el personal designado para verificar en terreno, el mantenimiento correctivo y preventivo al sistema de alumbrado público de las comunas a cargo del área urbana y rural del municipio de Cali y realizar informe de validación de las órdenes de mantenimiento verificadas.	A la fecha de corte del presente informe se encuentra en verificación en terreno por parte del personal de apoyo técnico de la Supervisión de Alumbrado Público las órdenes correspondientes al AOM del mes de enero de 2019.
Reportar el estado en terreno de los proyectos aprobados por el Municipio, como mínimo cada quince (15) días calendario al profesional de apoyo a la consolidación del informe técnico.	Se actualizó el estado en terreno de los proyectos correspondientes a las comunas 5, 6 y 7.
Determinar para los hurtos ocurridos en el SALP en las comunas a cargo las cantidades y verificar la respectiva denuncia ante fiscalía. Realizar control de los hurtos por mes evaluando el monto, número de hurtos y determinando los sitios de mayor reincidencia comparado con lo reportado por Emcali y/o su ejecutor mensualmente.	A la fecha de corte del presente informe se encuentra en conciliación con EMCALI la validación del PAS del mes de diciembre. El informe de validación del PAS del mes de octubre se radicó con No. 201941820100001534 y el informe de validación del PAS del mes de noviembre se encuentra pendiente por radicar.
Verificar del indicador de efectividad del servicio y el de Luz blanca, y remitirlo al profesional que apoya la consolidación del informe técnico, en los primeros cinco días hábiles del mes.	Se actualizaron los indicadores del mes de enero de 2019 y se remitieron al profesional encargado de la consolidación dentro del plazo establecido.

ACTIVIDAD	RESUMEN
Revisar, analizar, aprobar, hacer seguimiento y liquidar los proyectos que le sean asignados en el evento en que se presente mayor volumen de los mismos.	Se apoyó en la visita conjunta de obras entre EMCALI, MEGAPROYECTOS y la UAESPM, visitando proyectos de todas las comunas.
Validar la información suministrada por el personal designado para realizar la verificación en terreno de la poda de árboles de acuerdo a los soportes remitidos por el operador del servicio de alumbrado público, presentando un informe del total de las podas verificadas.	Se validó la verificación en terreno de las podas realizadas en el mes de diciembre y se presentó informe con radicado No. 201941820100000824.
Acompañar en las visitas que el Señor alcalde, cuando se convoque, presentando con anterioridad la información consolidada de proyectos aprobados y ejecutados durante el periodo solicitado.	Se realizó acompañamiento al recorrido del señor Alcalde en la comuna 7.
Apoyar al área jurídica con el aporte técnico, para la respuesta de los derechos de petición y/o tutelas que le sean asignadas.	Se emitió concepto técnico para dar respuesta a dos (2) derechos de petición correspondientes a la comuna 7.
Apoyar a la Supervisión en el avance del plan anual del servicio a través de un cuadro de control de proyectos aprobados vs ejecutados, en ejecución y no ejecutados.	Se realiza el seguimiento del avance del PAS 2018.
Brindar apoyo al Supervisor y al equipo técnico cuando se presente un número mayor de proyectos para revisar, aprobar y liquidar que afecte alguna de las comunas o zona rural, el cual requiere el concurso inmediato de todo el equipo que lo conforma, para proceder al reparto y revisión de los mismos.	Durante este periodo se apoyó en la visita conjunta de obras a liquidar de diferentes comunas.
Desarrollar las actividades antes descritas en las Comunas 5, 6 y 7 del área urbana del Municipio de Santiago de Cali.	Se desarrollaron las actividades contractuales correspondientes en las comunas 5, 6 y 7 del Municipio de Santiago de Cali.
Brindar apoyo a la Supervisión de los procesos contractuales que se llevan a cabo en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.	Se dio apoyo a todos los procesos contractuales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales
Las demás actividades que le sean asignadas por el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.	Se acataron las directrices del director en todas las actividades solicitadas
Apoyar la estrategia de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.	Durante este periodo se apoyó a través de la redes sociales (Facebook - Whatsapp) compartiendo información y enlaces de interés relacionados con la UAESPM.

1. OBJETIVO

Prestar servicios profesionales en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.1 PROYECTOS REVISADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2019

Durante el periodo que cubre este informe, se recibieron tres (03) oficios enviados por parte de EMCALI con solicitudes de revisión y aprobación de proyectos de Expansión, y CPL's del PAS que son: MEG-2.2_18905, MEG-2.2_18985 y el MEG-2.2_18789, en los cuales no se recibieron proyectos para análisis técnico y aprobación de las comunas 5, 6 y 7.

2.2 ESTADO DE OBRAS EN TERRENO

Se realizó la revisión del avance y estado en terreno de los proyectos aprobados que aún no se han ejecutado para las vigencias 2013, 2014 2015, 2016, 2017 y 2018 en cumplimiento de la obligación contractual la cual es entregada al profesional de apoyo la consolidación, reportando los hallazgos de cada visita los cuales son comunicados a Emcali.

De acuerdo con la verificación realizada en los proyectos aprobados de las comunas 5, 6 y 7, se tienen los siguientes resultados para cada una de las vigencias:

ESTADO DE LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2013				
COMUNA	PROYECTOS APROBADOS 2013	PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROYECTOS NO EJECUTADOS
5	11	11	0	0
6	29*	28	0	0
7	11	11	0	0

Fecha de corte: febrero 15 de 2019

*Proyecto anulado por Megaproyectos.

ESTADO DE LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2014				
COMUNA	PROYECTOS APROBADOS 2014	PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROYECTOS NO EJECUTADOS
5	80*	79	0	0
6	61	61	0	0
7	42	42	0	0

Fecha de corte: febrero 15 de 2019

*Proyecto anulado por Megaproyectos.

ESTADO DE LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2015				
COMUNA	PROYECTOS APROBADOS 2015	PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROYECTOS NO EJECUTADOS
5	25	25	0	0
6	8	8	0	0
7	7	7	0	0

Fecha de corte: febrero 15 de 2019

ESTADO DE LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2016				
COMUNA	PROYECTOS APROBADOS 2016	PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROYECTOS NO EJECUTADOS
5	11	11	0	0
6	14	14	0	0
7	12	12	0	0

Fecha de corte: febrero 15 de 2019

ESTADO DE LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2017				
COMUNA	PROYECTOS APROBADOS 2017	PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROYECTOS NO EJECUTADOS
5	13	13	0	0
6	20*	18	0	2
7	9	9	0	0

Fecha de corte: febrero 15 de 2019

*Proyectos anulados por la UAESPM.

ESTADO DE LAS OBRAS DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2018				
COMUNA	PROYECTOS APROBADOS 2017	PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS EN EJECUCIÓN	PROYECTOS NO EJECUTADOS
5	25	19	0	6
6	110	109	0	1
7	51	47	0	4

Fecha de corte: febrero 15 de 2019

2.3 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN Y CPL

Tomando como referencia el archivo en Excel denominado PAS, con la información de los proyectos liquidados por EMCALI en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, respectivamente, se procedió a verificar y validar las cantidades, mano de obra de acuerdo con lo aprobado, así como que los precios se ajusten a los del ACTA DE ACUERDO, tomando como referencia la fecha de aprobación por parte de la supervisión.

Con el número de proyecto reportado por el personal de EMCALI, lo evidenciado durante la visita conjunta realizada en terreno, y como reposa en el acta de recibo de obra para cada proyecto, se procedió con la revisión y liquidación de las obras, evaluando conforme a las memorias de cálculo de la aprobación y comparándola con la información consultada en el APSOFT, para proceder a

elaborar la base de datos en Excel de la liquidación para la conformación de las carpetas digitales de cada proyecto.

A continuación solo se presentan las validaciones de los proyectos de las comunas 5, 6 y 7 del Municipio.

PROYECTOS DE EXPANSIÓN PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2018 MES DE OCTUBRE									
ITEM	No DE PROYECTO	SAP DE APROBACIÓN	COM.	BARRIO	TIPO	VALOR PROYECTADO APSTO [S]	VALOR LIQUIDADO EMCALI [S]	VALOR APROBADO MUNICIPIO [S]	VALOR VALIDADO y LIQUIDADO MUNICIPIO [S]
1	728	2016-SAP-504	6	LOS ALCAZARES	ZONA VERDE	23.985.243	12.649.301	24.344.534	12.391.536
2	732	2013-SAP-894	6	CIUDADELA FLORALIA	PARQUES	19.724.317	23.075.898	20.251.948	22.493.908
3	1163	2016-SAP-183	7	ALFONSO LOPEZ 1° ETAPA	VIAS	973.062	617.394	928.403	601.822
4	E5074	201741820100002721	6	OASIS DE COMFANDI	PEATONAL	789.067	576.437	765.879	561.898
5	3963	201841820100017061	6	LA RIVERA I	BARRIO	14.497.114	-1.258.658	19.283.146	-1.226.914
6	3976	201841820100017061	6	LA RIVERA I	BARRIO	6.923.150	1.283.127	8.463.321	1.250.764
7	4064	201841820100017061	6	LA RIVERA I	PEATONAL	26.871.383	539.928	27.914.008	526.310
8	4065	201841820100017061	6	LA RIVERA I	PEATONAL	21.904.803	3.800.489	24.887.677	3.704.637
9	4090	201841820100017061	6	LA RIVERA I	PEATONAL	16.850.190	1.683.491	20.077.052	1.641.031
10	4122	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	30.455.633	8.376.923	31.956.880	8.165.650
11	4123	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	30.979.039	7.732.272	29.523.200	7.537.258
12	4129	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	20.745.593	10.772.508	19.897.532	10.500.817
13	4130	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	33.160.283	7.279.988	35.861.836	7.096.381
14	4131	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	31.445.958	8.464.399	30.621.113	8.250.921
15	4132	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	28.159.059	7.185.895	27.448.892	7.004.661
16	4133	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	16.071.920	3.497.274	16.396.015	3.409.070
17	4136	201841820100017371	7	LAS CEIBAS	VIAS	36.617.778	1.877.655	38.099.130	1.830.299
18	4140	201841820100017371	7	LAS CEIBAS	VIAS	23.588.031	8.805.532	24.937.511	3.736.514
19	4145	201841820100017371	7	LAS CEIBAS	VIAS	21.416.830	13.190.489	21.552.910	9.043.476
20	4148	201841820100017371	7	LAS CEIBAS	VIAS	22.722.314	7.636.635	24.057.635	2.440.278
21	4157	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	20.705.035	4.750.111	20.129.865	4.630.309
22	4159	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	17.331.110	3.644.243	18.849.456	3.552.332

23	4160	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	21.215.505	4.067.004	20.680.455	3.964.430
24	4161	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	33.583.938	1.076.615	21.186.238	1.049.461
25	4162	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	18.600.091	3.273.000	18.131.001	3.190.451
26	4163	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	22.915.150	6.313.948	22.040.697	6.154.705
27	4165	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	26.657.409	20.560.269	28.037.017	20.041.724
28	4166	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	22.380.208	-2.167.627	21.815.781	-2.112.958
29	4168	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	22.124.102	4.333.017	21.566.136	4.223.735
30	4169	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	30.692.505	5.262.795	29.569.099	5.130.063
31	4170	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	22.410.949-	5.758.575	22.915.669	5.613.339
32	4171	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	31.431.339-	2.652.129	30.638.645	2.585.240
33	4172	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	28.646.987	5.256.328	27.924.509	5.123.759
34	4173	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	34.072.657	602.651	33.213.246	587.451
35	4174	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	25.817.028	-545.083	25.166.799	-531.337
36	4175	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	37.052.688	9.308.711	36.118.216	9.073.937
37	4180	201841820100017371	7	LAS CEIBAS	VIAS	27.974.175	14.330.820	28.932.678	7.800.340
38	4182	201841820100017371	7	LAS CEIBAS	VIAS	19.205.141	17.808.749	20.624.868	17.359.599
39	4184	201841820100017371	7	LAS CEIBAS	VIAS	33.174.039	5.115.719	35.564.449	4.986.695
40	4256	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	36.724.947	10.220.254	39.763.588	9.962.491
41	4257	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	26.515.213	8.424.196	28.749.731	6.211.731
42	4258	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	26.208.328	1.861.945	28.420.860	1.814.985
43	4292	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	27.868.858	3.463.200	27.165.987	3.375.855
44	4293	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	34.255.199	9.599.611	34.115.614	9.357.501
45	4294	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	35.203.088	27.488.119	36.272.070	26.794.851
46	4295	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	34.078.355	2.253.580	33.218.876	2.196.742

47	4296	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	21.594.407	4.591.080	23 220.355	4 475.290
48	4297	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	30.847.897	5 208.790	31.232.429	5 077.420
49	4298	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	28.010 580	6.277.415	29 386.651	6.119 093
50	4299	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	25.930.373	8.300.332	27.915.147	8.090.991
51	4300	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	30.150 036	6.196.100	31.880.268	6.039.830
52	4301	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	14.827 953	3.291.267	15.921.604	3.208.259
53	4302	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	19.845 455	3.677.575	21 301 767	3.584.824
54	4303	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	19.845.455	1.575.066	21.301.767	1 535.341
55	4304	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	14.212 364	2.807.548	15 321 540	2.736.739
56	4305	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	14.864.729	2.808.823	15.957 452	2.737.982
57	4320	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONAL	41.588.960	5 551.393	23.414.437	5.411.382
58	4323	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONAL	41.579.487	5.560.867	23.865.367	5.420.617
59	4325	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	21.637 552	8.622.459	23 414 437	8.404.994
60	4493	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	22.428.479	3.616.051	23.865.367	3 524.851
61	4494	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	33.705 776	11.991.541	35 668 634	11.689.105
62	4495	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	21.265.277	7.315.094	22.609.885	7.130.601
63	4496	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	13.772.273	15.697.490	14.876.552	15.301.589
64	4497	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	18.028.220	4.292 034	19.460.648	4 183.786
65	4498	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	24.981.097	-1.059 930	27 201.813	-1 033.199
66	4500	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	30.726.363	7.488.707	33.264 319	7 299.836
67	4501	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	30.517.828	9.017 846	32.583.719	8 790.408
68	4502	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	46.250.850	-10.881.739	48.141.916	-10.607.295
69	4503	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	112.627.243	80.676.185	111 962 987	78.641 476

70	4504	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	25.818.392	5.205.061	28.055.621	5.073.784
71	4514	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	13.709.459	1.622.341	14.920.705	1.581.423
72	4515	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	24.177.437	4.983.784	25.562.310	4.858.089
73	4516	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	24.213.300	5.173.747	23.773.618	5.043.260
74	4532	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	23.332.740	7.902.658	24.701.101	7.703.347
75	4534	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	39.978.403	20.834.166	39.581.630	20.308.714
76	4540	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	VIAS	14.827.953	2.745.491	15.921.604	2.876.248
77	4541	201841820100023991	6	JORGE ELIECER GAITAN	CANCHAS	30.894.431	9.024.773	33.185.922	8.797.162
78	4654	201841820100017061	6	LA RIVERA I	VIAS	17.265.763	23.965.434	16.830.309	23.361.008
TOTAL						2.038.182.143	576.579.305	2.054.382.055	542.264.707

Fecha de corte: Octubre 31 de 2018 - Informe de validación radicado No. 201941820100001534

PROYECTOS DE EXPANSIÓN PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2018 MES DE NOVIEMBRE									
ITEM	No. DE PROYECTO	SAP DE APROBACIÓN	COM.	BARRIO	TIPO	VALOR PROYECTADO APISOFT [S]	VALOR LIQUIDAD O EMCALI [S]	VALOR APROBADO MUNICIPIO [S]	VALOR VALIDADO y LIQUIDAD O MUNICIPIO [S]
1	1033	2015413220067041	5	LOS ANDES B - LA RIVERA	PARQUES	98.552.815	112.070.046	81.553.138	109.243.562
2	1039	2015413220117481	6	LOS GUADUALES	PARQUES	76.430.793	92.548.576	76.050.632	90.214.438
3	2191	2015413220062321	7	ANDRES SANIN	CANCHAS	41.501.610	42.559.867	31.058.118	41.486.478
4	2403	ACTA NOVIEMBRE 2011	6	PASO DEL COMERCIO	MEGAOBRAS	662.733.912	965.880.197	-	941.520.041
5	2452	2016413220046491	7	SIETE DE AGOSTO	BARRIO	42.906.158	26.851.405	36.186.772	26.174.194
6	2628	201741820100005221	6	SAN LUIS	BARRIO	21.309.049	25.782.779	20.744.749	25.132.520
7	2629	201741820100005661	7	PUERTO MALLARINO	BARRIO	27.831.673	28.051.684	27.118.239	27.344.201
8	2675	201741820100005661	5	TORRES DE COMFANDI	VIAS	3.921.260	2.943.800	3.816.198	2.869.555
10	3854	201841820100008631	7	LOS PINOS	VIAS	124.466.399	32.765.844	121.327.272	43.438.772
11	3855	201841820100008631	7	LOS PINOS	VIAS	105.213.910	27.369.672	103.469.096	37.268.469
12	3949	201841820100017371	7	LAS CEIBAS	BARRIO	78.268.445	19.044.504	79.337.050	69.504.045
13	3950	201841820100017371	7	LAS CEIBAS	BARRIO	68.440.356	13.738.948	64.064.575	19.200.291
14	3952	201841820100017371	7	LAS CEIBAS	BARRIO	115.088.440	28.204.338	116.537.775	39.073.302
15	3955	201841820100017371	7	LAS CEIBAS	BARRIO	93.682.970	13.321.058	103.946.767	22.856.881
16	4009	201841820100018431	5	LOS PARQUES - BARRANQUILLA	VIAS	33.326.559	5.492.985	34.886.535	8.488.472

17	4031	201841820100018431	5	LOS PARQUES - BARRANQUIL LA	VIAS	35.909.857	5.890.595	35.729.998	8.767.641
18	4053	201841820100018431	5	LOS PARQUES - BARRANQUIL LA	VIAS	14.105.051	9.494.416	15.140.751	10.741.768
19	4079	201841820100018431	5	LOS PARQUES - BARRANQUIL LA	VIAS	32.078.405	6.779.713	34.431.037	9.855.586
20	4080	201841820100018431	5	LOS PARQUES - BARRANQUIL LA	PEATONA L	28.065.244	4.835.248	27.357.420	7.152.595
21	4091	201841820100017061	6	LA RIVERA I	VIAS	24.313.477	5.849.551	8.424.230	7.957.677
22	4164	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	21.443.535	3.444.016	21.940.888	5.549.753
23	4322	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONA L	41.524.131	5.655.714	32.303.897	8.416.997
24	4326	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONA L	41.865.203	2.433.634	32.447.225	5.276.179
25	4327	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONA L	41.754.641	4.658.765	32.528.593	7.445.191
26	4328	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONA L	41.796.152	3.626.657	32.569.058	6.439.114
27	4333	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONA L	41.834.754	7.390.472	32.606.686	9.864.202
28	4334	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONA L	41.726.770	3.454.014	32.501.425	6.270.825
29	4337	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONA L	33.091.535	5.609.560	32.256.944	8.372.006
30	4338	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONA L	34.992.607	5.612.294	35.561.695	8.618.047
31	4339	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONA L	33.490.010	2.338.459	32.645.370	4.775.301
32	4447	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	38.657.424	9.575.913	41.444.322	10.859.751
33	4490	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	39.146.552	3.520.750	38.154.412	5.769.239
TOTAL						2.179.469.697	1.526.795.474	1.418.140.867	1.635.947.095

Fecha de corte: Noviembre 30 de 2018 - Informe de validación radicado No. 201941820100001914

PROYECTOS DE CPL PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2018 MES DE NOVIEMBRE									
ITEM	No. DE PROYECTO	SAP DE APROBACIÓN	COM.	BARRIO	TIPO	VALOR PROYECTADO APSOFT [S]	VALOR LIQUIDADO EMCALI [S]	VALOR APROBADO MUNICIPIO [S]	VALOR VALIDADO y LIQUIDADO MUNICIPIO [S]
1	4445	201841820100021401	5	TORRES DE COMFANDI	VIAS	5.139.353	5.615.849	5.253.188	5.474.213
TOTAL						5.139.353	5.615.849	5.253.188	5.474.213

Fecha de corte: Noviembre 30 de 2018 - Informe de validación radicado No. 201941820100001914

PROYECTOS DE EXPANSIÓN PLAN ANUAL DEL SERVICIO 2018 MES DE DICIEMBRE

ÍTEM	Nº. DE PROYECTO	SAP DE APROBACIÓN	COM	BARRIO	TIPO	VALOR PROYECTADO APSOFT [\$]	VALOR LIQUIDADO EMCALI [\$]	VALOR APROBADO MUNICIPIO [\$]	VALOR VALIDADO y LIQUIDADO MUNICIPIO [\$]
1	3852	201841820100008631	5	LOS ANDES B - LA RIVIERA	VIAS	118.640.132	46.207.815	115.647.948	56.003.203
2	3853	201841820100008631	5	LOS ANDES B - LA RIVIERA	VIAS	114.108.162	39.597.409	110.445.190	48.787.348
3	4026	201841820100018431	5	LOS PARQUES - BARRANQUILLA	VIAS	29.917.994	5.413.822	29.163.443	8.181.206
4	4050	201841820100018431	5	LOS PARQUES - BARRANQUILLA	VIAS	22.617.744	5.193.621	22.047.309	7.037.303
5	4078	201841820100018431	5	LOS PARQUES - BARRANQUILLA	VIAS	32.207.610	6.586.299	33.100.266	9.399.339
6	4096	201841820100018431	5	LOS PARQUES - BARRANQUILLA	VIAS	32.756.813	3.921.393	33.091.964	6.804.962
7	3965	201841820100017061	6	LA RIVIERA I	BARRIO	19.485.916	236.400	12.327.885	230.437
8	3975	201841820100017061	6	LA RIVIERA I	BARRIO	30.309.580	369.022	31.219.111	359.715
9	4062	201841820100021401	6	LA RIVIERA I	PEATONAL	24.709.249	13.918	22.880.796	13.568
10	4089	201841820100017061	6	LA RIVIERA I	VIAS	25.174.870	4.489.403	30.255.844	4.376.178
11	4321	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONAL	41.459.689	5.572.237	32.241.080	5.431.701
12	4329	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONAL	41.994.237	4.623.292	32.762.147	4.506.689
13	4330	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONAL	41.828.170	5.763.322	32.600.268	5.617.966
14	4332	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONAL	41.892.612	4.641.337	32.663.085	4.524.279
15	4344	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONAL	33.665.164	1.205.216	32.816.106	1.174.819
16	4348	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONAL	33.490.010	5.045.548	32.645.370	4.918.295
17	4350	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	PEATONAL	32.672.704	5.441.573	32.627.000	5.304.332
18	4438	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	22.058.994	6.943.977	23.195.159	6.768.844
19	4439	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	34.919.933	7.131.750	35.549.122	6.951.882
20	4446	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	17.616.125	3.829.415	18.881.772	3.732.834
21	4450	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	39.708.927	9.943.517	42.749.804	9.692.735
22	4451	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	32.168.946	10.262.695	34.777.499	10.003.863
23	4453	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	31.879.940	10.291.401	34.495.782	10.031.844

24	4457	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	28.958.239	2.304.385	30.390.389	2.246.267
25	4467	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	44.273.329	8.497.501	42.034.732	8.283.187
26	4470	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	53.138.256	5.432.791	51.791.508	5.295.772
27	4485	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	38.735.064	4.539.683	34.714.485	4.425.189
28	4492	201841820100021401	6	CIUDADELA FLORALIA	VIAS	41.754.388	3.746.644	40.696.131	3.652.151
29	4217	201841820100017371	7	ALFONSO LOPEZ 3° ETAPA	VIAS	1.273.977	1.354.475	17.296.521	1.320.313
TOTAL						1.103.416.774	198.046.637	1.075.107.718	225.041.360

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2018 - Informe de validación pendiente por radicar.

Se está a la espera de los soportes por parte de EMCALI para la validación del PAS del mes de enero de 2019. El informe de validación del PAS del mes de diciembre de 2018 está pendiente por radicar. Hasta la fecha de corte del presente informe se vienen realizando visitas conjuntas referentes al PAS del mes de febrero del presente año.

2.4 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE HURTO

Tomando como referencia el archivo en Excel denominado PAS, con la información de los proyectos liquidados por Emcali en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, respectivamente, se encontró que no se presentaron proyectos de hurto para las comunas 5, 6 y 7.

Adicional a lo anterior, se está a la espera de los soportes por parte de EMCALI para la validación del PAS del mes de enero de 2019. Hasta la fecha de corte del presente informe se vienen realizando visitas conjuntas referentes al PAS del mes de febrero del presente año.

2.5 INVENTARIO Y DISPOSICIÓN FINAL

Conforme al avance de las liquidaciones, se procede a conformar el archivo digital con el inventario por proyecto liquidado y de manera consolidada para las comunas 5, 6 y 7, clasificando el material usado y retirado por mes.

Para los proyectos liquidados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018 se entrega en la carpeta digital por proyecto el inventario correspondiente, y en la carpeta del mes el archivo con el inventario consolidado. Adicionalmente se viene realizando el inventario de los proyectos de expansión y CPL liquidados en años anteriores en el formato avalado por la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles, hasta la fecha se ha realizado el inventario de los proyectos liquidados en el periodo de diciembre de 2014 a octubre de 2018.

INVENTARIO PAS OCTUBRE 2018						
DATOS DE ENTRADA		GENERAL			PROYECTO	
Clase de activo	Denominación 1	Denominación 2	Cantidad	Unidad de Medida	Tipo Proyecto	Número del Proyecto
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 37W LOS ANDES-LA RIVERA	20	UN	ESP	3963
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 37W LOS ANDES-LA RIVERA	6	UN	ESP	3976
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 37W LOS ANDES-LA RIVERA	19	UN	ESP	4064
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 37W LOS ANDES-LA RIVERA	10	UN	ESP	4065
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	5	UN	ESP	4065
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	2	UN	ESP	4065
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 37W LOS ANDES-LA RIVERA	12	UN	ESP	4090
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	8	UN	ESP	4122
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	2	UN	ESP	4122
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	16	UN	ESP	4122
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	4	UN	ESP	4122
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	4	UN	ESP	4122
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	4	UN	ESP	4123
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	21	M	ESP	4123
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	8	UN	ESP	4123
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	16	UN	ESP	4123
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	2	UN	ESP	4123
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	2	UN	ESP	4123
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4129
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	7	UN	ESP	4129
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	15	UN	ESP	4129
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4129
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4129
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4130
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	25	M	ESP	4130
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	22	UN	ESP	4130
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4130
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4130
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	3	UN	ESP	4131
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	22	UN	ESP	4131
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	3	UN	ESP	4131
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	3	UN	ESP	4131
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	2	UN	ESP	4132
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	20	UN	ESP	4132
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	2	UN	ESP	4132
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	2	UN	ESP	4132

16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4133
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	6	UN	ESP	4133
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	6	UN	ESP	4133
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4133
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4133
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	4	UN	ESP	4136
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	19	UN	ESP	4136
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	12	UN	ESP	4140
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	7	UN	ESP	4140
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	3	UN	ESP	4145
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	6	UN	ESP	4145
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	12	UN	ESP	4145
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	1	UN	ESP	4145
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	80	M	ESP	4145
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4145
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4145
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	4	UN	ESP	4148
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	4	UN	ESP	4148
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	9	UN	ESP	4148
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	15	UN	ESP	4157
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4157
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4157
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	15	UN	ESP	4159
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4160
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	16	UN	ESP	4160
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4160
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4161
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	7	UN	ESP	4161
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	3	UN	ESP	4161
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4161
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4161
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	14	UN	ESP	4162
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4163
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	25	M	ESP	4163
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	6	UN	ESP	4163
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	12	UN	ESP	4163
16509402	Poste Metalico	POSTE METALICO 8Mt	1	UN	ESP	4163
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4163
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	10	UN	ESP	4165
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	5	UN	ESP	4165
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	12	UN	ESP	4166
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4168
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	16	UN	ESP	4168
16509402	Poste Metalico	POSTE METALICO 8Mt	1	UN	ESP	4168
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4168
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4169

16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	11	UN	ESP	4169
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	11	UN	ESP	4169
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4169
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4169
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	2	UN	ESP	4170
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	7	UN	ESP	4170
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	11	UN	ESP	4170
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	2	UN	ESP	4170
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	2	UN	ESP	4170
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	3	UN	ESP	4171
16509601	Red Area	CABLE DPX AL.TERRIER 1X4+4 90°C	31	M	ESP	4171
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	18	UN	ESP	4171
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	2	UN	ESP	4171
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	2	UN	ESP	4171
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	7	UN	ESP	4172
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	2	UN	ESP	4172
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	13	UN	ESP	4172
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	4	UN	ESP	4172
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	4	UN	ESP	4172
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	7	UN	ESP	4173
16509601	Red Area	CABLE DPX AL.TERRIER 1X4+4 90°C	62	M	ESP	4173
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	14	UN	ESP	4173
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	4	UN	ESP	4173
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	4	UN	ESP	4173
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	14	UN	ESP	4174
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	7	UN	ESP	4175
16509601	Red Area	CABLE DPX AL.TERRIER 1X4+4 90°C	101	M	ESP	4175
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	19	UN	ESP	4175
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	6	UN	ESP	4175
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	6	UN	ESP	4175
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	2	UN	ESP	4180
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	12	UN	ESP	4180
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 51W A 55W	5	UN	ESP	4180
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	7	UN	ESP	4180
16509601	Red Area	CABLE DPX AL.TERRIER 1X4+4 90°C	43	M	ESP	4180
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	2	UN	ESP	4180
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	4	UN	ESP	4180
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	2	UN	ESP	4182
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	17	UN	ESP	4182
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 51W A 55W	6	UN	ESP	4182
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA NA 70W y MO	2	UN	ESP	4182
16509402	Poste Metalico	POSTE METALICO 8MT	1	UN	ESP	4182
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4182
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	13	UN	ESP	4184
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 51W A 55W	12	UN	ESP	4184
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	2	UN	ESP	4256

16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	25	UN	ESP	4256
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	2	UN	ESP	4256
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	2	UN	ESP	4256
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	20	UN	ESP	4257
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	10	UN	ESP	4258
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	8	UN	ESP	4258
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	15	UN	ESP	4292
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	8	UN	ESP	4293
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	15	UN	ESP	4293
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	2	UN	ESP	4293
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	2	UN	ESP	4293
16509602	Red Subterranea	CABLE AL PVC THHN AWG # 4	144	M	ESP	4294
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	17	UN	ESP	4294
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	2	UN	ESP	4294
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	8	UN	ESP	4294
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	10	UN	ESP	4294
16509501	Cajas Ap RedSub	CAJA DE A.P 0,4X0,4 MT	11	UN	ESP	4294
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	19	UN	ESP	4295
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	13	UN	ESP	4296
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	4	UN	ESP	4296
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	18	UN	ESP	4297
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	5	UN	ESP	4297
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	24	UN	ESP	4298
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	18	UN	ESP	4299
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4299
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4299
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4300
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	30	M	ESP	4300
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	24	UN	ESP	4300
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4300
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4300
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	13	UN	ESP	4301
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	16	UN	ESP	4302
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	4	UN	ESP	4303
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	8	UN	ESP	4303
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	12	UN	ESP	4304
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	12	UN	ESP	4305
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	25	UN	ESP	4320
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	25	UN	ESP	4323
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4325
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	10	UN	ESP	4325
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	16	UN	ESP	4325
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 12MT	1	UN	ESP	4325
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4325
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	20	UN	ESP	4493

16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	16	UN	ESP	4493
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4493
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4493
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	24	UN	ESP	4494
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	6	UN	ESP	4494
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	6	UN	ESP	4494
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	4	UN	ESP	4495
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	18	M	ESP	4495
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	12	UN	ESP	4495
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 10MT	2	UN	ESP	4495
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	2	UN	ESP	4495
16509602	Red Subterranea	CABLE AL PVC THHN AWG # 4	143	UN	ESP	4496
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	11	UN	ESP	4496
16509402	Poste Metalico	POSTE METALICO 8Mt	1	UN	ESP	4496
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	3	UN	ESP	4496
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE DUCTO EXTERNO POSTE	2	UN	ESP	4496
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	13	UN	ESP	4497
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	9	UN	ESP	4498
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	7	UN	ESP	4498
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	8	UN	ESP	4500
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	4	UN	ESP	4500
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	4	UN	ESP	4500
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	84	M	ESP	4501
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	8	UN	ESP	4501
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	12	UN	ESP	4501
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	4	UN	ESP	4501
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	4	UN	ESP	4501
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	4	UN	ESP	4501
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	10	UN	ESP	4502
16509602	Red Subterranea	CABLE AL PVC THHN AWG # 4	635	M	ESP	4503
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	16	UN	ESP	4503
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 166W A 170W	9	UN	ESP	4503
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 12MT	15	UN	ESP	4503
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	16	UN	ESP	4503
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE DUCTO EXTERNO POSTE	5	UN	ESP	4503
16509501	Cajas Ap RedSub	CAJA DE A.P 0,4X0,4 MT	24	UN	ESP	4503
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	7	UN	ESP	4504
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	13	UN	ESP	4504
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	4	UN	ESP	4514
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	6	UN	ESP	4514
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	4	UN	ESP	4515
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	80	M	ESP	4515
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	1	UN	ESP	4515
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	4	UN	ESP	4515
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	8	UN	ESP	4515
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	4	UN	ESP	4515

16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	4	UN	ESP	4515
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	18	UN	ESP	4516
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	1	UN	ESP	4516
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	4	UN	ESP	4532
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	50	M	ESP	4532
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	16	UN	ESP	4532
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	4	UN	ESP	4532
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	4	UN	ESP	4532
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	2	UN	ESP	4534
16509602	Red Subterranea	CABLE AL PVC THHN AWG # 4	105	M	ESP	4534
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	9	UN	ESP	4534
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	5	UN	ESP	4534
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 12MT	5	UN	ESP	4534
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	5	UN	ESP	4534
16509501	Cajas Ap RedSub	CAJA DE A.P 0,4X0,4 MT	5	UN	ESP	4534
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	12	UN	ESP	4540
16509601	Red Area	CABLE AL PVC THHN AWG # 4	70	M	ESP	4541
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	1	UN	ESP	4541
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 166W A 170W	7	UN	ESP	4541
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	2	UN	ESP	4541
16509501	Cajas Ap RedSub	CAJA DE A.P 0,4X0,4 MT	5	UN	ESP	4541
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	25	UN	ESP	4654
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 150W	23	UN	ESP	728
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W	23	UN	ESP	728
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W y MO	10	UN	ESP	728
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	732
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 150W	15	UN	ESP	732
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W	15	UN	ESP	732
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W y MO	5	UN	ESP	732
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 250W y MO	1	UN	ESP	732
16509602	Red Subterranea	CABLE AL PVC THHN AWG # 4	104	M	ESP	732
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	45	M	ESP	732
16509402	Poste Metalico	POSTE METALICO 8MT	8	UN	ESP	732
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE DUCTO EXTERNO POSTE	9	UN	ESP	732
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	4	UN	ESP	732
16509501	Cajas Ap RedSub	CAJA DE A.P 0,4X0,4 MT	9	UN	ESP	732
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W y MO	6	UN	ESP	1163
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W y MO	1	UN	EXP	5074
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 70W y MO	3	UN	EXP	5074

Fecha de corte: Octubre 31 de 2018 - Informe de validación radicado No. 201941820100001534

INVENTARIO PAS NOVIEMBRE 2018						
DATOS DE ENTRADA		GENERAL			PROYECTO	
Clase de activo	Denominación 1	Denominación 2	Cantidad	Unidad de Medida	Tipo Proyecto	Número del Proyecto
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	1033
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 150W	22	UN	ESP	1033
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W	22	UN	ESP	1033
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 250W	21	UN	ESP	1033
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 250W	55	UN	ESP	1033
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W y MO	1	UN	ESP	1033
16509201	Proyector Sodio	PROYECTOR SODIO 250W	34	UN	ESP	1033
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 70W y MO	5	UN	ESP	1033
16509602	Red Subterránea	CABLE AL PVC THHN AWG # 1/0	790	M	ESP	1033
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	26	M	ESP	1033
16509701	Herrajes	CRUCETA PROYECTOR	11	UN	ESP	1033
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 12MT	6	UN	ESP	1033
16509702	Aterrizaje	ATERORIZAJE DUCTO EXTERNO POSTE	17	UN	ESP	1033
16509702	Aterrizaje	ATERORIZAJE	15	UN	ESP	1033
16509501	Cajas Ap RedSub	CAJA DE A P 0,4X0,4 MT	32	UN	ESP	1033
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	3	UN	ESP	1039
16509701	Herrajes	CRUCETA PROYECTOR	6	UN	ESP	1039
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 150W	12	UN	ESP	1039
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W	12	UN	ESP	1039
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W y MO	2	UN	ESP	1039
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 250W	6	UN	ESP	1039
16509201	Proyector Sodio	PROYECTOR SODIO 250W	6	UN	ESP	1039
16509202	Proyector Metal Halid	PROYECTOR MH 400W	16	UN	ESP	1039
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 400W	16	UN	ESP	1039
16509602	Red Subterránea	CABLE AL PVC THHN AWG # 4	1421	M	ESP	1039
16509602	Red Subterránea	CABLE AL PVC THHN AWG # 6	146	M	ESP	1039
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	40	M	ESP	1039
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 12MT	4	UN	ESP	1039
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	6	UN	ESP	1039
16509702	Aterrizaje	ATERORIZAJE DUCTO EXTERNO POSTE	3	UN	ESP	1039
16509702	Aterrizaje	ATERORIZAJE	12	UN	ESP	1039
16509501	Cajas Ap RedSub	CAJA DE A P 0,4X0,4 MT	18	UN	ESP	1039
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 150W	6	UN	ESP	2191
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W	6	UN	ESP	2191
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W y MO	15	UN	ESP	2191
16509302	Bombillas Cmh	PROYECTOR MH 400W	5	UN	ESP	2191
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 400W	5	UN	ESP	2191
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 400W y MO	35	UN	ESP	2191
16509602	Red Subterránea	CABLE AL PVC THHN AWG # 4	440	M	ESP	2191
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	11	M	ESP	2191

16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE DUCTO EXTERNO POSTE	19	UN	ESP	2191
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	9	UN	ESP	2191
16509501	Cajas Ap RedSub	CAJA DE A.P 0,4X0,4 MT	23	UN	ESP	2191
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	1033
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 150W	22	UN	ESP	1033
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	2452
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 150W	2	UN	ESP	2452
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W	2	UN	ESP	2452
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W y MO	95	UN	ESP	2452
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 70W y MO	118	UN	ESP	2452
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 100W y MO	8	UN	ESP	2452
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	11	M	ESP	2452
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 150W	25	UN	ESP	2628
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W	25	UN	ESP	2628
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W y MO	29	UN	ESP	2628
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 250W y MO	34	UN	ESP	2628
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 70W y MO	27	UN	ESP	2628
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 100W y MO	18	UN	ESP	2628
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	4	UN	ESP	2629
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 150W	17	UN	ESP	2629
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W	17	UN	ESP	2629
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W y MO	99	UN	ESP	2629
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 100W	4	UN	ESP	2629
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 100W	4	UN	ESP	2629
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 100W y MO	7	UN	ESP	2629
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 70W y MO	23	UN	ESP	2629
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	144	M	ESP	2629
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	4	UN	ESP	2629
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	4	UN	ESP	2629
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	2675
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 150W	1	UN	ESP	2675
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W	1	UN	ESP	2675
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA CMH 150W y MO	14	UN	ESP	2675
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	30	M	ESP	2675
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	2675
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	2675
16509101	Luminarias Sodio	LUMINARIA SODIO 250W	8	UN	CPL	4445
16509302	Bombillas Cmh	BOMBILLA NA 250W	8	UN	CPL	4445
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	8	UN	CPL	4445
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	20	UN	ESP	3854
16509602	Red Subterranea	CABLE AL PVC THHN AWG # 6	637	M	ESP	3854
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	12	UN	ESP	3854
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 37W LOS PINOS	37	UN	ESP	3854
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 54W LOS PINOS	7	UN	ESP	3854
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 60W LOS PINOS	31	UN	ESP	3854
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 72W LOS PINOS	9	UN	ESP	3854

16509103	Luminarias led	Luminaria LED 92W LOS PINOS	3	UN	ESP	3854
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	29	UN	ESP	3854
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	17	UN	ESP	3855
16509602	Red Subterránea	CABLE AL PVC THHN AWG # 6	698	M	ESP	3855
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	8	UN	ESP	3855
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 37W LOS PINOS	4	UN	ESP	3855
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 60W LOS PINOS	43	UN	ESP	3855
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 72W LOS PINOS	25	UN	ESP	3855
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 92W LOS PINOS	5	UN	ESP	3855
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	26	UN	ESP	3855
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	8	UN	ESP	3949
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	38	M	ESP	3949
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	28	UN	ESP	3949
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	10	UN	ESP	3949
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	16	UN	ESP	3949
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	3	UN	ESP	3949
16509402	Poste Metalico	POSTE METALICO 8Mt	2	UN	ESP	3949
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	5	UN	ESP	3949
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	50	UN	ESP	3950
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	3	UN	ESP	3952
16509601	Red Area	RED AREA AL 4 AWG	40	M	ESP	3952
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	10	M	ESP	3952
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	68	UN	ESP	3952
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	2	UN	ESP	3952
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	17	UN	ESP	3952
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	8	UN	ESP	3952
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	2	UN	ESP	3952
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	3952
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	3	UN	ESP	3955
16509602	Red Subterránea	CABLE AL PVC THHN AWG # 4	40	M	ESP	3955
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	6	UN	ESP	3955
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	20	UN	ESP	3955
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	14	UN	ESP	3955
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	26	UN	ESP	3955
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 51W A 55W	1	UN	ESP	3955
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	2	UN	ESP	3955
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	2	UN	ESP	4009
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	19	UN	ESP	4009
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	11	UN	ESP	4009
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	4	UN	ESP	4009
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	10	UN	ESP	4009
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	20	UN	ESP	4031
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	5	UN	ESP	4031
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	1	UN	ESP	4053
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	8	UN	ESP	4053
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	9	UN	ESP	4053

16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	1	UN	ESP	4079
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	12	UN	ESP	4079
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	12	UN	ESP	4079
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4079
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4079
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	21	UN	ESP	4080
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	6	UN	ESP	4091
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	11	UN	ESP	4091
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	2	UN	ESP	4091
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	5	UN	ESP	4164
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 51W A 55W	4	UN	ESP	4164
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	4	UN	ESP	4164
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	3	UN	ESP	4164
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	25	UN	ESP	4322
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	22	UN	ESP	4326
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	24	UN	ESP	4327
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	23	UN	ESP	4328
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	2	UN	ESP	4333
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	23	M	ESP	4333
16509402	Poste Metalico	POSTE METALICO 8MT	1	UN	ESP	4333
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4333
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	23	UN	ESP	4334
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	25	UN	ESP	4337
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4338
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	13	M	ESP	4338
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	ESP	4338
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	14	UN	ESP	4338
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	10	UN	ESP	4338
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	ESP	4338
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	22	UN	ESP	4339
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	6	UN	ESP	4447
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	45	M	ESP	4447
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	22	UN	ESP	4447
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	4	UN	ESP	4447
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	4	UN	ESP	4447
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	ESP	4490
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	18	M	ESP	4490
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 191W A 195W	14	UN	ESP	4490

Fecha de corte: Noviembre 30 de 2018 - Informe de validación radicado No. 201941820100001914

INVENTARIO PAS DICIEMBRE 2018						
DATOS DE ENTRADA		GENERAL			PROYECTO	
Clase de activo	Denominación 1	Denominación 2	Cantidad	Unidad de Medida	Tipo Proyecto	Número del Proyecto
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	77	UN	EXP	3852
16509602	Red Subterránea	CABLE AL PVC THHN AWG # 4	885	M	EXP	3852
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	40	M	EXP	3852
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 72W LOS ANDES-LA RIVERA	20	UN	EXP	3852
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 37W LOS ANDES-LA RIVERA	28	UN	EXP	3852
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 60W LOS ANDES-LA RIVERA	40	UN	EXP	3852
16509702	Aterrizaje	ATERRIJAJE DUCTO EXTERNO POSTE	20	UN	EXP	3852
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	15	UN	EXP	4096
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	8	UN	EXP	4096
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	8	UN	EXP	3965
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	1	UN	EXP	3965
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	17	UN	EXP	3975
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 41W A 45W	1	UN	EXP	3975
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	14	UN	EXP	4062
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	2	UN	EXP	4062
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	21	UN	EXP	4089
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	25	UN	EXP	4321
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	24	UN	EXP	4329
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	25	UN	EXP	4330
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	24	UN	EXP	4332
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	21	UN	EXP	4344
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	1	UN	EXP	4348
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	17	M	EXP	4348
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	23	UN	EXP	4348
16509402	Poste Metalico	POSTE METALICO 8Mt	1	UN	EXP	4348
16509702	Aterrizaje	ATERRIJAJE	1	UN	EXP	4348
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	18	UN	EXP	4350
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	4	UN	EXP	4350
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	3	UN	EXP	4350
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	4	UN	EXP	4438
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	49	M	EXP	4438
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	11	UN	EXP	4438
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	3	UN	EXP	4438
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	2	UN	EXP	4438
16509702	Aterrizaje	ATERRIJAJE	2	UN	EXP	4438
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	6	UN	EXP	4439
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	68	M	EXP	4439

16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	7	UN	EXP	4439
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	14	UN	EXP	4439
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	3	UN	EXP	4439
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	3	UN	EXP	4439
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	8	UN	EXP	4446
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	3	UN	EXP	4446
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	3	UN	EXP	4450
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	17	M	EXP	4450
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 71W A 75W	1	UN	EXP	4450
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	22	UN	EXP	4450
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	2	UN	EXP	4450
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	3	UN	EXP	4450
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	3	UN	EXP	4450
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	10	UN	EXP	4451
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	2	UN	EXP	4453
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	4	UN	EXP	4453
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	11	UN	EXP	4453
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	9	UN	EXP	4453
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	EXP	4453
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	EXP	4453
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	8	UN	EXP	4457
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 166W A 170W	9	UN	EXP	4457
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	10	UN	EXP	4467
16509602	Red Subterránea	CABLE AL PVC THHN AWG # 4	42	M	EXP	4467
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	15	UN	EXP	4467
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 116W A 120W	8	UN	EXP	4467
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	5	UN	EXP	4467
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	5	UN	EXP	4467
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	2	UN	EXP	4470
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	14	M	EXP	4470
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 191W A 195W	19	UN	EXP	4470
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	EXP	4470
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	EXP	4470
16509701	Herrajes	PERCHA DE UN PUESTO	2	UN	EXP	4485
16509601	Red Area	CABLE DPX AL TERRIER 1X4+4 90°C	15	M	EXP	4485
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 30W A 40W	6	UN	EXP	4485
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	3	UN	EXP	4485
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 166W A 170W	12	UN	EXP	4485
16509401	Postes Concreto	POSTE CONCRETO 8MT	1	UN	EXP	4485
16509702	Aterrizaje	ATERRIZAJE	1	UN	EXP	4485
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 191W A 195W	15	UN	EXP	4492
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 56W A 60W	6	UN	EXP	4217
16509103	Luminarias led	Luminaria LED 91W A 95W	7	UN	EXP	4217

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2018 - Informe de validación pendiente por radicar

Nota: la clasificación del material retirado no ha sido posible realizarla debido a que EMCALI y su socio hacen el retiro del material sin presencia de la Supervisión.

2.6 INDICADORES

2.6.1 Indicador de Luz Blanca Comunas 5, 6 y 7.

En concordancia con la meta propuesta para el plan de desarrollo 2016-2019 en materia de iluminación, al cierre de la vigencia 2019 se considera tener un total de 59.869 luminarias con fuente luz blanca en el sistema de alumbrado público, para lo cual durante los próximos cuatro años se deben adicionar 36.093 fuentes de luz blanca, de los cuales se estableció conseguir en este año 10.026.

META POR AÑO			
AÑO		PORCENTAJE	CANTIDAD DE PUNTOS LUMINOSOS CON LUZ BLANCA
2016		5,0%	6.684
2017		7,0%	9.357
2018		7,5%	10.026
2019		7,5%	10.026

De acuerdo con el avance de los proyectos liquidados por Emcali, remitidos dentro del archivo de Excel PAS, se valida y actualiza la cantidad de luminarias con fuente de luz blanca para las comunas 5, 6 y 7.

CANTIDAD DE LUMINARIAS INSTALADAS POR POTENCIA COMUNAS 5, 6 Y 7 – OCTUBRE DE 2018																
COMUN A	POTENCIA															TOTAL
	70 W	150 W	250 W	37 W LED	44 W LED	53 W LED	57W LED	71W LED	72W LED	92W LED	104W LED	116W LED	167W LED	170W LED	40W LED	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	36	21	1	72	306	0	0	20	14	187	2	96	6	10	50	821
7	0	6	0	85	23	23	287	0	36	87	0	0	0	0	0	547
TOTAL	36	27	1	157	329	23	287	20	50	274	2	96	6	10	50	1368

Fecha de corte: Octubre 31 de 2018 - Informe de validación radicado No. 201941820100001534

CANTIDAD DE LUMINARIAS INSTALADAS POR POTENCIA COMUNAS 5, 6 Y 7 – NOVIEMBRE DE 2018																			
COMUNA	POTENCIA																		
	CMH					LED													
	70W	100W	150W	250W	400W	37W	40W	44W	53W	54W	71W	72W	74W	92W	108W	116W	192W	60W	TOTAL
5	5	0	37	64	0	34	0	44	0	0	0	19	0	12	0	0	0	0	215
6	27	18	68	40	16	91	135	6	0	0	10	11	35	22	37	0	14	67	597
7	141	19	224	21	40	198	0	32	5	7	0	65	0	62	0	5	0	74	893
TOTAL	173	37	329	125	56	323	135	82	5	7	10	95	35	96	37	5	14	141	1705

Fecha de corte: Noviembre 30 de 2018 - Informe de validación radicado No. 201941820100001914

CANTIDAD DE LUMINARIAS INSTALADAS POR POTENCIA COMUNAS 5, 6 Y 7 – DICIEMBRE DE 2018														
COMUNA	POTENCIA													TOTAL
	LED													
	37W	39W	40W	44W	54W	57W	60W	71W	72w	92W	116W	170W	192W	
5	150	0	0	24	14	0	48	0	30	0	0	0	0	266
6	141	0	105	1	0	3	0	4	3	94	25	21	34	431
7	0	6	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	13
TOTAL	291	6	105	25	14	3	55	4	33	94	25	21	34	710

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2018 - Informe de validación pendiente por radicar

2.6.2 Indicador de Efectividad del Servicio Comunas 5, 6 y 7.

De acuerdo con la Información tomada del número de solicitudes realizadas por los usuarios del servicio de alumbrado público en el sistema APSOFT y los recorridos periódicos realizados en terreno, se realiza reporte de la cantidad de luminarias apagadas en las comunas 5, 6 y 7.

Del archivo de APSOFT se filtran los reportes correspondientes a:

- 1 Luminaria apagada
- Circuito apagado
- Línea AP rota
- Luminaria en corto
- Luminaria intermitente
- Luminaria apagada en cancha
- Luminaria apagada en parque
- Luminarias apagada en vía
- Luminaria apagada en avenida

Este dato es entregado al profesional de apoyo en la consolidación con el fin de que calcule el indicador de efectividad del servicio a nivel Municipio.

En el cuadro a continuación se relaciona la cantidad de luminarias apagadas por comuna para el mes de enero de 2019 hasta la fecha de corte de este informe.

CANTIDAD DE LUMINARIAS APAGADAS POR MES COMUNAS 5, 6 Y 7	
COMUNA	ENERO
5	232
6	275
7	108
TOTAL	615

Fecha de corte: Enero 31 de 2018

Cabe resaltar que 10 de los 615 reportes corresponden a *Circuito Apagado* y *Línea AP rota*, que para efectos del presente informe se reporta como si correspondiera a una sola luminaria ya que se desconoce el número total de las mismas.

Adicionalmente se tienen los siguientes reportes por luminaria directa para el mes de enero:

CANTIDAD DE LUMINARIAS DIRECTA POR MES COMUNAS 5, 6 Y 7	
COMUNA	ENERO
5	21
6	18
7	2
TOTAL	41

Fecha de corte Enero 31 de 2018

2.7 ATENCIÓN A SOLICITUDES, DERECHOS DE PETICIÓN Y TUTELAS

Durante el período que cubre este informe, fueron remitidos a la Supervisión de Alumbrado Público dos (02) derechos de petición.

SOLICITUDES, DERECHOS DE PETICIÓN Y/O TUTELAS RESPONDIDOS								
No.	ORFEO DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO	NOMBRE DEL PETICIONARIO	COMUNA	BARRIO	DIRECCION	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA DE RESPUESTA
1	201841730100018154	05/02/2019	ARMANDO ARISTIZABAL	7	VARIOS	CAM PISO 1	PENDIENTE POR RADICAR	11/02/2019
2	201941730100123052	06/02/2019	VICTOR JULIO CASTILLO	7	FONAVIE MCALI	K 1A6 # 71 - 43	PENDIENTE POR RADICAR	11/02/2019

2.8 PODAS

Hasta la fecha de corte de este informe no se han recibido por parte de EMCALI EICE ESP los soportes de las ordenes de trabajo de ejecución de podas al sistema de alumbrado público programadas por para el mes de enero de 2019.

2.9 VERIFICACION ÓRDENES DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – AOM DEL SISTEMA A.P

Teniendo en cuenta que el 21 de diciembre de 2017 se firmó el otro si N°9 al Convenio Interadministrativo entre el Emcali y Municipio de Santiago de Cali, en el cual se realiza el ajuste para el pago del concepto de administración, operación y mantenimiento con la metodología de costos máximos, a la fecha se encuentra en verificación en terreno el AOM correspondiente al mes de enero de 2019.

2.10 OFICIOS PROYECTADOS

ORFEO	ASUNTO	DESTINATARIO
201941820100001534	Informe Validación de PAS Noviembre 2018	Alejandro Arias Pérez
201941820100002811	Aprobación de Proyectos de Expansión y CPL.	Jaime González Juri
Pendiente por radicar	Respuesta a derecho de petición con radicado No 201841730100018154	Armando Aristizabal

ORFEO	ASUNTO	DESTINATARIO
Pendiente por radicar	Respuesta a derecho de petición con radicado No 201941730100123052	Victor Julio Castillo

2.11 PARTICIPACION EN REUNIONES Y CAPACITACIONES

LISTADO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES			
FECHA	LUGAR	TEMA	No. ACTA
04/02/2019	CASA ROSADA	Reunión Área Técnica	N/A
07/02/2019	COMUNA 7	Recorrido en la comuna 7 con el señor Alcalde	N/A
08/02/2019	CASA ROSADA	Reunión mensual de seguimiento – Alumbrado Público	N/A

2.12 OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.

- Se atendieron todas las solicitudes presentadas por la comunidad y direccionadas por otras áreas de trabajo.
- Se realizó recorrido en la Av 2N entre Calle 17 N y 1B O para identificar luminarias apagadas encontrándose que tres presentaban fallas en su funcionamiento, se reportaron bajo el radicados # 1182636, # 1182639, #1182644.

Se firma en Cali el quince (15) del mes de febrero del 2019.


LAURA MARCELA ORDÓÑEZ CARDONA
 Ingeniera Electricista
 Contratista de Alumbrado Público 2019