

CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS No. 20241800025737 DE 2024 -SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN ANDRES

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN ANDRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN”, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.”

INFORME TECNICO No 1 y FINAL.

PERIODO DICIEMBRE DE 2024

JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SAN ANDRES

POPAYAN, ENERO DE 2025

1. INTRODUCCION

La Junta de Acción comunal del Barrio San Andrés, suscribió con la alcaldía municipal de Popayán, el CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS No. 20241800025737, con Acta de Inicio del 20 de diciembre de 2024, cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN ANDRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN”, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.”** El presente INFORME No 1 y FINAL describe las actividades ejecutadas en el periodo de DICIEMBRE 20 DE 2024 A DICIEMBRE 30 DE 2024, fecha del acta final del convenio.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL Realizar la ejecución al CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS No. 20241800025737, cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN ANDRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN”, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD”**

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
- Cumplir con los alcances técnicos del CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS No. 20241800025737 y demás obligaciones contractuales que se derivan de la firma del Convenio.
- Verificar y asegurar el cumplimiento de lo estipulado en los documentos; anexos, apéndices y demás documentos que hacen parte integral del Convenio

3. ASPECTOS TECNICOS

3.1 INFORMACION DEL CONTRATO:

No. CONVENIO	20241800025737
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN ANDRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN”, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SAN ANDRES RL LUIS CARLOS MUÑOZ NAVIA CC 10.540.573
SUPERVISOR	INGENIERO GONZALO PAZ GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO	\$ 40.037.500
VALOR EJECUTADO	\$ 40.037.500
VALOR ANTICIPO	\$ 20.018.750
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024

1.1 AVANCE DE ACTIVIDADES

En el periodo del presente informe del acta No 1 y final, comprendido entre 20 DE DICIEMBRE DE 2024 A DICIEMBRE 31 DE 2024, la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SAN ANDRES ejecutó las siguientes actividades:

ANDENES Y SARDINELES BARRIO SAN ANDRES

CAPITULO 1. PRELIMINARES

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO

Se hizo la localización de 83 M2.



1.2 DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN

Se hizo demolición de 11.25 M2.



1.3 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO

Se hizo demolición 22.5 Ml. de bordillo.



CAPITULO II - OBRAS COMPLEMENTARIAS

2.1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO

Se hizo la excavación de 36 M3



2.2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO

Se hizo relleno de 16 M3



2.3 CONCRETO 21 MPA (D) (Anden E = 0.10m)

Se realzo la instalación de 12 M3 de concreto.



2.4 BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU.

Se realzo la construcción de 77 ml de bordillo.



2.5 ACERO DE REFUERZO $f_y = 420$ Mpa.

Se realzo la instalación de 402 kg de acero.



ANDENES Y SARDINELES PARQUE.

CAPITULO III. PRELIMINARES

3.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO

Se hizo la localización de 102.4 M2.



3.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA ENSAMBLADA DE H=2M. 1 M

Se hizo la instalación de 32 MI.



CAPITULO IV ESTRUCTURAS, DRENAJES Y VARIOS

4,1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO

Se hizo la excavación de 37 M3.



4.2 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO

Se hizo el relleno de 12 M3.



4.4 BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU

Se realizo la construcción de 37 Ml.



4.5 ACERO DE REFUERZO $f_y = 420$ Mpa

Se hizo la instalación de 181 Kg.



4.6 CONCRETO 21 MPA (D) (Anden E = 0.10m)

Se realzo la instalación de 2 M3 de concreto.



4.7 TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIÁMETRO INTERNO 200 mm

Se realzo la instalación de 5.78 ml de tubería.



NP 1. CONCRETO 21 MPA (D) (Anden E = 0.10m)

Se realzo la instalación de 7.53 M3 de concreto para andenes.



Tabla 1. Cantidades ejecutadas en el PERIODO del presente informe

A continuación se relaciona las actividades ejecutadas por cobrar por parte de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SAN ANDRES d e b i d a m e n t e aprobadas para el pago del acta No. 01 y final

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.
	ANDENES Y SARDINELES BARRIO SAN ANDRES		
	CAPITULO I - PRELIMINARES		
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M ²	83,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO	M ²	11,25
1,3	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	22,50
	CAPITULO II - OBRAS COMPLEMENTARIAS		
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M ³	36,00
2,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M ³	16,00
2,3	CONCRETO 21 MPA (D) (Anden E = 0.10m)	M ³	12,00
2,4	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	77,00
2,5	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	Kg	402,00
	ITEM NO PREVISTOS		
	ANDENES Y SARDINELES DE PARQUE		
	CAPITULO III - PRELIMINARES		
3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M ²	102,40
3,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA ENSAMBLADA DE H=2M. 1 M DE POLISOMBRA AZUL + 1 M DE TELA VERDE IMPRESA CON MENSAJE IMPRESO "PELIGRO NO PASE"	M	32,00
	CAPITULO IV - ESTRUCTURAS, DRENAJES Y VARIOS		
4,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M ³	37,00
4,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M ³	12,00
4,3	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M ²	0,00
4,4	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	37,00
4,5	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	Kg	181,00
4,6	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (D) (SUMIDERO SIMPLE)	UND	2,00
4,7	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIÁMETRO INTERNO 200 mm	M	5,78
4,8	15.P1 - EMPRADIZACION CON BLOQUES DE CESPED	M ²	0,00
	ITEM NO PREVISTO		
NP3	CONCRETO 21 MPA (D) (Anden E = 0.10m)	M ³	7,53

Los costos generados de las actas de obra, se presenta en la siguiente tabla

Tabla 2. Costo ejecutado obra

N° ACTA	FECHA ACTA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA
1 y FINAL	DICIEMBRE 31 DE 2025	\$ 40.037.500	\$ 20.018.750	\$ 20.018.750

Se tiene que el contrato en el presente periodo está ejecutado en un 100.00 %

1 CONCLUSIONES

La Junta de Acción Comunal del BARRIO SAN ANDRES ejecutó el CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS No. 20241800025737, con Acta de Inicio del 20 de diciembre de 2024, cuyo objeto es **“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN ANDRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: “CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN”, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.”**

El objeto contractual se ejecutó satisfactoriamente en los siguientes períodos de tiempo: DICIEMBRE 20 DE 2024 A DICIEMBRE 31 DE 2024

Las obras se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas de cada una de las actividades realizadas y cumpliendo estrictamente con las pruebas de control de calidad elaboradas con personal altamente calificado.

LUIS CARLOS MUÑOZ NAVIA

R.L. JUNTA DE ACCION COMUNAL

BARRIO SAN ANDRES -POPAYAN