

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 989-2021 Contratista: CONSORCIO VIAL MHC 063
 Contrato de Interventoría No. 971-2021 Interventoría: CONSORCIO ICEACSA TPF

Objeto Contrato de Obra:
 MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1

INFORME MENSUAL No. 51 MES O PERIODO: ago-25

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCION		10
2	DESCRIPCION DEL PROYECTO		11
2.1	Localización		11
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		13
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		15
2.4	Características técnicas del proyecto		22
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		26
3.1	Información general del contrato		26
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		29
3.3	Seguimiento ítems no previstos		37
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		51
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		54
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	54
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	54
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	54
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	54
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	54
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	55
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	55
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	55
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		55
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	55
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	55
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	55
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	55
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	55
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		57
5.1	Información general del contrato		57
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		59
5.3	Informes especialistas y profesionales		95
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		99
5.5	Informe matriz de riesgos.		99
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		99
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		99
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		101
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	101
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	101
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	101
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	101
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	101
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		102
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	102
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	102
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	102
7	Conclusiones y recomendaciones		103
8	Anexos		108
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		108
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		163
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		167
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		170

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 Resolución de designación No. 1051 de fecha 24/03/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
			VERSION	1
			PÁGINA	

			FECHA	5/09/2025 (Día / Mes / Año)
--	--	--	-------	---

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA	PERIODO MES:	ago-25
-------------------	--	------------------------	--------------	--------------	--------

CONTRATO DE OBRA No.:	989 DE 2021	PLAZO INICIAL:	114 MESES	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	\$ 465.288.090.475,00
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA) GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1	FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2021	VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	\$ 67.580.051.078,00
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 532.868.141.553,00
		FECHA DE REANUDACIÓN:	NA	ANTICIPO CONCEDIDO:	\$ -
		FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE AGOSTO DE 2030	ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ -
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 2021	PLAZO ACUMULADO:	114		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	971 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA - TPE	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
----------------------------	-------------	--------------	-------------------------	---	-------------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO					AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																				
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th colspan="2">CANTIDAD PRIORIZADA**</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>km</td><td>27</td><td>18,58</td></tr><tr><td>Mejoramiento y rehabilitación</td><td>km</td><td>36,8</td><td>36,8</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento*</td><td>Parqueo</td><td>km</td><td rowspan="2">344</td><td rowspan="2">344</td></tr><tr><td>Bacheo</td><td>km</td></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td></td><td>km</td><td>33,58</td><td>33,58</td></tr></tbody></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD PRIORIZADA**		Pavimentación	Construcción	km	27	18,58	Mejoramiento y rehabilitación	km	36,8	36,8	Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento*	Parqueo	km	344	344	Bacheo	km	Estudios y diseños		km	33,58	33,58	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th colspan="2">CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>km</td><td>#REF!</td><td>#REF!</td></tr><tr><td>Mejoramiento y rehabilitación</td><td>km</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pontones</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Parqueo</td><td>km</td><td>4,04</td><td>124,36</td></tr><tr><td>Bacheo</td><td>km</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Estudios y diseños</td><td></td><td>km</td><td></td><td>13,58</td></tr></tbody></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA		Pavimentación	Construcción	km	#REF!	#REF!	Mejoramiento y rehabilitación	km	-	-	Estructuras	Túneles				Puentes				Pontones				Mantenimiento	Parqueo	km	4,04	124,36	Bacheo	km	-	-	Estudios y diseños		km		13,58
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD PRIORIZADA**																																																																																						
Pavimentación	Construcción	km	27	18,58																																																																																					
	Mejoramiento y rehabilitación	km	36,8	36,8																																																																																					
Estructuras	Túneles																																																																																								
	Puentes																																																																																								
	Pontones																																																																																								
Mantenimiento*	Parqueo	km	344	344																																																																																					
	Bacheo	km																																																																																							
Estudios y diseños		km	33,58	33,58																																																																																					
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																						
Pavimentación	Construcción	km	#REF!	#REF!																																																																																					
	Mejoramiento y rehabilitación	km	-	-																																																																																					
Estructuras	Túneles																																																																																								
	Puentes																																																																																								
	Pontones																																																																																								
Mantenimiento	Parqueo	km	4,04	124,36																																																																																					
	Bacheo	km	-	-																																																																																					
Estudios y diseños		km		13,58																																																																																					
* Para los años 2021, 2022, 2023 y parte del 2024 se priorizaron las actividades de mantenimiento entre Zipaquirá - Chiquinquirá con un total 94 Km debido a que existían otros contratos que incluían actividades en el corredor entre Chiquinquirá - Bucaramanga. A partir de julio 2024 se realiza mantenimiento vial entre Chiquinquirá y Curtil, debido a que dichos contratos finalizan. **El alcance del contrato se prioriza en la construcción de 12 km de segunda calzada entre Peaje de Casablanca - Ubaté ruta 45A04, 6.58 km de la variante de Zipaquirá 45ACND y mantenimiento vial en el corredor, acorde a los recursos disponibles en el contrato.																																																																																									



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 331.254.039.922,00	\$ 968.281.040,00	\$ 332.222.320.962,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 136.480.362.432,00	\$ 398.942.598,00	\$ 136.879.305.030,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ 1.200.000.000,00	\$ 3.507.692,00	\$ 1.203.507.692,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 2.640.000.000,00	\$ 501.600.000,00	\$ 3.141.600.000,00
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMABIENTAL, MONTO AGOTABLE	\$ 4.698.521.780,00	\$ 892.719.138,00	\$ 5.591.240.918,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ 53.827.286.178,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 2.880.773,00		\$ 2.880.773,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 532.868.141.553,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 171.285.984.921
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 175.817.443.827
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 102,65%

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 3.308.804.127,00	\$ 9.671.889,00	\$ 3.318.476.016,00	\$ 176.331.371.740,00
AJUSTES	\$ 1.888.011.914,00	\$ 5.518.803,00	\$ 1.893.530.717,00	\$ 43.878.888.350,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ -	\$ 3.141.600.000,00
PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMABIENTAL, MONTO AGOTABLE			\$ -	\$ 1.595.865.812,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ 105.255.000,00		\$ 105.255.000,00	\$ 338.465.888,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ 25.071.218,00	\$ 116.184,00	\$ 25.187.402,00	\$ 1.948.732.758,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ 10.877.500,00	\$ 1.964.125,00	\$ 12.841.625,00	\$ 7.204.031.140,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)		\$ -	\$ -	\$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			\$ -	\$ 2.880.773,00
VALOR EJECUTADO	\$ 5.338.019.759,00	\$ 17.271.001,00	\$ 5.355.290.760,00	\$ 234.441.838.461,00

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 130
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 33
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS 107
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 163

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO MEPH-MN-IN-15-FR-2 VERSION 1 PÁGINA
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 jueves, agosto 14, 2025 07:56a. m. CONSORCIO ICEACSA - TPE INGENIERÍA	 vi, 14/08/2025 2:19:47 p. m. COT Variante de Zipaquirá	 28/08/2025, 3:55:28 p.m. PR18 + 832,10 PR 18 + 818,30 R 45 A06 cd 
K 2+750 Instalación de banca tipo M40 y baranda tipo M 82 - Variante de Zipaquirá ruta 45ACND		(IZQUIERDA) PR 18+832 - PR 18+818 extensión de mezcla MDC-19, mantenimiento vial. Sector de Güepsa - Ruta 45A05 (DERECHA) K 44+4393 Construcción muro de contención M-25 Ruta 45 A 04, segunda calzada de Casablanca - Ubaté
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)		
Firma  LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Director de Interventoría Matrícula No. 68202-16905 STD Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial		

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 1 de 170

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 051



INTERVENTOR:
CONSORCIO ICEACSA - TPF
Contrato de INTERVENTORIA No 971 de 2021

CONTRATISTA:
CONSORCIO VÍAL MHC 063
Contrato de Obra No. 989 de 2021

PERIODO:
01-08-2025 A 31-08-2025
VERSION 0


 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 2 de 170



CONTRATO INVIAS No. 971 DE 2021

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 051

ELABORÓ: Ing. Martha L. Cortes FECHA: 05 de septiembre de 2025	REVISÓ: Ing. María Soledad Sánchez FECHA: 05 de septiembre de 2025	APROBÓ Ing. Luis Antonio Rueda FECHA: 05 de septiembre de 2025
		
CARGO: Ingeniero Residente de Interventoría	CARGO: Líder de Integración	CARGO: Director Interventoría

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 3 de 170

CONTENIDO

1. INTRODUCCION	10
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO	11
2.1 Localización del Proyecto	11
2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto	13
2.3 Inventario y estado inicial de la vía	15
2.4 Características técnicas del proyecto	22
2.4.1 <i>Parámetros geométricos y de diseño</i>	22
2.4.2 <i>Sección típica de la vía</i>	23
2.4.3 <i>Estructura del pavimento</i>	24
2.4.4 <i>Tipificación de los diferentes sectores</i>	24
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA	26
3.1 Información general del contrato	26
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes	29
3.3 Seguimiento ítems no previstos	37
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de Interventoría	51
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL	54
4.1 Informe semanal	54
4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra	54
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra	54
4.4 Información financiero y presupuestal contrato de obra	54
4.5 Estado general del tiempo	54
4.6 Resumen ensayos de laboratorio	55
4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra	55
4.8 Seguimiento PC contrato de obra	55
4.9 Otros documentos seguimiento mensual	55

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 4 de 170

5.	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	57
5.1	Información general del contrato	57
5.2	Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría	59
5.2.1	Actividades área social	59
5.2.2	Actividades área ambiental	74
5.2.3	Actividades área predial	77
5.2.4	Actividades área SST	93
5.3	Informes de especialistas	95
5.4	Informe del programa anual de caja - PAC	99
5.5	Informe matriz de riesgos	99
5.6	Información otros programas y aplicativos	99
6.	REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	101
6.1	Equipo y vehículos contrato de Interventoría	101
6.2	Personal, control de aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría	101
6.3	Informe financiero y presupuestal contrato de Interventoría	101
6.4	Seguimiento garantías contrato de Interventoría	101
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	101
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	102
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	101
8.	ANEXOS	106
8.1	Relación de la correspondencia generada entre el contratista e interventor	106
8.2	Registro fotográfico de actividades	161
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad	165
8.4	Bitácora	168

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 5 de 170

LISTADO DE TABLAS

Tabla No 1. Municipios en la zona de influencia	13
Tabla No 2. Actividades realizadas durante el mes	16
Tabla No 3. Parámetros geométricos y de diseño Variante Zipaquirá	22
Tabla No 4. Parámetros geométricos y de diseño segunda calzada Peaje Casablanca - Ubaté	23
Tabla No 5. Información general contrato de obra	26
Tabla No 6. Actividades ejecutadas	35
Tabla No 7. Seguimiento ítems no previstos	37
Tabla No 8. Seguimiento recursos contrato 989-2021	52
Tabla No 9. Seguimiento recursos contrato 971-2021	53
Tabla No 10. Informes semanales de Interventoría	54
Tabla No 11. Actas de comité del área técnica	56
Tabla No 12. Actas de comité	56
Tabla No 13. Información general contrato Interventoría	57
Tabla No 14. Resumen insumos prediales	80

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 6 de 170

Tabla No 15. Niveles de cumplimiento de la gestión predial	81
Tabla No 16. Estado gestión predial tramo 1. Variante Zipaquirá	82
Tabla No 17. Estado gestión predial tramo 2 Peaje Casablanca Ubaté	84
Tabla No 18. Cuadro bolsa predial	90
Tabla No 19. Reporte de ATEL	94
Tabla No 20. Actividades desarrolladas por especialistas de Interventoría	95
Tabla No 21. Correspondencia enviada Interventoría	108
Tabla No 22. Correspondencia recibida Interventoría	130
Tabla No 23. Registro fotográfico actividades	163
Tabla No 24. Registro fotográfico actividades socioambientales	167

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 7 de 170

LISTADO DE ANEXOS

Anexo No 1. Informes semanales

Anexo No 2. MEPI-MN1-IN-15-FR-4 Maquinaria y equipo contrato de obra

Anexo No 3. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal de obra

Anexo No 4. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Informe financiero

Anexo No 5. MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado general del tiempo

Anexo No 6. MEPI-MN1-IN-15-FR-11 Resumen ensayos de laboratorio

Anexo No. 7. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimientos garantías obra

Anexo No 8. MEPI-MN1-IN-15-FR-17 Seguimientos PC obra

Anexo No.9. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimientos programa de Inversión

Anexo No 10. Actas de comité de obra y actas de reunión

Anexo No 11. Informes de especialistas

Anexo No. 12. Matriz de riesgos

Anexo No. 13. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo y vehículos de Interventoría

Anexo No. 14. MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Personal y parafiscales

Anexo No. 15. MEPI-MN1-IN-15-FR-9 Informe financiero y presupuestal de Interventoría

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 8 de 170

Anexo No. 16. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento garantías de Interventoría

Anexo No. 17. MEPI-MN1-IN-15-FR-15 Seguimiento PC Interventoría

Anexo No. 18. Plan de Cargas

Anexo No. 19. Bitácora

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 9 de 170

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración No 1. Localización del Proyecto Corredor	11
Ilustración No 2. Ubicación canteras materiales de construcción	12
Ilustración No 3. Ubicación campamento contratista Consorcio Vial MHC 063	13
Ilustración No 4. Sección típica de la vía	23
Ilustración No 5. Estructura del pavimento	24
Ilustración No 6. Tipificación de los diferentes sectores	25
Ilustración No 7. Plataforma CIFRA	100

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 10 de 170

1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene el INFORME MENSUAL No. 51 de Interventoría para las obras de mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los Comuneros (Zipaquirá -Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, En Marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030". Módulo 1. del periodo comprendido entre el 01 a 31 de agosto de 2025, del Contrato de Interventoría No. 971-2021, suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS y el CONSORCIO ICEACSA-TPF, el cual tiene por objeto realizar la Interventoría del Contrato de Obra No 989-2021, suscrito por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS con el CONSORCIO VIAL MHC 063.

Al inicio de este documento se hace una descripción del proyecto en la cual se incluye la localización, así como las características técnicas del proyecto, posteriormente se detalla claramente la información de los contratos de obra e interventoría, luego se muestra un informe ejecutivo del desarrollo social, ambiental, predial y SST del proyecto, de igual manera se hace un seguimiento a los planes de calidad de Obra e Interventoría, al final se encuentran los informes ejecutivos de los especialistas.

El proyecto está bajo la supervisión de la Dirección Territorial de Cundinamarca quien a la vez tiene como director al Ing. Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo designado bajo resolución 1051 del 24 marzo de 2023, la Unidad Ejecutora es la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales quien designo al Ing. Luis Eduardo Garzón Chatum como Apoyo a la supervisión.

La Subdirección de Sostenibilidad ha designado a Adriana Hernández Sanchez como profesional de apoyo a la supervisión ambiental, a Marilex Julieth Sepúlveda Buitrago como profesional de apoyo a la supervisión social y Juan Gabriel García Camelo como profesional de apoyo a la supervisión predial.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 11 de 170


2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El contrato 989-2021 tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de Zipaquirá) en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.

El corredor Vial Zipaquirá – Chiquinquirá – Barbosa; Giron - Piedecuesta comprende cuatro rutas nacionales: La primera es la Ruta 45A04 iniciando en el municipio de Zipaquirá (PR28+200) y termina en el municipio de Ubaté (PR67+113). La segunda es la Ruta 45A05 iniciando en el municipio de Ubaté (PR0+000) y termina en el municipio de Puente Nacional (PR89+340). La tercera es la Ruta 45A06 iniciando en el municipio de Puente Nacional (PR0+000) y termina en el municipio de San Gil (PR127+200). La cuarta es la Ruta 45A07 inicando en el municipio de San Gil (PR0+000) y termina en la ciudad de Bucaramanga (PR80+081).

Ilustración No 1. Localización del Proyecto Corredor




 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 12 de 170

Ilustración No 2. Ubicación canteras materiales de construcción



 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 13 de 170

Ilustración No 3. Ubicación campamento contratista CONSORCIO VIAL MHC 063



2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los municipios que se benefician con la ejecución del proyecto se relacionan a continuación:

Tabla No 1. Municipios en la zona de influencia

Departamentos	Municipios	Vereda
Cundinamarca	Zipaquirá	Pasoancho
		Portachuelo
		Barandillas
		La Granja
	Cogua	Rincón Santo
		Mortiño
		Casablanca
	Nemocón	Oratorio
		Patio Bonito

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 14 de 170

Departamentos	Municipios	Vereda
	Tausa	Pajarito
		Rasgata Alto
		Pueblo Viejo
	Sutatausa	Concubita
		Naval
		Novoa
		Ojo de agua
		Chipaquín
		Tausavita
	Ubaté	Centro del Llano
		Palogordo
		Soagá
		Guatancuy
		Nemoga
	Fúquene	Taravita
		Chinzque
		Punta de Cruz
	Susa	Llano Grande
		Cascadas
		Timinguita
		La Glorieta
	Simijaca	Táquira
		Centro
		San Rafael
		Santuario
		El Fical
Boyacá	Chiquinquirá	Sucre Occidental
		Sucre Oriental
		Tierra de Páez

Con el desarrollo del contrato de obra No 989-2021 se han evidenciado varios beneficios para los Municipios los cuales se enlistan a continuación:

- Satisfacer las necesidades viales de la comunidad.
- Disminuir de accidentes de tránsito.
- Reactivación económica en las zonas de influencia.
- Inclusión de género en la contratación de personal.
- Vinculación madres cabeza de familia.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 15 de 170

- Generación de empleo para persona entre los 18 a 28 años.
- Desarrollo y compensación social por medio de líneas estratégicas INVIAS.
- Mejorar los niveles de desarrollo de los municipios donde tiene alcance el proyecto y por ende su infraestructura.
- Fortalecimiento de la cultura vial de todos los actores viales por medio de campañas de sensibilización.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

El estado inicial de la vía Variante de Zipaquirá Ruta 45ACND correspondía a una sola calzada unidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m. de ancho, operando en sentido Zipaquirá – Ubaté. En la margen izquierda se encontraba una franja libre (ya adquirida por Invias), con capa vegetal y algunos árboles. En esta franja se ejecuta la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, adelantándose a la fecha las siguientes actividades: excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de subrasante, construcción de terraplén, construcción de la capa de subbase granular, construcción de la capa de base tratada con asfalto, construcción de la capa asfáltica intermedia MSC-25 y construcción de la capa de rodadura MDC-19. Paralelamente se construyeron las obras de drenaje que corresponden a la prolongación de las obras encontradas en la calzada existente de la Variante, la construcción de cunetas en concreto y trabajos de iluminación de retornos y de intersecciones.

De la misma manera, el estado inicial de la vía Peaje Casablanca hacia Ubaté de la Ruta 45 A 04, corresponde a una sola calzada bidireccional de dos carriles, cada uno de 3.65m de ancho, no presenta berma en ninguno de sus costados y algunos sectores presentan una cuneta por el costado izquierdo. Para la vigencia del 2025 se ejecuta la construcción de la segunda calzada en el sector conocido como La Ruidosa, entre el PR44+0000 y el PR44+0500 de la Ruta 45 A 04, donde a la fecha se adelantan las siguientes actividades: excavaciones, construcción de pedraplén como mejoramiento de la subrasante, construcción de terraplén, instalación de subbase granular, base tratada con asfalto (BTA) y mezcla asfáltica MSC-25. Paralelamente se construyen las obras de drenaje correspondientes a la prolongación de las obras localizadas en la calzada existente.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 16 de 170

Las actividades que se adelantan en el presente periodo se evidencian en el siguiente registro fotográfico

Tabla No 2. Actividades realizadas durante el mes

ruta 45 a cnd, variante zipaquirá	
	
Glorieta Ave Colombiana, retiro de semáforos y cajas de control (04/08/25)	Glorieta Ave Colombiana, Movistar inicia reparación de tapa de caja de inspección (27/08/25)
	

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 17 de 170

Espacio público, instalación de baranda M82 en rampa 2 y canal de acceso (14/08/25)  5 de agosto de 2025 09:42 Consortio Iceacsa tpf ingeniería	Espacio Público, instalación de bancas en concreto (06/08/25)  4 de agosto de 2025 09:22 Consortio Iceacsa tpf ingeniería
Espacio Público, instalación de paraderos y canecas en las conectantes (05/08/25)	Espacio Público, conectante norte, instalación de MDC-19 y demarcación de ciclorruta (04/08/25)
TRAMO 2, RUTA 45 A 04, SEGUNDA CALZADA CASA BLANCA - UBATÉ	
 martes, agosto 19, 2025 11:31a. m. CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA	 20 de agosto de 2025 09:50 Consortio Iceacsa tpf ingeniería

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 18 de 170


K44+390 – K44+420, instalación de capas de terraplén (19/08/25) 	Retorno K44+410 S-S, k0+020 – K0+030, instalación de rajón y geotextil (20/08/25)  miércoles, agosto 06, 2025 03:12p. m. CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA
Puente K44+450, perforación, izaje de canasta de acero y fundida de pilote No 12, pila 2 (13/08/25)  20 de agosto de 2025 11:50 CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA	Muro S-25, fundida de 4ta sección de vástago módulo 3 (06/08/25)  viernes, agosto 22, 2025 02:12p. m. CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA
Muro S-25, fundida de 4ta sección de vástago módulo 2 (20/08/25)	Muro S-25, instalación de geodrén y lecho filtrante módulo 1 a 8 (22/08/25)
DEMARCACIÓN HORIZONTAL	

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 19 de 170

RUTA 45 A 05, UBATÉ – PUENTE NACIONAL



K2+750, Glorieta Ave Colombiana, pictogramas de ceda el paso y texto "Despacio" (05/08/25)



K2+750, Glorieta Ave Colombiana, bordillos de isletas y separadores (13/08/25)

JORNADAS DE BACHEO

RUTA 45 A 05, UBATÉ – PUENTE NACIONAL



PR14+0009 – PR14+0072, Capellanía, instalación de BTA y MDC-19 (04/08/25)



PR14+0065 – PR14+0072, Capellanía, instalación de BTA y MDC-19 (04/08/25)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 20 de 170

RUTA 45 A 06, PUENTE NACIONAL – SAN GIL



PR19+0531 – PR19+0559, Güepsa, fresado e instalación de BTA y MDC-19 (26/08/25)



PR19+0573 – PR19+0600, Güepsa, fresado e instalación de BTA y MDC-19 (27/08/25)

ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS



RUTA 45 A 06, PR22+0900, Güepsa, instalación y compactación de material de fresado (11/08/25)



RUTA 45 A 06, PR22+0900, Güepsa, limpieza de cuneta y excavación para canal (14/08/25)

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 21 de 170

TAPAHUECOS RUTA 45 A 04 y RUTA 45 A 05, ZIPAQUIRÁ – UBATÉ – PUENTE NACIONAL	
 Ruta 45a05 Sanatausa PR55+500 056 1100 estado actual CID* 15/08/2025 3:28:30 p. m. PR55+0500, Tausa, tapahuecos con MDC-19 (15/08/25)	 Ruta 45a06 Puente nacional PR85+500 tapahuecos fallos. CD 4/08/2025 4:55:25 p. m. PR85+0500, Puente Nacional, tapahuecos con MDC-19 (25/07/25)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 22 de 170

2.4 Características técnicas del proyecto

2.4.1 Parámetros geométricos y de diseño

Tabla No 3. Parámetros geométricos y de diseño Variante de Zipaquirá

PARÁMETROS DE DISEÑO			
REQUISITO TÉCNICO	Sector 2 K00+700–K02+300	Sector 3 K02+300–K3+300	Sector 4 K03+300–K6+700
Funcionalidad	Primaria	Primaria	Primaria
Intervención	Construcción	Construcción	Construcción
Longitud Aproximada	1.60 Km	1.00 Km	3.40 Km
Número de Calzada (Un)	1	1	1
Velocidad Específica	90–100 Km/h	90–100 Km/h	90–100 Km/h
Velocidad de Diseño	80 Km/h	80 Km/h	80 Km/h
Peralte Máximo	8%	8%	8%
Radio Mínimo	304m–394m	304m–394m	304m–394m
Pendiente Mínima	0.3%	0.3%	0.3%
Pendiente Máxima	5%,6%	5%,6%	5%,6%
Ancho de Carril Mínimo	3.65m	3.65m	3.65m
Ancho de Calzada Mínimo	7.30m	7.30m	7.30m
Ancho de Berma Mínimo	3.00m/1.00m	3.00m/1.00m	3.00m/1.00m
Tipo de Berma	Externa/Interna	Externa/Interna	Externa/Interna
Ancho Separador Central aprox.	7.80m	9.10m	7.80m
Sentido de Carriles (Unidireccional o Bidireccional)	Unidireccional	Unidireccional	Unidireccional
Tipo de Terrono	Plano	Plano	Plano

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 23 de 170

Tabla No 4. Parámetros geométricos segunda calzada Peaje Casa Blanca – Ubaté ruta 45 A 04

Parámetros	Segunda Calzada Peaje Casablanca – Ubaté.
Vehículo de Diseño.	3S2
Longitud Aproximada Km Lineal.	5.08
Tipo de vía.	Primaria de Dos Calzadas
Terreno	Montañoso
Uso	Rural
Velocidad de Diseño	60
Velocidad Específica (Ve) Km/h.	60
Ancho Separador Típico (m)	Variable
Ancho Calzada (m).	7.3
Ancho Carril (m).	3.65
Ancho Berma Externa (m).	1.8
Ancho Berma Interna (m).	0.5
Peralte Max (%).	8
Bombeo normal (%)	2
Radio Mínimo (m)	113
Pendiente Longitudinal mínima (%).	0.3
Pendiente Longitudinal máxima (%).	7

2.4.2 Sección típica de la vía

La Construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrolla con una sección que contempla un hombro de 1.0m, berma externa de 3.0m, dos carriles de circulación vehicular de 3.65m cada uno, berma interna de 1.0m y cuneta en el separador de 1.0m, tal como se muestra en la siguiente gráfica.

Ilustración No 4. Sección típica de la vía




	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 24 de 170

2.4.3 Estructura del pavimento

Para la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se está construyendo una estructura compuesta por capa de terraplén (mínimo 70 cm.), de subbase granular SBG-38 de 15.0cm, base tratada con asfalto BTA de 15.0cm, mezcla semidensa en caliente MDC-25 de 11.0cm y una capa de rodadura en MDC-19 de 6.0cm

Ilustración No 5. Estructura del pavimento



2.4.4 Tipificación de los diferentes sectores


En la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá se desarrollaron actividades en 6 frentes de trabajo

- Frente 0 que comprende desde el K0+450 hasta el K0+700 (Pasoancho a señal informativa elevada),
- Frente 1 desde el K0+700 hasta el K2+750 (Señal elevada a Intersección de Ave Colombiana),
- Frente 2 desde el K2+750 al K3+000 (Intersección de Ave Colombiana),
- Frente 3 desde el K3+000 al K4+750 (Intersección de Ave Colombiana a Cruce de Cogua), Frente 4 desde el K4+750 al K6+710 (Cruce de Cogua a Ladrillera Tablegres)

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 25 de 170

- Frente 5 desde el K6+710 al K7+100 (Ladrillera Tablegres a Intersección de 90 Grados), como se muestra en el siguiente esquema.

Ilustración No 6. Tipificación de los diferentes sectores



En la construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté se desarrollan las actividades contempladas para la vigencia 2025 en 1 frente de trabajo:

- Frente 1: Comprende desde el K44+000 hasta el K44+500 (Sector de La Ruidosa)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 26 de 170

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

Tabla No 5. Información general contrato de obra

CONTRATO DE OBRA No.	0989 de 2021
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MHC 063
NIT	901.475.859-6
ID SECOP	CO1.PCCNTR.2410803
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	• MARIO ALBERTO HUERTAS COTE 50% • MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S 50%
REPRESENTANTE LEGAL	MARIO HUERTAS COTE
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 465.288.090.475 M/CTE, INCLUIDO IVA
ADICION No 1	\$ 18.580.051.078 M/CTE INCLUIDO IVA
ADICION No 2	\$ 40.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA
ADICION No 3	\$ 9.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA
MODIFICACIÓN No 1	MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato Número 989 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.000) MCTE, de la vigencia 2029 a la vigencia 2022

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 27 de 170

MODIFICACIÓN No 2	Liberar del Registro Presupuestal No. 121123, la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.200.000.000), IVA INCLUIDO
MODIFICACIÓN No 3	MODIFICAR la CLAUSULA SEPTIMA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, del contrato de Obra N° 989 de 2021, la cual para todos los efectos legales quedara así: "(...) CLÁUSULA SEPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$523.868.141.553,00) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) Subtotal obras: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$325.296.612.887,00) MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$133.464.020.484,00) MONEDA CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$1.200.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, d) Valor del IVA (obra) (19% sobre utilidad): MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS (\$1.344.500.313,00) MONEDA CORRIENTE, e) Valor básico de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$2.640.000.000,00) MONEDA CORRIENTE, f) Valor del IVA (19%) de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$501.600.000,00) MONEDA CORRIENTE, g)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 28 de 170

	Valor básico para la Provisión para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los requeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental, monto agotable: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$4.698.521.780,00) MONEDA CORRIENTE, h) IVA provisión para estudios y diseños de sitios críticos nuevos y los requeridos para obtener la modificación de la licencia ambiental, monto agotable: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (\$892.719.138,00) MONEDA CORRIENTE, i) Gestión social, predial y ambiental sostenible (Incluye PAGA e IVA del 19%): CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS (\$53.827.286.178,00) MONEDA CORRIENTE, j) Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA del 19%): DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$2.880.773.00) MONEDA
MODIFICACION No 4	MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA SÉPTIMA denominada APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del Contrato de Obra No. 989 de 2021, en el sentido de redistribuir la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000) M/CTE. de la vigencia 2024 a la vigencia del 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 532.868.141.553 M/CTE INCLUIDO IVA
PLAZO TOTAL	114 Meses
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2021
FECHA DE FINALIZACION	31 de agosto de 2030

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 29 de 170

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Durante el mes de agosto de 2025 las actividades realizadas por el Contratista se relacionan así:

- Actividades Técnicas

Mantenimiento de pavimentos

El mantenimiento preventivo del corredor vial objeto del contrato, se ha venido ejecutando mediante la actividad de bacheo, parcheo técnico y jornadas tapa huecos, con base en el alcance del contrato, los documentos técnicos y lo priorizado según la disponibilidad de recursos.

La priorización e identificación de los sectores más críticos que requieren ser atendidos mediante la actividad de mantenimiento preventivo bacheo, se ha realizado en los sectores más críticos que presenten un alto grado de deterioro de la carpeta asfáltica como baches, hundimientos, levantando la información en campo, para determinar una proyección de las cantidades de obra requeridas para el mantenimiento en los tramos a intervenir, para garantizar la transitabilidad y seguridad del corredor.

Para el mes de agosto de 2025, se da continuidad a las actividades de mantenimiento preventivo de la carpeta asfáltica mediante Parcheo/bacheo, para el corredor de la ruta Los Comuneros, se cuenta con 1 frente realizando el mantenimiento de la carpeta asfáltica de obra, localizado inicialmente en la ruta 45 A 05, en Capellanía, abarcando entre el PR13+0622 y el PR14+0078 y posteriormente en Güepsa de la Ruta 45 A 06, abarcando entre el PR21+0949 y el PR22+0921. Estas actividades se desarrollan con el fin de mitigar y mejorar la movilidad de los actores viales.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 30 de 170

Los sectores intervenidos en mantenimiento para el mes de agosto de 2025 se relacionan a continuación:

Mantenimiento mediante tapa huecos y sello de fisuras

Ruta 45 A 05, Zipaquirá – Ubaté

- Abarcando entre el PR85+0500 y el PR85+0550: Puente Nacional, se realiza tapahuecos con MDC-19.

Ruta 45 A 04, Zipaquirá – Ubaté

- Abarcando entre el PR55+0500 y el PR58+0000: Tausa, se realiza tapahuecos con MDC-19.

Mantenimiento mediante Parcheo/Bacheo

Ruta 45 A 05, Ubaté – Puente Nacional

- Abarcando entre el PR13+0622 y el PR14+0078: Capellanía, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil

- Abarcando entre el PR19+0207 y el PR22+0921: Güepsa, fresado e instalación de BTA y MDC-19.

Demarcación horizontal y señalización vertical

Ruta 45 A CND, Variante Zipaquirá

- Demarcación de bandas alertadoras, pictogramas de ceda el paso y texto “Espacio” en las 4 conectantes de la glorieta Ave Colombiana.
- Demarcación de bordillos en isletas y separadores de la glorieta Ave Colombiana.
- Demarcación de línea amarilla de borde y blanca de eje y borde en conectantes y glorieta Ave Colombiana.
- Instalación de tachas reflectivas en bordes de vía de la glorieta Ave Colombiana.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 31 de 170

Remoción de derrumbes y atención de emergencias

Ruta 45 A 06, Puente Nacional – San Gil

- PR22+0900, sector de Güepsa, con el fin de mitigar y mejorar la seguridad de los usuarios del corredor, y dado que el sector presenta desplazamiento del terreno que afecta directamente la estructura del pavimento, con afectación a las estructuras de drenajes, el contratista, realiza fresado de carpeta existente e instalación de material de fresado para nivelación y garantizar la transitabilidad, así mismo, realiza limpieza de cuneta, excavación y conformación de canal para manejo de las aguas.

Tramo 1. Construcción segunda calzada de Variante de Zipaquirá

Durante el presente mes, se continua con las actividades para la construcción de la segunda calzada de la variante realizando las siguientes actividades:

- Funcionamiento de la Glorieta Ave Colombiana, el 4 de agosto se realiza el retiro de la caja de control y los semáforos dando inicio a la operación continua como glorieta.
- Espacio público glorieta Ave Colombiana: fundida de tapas de cajas de inspección; instalación de MDC-19 en ciclorruta de rampa 2; reparación de concreto estampado en paños de rampa 1; instalación de bancas en concreto y canecas de basura en conectantes; instalación de barandas m82 es rampa 2 y canal de acceso.
- Glorieta a conectante occidental: termina construcción de canal de descole de cuneta, caja de inspección e instalación de tubería 400mm para entrega de aguas al río Susaguá.
- Glorieta: construcción de filtro en isla central; rocería en isla central; por parte de Movistar se inician labores de arreglo de tapa de caja de inspección.
- K 2+750 Puente Peatonal: En rampa 1 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales A, B, C, D, E, F, G y H, fundidos los muros de acceso y rampa, montada la estructura metálica de rampa e instalado el grouting de nivelación y los neoprenos. En pila 1 y pila 2 se encuentran fundidos el pilote, dado y pedestal I y J, respectivamente, y montada la pasarela.
En pila 3 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales K, L, M y N, y se encuentra montada la estructura de soporte y la pasarela.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 32 de 170

En pila 4 se encuentra fundido el pilote, dado y pedestal O y se encuentra montada la estructura de soporte y la pasarela.

En rampa 2 se encuentran fundidos los pilotes, dados y pedestales P, Q, R, S, T, U, V y W, se encuentra montada la estructura metálica de la rampa, instalado el grouting de nivelación y los neoprenos.

Se encuentran instaladas las placas alveolares de pasarela y rampa 1; fundidas las curvas de rampa 1 y las curvas de rampa 2.

En el presente periodo se realiza: instalación de sello de junta de losas alveolares, limpieza de estructura metálica.

En cuanto a las actividades de obras de drenaje, de un total de 54 obras transversales se encuentran terminadas 53 obras y se avanza en la ejecución de la obra en el sector de la glorieta de Ave Colombiana así:

- K 2+820 – Obra No 19 (Arco metálico Ave Colombiana): Al costado occidental del box Culvert existente se encuentran fundidos los pilotes del No. 36 al No. 74 con sus pruebas de integridad; se encuentra fundida la viga cabezal norte y sur; armados los anillos 1 a 35 de arco metálico; se encuentran contruidos cuatro niveles de gaviones al costado norte y sur de encole de arco metálico; se encuentra fundida la viga de empuje costado norte y sur de arco metálico; se encuentra fundido el box de transición.

Al costado oriental del box Culvert existente se encuentran fundidos los pilotes del No. 1 al No. 35; fundida la viga cabezal oriental y occidental; armados los anillos No. 36 a 59 de arco metálico; fundida la viga de empuje oriental y occidental; fundidos los muros de transición oriental y occidental; fundida de placa superior de pórtico; fundida la ménsula y placa superior de box existente; fundida la placa inferior y muro sur de box de transición; fundida la placa triangular de cierre entre box de transición y pórtico; fundido el muro de contención; fundido el muro de cierre de arco metálico con la tubería 900mm de desagüe de sumideros y terraplén por su costado occidental; fundida la caja No. 8; fundido el pozo PZ24; fundido pórtico de salida de arco metálico junto con la viga, placa triangular y bordillo; fundido el concreto ciclópeo para muro lateral de salida de arco metálico y contruidos 3 niveles de gaviones costado oriental de pórtico de salida.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 33 de 170

Para el canal de acceso se encuentran fundidas las aletas oriental y occidental, fundida placa inferior y muros de los módulos 1 al 11.

En el presente periodo no se pudo realizar la construcción de losa interna de ingreso en el canal de acceso por la condición climática lluviosa y los altos niveles y caudal que presenta el río Susaguá.

Tramo 2. Construcción segunda calzada de Peaje Casablanca hacia Ubaté

Durante el presente mes continúan las actividades para la construcción de la segunda calzada desarrollándose las siguientes actividades:

- K44+392 Muro S-25: Se terminan de fundir los vástagos de los módulos 1 al 8; se inicia instalación de rajón como lecho filtrante, geotextil y primeras capas de terraplén en los módulos 1 a 5.
- Puente K44+500: perforación, izaje de canasta de acero y fundida de pilotes de estribo 2, pila 1 y pila 2.
- K44+390 – K44+407: instalación de 1er a 5ta capa de terraplén.
- Retorno k44+410 S-S: K0+020 – K0+030 instalación de 1ra y 5ta capa de terraplén

Para las actividades de obras de drenaje, se avanza en la construcción de la prolongación de obras hidráulicas así:

- K44+180 – Obra No 31 (Alcantarilla D=90): obra terminada.
- K44+385 – Obra No 32 (Alcantarilla D=90): instalación de tubería 900mm y armado de acero y fundida de placa de fondo y muros de caja de inspección oriental y central.

Los materiales para la construcción de terraplenes provienen de la cantera Los Pinos, la subbase granular proviene de la cantera La Resaca y de la cantera La Suiza; para el material de rajón se cuenta con las canteras de Los Pinos, La Resaca, el Canigo, JUZ (Cucunubá) y la cantera (La Quinta) las cuales se encuentran en la zona de influencia del proyecto.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 34 de 170

Estudios y diseños

En cuanto a las actividades de Estudios y Diseños Según informe semanal No. 216 de estudios y diseños radicado el 25 de agosto de 2025 se establece:

El Contratista radica oficio D-000005977, con el cual se da respuesta al oficio C971-4131-2025 con el cual se reciben algunas observaciones respecto al informe y anexos del ZODME 1 (K42+700 - K43+000) y ZODME 2 (K43+000 – K43+150) del tramo Peaje Casablanca – Ubaté en versión B. Por lo anterior, se da respuesta punto a punto de los comentarios emitidos.

El Contratista radica oficio D-000005979, con el cual se da respuesta al oficio C971-4560-2025 con el cual se reciben algunas consideraciones respecto a diseño estructural de los muros 3 y 4 ubicados en las abscisas K44+467 a K44+499 y K44+607 a K44+620 del tramo Casablanca-Ubaté. A continuación, se da respuesta punto a punto de las observaciones emitidas.

Respecto al tramo de Variante Zipaquirá no se remitieron comunicaciones, sin embargo, se continuó con el seguimiento de los pendientes para poder dar respuesta junto con las prioridades que se van dando conforme al avance de las obras y la correspondiente entrega del tramo al INVIAS

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 35 de 170

Tabla No 6. Actividades ejecutadas

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Acta modificacion No 21 25/07/2025)	VALOR EJECUTADO MES			ACUMULADO	SALDO
			BÁSICO	IVA	TOTAL		
OBRAS	\$ 356,775,279,905	\$ 332,222,320,962	3,308,804,127.00	\$ 9,671,889.00	\$ 3,318,476,016.00	\$ 176,331,371,738.00	\$ 155,890,949,224.00
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 28,038,825,104	\$ 136,879,305,030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,878,888,352.00	\$ 93,000,416,678.00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E	\$ 1,203,507,692	\$ 1,203,507,692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,203,507,692.00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 3,141,600,000	\$ 3,141,600,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,141,600,000.00	\$ -
TOTAL PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERIDOS PARA OBTENER LA MODIFICACION DE LA LICENCIA	\$ -	\$ 5,591,240,918	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,595,865,812.00	\$ 3,995,375,106.20

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 36 de 170

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO (Acta modificacion No 21 25/07/2025)	VALOR EJECUTADO MES			ACUMULADO	SALDO
			BÁSICO	IVA	TOTAL		
AMBIENTAL, MONTO AGOTABLE.							
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA licencia ambiental e IVA 19%)	\$ 75,778,877,774	\$ 53,827,286,178	\$ 141,203,718.00	\$ 2,080,309.00	\$ 143,284,027.00	\$ 9,491,229,786.00	\$ 44,336,056,392.00
GESTIÓN AMBIENTAL			\$ 105,255,000.00	\$ -	\$ 105,255,000.00	\$ 338,465,888.00	
GESTIÓN SOCIAL			\$ 25,071,218.00	\$ 116,184.00	\$ 25,187,402.00	\$ 1,948,732,758.00	
GESTIÓN PREDIAL			\$ 10,877,500.00	\$ 1,964,125.00	\$ 12,841,625.00	\$ 7,204,031,140.00	
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 350,000,000	\$ 2,880,773	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,880,773.00	\$ -
VALOR EJECUTADO	\$ 465,288,090,475	\$ 532,868,141,553	\$ 3,450,007,845.00	\$ 11,752,198.00	\$ 3,461,760,043.00	\$ 234,441,836,461.00	\$ 298,426,305,092.20

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 37 de 170

3.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha del informe se encuentra aprobados los ítems no previstos de las actas de fijación No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Tabla No 7. Seguimiento Ítems no previstos

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
220.1P	1	MATERIAL PARA TERRAPLEN	M3	686,054	\$ 42,374.00	\$ 29,070,852,196.00	No 1 de 17/11/2021	312,946.00
221.1	1	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	183,042	\$ 19,910.00	\$ 3,644,366,220.00	No 1 de 17/11/2021	96,458.00
221.1P	1	MATERIAL PARA PEDRAPLÉN	M3	237,728	\$ 81,868.00	\$ 19,462,315,904.00	No 1 de 17/11/2021	125,164.30
600.1.2.2.4	5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA	M3	9,960	\$ 45,232.00	\$ 450,510,720.00	No 1 de 17/11/2021	7,054.30
661.1P	5	BOX CULVERT PREFABRICADO 1M * 1M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	1,263	\$ 1,610,012.00	\$ 2,033,445,156.00	No 1 de 17/11/2021	1,055.75
7P	5	BANDAS ALERTADORAS ANCHO 0,25 M, ESPESOR 0,02 M, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	2,513	\$ 138,738.00	\$ 348,648,594.00	No 1 de 17/11/2021	1,704.05
8P	5	BORDILLO TRASPASABLE. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	3,121	\$ 77,167.00	\$ 240,838,207.00	No 1 de 17/11/2021	2,382.00
9P	5	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND	794	\$ 77,971.00	\$ 61,908,974.00	No 1 de 17/11/2021	389.00
710.1P	4	SEÑAL VERTICAL SI-27. TABLERO VARIABLE SEGÚN	UND	150	\$ 1,324,653.00	\$ 198,697,950.00	No 1 de 17/11/2021	12.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 38 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. ___ DE FECHA ___	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
		LEYENDA PROYECTADA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
231.1	7	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	612,538	\$ 10,590.00	\$ 6,486,777,420.00	No 2 de 06/12/2021	276,835.00
642.5P	5	CINTA PVC PARA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO	ML	2,366	\$ 56,631.00	\$ 133,988,946.00	No 15 de 05/07/2024	2,382.40
450.13P		BASE TRATADA CON ASFALTO 60-70 BTA - BG38	M3	55,087	\$ 674,379.00	\$ 37,149,515,973.00	No 15 de 05/07/2024	25,017.90
642.4P		JUNTA DE DILATACION, CON SELLO PVC O-22 O EQUIVALENTE, DE ANCHO 2CM, CON SELLANTE DE MASILLA DE POLIURETANO Y PLACA DE POLIESTER EXPANDIDO DE E=20MM DE ESPESOR.	ML	791	\$ 135,126.00	\$ 106,884,666.00	No 15 de 05/07/2024	748.40
630.7		CONCRETO CLASE 14 MPA - CICLOPEO	M3	1,482	\$ 376,988.00	\$ 558,696,216.00	No 15 de 05/07/2024	809.00
450.4P		MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC 25	M3	31,920	\$ 730,766.00	\$ 23,326,050,720.00	No 3 de 28/02/2022	13,501.40
220.2P		GEOBLOQUE DENSIDAD 30KG/M3	M3	4,152	\$ 1,032,638.00	\$ 4,287,512,976.00	No 3 de 28/02/2022	3,362.00
11P		DESMONTE, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	UNIDAD	154	\$ 58,894.00	\$ 9,069,676.00	No 3 de 28/02/2022	14.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 39 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. ___ DE FECHA ____	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
		TO DE SEÑALES EXISTENTES SP, SR Y SI						
12P	5	TRASLADO DE RED ELECTRICA (INCLUYE EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, RETIRO, REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA) EN LOS PUNTOS: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIQUAIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 Y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.	GL	1	\$ 252,989,756.00	\$ 252,989,756.00	No 4 de 08/07/2022	0.93

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 40 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
13P	5	TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLETE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA RETIRAR TEMPLETE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA	GL	1	\$ 8,511,981.00	\$ 8,511,981.00	No 4 de 08/07/2022	1.00
14P	5	RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTIÑO Y PACHO POR CONSTRUCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA.	GL	1	\$ 978,684,911.00	\$ 978,684,911.00	No 4 de 08/07/2022	0.80
320.1.1P	2-11602	SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIQAQUIRÁ)	M3	12,906	\$ 108,109.00	\$ 1,395,254,754.00	No. 5 29/08/2022	11,815.00
671.1P	5-11604	CUNETAS DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADAS INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	3,080.9	\$ 650,786.00	\$ 2,005,006,587.40	No 6 7/12/2022	1,906.70

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 41 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. ____ DE FECHA ____	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
15P	5-11304	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERÍA NIMH (1248 WH)	UN	186	\$ 22,264,277.00	\$ 4,141,155,522.00	No 15 de 05/07/2024	187.00
17P	5-11304	POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	0	\$ 4,158,327.00	\$ -	No 6 7/12/2022	0.00
18P	5-11304	POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	86	\$ 3,326,662.00	\$ 286,092,932.00	No 15 de 05/07/2024	86.00
19P	5-11304	POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	86	\$ 2,970,234.00	\$ 255,440,124.00	No 15 de 05/07/2024	85.00
812.1P	4-11606	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA	M2	8,408	\$ 269,425.00	\$ 2,265,325,400.00	No 6 7/12/2022	8,407.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 42 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. ____ DE FECHA ____	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
623.1P	4-11606	ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACIÓN	M	5,619	\$ 270,418.00	\$ 1,519,478,742.00	No 6 7/12/2022	5,619.00
811.1P	7-11606	PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE	M2	6,203	\$ 50,253.00	\$ 311,719,359.00	No 6 7/12/2022	2,507.00
200.2P	1-11601	DESABOMBE DE TALUDES	M2	8,131	\$ 21,359.00	\$ 173,670,029.00	No 6 7/12/2022	7,772.00
662.2P	4-11604	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (PLS) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)	KG	149,306	\$ 3,240.00	\$ 483,751,440.00	No 6 7/12/2022	127,764.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 43 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
662.1P	4-11604	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (PLS) 183 PI; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)	KG	149,306	\$ 19,896.00	\$ 2,970,592,176.00	No 6 7/12/2022	127,764.00
673.3P	7-11604	GEODREN PLANAR H= 1,0 M	M	3,300	\$ 51,662.00	\$ 170,484,600.00	No 15 de 05/07/2024	2,512.30
621.1.3P	5-11606	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M, (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE	M	54	\$ 3,197,047.00	\$ 172,640,538.00	No 13 17/08/2023	54.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 44 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. ____ DE FECHA ____	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
		ACERO DE REFUERZO)						
91D.1	3-11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIENTO METROS (100M) Y MIL METROS (1000M) DE DISTANCIA	M3-E	177,966	\$ 1,100.00	\$ 195,762,600.00	No 13 17/08/2023	8,976.00
663.4P	5-11604	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO	M	766	\$ 275,983.00	\$ 211,402,978.00	No 13 17/08/2023	427.70
211.1	1-11601	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	34,489	\$ 16,718.00	\$ 576,587,102.00	No 13 17/08/2023	882.00
900.3.3	3-11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	M3/KM	338,880	\$ 1,175.00	\$ 398,184,000.00	No 13 17/08/2023	2,068.00
22P	4-11304	POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U	7	\$ 4,158,327.00	\$ 29,108,289.00	No 15 de 05/07/2024	0.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 45 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. ____ DE FECHA ____	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
23P	5-12202	DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ECLISAS Y PERNOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FIJACIONES ELASTICAS DEENIK, SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)	M	19	\$ 3,318,594.00	\$ 63,717,004.80	No 16 de 23/08/2024	19.20
24P	5-12202	DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FÉRREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM 56+500 VIA FERREA BOGOTA-NEMOCON	M	23	\$ 1,805,618.00	\$ 41,529,214.00	No 16 de 23/08/2024	23.00
450.14P	7-11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA MANTENIMIENTO PARCHES Y BACHEOS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE MEZCLA, EMULSIÓN Y GRANULARES DE ESTRUCTURA DE VÍA)	M3	7,564	\$ 743,399.00	\$ 5,623,070,036.00	No 16 de 23/08/2024	14,647.30
450.15P	7-11603	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA MANTENIMIENTO PARCHES Y BACHEOS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE MEZCLA, EMULSIÓN Y GRANULARES DE ESTRUCTURA DE VÍA)	M3	8,327	\$ 733,409.00	\$ 6,107,096,743.00	No 16 de 23/08/2024	1,966.80

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 46 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. ____ DE FECHA ____	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
450.16P	7-11603	BASE TRATADA CON ASFALTO - BTA PARA MANTENIMIENTO PARCHES Y BACHEOS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE BASE, EMULSIÓN Y GRANULARES DE ESTRUCTURA DE VÍA)	M3	2,679	\$ 665,781.00	\$ 1,783,627,299.00	No 16 de 23/08/2024	4,749.10
900.1.1P	3-11603	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA Y BASE TRATADA CON ASFALTO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (PARCHES Y BACHEOS)	M3/KM	1,290,996	\$ 1,511.00	\$ 1,950,694,956.00	No 16 de 23/08/2024	2,225,466.50
630.3.4P	5-14103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA	M2	1000	\$ 341,770.00	\$ 341,770,000.00	No 17 de 11/10/2024	949.00
730.3P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE "ACS03-BL2R-H1"	M	2000	\$ 275,536.00	\$ 551,072,000.00	No 17 de 11/10/2024	1300.00
710.1.2P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO DOBLE-TIPO CHEVRON. TABLERO DE 80X30 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS	U	150	\$ 297,577.00	\$ 44,636,550.00	No 18 de 02/12/2024	12.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 47 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. ____ DE FECHA ____	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
		MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M						
710.1.3P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL DELINEADOR DE OBSTACULO SENCILLO- TIPO DOL. TABLERO DE 80X15 CM EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLECTIVO DIAMANTE AL CUBO TIPO XI COLOR AMARILLO MARCA 3M E IMPRESIÓN EN TINTAS TRASLUCIDAS MARCA 3M. ESTRUCTURA PEDESTAL EN ANGULO DE 2X2X1/4" ALTURA 2.0 M	U	200	\$ 255,001.00	\$ 51,000,200.00	No 18 de 02/12/2024	65.00
710.1.4P	4-11607	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DUPLEX SP/SR - SR/SR - SP/SP DIMENSIONES 90*90 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO XI	U	30	\$ 1,007,546.00	\$ 30,226,380.00	No 18 de 02/12/2024	9.00
730.4P	4-11607	ABATIMIENTO 4 METROS DEFENSA METÁLICA (INCLUYE 2 POSTES, 1 DEFENSA, 1 CODO, 1	U	100	\$ 1,405,751.00	\$ 140,575,100.00	No 18 de 02/12/2024	91.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 48 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. ___ DE FECHA ___	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
		GANCHO DE ABATIMIENTO E INSTALACIÓN POR UNIDAD)						
29P	5-11605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PARA BANCA EN CONCRETO TIPO M40	U	24	\$ 303,701.00	\$ 7,288,824.00	No 18 de 02/12/2024	16.00
30P	4-11605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLLARDO EN METÁLICO TIPO M63	U	86	\$ 241,470.00	\$ 20,766,420.00	No 18 de 02/12/2024	0.00
31P	4-11605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA	U	14	\$ 1,873,885.00	\$ 26,234,390.00	No 18 de 02/12/2024	6.00
32P	4-11605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADERO TIPO M10	U	8	\$ 9,225,675.00	\$ 73,805,400.00	No 18 de 02/12/2024	4.00
710.1.5P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 4.88 M X 2.20 M)	U	1	\$ 46,479,517.00	\$ 46,479,517.00	No 19 de 25/03/2025	1.00
710.1.6P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 5.60 M X 2.44 M)"	U	2	\$ 53,907,928.00	\$ 107,815,856.00	No 19 de 25/03/2025	2.00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 49 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. DE FECHA	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
710.1.7P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 4.00 M X 2.00 M)	U	2	\$ 42,673,870.00	\$ 85,347,740.00	No 19 de 25/03/2025	2.00
710.1.8P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 3.60 M X 1.60 M)	U	1	\$ 31,538,677.00	\$ 31,538,677.00	No 19 de 25/03/2025	1.00
710.1.9P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 3.30 M X 1.60 M)	U	1	\$ 34,198,072.00	\$ 34,198,072.00	No 19 de 25/03/2025	1.00
710.1.10P	4-11607	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEFINITIVA TIPO BANDERA SENCILLA (DIMENSIONES TABLERO 3.30 M X 2.00 M)	U	1	\$ 44,514,266.00	\$ 44,514,266.00	No 19 de 25/03/2025	1.00
710-13	4-11607	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO POSTE DE REFERENCIA SI-04	U	7	\$ 380,890.00	\$ 2,666,230.00	No 19 de 25/03/2025	6.00
36P	5-14103	MORTERO TIPO GROUT SIN CONTRACCIÓN PARA ESPESORES SUPERIORES A 50 MM	m3	5	\$ 6,562,681.00	\$ 32,813,405.00	No 19 de 25/03/2025	2.59

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 50 de 170

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS								
ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA DE MODIFICACIÓN No. ____ DE FECHA ____	CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS
710.1.11P	4-11607	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO DÚPLEX SP/SR - SR/SR - SP/SP DIMENSIONES 75*75 CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA TIPO XI	U	60	\$ 679,851.00	\$ 40,791,060.00	No 19 de 25/03/2025	23.00
33P	4-11605	Suministro e instalación de baranda metálica M82	m	91	\$ 451,786.00	\$ 41,112,526.00	No 20 de 29/05/2025	36.00
34P	5-14103	Prueba de carga estática del puente peatonal Ave Colombia – Zipaquirá	u	1	\$ 41,774,954.00	\$ 41,774,954.00	No 20 de 29/05/2025	1.00
37P	4-11304	Poste metálico troncocónico octogonal de 6 metros sobre puente peatonal (Suministro e instalación, incluye soporte en L, brazo metálico para alumbrado público)	u	7	\$ 3,326,067.00	\$ 23,282,469.00	No 20 de 29/05/2025	7.00
642.2	5-14104	Apoyo elastómero de 20cm*20cm*2cm dureza 60	u	4	\$ 272,949.00	\$ 1,091,796.00	No 20 de 29/05/2025	4.00
642.3	5-14104	Apoyo elastómero de 15cm*15cm*2cm dureza 60	u	4	\$ 172,537.00	\$ 690,148.00	No 20 de 29/05/2025	4.00
630.SP	4-11605	Concreto estampado de 21 MPa con espesor de 10 cm (Incluye suministro y colocación de concreto, molde, desmoldante, sellante transparente, corte y sellado de juntas.)	m2	5078	\$ 125,001.00	\$ 634,755,078.00	No 20 de 29/05/2025	1656.67

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 51 de 170

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de Interventoría

- Gestión Técnica

En el presente periodo se presentaron 3.53% de horas de lluvia con respecto al total de horas del mes, aumentando con respecto al mes anterior. Bajo esta condición, no se ejecutan las actividades representativas en los tiempos esperados, dado que, algunos días los periodos de lluvia fueron intensos generando demoras de las jornadas de trabajo, la instalación de materiales granulares de las capas de terraplén y de subbase, base tratada con asfalto y mezcla densa en caliente tuvo un rendimiento inferior al esperado; así mismo, la demarcación horizontal se vio afectada por las altas precipitaciones.

Las actividades de obra se vieron disminuidas por el desarrollo del paro minero entre el 4 y el 7 de agosto y el paro de los municipios del occidente de Boyacá entre el 11 y 12 de agosto, tiempo en el cual no fue factible transportar materiales granulares desde las canteras hacia el frente de Tramo 2 en el sector de La Ruidosa ni transportar la mezcla asfáltica hacia el frente de bacheo en el sector de Capellanía, razón por la cual los rendimientos de instalación de pedraplén, terraplén y mezclas asfálticas fueron muy bajos durante este lapso de tiempo.

Se registra para la construcción de la segunda calzada en la Variante de Zipaquirá, Ruta 45 A CND, avances acumulados al mes de agosto de 2025, en la ejecución de las diferentes actividades así: Excavación de explanación 6.58Km, Pedraplén 6.58Km, Terraplén 6.58Km, 6.58Km en Subbase granular SBG-38, 6.58Km en BTA, 6.58Km en MSC-25 y 6.58Km en capa de rodadura en MDC-19.

En el Tramo 2, Ruta 45 A 04, Excavación de explanación 0.32Km, Terraplén 0.29Km, de los cuales 0.16Km se encuentran en corona, 0.16Km en Subbase granular SBG-38, BTA y MSC-25.

Con base en la reprogramación No.23 del programa de inversión inicial para el mes de agosto de 2025 se tiene programado una inversión en valor básico de obra acumulado de \$ 171.285.984.921,00 equivalente al 51.71% del valor básico de obra inicial y se tiene un valor básico de obra ejecutado acumulado de \$175.817.443.827,00 equivalente al 53.08% del valor inicial básico del contrato, evidenciando que el Contratista no presenta retraso en el avance financiero.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 52 de 170

Con respecto a las vigencias del contrato obra, a la fecha de corte del mes de agosto de 2025, se tiene un valor ejecutado acumulado de \$ 234.441.836.461,00 incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes, y con un consumo total de la reserva 2024 y un saldo de la vigencia 2025 por valor de \$ 12.464.400.331,00 tal y como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla No 8. Seguimiento recursos contrato 989 - 2021

VIGENCIA	RECURSO POR VIGENCIA	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR VIGENCIA
2021	\$ 11,235,709,523	\$ 11,235,709,523	\$ -
2022	\$ 101,984,812,983	\$ 101,984,812,983	\$ -
2023	\$ 40,928,571,429	\$ 40,928,571,429	\$ -
2024	\$ 55,671,428,571	\$ 55,671,428,571	\$ -
2025	\$ 37,085,714,286	\$ 24,621,313,955	\$ 12,464,400,331
SUBTOTAL ACUMULADO A 2025	\$ 246,906,236,792	\$ 234,441,836,461	\$ 12,464,400,331
		VALOR CONTRATO	\$ 532,868,141,553
		% EJECUTADO	44.00%

- Seguimiento al programa de obra

Acorde con las metas físicas priorizadas por el Instituto Nacional de Vías para la construcción de la segunda calzada de la Variante de Zipaquirá, en función de la disponibilidad de recursos de la vigencia del año 2025 y el programa de obra que se muestra a continuación, se establece tener finalizada la construcción de la variante de Zipaquirá Ruta 45ACND entre la Intersección de Noventa Grados (K 7+050) y la conexión con la glorieta de Portachuelo (K 0+470), para un total de 6.58Km, incluyendo el tramo de la Glorieta en Ave Colombiana, costado oriental que permita la conectividad de la Variante con la Calle 8 para el mes de septiembre de 2025. Así mismo, se establece desarrollar

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 53 de 170

actividades para la construcción de la segunda calzada de Peaje Casa Blanca hacia Ubaté entre el PR44+0150 y el PR44+0650, y entre el PR46+0600 y el PR47+0150.

- Financiero Interventoría

Para el mes de agosto de 2025 el valor ejecutado acumulado es de \$ 15.796.133.867 incluido IVA, equivalente al 45.79% de valor total del contrato, con lo cual, la vigencia del año 2025 tiene un saldo de \$ 665.628.332.

Tabla No 9. Seguimiento recursos contrato 971 - 2021

VIGENCIA	RECURSO POR VIGENCIA	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR VIGENCIA
2021	\$ 2,552,238,390	\$ 2,552,238,390	\$ -
2022	\$ 2,595,238,095	\$ 2,595,238,095	\$ -
2023	\$ 4,071,428,571	\$ 4,071,428,571	\$ -
2024	\$ 4,328,571,429	\$ 4,328,571,429	\$ -
2025	\$ 2,914,285,714	\$ 2,248,577,399	\$ 665,628,332
SUBTOTAL ACUMULADO A 2025	\$ 16,461,762,199	\$ 15,796,133,867	\$ 665,628,332
		VALOR CONTRATO	\$ 34,499,857,438
		% EJECUTADO	45.79%

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 54 de 170

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL

4.1 Informe Semanal

Durante este periodo se elaboraron los informes semanales en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 los cuales se relacionan a continuación:

Tabla No 10. Informes Semanales de Interventoría

INFORME SEMANAL No	PERIODO
216	01 a 07 de agosto de 2025
217	08 a 14 de agosto de 2025
218	15 a 21 de agosto de 2025
219	22 a 28 de agosto de 2025

(Anexo No 1)

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

La Interventoría reporta el equipo que es utilizado por el contratista para la ejecución de las actividades, a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. (Anexo No 2).

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social Contrato de obra

El personal del contratista de obra que ha trabajado durante este periodo se consigna en el formato. MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (Anexo No 3).

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 la Interventoría hace el seguimiento a la información financiera y presupuestal del contrato de obra. (Anexo No 4).

4.5 Estado General del tiempo

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se lleva el registro diario del estado general del tiempo. (Anexo No 5).

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 55 de 170

4.6 Resumen ensayos de laboratorio

Los ensayos realizados por el contratista y por la Interventoría durante este periodo se encuentran consignados en el anexo No 6 del presente informe, el formato que se utiliza para esta actividad en el MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Teniendo en cuenta que el contrato de obra ha tenido una modificación de vigencias el contratista ha actualizado las pólizas las cuales han sido radicadas ante la Entidad. El seguimiento de las garantías se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 (Anexo No 7).

4.8 Seguimiento plan de calidad Contrato de Obra

El seguimiento de plan de calidad del contrato de obra se hace a través del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17 (Anexo No 8).

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del anticipo

El Consorcio Vial MHC 063 no ha solicitado desembolso de anticipo.

- Seguimiento programa de inversiones

El Interventor realiza el seguimiento al programa de obra e inversiones a través del formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2. (Ver Anexo No 9)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 56 de 170

- Actas de comité de obra

Tabla No 11. Actas de comité del área técnica

REUNION	FECHA
OBRA	01/08/2025
OBRA	12/08/2025
OBRA	22/08/2025
OBRA	29/08/2025

- Acta de reunión

Durante este periodo se realizaron las reuniones que se relaciona a continuación:

Tabla No 12. Actas de comité

REUNION No	FECHA
SOCIAL	06/08/2025
PREDIAL	12/08/2025
PREDIAL	19/08/2025

(Anexo No 10).

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 57 de 170

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Información general del contrato

Tabla No 13. Información general contrato de Interventoría

CONTRATO No.	0971 de 2021
OBJETO	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
ID SECOP	1761149
CONTRATISTA	CONSORCIO ICEACSA - TPF
INTEGRANTES CONSORCIO	• TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA 50% • ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA 50%
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA LILIANA RAMIREZ GAITAN
ACLARACION No 1	1). QUE SE HACE NECESARIO ACLARAR LA CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL MISMO TODA VEZ QUE, EN LA NOTA 2 DEL NUMERAL 1.2. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MÉRITOS NO. CMA-DT-188- 2020, DEL CUAL SE DERIVÓ EL MENCIONADO CONTRATO, SE ESTABLECIÓ QUE EL PLAZO PARA EL MÓDULO 1 NO PODRÍA EXCEDER EL 31 DE AGOSTO DE 2030. 2). QUE EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE HACE NECESARIO ACLARAR EL ENCABEZADO DEL CONTRATO 971 DE 2021, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL PLAZO DEL MISMO, ES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 58 de 170

ACLARACION No 1	ACLARAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA QUE HACE PARTE DEL CONSORCIO ICEACSA – TPF DEL CONTRATO 971 DE 2021, QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE QUEDARÁ ASÍ: “(...) CONSORCIO ICEACSA - TPF CON NIT NO. 901.480.695-5 (INTEGRADO POR TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL CON NIT 900.797.235-9, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%, E ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA NIT. 900.521.768-8, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%) (...)”
ACLARACION No 3	1). QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ACLARACIÓN SUSCRITA EL 25 DE JULIO DE 2022 SE INDICÓ EN EL ENCABEZADO ACLARACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2022, SIENDO LO CORRECTO, ACLARACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2022. 2). QUE CON MEMORANDO NO. SMCN 75970 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 LA SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN CARRETERAS NACIONALES, SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DAR TRÁMITE DE LA MINUTA DE ACLARACIÓN DEL CONTRATO.
MODIFICACIÓN No 1	MODIFICAR CLAUSULA PRIMERA: LOS RECURSOS POR VALOR DE MIL MILLONES DE PESOS (\$1.000.000.000) M/CTE QUE SE REDUCEN DE LA VIGENCIA 2029 Y SE INCORPORAN EN LA VIGENCIA 2022, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 243922 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EXPEDIDO POR EL GRUPO DE PRESUPUESTO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO, EL CUAL SE RESERVARÁ LA SUMA DE \$1.000.000.000 DEL RUBRO C-2401-0600-41-0-2401008-02 FUENTE PROPIOS, RECURSO 20.
MODIFICACIÓN No 2	CLAUSULA PRIMERA: - ACLARAR la MODIFICACIÓN No. 01 del 26 de octubre de 2022, frente al Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato Nro 971 de 2021, en el sentido de indicar que el valor de la VIGENCIA 2024 es de \$3.828.571.429,00 CLÁUSULA SEGUNDA: - TRASLADAR la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 59 de 170

	(\$1.200.000.000) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2028 a la vigencia 2023.
MODIFICACIÓN No 3	MODIFICAR el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA TERCERA del Contrato de Interventoría No. 971 de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000) de la vigencia 2026 a la vigencia 2024
ADICION No 1	\$ 1.000.000.000 M/CTE, INCLUIDO IVA
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO ORIENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 34.499.857.438 M/CTE, INCLUIDO IVA
PLAZO TOTAL	114 Meses
FECHA DE INICIO	21 de junio de 2021
FECHA DE FINALIZACION	31 de agosto de 2030

5.2 Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría

5.2.1 Actividades área social

PGS-6.1-18 Proyecto 1: Atención a la Comunidad / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa de Gestión Social – Información y Participación Comunitaria	
Se ha realizado el seguimiento a la atención de los puntos SAU en los municipios de Zipaquirá y Sutatausa, con el fin de verificar el trámite oportuno de las (250) solicitudes recibidas a la fecha, en este periodo el contratista le ha dado respuesta al 96% de las PQRS ingresadas, de las cuales (10) PQRS se encuentra en trámite y proceso de respuesta.	- Número de quejas y reclamos recibidos en el mes: (9). - Número de quejas y reclamos recibidos a la fecha: (250). - Número de quejas y reclamos en trámite: (10). - Número de quejas y reclamos atendidos en el contrato: (240).

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 60 de 170

El 04 de agosto de 2025 fue recibido correo electrónico por parte del área social del contratista, en donde notifican que, debido a la situación de orden público en el municipio de Ubaté, en donde se están realizando bloqueos por parte del gremio minero, se pueden presentar dificultades para la atención presencial del SAU de Sutatausa, por tal motivo, se dará atención virtual y telefónica. Desde interventoría se informa que debido a la problemática mencionada se considera viable la atención virtual y telefónica, resaltando la importancia de continuar garantizando el servicio a la comunidad ya sea por estos medios e informar debidamente los canales de atención disponibles para el día 05 de agosto de 2025.

Para el caso de los Puntos Satélites, se han recibido (9) PQRS durante toda la ejecución del contrato, las cuales se encuentran cerradas.

En el presente periodo se hizo apertura a (9) PQRS, las cuales se relacionan a continuación:

1- SAU-Z-200 (01082025): La señora Alexandra Parra representante del predio AVE Colombiana solicita hacer algún tipo de refuerzo en el costado occidental afectado durante las actividades de obra. El día 13 de agosto se lleva a cabo reunión para revisar la solicitud realizada, y se acuerda programar levantamiento del acta de vecindad de cierre para la segunda semana de septiembre y revisar el acta de inicio para verificar el estado de los linderos en ese

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 61 de 170

costado para emitir concepto por parte del contratista.

2- SAU-Z-201 (11082025): Por parte del señor Héctor Silva representante de la vivienda No. 109 del Condominio Riveras de Susaguá presenta derecho de petición solicitando reparar presuntas afectaciones generadas por las actividades de obra. El día 20 de agosto se hace visita de verificación para atención a la PQRS 201 y 091 donde se informó que, según lo identificado en el levantamiento del acta de vecindad de cierre realizada, se determinará la responsabilidad de las obras ejecutadas en el sector por el consorcio vial MHC 063, con relación a las afectaciones reportadas. Por tal motivo, el área técnica del contratista realizará una evaluación del registro fotográfico, filmico y escrito, y emitirá el concepto correspondiente.

3- SAU-Z-202 (20082025): El señor Henry Alfredo González Delgado del predio Club del Comercio solicita la nivelación del Jarillón ubicado en el derecho de vía ya que el mal estado ha generado que la comunidad deposite basura en este lugar. Por otro lado, solicita revisar un empozamiento en el predio a partir de la intervención realizada por la obra. El 25 de agosto durante la visita de verificación se generan compromisos para la adecuación de la zanja por parte del contratista y por parte del solicitante la revisión del acta de compra de la propiedad con el fin de definir responsabilidades adquiridas por el contratista, en cuanto al desagüe de la cancha de fútbol.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 62 de 170

4- SAU-Z-203 (20082025): El señor Henry Alfredo González Delgado del predio Club del Comercio durante levantamiento del acta de cierre, notificó afectación en muro del cuarto de basuras que da hacia el exterior de la propiedad, en cuanto al agrietamiento de aproximadamente 4 metros, manifiestan haber realizado adecuaciones en la parte interna del muro, por lo cual, solicitan la devolución del dinero invertido de aproximadamente \$2.500.000 y la correspondiente reparación. Durante reunión del 25 de agosto el contratista informa que se remitirá un concepto técnico en el cual se evaluará la responsabilidad del Consorcio Vial MHC 063 frente a las afectaciones reportadas en el muro, presuntamente ocasionadas por las actividades de obra. Esta información se remitirá a más tardar el 05 de septiembre.

5- SAU-Z-204 (28082025): El señor Alejandro Fonseca edil de Barandillas - Zipaquirá solicita la instalación de cámaras de seguridad y la implementación de medidas de vigilancia en puntos estratégicos del sector. Se encuentra pendiente el concepto por parte del contratista.

6- SAU-S-034 (06-08-2025): La personera de Nemocón remite derecho de petición solicitando una reunión con la usuaria María Aura Carvajal debido a inquietudes sobre la gestión predial del contrato. El 21 de agosto de 2025 se llevó a cabo un encuentro entre las áreas socio predial y predial del Consorcio Vial MHC 063 y la interventoría Consorcio ICEACSA - TPF, la Personera de Nemocón y la peticionaria la

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 63 de 170

señora María Aura Carvajal, en el cual se resolvieron inquietudes relacionadas con la oferta predial de su predio registrado desde el contrato con el número 021 y las compensaciones sociales contempladas desde la resolución 7310 - 2015. De esta forma se dio cierre a la solicitud.

7- SAU-S-035 (11-08-2025): El personero de Tausa remite derecho de petición en el que informa una afectación en el acceso del predio del señor Bernabé Pinzón debido a las actividades de obra. El 20 de agosto el contratista notifica vía correo electrónico que mediante el oficio D-000005972 informó la ejecución de actividades para la adecuación del acceso, de esta forma, se dio atención a la solicitud y cierre a la PQRS.

8- SAU-S-036 (22-08-2025): Desde interventoría se solicita hacer apertura de PQRS por la solicitud del señor William Cárdenas del predio 030-A para el acceso vehicular. El 27 de agosto la señora Diana Cristina Arévalo Arboleda, representante del señor William hace la solicitud formal de la nivelación del terreno existente entre la franja adquirida y la obra ejecutada por el Consorcio Vial MHC 063. Adicionalmente, solicita la entrega de las coordenadas del eje de la calzada proyectada entre el K44+259,74 D y el K44+366,90 D. Se programa reunión para el 01 de septiembre de 2025.

9- SAU-S-037 (27-08-2025): Mediante correo electrónico la junta de acción comunal de la vereda Cristales del municipio de Barbosa Santander, en cabeza de la

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 64 de 170

señora Elizabeth Ordóñez, solicitan la ejecución de jornadas de tapahuecos entre el restaurante el Kney y lavadero los Pinos sobre la vía Nacional, manifestando la presencia de huecos que presentan un riesgo latente para los peatones, conductores y viviendas. Se encuentra en proceso de respuesta por parte del contratista.

De las PQRS abiertas en el periodo continúan en trámite (7) las número **SAU-Z: 200, 201, 202, 203, 204, y SAU-S 036 037. Y recibidas en otro periodos las PQRS SAU-Z No. 091, 112 y 137** por presuntas afectaciones en las viviendas y fachadas por las actividades de obra realizadas en el sector de AVE Colombiana.

Verificación buzones y puntos satélites de información:

El 15 de agosto de 2025, el contratista hizo recorrido de verificación de los (10) puntos satélites del corredor vial “Los Comuneros” en los municipios de: Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa, Ubaté, Fúquene, Susa, Simijaca y Chiquinquirá, durante la revisión el contratista no encontró novedades en los buzones satélites de información. El segundo recorrido se encuentra programado para la primera semana de septiembre de 2025, debido a la dificultad de programación de transporte, en este recorrido realizaran la actualización del afiche No. 73 con los avances del mes de julio de 2025 y a mediados de septiembre realizaran la actualización con los avances del mes de agosto de 2025.

PGS-6.2-19 Proyecto 2 de Información y Divulgación / FICHA: No. 10.1 (PGS-CMOL) Programa de Gestión Social – Información y Participación Comunitario

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 65 de 170

Acciones de divulgación: En el mes de agosto de 2025 se realizó la aprobación de (4) piezas comunicativas: Volante No. 109: “Puesta en funcionamiento del puente peatonal” aprobado el 30 de de julio y fue entregado a la comunidad del área de influencia de la variante Zipaquirá la primera semana de agosto. Entregados: 307. Volante No 110: “Programación de actas de vecindad”: El contratista entregó (1) volante para la programación del acta de vecindad en el predio Club del Comercio. Volante No 111: “Programación reunión de cierre” El contratista entregó (269) volantes para la convocatoria a la reunión de cierre de la variante Zipaquirá. De igual forma, hizo el envío de (34) oficios de invitación remitidos por correo electrónico. Plegable No. 13: Campaña de Seguridad Vial “Uso Puente Peatonal”: Entregados (124) plegables. Reuniones Informativas: Reuniones de gestión (1): Reunión de gestión No. 45: 01 de agosto de 2025, teniendo en cuenta la solicitud del alcalde del municipio de Zipaquirá para hacer una inspección de la señalización de tránsito previo al retiro de los semáforos de la glorieta sector AVE Colombiana y puesta en funcionamiento del puente peatonal, se lleva a cabo el recorrido, en el cual primero se hizo una reunión para informar las actividades programadas desde las áreas técnica y social para la puesta en funcionamiento de la glorieta con el retiro semafórico y apertura para el uso del puente peatonal. Posteriormente se hizo un recorrido por el espacio público y puente peatonal construido desde el contrato 989	Reuniones informativas realizadas en el periodo: (1) reunión de gestión. Piezas comunicativas: (4) 1- Volante No. 109: “Puesta en funcionamiento del puente peatonal”. Cantidad: 307. 2- Volante No. 110: “Programación de actas de vecindad”: Cantidad: 1. 3- Volante No 111: “Programación reunión de cierre”. Cantidad: 269 4- Oficio: Invitación reunión de cierre Variante Zipaquirá. Cantidad: 34. 5- Plegable No. 13: Campaña de Seguridad Vial “Uso Puente Peatonal”. Total: 124, Total, de piezas entregadas a la fecha: (33.759).
---	--

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 66 de 170

de 2021. Por parte de la alcaldía y secretaría de Movilidad fue manifestada la disposición para el apoyo y acompañamiento en las actividades a realizar, y a través de las redes sociales del alcalde fue socializado su desarrollo para los días 04 y 05 de agosto de 2025.

Desde el área social del contratista se realizaron las siguientes actividades para la socialización de las actividades en el sector de la glorieta AVE Colombiana: Divulgación volante No. 109 "Puesta en funcionamiento puente peatonal AVE Colombiana" los días 02 y 04 de agosto de 2025 se hizo la entrega de volantes en los sectores de la calle octava desde la Paz a Barandillas y por la variante desde Pasoancho a Noventa grados. De igual forma, fue enviada la información a través de correo electrónico a los entes municipales del área de influencia del proyecto, empresas de transporte público, empresas del sector y líderes comunitarios. De igual forma, se adelantó campaña de seguridad vial entregando el plegable No. 13 para el uso del puente peatonal, entregando (123) piezas a peatones y biciusuarios del sector de AVE Colombiana y calle octava del municipio de Zipaquirá.

Comité de participación No. 20: Esta actividad estaba programada para el mes de agosto de 2025, sin embargo, no se llevó a cabo por la programación de la reunión de cierre de la Variante Zipaquirá para el 04 de septiembre, a la cual fueron invitados los integrantes del comité de participación comunitaria y en donde se informarán los resultados y actividades realizadas para la construcción de la variante y .

Capacitaciones sociales:

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 67 de 170

El día 29 de agosto del 2025, se hizo acompañamiento a capacitación social dirigida a los trabajadores del contrato de obra, en el tema "Salud Mental Comunitaria", logrando capacitar a (24) personas.	
FICHA: PGS-6.3-20 Proyecto 3. Proyecto para el Manejo de la Infraestructura de Predios y Servicios Público / 5.4 FICHA No. 10.3 (PGS-AISYP) Programa de Gestión Social – Afectación de Infraestructura Social e Impacto de Afectación o Daños a Predios	
Actas de vecindad de cierre variante Zipaquirá: En el mes de agosto se adelantaron dos (2) actas de vecindad de cierre correspondientes a: * Actas de vecindad de inicio: A.V.I. 05 Marly Pineda (26/08/2025) * Actas de vecindad de cierre: A.V.C 037 Altos Club del Comercio (20/08/2025) y A.V.C. 106 (20/08/2025) Durante las verificaciones realizadas se recibieron quejas por presuntas afectaciones, por lo que se abrieron las PQRS 201, 203 y continua en trámite la 091. A la fecha se encuentra pendiente el levantamiento de (26) actas de vecindad de cierre de (137) predios ubicados en el AID de la variante de Zipaquirá. Actas de vecindad de inicio tramo 2: A la fecha se han realizado (5) actas de vecindad de inicio para las actividades de obra en el tramo del peaje Casablanca al sector de la Puntilla PR 47. El 26 de agosto se hizo acompañamiento al acta de vecindad de inicio del predio 032 del municipio de Tausa, vereda Pajarito, debido a las actividades que se están ejecutando de obra en el sector. El 27 de agosto de 2025, se recibió el comunicado D-000005991 con el cual dan respuesta a las observaciones enviadas con	Cantidad actas de vecindad de inicio a la fecha: Actas de Vecindad Variante: (137) Actas de Vecindad Bandas Alertadoras: (163) Actas de Vecindad Picacho 2, picacho 1 y placa huella: (21) Actas de Seguimiento Variante: (5). Actas de vecindad en el Tramo 2: (5) Cantidad actas de vecindad de cierre a la fecha: Actas de Cierre de Picacho 1 y 2: (21) Actas de cierre Variante Zipaquirá: (109) Actas de compromiso generados: (124) Actas de compromiso cerradas: (103)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 68 de 170

el oficio C971-4475-2025 a la entrega de las actas de vecindad 002, 003 y 004. Actas de compromiso: Durante el desarrollo contractual se han realizado (124) actas de compromiso de las cuales se ha dado cierre a (103) actas a satisfacción de las partes. Se encuentra pendiente de cierre (21) actas. En el periodo, el contratista no adelantó actividades para el cierre o apertura de actas de compromiso.	
FICHA PGS-6.4-21: Proyecto 4. Recuperación del Derecho de Vía Actividades desarrolladas para la recuperación del derecho de vía: EL 25 de agosto el contratista llevó a cabo asesoría social a la señora Isabel Cifuentes, vendedora informal ubicada en el sector de la valla costado oriental de la glorieta sector AVE Colombiana, en donde se le informó sobre la importancia de no obstaculizar la zona de derecho de vía.	No. Actividades económicas en derecho de vía de información y sensibilización: (51) No. Actividades interinstitucionales de recuperación del derecho de vía: (4) Sensibilizaciones y notificaciones: (44).
FICHAS PGS-6.5-22 Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria / FICHA No. 14 (PC-RAP) Programa de Manejo Componente Socioeconómico y Cultural – Control Riesgo de Accidentes sobre la Población Talleres pedagógicos de sostenibilidad: El 27 de julio de 2025, se hizo acompañamiento a los talleres pedagógicos No. 57 y 58 que se realizó en la escuela la Martina de la vereda Pajarito del municipio de Tausa. En el taller participaron (43) estudiantes de diferentes cursos de primaria, a quienes el contratista entregó a cada uno kits y (40) refrigerios. Campaña de seguridad vial: Los días 04, 05 y 06 de agosto se llevó a cabo la campaña de seguridad vial No. 18 dirigida a peatones y biciusuarios del sector de AVE Colombiana debido a la apertura del puente peatonal en el sector. Se hizo	Talleres pedagógicos de sostenibilidad en cultura vial: (58) Campañas de seguridad vial: (18) Total, actividades pedagógicas realizadas a la fecha: (76). Total, participantes en las actividades del periodo: (267).

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 69 de 170

entrega de (124) plegables informativos No. 13.

FICHA: PGS-6.6-23 Proyecto 6. Contratación Mano de Obra

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES	OBRA ACTIVOS	INTERVENTORÍA
MANO DE OBRA CALIFICADA	116	14
MANO DE OBRA NO CALIFICADA	30	3
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS.	48	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS.	98	9
TOTAL, DE EMPLEOS GENERADOS	146	17

FICHA: PGS-6.7-24 Proyecto 7. Proyectos Productivos y/o Obras con Participación Comunitaria

OPC Polideportivo vereda Susaguá, municipio de Cogua:

Aprobado Interventoría: C971-3824-2024 03-12-2024

No objetado INVIAS: 2024S-VBOG-093680 10-12-2024

26-08-2025: Se realizó reunión con la supervisión del contrato (dirección Territorial Cundinamarca) para presentar la solicitud del cambio en la modalidad de pago de la OPC Cogua, mostrando las gestiones realizadas y realizando un análisis de las alternativas que presenta el Apéndice Social y concluyendo por parte de la entidad que la OPC se debe realizar bajo la modalidad de reembolso de gastos.

28-08-2025: Por parte de interventoría se remitió comunicado C971-4622-2025 a la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS informando las gestiones y revisiones realizadas para la selección de modalidad de pago para la ejecución de la OPC Cogua.

Cartografía social Zipaquirá:

22-08-2025: se recibió correo electrónico por parte del Consorcio Vial MHC 063 por medio del cual remiten la resolución *202571001816306* (2025-07-02) emitida por la Agencia Nacional de Tierras – ANT adjudicando el predio denominado “Escuela Niñas de la Granja” donde actualmente se encuentra el salón comunal de la vereda la Granja, a la administración municipal de Zipaquirá, e indican que desde el contratista se continuarán con las gestiones pertinentes para seguir con la propuesta definitiva de la OPC.

Por tal motivo se remitió correo electrónico el 25 de agosto de 2025 solicitando remitir la siguiente documentación para complementar la información de titularidad del predio:

- Escritura pública y folio de matrícula del predio.

- El plano topográfico del predio: En el que se pueda verificar que en la zona adjudicada se encuentra la construcción a intervenir desde el programa OPC de Zipaquirá.

De igual forma, se recomendó que la entrega de documentación solicitada por interventoría, se continúe complementando la propuesta para la ejecución de la OPC y se remita antes de finalizar el mes de septiembre con el presupuesto requerido para revisión y aprobación, de esta forma, se pueda dar inicio a su ejecución en los meses de octubre o noviembre de este año, como fue

Calle 4 No 15-53 San Pablo – Zipaquirá - Cundinamarca

Calle 98 No 21 - 50, Bogotá D.C Telefax: 6014489346

E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com

colombia@tpfingenieria.com

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 70 de 170

proyectado en el plan de trabajo entregado en el primer semestre del 2025 y conforme a la proyección de actividades a realizar en el Plan de Inversión Social v5, donde se reportó la ejecución de dos OPC en el presente año.

PGS-6.8-25 Proyecto 8. Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural

22-08-2025: Por parte del área social de la interventoría se hace acompañamiento a la reunión programada en la alcaldía de Zipaquirá, con el objetivo de tratar la gestión de tenencia de arqueología para los materiales resultantes de los hallazgos en la variante Zipaquirá teniendo en cuenta la disposición manifestada anteriormente por la alcaldía para exponer los materiales dentro de sus instalaciones. A partir de la reunión se hace verificación de las posibles zonas donde se podrá exponer y alojar este material cerámico (instalaciones de la alcaldía y museo Gabriel García Márquez) y se genera el compromiso del envío de una propuesta por parte del contratista a la administración municipal para que entreguen una carta de intención y presentar el plan de tenencia al ICANH.

27/08/2025: Se efectúa una mesa de trabajo con las profesionales de arqueología del contratista Erika Gutiérrez y Tatiana Hernández, para hacer seguimiento a los productos y actividades pendiente las cuales se relacionan a continuación:

- El contratista aclara que las fichas de registro de material arqueológico, que no abrieron y el registro fotográfico están listos para ser enviados al ICANH.
- El documento y anexos del informe de cierre del polígono 001 será entregado a interventoría para revisión el 15/09/2025.
- Con respecto a la gestión de tenencia en reunión realizada el 22 de agosto de 2025 con funcionarios de planeación municipal de Zipaquirá, fueron aprobados espacios para

Arqueología pública:

Capacitaciones al personal:

Se capacitaron 19 personas con la temática “Mitos y Verdades en arqueología”.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 71 de 170

exposición y ceramoteca. El contratista prepara propuesta de guion y presupuesto el cual será remitido a interventoría el 05/09/2025.

- Se continua con el monitoreo en el tramo II y arqueología pública.

- Fue enviado al ICANH la subsanación solicitada a los ajustes del cambio mayor y menor del polígono 002. La documentación será enviada a interventoría el 15/09/2025.

El 14 de agosto de 2025, se recibió el comunicado D-000005959 con el que el contratista remite el cobro de actividades de arqueología. A partir de la revisión se evidenció el incremento del arriendo del 30% al 50%, por lo que se solicitó justificar su incremento debido a que se hizo el cobro con porcentaje menor en los meses pasados.

El 26 de agosto se recibió respuesta por parte del contratista informando que *el cobro del 50% para el laboratorio de arqueología se fundamenta en que aún no se ha definido, por parte del ICANH, la tenencia de los materiales arqueológicos rescatados durante la implementación del Plan de Manejo Arqueológico en el Tramo 1. Esto ha implicado la necesidad de mantener un espacio para su almacenamiento.* Por consiguiente, se aprueba el cobro y confirman que desde el mes de septiembre se cancelara el servicio del internet para las actividades de laboratorio.

FICHA: PGS-6.9-26 Proyecto 9. Proyecto de Gestión Sociopredial

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en el periodo:

El 01 de agosto de 2025, se reciben los comunicados D-000005922 y D-000005921 por parte del Consorcio Vial MHC 063 remitiendo las fichas socioeconómicas de

Cantidad de factores de compensación socioeconómica reconocidos en el tramo 1: Siete (7), correspondiente a tres unidades sociales identificadas.

Cantidad de factores de compensación socioeconómica reconocidos en el tramo 2 a la

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 72 de 170

los predios 025-1, 030 y 031. Una vez revisada la documentación, se generan observaciones respecto a la presentación de las fichas e información incompleta de los anexos, por lo que se realiza reunión presencial el miércoles 20 de agosto de 2025, con el profesional socio predial del contratista se genera el compromiso de entrega de la información ajustada a más tardar el viernes 22 de agosto.

Los ajustes son entregados por el contratista el 26 de agosto, en donde se verifica la información y se piden ajustes en la presentación de las fichas, las cuales, serán subsanadas la primera semana de septiembre de 2025.

El 26 de agosto de 2025, se recibe el comunicado D-000005994 con las fichas socioeconómicas de las unidades sociales en calidad de mejoratorios de los predios 005B-1-D-T2-MCRC, 005B-2-D-T2-MCRC, 005B-3-D-T2-MCRC.

fecha: dieciséis (16), correspondiente a ocho unidades sociales identificadas.

Proyectados para aprobación:

025-1-D-T2MCRC: (1) unidad social en calidad de mejorataria. (3) factores de compensación social (UMV, TRASL, UME). Por un valor total de: \$43.833.983,00.

030D-T2-MCRC: (2) unidades sociales, la primera en calidad de residente y la segunda en calidad de arrendatario con una actividad económica informal. Por un valor de: (1) \$2.847.000,00 (traslado), y (2) de \$18.505.500 (UMV, TRASL, UME).

031D-T2-MCRC: (2) unidades sociales, la primera en calidad de arrendataria y la segunda de arrendatario, pero sin aplicación de factores por finalización del contrato. Aplica factores a la unidad social número 1, por un valor de \$5.694.000 (TRAS, ARREN).

Ficha PGS – 6.10 – 27 Proyecto 10: Plan de Acción Líneas Estratégicas INVÍAS / Gerencia de Regiones

En el presente periodo no se adelantaron actividades del presente ítem.

Reporte y trazabilidad de las revisiones documentales:

Revisiones y comentarios informe mensual
Informe mensual No. 49 (julio 2025):
11-08-2025: El contratista remite el comunicado D-000005948, con el asunto: Entrega Informe Mensual Social No. 49.
21-08-2025: Una vez verificada la información se da respuesta con el comunicado C971-4598-2025, enviando observaciones al informe y sus anexos.
Se encuentra pendiente la respuesta por parte del contratista.
Revisiones y comentarios informe trimestral No. 16
28-08-2025: Se recibe el comunicado 2025S-VBOG-061757, con el visto bueno al informe trimestral. Sin embargo, hacen observaciones respecto al cumplimiento en la entrega de las pre-

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 73 de 170

actas y cumplimiento del programa de proyectos productivos y/u obras con participación comunitaria, debido al reporte de no inicio de la OPC en el municipio de Cogua.

Revisiones y comentarios informe ICA

No aplica para el presente periodo.

Revisiones y comentarios pre-acta mensual

Pre-acta social No. 51 (agosto de 2025):

Debido a las aclaraciones solicitadas del cobro de arqueología, las cuales fueron respondidas el 26 de agosto y el envío de la pre-acta social con las firmas del contratista el 01 de septiembre, se radicará la primera semana de septiembre a la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS.

Programa Civico Guardavías

Con el fin de hacer seguimiento a la inscripción de veedurías ciudadanas del contrato 989 de 2021, el 20 de agosto de 2025 se remitieron oficios a las personerías de los (10) municipios del AID (Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa, Ubaté, Fúquene, Susa, Simijaca y Chiquinquirá). Por medio de los comunicados C971-4590-2025, C971-4591-2025, C971-4583-2025, C971-4586-2025, C971-4584-2025, C971-4588-2025, C971-4585-2025, C971-4587-2025, C971-4592-2025 y C971-4589-2025. En el periodo se recibió respuesta por parte de las personerías de Nemocón, Ubaté, Susa y Fúquene confirmando que no se encuentran veedurías adscritas al contrato de obra.

Comité social No. 48

06-08-2025: Se llevó a cabo el comité social No. 47 en el que se presentaron los avances de la gestión social del mes de julio, destacando el cumplimiento de compromisos del comité anterior y la discusión de los pendientes, como el envío de cartas y fichas socioeconómicas. Se abordaron las PQRS recibidas, incluyendo la preocupación de Alejandro Medina sobre la vía de acceso a la vereda El Olivo, así como las relacionadas con el condominio Riveras de Susagua y el restaurante El Tizón, donde se proporcionaron respuestas y cierres a las solicitudes. Se destacó la necesidad de ajustar el horario presencial de los SAU de Zipaquirá y Sutatausa y socializarlo con la comunidad, además de los acuerdos con la Secretaría de Movilidad de Zipaquirá sobre el retiro de semáforos y la apertura del puente peatonal del sector de AVE Colombiana. El contratista informó sobre las gestiones realizadas para el envío de la documentación de la titularidad del Salón Comunal del Barrio Barandillas, informando que, en el mes de septiembre de 2025, remitirá la propuesta definitiva, por lo que desde interventoría se solicitó un plan de trabajo actualizado para el INVÍAS. Se informó sobre las actividades de monitoreo arqueológico en el tramo 2, así como la gestión de tenencias con la alcaldía de Zipaquirá y ajustes en los modelos de datos en espera de respuesta del ICANH.

Revisiones y comentarios actualización plan de inversión social

No aplica para el presente periodo.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 74 de 170

5.2.2 Actividades área ambiental

El área ambiental de esta Interventoría durante el mes de agosto del año 2025, se efectuó la inspección, control, supervisión y seguimiento de las actividades, trabajos y labores desarrolladas por el Contratista para el cumplimiento del objeto del Contrato de Obra 989 de 2021.

➤ Cesión parcial de Licencia Ambiental

Actualmente la Licencia Ambiental para el proyecto denominado “Construcción de la Segunda Calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté, localizada en jurisdicción de los municipios de Zipaquirá, Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa y Ubaté, departamento de Cundinamarca está en potestad del Instituto Nacional de Vías – INVIAS; el pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental se realizó mediante Resolución N°00310 del 03 de febrero de 2022.

Esta interventoría mediante comunicado C971-4060-2025 del mes de febrero de 2025, con asunto “*Solicitud de atención al comunicado C971-3425-2024 del 12 de agosto de 2024 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-075325, con asunto: Trámite de cesión parcial de la Licencia Ambiental con Resolución Nro. 2029 de 2009*”. En este comunicado se solicita al INVIAS dar respuesta al comunicado previo para la continuación del proceso de cesión el cual, para el mes de agosto no se presenta respuesta y se encuentra pendiente de atención por parte del INVIAS.

➤ Estudio de Impacto Ambiental para modificación de Licencia Ambiental

Para este periodo se reporta que la interventoría el 22 de agosto de 2025 radicó ante el INVIAS mediante oficio C971-4602-2025 y radicado 2025E-VBOG-092938 el Estudio de Impacto Ambiental para su radicación ante la ANLA por tercera vez. El INVIAS presenta el Estudio de Impacto Ambiental - EIA con todos los ajustes solicitados ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales – VITAL los cuales generaron el siguiente número de seguimiento 3800080021580725003 del 28 de agosto de 2025. Así mismo la Autoridad Ambiental generó una reunión de trabajo en donde se expondrán los hallazgos evidenciados al EIA la cual se realizará el día 05 de septiembre del presente año.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 75 de 170

➤ **Radicación de cambios menores bajo giro ordinario**

Para este mes no se realizaron radicaciones de cambios menores bajo giro ordinario a la entidad, ni ante la ANLA

➤ **Actas de reunión**

A la fecha en el contrato se han efectuado 51 Comités Ambientales, para el mes de agosto no se desarrolló reuniones ambientales, debido al alto flujo de actividades ambientales desarrolladas, relacionada a los ajustes al EIA y radicaciones ante la Autoridad Ambiental.

➤ **Actividades de tipo Ambiental**

Durante el mes de agosto del año 2025, el área ambiental de esta Interventoría continuó realizando la revisión, control y seguimiento de las actividades constructivas y ambientales propias del proyecto en pro del cumplimiento de los parámetros ambientales establecidos en cada uno de los programas del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental – PAGA y fichas del Plan de Manejo Ambiental – PMA de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2029 del 2009 y sus modificatorias Expediente LAM 4576.

Adicionalmente se realiza el seguimiento a las actividades de mantenimiento vial realizadas actualmente sobre el corredor nacional. En estas actividades desde el componente ambiental se verifica el cumplimiento de lo estipulado en el documento PAGA en su V9. Además, se realiza el control y seguimiento del material de fresado obtenido de las actividades, el cual será dispuesto en los predios facilitados por las autoridades municipales y autorizados por la interventoría y el contratista presenta la información con los soportes cada mes.

➤ **Actividades de reportes**

Se radica a las entidades locales y a la ANLA un comunicado en el mes de abril de 2025 indicando que se han venido presentando disposiciones de material Sobrante de obras ajenas al proyecto en los laterales de la vía variante Zipaquirá – Cogua. Esto con el fin de

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 76 de 170

salvaguardar al proyecto de infracciones ambientales ajenas a las actividades constructivas.

Adicionalmente se reporta a la autoridad ambiental a través del INVIAS el informe final de la contingencia presentada por las lluvias en el descole de la obra hidráulica, estos cuatro reportes se realizaron cada 20 días calendario ante la autoridad ambiental.

➤ **Actividades de compensación**

Durante el periodo reportado el contratista presento el comunicado D-00005826 del 26 de junio de 2025, con asunto: *Respuesta oficio C971-4306-2025 (R-3394) Atención a los comunicados D000005620 y D-000005630 del 07 de mayo de 2025 y comunicado D-000005116 del 09 de mayo de 2025 respectivamente, con asunto: "Solicitud de aprobación de ítems no previstos"*. La interventoría realizó la revisión de la documentación enviada para su pronunciamiento y prepara mesa de trabajo y comunicado debido al alto costo indicado por el contratista. Esta interventoría presenta su concepto mediante comunicado C971-4558-2025 del 12 de agosto de 2025, en donde se realizan observaciones a los valores presentados por el contratista y se requiere ajustarlos de acuerdo con los valores de marcado.

➤ **Actividades de monitoreo ambiental**

El contratista presenta la solicitud para la ampliación de los tiempos de monitoreo, esto en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental. Adicionalmente para el presente mes de agosto se desarrollaron las actividades de monitoreo de ruido en los puntos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. El monitoreo de calidad de aguas del río Susagua se encuentra pendiente hasta la finalización de las actividades de limpieza y retiro de material de la corriente hídrica.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 77 de 170

5.2.3 Actividades área Predial

Los estudios y diseños completos de fase III, del tramo 2, están en ejecución por lo que se priorizo el primer sector de 7 kilómetros con 88 predios y 7 mejoras, para adelantar la gestión predial 1°) PR 40 al 47; 2°) En los 5 kilómetros PR 47 al PR 52, se tendrán que iniciar los Diseños y se tendrían 63 predios más, para lo que se realizan las siguientes actividades:

Se realizó la revisión y verificación de las Fichas prediales identificadas con los consecutivos 041-I-T2-MCRC y 042-I-T2-MCRC. Como resultado de este proceso, se generaron observaciones que fueron socializadas al contratista para su respectivo ajuste.

Se elaboró el oficio de solicitud de viabilidad para la entrega parcial en la gestión predial del Tramo 1 – Variante Zipaquirá, el cual fue remitido a la Unidad Ejecutora para su análisis y trámite correspondiente.

El día 6 de agosto de 2025, se llevó a cabo una mesa de trabajo virtual con la participación del contratista y la interventoría, con el objetivo de brindar claridad sobre la documentación requerida para la entrega predial de la Variante Zipaquirá.

A través del comunicado C971-4549-2025, se remitió a la Subdirección de Supervisión (SS INVIAS) una solicitud de aclaración sobre el oficio No. 2025S-VBOG-055460.

Se llevó a cabo la revisión y verificación de las Fichas Prediales correspondientes a los predios con los consecutivos 043-I-T2-MCRC y 053-I-T2-MCRC. Como resultado de este proceso, se generaron observaciones que fueron debidamente socializadas con el contratista, a fin de realizar los ajustes pertinentes.

A través del comunicado C971-4561-2025, se solicitó al contratista el cronograma predial actualizado, con el objetivo de asegurar la correcta planificación de los procesos asociados a la gestión predial.

El 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo una reunión presencial en las instalaciones de INVÍAS, con la participación de representantes de INVÍAS, el contratista y la interventoría. En esta sesión, se trataron los siguientes puntos: Estado y situación de la gestión predial del predio 025-D-T2-MCRC, Solicitud de Promesa y Compraventa de la mejora del predio

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 78 de 170

025-1-D-T2-MCRC y Observaciones sobre los informes mensuales presentados por el contratista. Esta reunión quedó formalmente registrada en el Acta No. 155.

El 13 de agosto de 2025, se realizó una mesa de trabajo para aclarar las observaciones emitidas por la interventoría respecto al insumo relacionado con la Resolución de Expropiación del predio 031-D-T2-MCRC, así como los formatos que el contratista presentará para el cierre predial del tramo 1 de la variante Zipaquirá.

El 14 de agosto de 2025, se efectuó visita de campo a los predios identificados con los consecutivos 065-D-T2-MCRC, 066-D-T2-MCRC, 067-D-T2-MCRC, 068-D-T2-MCRC, 069-D-T2-MCRC, 070-D-T2-MCRC y 071-D-T2-MCRC. Durante la visita se revisó y verificó el inventario predial y la información topográfica, generándose observaciones que fueron notificadas al contratista para su respectivo ajuste.

El 15 de agosto de 2025, se realizó mesa de trabajo virtual con el contratista y la interventoría, con el fin de aclarar las dudas relacionadas con el cronograma predial. En esta sesión se emitieron observaciones al contratista para su ajuste.

Se efectuó la revisión y verificación de la ficha predial correspondiente al consecutivo 053-I-T2-MCRC, generándose observaciones que fueron remitidas al contratista mediante correo electrónico para su respectiva corrección.

Se llevó a cabo la revisión de la pre-acta No. 51 correspondiente al mes de agosto de 2025. Como resultado, se formularon observaciones que fueron comunicadas al contratista para su ajuste.

El 19 de agosto de 2025: Se desarrolló reunión presencial en las instalaciones de la interventoría, con participación del contratista y el equipo interventor, en la cual se discutieron las observaciones al cronograma predial. Este encuentro quedó formalizado en el Acta No. 156.

Se realizó la revisión y verificación de las fichas prediales correspondientes a los predios 041-I-T2-MCRC, 042-I-T2-MCRC, 043-I-T2-MCRC, 045-I-T2-MCRC y 046-I-T2-MCRC, las cuales fueron remitidas a la SS INVIAS para su evaluación y la posterior emisión del Visto Bueno de No Objeción.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 79 de 170

A través del oficio C971-4604-2025, se remitieron los comunicados 2025S-VBOG-054380 y 2025S-VBOG-054394, relacionados con las observaciones y ajustes a los informes mensuales de abril y mayo de 2025, dirigidos al contratista.

Se elaboró oficio de reiteración solicitando al contratista la entrega del cronograma predial.

El 21 de agosto de 2025 se llevó a cabo una reunión presencial en las instalaciones de la Personería de Nemocón, con participación del propietario, el contratista y la interventoría. En esta se atendieron las inquietudes de la propietaria frente a la oferta de compra del predio identificado con el consecutivo 021-D-T2-MCRC, explicándole los fundamentos técnicos y comerciales que sustentan el valor del avalúo.

El 22 de agosto de 2025 se efectuó visita de campo al predio identificado con el consecutivo 025-D-T2-MCRC. Durante la visita se explicó a los propietarios que, debido a la certificación de planeación expedida por el municipio de Nemocón, se ajustaría la ficha predial en cuanto al área requerida. En consecuencia, será necesario modificar el estudio de títulos, el avalúo y la oferta de compra. Asimismo, se revisó y verificó el inventario predial, generándose observaciones que fueron notificadas al contratista para su respectivo ajuste.

Se efectuó la revisión y verificación del estudio de títulos del predio 008-D-T2-MCRC, el cual fue enviado a la SS INVIAS para su revisión y posterior emisión del Visto Bueno de No Objeción. Asimismo, se revisó y verificó el estudio de títulos del predio 009-D-T2-MCRC, remitiendo las observaciones al contratista para que realice los ajustes correspondientes.

Se remitieron al contratista los oficios 2025S-VBOG-054459 y 2025S-VBOG-054457, mediante los cuales se comunica la revisión y aprobación de los estudios de títulos de los predios 015-D-T2-MCRC, 016-D-T2-MCRC, 017-D-T2-MCRC y 018-D-T2-MCRC. Adicionalmente, se enviaron los oficios 2025S-VBOG-054917 y 2025S-VBOG-054952, relacionados con la revisión y aprobación de los estudios de títulos de los predios 013-D-T2-MCRC, 014-D-T2-MCRC y 028-D-T2-MCRC. Finalmente, se remitió el oficio 2025S-VBOG-054953, correspondiente a la revisión y aprobación de la Pre-Acta No. 50, correspondiente al mes de julio de 2025.

Se efectuó la revisión y verificación de la oferta de compra del predio 002-ID-T2-MCRC, la cual fue remitida a la SS INVÍAS para su revisión y obtención del Visto Bueno de No Objeción.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 80 de 170

Se revisó detalladamente la Resolución de Expropiación correspondiente al predio 031-D-T2-MCRC. Tras identificar diversas observaciones, estas fueron enviadas al contratista para su ajuste y corrección.

Se adelantó la revisión y verificación del estudio de títulos del predio 010-D-T2-MCRC. Tras identificar observaciones, estas fueron remitidas al contratista para su respectivo ajuste y corrección.

Se efectuó la revisión de los estudios de títulos correspondientes a los predios 009-D-T2-MCRC y 033-I-T2-MCRC, los cuales fueron remitidos a la SS INVÍAS para su análisis y obtención del Visto Bueno de No Objeción.

Se remitió al contratista el oficio No. 2025S-VBOG-058985, mediante el cual se comunica la revisión y aprobación de los expedientes de cierre predial de los predios 01-D-T2-MCRC y 02-I-T1-MCRC.

Mediante el oficio C971-4607-2025, se envió a SS INVÍAS la Pre-acta Predial No. 51 correspondiente al mes de agosto de 2025, para su revisión y visto de no objeción.

Tabla No. 14 Resumen insumos prediales

TRAMO SECTOR	PREDIOS	FICHAS APROBADAS	ESTUDIO DE TITULOS	AVALÚOS APROBADOS	PERMISOS DE INTERVENCIÓN	LONGITUD LIBERADA (Km)	ESCRITURA A FAVOR DE INVÍAS	PROCESOS DE EXPROPIACIÓN
1	15	15	15	15	13	6,70	13	2
2	158	52	49	29	13	3,26	8	3
TOTAL	173	67	64	44	26	9,96	21	5

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 81 de 170

Tabla No. 15 Niveles de cumplimiento de la gestión predial

DESCRIPCIÓN			
PREDIOS	CANTIDAD GESTIÓN	% AVANCE	INSUMOS REALIZADOS
FICHAS APROBADAS	173	38.7 %	67
ESTUDIO DE TITULOS	173	37.0 %	64
AVALÚOS APROBADOS	173	25.4 %	44
PERMISOS DE INTERVENCIÓN	166	15.7 %	26
OFERTAS DE COMPRA	173	18.4%	32
ESCRITURAS A FAVOR DE INVIAS	166	12.6%	21
PAGOS TOTALES	173	13.3%	23
DESEN GLOBE CATASTRO	166	7.8%	13
LONGITUD LIBERADA Km	18.963	52.52 %	9.96
EXPROPIACIONES	10	30.0 %	5
EXPEDIENTE CON CIERRE PREDIAL	173	6.3%	11
AVANCE PROMEDIO	173	23.43%	

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 82 de 170

Tabla No. 16. Estado gestión predial Tramo 1. VARIANTE DE ZIQAQUIRA

No.	No. FICHA PREDAL.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
1	001-D-T1-MCRC	ALVARO GARCIA Y OTROS	Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP 1607 15/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá, FMI 176-236470. En Catastro en proceso de mutación de 2° orden. . Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024
2	002-I-T1-MCRC	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con EP 2497 12/09/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-236644. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024
3	003-I-T1-MCRC	ALVARO GARCIA Y OTROS	Ficha predial, ET, avalúo, PIV, oferta de compra, pago total, EP 1606 15/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá, FMI 176-236481. En proceso de mutación de 2° orden. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024
4	004-I-T1-MCRC	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada, pago total realizado con EP 2540 14/09/2023 de la Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-235874. En proceso de mutación de 2° orden. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024E-VBOG-124947 del 6 -12-2024
5	005-I-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIQAQUIRA	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada. Pago total realizado con EP 1588 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá, con EP 0285 aclaratoria y FMI 176-126658. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
6	006-D-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIQAQUIRA	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada, pago total realizado con EP 1490 14/09/2023 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-236462. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
7	009-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con EP 2055 10/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-18007. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 83 de 170

No.	No. FICHA PREDAL.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
8	010-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, pago total realizado con EP 1297 10/08/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-18007. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
9	011-D-T1-MCRC	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago realizado con EP 2035 9/08/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-64089. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
10	012-D-T1-MCRC	SAMUEL SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada, Primer y segundo pago realizado con EP 3431 15/11/2023 de la Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-63918. En Catastro para trámite de des englobes. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025
11	013-I-T1-MCRC	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	Ficha, E.T. Avalúo. Con permiso de intervención. Promesa compraventa firmada. Primer, segundo y último pago realizado con EP 1849 21/09/2022 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-222022. En Catastro para trámite de des englobe. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2024S-VBOG-075419 del 9 -10-2024
12	014-I-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención. 2023S-VBOG-001103 cancelación OC. Notaría 2 Zipaquirá. PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de expropiación 421 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada. Admisión demanda fue admitida por el juzgado 30° Civil Circuito de Bogotá. Radicado del proceso 11001-31-03-030-2024-00252-00 con pago realizado.
13	014A-I-T1-MCRC	HKZ INVERSIONES S.A.S	Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención, Primer y segundo pago realizado con EP 2614 19/9/2023 Notaría 2 Zipaquirá y FMI 176-235845. En Catastro para trámite de des englobes. Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025.
14	014B-D-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Sin permiso de intervención. Notaría 1 Zipaquirá. PROPIETARIA FALLECIDA. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS INVIAS. Resolución de expropiación 422 de 21-2-24 SS INVIAS ejecutoriada. Admisión demanda fue admitida por el juzgado 45° Civil Circuito de Bogotá. Radicado del proceso 11001310304520240039400 con pago realizado.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 84 de 170

No.	No. FICHA PREDAL.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
15	022-I-T1-MCRC	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	Ficha predial, ET y Avalúo. Con permiso de intervención, Primer y segundo pago realizado con EP 1582 13/09/2023 Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-235888. En Catastro para trámite de des englobes Expediente entregado a INVIAS admitido para cierre documental con oficio 2025S-VBOG-033331.del 23-05-2025.

Tabla No. 17. Estado gestión predial Tramo 2, PEAJE DE CASABLANCA A UBATÉ

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
1	001-D-T2-MCRC	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO ITAGRO	Ficha predial, ET no objeción SS INVIAS. FP y ET aprobada SS INVIAS, En elaboración de avalúo. No priorizado 2024 según disponibilidad de recursos.
2	001A-D-T2-MCRC	INDETERMINADO	En elaboración ficha predial
3	001A1-D-T2-MCRC	ANA JOAQUINA SÁNCHEZ DE CASTILLO	Insumos en ajuste. Pendiente Resolución de saneamiento automático
4	001B-I-T2-MCRC	CARLOS ARTURO TORRES	Ficha predial y ET Aprobada SS INVIAS. En elaboración de avalúo.
5	002-ID-T2-MCRC	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ FANDIÑO	Ficha predial, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y Avalúo Aprobados SS INVIAS. Tramite de notificación de oferta de compra.
6	003-D-T2-MCRC	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	FP, ET, Avalúo, Oferta de compra, Primer, segundo y último pago realizado con EP 1533 27/08/2024 de la Notaría 1 Zipaquirá y FMI 176-40999 INVIAS.
7	004-ID-T2-MCRC	RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS Y OTROS	Cuenta con permiso de intervención, pendiente Estudios y diseño fase III Geotecnia, Estabilidad talud e hidráulica, para ajustar Ficha predial elaborada.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 85 de 170

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
8	005-D-T2-MCRC	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo Con alcance de FP, ET y Avalúo Aprobados SS INVIAS (cambio de formato y cambio de diseño geométrico). Con PIV. En termino de aceptación de oferta de compra.
9	005A-D-T2-MCRC	INVERSIONES XLV SAS	Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y Avalúo Aprobados SS INVIAS, por cambio de diseño geométrico. Con PIV. En termino de aceptación de oferta de compra..
10	005B-D-T2-MCRC	GARNICA FUENTES EDWIN OLMEDO Y OTRO	Ficha predial Aprobada, E.T Aprobado y Avalúo. Con alcance de FP, ET y Avalúo Aprobados SS INVIAS, por cambio de diseño geométrico. Con PIV. En termino de aceptación de oferta de compra.
11	005B-1-D-T2-MCRC	BLANCA LILIANA AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico y Avalúo Aprobados SS INVIAS. Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS. Ajuste por cambio de formato al contrato de compraventa INVIAS
12	005B-2-D-T2-MCRC	LUIS FRANCISCO AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico y Avalúo Aprobados SS INVIAS. Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS. Ajuste por cambio de formato al contrato de compraventa INVIAS
13	005B-3-D-T2-MCRC	LEIDY JOHANNA AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico y Avalúo Aprobados SS INVIAS. Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS. Ajuste por cambio de formato al contrato de compraventa INVIAS
14	005B-4-D-T2-MCRC	EMILCE AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico y Avalúo Aprobados SS INVIAS. Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS. Ajuste por cambio de formato al contrato de compraventa INVIAS
15	005B-5-D-T2-MCRC	ANA ELVIA AHUMADA PULIDO	FP, Diagnóstico Jurídico y Avalúo Aprobados SS INVIAS. Propuesta de mejora Aprobada SS INVIAS. Ajuste por cambio de formato al contrato de compraventa INVIAS
16	008-D-T2-MCRC	MARIA ESMERALDA AREVALO PALACIOS MANUEL AREVALO VILLAMIL	FP, E.T, Avalúo Aprobados; con alcance de FP Aprobada SS INVIAS, ET en revisión SS INVIAS, Con PIV. categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III.
17	009-D-T2-MCRC	BLANCA LUCILA VEGA DE FORERO Y OTRO	FP, E.T, Avalúo Aprobados; con alcance de FP Aprobada SS INVIAS, ET Aprobado SS INVIAS, Elaboración de avalúo. Con PIV. categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III.
18	010-D-T2-MCRC	LADRILLERA ACATAMA S.A.S	Ficha predial Aprobada SS INVIAS. ET en revisión. Con PIV. Categorizados como prioridad 1. Pendiente diseños de detalle en fase III.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 86 de 170

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
19	011-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Minuta de escritura Pública. Primer y último pago realizado con E.P 877 DE 25-04-25 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIQAQUIRÁ y FMI 176-5106 INVIAS.
20	012-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución de expropiación notificada, Constancia de ejecutoria, Primer y último pago realizado con EP 572 25-04-2025 Notaria 1 De Zipaquirá y FMI 176-39766 INVIAS.
21	013-D-T2-MCRC	ANTONIO LEOVICELDO VEGA MELO	FP y ET Aprobado SS INVIAS, elaboración de avalúo. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3
22	014-D-T2-MCRC	ANTONIO LEOVICELDO VEGA MELO	FP y ET Aprobado SS INVIAS, elaboración de avalúo. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3
23	015-D-T2-MCRC	JAIME RODRIGUEZ	FP y ET aprobada SS INIVAS, elaboración de Alcance de insumos jurídico y técnico por cambio de propietario . Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3
24	016-D-T2-MCRC	JUAN BAUTISTA SANCHEZ PINZÓN Y OTROS	FP y ET Aprobado SS INVIAS, elaboración de avalúo. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 2
25	017-D-T2-MCRC	CARLOS JULIO DELGADO NOVOA	FP y ET Aprobado SS INVIAS, elaboración de avalúo. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3.
26	018-D-T2-MCRC	ANA DOLORES PINZON CASTILLO	FP y ET Aprobado SS INVIAS, elaboración de avalúo. Pendiente diseños de detalle en fase III. Categorizado como prioridad 3.
27	019-D-T2-MCRC	CARMEN ELISA PINZON Y OTROS	FP, ET, Avalúo Aprobado, Oferta de compra. Escritura radicada en ORIP para registro. Primer, segundo y último pago. Realizado con EP 2175 26-11-2024 Notaria 1 De Zipaquirá y FMI 176-246808 INVIAS.
28	020-D-T2-MCRC	CARMEN ROSA ESTUPIÑAN CARVAJAL Y OTROS	Ficha predial, y ET Aprobado. Con alcance FP E.T. por cambio de propietarios Aprobado, Avalúo en ajustes.
29	021-D-T2-MCRC	MARIA AURA CARVAJAL ESTUPIÑAN	FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, oficio de minuta de escritura pendiente de firma de propietario, sin embargo, esta no ha remitido paz y salvo, por consiguiente, se inicia la elaboración de resolución de expropiación.
30	022-D-T2-MCRC	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, oficio de minuta de escritura pendiente firma de propietario

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 87 de 170

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
31	023-D-T2-MCRC	JOHN RODRIGO DIAZ VACA	FP, ET, Avalúo, Oferta Notificada e inscrita, oficio de minuta de escritura pendiente firma del propietario.
32	024-D-T2-MCRC	EDELmira CARVAJAL	FP y ET Aprobada SS INVIAS, elaboración de avalúo. No priorizado.
33	024A-D-T2-MCRC	EDELmira CARVAJAL	FP Y ET Aprobados SS INVIAS, Avalúo en elaboración. No priorizado.
34	025-D-T2-MCRC	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	FP, ET y Avalúo Aprobado, con oferta de compra, Con resolución aprobada del INVIAS, Constancia ejecutoria, Minuta demanda expropiación. Elaboración de insumos técnicos y jurídicos de acuerdo a la aclaración emitida por la secretaria de planeación de Nemocón por cuanto a su desarrollabilidad.
35	025-1-D-T2-MCRC	YANETH FORERO C Y OTRO	FP, DJ, Avalúo aprobado, Propuesta económica en revisión SS INVIAS. Ajuste por cambio de formato al contrato de compraventa INVIAS
36	026-D-T2-MCRC	EFRAIN PINZON DIAZ Y OTROS	FP Aprobada, ET en elaboración. Sin priorización y atención socio predial.
37	027-D-T2-MCRC	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 1779 02/10/2024 de la Notaría primera de Zipaquirá y FMI 176-173216 INVIAS.
38	027A-D-T2-MCRC	JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ	FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 2305 06/08/2024 de la Notaría segunda de Zipaquirá y FMI 176-173217 INVIAS.
39	027B-D-T2-MCRC	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN	FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 086 25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-172218 INVIAS.
40	027C-D-T2-MCRC	ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA	FP, E.T, Avalúo, Oferta Notificada, Primer y segundo pago con EP 087 25/09/2024 de la Notaría Única de Nemocón y FMI 176-173219 INVIAS.
41	028-D-T2-MCRC	ULDARICO RODRIGUEZ GOMEZ	FP y ET Aprobada SS INVIAS. Elaboración de avalúo. Pendiente diseños de detalle en fase III. Sin priorización y atención socio predial.
42	029-D-T2-MCRC	MARIA ANA ISABEL DE PONZON Y OTROS	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra para notificación. Escritura en trámite de registro.
43	030-D-T2-MCRC	BERNABE FANDIÑO PINZON Y OTRO	Ficha predial E.T, Avalúo Aprobado, con oferta de compra notificada. Con PIV. Notificada Resolución de expropiación sin embargo los propietarios aceptaron la oferta y se elaboró Minuta de escritura que se encuentra en revisión por parte de la subdirección de sostenibilidad INVIAS.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 88 de 170

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
44	030A-D-T2-MCRC	CONSTRUCTORA SIMA SAS Y OTRA	Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada, Con PIV. Primer, segundo y último pago con EP 327 22-04-2025 de la Notaría Segunda de Ubaté y FMI 172-94375 INVIAS.
45	030B-D-T2-MCRC	HECTOR MANUEL FANDIÑO SANCHEZ	Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada. Con PIV. Primer, segundo y último pago con EP 341 25-04-2025 de la Notaría Segunda de Ubaté y FMI 172-94374 INVIAS.
46	031-D-T2-MCRC	JOSE JOAQUIN FANDIÑO SANCHEZ	Ficha predial E.T, Avaluó Aprobado, con oferta de compra notificada, con PIV. Resolución de expropiación en revisión.
47	032-D-T2-MCRC	ANA HILDA FIGUEROA DE CAICEDO	Ficha predial y ET Aprobada. En elaboración de avalúo. Categorizados como prioridad 1. con PIV.
48	033-I-T2-MCRC	INGRID ALEXI CAMARGO NIÑO Y OTRA	FP y ET Aprobada SS INVIAS. En elaboración de avalúo.
49	035-I-T2-MCRC	EDITH YANETH FANDIÑO RODRIGUEZ Y OTRA	Ficha Predial y ET aprobada SS INVIAS. Avaluó en elaboración.
50	036-D-T2-MCRC	EDELMIRA FANDIÑO CONTRERAS	Ficha Predial y ET aprobada SS INVIAS. En elaboración de avalúo.
51	039-I-T2-MCRC	IVAN DARIO FANDIÑO CARDENAS	Ficha Predial y ET aprobada SS INVIAS. Avaluó en elaboración
52	041-I-T2-MCRC	JOSE EMILIO FANDIÑO CONTRERAS	FP en revisión SS INVIAS
53	042-I-T2-MCRC	MARGARITA CASTILLO CASTILLO Y OTROS	FP en revisión SS INVIAS
54	043-I-T2-MCRC	LUIS ERNESTO GÓMEZ GORDILLO Y OTRA	FP en revisión SS INVIAS
55	044-I-T2-MCRC	LUIS ERNESTO GÓMEZ GORDILLO	FP en ajustes y revisión.
56	045-I-T2-MCRC	GLORIA ELVIRA AHUMADA SANCHEZ Y OTROS	FP en revisión SS INVIAS
57	046-I-T2-MCRC	JUAN DE JESÚS TORRES FAJARDO Y OTRA	FP en revisión SS INVIAS

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 89 de 170

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
58	048-I-T2-MCRC	PABLO EMILIO MORANTES AHUMADA	FP en ajustes y revisión.
59	049-I-T2-MCRC	PABLO EMILIO BELLO FORERO	FP en ajustes y revisión.
60	050-I-T2-MCRC	LUCY CONSTANZA QUIROGA Y OTRO	FP en ajustes y revisión.
61	051-I-T2-MCRC	LUCY CONSTANZA QUIROGA Y OTRO	FP en ajustes y revisión.
62	052-I-T2-MCRC	HELEN GABRIELA SARRIA PAEZ	FP en ajustes y revisión.
63	053-I-T2-MCRC	FANY CARMENZA PEDREROS BUITRAGO Y OTRO	FP en ajustes y revisión.
64	066-D-T2-MCRC	JOSE CARLOS SALAZAR MATIZ	FP en ajustes y revisión.
65	067-D-T2-MCRC	MARTHA LILIA SALAZAR MATIZ	FP en ajustes y revisión.
66	068-D-T2-MCRC	JOSE CARLOS SALAZAR MATIZ	FP en ajustes y revisión.
67	069-D-T2-MCRC	ROSALBA SALAZAR MATIZ	FP en ajustes y revisión.
68	070-D-T2-MCRC	DIANA MARITZA PAEZ SALAZAR	FP en ajustes y revisión.
69	071-D-T2-MCRC	ANDRI YORLADY SALAZAR	FP en ajustes y revisión.
70	073-D-T2-MCRC	FRANCISCO ALFREDO MONROY VILLAMIL Y OTRA	Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avalúo en elaboración.
71	074-D-T2-MCRC	DANIEL LOPEZ SAAVEDRA	Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avalúo en elaboración, con Recurso de Reposición.
72	075-D-T2-MCRC	MARIA CELMIRA VANEGAS PINZON	Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avalúo en elaboración. Con PIV.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 90 de 170

No.	No. FICHA PRED.	NOMBRE PROPIETARIO-PR Y/O POSEEDOR-PO	ESTADO GESTION
73	076-D-T2-MCRC	ALCIRA MONTAÑO PINZON Y OTRA	Ficha Predial, ET Aprobado SS INVIAS, Avaluó en elaboración.

En la siguiente tabla se relacionan los recursos ejecutados por el contrato de obra referente al área de gestión predial.

Tabla No 18. Cuadro Control Bolsa Predial

PREACTA #	MES-AÑO	GESTIÓN PREDIAL	IVA GESTIÓN PREDIAL	ADQUISICIÓN PREDIAL	ADMINISTRACIÓN	IVA ADMINISTRACIÓN	TOTAL PREACTAS
1	jun-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	jul-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	ago-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	sep-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	oct-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	nov-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	dic-2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	ene-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	feb-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	mar-2022	\$ 8.477.000,00	\$ 1.610.630,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.087.630,00
11	abr-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	may-2022	\$ 17.755.000,00	\$ 3.373.450,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.128.450,00
13	jun-2022	\$ 7.368.000,00	\$ 1.399.920,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.767.920,00
14	jul-2022	\$ 1.508.000,00	\$ 286.520,00	\$ 840.575.738,53	\$ 21.014.393,46	\$ 3.992.734,76	\$ 867.377.386,75

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 91 de 170

PREACTA #	MES-AÑO	GESTIÓN PREDIAL	IVA GESTIÓN PREDIAL	ADQUISICIÓN PREDIAL	ADMINISTRACIÓN	IVA ADMINISTRACIÓN	TOTAL PREACTAS
15	ago-2022	\$ 45.072.875,00	\$ 8.563.846,25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.636.721,25
16	sep-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	oct-2022	\$ 14.485.500,00	\$ 2.752.245,00	\$ 280.191.912,84	\$ 7.004.797,82	\$ 1.330.911,59	\$ 305.765.367,25
18	nov-2022	\$ 2.897.000,00	\$ 550.430,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.447.430,00
19	dic-2022	\$ 171.119.500,00	\$ 32.512.705,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203.632.205,00
20	ene-2023	\$ 9.187.500,00	\$ 1.745.625,00	\$ 49.861.214,40	\$ 1.246.530,36	\$ 236.840,77	\$ 62.277.710,53
21	feb-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	mar-2023	\$ 10.448.000,00	\$ 1.985.120,00	\$ 280.191.912,84	\$ 7.004.797,82	\$ 1.330.911,59	\$ 300.960.742,25
23	abr-2023	\$ 5.290.500,00	\$ 1.005.195,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.295.695,00
24	may-2023	\$ 18.047.000,00	\$ 3.428.930,00	\$ 21.366.557,00	\$ -	\$ -	\$ 42.842.487,00
25	jun-2023	\$ 2.541.000,00	\$ 482.790,00	\$ 413.125.201,55	\$ 10.328.130,04	\$ 1.962.344,71	\$ 428.439.466,30
26	jul-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	ago-2023	\$ 12.905.000,00	\$ 2.451.950,00	\$ 24.635.602,80	\$ 615.890,07	\$ 117.019,11	\$ 40.725.461,98
28	sep-2023	\$ 1.270.500,00	\$ 241.395,00	\$ 100.637.047,96	\$ 2.435.143,70	\$ 462.677,30	\$ 105.046.763,96
29	oct-2023	\$ 8.317.000,00	\$ 1.580.230,00	\$ 25.669.975,76	\$ 641.749,39	\$ 121.932,38	\$ 36.330.887,54
30	nov-2023	\$ 1.501.500,00	\$ 285.285,00	\$ 66.996.451,28	\$ 1.487.044,21	\$ 282.538,40	\$ 70.552.818,89
31	dic-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32	ene-2024	\$ 7.638.000,00	\$ 1.451.220,00	\$ 147.828.639,72	\$ -	\$ -	\$ 156.917.859,72

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 92 de 170

PREACTA #	MES-AÑO	GESTIÓN PREDIAL	IVA GESTIÓN PREDIAL	ADQUISICIÓN PREDIAL	ADMINISTRACIÓN	IVA ADMINISTRACIÓN	TOTAL PREACTAS
33	feb-2024	\$ 11.860.000,00	\$ 2.253.400,00	\$ 511.352.171,80	\$ -	\$ -	\$ 525.465.571,80
34	mar-2024	\$ 8.532.500,00	\$ 1.621.175,00	\$ 18.845.847,72	\$ -	\$ -	\$ 28.999.522,72
35	abr-2024	\$ 18.819.500,00	\$ 3.575.705,00	\$ 145.144.214,73	\$ -	\$ -	\$ 167.539.419,73
36	may-2024	\$ 4.569.000,00	\$ 868.110,00	\$ 676.115.608,40	\$ 16.902.890,21	\$ 3.211.549,14	\$ 701.667.157,75
37	jun-2024	\$ 1.917.500,00	\$ 364.325,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.281.825,00
38	jul-2024	\$ 2.259.500,00	\$ 429.305,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.688.805,00
39	ago-2024	\$ 12.340.000,00	\$ 2.344.600,00	\$ -	\$ 20.103.812,00	\$ 3.819.724,28	\$ 38.608.136,28
40	sep-2024	\$ 3.131.500,00	\$ 594.985,00	\$ 70.523.472,00	\$ 1.769.087,00	\$ 334.986,00	\$ 76.354.030,00
41	oct-2024	\$ 1.885.000,00	\$ 358.150,00	\$ 91.687.093,46	\$ 2.292.177,00	\$ 435.514,00	\$ 96.657.934,00
42	nov-2024	\$ 1.971.500,00	\$ 374.585,00	\$ 38.797.976,00	\$ 440.772,00	\$ 83.746,68	\$ 41.668.580,00
43	dic-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
44	ene-2025	\$ 21.208.000,00	\$ 4.029.520,00	\$ 39.311.520,00	\$ 982.788,00	\$ 186.729,72	\$ 65.718.558,00
45	feb-2025	\$ 11.472.500,00	\$ 2.179.775,00	\$ 288.433.210,40	\$ 7.074.191,24	\$ 1.344.096,34	\$ 310.503.773,00
46	mar-2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47	abr-2025	\$ 14.137.500,00	\$ 2.686.125,00	\$ 8.760.361,40	\$ 173.733,14	\$ 33.009,30	\$ 25.790.729,00
48	may-2025	\$ 10.503.000,00	\$ 1.995.570,00	\$ 14.080.419,00	\$ -	\$ -	\$ 26.578.989,00
49	jun-2025	\$ 40.185.003,00	\$ 7.635.150,57	\$ 1.546.187.422,60	\$ 38.423.400,12	\$ 7.300.446,02	\$ 1.639.731.422,00

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 93 de 170

PREACTA #	MES-AÑO	GESTIÓN PREDIAL	IVA GESTIÓN PREDIAL	ADQUISICIÓN PREDIAL	ADMINISTRACIÓN	IVA ADMINISTRACIÓN	TOTAL PREACTAS
50	jul-2025	\$ 1.617.000,00	\$ 307.230,00	\$ 694.133.358,50	\$ 17.353.333,96	\$ 3.297.133,45	\$ 716.708.056,00
51	ago-2025	\$ 10.324.000,00	\$ 1.961.560,00	\$ 540.000,00	\$ 13.500,00	\$ 2.565,00	\$ 12.841.625,00
SUBTOTAL ACUMULADO		ACUMULADO GESTIÓN	IVA ACUMULADO GESTIÓN	ACUMULADO ADQUISICIÓN	ACUMULADO ADMINISTRACIÓN	IVA ADMON ACUMULADO	TOTAL IVA
		\$ 522.561.878,00	\$ 99.286.756,82	\$ 6.394.992.930,69	\$ 157.308.161,55	\$ 29.887.410,53	\$ 129.174.167,35
TOTAL ACUMULADO ADQUISICIÓN PREACTA 51, CON MODIFICACIÓN 3 AL CONTRATO		\$ 7.204.037.137,59					\$ 6.394.992.930,69
				SALDO POR EJECUTAR (MODIFICACIÓN 3 AL CONTRATO 989-2021)		\$ 46.623.249.040,41	DESEMBOLSOS PEDIALES

5.2.4 Actividades área SST

La Seguridad y salud en el trabajo está conformada por un conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. Además, se relaciona con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo. El enfoque de la SST tendiente a ser preventivo, ya que se dirige a la salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 94 de 170

En Colombia, la normatividad relativa a seguridad y salud en el trabajo está contemplada en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, y a su vez en un sin número de requisitos legales que dependen de las actividades y el nivel de riesgo de cada sector económico. Para el presente proyecto, se resume a continuación, la gestión evidenciada realizada por el CONSORCIO ICEACSA-TPF durante el mes de agosto de 2025.

- **Capacitaciones**

Para el periodo del presente informe se adelantó capacitaciones con los colaboradores tratando los siguientes temas:

- ✓ Capacitación fundamentos de la seguridad vial y del peatón en obra: 5/08/2025.
- ✓ Capacitación cultura vial: 29/08/2025

- **Accidentes de trabajo y enfermedades laborales**

Durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato de obra no se presenta reporte de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales durante el periodo ejecutado que haya redundado en incapacidades o periodos de trabajo sin labor tanto de parte de la interventoría como del contratista.

Tabla 19. Reporte de ATEL

ÍTEM	Cantidad (unid.) INTERVENTORÍA	Cantidad (unid.) CONTRATISTA
Accidentes de trabajo	0	0
Enfermedades laborales	0	0

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 95 de 170

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

• No Conformidades

Para el periodo del presente informe se presentan no conformidades notificadas mediante comunicados:

- C971-4572-2025: Solicitud cumplimiento jornada laboral máxima permitida, como garantía de seguridad y salud para los trabajadores en actividades de bacheo.
- C971-4616-2025: Reiteración llamado de atención por incumplimiento de la Jornada Laboral según Ley 2466 de 2025
- C971-4625-2025: Solicitud cumplimiento de dotación para personal de obra de acuerdo con el instructivo Uniformes INVIAS 2023 Bajo estándar NTC 5563 y ANSI/ISEA 107 2020.

5.3 Informes Especialistas

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por los especialistas de Interventoría durante el mes de agosto de 2025. En el anexo No 11 se ven los informes realizados por cada una de las áreas.

Tabla No 20. Actividades desarrolladas por especialistas de Interventoría

AREA	PROFESIONAL	ACTIVIDAD
Ambiental	Gynna Zayde Granados	- Participación en la mesa de trabajo ambiental para verificación de resultados de las correcciones al EIA. - • Emisión de concepto referente a los costos de obligaciones ambientales sobre las que el contratista requiere reconocimiento. - • Mesa de trabajos: Ajustes de APU compensaciones internas y con el contratista los días 5, 14 y 15 de agosto de 2025. - • Avance verificación costos talas. - • Elaboración de informe mensual ambiental.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 96 de 170

		• Atención derecho de petición 2025E-VUVR-086147 correspondiente a incremento de ruido glorieta Ave.
Geotecnia	Paula Margarita Herrera	- C971-4606-2025 Respuesta comunicado D-000004980 Atención a comentarios generales del oficio C971-3119-2024 (R-000002366) y C971-2828-2024 (R-000002080) muro K42+470 – K42+535 tramo Casablanca – Ubaté. - C971-4603-2025 Respuesta comunicado D-000005961 con asunto: Respuesta a oficio C971-4554-2025 (R-000003584). Análisis y propuesta monitoreo sitio crítico PR44+500. - C971-4574-2025 Respuesta comunicado D-000005720 Respuesta al oficio C971-3890-2024 (R-000003050) con asunto: Respuesta al comunicado D-000004918 VOLUMEN IV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención - C971-4571-2025 Respuesta comunicado D-000005819 Respuesta al oficio C971-4233-2025 (R-000003335) con asunto: Respuesta a D-000005404 - Entrega del Diseño geotécnico del ZODME 3 del tramo Casablanca – Ubaté. - C971-4554-2025 D-000005886 con asunto: Respuesta al oficio C971-4479-2025 (R-000003525). Concepto técnico Puente PR44+500 y sitio crítico. D-000005909 con asunto: Alcance al oficio D-000005886. Concepto técnico puente PR44+500 y sitio crítico.
Pavimentos	Luz Eneida Botina	- Revisión y respuesta al Comunicado D-000005912, con asunto: RESULTADOS DE ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VARIANTE ZIPAQUIRA. - Comunicado con el reporte de los incumplimientos registrados en la mezcla asfáltica MDC-19 instalada en la cicloruta del sector Ave-Colombiana.
Estructuras	Samuel Montero	- C971-4610-2025 Respuesta comunicado D-000005960 Alcance al oficio D-000005934 Informe validación diseñador estructural a la prueba de carga estática Puente Peatonal Calle 8 - Variante Zipaquirá.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 97 de 170

		- C971-4599-2025 Respuesta al comunicado D-000005842 - Propuesta ajuste losa de acceso interna pórtico de transición 2 – arco metálico. - C971-4547-2025 Respuesta a oficio D-000005881 – Concepto Técnico ajuste de aceros pilotes Estribo 2 puente K44+500.
Sostenibilidad	Julián Andrés Ossa Montes	- Se da respuesta a las comunicaciones D-000005694, D-000005698, D-000005711, D-000005845, D-000005867 y D-000005884 del contratista, emitiendo concepto de revisión con las observaciones a los informes de sostenibilidad de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025. Se realizan observaciones referentes a la actualización de los informes con el nuevo formato de cálculo de emisiones y como se debe realizar el diligenciamiento del formato de inclusión social y de registro de datos en el aplicativo SUKUBUN
Abogado	Gerardo Alfonso Salcedo Molina	- Revisión de la Oferta de Compra del número de predio 02-D-T2-MCRC se remite para la SS INVIAS. - Revisión y devolución de la Resolución de Expropiación del número de predio 031-D-T2-MCRC. - Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del predio 10-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su contenido y emitir las observaciones, una vez subsanado se remite para la SS INVIAS. - Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del predio 33-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su contenido y emitir las observaciones, una vez subsanado se remite para la SS INVIAS. - Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del predio 09-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su contenido y emitir las observaciones, una vez subsanado se remite para la SS INVIAS. - Se envió Oficio de Aprobación del INVIAS al Contratista del Estudio de Títulos 08-D-T2-MCRC - Se envió Oficio de Aprobación del INVIAS al Contratista del Estudio de Títulos 28-D-T2-MCRC - Se envió Oficio de Aprobación del INVIAS al Contratista del Estudio de Títulos 13-D-T2-MCRC - Se envió Oficio de Aprobación del INVIAS al Contratista del Estudio de Títulos 14-D-T2-MCRC

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 98 de 170

		- Se envió Oficio de Aprobación del INVIAS al Contratista del Estudio de Títulos 16-D-T2-MCRC - Se envió Oficio de Aprobación del INVIAS al Contratista del Estudio de Títulos 17-D-T2-MCRC - Se envió Oficio de Aprobación del INVIAS al Contratista del Estudio de Títulos 18-D-T2-MCRC - Se envió Oficio de Aprobación del INVIAS al Contratista del Estudio de Títulos 15-D-T2-MCRC - Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del predio 09-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su contenido y emitir las observaciones, una vez subsanado se remite para la SS INVIAS. - Se revisó el siguiente Estudio de Títulos del predio 33-D-T2-MCRC, en aras de estudiar su contenido y emitir las observaciones, una vez subsanado se remite para la SS INVIAS. - Revisión y devolución del Estudio de Títulos del número de predio 10-D-T2-MCRC. - Reunión en el INVIAS sede Bogotá el 12 de agosto del 2025, conforme el acta No 155
Arqueología	Xiomara Santamaria López	- 06/08/2025 se asiste al comité social No 48 con los siguientes compromisos: Envío MD de cambio mayor a polígono específico 002- 13/08/2025 Mesa de trabajo seguimiento actividad arqueológica: 27/08/2025 Radicación ante el ICANH de gestión de tenencia- 13/08/2025 Envío de PIS actualizado a finales de agosto y principios de septiembre 10/07/2025 Se revisa la pre acta correspondiente al cobro del mes de julio de 2025, en la cual se hicieron cobros diferenciales, los cuales se solicitaron aclarar mediante comunicado C971-4601-2025 del 22 de agosto de 2025. Mediante comunicado D-00005996 el contratista responde a solicitud de aclaraciones. Los días 27 y 28 de agosto se efectuaron mesas de trabajo con la profesional del contratista Karen Fontecha para realizas ajustes, quedando lista y aprobada. 15/07/2025: Se revisa el informe de julio enviado por el contratista. El 19/08/2025 se hace la observación a cerca de los anexos de las fichas de registro del material arqueológico

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 99 de 170

		21-/08/2025. Dado el cambio en el cobro del rubro de arrendamiento de laboratorio, se hizo una revisión de los pagos realizados hasta el momento y lo aprobado, dicha trazabilidad fue enviada a la dirección de interventoría para conocimiento 27/08/2025. Se efectúa una mesa de trabajo con las profesionales de arqueología del contratista Erika Gutiérrez y Tatiana Hernández, para hacer seguimiento a los productos y actividades pendiente las cuales se relacionan a continuación: - El contratista aclara que las fichas de registro de material arqueológico, que no abrieron y el registro fotográfico están listos para ser enviados al ICANH
--	--	--

5.4 Informe del programa anual de caja – PAC

Durante este periodo el PAC se cumplió por parte del contratista de obra e interventoría, durante este periodo el INVIAS se puso al día con las facturas que tenía pendiente por pagar.

5.5 Informe Matriz de riesgos

La Interventoría hace una evaluación de los posibles riesgos del contrato de obra, con el fin de alertar al INVIAS y así se puedan tomar las medidas correspondientes para evitar o mitigar el riesgo. En el Anexo No 12 se encuentra el seguimiento que hace la Interventoría.

5.6 Información otros programas y aplicativos

La Interventoría a través de la plataforma CIFRA reporta el avance semanal del contrato de obra.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 100 de 170

Ilustración 7. Plataforma CIFRA

Objeto Contrato Obra				MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.						
Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha límite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
227	227	2025-10-17	2025-10-23	2025-10-23				PROCESO		
226	226	2025-10-10	2025-10-16	2025-10-16				PROCESO		
225	225	2025-10-03	2025-10-09	2025-10-09				PROCESO		
224	224	2025-09-26	2025-10-02	2025-10-02				PROCESO		
223	223	2025-09-19	2025-09-25	2025-09-25				PROCESO		
222	222	2025-09-12	2025-09-18	2025-09-18				PROCESO		
221	221	2025-09-05	2025-09-11	2025-09-11				PROCESO		
220	220	2025-08-29	2025-09-04	2025-09-04	2025-09-08 08:33	2025-09-08 09:22		TERMINADO		
219	219	2025-08-22	2025-08-28	2025-08-28	2025-09-08 07:57	2025-09-08 09:20		TERMINADO		
218	218	2025-08-15	2025-08-21	2025-08-21	2025-09-08 07:56	2025-09-08 09:17		TERMINADO		

Así mismo a través de la plataforma Youtube (<https://youtu.be/ieoTarkzBAU>) mensualmente se sube un video donde se evidencia el avance del contrato, se muestra el proceso constructivo, de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones de Interventoría en el numeral 1.8.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 101 de 170

6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría

El equipo utilizado por la Interventoría durante este periodo se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5. (Ver anexo 13).

6.2 Personal control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría

Esta información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7. (Ver anexo 14).

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría

El control financiero del contrato de Interventoría se realiza a través del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9. (Ver anexo 15).

6.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría

Teniendo en cuenta la adición No 1 realizada al contrato de Interventoría las garantías del contrato de interventoría se actualizaron y se radicaron a la Entidad. El seguimiento de estas se hace a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. (Ver anexo 16).

6.5 Seguimiento plan de calidad de Interventoría

El seguimiento al plan de calidad de Interventoría se realiza a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver anexo No 17)

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 102 de 170

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del anticipo

El Consorcio ICEACSA -TPF informó al INVIAS el 10 de mayo de 2021 que renunciaba al anticipo, a través de mensaje enviado en la plataforma SECOP II.

- Plan de Cargas:

El plan de cargas del contrato de Interventoría No 971 se ajustó teniendo en cuenta el ajuste de tarifas que se hace anualmente, este documento se encuentra en el anexo No 18.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 103 de 170

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Área Técnica

La Interventoría reitera al Contratista para que evalúe, tome las acciones y mantenga las gestiones necesarias y suficientes que permitan disponer en los frentes de obra el personal mínimo requerido, para el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato, que conlleven a la terminación de las obras faltantes de la glorieta de Ave Colombiana y entrega de la Segunda calzada de la Variante de Zipaquirá.

Se informó y solicitó al Contratista, que disponga de varios frentes de trabajo que se requieran para dar cumplimiento con lo indicado en los documentos contractuales, específicamente en lo relacionado con el mantenimiento de la calzada, a la vez, que la actividad de mantenimiento periódico y preventivo, debe hacerse permanentemente en todo el corredor para mantener la seguridad vial y con esto contribuir a mejorar la transitabilidad de los usuarios de la vía, se requirió al contratista para que se atienda de manera inmediata y prioritaria, los sitios que presentan alto grado de deterioro como baches, huecos dado que, se han incrementado las precipitaciones en la zona de desarrollo del proyecto, lo que conlleva que se deteriore la carpeta asfáltica y se incremente los baches, hundimientos, generando la probabilidad de riesgo de accidente a los actores viales.

De la misma manera, se ha solicitado al Consorcio Vial MHC 063, de acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato, realizar periódicamente la demarcación vial, con énfasis en las zonas que presentan mayor deterioro en la demarcación existente, tanto de líneas como de marcas viales, con el fin de preservar y mantener la seguridad vial en el corredor a cargo.

Se solicita al Contratista que se disponga del equipo y maquinaria necesario para la ejecución de las actividades de obra en óptimas condiciones de servicio, con el fin de garantizar un rendimiento adecuado en las actividades ejecutadas y evitar la prolongación de las jornadas de trabajo a horario nocturno.

Se requiere que el Contratista agilice la terminación de los diseños a fase III del tramo Peaje de Casablanca – Ubaté, especialmente en los primeros 7 kilómetros en los cuales se

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 104 de 170

proyecta ejecución de obra en el año 2025 de acuerdo con las vigencias disponibles para este año.

Las acciones para seguir por parte de la Interventoría se enfocan en el control y supervisión del proceso en la obra, para verificar que el contratista cumpla con las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, técnicas y de ejecución de las Gestiones Sociales, Prediales y Ambientales, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato, pliegos apéndices y demás documentos legales, y acordes con el manual de interventoría vigente.

- **Área Social**

Se ha atendido al 96% de las solicitudes o peticiones realizadas por parte de la comunidad al contrato 989 del 2021.

A la fecha se encuentra pendiente el levantamiento de (26) actas de vecindad de cierre de (137) predios ubicados en el AID de la variante de Zipaquirá. En el periodo se adelantaron dos (2) actas de cierre en las que se generaron quejas por presuntas afectaciones.

El contratista ha dado cumplimiento al 65% de la contratación de mano de obra no calificada del área de influencia directa.

En el periodo se adelantó reunión de gestión para coordinar las actividades de retiro semafórico y puesta en funcionamiento del puente peatonal en el sector de AVE Colombiana con la alcaldía de Zipaquirá y secretaria de Transito y Movilidad del municipio,

Se remite comunicado a la SS de INVIAS con la trazabilidad de las revisiones y concepto sobre la solicitud del cambio de modalidad de pago de la OPC de Cogua, debido a la recomendación de la dirección territorial del INVIAS de continuar por reembolso de gastos y no por ítems No Previsto como fue solicitado por el contratista.

En el periodo se recibió resolución de la Agencia Nacional de Tierras en la que dan la titularidad del predio denominado “Escuela Niñas de la Granja” donde actualmente se encuentra el salón comunal de la vereda la Granja, a la administración municipal de

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 105 de 170

Zipaquirá, e indican que desde el contratista se continuarán con las gestiones pertinentes para seguir con la propuesta definitiva de la OPC. Se solicitó tener en cuenta lo proyectado en el plan de trabajo de 2025 y Plan de Inversión Social V5 donde se estipuló la ejecución de dos (2) OPC en el presente año.

Se participó en la reunión con funcionarios de planeación municipal de Zipaquirá con el fin de definir el plan de tenencia arqueológico con el municipio logrando identificar los espacios para la exposición y resguardo de los materiales cerámicos.

Para la primera semana de septiembre de 2025 se emitirá el concepto de aprobación de cuatro (4) fichas socioeconómicas con compensaciones sociales, de los predios 025-1, 030 y 031. Por un valor total de compensaciones de \$52.374.983.

- **Área Ambiental**

Esta interventoría continuará con la revisión y seguimiento del trámite de cesión parcial de la licencia ambiental. Para lo cual esta interventoría esta pendiente de la respuesta al comunicado enviado el mes de mayo de 2025.

El Contratista no podrá adquirir y/o utilizar recursos de materiales o insumos para el proyecto sin la aprobación escrita de la Interventoría del proveedor presentado o efectuar actividades de obra que no se contemplen dentro de los actos administrativos con los que cuenta el proyecto.

El contratista debe asumir su responsabilidad en el desarrollo de las actividades constructivas, incluyendo aquellas relacionadas con las faltas graves que pueden comprometer el componente ambiental del proyecto.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 106 de 170

- Área Predial

Para todos los predios a adquirir, concretar la programación de las obras. y adelantar la adquisición predial teniendo definitivamente los estudios y diseños en detalle para la fase III y la particularidad para cada predio con estructuras, estudios y diseños de geotécnica e hidráulico, para estar seguro de no tener modificación en las áreas de compra y empezar la parte de los diseños para los 5 kilómetros faltantes de los 12 kilómetros indicados.

Para las dificultades que se presentan en el proceso de gestión y adquisición predial frente a propietarios y comunidades, generar espacios de atención y asesoría a la comunidad, para socializar los procesos de la gestión predial y atender las posibles inquietudes en los procesos de adquisiciones predial, para poder evitar conflictos y malentendidos con la comunidad.

Se recomienda y reitera al contratista efectuar un control de calidad de los insumos presentados para evitar observaciones, por lo cual debería realizar mejor una lectura después de efectuado el insumo con revisión y aprobación interna para una mejor gestión.

Se recomienda hacer revisiones de la actualización de las carpetas físicas y digitales en los momentos previos a la revisión de insumos técnicos y jurídicos del tramo 2, para evitar las dificultades que se presentaron en el cierre de los expedientes prediales, como pasó en el del tramo 1.

Se reitera al contratista, la entrega del cronograma detallado y las acciones específicas que se implementarán en relación con los predios que están a favor de INVIAS, solicitado mediante comunicado C971-4336-2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 107 de 170

- Área SST

Se mantienen los indicadores de cero accidentalidad para el mes de agosto, tanto en el grupo de colaboradores del contratista como de la interventoría, se insiste en la implementación de medidas de seguridad en todos los grupos de trabajo.

Se pone en funcionamiento el puente peatonal de la glorieta de Ave Colombiana, con el fin de mitigar el riesgo de accidentalidad para los usuarios que transitan en el sector.

Se reitera al contratista el cumplimiento de la jornada extralegal permitida por la normatividad vigente, en las actividades de bacheo y mantenimiento de la carpeta asfáltica que se adelantan en la ruta 45A06, ya que adelantar jornadas con suficiente descanso para los colaboradores mejora e impacta positivamente su rendimiento, bienestar y salud.

Reiterar al contratista la entrega oportuna y correspondiente de dotación a colaboradores, siguiendo los lineamientos establecidos por la entidad contratante.

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 108 de 170

8. ANEXOS

8.1 Relación de correspondencia

Tabla No 21. Correspondencia Enviada Interventoría

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
1-ago-25	C971-4542-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Remisión con el Aval de Aprobación del Estudios de Títulos de los predios 024-D-T2-MCRC y 036-D-T2-MCRC del Tramo 2, del peaje Casa Blanca a Ubaté, primer sector 3.9 kilómetros, para revisión y Visto de no objeción.
1-ago-25	C971-4543-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Marlon Gamboa Duarte - Dirección Territorial Santander	Respuesta Radicado 2025VUVR074637 – Solicitud Mantenimiento Chiquinquirá – Saboyá.
1-ago-25	C971-4544-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005759 Reiteración documentación entrega Variante Zipaquirá.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 109 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
1-ago-25	C971-4545-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL, Respuesta al oficio D-000005829 de fecha 27 junio de 2025, cuyo asunto es: "Radicación de Estudios de títulos de los predios identificados con código INVIAS No. 008-D-T2-MCRC y 009-D-T2-MCRC".
1-ago-25	C971-4546-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Retiro de semáforos y entrada en operación de la glorieta sin control de accesos.
5-ago-25	C971-4547-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta a oficio D-000005881 – Concepto Técnico ajuste de aceros pilotes Estribo 2 puente K44+500
5-ago-25	C971-4548-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Retiro de semáforos y entrada en operación de la glorieta sin control de accesos.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 110 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
6-ago-25	C971-4549-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Aclaración sobre el oficio 2025S-VBOG-055460
6-ago-25	C971-4550-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Contrato 989-2021 Respuesta al radicado 2025E-VUVRAZ-080677 - Ingreso a la Vereda El Olivo por la autopista / sentido Ubaté – Zipaquirá.
6-ago-25	C971-4551-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión oficios 2025S-VBOG-054459 y 2025S-VBOG-054457, que trata sobre la revisión y Visto de No Objeción de los Estudios de Títulos de los predios identificados 015—D-T2-MCRC, 016-D-T2-MCRC, 017-D-T2-MCRC y 018-D-T2-MCRC.
6-ago-25	C971-4552-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión oficios 2025S-VBOG-054917 y 2025S-VBOG-054952, que tratan sobre el Visto de No Objeción de los Estudios de Títulos de los predios identificados 013—D-T2-MCRC, 014-D-T2-MCRC y 028-D-T2-MCRC.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 111 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
6-ago-25	C971-4553-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión oficio 2025S-VBOG-054953, que trata sobre la revisión y Visto de No objeción de la Pre – acta No 50 correspondiente al mes de julio 2025.
8-ago-25	C971-4554-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	D-000005886 con asunto: Respuesta al oficio C971-4479-2025 (R-000003525). Concepto técnico Puente PR44+500 y sitio crítico. D-000005909 con asunto: Alcance al oficio D-000005886. Concepto técnico puente PR44+500 y sitio crítico.
8-ago-25	C971-4555-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005833 - Geotecnia
6-ago-25	C971-4557-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 216

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 112 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
12-ago-25	C971-4558-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Concepto al comunicado D-000005826 del 26 de junio de 2025, con asunto: "Respuesta oficio C971-4306-2025 (R-3394) Atención a los comunicados D000005620 y D-000005630 del 07 de mayo de 2025 y comunicado D000005116 del 09 de mayo de 2025 respectivamente, con asunto: "Solicitud de aprobación de ítems no previstos", y requerimiento perentorio del Plan Operativo Plan Operativo de Establecimiento, Mantenimiento y/o Aislamiento, específico para el proyecto
12-ago-25	C971-4559-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Concepto al comunicado D-000005931 del 04 de agosto de 2025, con asunto: "Entrega del informe contentivo de la justificación jurídica y técnica, sobre un cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada, relacionado con el cambio de localización del campamento que se encuentra aprobado en la abscisa PR61+460 al K43+800, en el marco del proyecto para la construcción de la segunda calzada del Peaje Casablanca a Ubaté en el sector comprendido entre el K40+260 al K47+300, licenciado mediante la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009, modificada con la Resolución 0036 del 12 de enero de 2010 y la Resolución 1552 del 02 de agosto de 2011, en el marco del numeral 3, artículo 2.2.2.6.1.3 del Decreto 1076 de 2015. Expediente LAM 4576."

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 113 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
12-ago-25	C971-4560-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005930 Actualización Diseño Estructural muros K44+467 a K44+499 y K44+607 a K44+620 tramo Casablanca-Ubaté – Estructuras.
12-ago-25	C971-4561-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Solicitud del Cronograma Predial.
12-ago-25	C971-4562-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a Radicado Invias 2025EVUVR-082558 - Comunicado GOB S CR2025 0041783. Mantenimiento Capellanía – iluminación Glorietas Ubaté.
12-ago-25	C971-4563-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Solicitud de atención de emergencia por taponamiento de la alcantarilla ubicada en el PR 35+500 de la Ruta 45A06

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 114 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
12-ago-25	C971-4564-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Contrato 989 de 2021 – Traslado Radicado 2025EVUVR-083494 - Solicitud intervención urgente por el mal estado de la vía jurisdicción de Sutatausa.
13-ago-25	C971-4565-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL, Respuesta al oficio D-000005915 de fecha 30 julio de 2025, con el asunto: Respuesta a la comunicación R- 000003538 cuyo asunto es: "Respuesta al oficio D000005821 de fecha 26 de junio del 2025 cuyo asunto es: "Radicación de la Resolución de expropiación del predio identificado con código INVIAS 031-D-T2-MCRC".
13-ago-25	C971-4566-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Remisión con el Aval de Aprobacion de la Oferta de compra de predio 002-ID-T2-MCRC del tramo 2 – Casablanca-Ubaté, para revisión y Visto de noobjeción.
14-ago-25	C971-4567-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 217

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 115 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
14-ago-25	C971-4568-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta a comunicado D-000005945 asunto: Alcance a comunicado D-000005855, con asunto: Entrega Pre-Acta cobro componente arqueología correspondiente al mes de junio de 2025. Aprobación cobro arqueología
14-ago-25	C971-4569-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Atención al comunicado INVIAS 2025S-VBOG-053639 del 30 de julio de 2025, con Asunto: "Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-080059. Resultado de la segunda Verificación Preliminar del ICA 7 (VPI). Construcción de la segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá Ubaté. Expediente: LAM4576".
14-ago-25	C971-4570-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado del comunicado INVIAS 2025S-VBOG-053843 del 30 de julio de 2025, con asunto: "Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-065277 Plan de Inversión Ambiental V5. Ruta de Los Comuneros, vías para la legalidad y la reactivación visión 2030 módulo 1. CI 971-2021, CO 989-2021"
14-ago-25	C971-4571-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005819 Respuesta al oficio C971-4233-2025 (R- 000003335) con asunto: Respuesta a D-000005404 - Entrega del Diseño geotécnico del ZODME 3 del tramo Casablanca – Ubaté.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 116 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
15-ago-25	C971-4572-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Solicitud cumplimiento jornada laboral máxima permitida, como garantía de seguridad y salud para los trabajadores en actividades de bacheo.
15-ago-25	C971-4573-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Contrato 989 de 2021 -Traslado Comunicación D-000005939 - Informe de Paro Minero y su Impacto en las Actividades de Mantenimiento Vial.
15-ago-25	C971-4574-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005720 Respuesta al oficio C971-3890-2024 (R000003050) con asunto: Respuesta al comunicado D-000004918 VOLUMENIV. Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras de contención tramo Casablanca Ubaté.
15-ago-25	C971-4575-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005945 asunto: Alcance a comunicado D-000005855, con asunto: Entrega Pre-Acta cobro componente arqueología correspondiente al mes de junio de 2025. Aprobación cobro arqueología

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 117 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
17-ago-25	C971-4576-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Concepto al comunicado D-000005946 del 06 de agosto de 2025, con asunto: "Remisión Informe Final, Contingencia Ave Colombiana".
17-ago-25	C971-4577-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL. Remisión del oficio 2025S-VBOG-058985, que trata sobre la revisión y aprobación de los expedientes de cierre predial de los predios 001-D-T1MCRC y 002-I-T1-MCRC.
17-ago-25	C971-4578-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	PREDIAL, "Remisión de estudios de títulos de los predios identificados con código INVIAS 010-D-T2-MCRC y 033-I-T2-MCRC."
17-ago-25	C971-4579-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Remisión con el Aval de Aprobación del Estudio de Títulos del predio 033-I-T2-MCRC del tramo 2 – Casablanca-Ubaté, para revisión y Visto de no objeción de la SS INVIAS .

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 118 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
17-ago-25	C971-4580-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Remisión con el Aval de Aprobacion del Estudio de Titulos del predio 009-D-T2-MCRC del tramo 2 – Casablanca-Ubaté, para revisión y Visto de no objeción de la SS INVIAS
20-ago-25	C971-4581-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Solicitud de atención a segundas observaciones preliminares ANLA de la documentación que conforma la solicitud de modificación del instrumento de manejo ambiental de la Resolución 2029 del 2009 del Expediente 4576.
20-ago-25	C971-4582-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a Radicado Invias 2025EVUVR-083494 – Solicitud Intervención Mantenimiento Sutatausa
20-ago-25	C971-4583-2025	Personeria Municipal de Nemocon	Fanny Carolina Cuevas	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Nemocon para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVIAS.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 119 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
20-ago-25	C971-4584-2025	Personeria Municipal de Sutatausa	Maira Yasmín Cristancho	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Sutatausa para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVÍAS.
20-ago-25	C971-4585-2025	Personeria Municipal de Fuquene	Feliciano Hernandez	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Fuquene para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVÍAS.
20-ago-25	C971-4586-2025	Personeria Municipal de Tausa	Luis Fabián Lozano A	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Tausa para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVÍAS.
20-ago-25	C971-4587-2025	Personeria Municipal de Susa	Juan Manuel Garay	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Susa para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVÍAS.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 120 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
20-ago-25	C971-4588-2025	Personería Municipal de Ubate	Jenny Andrea Jola Alarcón	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Ubate para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVÍAS.
20-ago-25	C971-4589-2025	Personería Municipal de Chiquinquirá	Carlos Ernesto Fajardo C	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Chiquinquirá para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVÍAS.
20-ago-25	C971-4590-2025	Personería Municipal de Zipaquirá	Faisuly Blanco González	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Zipaquirá para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVÍAS.
20-ago-25	C971-4591-2025	Personería Municipal de Cogua	Maria Fernanda Jimenez	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Cogua para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVÍAS.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 121 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
20-ago-25	C971-4592-2025	Personeria Municipal de Simijaca	Carlos Andrés Castellanos	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Simijaca para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVIAS.
20-ago-25	C971-4593-2025	DANE		"Solicitud de Concepto: Si Los índices de la construcción de obras civiles (ICOCIV) contempla los efectos derivados de la disminución de la jornada laboral establecida por la Ley 2101 de 2021 en un contrato de obra pública por precios unitarios con ajustes"
20-ago-25	C971-4594-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Luis Eduardo Garzon Charum	Respuesta al radicado 2025E-VUVR-088514 –solicitud información Proyecto Doble Calzada Zipaquirá – Ubaté (Ruta de los Comuneros – Pacto Bicentenario
21-ago-25	C971-4595-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Remisión de la pre acta ambiental N°51 correspondiente al mes de agosto de 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 122 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
21-ago-25	C971-4596-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Concepto al comunicado D-000005877 del 07 de julio de 2025, con Asunto: "Entrega Informe Ambiental No 48 – junio 2025".
21-ago-25	C971-4597-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005912, con asunto: RESULTADOS DE ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VARIANTE ZIPAQUIRA.
21-ago-25	C971-4598-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005948. Observaciones informe mensual social No. 49 y anexos.
21-ago-25	C971-4599-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005842 - Propuesta ajuste losa de acceso interna pórtico de transición 2 – arco metálico.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 123 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
21-ago-25	C971-4600-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 218
21-ago-25	C971-4601-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta a comunicado D-000005959 asunto: Entrega Pre-Acta cobro componente arqueología correspondiente al mes de julio de 2025.
22-ago-25	C971-4602-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Atención al comunicado INVIAS 2025S-VBOG-060339 del 21 de agosto de 2025 y Concepto al comunicado D-000005980 del 21 de agosto de 2025, con Asunto: "Atención a las observaciones preliminares ANLA del 15 de agosto de 2025, de la documentación que conforma la solicitud de modificación del instrumento de manejo ambiental de la Resolución 2029 del 2009 del Expediente 4576."
22-ago-25	C971-4603-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005961 con asunto: Respuesta al oficio C971-4554-2025 (R-000003584). Análisis y propuesta monitoreo sitio crítico PR44+500.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 124 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
22-ago-25	C971-4604-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Remisión de los oficios 2025S-VBOG-054380 y 2025S-VBOG-054394 –PREDIAL. Revisión y verificación de los informes mensuales de abril y mayo de 2025.
22-ago-25	C971-4605-2025	Empresas Publicas de Zipaquirá	Cristhianm Leonardo Capador Suarez	Respuesta correo electrónico 19 de agosto de 2025 – Solicitud No. 3695 traslado por competencia.
22-ago-25	C971-4606-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000004980 Atención a comentarios generales del oficio C971-3119-2024 (R-000002366) y C971-2828-2024 (R-000002080) muro K42+470 – K42+535 tramo Casablanca - Ubaté
22-ago-25	C971-4607-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	PREDIAL, Remisión Pre-acta predial No. 51 del mes de AGOSTO de 2025, para revisión y visto de no objeción.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 125 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
26-ago-25	C971-4608-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta al radicado 2025VUVRAZ089464 Informe Policía Seguridad vial No. 216 – Iluminación Sector Peaje casa Blanca.
26-ago-25	C971-4609-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Respuesta a radicado 2025 - VUVR088400– Petición mantenimiento Malla Vial Ubaté - Chiquinquirá
26-ago-25	C971-4610-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta comunicado D-000005960 Alcance al oficio D-000005934 Informe validación diseñador estructural a la prueba de carga estática Puente Peatonal Calle 8 - Variante Zipaquirá
26-ago-25	C971-4611-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Programación reunión de cierre variante Zipaquirá contrato de obra 989 de 2021

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 126 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
26-ago-25	C971-4612-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Contrato 989 de 2021 – Solicitud asistencia Mesa de trabajo en el Municipio de Tausa; con el objetivo de abordar los problemas de seguridad vial en el corredor Zipaquirá-Ubaté Chiquinquirá.
27-ago-25	C971-4613-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Atención al comunicado D-000005963 del 14 de agosto de 2025, con asunto: "Entrega Formatos de Cierre ambiental, Tramo Variante Zipaquirá".
27-ago-25	C971-4614-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Concepto al comunicado D-000005885 del 18 de julio de 2025, con Asunto: "Atención Observaciones Informe Ambiental No 47 mayo 2025".
27-ago-25	C971-4615-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Concepto al comunicado D-000005979 Respuesta al oficio C971-4560-2025 (R-000003590). Atención observaciones Diseño Estructural muros K44+467 a K44+499 y K44+607 a K44+620 tramo Casablanca-Ubaté – Estructuras.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 127 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
27-ago-25	C971-4616-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Reiteración llamado de atención por incumplimiento de la Jornada Laboral según Ley 2466 de 2025
27-ago-25	C971-4617-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al oficio D-000005975 - Implantación reconstrucción obra hidráulica PR35+500 Ruta 45A06.
27-ago-25	C971-4618-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Reiteración comunicados C971-4561-2025 y C971-4604-2025 Solicitud del Cronograma Predial.
27-ago-25	C971-4619-2025	VELNEC S.A	Juan Carlos Hernandez	Alcance al estudio realizado por gestión del riesgo departamental para intervención de obras definitivas sobre el PR23+0000 Ruta 45A06, jurisdicción de Güepsa, Santander.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 128 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
27-ago-25	C971-4620-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado de radicado INVIAS 2025S-VBOG-058176 del 13 de agosto de 2025, con asunto: "Respuesta al radicado No 2025E-VBOG-084125. Modificación de la Licencia Ambiental Comuneros. Expediente: LAM4576. CO 989-2021, CI 971-2021".
27-ago-25	C971-4621-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Traslado de radicado Invias 2025S-VBOG-057401 del 11 de agosto de 2025, con asunto: "Respuesta a entrada con radicado 2025E-VUVRAZ-055862. Cambio Menor – Ajuste de dimensión de obras hidráulicas. Construcción de la segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá – Ubaté. Expediente: LAM 4576. CO 989-2021, CI 971-2021. Expediente LAM4576".
28-ago-25	C971-4622-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Martha Elena Romero Moreno	Selección modalidad de pago para ejecución Obra con Participación Comunitaria – OPC Cogua.
28-ago-25	C971-4623-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Remisión del oficio del contratista D-000005929 en el que solicita el reconocimiento de ajuste por disminución de la jornada laboral.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 129 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
28-ago-25	C971-4624-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Atención al comunicado 2025E_VUVR_086147
28-ago-25	C971-4625-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Solicitud cumplimiento de dotación para personal de obra de acuerdo con el instructivo Uniformes INVIAS 2023 Bajo estándar NTC 5563 y ANSI/ISEA 107 2020.
28-ago-25	C971-4626-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Incumplimiento mezcla asfáltica MDC-19 ciclo ruta Sector de ave colombiana.
28-ago-25	C971-4627-2025	Consortio Vías MHC 063	Pablo Cesar Molina Salinas - Director de Obra	Respuesta al comunicado D-000005905 "Trazabilidad Canteras – Proyecto ZIBU".

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 130 de 170

FECHA DE ENVIO	CONSECUTIVO	DESTINO		ASUNTO
		Empresa	Persona	
28-ago-25	C971-4628-2025	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo - Director Territorial Cundinamarca	Informe semanal de Interventoría No 219

Tabla No 22. Correspondencia Recibida Interventoría

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-054457	1-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-067096
2025S-VBOG-054459	1-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-067094

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 131 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005920	1-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance del comunicado D-000005905 "Respuesta al comunicado C971-4433-2025- R000003485 "Respuesta oficio D-000005690 con asunto "Trazabilidad de Canteras – Proyecto ZIBU".
D-000005921	1-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4468-2025 (R-000003514) de las fichas socioeconómicas (Ajuste a las observaciones de las fichas socioeconómicas Casablanca-Ubaté predios 030-D-T2-MCRC-031-D-T2-MCRC).
D-000005919	1-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado C971-4500-2025 /R000003545 "Solicitud arreglo parches PR 88+0050, PR 86+700, PR 86+800 +900 Sector Puente Nacional - Ruta 45A05"
D-000005922	1-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4469-2025 con el radicado R-000003515 con las observaciones ajustadas de la ficha socioeconómica de la mejora 025-1-D-T2MCRC.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 132 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005923	1-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio R-000003513 (C971-4467-2025) cuyo asunto es "Respuesta al oficio D-000005830. PREDIAL. Revisión y verificación del informe mensual No. 36 correspondiente al mes de junio 2025, con observaciones."
D-000005925	1-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega Informe Trimestral Ambiental No. 16
D-000005926	1-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio con consecutivo interno R- 000003502 de fecha 08 de julio de 2025 y radicado de interventoría C971-4449-2025 correspondiente a "Respuesta al oficio D000005617. PREDIAL.Revisión y verificación de la ficha predial del predio 044-I-T2-MCRC con observaciones"
D-000005927	1-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio con consecutivo interno R- 000003517 de fecha 14 de julio de 2025 y radicado de interventoría C971-4472-2025 correspondiente a "Remisión de los oficios 2025S-VBOG-047239 y 2025S-VBOG-047235 –PREDIAL. Revisión y verificación de los informes mensuales de febrero y marzo de 2025, con observaciones".

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 133 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005929	1-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Solicitud de modificación contrato de obra: Fórmula de Ajuste cambio en la Jornada Laboral.
2025S-VBOG-054917	1-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-067093
2025S-VBOG-054932	1-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al Radicado C971-4418-2025. PREDIAL, Alcance al oficio C971-4229-2025, remisión del Plan de Inversión para revisión y visto de no objeción.
2025S-VBOG-054952	1-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-078270

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 134 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-054953	1-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Remisión Pre-acta predial No. 50 del mes de JULIO de 2025, para revisión y visto de no objeción de la SS INVIAS.
2025S-VCUN-055137	4-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO- DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-079282
D-000005930	4-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Actualización Diseño Estructural muros K44+467 a K44+499 y K44+607 a K44+620 tramo Casablanca-Ubaté.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 135 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005931	4-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega del informe contentivo de la justificación jurídica y técnica, sobre un cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada, relacionado con el cambio de localización del campamento que se encuentra aprobado en la abscisa PR61+460 al K43+800, en el marco del proyecto para la construcción de la segunda calzada del Peaje Casablanca a Ubaté en el sector comprendido entre el K40+260 al K47+300, licenciado mediante la Resolución 2029 del 22 de octubre de 2009, modificada con la Resolución 0036 del 12 de enero de 2010 y la Resolución 1552 del 02 de agosto de 2011, en el marco del numeral 3, artículo 2.2.2.6.1.3 del Decreto 1076 de 2015. Expediente LAM 4576.
D-000005932	4-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Comunicado sobre el Retiro de Semáforos en la Glorieta Ave Colombiana

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 136 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005933	4-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-0000035454 C971-4339-2025 con asunto: "Concepto especialista urbanismo – visitas 29 de mayo y 06 de junio de 2025"
2025S-VBOG-055460	4-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-074129
D-000005934	5-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión Informe de medición y resultados prueba de carga estática Puente Peatonal Calle 8 - Variante Zipaquirá.
2025S-VCUN-055640	5-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO- DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-085339

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 137 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005936	5-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión de estudios de títulos de los predios identificados con código INVIAS 010-D-T2-MCRC Y 033-I-T2-MCRC.
D-000005937	6-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio con consecutivo interno R- 000003576 de fecha 4 de agosto de 2025 y radicado de interventoría C971-4545-2025 correspondiente al Estudio de títulos identificado con consecutivo INVIAS No. 009-D-T2-MCRC
D-000005938	6-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención a comunicado R-000003573 C971-4537-2025 con asunto: "Respuesta al Radicado D-00005903 – Solicitud demarcación sector Boquerón" y al R-000003574 C971-4537-2025 con asunto: "Respuesta al Radicado D-00005903 – Solicitud demarcación sector Boquerón"
D-000005939	6-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe de Paro Minero y su Impacto en las Actividades de Mantenimiento Vial.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 138 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005940	6-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No. 213 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000005941	6-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión Manual de Mantenimiento de Obras Variante Zipaquirá. Contrato de obra No. 971 de 2021.
D-000005942	6-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención a comunicado R-000003290 C971-4181-2025 con asunto: "Contrato 989 de 2021 – Reiteración actividad de Mantenimiento Preventivo – Tapa Huecos", R-000003339 C971-4250-2025 con asunto: "Traslado oficio de Informe especial de policía en seguridad vial No. 096 del mes de abril de 2025 tramo del K54+100 al K56+400 de la ruta 45A04 Zipaquirá – Ubaté.", R-000003365 C971-4878-2025 con asunto: "Contrato 989 de 2021 – Reiteración actividad de Mantenimiento Preventivo – Tapa Huecos y respuesta al oficio D-000005580", R-000003350 C971-4510-2025 con asunto: "Traslado de

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 139 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
				Radicado Invias 2025EVUVRAZ 074637 – Solicitud Mantenimiento Chiquinquirá – Saboya.”, R-000003550 C971-4510-2025 Con asunto: “Traslado de Radicado Invias 2025EVUVRAZ 074637 – Solicitud Mantenimiento Chiquinquirá – Saboya.” R-000003559 C971-4522-2025 con asunto: “Reiteración comunicación C971-4878-2025 (20/05/2025) actividad de Mantenimiento Preventivo - Traslado radicado Invias 2025EVUVRAZ-079048 Informe Policía Seguridad Vial Julio”
2025E-VUVR-086147	6-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Derecho de peticion 2 Exceso de ruidos por apertura de nueva Vía
2025E-VUVRAZ-082558	6-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Comunicado GOB S CR 2025 0041783

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 140 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005945	8-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance a comunicado D-000005855, con asunto: Entrega Pre-Acta cobro componente arqueología correspondiente al mes de junio de 2025. Aprobación cobro arqueología
D-000005946	8-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión Informe Final, Contingencia Ave Colombiana.
D-000005947	8-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	ENTREGA DE INFORMES MEPI – ENSAYOS DE LABORATORIO CERTIFICADOS DE CALIDAD Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS JULIO 2025.
2025S-VBOG-056904	8-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-063098

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 141 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005838	11-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación de fichas prediales para revisión de Insumos Técnicos.
D-000005948	11-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega Informe Mensual Social No. 49.
2025S-VBOG-057389	11-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-057563
2025S-VBOG-057401	11-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta a entrada con radicado 2025E-VUVRAZ-055862. Cambio Menor – Ajuste de dimensión de obras hidráulicas. Construcción de la segunda calzada para llevar a doble calzada la vía Zipaquirá –Ubaté. Expediente: LAM 4576. CO 989-2021, CI 971-2021. Expediente LAM4576

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 142 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005949	12-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance a la comunicación C971-4475-2025 (R-000003519) / Respuesta al comunicado D-000005857, con el asunto: Primera entrega de actas de vecindadde inicio / Tramo 2 – comprendido entre el Peaje Casablanca al sector la puntilla,municipio de Tausa.
D-000005950	12-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Contestación a su comunicación C971-4523-2025 (R-000003560) / Respuesta al comunicado D-000005887. Solicitud aprobación de ajuste de horario presencial SAU de Sutatausa.
D-000005952	12-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta comunicado R-000003558 (C971-4521-2025) del 29 de julio de 2025, con asunto: Solicitud de atención al comunicado ANLA con número de radicado 20254700529681 del 21 de julio de 2025. Con Asunto: Resultado de la segunda verificación preliminar del ICA No 7. Expediente LAM4576.
D-000005953	12-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Afectaciones por operadores de redes secas, en tiempos de operación del proyecto.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 143 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005954	13-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega de informe de seguridad y salud en el trabajo #49 correspondiente al mes julio 2025.
2025E-VUVR-088400	13-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Radicado Ministerio de Transporte No. 20253031250432. Traslado por competencia – Solicitud de intervención de la malla vial Ubaté- Chiquinquirá - Ruta 45A-05 del municipio de Ubaté.
2025S-VCUN-058148	13-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO- DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Traslado por competencia. Radicado INVIAS 2025E-VUVR-080677. Vereda El Olivo, municipio de Cogua.
2025S-VCUN-058165	13-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO- DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-080677

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 144 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-058296	13-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Traslado No Objeción - Plan de Inversión Ambiental V5. Ruta de Los Comuneros, vías para la legalidad y la reactivación visión 2030 módulo 1
2025S-VBOG-058176	14-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VBOG-084125. Modificación de la Licencia Ambiental Comuneros. Expediente: LAM4576. CO 989-2021, CI 971-2021
D-000005956	14-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No. 214 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000005957	14-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega Preacta ambiental # 51 Agosto 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 145 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005958	14-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Complemento comunicado 2137.25-I-3283-GTC. Intervención de obras definitivas sobre el PR23+000 Güepsa, Santander.
D-000005959	14-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega Pre-Acta cobro componente arqueología correspondiente al mes de julio de 2025
D-000005960	14-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance al oficio D-000005934. Informe validación diseñador estructural a la prueba de carga estática Puente Peatonal Calle 8 - Variante Zipaquirá.
D-000005961	14-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4554-2025 (R-000003584). Análisis y propuesta monitoreo sitio crítico PR44+500.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 146 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005963	14-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega Formatos de Cierre ambiental, Tramo Variante Zipaquirá.
D-000005965	14-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Solicitud de aprobación de ítems no previstos Traslado de RED ENEL PR44+300 sector CASABLANCA – UBATÉ
D-000005966	14-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Solicitud de aprobación de ítems no previstos Concreto clase 28 MPA para muros de contención
2025S-VBOG-058176	15-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VBOG-049563

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 147 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005967	15-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Concepto técnico Ajuste de Diseño del Colchón Filtrante para Muro de Contención (K44+392 a K44+443)
2025S-VBOG-059131	15-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-084664
D-000005968	15-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación de la Preacta No. 051 del componente predial para revisión y remisión a INVIAS por parte de Interventoría.
D-000005969	15-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio C971-2816-2024 (R-2074) Tala de árboles

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 148 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005970	15-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Solicitud de aprobación de ítems no previstos Suministro e instalación de señal informativa a nivel
2025S-VBOG-059271	15-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-078274
RAD-3695	19-ago-25	EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA	CHRISTIAM LEONARDO CAPADOR SUAREZ	Solicitud de revisión hueco en andén
2025S-VBOG-059707	19-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-079023

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 149 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005971	20-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado R-000002796 Llamado de atención por inadecuada implementación de medidas de seguridad vial para desplazamiento de maquinaria en sector glorieta de Ave Colombiana
D-000005973	20-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No. 215 de actividades de Estudios y Diseños.
PERS/MPAL N°140	20-ago-25	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUQUENE	FENRY ALONSO BELTRAN	Solicitud de Información sobre veedurías ciudadanas en el municipio de Fúquene para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 – INVIAS
D-000005975	20-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio C971-4496-2025 (R-000003540) con asunto: Respuesta comunicado D-000005837 - Implantación reconstrucción obra hidráulica PR35+500.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 150 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VCUN-060122	20-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO- DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVR-083494
2025S-VBOG-060291	20-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-090766
2025S-VBOG-060288	20-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-090769
2025S-VBOG-060339	21-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Modificación de la Licencia Ambiental Comuneros. Resultado de la Verificación preliminar de documentación VPD0202-00-2025 - 20256200933892 - LAM4576. CO 989-2021, CI 971-2021

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 151 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
20250821	21-ago-25	PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRA	Carlos Ernesto Fajardo C	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Chiquinquirá para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVÍAS.
2025E-VUVRAZ-089464	21-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	ERIKA JOHANNA URIBE NAVARRO	Informe especial de policía en seguridad vial N°216
D-000005976	21-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio C971-4501-2025 (R-000003546) con asunto: D-000005864 - Construcción de dissipador entre el muro de cierre y el terreno natural descole arco metálico Susagua - Estructuras.
D-000005977	21-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4131-2025 (R-000003248). Entrega informes ZODME 1 y ZODME 2 del tramo Peaje Casablanca – Ubaté.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 152 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005978	21-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a la comunicación R-000003596 cuyo asunto es: "Respuesta al oficio D-000005915 de fecha 30 de julio del 2025 con el asunto: "Respuesta al oficio D000005821 de fecha 26 de junio del 2025 cuyo asunto es: "Radicación de la Resolución de expropiación del predio identificado con código INVIAS 031-D-T2-MCRC".
D-000005979	21-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4560-2025 (R-000003590). Atención observaciones Diseño Estructural muros K44+467 a K44+499 y K44+607 a K44+620 tramo Casablanca-Ubaté –Estructuras.
D-000005980	21-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención a las observaciones preliminares ANLA del 15 de agosto de 2025, de la documentación que conforma la solicitud de modificación del instrumento de manejo ambiental de la Resolución 2029 del 2009 del Expediente 4576.
D-000005981	21-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio C971-4033-2025 (R-000003164) con asunto: Respuesta comunicado D-000005210 Implementación sección cuneta sector K6+610 – K7+000 vía existente

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 153 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
PM.N°326-2025	21-ago-25	PERSONERIA MUNICIPAL DE COGUA	MARIA FERNANDA JIMENEZ	Solicitud de información sobre veedurías ciudadanas municipio de Cogua para seguimiento del contrato de obra 989 de 2021 - INVÍAS.
D-000005982	21-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance oficio D-5965 Solicitud de aprobación de ítems no previstos Traslado de RED ENEL PR44+300 sector CASABLANCA – UBATÉ
D-000005983	21-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado C971-3979-2025 – R000003115 "Respuesta al oficio D-000005100 (18/12/2024) con asunto: Respuesta al comunicado C971-3847-2024; R000003015 "Respuesta al oficio D-000004963 (27/11/2024) Reiteración aplicación en obra diseño aprobado parcheo – bacheo Ubaté – Bucaramanga".
2025S-VBOG-060777	21-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-062925

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 154 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VCUN-061379	25-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO- DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-082558
D-000005984	25-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado C971-3979-2025 – R000003115 "Respuesta al oficio D-000005100 (18/12/2024) con asunto: Respuesta al comunicado C971-3847-2024; R000003015 "Respuesta al oficio D-000004963 (27/11/2024) Reiteración aplicación en obra diseño aprobado parcheo – bacheo Ubaté – Bucaramanga".
2025S-VBOG-061429	25-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-086249
PMS-144-2025	25-ago-25	PERSONERIA MUNICIPAL DE SUSA	JUAN MANUEL GARAY	RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE VEEDURÍAS CIUDADANAS – CONTRATO DE OBRA 989 DE 2021 – INVÍAS

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 155 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005985	25-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio C971-3923-2025 Llamado de atención por jornada de instalación de mezcla asfáltica conectante occidental glorieta Ave Colombiana sin PMT no objetado.
D-000005986	25-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance al oficio D-000005967. Concepto técnico Ajuste de Diseño del Colchón Filtrante para Muro de Contención (K44+392 a K44+443).
D-000005987	25-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Informe Semanal No. 216 de actividades de Estudios y Diseños.
D-000005988	25-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Entrega Informe Ambiental No 49 - Julio 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 156 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-061757	25-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-082824- Informe trimestral 16 del componente social.
D-000005990	26-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance al oficio D-000005933 con asunto: "Atención al comunicado R-0000035454 C971-4339-2025 con asunto: "Concepto especialista urbanismo – visitas 29 de mayo y 06 de junio de 2025"
D-000005991	26-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Contestación a la comunicación C971-4475-2025 (R-000003519) y alcance al oficio D-000005949 del 12 de agosto de 2025 / Respuesta al comunicado D-000005857, con el asunto: Primera entrega de actas de vecindad de inicio / Tramo 2 – comprendido entre el Peaje Casablanca al sector la puntilla, municipio de Tausa.
D-000005992	26-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Alcance al oficio D-000005895 con asunto: "Atención al comunicado R-000003543 C971-4491-2025 con asunto: "Requerimiento Atención PR 22 +900 Ruta 45 A 06, controladores de tráfico"

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 157 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005993	26-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado con asunto R-000003420 C971-4345-2025: "Contrato 989 de 2021 – Reiteración demarcación y Señalización Vial Carrera 36."
D-000005994	26-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-3556-2024 (R-000002748) de las fichas socioeconómicas (Radicación fichas sociales Casablanca-Ubaté, expedientes 005B-1-D-T2-MCRC, 005B-2-D-T2-MCRC, 005B-3-D-T2-MCRC, Correspondientes a mejoratorios).
D-000005995	26-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta oficio C971-4183-2025 Solicitud de cumplimiento acuerdos previos a traslado semafórico para cambio de alineamiento Glorieta Ave Colombiana.
D-000005996	26-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado C971-4601-2025– R-000003612 con asunto: Respuesta a comunicado D-000005959 asunto: Entrega Pre-Acta cobro componente arqueología correspondiente al mes de julio de 2025.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 158 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005997	26-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-000003592 C971-4563-2025 con asunto: "Solicitud de atención de emergencia por taponamiento de la alcantarilla ubicada en el PR 35+500 de la Ruta 45A06"
D-000005998	26-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio C971-4193-2025 (R-000003298) con asunto: Respuesta comunicado D-000005344 Diseño de la estructura de cuneta – Glorieta Ave Colombiana
2025S-VBOG-062142	26-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Informe de inspección visual de UAEGRD a sectores críticos - Ruta de los Comuneros
2025S-VBOG-062332	27-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	JESSICA LORENA RODRIGUEZ DELGADO	Traslado radicado No 2025E-VUVRAZ-086532, Solicitud mesa de trabajo usuaria

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 159 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000005999	27-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Radicación Informe Mensual de Gestión Predial No.38.
D-000005989	27-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al oficio C971-4219-2025 (R-000003318). Atención observaciones entrega prueba de carga del puente peatonal de calle 8 - Variante Zipaquirá.
2025S-VBOG-062730	27-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Respuesta radicado C971-4607-202. PREDIAL, Remisión Pre-acta predial No. 51 del mes de AGOSTO de 2025, para revisión y visto de no objeción.
2025S-VCUN-062790	27-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Solicitud acompañamiento - Inspección Técnica y Operativa corredor Bogotá Bucaramanga.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 160 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
2025S-VBOG-063023	28-ago-25	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	MARTHA HELENA ROMERO MORENO	Parámetros para la elaboración de informes mensuales de gestión predial
D-000006000	28-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta a oficio con consecutivo interno R- 000003605 de fecha 19 de agosto de 2025 y radicado de interventoría C971-4578-2025 correspondiente al Estudio de títulos identificado con consecutivo INVIAS No. 010-D-T2-MCRC.
D-000006001	29-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta al comunicado C971-4597-2025– R000003610 "Respuesta al oficio D-000005912, con asunto: RESULTADOS DE ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VARIANTE ZIQAUIRA"
D-000006002	29-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Respuesta comunicado R-000003607 (C971-4581-2025) del 20 de agosto de 2025, con asunto: Solicitud de atención a segundas observaciones preliminares ANLA de la documentación que conforma la solicitud de modificación del instrumento de manejo ambiental de la Resolución 2029 del 2009. Expediente 4576.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 161 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000006003	29-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-000003595 C971-4564-2025 con asunto: "Contrato 989 de 2021 – Traslado Radicado 2025EVUVR-083494 - Solicitud intervención urgente por el mal estado de la vía jurisdicción de Sutatausa."
D-000006004	29-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-000003566 C971-4529-2025 con asunto: "Respuesta al oficio D-000005902 - Traslado comunicación 2024E-VUVRAZ-053087 relacionada con el Informe Especial Policía Seguridad Vial No. 037 y comunicado C971-4430-2025 – Tercera Reiteración instalación Defensas metálicas"
D-000006005	29-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Atención al comunicado R-000003539 C971-4491-2025 con asunto: "Requerimiento Atención PR 22 +900 Ruta 45 A 06, controladores de tráfico" y al comunicado R-000003563 C971-4532-2025 con asunto: "Respuesta al oficio D-000005895 - Requerimiento Atención PR 22+900 Ruta 45A06 controladores de tráfico."

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 162 de 170

CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	REMITENTE		ASUNTO
		Empresa	Persona	
D-000006006	29-ago-25	CONSORCIO VIAL MHC 63	PABLO CESAR MOLINA SALINAS	Remisión Acuerdos con Alcaldía Zipaquirá, Compensaciones Ambientales, atención observaciones INVIAS.

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 163 de 170

8.2 Registro fotográfico

A continuación, se muestran las actividades desarrolladas por el contratista de obra el Consorcio Vial MHC 063, durante el mes de agosto de 2025.

Tabla No 23. Registro Fotográfico actividades

 Ruta 45a05 Capellania PR14-14+065@072.50 instalación MDC-19 CD 4/08/2025 1:25:24 p. m. BACHEO RUTA 45 A 05, CAPELLANÍA, PR14+0065 - PR14+0072, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-19	 5/08/2025 11:28 a. m. CONSORCIO ICEACSA-TPF TRAMO 2, K44+395 - K44+405, INSTALACIÓN DE RAJÓN Y GEOTEXTIL
 4/08/2025 3:20 p. m. CONSORCIO ICEACSA-TPF VARIANTE ZIQAQUIRÁ, GLORIETA, RETIRO DE CAJA DE CONTROL Y SEMÁFOROS	 miércoles, agosto 06, 2025 03:12p. m. CONSORCIO ICEACSA - TPF INGENIERÍA TRAMO 2, MURO S-25, FUNDIDA DE 4ta SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 2

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 164 de 170



TRAMO 2, MURO S5, FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 2



BACHEO RUTA 45 A 06, GÜEPSA, PR21+0270 - PR21+0302, FRESADO E INSTALACIÓN DE BTA Y MDC-19



VARIANTE ZIPAQUIRÁ, CONECTANTE NORTE, FUNDIDA DE CANAL DE DESCOLE DE CUNETETA.



TRAMO 2, PUENTE K44+500, PERFORACIÓN, IZAJE DE CANASTE DE ACERO Y FUNDIDA DE PILOTE No 12 PILA 2

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 165 de 170



TRAMO 2, MRUO S-25, FUNDIDA DE 5ta SECCIÓN DE VÁSTAGO DE MÓDULO 2



BACHEO RUTA 45 A 06, GÜEPSA, PR20+0977 - PR21+0028, FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19



SITIO CRÍTICO GÜEPSA, PR22+0900, EXCAVACIÓN PARA LIMIEZA DE CUNETA Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE



TRAMO 2, PUENTE K44+500, PERFORACIÓN, IZAJE DE CANASTA DE ACERO Y FUNDIDA DE PILOTE No 12 PILA 2

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 166 de 170



VARIANTE ZIPAQUIRÁ, ESPACIO PÚBLICO, INSTALACIÓN DE BARANDA M82 SOBRE CANAL DE ACCESO



TRAMO2, MURO S-25, INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR A LO LARGO DEL MURO



BACHEO RUTA 45 A 06, GÜEPSA, PR19+0573 - PR19+0600, FRESADO E INSTALACIÓN DE MDC-19



TRAMO2, RETORNO K44+410 SUR - SUR, K0+020 - K0+028, INSTALACIÓN DE 2da CAPA DE TERRAPLÉN

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 167 de 170

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad

A continuación, se muestran las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad desarrolladas por el contratista de obra el Consorcio Vial MHC 063, durante el mes de agosto de 2025.

Tabla No 24. Registro Fotográfico actividades socioambientales

	
Inspección de piscina tramo 2	Inspección de actividades en tramo 2
	
Inspección de actividades en tramo 2	Verificación de continuidad en el monitoreo de Aire

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 168 de 170



Inspección de baños portátiles



Revegetalización finalizada de áreas aledañas a la glorieta de la calle 8 con variante



Reunión de gestión Alcaldía de Zipaquirá 01-08-2025



Reunión de gestión Alcaldía de Zipaquirá 01-08-2025

 	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 169 de 170



Campaña de seguridad vial No. 18 04-08-2025, 05-08-2025 y 06-08-2025



Campaña de seguridad vial No. 18 04-08-2025, 05-08-2025 y 06-08-2025



Levantamiento Acta de Cierre casa 091 Condominio Riveras de Susagú 20-08-2025



Levantamiento Acta de Cierre Club del Comercio 20-08-2025

	Contrato de Interventoría No 971-2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.	
CONSORCIO ICEACSA - TPF	INFORME MENSUAL No. 51 INVIAS-IM – 0971-2021 AGOSTO DE 2025	Hoja 170 de 170



Atención PQRS SAU-S-034 21-08-2025



Acta de vecindad de inicio predio 032 - Tausa 25-08-2025

8.4 Bitácora

En el anexo No 19 se encuentra copia de la bitácora de obra donde se registran todas las actividades y comentarios realizados por el personal de obra e interventoría que están en los diferentes frentes de obra.