

	PROCESO				Versión: 1			
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA				CÓDIGO:			
	FORMATO				ATC-FR-003			
INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA				Página _ de _				
INFORME DE AVANCE DE MAYO DE 2025								
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO								
CONVENIO N° 1063 DE 2024 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI								
Objeto del Convenio:		AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR						
Valor del Convenio:		\$ 8.034.997.263		Aporte de Mindeportes:		\$ 8.034.997.263,00		
Valor Adición:		\$ -		Aporte del Municipio:		\$ 0,00		
Valor Total:		\$ 8.034.997.263						
Plazo de Ejecución:		Hasta el 31 de diciembre de 2024		Suspensión 1		Reinicio:		
Fecha de Inicio:		27/12/2024		Suspensión 2		Reinicio:		
Vencimiento:		31/03/2025				Plazo Actualizado		
Póliza de garantía única:		Vigencia póliza (Fechas)		Valor		Modificación fecha		
SOLIDARIA DE COLOMBIA		Desde		Hasta		Hasta		
320-47-994000030426		26/12/2024		30/09/2025		9/01/2025		
				\$ 1.606.999.452,00		\$ 1.606.999.452,00		
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO								
Informe N°		5		Período comprendido entre el		1 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2025		
Proyecto		CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR						
Localización		Municipio de Agustín Codazzi, Cabecera Municipal, Barrio Camilo Torres						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA				
Objeto:		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR		Objeto:		CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Contrato N°:		CMA-002-2025		Contrato N°:		LP 001 - 2025		
Contratista:		ONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25		Contratista:		CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES		
Plazo Inicial:		9 MESES		Plazo Inicial:		9 MESES		
Fecha de Inicio:				Fecha de Inicio:				
*Fecha de Suspensión:				*Fecha de Suspensión:				
*Fecha de Reinicio:				*Fecha de Reinicio:				
Fecha de Terminación:				Fecha de Terminación:				
Prórrogas:				Prórrogas:				
Plazo Actualizado:				Plazo Actualizado:				
Valor Inicial:		\$ 524.518.976		Valor Inicial:		\$ 7.509.319.051		
Valor Adiciones:				Valor Adiciones:				
Valor Actualizado:				Valor Actualizado:				
Valor pagado:				Valor pagado:				
Valor por pagar:				Valor por pagar:				
Nombre Supervisor:		JULIO CESAR MARTINEZ DAZA		Nombre Interventor:		CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25		

	PROCESO	Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO:
	FORMATO	ATC-FR-003
	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	Página _ de _

	PROCESO		Versión: 1	
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		CÓDIGO:	
	FORMATO		ATC-FR-003	
		INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		Página _ de _
4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA				
5. RELACIÓN DE ANEXOS				
	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios	
1.	Balance Presupuestal de la obra		0	8. Copia certificado de pago a contratistas
2.	Registro Fotográfico		0	9. Seguimiento plan de manejo ambiental
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos		0	10. Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta crítica		0	11. Control programa de seguridad industrial
5.	Copia último informe de interventoría		0	12. Control maquinaria y equipo
6.	Copia actas de comité de obra		0	13. Control de calidad / inspecciones / ensayos
7.	Copia libro de obra/bitácora		0	14. Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:
JULIO CESAR MARTÍNEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION		JULIO CESAR MARTÍNEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION		JULIO CESAR MARTÍNEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION
				Elaborado: 31/01/2025
				Total de Páginas: 3