

 Deporte	PROCESO		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		Versión: 1	
	FORMATO		INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO: ATC-FR-003	
					Página _ de _	

INFORME DE AVANCE DE JULIO-AGOSTO DE 2025


ALCALDÍA AGUSTÍN CODAZZI
2024 - 2027

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº 1063 DE 2024 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

Objeto del Convenio:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR							
Valor del Convenio:	\$	8.034.997.263	Aporte de Mindeportes:	\$	8.034.997.263,00	Aporte del Municipio:	\$	0,00
Valor Adición:	\$	-						
Valor Total:	\$	8.034.997.263						
Plazo de Ejecución:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		Suspensión 1		Reinicio:		Prórroga Nº 1	Hasta el 31 de marzo de 2025
Fecha de Inicio:	27/12/2024		Suspensión 2		Reinicio:		Prórroga Nº 2	
Vencimiento:	31/03/2025						Plazo Actualizado	3 meses y 3 días
Póliza de garantía única: SOLIDARIA DE COLOMBIA 320-47-994000030426	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha	
	Desde	26/12/2024	Hasta	30/09/2025	\$ 1.606.999.452,00		Hasta	9/01/2025
								\$ 1.606.999.452,00

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	7	Periodo comprendido entre el	8 de agosto de 2025	y el	7 de septiembre de 2025
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR				
Localización	Municipio de Agustín Codazzi, Cabecera Municipal, Barrio Camilo Torres				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contrato Nº:	CMA-002-2025	Contrato Nº:	LP 001 - 2025
Contratista:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25	Contratista:	CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES
Plazo Inicial:	9 MESES	Plazo Inicial:	9 MESES
Fecha de Inicio:	8 de julio de 2025	Fecha de Inicio:	8 de julio de 2025
*Fecha de Suspensión:	N/A	*Fecha de Suspensión:	N/A
*Fecha de Reinicio:	N/A	*Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de Terminación:	N/A	Fecha de Terminación:	N/A
Prórrogas:	N/A	Prórrogas:	N/A
Plazo Actualizado:	9 MESES	Plazo Actualizado:	9 MESES
Valor Inicial:	\$ 524.518.976	Valor Inicial:	\$ 7.509.319.051
Valor Adiciones:	N/A	Valor Adiciones:	N/A
Valor Actualizado:	N/A	Valor Actualizado:	N/A
Valor pagado:	\$ -	Valor pagado:	\$ -
Valor por pagar:	\$ 524.518.976	Valor por pagar:	\$ 7.509.319.051
Nombre Supervisor:	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA	Nombre Interventor:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25

	PROCESO	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		Versión: 1	
	FORMATO	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO:	ATC-FR-003
				Página _ de _	

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra		7	8.	Copia certificado de pago a contratistas		0
2.	Registro Fotográfico		1	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental		21
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos		0	10.	Control programa de seguridad industrial, Control maquinaria y equipo, Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas (INFORME SST)		25
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica		0				
5.	Copia último informe de interventoría		0				
6.	Copia actas de comité de obra		0	11.	Control de calidad / inspecciones / ensayos		0
7.	Copia libro de obra/bitácora		0	12.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio		0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
JULIO CESAR MARTINEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION	Elaborado: 31/01/2025 Total de Páginas: 3

 Deporte 	PROCESO	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA					Versión: 1						
	FORMATO	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA					CÓDIGO:	ATC-FR-003					
												Página __ de __	
A N E X O N ° 1: BALANCE PRESUPUESTAL							 ALCALDÍA AGUSTÍN CODAZZI 2024 - 2027						

CONVENIO NO. COID-1063-2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA									
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR					Localización	Municipio de Agustín Codazzi, Cabecera Municipal, Barrio Camilo Torres		
Contrato N°:	LP 001 - 2025					Contratista:	CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES		
Período:	Del día 08 de julio al día 07 de agosto de 2025					Interventor:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25		
Director de obra:	KENY VEGA					Director Interventoría:	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS		

1. CONTRATO DE OBRA LP 001 - 2025 - CONTROL AL PRESUPUESTO														
ÍTEM	DESCRIPCIÓN SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
			Cant.	Valor unt.	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor	
1	OBRAS PRELIMINARES				\$ 324.251.809,00				\$			104.935.528,00	\$	219.316.281,00
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA	M2	12.601,60	\$ 4.632,58	\$ 58.377.866,67	7.305,65	0,00	7.305,65	\$ 33.843.977,08	\$ -	\$ 33.843.977,08	5.295,95	\$	24.533.889,58
1.2	RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO SUB BASE	M3	1.121,42	\$ 194.479,55	\$ 218.093.251,88	0,00	120,35	120,35	\$ -	\$ 23.405.613,30	\$ 23.405.613,30	1.001,07	\$	194.687.638,58
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMÚN PARA GRADERÍA Y CAFETERIA	M3	62,41	\$ 37.525,76	\$ 2.341.794,90	0,00	59,88	59,88	\$ -	\$ 2.247.042,36	\$ 2.247.042,36	2,52	\$	94.752,54
1.4	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMÚN, HASTA EXP. 15 MT	M2	7.035,00	\$ 6.433,33	\$ 45.258.500,00	7.035,00	0,00	7.035,00	\$ 45.258.500,00	\$ -	\$ 45.258.500,00	0,00	\$	-
1.5	DESMONTE DE PORTERÍAS EXISTENTES Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	2,00	\$ 90.197,73	\$ 180.395,45	2,00	0,00	2,00	\$ 180.395,45	\$ -	\$ 180.395,45	0,00	\$	-
2	EXCAVACION				\$ 77.070.980,00				\$			24.547.354,00	\$	14.478.716,00
2.1	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	55,04	\$ 55.228,03	\$ 3.039.971,70	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	55,04	\$	3.039.971,70
2.2	EXPLANACION Y CONFORMACION MECANICA CON VIBRO COMPACTADOR	M2	4.847,50	\$ 8.387,88	\$ 40.660.242,42	0,00	4.207,50	4.207,50	\$ -	\$ 35.292.000,00	\$ 35.292.000,00	640,00	\$	5.368.242,42
2.3	RETIRO DE MATERIAL SOBANTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	M3	776,64	\$ 42.968,18	\$ 33.370.765,76	0,00	635,36	635,36	\$ -	\$ 27.300.264,00	\$ 27.300.264,00	141,28	\$	6.070.501,76
3	GRADERÍAS				\$ 196.810.907,00				\$			10.404.622,00	\$	186.406.285,00
3.1	SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI	M3	1,57	\$ 773.813,64	\$ 1.213.339,78	0,00	0,59	0,59	\$ -	\$ 456.550,04	\$ 456.550,04	0,98	\$	756.789,74
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,53	\$ 1.136.317,42	\$ 4.008.927,87	0,00	3,53	3,53	\$ -	\$ 4.011.200,51	\$ 4.011.200,51	0,00	\$	-2.272,63
3.3	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	9,80	\$ 1.599.577,27	\$ 15.675.857,27	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	9,80	\$	15.675.857,27
3.4	DOBELAS CON GROUTING	M3	0,76	\$ 1.478.137,52	\$ 1.120.664,44	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,76	\$	1.120.664,44
3.5	PLACA DE CONCRETO PARA GRADA	M3	3,84	\$ 1.640.943,18	\$ 6.306.144,65	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	3,84	\$	6.306.144,65
3.6	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000PSI 8*CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE 4mm INCLUYE CONFORMACION DE TERRENO	M2	3,07	\$ 103.140,91	\$ 317.096,41	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	3,07	\$	317.096,41
3.7	ESCALONES EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,58	\$ 1.434.081,82	\$ 826.031,13	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,58	\$	826.031,13
3.8	ESTRUCTURA METALICA PARA ACCESO INCLUYE ISAIÉ, SOLDADURA, PINTURA Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE CONTRAVIENTOS	KG	3.909,04	\$ 27.274,24	\$ 106.615.979,14	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	3.909,04	\$	106.615.979,14
3.9	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	KG	3.252,25	\$ 9.729,55	\$ 31.642.935,80	0,00	610,19	610,19	\$ -	\$ 5.936.871,34	\$ 5.936.871,34	2.642,06	\$	25.706.064,46
3.10	COBERTA EN LAMINA UPVC INCLUYE MONTAJE CON CLIPS DE FIJACION Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	79,12	\$ 135.847,73	\$ 10.748.272,18	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	79,12	\$	10.748.272,18
3.11	LEVANTE EN LADRILLO DE GRES TIPO "ALCANTARA" 24X12X6 8CM CON ACABADO EXPUESTO CON MORTERO DE PEGA 1:4 RANURADO POR UNA CARA	M2	21,84	\$ 233.826,52	\$ 5.106.771,09	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	21,84	\$	5.106.771,09
3.12	FLANCHE EN LAMINA DE 1/2", TORNILLOS DE 1/2" L=0,25M SEGÚN DISEÑO DE 40 X80 CM	UND	7,00	\$ 470.897,73	\$ 3.296.284,09	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	7,00	\$	3.296.284,09
3.13	CANAL METALICA PARA AGUAS LLUVIAS (PARA COBERTA DE GRADAS)	ML	18,40	\$ 438.925,00	\$ 8.076.220,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	18,40	\$	8.076.220,00
3.14	BAIANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3" INCLUYE ACCESORIOS Y TODO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO	ML	43,85	\$ 42.334,85	\$ 1.855.383,11	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	43,85	\$	1.855.383,11
4	CAFETERIA				\$ 314.741.952,00				\$			19.267.679,00	\$	295.474.176,00
4.1	SOLADO EN CONCRETO 2.500 PSI	M3	1,17	\$ 773.813,64	\$ 901.879,80	0,00	0,54	0,54	\$ -	\$ 660.836,85	\$ 660.836,85	0,31	\$	241.042,95
4.2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO	M3	6,99	\$ 1.167.901,52	\$ 8.164.338,10	0,00	5,12	5,12	\$ -	\$ 5.982.277,77	\$ 5.982.277,77	1,87	\$	2.182.060,33
4.3	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,25 X ,25)	M3	5,45	\$ 1.287.554,55	\$ 7.017.687,30	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	5,45	\$	7.017.687,30
4.4	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4,93	\$ 1.463.483,31	\$ 7.212.045,76	0,00	0,42	0,42	\$ -	\$ 614.662,99	\$ 614.662,99	4,51	\$	6.597.382,77
4.5	ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy = 420 Mpa. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACION	KG	2.033,96	\$ 9.729,55	\$ 19.789.506,27	0,00	1.234,37	1.234,37	\$ -	\$ 12.009.901,81	\$ 12.009.901,81	799,59	\$	7.779.604,46
4.6	FLANCHE EN LAMINA DE 1/2", TORNILLOS DE 1/2" L=0,25M SEGÚN DISEÑO	UND	4,00	\$ 489.114,39	\$ 1.956.457,58	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$	1.956.457,58
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA IPE 180, 220, 200	KG	5.313,62	\$ 34.567,42	\$ 183.678.087,67	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	5.313,62	\$	183.678.087,67
4.8	BAIANTE DE AGUAS LLUVIAS, TUBERIA PVC 4"	ML	6,00	\$ 44.750,00	\$ 268.500,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$	268.500,00
4.9	LOSAS EN METALDECK CAL 22	M2	86,58	\$ 222.938,64	\$ 19.301.581,26	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	86,58	\$	19.301.581,26
4.10	TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	48,59	\$ 49.947,73	\$ 2.426.960,07	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	48,59	\$	2.426.960,07
4.11	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	8,00	\$ 36.116,94	\$ 288.953,52	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	8,00	\$	288.953,52
4.12	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	2,00	\$ 70.600,79	\$ 141.201,58	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$	141.201,58
4.13	TUBERIA DE PRESION AGUA POTABLE PVC 3/4"	ML	28,10	\$ 18.959,85	\$ 532.771,74	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	28,10	\$	532.771,74
4.14	TUBERIA DE PRESION AGUA POTABLE PVC 1"	ML	25,07	\$ 20.480,30	\$ 513.441,20	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	25,07	\$	513.441,20
4.15	PUNTO TUB. DE PRESION AGUA POTABLE 1/2"	UND	87,00	\$ 17.773,48	\$ 1.546.293,18	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	87,00	\$	1.546.293,18
4.16	LEVANTE EN LADRILLO DE GRES TIPO "Alcantara" 24x12x6 8cm CON ACABADO	M2	62,50	\$ 233.826,52	\$ 14.614.858,67	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	62,50	\$	14.614.858,67
4.17	MESON EN CONCRETO REFORZADO 3.000 PSI E= 10 M	ML	6,50	\$ 142.695,45	\$ 927.520,45	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,50	\$	927.520,45
4.18	SUB BASE (POYO) EN CONCRETO PARA MUEBLES	ML	7,10	\$ 74.084,09	\$ 525.997,05	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	7,10	\$	525.997,05
4.19	DESINVELLES DE PLACA, EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	86,58	\$ 54.359,09	\$ 4.706.301,37	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	86,58	\$	4.706.301,37
4.20	IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO CALENTE.	M2	86,58	\$ 49.770,45	\$ 4.309.026,42	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	86,58	\$	4.309.026,42
4.21	ENCHAPE PISO PARED Y PISO EN CERAMICA.	M2	52,48	\$ 109.421,97	\$ 5.742.464,97	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	52,48	\$	5.742.464,97
4.22	APARATO SANITARIO , CORONA O SIMILAR	UND	4,00	\$ 824.022,73	\$ 3.296.090,91	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$	3.296.090,91
4.23	LAVAMANO SENCILLO, CORONA O SIMILAR	UND	3,00	\$ 283.771,21	\$ 851.313,64	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$	851.313,64
4.24	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERIA.	UND	2,00	\$ 678.633,33	\$ 1.357.266,67	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$	1.357.266,67
4.25	MESON EN ACERO INOXIDABLE	ML	3,30	\$ 485.327,27	\$ 1.601.580,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	3,30	\$	1.601.580,00
4.26	TANQUE ELEVADO DE 2.000 LT	UND	1,00	\$ 974.514,39	\$ 974.514,39	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$	974.514,39
4.27	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE PROTECTOR METALICO	M2	1,50	\$ 562.474,24	\$ 843.711,36	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,50	\$	843.711,36
4.28	PUERTA Y/O VENTANA METALICA PARA CAFETERIAS CALIBRE 18	M2	16,20	\$ 561.741,67	\$ 9.100.215,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	16,20	\$	9.100.215,00
4.29	MUEBLES SOBRE Y/O BAJO MESON	ML	7,60	\$ 637.535,61	\$ 4.845.270,61	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	7,60	\$	4.845.270,61
4.30	PAÑETO SOBRE MURO Y PLACA EN MORTERO 1:4	M2	71,90	\$ 29.603,03	\$ 2.128.457,88	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	71,90	\$	2.128.457,88
4.31	PULPLAST SOBRE MURO Y PLACA, INCLUYE PINTURA	M2	64,45	\$ 21.075,76	\$ 1.358.353,65	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	64,45	\$	1.358.353,65
4.32	CIELO RASO EN DRY WALL CON PINTURA	M2	23,56	\$ 82.628,03	\$ 1.946.716,39	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	23,56	\$	1.946.716,39
4.33	DIVISION EN ACERO INOXIDABLE PARA HORINAL	UND	1,00	\$ 843.331,06	\$ 843.331,06	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$	843.331,06
4.34	BARRAS PARA BAÑO PMR	UND	1,00	\$ 1.029.156,06	\$ 1.029.156,06	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$	1.029.156,06
5	CANCHA DE FUTBOL				\$ 240.526.402,00				\$			531.252.203,00	\$	2.161.453.602,00
5.1	BORDILLOS PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0,12 X0,50) INC ACERO DE REFUERZO	ML	64,06	\$ 111.593,18	\$ 7.148.659,23	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	64,06	\$	7.148.659,23
5.2	CERRAMIENTO EN MALLA ESABONADA CON ALTURA DE 5,0MT GALVANIZADA 2"x2" CAL. 12 CON TUBO GALVANIZADO DE 2" E=2,5mm Y MARCO DE FIJACION EN ANGULO DE 1 1/2"x3/16", SEGÚN DETALLE. INCLUYE TUBOS ESQUINEROS GALVANIZADOS DE 2 1/2" E=2,5mm	ML	40,00	\$ 1.609.271,97	\$ 64.370.878,79	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	40,00	\$	64.370.878,79
5.3	MALLA CONTRA IMPACTO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES,TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE (2 MANOS) H= 2,50 M	ML	64,08	\$ 1.244.664,39	\$ 79.758.094,36	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	64,08	\$	79.758.094,36
5.4	PISO PARA CANCHA Y ENTORNO (E=0,10 m, EN CONCRETO RIGIDO DE 3000 P.S.I, INCLUYE MALLA ELECTROSGOLIDADA DE 5 MM DE 15 x 15 cm	M2	640,00	\$ 133.860,61	\$ 85.670.787,88	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	640,00	\$	85.670.787,88
5.5	PINTURA DEMARCACIÓN CANCHA DEPORTIVA, ANCHO 8 cm. CON PINTURA ACILICA PARA TRAFICO PESADO, COLORES VARIOS, INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS, INC TRAZADO	ML	245,80	\$ 16.631,06	\$ 4.087.914,70	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	245,80	\$	4.087.914,70
5.6	PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA CON PINTURA ACILICA PARA													

 Deporte	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA												Versión: 1	
	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA												CÓDIGO: ATC-FR-003	
													Página ___ de ___	
6.6	MALLA CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUIE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES,TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE (2 MANOS) H= 2,50 M	ML	153,00	\$ 1.244.664,39	\$ 190.433.652,27	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	153,00	\$ 190.433.652,27	
6.7	CARCANO SUMINISTRO PARA AGUAS LUBRAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE Fc=3.000PSI , INCLUIE EXCAVACION, ACERO DE REFUEZO Y TAPA. ALTURA PROM. H 0,65 X 0,35 DE ANCHO E=0,05	ML	152,00	\$ 314.304,55	\$ 47.774.290,91	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	152,00	\$ 47.774.290,91	
6.8	PORTERIA EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO DE 3" de 6m X 2mt , SOPORTE TUBO DE 1 1/2" TIPO PESADO, CON REFUEZO EN ANGULO 1X 3/16, ARO VARILLA DE 1/2"	UND	2,00	\$ 5.051.246,97	\$ 10.102.493,94	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 10.102.493,94	
6.9	ACERO DE REFUEZO PDR-60 Fy = 420 Mpa. INCLUIE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACION	KG	4.087,99	\$ 9.729,55	\$ 39.774.257,28	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4.087,99	\$ 39.774.257,28	
6.10	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E 10 CM PARA CANCHA INCLUIE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 MM	M2	4.104,00	\$ 145.058,33	\$ 595.319.400,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4.104,00	\$ 595.319.400,00	
6.11	JUNTAS DE DILATACION CON DISCO DIAMANTADO PROF. = 2,5CM. INCLUIE CORDON DE POLIURETANO Y SELLADOR DE JUNTAS EPOXICO	ML	2.642,00	\$ 14.568,18	\$ 38.489.136,36	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2.642,00	\$ 38.489.136,36	
6.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SHOCKPAD (COLCHON) 20 MM ESPESOR, PARA CANCHA SINTETICA.	M2	4.104,00	\$ 87.202,27	\$ 357.878.127,27	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4.104,00	\$ 357.878.127,27	
6.13	GRAMA SINTETICA DE POLIETILENO FILBRILADO, RETORCIDO, ESTABILOZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE FIBRA DE THOLON GRASS DE TEN CATE NICOLON (CERTIFICADO ISO 9001 - ISO 14001) PARA CAMPO RECREATIVO, INSTALAR SEGUN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR. INCLUIE ARENA DE SILICE, CAUCHO Y DEMARCACIONES.	M2	4.207,50	\$ 141.714,39	\$ 596.263.312,50	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4.207,50	\$ 596.263.312,50	
7	URBANISMO Y MOBILIARIO			\$ 946.165.006,45		\$ 49.758.973,00			\$ 896.406.034,00					
7.1	CONSTRUCCION DE PISO ESTAMPADO CONTINUO DE CONCRETO IMPRESO COLOR SEGUN DISEÑO CON APARENCIA ANTIESQUELIENTE CADA 3 MTS. REALIZADO CON CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUIE MALLA ELECTRO SOLDADA,	M2	805,00	\$ 132.034,09	\$ 106.287.443,18	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	805,00	\$ 106.287.443,18	
7.2	BORRILLOS PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0,15 X0,50) INC ACERO DE REFUEZO Y EXCAVACION	ML	678,56	\$ 130.259,09	\$ 88.388.608,73	285,00	97,00	382,00	\$ 37.123.840,91	\$ 12.635.131,82	\$ 49.758.972,73	296,56	\$ 38.629.636,00	
7.3	PLANTIA EN CONCRETO DE 3000 PSI E-8 CM INCLUIE CONFORMACION DE TERRENO	M2	825,00	\$ 97.794,70	\$ 80.680.625,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	825,00	\$ 80.680.625,00	
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA EN FORMA HEXAGONAL	M2	825,00	\$ 229.976,52	\$ 189.730.625,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	825,00	\$ 189.730.625,00	
7.5	BANCA EN CONCRETO ANTIBANCAICA REFETENCIA MALMO	UND	10,00	\$ 3.077.068,18	\$ 30.770.681,82	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	10,00	\$ 30.770.681,82	
7.6	BANCA EN CONCRETO ANTIBANCAICA REFETENCIA LANDOM	UND	2,00	\$ 3.804.886,82	\$ 7.609.613,64	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 7.609.613,64	
7.7	CANECAS TIPO KQ1 DE CONCRETO DE TRES COMPARTIMENTOS	UND	10,00	\$ 2.062.664,39	\$ 20.626.643,94	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	10,00	\$ 20.626.643,94	
7.8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE MODULO DE JUEGO DE CUERDA ATI 070 INCLUIE INSTALACION Y TODO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	\$ 309.824.964,39	\$ 309.824.964,39	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 309.824.964,39	
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT 6 MAQUINAS BIOSALUDABLE TIPO COLUMPIO UND 1 TIPO BARRAS PARALELAS UND 1, TIPO BANCA ABDOMINAL UND 1, TIPO ELECTICA UND 1, TIPO SURF UND 1, Y 1 CADERA TWISTER	UND	1,00	\$ 33.491.917,42	\$ 33.491.917,42	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 33.491.917,42	
7.10	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E 10 CM PARA AREA DE JUEGOS BIO Y MODULOS DE JUEGO Y CROSSFIT INCLUIE MALLA ELECTROSOLDADADA DE 5 MM CON ACABADO LISO CON ENDURECEDOR DE PISO	M2	314,00	\$ 151.105,30	\$ 47.447.065,15	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	314,00	\$ 47.447.065,15	
7.11	APLICACION DE TRUFLEX SOBRE PLACA COLORES SEGUN DISEÑO	M2	314,00	\$ 72.450,00	\$ 22.749.300,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	314,00	\$ 22.749.300,00	
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAICES DE LOS ARBOLES. INCLUIE EXCAVACION. EN LOS SITIOS DONDE SE PLANTARAN LOS NUEVOS ARBOLES, SE PROCEDERA A INSTALAR UN ANILLO	UND	4,00	\$ 802.554,55	\$ 3.210.218,18	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 3.210.218,18	
7.13	EMPRADOZADO CON GRAMA NATURAL	M2	132,00	\$ 40.509,85	\$ 5.347.300,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	132,00	\$ 5.347.300,00	
8	CAPITULO ELECTICO			\$ 645.740.988,00		\$ 645.740.988,00			\$ 645.740.988,00					
8.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO TIPO POSTE 13,2 KV /120-240 V - 25 KVA.	UND	1,00	\$ 16.951.171,21	\$ 16.951.171,21	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 16.951.171,21	
8.2	SUMINISTRO, INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACION. INCLUIE: GABINETE METALICO, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES AUTOMATICOS, CONTACTORES, SELECTOR ON-OFF, BARRAJES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. NO INCLUIE OBRA CIVIL.	UND	1,00	\$ 5.289.913,64	\$ 5.289.913,64	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 5.289.913,64	
8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE METALICO 12 M, INCLUIE CIMENTACION Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. INCLUIE CIMENTACION.	UND	4,00	\$ 10.762.464,39	\$ 43.049.857,58	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 43.049.857,58	
8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE METALICO 10 M, INCLUIE CIMENTACION Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. INCLUIE CIMENTACION.	UND	4,00	\$ 7.817.340,91	\$ 31.269.363,64	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 31.269.363,64	
8.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE METALICO 5 M, INCLUIE CIMENTACION Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. INCLUIE CIMENTACION.	UND	61,00	\$ 4.109.440,91	\$ 250.675.895,45	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	61,00	\$ 250.675.895,45	
8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO PARA BREAKER ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS AL/CU PARA LOCALES, INCLUIE BREAKERS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	2,00	\$ 336.281,82	\$ 672.563,64	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 672.563,64	
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PEDESTAL DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION.	UND	1,00	\$ 479.919,70	\$ 479.919,70	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 479.919,70	
8.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIDOR 2Ø CONFORMADO POR: MEDIDOR, CABLEADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	1,00	\$ 534.886,36	\$ 534.886,36	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 534.886,36	
8.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE PARA ACOMETIDA EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA DE 1 1/2"x6M. INCLUIE ACRILICO DE IDENTIFICACION DE ACOMETIDAS	UND	1,00	\$ 618.901,52	\$ 618.901,52	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 618.901,52	
8.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1X1 1/2" DESDE PUNTO APOYO HASTA GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACION.	ML	41,00	\$ 35.534,09	\$ 1.456.897,73	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	41,00	\$ 1.456.897,73	
8.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CU 2Ø2ØF+1Ø6T CU, DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE PRINCIPAL. INCLUIE BORNERAS DE CONEXION.	ML	52,00	\$ 153.709,85	\$ 7.992.912,12	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	52,00	\$ 7.992.912,12	
8.12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 4ØX40 PARA CONDUCTORES DE SALIDAS DE ILUMINACION.	UND	73,00	\$ 483.609,85	\$ 35.303.518,94	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	73,00	\$ 35.303.518,94	
8.13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 6ØX60 PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSION.	UND	6,00	\$ 582.087,88	\$ 3.492.527,27	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 3.492.527,27	
8.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION PARA CANCHAS. INCLUIE CAJA RAVEIT 4"x4", CABLEADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	32,00	\$ 665.015,91	\$ 21.280.509,09	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	32,00	\$ 21.280.509,09	
8.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION PARA LUMINARIA LED PARA ILUMINACION GENERAL DEL PARQUE. INCLUIE CABLEADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	61,00	\$ 534.771,21	\$ 32.621.043,94	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	61,00	\$ 32.621.043,94	
8.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION PARA LOCALES EN CU 1Ø12F+1Ø12T+1Ø12T AWG EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUIE BORNAS TERMINALES.	UND	20,00	\$ 50.671,21	\$ 1.013.424,24	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	20,00	\$ 1.013.424,24	
8.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA LOCALES EN CU 1Ø12F+1Ø12T+1Ø12T AWG EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUIE APARATO Y BORNAS TERMINALES.	UND	6,00	\$ 59.497,73	\$ 356.986,36	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 356.986,36	
8.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA LOCALES EN CU 1Ø12F+1Ø12T+1Ø12T AWG EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUIE BORNAS TERMINALES.	UND	6,00	\$ 100.253,79	\$ 601.522,73	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 601.522,73	
8.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION PARA GRADAS EN CU 1Ø12F+1Ø12T+1Ø12T AWG EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUIE BORNAS TERMINALES.	UND	18,00	\$ 111.694,70	\$ 2.010.504,55	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	18,00	\$ 2.010.504,55	
8.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CU 2Ø2F+1Ø8T AWG EN TUBERIA PVC 1" PARA ILUMINACION CANCHA. INCLUIE BORNAS TERMINALES.	UND	249,00	\$ 73.677,27	\$ 18.345.640,91	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	249,00	\$ 18.345.640,91	
8.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CU 2Ø4F+1Ø8T AWG EN TUBERIA PVC 1" PARA ILUMINACION CANCHA. INCLUIE BORNAS TERMINALES.	UND	288,00	\$ 57.892,42	\$ 16.673.018,18	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	288,00	\$ 16.673.018,18	
8.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CU 2Ø4F+1Ø10T AWG EN TUBERIA PVC 3/4" PARA ILUMINACION DEL PARQUE. INCLUIE BORNAS TERMINALES.	UND	412,00	\$ 73.261,36	\$ 30.183.681,82	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	412,00	\$ 30.183.681,82	
8.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CU 2Ø1ØF+1Ø1ØN+1Ø12T AWG EN TUBERIA PVC 3/4" PARA TABLEROS DE LOCALES. INCLUIE BORNAS TERMINALES.	UND	215,00	\$ 58.517,42	\$ 12.581.246,21	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	215,00	\$ 12.581.246,21	
8.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI.	UND	4,00	\$ 83.661,36	\$ 334.645,45	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 334.645,45	
8.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE.	UND	2,00	\$ 36.400,76	\$ 72.801,52	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 72.801,52	
8.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR LED JETA PRO 500 W O SIMILAR.	UND	24,00	\$ 995.484,85	\$ 23.891.636,36	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	24,00	\$ 23.891.636,36	
8.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR LED JETA PRO 300 W O SIMILAR.	UND	12,00	\$ 636.531,82	\$ 7.638.381,82	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	12,00	\$ 7.638.381,82	
8.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED STREET LIGHT 40 W O SIMILAR.	UND	61,00	\$ 428.718,18	\$ 26.151.809,09	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	61,00	\$ 26.151.809,09	
8.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED TORTUGA 12 W O SIMILAR.	UND	6,00	\$ 72.686,36	\$ 436.118,18	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 436.118,18	
8.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA BALA LED RD 30 W O SIMILAR.	UND	18,00	\$ 79.297,73	\$ 1.427.359,09	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	18,00	\$ 1.427.359,09	
8.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18 W O SIMILAR.	UND	12,00	\$ 134.468,18	\$ 1.613.618,18	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	12,00	\$ 1.613.618,18	
8.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA 2X1,6 W O SIM													

<div> Deporte</div>		POCOSO										Versión: 1	
		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA										CÓDIGO:	
												ATC-FR-003	
INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA												Página __ de __	
8.38	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VARILLA CU 2,4M 5/8 PARA ATERRIZAR POSTES METÁLICOS, CABLE CU 8 DESNUDO, SOLDADURA EXOTERMICA 115G, CEMENTO CONDUCTIVO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	61,00	\$ 421.493,18	\$ 25.711.084,09	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	61,00	\$ 25.711.084,09
9	HISTALACIONES HIDROSANITARIAS				\$ 77.011.940,00				\$ -	\$ -	\$ -		\$ 77.011.940,00
9.1	DEMOLICION DE POZO EXISTENTE. H-VAR	UND	1,00	\$ 423.108,33	\$ 423.108,33	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 423.108,33
9.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN COLECTOR H (0-5M).	M3	98,00	\$ 48.144,70	\$ 4.718.180,30	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	98,00	\$ 4.718.180,30
9.3	SOLADO DE FONDO PARA POZOS 2500 PSI E-0.05	M3	3,00	\$ 739.229,55	\$ 2.217.688,64	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	3,00	\$ 2.217.688,64
9.4	BASE EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRAS #5/8" @ 15 CM DE 2.0M E: 0.30M. INCLUYE CAÑUELA EN CONCRETO DE 2000 PSI Y EMBOQUILLADO; PARA POZOS DE INSPECCION DE Ø=1.2M INTERNO Y Ø=1.8M EXTERNO	UND	4,00	\$ 545.575,76	\$ 2.182.303,03	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 2.182.303,03
9.5	CUERPO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRA #5/8" @15CM PARA POZO DE INSPECCIÓN 1.5 < H > 3.0M E=0.25 M Ø=1.2M INTERNO Y Ø=1.8M EXTERNO, INCLUYE PELDAÑO BARRA Ø3/4 CADA 30 CM. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA CONECTADA DE 100 A 200 MM	ML	2,00	\$ 2.712.276,52	\$ 5.424.553,03	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 5.424.553,03
9.6	CUERPO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRA #5/8" @15CM PARA POZO DE INSPECCIÓN H > 3.0M E=0.25M Ø=1.2M INTERNO Y Ø=1.8M EXTERNO, INCLUYE PELDAÑO BARRA Ø3/4 CADA 30 CM. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA CONECTADA DE 100 A 200 MM	ML	13,00	\$ 3.085.349,24	\$ 40.109.540,15	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	13,00	\$ 40.109.540,15
9.7	CORONA REFORZADA EN CONCRETO DE 28MPA BARRA 5/8" @10CM DE Ø=1.6M E=0.2M PARA POZO DE INSPECCIÓN. INCLUYE TAPA Y ARO	UND	4,00	\$ 893.613,64	\$ 3.574.454,55	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	4,00	\$ 3.574.454,55
9.8	IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES INTERIORES DE POZOS E=2 CM	M2	14,00	\$ 22.010,61	\$ 308.148,48	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	14,00	\$ 308.148,48
9.9	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI (0.8MX0.8M INT. H VARIABLE) E=0.1M, INCLUYE TAPA REFORZADA Y CAÑUELA.	UND	2,00	\$ 825.465,91	\$ 1.650.931,82	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	2,00	\$ 1.650.931,82
9.10	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI (1.0MX1.0M INT. H VARIABLE) E=0.1M, INCLUYE TAPA REFORZADA Y CAÑUELA.	UND	6,00	\$ 1.021.877,27	\$ 6.131.263,64	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,00	\$ 6.131.263,64
9.11	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO TIPO NOVAFORT 6", ACORDE A LA RESOLUCIÓN 1127	ML	95,93	\$ 107.075,76	\$ 10.271.777,42	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	95,93	\$ 10.271.777,42
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 5.614.125.703,00							778.311.269,00	4.835.814.433,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 1.796.529.224,96							249.059.606,08	1.547.460.618,56
	Administración	27%			\$ 1.515.811.939,81							215.144.042,63	1.305.669.896,91
	Imprevistos	1%			\$ 56.141.257,03							7.783.112,69	48.358.144,31
	Utilidad	4%			\$ 224.565.028,12							31.132.450,76	193.432.577,32
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				\$ 7.410.645.928,00							1.027.370.875,08	6.383.275.051,56
CERTIFICACION RETIE				\$ 8.500.000,00									
CERTIFICACION RETILAP				\$ 14.800.000,00									
PMA				\$ 75.373.123,00						\$ 17.335.818,29			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA				\$ 7.509.319.051,00						\$ 1.044.706.693,37			
VALOR INTERVENTORIA				7%						\$ 524.518.976,00			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO						\$ 8.033.838.027,00							
2. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA Nº LP-001 DE 2025													
V/R INICIAL CONTRATO:				\$ 7.509.319.051,00				V/R ANTICIPO:				\$ 3.754.659.525,50	
V/R ADICIONES:				\$ 0,00				% ANTICIPO:				50,00%	
V/R ACTUAL CONTRATO:				\$ 0,00				% RETEGARANTÍA:				0,00%	
Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO			
	TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.754.659.525,50	\$ 0,00	\$ 7.509.319.051,00				

	PROCESO	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		Versión: 1
	FORMATO	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO: ATC-FR-003
				Página __ de __
ANEXO N° 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO				
CONVENIO NO. COID-1063-2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI				
REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR				
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR		Localización	Municipio de Agustín Codazzi, Cabecera Municipal, Barrio Camilo Torres
Contratista:	CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES		Director de obra:	KENY VEGA
Interventor:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25		Director Interventoría:	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Fecha del registro fotográfico:	7/09/2025			
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2		FOTOGRAFÍA N° 3
actividades de localizacion y replanteo con equipo		actividades de localizacion y replanteo con equipo		EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMÚN PARA GRADERÍA Y CAFETERÍA
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5		FOTOGRAFÍA N° 6
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMÚN PARA GRADERÍA Y CAFETERÍA		EXPLANACION Y CONFORMACION MECANICA CON VIBRO		EXPLANACION Y CONFORMACION MECANICA CON VIBRO
FOTOGRAFÍA N° 7		FOTOGRAFÍA N° 8		FOTOGRAFÍA N° 9
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES		RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES		SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI
FOTOGRAFÍA N° 10		FOTOGRAFÍA N° 11		FOTOGRAFÍA N° 12
SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI		ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI		ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI
FOTOGRAFÍA N° 13		FOTOGRAFÍA N° 14		FOTOGRAFÍA N° 15

		
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	SUB-BASEGRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN NORMA INVIAS
FOTOGRAFÍA N° 16	FOTOGRAFÍA N° 17	FOTOGRAFÍA N° 18
		
SUB-BASEGRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN NORMA INVIAS	BORDILLOS PERIMETRALES EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0,15X0,50) INC. ACERO DE REFUERZO Y EXCAVACIÓN	BORDILLOS PERIMETRALES EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0,15X0,50) INC. ACERO DE REFUERZO Y EXCAVACIÓN
FOTOGRAFÍA N° 16	FOTOGRAFÍA N° 17	FOTOGRAFÍA N° 18
		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAÍCES DE LOS ÁRBOLES.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAÍCES DE LOS ÁRBOLES.	