

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	NOVIEMBRE 2023

PROYECTO:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA
------------------	--

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2239 DE 2023		
CONTRATISTA:	LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA	NIT:	84.034.968
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA		
Fecha de Inicio:	29/06/2023	No. de Oficio:	DT-ANT 37184
Valor Inicial:	\$ 232.446.043,93		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Valor Actual:	\$ 232.446.043,93		
Anticipo Entregado:	N/A		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	N/A		
Plazo Inicial:	4 meses		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	2 meses		
Fecha de Fin:	28/12/2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
718123	11	C -2409-0600-4-0-2409046-02	\$ 232.446.043,93	\$ 200.940.993,07	\$ 31.505.050,86
TOTAL			\$ 232.446.043,93	\$ 200.940.993,07	\$ 31.505.050,86

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 4

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 1 (Junio 2023)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de costos No. 2 (Julio 2023)	\$ 88.679.500,00	\$ 648.042,50	\$ 89.327.542,50
Acta de costos No. 3 (Agosto 2023)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de costos No. 4 (Septiembre 2023)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de costos No. 5 (Octubre 2023)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta de costos No. 6 (Noviembre 2023)	\$ 110.803.731,00	\$ 809.719,57	\$ 111.613.450,57

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA: SEGUROS DE ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento 65-44-101233377				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 23.244.604,39		22/06/2023	22/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 46.489.208,79		22/06/2023	22/10/2026
Calidad del servicio	\$ 69.733.813,18		22/06/2023	22/06/2028

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 4

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA: SEGUROS DE ESTADO S.A. Póliza de Responsabilidad civil extracontractual 65-40-101077587				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	\$ 232.000.000,00		22/06/2023	22/10/2023
Contratistas y subcontratistas	\$ 232.000.000,00		22/06/2023	22/10/2023
Vehículos propios y no propios	\$ 232.000.000,00		22/06/2023	22/10/2023
Responsabilidad civil patronal	\$ 232.000.000,00		22/06/2023	22/10/2023
Daño emergente y lucro cesante	\$ 232.000.000,00		22/06/2023	22/10/2023
Prejuicios extrapatrimoniales	\$ 232.000.000,00		22/06/2023	22/10/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correos electrónicos			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 4

ASPECTOS JURÍDICOS.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión de documentos contractuales, informes, actas de costos y otros documentos

Cordialmente,



MIGUEL EDUARDO GUARIN GONZALEZ
Profesional especializado
Dirección Territorial Antioquia - INVIAS