



INFORME DE SUPERVISION



FECHA ELABORACIÓN 22/9/2025

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

Nº CONTRATO	190-CS-03-2025
OBJETO	Suministro de elementos e insumos eléctricos para el mantenimiento de alumbrado público e infraestructura institucional en el municipio de El Carmen de Viboral.
CONTRATISTA	El Punto Eléctrico y Ferretero
FECHA DEL CONTRATO	190-CS-03-2025 DEL 6 DE MARZO DE 2025
EJECUCIÓN	0
VALOR INICIAL	\$ 417,022,199
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	12/3/2025
ADICION	\$ 169,669,441
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12/11/2025
SUPERVISOR	Óscar Sánchez Bello

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	8 meses
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	6
AVANCE PORCENTUAL	75.0%

1.3 AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	\$ 586,691,640
VALOR EJECUTADO	\$ 577,347,287.26

PORCENTAJE
EJECUTADO

98%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Ver anexo informe N° 1 del 12 al 01 de abril de 2025	1	1	\$ 183,511,411.30	\$ 183,511,411.30	31%
Ver anexo informe N° 2 del 13 de abril al 21 de mayo de 2025	1	1	\$ 181,260,200.24	\$ 181,260,200.24	31%
Ver anexo informe N° 3 del 22 de mayo al 12 de junio de 2025	1	1	\$ 42,904,451.59	\$ 42,904,451.59	7%
Ver anexo informe N° 4 del 12 de junio al 05 de agosto de 2025	1	1	\$ 9,346,135.05	\$ 9,346,135.05	2%
Ver anexo informe N° 5 de el 05 de agosto al 03 de septiembre de 2025	1	1	\$ 89,924,689.08	\$ 89,924,689.08	15%
Ver anexo informe N° 6 de el 03 de septiembre al 22 de septiembre de 2025	1	1	\$ 70,400,400.00	\$ 70,400,400.00	12%
TOTAL				\$ 577,347,287.26	98%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de \$ _____, el día _____ de acuerdo a la orden de pago N° _____ y comprobante de egreso N° _____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:



Handwritten signature of the supervisor.

FIRMA SUPERVISOR

F:FT-GCT-023 V:1 F:Febrero 2025

