


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA						Código	DE-DEAJU-FR-019																									
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA						Versión	8																									
							Vigencia	7/04/2025																									
1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO																																	
FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN		1/10/2025		PERIODO REPORTADO DEL:		1/09//2025	AL:	30/09/2025																									
CONTRATO N°		062-00-B-COFAC-BACOF-2025		CONTRATISTA		FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS																											
OBJETO		OBRA PUBLICA PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE AEREA, CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES- GAORI																															
FECHA DE INICIO		7/05/2025		FECHA DE TERMINACIÓN		30/08/2025																											
VALOR INICIAL	\$ 490.000.000,00	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0,00		VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	\$ 0,00		VALOR TOTAL	\$ 490.000.000,00																								
2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES																																	
El estado actual del contrato es en ejecucion, donde se suscribio acta de inicio con fecha 07 de mayo se 2025.																																	
3- CONTROL MODIFICATORIOS																																	
OTRO SI ACLARATORIO N° 1																																	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		08 DE MAYO DEL 2025																															
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		SE ACLARA INFORMACIÓN DEL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRONICO																															
MODIFICATORIO No.1																																	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		30 DE MAYO DEL 2025																															
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		POR MEDIO POR EL CUAL SE ADICIONAN ITEMS NO PREVISTOS Y SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO																															
FORMA DE PAGO		<div>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FAC – BACOF, pagará al contratista, el valor del contrato, de la forma en la que se indica a continuación:</div> <table><thead><tr><th>CORTES DE OBRA</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>% DE EJECUCIÓN HASTA SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO</th></tr></thead><tbody><tr><td>PRIMER CORTE DE OBRA</td><td>5 DE JUNIO DEL 2025</td><td>PAC JULIO 2025</td><td>15%</td></tr><tr><td>SEGUNDO CORTE DE OBRA</td><td>5 DE JULIO DEL 2025</td><td>PAC AGOSTO 2025</td><td>40%</td></tr><tr><td>TERCER CORTE DE OBRA</td><td>ULTIMO DIA DE EJECUCION DEL CONTRATO</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2025</td><td>45%</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL, DE EJECUCIÓN</td><td>100%</td></tr></tbody></table>								CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN HASTA SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	PRIMER CORTE DE OBRA	5 DE JUNIO DEL 2025	PAC JULIO 2025	15%	SEGUNDO CORTE DE OBRA	5 DE JULIO DEL 2025	PAC AGOSTO 2025	40%	TERCER CORTE DE OBRA	ULTIMO DIA DE EJECUCION DEL CONTRATO	PAC SEPTIEMBRE 2025	45%	TOTAL, DE EJECUCIÓN			100%				
CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN HASTA SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO																														
PRIMER CORTE DE OBRA	5 DE JUNIO DEL 2025	PAC JULIO 2025	15%																														
SEGUNDO CORTE DE OBRA	5 DE JULIO DEL 2025	PAC AGOSTO 2025	40%																														
TERCER CORTE DE OBRA	ULTIMO DIA DE EJECUCION DEL CONTRATO	PAC SEPTIEMBRE 2025	45%																														
TOTAL, DE EJECUCIÓN			100%																														
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		NO SE MODIFICA PLAZO DE EJECUCIÓN																															
MODIFICATORIO No.2																																	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		06 DE AGOSTO DEL 2025																															
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		POR MEDIO POR EL CUAL SE AJUSTA FORMA DE PAGO Y SE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN.																															
FORMA DE PAGO		<table><thead><tr><th>CORTES DE OBRA</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>% DE EJECUCIÓN HASTA SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO</th></tr></thead><tbody><tr><td>PRIMER CORTE DE OBRA</td><td>5 DE JUNIO DEL 2025</td><td>PAC JULIO 2025</td><td>11,04%</td></tr><tr><td>SEGUNDO CORTE DE OBRA</td><td>5 DE JULIO DEL 2025</td><td>PAC AGOSTO 2025</td><td>38,18%</td></tr><tr><td>TERCER CORTE DE OBRA</td><td>6 DE AGOSTO DEL 2025</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2025</td><td>25,39%</td></tr><tr><td>CUARTO CORTE DE OBRA</td><td>30 DE AGOSTO DEL 2025</td><td>PAC OCTUBRE 2025</td><td>25,39 %</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL, DE EJECUCIÓN</td><td>100%</td></tr></tbody></table>								CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN HASTA SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	PRIMER CORTE DE OBRA	5 DE JUNIO DEL 2025	PAC JULIO 2025	11,04%	SEGUNDO CORTE DE OBRA	5 DE JULIO DEL 2025	PAC AGOSTO 2025	38,18%	TERCER CORTE DE OBRA	6 DE AGOSTO DEL 2025	PAC SEPTIEMBRE 2025	25,39%	CUARTO CORTE DE OBRA	30 DE AGOSTO DEL 2025	PAC OCTUBRE 2025	25,39 %	TOTAL, DE EJECUCIÓN			100%
CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN HASTA SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO																														
PRIMER CORTE DE OBRA	5 DE JUNIO DEL 2025	PAC JULIO 2025	11,04%																														
SEGUNDO CORTE DE OBRA	5 DE JULIO DEL 2025	PAC AGOSTO 2025	38,18%																														
TERCER CORTE DE OBRA	6 DE AGOSTO DEL 2025	PAC SEPTIEMBRE 2025	25,39%																														
CUARTO CORTE DE OBRA	30 DE AGOSTO DEL 2025	PAC OCTUBRE 2025	25,39 %																														
TOTAL, DE EJECUCIÓN			100%																														
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato que se estima desde la firma del acta de inicio de obra y HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2025.																															
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 490.000.000,00																															
4- RECURSOS DEL CONTRATISTA																																	
Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones																						
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	SI/ No																							
				PULIDORA	1	RESIDENTE	1	100	100	SI																							
				CORTADOR A DE ENCHAPE	1	PROFESIONAL SST	1	100	100	SI																							
						MAESTRO	1	100	100	SI																							
						AYUDANTES	1	100	100	SI																							
						INSTALADOR DE CUBIERTA	3	100	100	SI																							
TOTAL							7																										
5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN																																	
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA																																	
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	63,15%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA			PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA			ATRASO (-) / ADELANTO (+)																									
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		100,00%			100,00%			0,00%																									
		CONTRATO 100%, EJECUTADO EN OBRA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, <u>PENDIENTE LIQUIDACIÓN.</u>																															
Semana 13 (3/08/2025)		21,41%		GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO																													
Semana 14 (10/08/2025)		2,75%		<div>PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA EJECUTADO TOTAL A LA FECHA</div> <div><div></div></div>																													
Semana 15 (17/08/2025)		12,69%		<div><div></div></div>																													
Semana 16		0,00%		<div><div></div></div>																													
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS																																	
CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE							TOTAL																								
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO	<div><div></div></div>							100,00%																								
	EJECUTADO	<div><div></div></div>							100,00%																								
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO	<div><div></div></div>							100,00%																								
	EJECUTADO	<div><div></div></div>							100,00%																								

[illegible]

6- PLAZO (DÍAS)				7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL				
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes					
Contractual	147	147	0					
8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS				
				Actividad atrasada			Atribuible al contratista?	
NO APLICA, CONTRATO CULMINADO				NO APLICA, CONTRATO CULMINADO			SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO

OBSERVACIONES: Contratista de obra Culmina ejecución de obra el día **16 de AGOSTO DEL 2025**, de acuerdo a bitacora de obra, soporte de la ejecución del Contrato.

10- CONTROL DE COSTOS						
Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 490.000.000,00	\$ 490.000.000,00	\$ 490.019.600,00	100,00%	-\$ 19.600,00	0,00%
Adiciones	N/A	\$ 0,00				
Reducciones		\$ 0,00				
TOTAL	\$ 490.000.000,00	\$ 490.000.000,00				
11- CONTROL PAGOS						
DETALLE DE PAGO		VALOR		OBSERVACIONES		
VALOR INICIAL		\$ 490.000.000,00		VALOR ADJUDICADO		
VALOR ADICIONAL (Si aplica)		\$ 0,00		N/A		
VALOR REDUCIDO (Si aplica)		\$ 0,00		N/A		

VALOR TOTAL	\$ 0,00	VALOR ADJUDICADO				
ANTICIPO (Si aplica)	\$ 0,00	N/A				
PRIMER PAGO CORTE JUNIOPAC JULIO 2025	\$ 54.116.496,23	SE PRESENTO CORTE DE OBRA 01 EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2025, EQUIVALENTE AL 11,04% DE EJECUCION- Oficio N° FAC-S-2025-004705-CP ORDEN DE PAGO OP. 243219025 BF 15-07-2025				
SEGUNDO PAGO CORTE JULIO PAC AGOSTO 2025	\$ 187.091.756,64	SE PRESENTO CORTE DE OBRA 02 EL DIA 5 DE JULIO DEL 2025, EQUIVALENTE AL 38,18 % DE EJECUCION- Oficio N° FAC-S-2025-005937-CP -ORDEN DE PAGO OP. 300476025 BF 25-08-2025TA				
TERCER PAGO CORTE AGOSTO PAC SEPTIEMBRE 2025	\$ 107.414.056,70	SE PRESENTO CORTE DE OBRA 03 EL DIA 6 DE AGOSTO 2025, EQUIVALENTE AL 21,91 % DE EJECUCION- Oficio N° FAC-S-2025-006647-CP - OP. 347512525 Y OP 347511725 BF 23-09-2025				
CUARTO PAGO CORTE AGOSTO PAC OCTUBRE 2025	\$ 141.377.690,43	SE PRESENTO CORTE DE OBRA 04 EL DIA 6 DE AGOSTO 2025, EQUIVALENTE AL 28,85 % DE EJECUCION- Oficio N° FAC-S-2025-007812-CP- PENDIENTE PAGO PAC OCTUBRE				
TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 348.622.309,57	VALORES GIRADOS EN CUENTA CONTRATISTA OBRA				
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 141.377.690,43					
12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	PUBLICO EN SECOP II
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	PUBLICO EN SECOP II
PRESENTACION PLAN DE CALIDAD	SI		SI	SI	SI	PUBLICO EN SECOP II
PRESENTACIÓN AIU	SI		SI	SI	SI	PUBLICO EN SECOP II
PRESENTACIÓN DESGLOSE APUS	SI		SI	SI	SI	PUBLICO EN SECOP II
PRESENTACION ORGANIGRAMA	SI		SI	SI	SI	PUBLICO EN SECOP II
ACTA CUMPLIMIENTO FACTOR TÉCNICO PONDERABLE	SI		SI	SI	SI	PUBLICO EN SECOP II
ACTA CUMPLIMIENTO FACTOR COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES	SI		SI	SI	SI	PUBLICO EN SECOP II
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
CONTRATISTA, CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL EN LOS TIEMPOS SOLICITADOS MEDIANTE EL SEGUNDO MODIFICATORIO AL CONTRATO.						
14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):						
CONTRATO 100%, EJECUTADO EN OBRA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PENDIENTE LIQUIDACIÓN.						
ELABORO: ST. DURAN SIACHOQUE NIXON GUILLERMO Supervisor Firma y Posfirma						
15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO						
NO APLICA CONTRATO CULMINADO. EN EL MES DE AGOSTO DEL 2025						