

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DIFRAFECHA INFORME: Día: 03 Mes: 10 Año: 2025CONTRATO N°. CONTRATO 145-00-A-COFAC-DIFRA-2025CONTRATISTA: PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SASVALOR DEL CONTRATO: \$ 24.553.933FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO, correspondiente al presupuesto total contratado en pesos, de acuerdo con el informe de ejecución, para ser cancelados con cargo al PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025,FECHA FIRMA CONTRATO: Día 18 Mes 07 Año 2025**OBJETO DEL CONTRATO:**DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 AREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1**CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)**FECHA DE FIRMA: N/AASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 08/08/2025 hasta el 30/09/2025Porcentaje Avance en tiempo: 100 %Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
PABLO ANDRÉS JUEZ PIRACHICAN	Director de Operaciones	15202-170581BYC Ingeniero Civil
Marlen Rocío Juez Pirachican	Profesional Proyectos	041037-0576322BYC Ingeniero Civil

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No X Sí \_\_\_\_\_



**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

  N/A  

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No   X  .            Sí     .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

  N/A  

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No                 Sí   X  

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



**Proyecto:** DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 ÁREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1,  
**Cliete:** FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA  
**Cod proyecto:** 2025-016      **Contrato #:** 145-00-A-COFAC-DIFRA-2025  
**Fecha Acta inicio:** 8/08/2025      **Plazo Ejecución:** 11 Semanas  
**Firma Contrato:** 18/07/2025      **Firma Acta Inicio:** 8/08/2025

ITEM	ACTIVIDAD	DUR.	UND	PORCENTAJE DE AVANCE	INICIO	FIN	C
0	DISEÑO SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FUERZA AÉREA	75 días			18/07/2025	30/09/2025	
1	ADMINISTRATIVO	22 días			18/07/2025	8/08/2025	
1,1	Firma de contrato.	1 días			18/07/2025	18/07/2025	
1,2	Presentación del proyecto	1 días			6/08/2025	6/08/2025	
1,3	Acta de Inicio	1 días			8/08/2025	8/08/2025	
2	OPERATIVO	45 días		80%	12/08/2025	25/09/2025	
2,01	Recepción de la información	1 días			12/08/2025	12/08/2025	
2,02	Análisis de la información entregada por el cliente	9 días			12/08/2025	21/08/2025	0
2,03	Visita a campo	1 días		10%	22/08/2025	22/08/2025	1
2,03,1	Entrega de informe visita técnica	3 días		10%	26/08/2025	29/08/2025	
2,04	Generación de cálculos	3 días		10%	25/08/2025	5/09/2025	3
2,05	Elaboración de planos	8 días		10%	29/08/2025	5/09/2025	1
2,06	1. Envío de información a la entidad para revisión y comentarios	7 días		20%	5/09/2025	15/09/2025	0
2,06,1	Memoria de cálculos				5/09/2025	11/09/2025	
2,06,2	Planos de diseño del sistema de agente limpio				5/09/2025	11/09/2025	
2,07	<u>Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad</u>	4 días			12/09/2025	15/09/2025	1
2,08	Generación de informes de la red de agente	5 días		20%	8/09/2025	12/09/2025	3
2,09	2. Envío de información a la entidad para revisión y comentarios	6 días		20%	12/09/2025	19/09/2025	3
2,09,1	Informes técnicos de la red de agente limpio				12/09/2025	17/09/2025	
2,1	<u>Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad</u>	2 días			18/09/2025	19/09/2025	1
2,11	Elaboración de presupuestos, extracción de cantidades de obra, estudios de mercado	7 días		20%	12/09/2025	18/09/2025	0
2,12	3. Envío de información a la entidad para revisión y comentarios	5 días		20%	19/09/2025	25/09/2025	1
2,12,1	Presupuesto oficial del diseño, estudio de mercado y cotizaciones				19/09/2025	23/09/2025	
2,13	<u>Resolución de comentarios y observaciones por parte de la entidad</u>	2 días			24/09/2025	25/09/2025	1
3	DOSSIER Y ENTREGA	5 días		20%	26/09/2025	30/09/2025	
3,01	DOCUMENTACIÓN	5 días			26/09/2025	30/09/2025	
3,02	Presentación y Entrega de Dossier y planos record.	1 días		20%	26/09/2025	26/09/2025	0
3,03	Acta de recibo final	1 días			30/09/2025	30/09/2025	3
TOTAL DISEÑO				100%			

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No \_\_\_\_ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

A la fecha se ha cumplido a cabalidad el cronograma propuesto para este contrato por parte del contratista, para lo cual se ha realizado reuniones semanales con el contratista como se relacionan a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 29 AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE:

- Se recibe informe de la visita realizada por el contratista de acuerdo al plazo estipulado en el cronograma sin novedad.
Con fecha 01 de septiembre se realiza la revisión del informe del levantamiento de la información obtenida en el sitio encontrando los siguientes hallazgos:
Cuarto planta eléctrica: no cuenta con la hermeticidad suficiente, ya que cuenta con una rejilla de ventilación, recomiendan cambio por una ventana de vidrio, con el fin de garantizar el nivel de hermeticidad requerido.
Subestación Eléctrica: Cuenta con mayor hermeticidad sin embargo, se requiere realizar prueba Door Fan Test (Prueba de hermeticidad del recinto).
De acuerdo a plazo establecido se recibe primer entrega preliminar de la información con plazo 05 de septiembre
se revisa:
Memorias de cálculo en Excel. Se revisan no tienen novedad, se informa que para la entrega final se requieren en archivo PDF, ya que fue así como quedo en las especificaciones y debidamente firmada por el contratista.
Planos: los cuales son revisados por el área de dibujo con el fin de garantizar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

145-00-A-COFAC-DIFRA-2025

DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 AREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

Project information including client name (Fuerza Aeroespacial Colombiana), contract number (145-00-A-COFAC-DIFRA-2025), and dates.

Table with columns: ITEM, ACTIVIDAD, DUR., UNID, PORCENTAJE DE AVANCE, INICIO, FIN. Lists various design and administrative tasks with their progress percentages.



Descripción:

- Fecha de inicio: 08 - Agosto - 2025
Fecha de terminación: 30 - septiembre - 2025

Contratistas:

- PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS

Avance:

Valor:

\$ 24,553,933

Summary table with columns: PROGRAMADO, EJECUTADO, DIFERENCIA. Values: 40%, 40%, 0%.

Seguimiento:

Actividades Realizadas del 29 Agosto al 11 Septiembre:

Se recibe informe de la visita realizada por el contratista de acuerdo al plazo estipulado en el cronograma sin novedad.

Con fecha 01 de septiembre se realiza la revisión del informe del levantamiento de la información obtenida en el sitio encontrando los siguientes hallazgos:

- Cuarto planta eléctrica: no cuenta con la hermeticidad suficiente, ya que cuenta con una rejilla de ventilación, recomiendan cambio por una ventana de vidrio, con el fin de garantizar el nivel de hermeticidad requerido.
Subestación Eléctrica: Cuenta con mayor hermeticidad sin embargo, se requiere realizar prueba Door Fan Test (Prueba de hermeticidad del recinto).

De acuerdo a plazo establecido se recibe primer entrega preliminar de la información con plazo 05 de septiembre se revisa:

- Memorias de calculo en Excel. Se revisan no tienen novedad, se informa que para la entrega final se requieren en archivo PDF, ya que fue así como quedo en las especificaciones y debidamente firmada por el contratista.
Planos: los cuales son revisados por el área de dibujo con el fin de garantizar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

Aspectos críticos:

- Ninguno.

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 18 SEPTIEMBRE AL 25 SEPTIEMBRE:

- Se realiza coordinaciones para visita de verificación y replanteo de medidas para entrega final de información, la cual se realizara el Próximo 26 de septiembre de 2025.
Con fecha 19 de septiembre se recibe ofertas económicas para el estudio de mercado conformadas así:
Ofertas económicas de los 2 primeros proveedores que realizaron el estudio de mercado para el sistema de Agente Limpio y Detección de Incendios, cabe aclarar que estas solo consideran el suministro de los elementos, dispositivos y demás componentes, que serán empleados en la instalación del sistema.
El tercer proveedor ya está trabajando en el estudio de mercado, considerando no solamente el suministro sino también la instalación del mismo.



<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

- Con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido entre las partes, se ha venido trabajando en la terminación de los planos, teniendo en cuenta las observaciones emitidas por el área de dibujo. De igual manera se está adelantando el presupuesto final junto con el Análisis de Precios Unitarios. La fecha de entrega con los documentos finales, será el día 26 de septiembre del presente año.
- las observaciones del área de dibujo, han tomado más tiempo de lo esperado, por temas de optimización de trazado y mejor operación en el sistema.

<b>PJB</b>	<b>PROYECTO:</b> DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 ÁREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.1.
<b>CLIENTE:</b> FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	<b>CONTRATO #</b> 145-00-A-COFAC-03FR-2025
<b>FECHA ACTA INICIO:</b> 8/08/2025	<b>PLAZO EJECUCIÓN:</b> 11 Semanas
<b>FECHA CONTRATO:</b> 18/07/2025	<b>FIRMA ACTA INICIO:</b> 8/08/2025

ITEM	ACTIVIDAD	DUR.	UNID	PORCENTAJE DE AVANCE	INICIO	FIN
0	DISEÑO SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FUERZA AEREA	75 días			18/07/2025	30/09/2025
1	ADMINISTRATIVO	22 días			18/07/2025	8/08/2025
1.1	Firma de contrato	1 día			18/07/2025	18/07/2025
1.2	Presentación del proyecto	1 día			8/08/2025	8/08/2025
1.3	Acta de inicio	1 día			8/08/2025	8/08/2025
2	OPERATIVO	45 días		80%	12/08/2025	25/09/2025
2.01	Recepción de la información	1 día			12/08/2025	12/08/2025
2.02	Análisis de la información entregada por el cliente	9 días			12/08/2025	21/08/2025
2.03	Visita a campo	1 día		10%	22/08/2025	22/08/2025
2.03.1	Entrega de informe visita técnica	3 días		10%	24/08/2025	26/08/2025
2.04	Generación de cálculos	3 días		10%	23/08/2025	5/09/2025
2.05	Elaboración de planos	8 días		10%	23/08/2025	5/09/2025
2.06	1. Envío de información a la entidad para revisión y comentarios	7 días		20%	5/09/2025	15/09/2025
2.06.1	memoria de cálculos				5/09/2025	11/09/2025
2.06.2	Planos de diseño del sistema de agente limpio				5/09/2025	11/09/2025
2.07	Revisión de comentarios y observaciones por parte de la entidad	4 días			12/09/2025	15/09/2025
2.08	Generación de informes de la red de agente	5 días		20%	8/09/2025	12/09/2025
2.09	2. Envío de información a la entidad para revisión y comentarios	6 días		20%	12/09/2025	19/09/2025
2.09.1	informes técnicos de la red de agente limpio				12/09/2025	17/09/2025
2.10	Revisión de comentarios y observaciones por parte de la entidad	2 días			18/09/2025	19/09/2025
2.11	Elaboración de presupuestos, extracción de cantidades de obra, estudios de mercado	7 días		20%	12/09/2025	18/09/2025
2.12	3. Envío de información a la entidad para revisión y comentarios	5 días		20%	19/09/2025	25/09/2025
2.12.1	Presupuesto oficial del diseño, estudio de mercado y cotizaciones				19/09/2025	23/09/2025
2.12.1	Revisión de comentarios y observaciones por parte de la entidad	2 días			24/09/2025	25/09/2025
2.13	DOSSIER Y ENTREGA	5 días		20%	26/09/2025	30/09/2025
2.13.1	DOCUMENTACIÓN	3 días			26/09/2025	30/09/2025
2.13.2	Presentación y Entrega de Dossier y planos record.	1 día		20%	28/09/2025	28/09/2025
2.13.3	Acta de recibo final	1 día			30/09/2025	30/09/2025
	TOTAL DISEÑO			100%		

**Descripción:**

- Fecha de inicio: 08 - Agosto - 2025
- Fecha de terminación: 30 - septiembre - 2025

**Contratistas:**

- PABLO JUEZ CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SAS

**Valor:**

- \$ 24,553,933

**Avance:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
80%	60%	20%

**Seguimiento:**

**Actividades Realizadas del 18 septiembre al 25 Septiembre:**

- Se realiza coordinaciones para visita de verificación y replanteo de medidas para entrega final de información, la cual se realizara el Próximo 26 de septiembre de 2025.
- Con fecha 19 de septiembre se recibe ofertas económicas para el estudio de mercado conformadas así:
- Ofertas económicas de los 2 primeros proveedores que realizaron el estudio de mercado para el sistema de Agente Limpio y Detección de Incendios, cabe aclarar que estas solo consideran el suministro de los elementos, dispositivos y demás componentes, que serán empleados en la instalación del sistema.
  - El tercer proveedor ya está trabajando en el estudio de mercado, considerando no solamente el suministro sino también la instalación del mismo.

Con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido entre las partes, se ha venido trabajando en la terminación de los planos, teniendo en cuenta las observaciones emitidas por el área de dibujo. De igual manera se está adelantando el presupuesto final junto con el Análisis de Precios Unitarios. La fecha de entrega con los documentos finales, será el día 26 de septiembre del presente año.

Las observaciones del área de dibujo, han tomado más tiempo de lo esperado, por temas de optimización de trazado y mejor operación en el sistema.

**Aspectos críticos:**

- Retraso en la entrega del presupuesto, de acuerdo al cronograma estipulado.

**ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE**

- Se realiza Visita de verificación y revisión de medidas del primer levantamiento de la información en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.1 (CACOM-1), con fecha 26 de Septiembre de 2025.
- Se recibe paquete final con los documentos solicitados, cumpliendo con el estipulado en el presente contrato.
- Con fecha 30 de septiembre se recibe: planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aiu, de acuerdo a pliego de condiciones.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A


**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**  
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Se recibe a satisfacción y se encuentra tramite de pago


**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: \_\_\_\_\_ NO:   X

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Subteniente MATEUS GUERRERO YEIMY SAMANTA  
 FIRMA:   
 C.C. No. 1.101.174.993  
 DEPENDENCIA: DIFRA


NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

### LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

#### ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	X		

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas		X	Ninguna
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	Ninguna
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Aún no está liquidado



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**