

COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ACERA DEL COSTADO NORTE DE LA CALLE 34 DESDE LA CARRERA 13 HASTA LA CARRERA 7 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.																									
ID	WBS	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Task Calendar	Half 1, 2026														Half 2, 2026			
0	0	PDT_ANDÉN_NORTE_CLI_34	256 days	Mon 27/10/25	Thu 27/08/26		None																		
1	1	COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ACERA DEL COSTADO NORTE DE LA CALLE 34 DESDE LA CARRERA 13 HASTA LA CARRERA 7 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	213 days	Mon 27/10/25	Thu 27/08/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
2	1.1	ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	128 days	Mon 27/10/25	Mon 27/04/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
3	1.1.1	Inicio de Estudios y Diseños	0 days	Mon 27/10/25	Mon 27/10/25		EYD Andén Norte Cil 34																		
4	1.1.2	INVESTIGACION, RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE	32 days	Mon 27/10/25	Thu 11/12/25		EYD Andén Norte Cil 34																		
5	1.1.2.1	Solicitud de Informacion a otras entidades	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	3	EYD Andén Norte Cil 34																		
6	1.1.2.2	Topografía	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	5SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
7	1.1.2.3	Gestión Predial	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	6SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
8	1.1.2.4	Tránsito	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	7SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
9	1.1.2.5	Urbanismo y espacio publico	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	8SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
10	1.1.2.6	Geotecnia	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	9SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
11	1.1.2.7	Pavimentos	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	10SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
12	1.1.2.8	Redes húmedas	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	6SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
13	1.1.2.9	Estructurales	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	12SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
14	1.1.2.10	Redes secas	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	13SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
15	1.1.2.11	Ambiental, Forestal, Fauna Silvestre y SST	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	14SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
16	1.1.2.12	Gestión Social	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	15SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
17	1.1.2.13	PMT TRABAJOS DE CAMPO	17 days	Mon 27/10/25	Thu 20/11/25	16SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
18	1.1.2.14	INFORME RAI	21 days	Tue 11/11/25	Thu 11/12/25		EYD Andén Norte Cil 34																		
19	1.1.2.14.1	Elaboracion Informe Final RAI	6 days	Tue 11/11/25	Thu 20/11/25	6FS-6 days;7FS-6 days;8FS-6 days;9FS-6 days;10FS-6 days;11FS	EYD Andén Norte Cil 34																		
20	1.1.2.14.2	Entrega de informe a Interventoria	0 days	Thu 20/11/25	Thu 20/11/25	19	EYD Andén Norte Cil 34																		
21	1.1.2.14.3	Revision de informe por parte de Interventoria	5 days	Thu 20/11/25	Wed 26/11/25	20	EYD Andén Norte Cil 34																		
22	1.1.2.14.4	Aprobacion de informe por parte de interventoria Y radicacion al IDU	0 days	Wed 26/11/25	Wed 26/11/25	21	EYD Andén Norte Cil 34																		
23	1.1.2.14.5	Revision de informe por parte del IDU	10 days	Wed 26/11/25	Thu 11/12/25	22	EYD Andén Norte Cil 34																		
24	1.1.2.14.6	Recibo de informe por parte del IDU	0 days	Thu 11/12/25	Thu 11/12/25	23	EYD Andén Norte Cil 34																		
25	1.1.2.15	FIN DE LA FASE DE RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS	0 days	Thu 11/12/25	Thu 11/12/25	24	EYD Andén Norte Cil 34																		
26	1.1.3	ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE APROBACIONES DE INTERVENTORIA)	64 days	Thu 27/11/25	Thu 26/02/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
27	1.1.3.1	TOPOGRAFIA	64 days	Thu 27/11/25	Thu 26/02/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
28	1.1.3.1.1	Trabajo de campo	20 days	Thu 27/11/25	Fri 26/12/25	22FS+1 day	EYD Andén Norte Cil 34																		
29	1.1.3.1.2	Trabajo de oficina	21 days	Fri 26/12/25	Tue 27/01/26	28	EYD Andén Norte Cil 34																		
30	1.1.3.1.3	Entrega, aprobación y recibo final	23 days	Tue 27/01/26	Thu 26/02/26	29	EYD Andén Norte Cil 34																		
31	1.1.3.2	ESTUDIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	64 days	Thu 27/11/25	Thu 26/02/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
32	1.1.3.2.1	Trabajo de campo	20 days	Thu 27/11/25	Fri 26/12/25	22FS+1 day	EYD Andén Norte Cil 34																		
33	1.1.3.2.2	Diseño de Señalización y Semaforización (Si aplica)	15 days	Thu 4/12/25	Fri 26/12/25	32SS+5 days	EYD Andén Norte Cil 34																		
34	1.1.3.2.3	Elaboración de PMT General	21 days	Fri 26/12/25	Tue 27/01/26	33	EYD Andén Norte Cil 34																		
35	1.1.3.2.4	Entrega, aprobación y recibo final	23 days	Tue 27/01/26	Thu 26/02/26	34	EYD Andén Norte Cil 34																		
36	1.1.3.3	SUELOS, GEOTECNIA	64 days	Thu 27/11/25	Thu 26/02/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
37	1.1.3.3.1	Trabajo de campo	25 days	Thu 27/11/25	Mon 5/01/26	22FS+1 day	EYD Andén Norte Cil 34																		
38	1.1.3.3.2	Ensayos de Laboratorio	25 days	Fri 19/12/25	Mon 26/01/26	37FS-10 days	EYD Andén Norte Cil 34																		
39	1.1.3.3.3	Elaboracion Informe Final SUELOS Y GEOTECNIA	26 days	Fri 19/12/25	Tue 27/01/26	37FS-10 days	EYD Andén Norte Cil 34																		
40	1.1.3.3.4	Entrega, aprobación y recibo final	23 days	Tue 27/01/26	Thu 26/02/26	39	EYD Andén Norte Cil 34																		
41	1.1.3.4	PAVIMENTOS	64 days	Thu 27/11/25	Thu 26/02/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
42	1.1.3.4.1	Metodologia y Plan de Exploración de Pavimentos	10 days	Thu 27/11/25	Fri 12/12/25	22FS+1 day	EYD Andén Norte Cil 34																		
43	1.1.3.4.2	Diseño estructura pavimentos (flexible y rígido)(Incluye actividades de campo)	31 days	Fri 12/12/25	Tue 27/01/26	42	EYD Andén Norte Cil 34																		
44	1.1.3.4.3	Entrega, aprobación y recibo final	23 days	Tue 27/01/26	Thu 26/02/26	43	EYD Andén Norte Cil 34																		
45	1.1.3.5	DISEÑO GEOMÉTRICO	54 days	Fri 12/12/25	Thu 26/02/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
46	1.1.3.5.1	Metodologia Diseño Geométrico	10 days	Fri 12/12/25	Fri 26/12/25	43SS	EYD Andén Norte Cil 34																		
47	1.1.3.5.2	Elaboracion diseño geometrico	21 days	Fri 26/12/25	Tue 27/01/26	46	EYD Andén Norte Cil 34																		
48	1.1.3.5.3	Entrega, aprobación y recibo final	23 days	Tue 27/01/26	Thu 26/02/26	47	EYD Andén Norte Cil 34																		
49	1.1.3.6	REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	64 days	Thu 27/11/25	Thu 26/02/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
50	1.1.3.6.1	Estudio Hidráulico, Hidrológico y de Socavación	15 days	Tue 27/01/26	Mon 16/02/26	29	EYD Andén Norte Cil 34																		
51	1.1.3.6.2	DISEÑO REDES ALCANTARILLADO + SUDS	64 days	Thu 27/11/25	Thu 26/02/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
52	1.1.3.6.2.1	Catastro de redes (inventario, localización y revisión de información topográfica)	10 days	Thu 27/11/25	Fri 12/12/25	22FS+1 day	EYD Andén Norte Cil 34																		
53	1.1.3.6.2.2	Inspección de redes con CCTV	15 days	Fri 12/12/25	Mon 5/01/26	52	EYD Andén Norte Cil 34																		
54	1.1.3.6.2.3	Elaboración y entrega de diseños de Alcantarillado	16 days	Mon 5/01/26	Tue 27/01/26	53	EYD Andén Norte Cil 34																		
55	1.1.3.6.2.4	Entrega, aprobación y recibo final	23 days	Tue 27/01/26	Thu 26/02/26	54	EYD Andén Norte Cil 34																		
56	1.1.3.6.3	DISEÑO REDES ACUEDUCTO	64 days	Thu 27/11/25	Thu 26/02/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
57	1.1.3.6.3.1	Catastro de redes (inventario, localización y revisión de información topográfica)	10 days	Thu 27/11/25	Fri 12/12/25	22FS+1 day	EYD Andén Norte Cil 34																		
58	1.1.3.6.3.2	Inspección de redes con georadar	15 days	Fri 12/12/25	Mon 5/01/26	57	EYD Andén Norte Cil 34																		
59	1.1.3.6.3.3	Elaboración y entrega de diseños de Acueducto	16 days	Mon 5/01/26	Tue 27/01/26	58	EYD Andén Norte Cil 34																		
60	1.1.3.6.3.4	Entrega, aprobación y recibo final	23 days	Tue 27/01/26	Thu 26/02/26	59	EYD Andén Norte Cil 34																		
61	1.1.3.7	REDES SECAS	64 days	Thu 27/11/25	Thu 26/02/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
62	1.1.3.7.1	CODENSA	64 days	Thu 27/11/25	Thu 26/02/26		EYD Andén Norte Cil 34																		
63	1.1.3.7.1.1	Catastro de redes (inventario, localización y revisión de información topográfica)	20 days	Thu 27/11/25	Fri 26/12/25	22FS+1 day	EYD Andén Norte Cil 34																		

Proyecto: PDT_ANDÉN_NORTE_Fecha: Wed 30/04/25

Tarea

Progreso de tarea

División

