

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 010

INFORMACIÓN GENERAL






OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	21 de febrero de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 010

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Rafael Comas Mejía	Especialista en Estructuras Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Estructuras Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de consultoría
2. Revisión de avances en diseños definitivos estructural y arquitectónico
3. Propositiones y observaciones.

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 010

DESARROLLO

La interventoría revisó los avances de ejecución del contrato No. 86003992024, verificando que se encuentran en proceso las etapas correspondientes a diseños arquitectónicos, estructurales. Se constató cumplimiento en tiempos y entregas parciales, así como la participación activa del equipo interdisciplinario.

El comité analizó las primeras versiones de los diseños estructurales y arquitectónicos, presentados por el contratista. En el caso del diseño estructural se enfatizó en la necesidad de mayor justificación de cargas y memoria de cálculo. La interventoría y los especialistas realizaron recomendaciones orientadas a optimizar la integración de las diferentes disciplinas de ingeniería con el esquema arquitectónico. Se sugirió consolidar una matriz de coordinación interdisciplinaria que permita identificar cruces críticos entre redes, estructuras y elementos arquitectónicos.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Ajustar propuesta de distribución eléctrica	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	26/02/2025
2	Entregar propuesta inicial de diseño estructural acorde a los ajustes realizados	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	26/02/2025
3	Revisar las propuestas	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	28/02/2025

Elaboró:


 Allan Edward Sánchez Quiceno
 Interventor