

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 012

INFORMACIÓN GENERAL






OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	07 de marzo de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 012

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Rafael Comas Mejía	Especialista en Estructuras Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Estructuras Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de consultoría
2. Solicitud de prórroga No 02 a los contratos de interventoría y consultoría
3. Proposiciones y observaciones.

DESARROLLO

La interventoría verificó el cumplimiento parcial del cronograma de actividades del contrato No. 86003992024. Se observó la entrega de avances en las diferentes disciplinas (arquitectura, estructuras, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas), sin embargo, se identificó la necesidad de disponer de mayor tiempo para consolidar las propuestas definitivas y su articulación interdisciplinaria.

El contratista presentó su intención de solicitar una segunda prórroga al contrato, argumentando la necesidad de contar con tiempo adicional para la integración de observaciones técnicas realizadas por el ICBF y la interventoría, así como para ajustar los diseños en las diferentes especialidades. La interventoría revisó la justificación presentada, señalando que se encuentra enmarcada dentro de las condiciones contractuales y que resulta pertinente para garantizar la calidad de los productos finales.

La interventoría sugirió a la consultoría acompañar la solicitud de prórroga con un cronograma actualizado y detallado, en el que se reflejen claramente los tiempos requeridos por cada disciplina. Asimismo, se recomendó que la solicitud incluya un

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 012

cuadro comparativo de entregables iniciales versus pendientes, de manera que el ICBF cuente con elementos objetivos de decisión.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Realizar solicitud de prórroga No 02 bien justificada de parte de la consultoría a la interventoría.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	08/03/2025
2	Revisar la solicitud	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	08/03/2025
3	Emitir solicitud de prórroga No 02 a la entidad ICBF	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	09/03/2025

Elaboró:



Allan Edward Sánchez Quiceno
Interventor