

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 016

INFORMACIÓN GENERAL







OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		
PRÓRROGA No 01	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 2	11 DE MARZO DE 2025		
PRÓRROGA No 02	UN (01) MES		
FECHA DE TERMINACIÓN 3	11 DE ABRIL DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	04 de abril de 2025	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión:	Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024		

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 016

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Rafael Comas Mejía	Especialista en Estructuras - Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Geotecnia y Estructuras - Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Carlos Mario Arteaga Sánchez	Especialista Hidrosanitario – Interventoría	
Julian Pasuy Miticanoy	Especialista Hidrosanitario – Consultoría	
Sergey Alexander Rueda Huaca	Ingeniero Eléctrico – Consultoría	
Harold Fabian Lasso Ramirez	Ingeniero Eléctrico – Interventoría	

TEMAS A TRATAR

1. verificar el avance del contrato de consultoría
2. Planteamiento de prórroga No 03 por parte de consultoría a interventoría
3. Viabilidad de nueva prórroga debidamente justificada a contratos de consultoría e interventoría.
4. Propositiones y observaciones.

DESARROLLO

Se revisó el estado actual de las actividades ejecutadas por la consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S., verificando que se encuentran entregados los estudios de suelos, análisis preliminares de estructuras, propuestas hidrosanitarias y diseños eléctricos. La interventoría manifestó observaciones sobre ajustes requeridos en la memoria de cálculo estructural y en la coordinación de planos de redes hidrosanitarias. Se resaltó que los avances corresponden al cronograma aprobado, aunque persisten ajustes técnicos por incorporar.

Planteamiento de prórroga No. 03

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 016

La consultoría expuso la necesidad de solicitar una tercera prórroga argumentando que se requiere mayor tiempo para integrar las observaciones de la interventoría, consolidar los estudios de detalle y garantizar la coherencia interdisciplinaria de los diseños.

Viabilidad de nueva prórroga

La interventoría evaluó la solicitud presentada, concluyendo que los motivos expuestos son técnicamente válidos y corresponden a la complejidad de los ajustes en curso. Se acordó tramitar la prórroga No. 03 con la debida justificación, para lo cual la consultoría presentará la solicitud formal ante la interventoría y esta a su vez la remitirá al ICBF.


Proposiciones y observaciones

Los especialistas en geotecnia, estructuras, arquitectura, hidrosanitario y eléctrico realizaron observaciones técnicas adicionales orientadas a fortalecer la calidad de los entregables. Se recomendó a la consultoría consolidar un cronograma de correcciones y ajustes técnicos que permita garantizar el cumplimiento dentro de la nueva prórroga solicitada.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Solicitud de Prórroga No 3 del consultor a la interventoría	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	05/04/2025
2	Solicitud de Prórroga No 3 del interventor a la entidad contratante ICBF	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	06/04/2025
3	Revisión preliminar de ACTIVIDADES entregadas	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	11/04/2025

Elaboró:


 Allan Edward Sánchez Quiceno
 Interventor