

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 002

INFORMACIÓN GENERAL








OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO		
CONTRATANTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENERTAR FAMILIAR		
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORÍA		
No. CONTRATO	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S		
NIT. O C.C. No.	901252893-1		
INTERVENTOR	ALLAN EDWARD SÁNCHEZ QUICENO	CONTRATO No.	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES.		
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN 1	11 DE FEBRERO DE 2025		

DATOS GENERALES

Fecha:	26 de diciembre de 2024	Lugar:	B/ El Dorado Cra 9A #15B-20
Hora De Inicio:	11:00 A.M.		
Hora Terminación:	1:00 P.M.		
Objeto de la Reunión: Seguimiento al Contrato de consultoría No. 86003992024			

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 002

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Miguel Robles Guerrero	Contratista consultoría MIGUEL ROBLES S.A.S.	
Allan Sánchez Quiceno	Interventor	
Natalia Cárdenas Luna	Especialista en Geotecnia Interventoría	
Yolman Yela Velásquez	Especialista en Geotecnia Consultoría	
Miguel Ángel Cifuentes	Arquitecto – Interventoría	
Duberney Melo Correa	Arquitecto – Consultoría	
Andrea Muriel Enríquez	Abogada – Interventoría	
Wilfer Arley Vidarte Gaitán	Topógrafo - Consultoría	
Nolvery Perez Moreno	Topógrafa - Interventoría	

TEMAS A TRATAR

1. Verificar el avance del contrato de Consultoría.
2. Revisar la propuesta de esquema básico arquitectónico presentado por el Arq. Duberney Melo del equipo de consultoría.
3. Propositiones y observaciones.

DESARROLLO

En la sesión se presentó y revisó el avance del contrato de consultoría No. 86003992024, destacando la entrega oportuna de los documentos correspondientes al diagnóstico y viabilidad del proyecto el día 20 de diciembre de 2024. Dichos entregables fueron analizados por la interventoría y el comité, concluyéndose que cumplen con los lineamientos técnicos, administrativos y normativos establecidos en los términos de referencia.

El equipo consultor, representado por el arquitecto Duberney Melo, socializó el esquema básico arquitectónico propuesto para el Centro de Desarrollo Infantil San Francisco, el cual fue discutido y evaluado por los miembros asistentes. La interventoría resaltó la pertinencia técnica del planteamiento, pero recomendó ajustar algunas áreas con una distribución diferente, con el fin de respaldar de manera más sólida la selección de la propuesta definitiva acorde a la GIPI del ICBF.

	INTERVENTORÍA	
	COMITÉ TÉCNICO	No. 002

Durante el desarrollo de la reunión se atendieron observaciones y se dejaron constancias para que el contratista realice los ajustes y complementos requeridos, garantizando así la coherencia técnica y la viabilidad integral del proyecto.

ACUERDOS O COMPROMISOS

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha Cumplimiento
1	Ampliar y sustentar con mayor detalle la justificación técnica de las alternativas arquitectónicas presentadas	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	28/12/2024
2	Entregar versión ajustada del esquema básico arquitectónico incorporando las observaciones del comité.	Consultoría – MIGUEL ROBLES S.A.S.	28/12/2024
3	Interventoría verificará y emitirá concepto técnico sobre los ajustes presentados. Interventoría	Interventoría – ALLAN SÁNCHEZ QUICENO	30/12/2024

Elaboró:


 Allan Edward Sánchez Quiceno
 Interventor