

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 30 de septiembre 2025

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 32.097.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	\$ 47.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
ADICIÓN EN TIEMPO	Ocho (8) meses
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/10/2025

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024
	GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024
	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA
	LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024
	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024
	DEPENDENCIA
	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del Plan Wüin Ülees (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el MINISTERIO , los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se desarrollarán serán las contenidas en el alcance del contrato y en los estudios previos , éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61 rehabilitaciones más.
--	---

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia.	\$ 32.097.000.000
Otrosí No. 3 del Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)	\$ 15.000.000.000
Remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración.	\$3.059.014.864
Recursos objeto de administración para la ejecución de los proyectos.	\$43.174.495.231,88
Seguimiento (2%)	\$863.489.904,12
Totales	\$ 47.097.000.000
%Participación	100%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolución de asignación y fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2)

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	227723 de 28 de diciembre de 2023 227823 de 28 de diciembre de 2023 227923 de 28 de diciembre de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR - FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

El 26 de mayo se efectuó el tercer desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente esquema:

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Primer (1) desembolso de recursos a Findeter	01/12/2023	28/12/2023	\$ 1.880.000.000
2	Segundo (2) pago correspondiente al flujo de inversión de acuerdo con los desembolsos que realizara Findeter a los derivados	02/02/2024	21/02/2024	\$24.528.000.000,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	desde el mes de febrero 2024 al mes de mayo 2024 para ejecución de los diagnósticos y rehabilitaciones para las asociaciones Étnico wayuu, Araurayu, Sukuaipa, Sol guajiro; privados Hidroguajira, Potable, Consorcio Construir Guajira y Jose Luis suaza, Interventoría Interguajira y los nuevos derivados a contratar conforme a lo estipulado en el Otrosí3 más pagos de asistencia técnica. (ANEXO 3)			
3	Tercer (3) desembolso de recursos a Findeter	19 de mayo de 2025	26 de mayo de 2025	\$15.377.044.698
4	Cuarto (4) desembolso de recursos a Findeter	22 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2025	\$5.311.955.302
TOTAL DESEMBOLSOS				\$47.097.000.000

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Solicitudes Anteriores	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706

Adición:

CDP	FECHA CDP	VALOR CDP
227823	28/12/2023	\$ 275.254.610,00
227923	29/12/2023	\$ 13.296.257.536,00
227723	30/12/2023	\$ 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO Convenio 1205 de 2023		
1	Aportes Nación – MVCT	\$ 47.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio No 1	\$1.880.000.000
3	Giros realizados al Convenio No 2	\$24.528.000.000
4	Giros realizados al Convenio No 3	\$15.377.044,698
5	Giros realizados al Convenio No 4	\$5.311.955.302
6	Valor ejecutado recursos Nación (2+3+4+5)	\$47.097.000.000

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

7	Saldo por ejecutar recursos girados Nación	\$ 0
---	--	------

*La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo por medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.

*La información de los numerales 2, 3,4 y 5 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 28 de diciembre de 2023, 22 de febrero 2024, 26 de mayo de 2025 y 30 de septiembre de 2025.

*La información del numeral 6 corresponde al valor ejecutado recursos de la nación.

*La información del numeral 7 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)

6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE JULIO DE 2023

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena - Disponibilidad Presupuestal.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
152623	30/05/2023	\$31.508.764.706	\$31.508.764.705,88
152523	30/05/2023	\$641.949.020	\$588.235.294,12
total		\$32.150.713.726	\$32.097.000.000,00

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden a la suma de \$2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de proyectos ascienden a la suma de \$30.000.000.000.

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de \$29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil millones de pesos (\$15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
227723	28/12/2023	\$1.428.487.854	\$1.428.487.854
227823	28/12/2023	\$275.254.610	\$275.254.610
227923	28/12/2023	\$13.296.257.536	\$13.296.257.536
Total		\$15.000.000.000	\$15.000.000.000

6.4. OTROSÍ No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 22 DE ENERO DE 2025

El 22 de enero de 2025, se suscribió el Otro Sí No 4. Al contrato interadministrativo 1205-2023, el cual prorroga el plazo de ejecución del CONTRATO por ocho (8) meses, desde el 28 de febrero hasta el 27 de octubre de 2025.

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025:

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	83,54%

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de cada uno de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de supervisión #25 del mes de septiembre remitido por Findeter en calidad de ejecutor con fecha de 10 de octubre de 2025 con No de radicado 2202550525532:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	100%	100%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	80,12%	100%
ARAURAYU	003-2023	90,93%	94,75%
SUKUAIPA	004-2023	89,32%	100%
SOL GUAJIRA	005-2023	75,70%	100%

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

JOSE LUIS MOVIL	001-2024	100%	100%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	99,05%	100%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0-047-2024	90,38%	100%
ASOWUACUAIPA	001-PAF- AASBGUAJIRA-CS-1101-2024	15,25%	36,50%

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTOS DEL SUPERVISOR:

En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 10/10/2025 con radicado No 2202550525532, el correspondiente informe de este periodo, en el cual se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de septiembre de 2025.

8.1 Introducción

DÉCIMA TERCERA: INFORMES. FINDETER, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, debe enviar al Supervisor del **MINISTERIO** los siguientes informes:

1. Un Informe mensual de avance de cada uno de los proyectos, dentro de los primeros (10) diez días calendario del mes siguiente que se reporta.
2. Un Informe mensual de avance en ejecución financiera del contrato, donde se presente la información de los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del Contrato. Este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta. El informe también deberá incluir el reporte de cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Este informe se deberá presentar de acuerdo con el formato aprobado por el **MINISTERIO**.

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° **1205 de 2023** celebrado entre **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO** y **FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A.**, con el objeto de: “Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato”, me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2025.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

8.2 Avances mes de septiembre de 2025

1. Introducción

El presente informe detalla las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2025 en el marco del Contrato Interadministrativo 1205-2023, con la finalidad de hacer seguimiento y avanzar en los procesos establecidos para el desarrollo de proyectos en varias comunidades del Departamento de La Guajira.

2. Actividades Realizadas

➤ **01 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Se realiza comité de seguimiento presencial en el marco del contrato interadministrativo 1205-2023 entre el MVCT y Findeter, donde se exponen las actividades realizadas por cada uno de los contratistas derivados de Findeter y las alertas presentadas en cada una de ellas, con los respectivos compromisos de solución.

➤ **04 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Se envía oficio remitatorio a Findeter con RAD. 2025EE0055497, de reiteración por retrasos en actividades, falta de entregables y documentos pendientes en el marco del contrato interadministrativo 1205-2023.

➤ **09 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Se realiza visita a las comunidades de Buenavista (Construir Guajira) y Cactus (Hidroguajira) en compañía de profesionales del SENA para acercamiento inicial sobre funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua potables:

1. Objetivo de la visita

La visita se desarrolló en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión presencial efectuada el 21 de agosto de 2025 en las instalaciones del SENA seccional Riohacha, donde se solicitó el apoyo institucional en formación y capacitación de comunidades beneficiarias de los sistemas de abastecimiento de agua potable implementados. El propósito de la jornada fue revisar el estado de operación de los sistemas, presentar su funcionamiento a los profesionales del SENA y concertar posibles líneas de apoyo para fortalecer la sostenibilidad de estos.

2. Desarrollo de la jornada

2.1 Comunidad de Buenavista

La primera visita se realizó a la comunidad de Buenavista, beneficiada con un sistema de abastecimiento instalado por el contratista derivado Construir Guajira. Durante la socialización, se explicó paso a paso la ruta del agua:

1. Captación: extracción desde pozo profundo mediante bomba sumergible.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

2. Almacenamiento inicial: tanque de agua cruda con capacidad de 10.000 litros.
3. Pretratamiento: ingreso a la caseta de tratamiento por bomba de baja presión.
4. Procesos de filtración:
 - Filtros de arena y carbón activado para retención de sólidos y reducción de olor/sabor.
 - Microfiltración mediante cartuchos de seguridad que mejoran la calidad antes de ingresar a procesos más complejos.
5. Dosificación química: incorporación de cloro para desinfección y antincrustante para protección de membranas.
6. Ósmosis inversa: remoción de sales disueltas y obtención de agua de calidad potable.
7. Almacenamiento final: tanque de agua tratada.
8. Distribución: puntos de suministro diferenciados para agua cruda y potable.
9. Energía: todo el sistema opera con energía fotovoltaica a través de paneles solares.

Se informó a los profesionales del SENA que las comunidades reciben capacitaciones iniciales a sus operadores seleccionados, además de un kit de insumos de operación para seis meses (bujías de microfiltración, cloro y antincrustante). De igual manera, el equipo social del MVCT conforma Comités de Agua para la apropiación comunitaria de la gestión del sistema. El SENA manifestó interés en estructurar formaciones complementarias en plomería, manejo de paneles solares y operación de sistemas de ósmosis inversa, con el fin de fortalecer capacidades locales. Propusieron cursos con mínimo 20 participantes, organizados en comunidades piloto y formalizados en la plataforma SOFIA.

2.2 Comunidad de Cactus

En la comunidad de Cactus, intervenida por el contratista derivado Hidroguajira, se verificó el funcionamiento de un sistema de filtración sencillo con las siguientes características:

1. Captación: pozo con sistema híbrido (molino de viento y paneles solares).
2. Almacenamiento: tanque de 15.000 litros.
3. Tratamiento: paso por filtros y microfiltros con dosificación de cloro.
4. Diseño adaptado: se definió filtración simple, dado que los estudios de calidad de agua reportaron una conductividad de 996 $\mu\text{S}/\text{cm}$, dentro de parámetros que no requieren ósmosis inversa.
5. Infraestructura social: bebedero escolar con tanque de 500 litros abastecido directamente por el sistema.

Durante la visita se evidenció ausencia del operador asignado, lo que generó deficiencias operativas. El profesor de la escuela expresó interés en asumir la operación del sistema y solicitó capacitación. Como compromiso, el MVCT programará su formación y acompañamiento para garantizar continuidad del servicio.

3. Compromisos

- MVCT organizará grupos comunitarios para coordinar con el SENA los cursos complementarios.
- El profesor de la comunidad Cactus será capacitado como nuevo operador del sistema.
- Continuar el seguimiento al proceso de organización de comités de agua.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

4. Conclusiones

La jornada de la mañana permitió constatar la correcta implementación técnica de los sistemas, así como la necesidad de fortalecer la gestión comunitaria y la formación técnica especializada. El acompañamiento del SENA se perfila como un aliado estratégico para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos.



Fotografía 1. Transferencia de conocimiento con equipo de SENA en la comunidad de Buenavista.



Fotografía 2. Sistema de potabilización de agua en la comunidad de Buenavista.



Fotografía 3. Sistema de potabilización de agua en la comunidad de Cactus



Fotografía 4. Transferencia de conocimiento con equipo de SENA en la comunidad de Cactus.

➤ 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Se realiza reunión virtual para definir el cierre financiero del contrato interadministrativo 1205-2023.

➤ 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Se realiza reunión presencial entre el MVCT, Findeter, interventoría UT Interguajira Potable y Contratista Todos Por La Guajira, donde se aborda la situación de carácter social presentada en la comunidad de Shimolu. En esta reunión queda como compromiso realizar una reunión con los líderes de la zona del Cabo de la Vela para llegar a un acuerdo entre las partes y se continúe con la ejecución de la intervención.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

➤ **15 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Se realiza reunión virtual para definir el cierre financiero del contrato interadministrativo 1205-2023.

➤ **17 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Se realiza visita de acompañamiento para la instalación de logos del MVCT en las comunidades de Jatto, Maicaito, Olocamana, Loma Fresca, Irramashira, Amasirralu, Cadenachon, Karalautumana, Shoshinchon.

➤ **18 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Se realiza visita de acompañamiento al viceministro de Agua y Saneamiento Básico, a seguimientos e inauguraciones de sistemas de abastecimiento de agua potable, en las comunidades de Maicaito, Jatto, Loma Fresca y Elepelio:

En cumplimiento de lo establecido dentro de las funciones como apoyo a la supervisión, se llevó a cabo la comisión orientada al acompañamiento de los actos de inauguración y visitas de seguimiento en comunidades beneficiarias del Contrato Interadministrativo No. 1205-2023.

Las entregas y recorridos fueron liderados por el Viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, quien estuvo acompañado del Gerente de Medio Ambiente de Findeter, representantes de las Alcaldías locales, la interventoría y el contratista a cargo de la ejecución de las obras.

Comunidades visitadas

1. Maicaito (Hidroguajira): Seguimiento
2. Jatto (Todos Por La Guajira): Inauguración
3. Loma Fresca (Hidroguajira): Seguimiento
4. Elepelio (Sukuaipa): Inauguración

Aspectos destacados de la visita

- Las comunidades, en general, manifestaron su agradecimiento al Gobierno Nacional por las intervenciones realizadas en el departamento.
- Aprovechando la presencia institucional, las comunidades también solicitaron la gestión de nuevos proyectos que contribuyan al bienestar de la población, tales como:
 - Mejoramiento de viviendas y construcción de viviendas dignas.
 - Proyectos agrícolas que fortalezcan la seguridad alimentaria.
- Durante los recorridos se realizó una explicación práctica del funcionamiento de los sistemas, dirigida por los mismos habitantes, quienes ya se encuentran capacitados para la operación. El proceso descrito fue el siguiente:
 1. Captación del pozo mediante bomba sumergible.
 2. Conducción hacia un tanque de almacenamiento de agua cruda.
 3. Paso a la caseta de tratamiento, donde opera la planta, que incluye:
 - Bomba de baja presión que impulsa el agua hacia filtros y microfiltros.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- Bombas dosificadoras de cloro y antincrustante.
 - Unidad de ósmosis inversa, que produce agua potable.
 - 4. Conducción del agua potable a un tanque de almacenamiento de agua tratada.
 - 5. Distribución a puntos de suministro comunitario.
 - 6. Adicionalmente, el sistema envía agua potable a bebederos ubicados en escuelas, beneficiando directamente a los niños sin necesidad de desplazarse al sistema central.
- En la jornada, el Gerente de Medio Ambiente de Findeter explicó a las comunidades el valor del contrato de cada intervención y los diferentes componentes incluidos en los sistemas.
 - Las comunidades expresaron su agradecimiento a través de palabras y actos culturales propios de la Alta Guajira, resaltando la importancia de estas intervenciones para su calidad de vida.

Conclusiones

- Se cumplió con los objetivos de la comisión, acompañando tanto los seguimientos como las inauguraciones de las comunidades beneficiarias.
- Se verificó que las comunidades cuentan con la capacitación necesaria para la operación de los sistemas.
- La presencia institucional generó confianza, transparencia y fortaleció el vínculo con las comunidades.
- Se evidenció un impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades indígenas, consolidando avances en acceso a agua potable en la Alta Guajira.

	
Fotografía 1. Socialización y entrega de certificados a Comité de agua de la comunidad de Maicaito.	Fotografía 2. Muestra cultural por los niños de escuela en la comunidad de Maicaito.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	
Fotografía 3. Seguimiento al sistema de potabilización de agua en la comunidad de Maicao.	Fotografía 4. Inauguración de sistema en la comunidad de Jatto.
	
Fotografía 5. Sistema de tratamiento de la comunidad de Jatto.	Fotografía 6. Seguimiento al sistema de potabilización de agua en la comunidad de Loma Fresca
	
Fotografía 7. Inauguración de sistema en la comunidad de Elepelio.	Fotografía 8. Socialización y entrega de certificados a Comité de agua de la comunidad de Elepelio.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

➤ **19 y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Se realiza visita de acompañamiento al viceministro de Agua y Saneamiento Básico, a seguimientos e inauguraciones de sistemas de abastecimiento de agua potable, en las comunidades de Amasirralu, Cadenachon, Shoshinchon y Karralautumana:

En el marco de las funciones asignadas como apoyo a la supervisión, los días 19 y 20 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la comisión orientada al acompañamiento de visitas de seguimiento y actos de inauguración en comunidades beneficiarias del Contrato Interadministrativo No. 1205-2023.

Las actividades fueron presididas por el Viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el acompañamiento del Gerente de Medio Ambiente de Findeter, representantes de las Alcaldías locales, la interventoría y el contratista responsable de la ejecución.

Comunidades visitadas

5. **Amasirralu (Construir Guajira):** Seguimiento
6. **Cadenachon (Construir Guajira):** Inauguración
7. **Shoshinchon (José Luis Suaza):** Seguimiento
8. **Karralautumana (Construir Guajira):** Inauguración

Aspectos destacados de la visita

- Las comunidades expresaron su agradecimiento al Gobierno Nacional por las intervenciones desarrolladas en la región, destacando los beneficios que representan para el acceso al agua potable.
- En el marco de los encuentros, los habitantes también plantearon nuevas necesidades relacionadas con proyectos de mejoramiento y construcción de viviendas dignas, así como iniciativas agrícolas que fortalezcan su bienestar y sostenibilidad.
- Se realizaron recorridos por los sistemas de agua, guiados por miembros de las comunidades previamente capacitados para su operación, quienes explicaron detalladamente cada componente del proceso:
 - Captación del pozo mediante bomba sumergible.
 - Conducción del recurso hacia un tanque de almacenamiento de agua cruda.
 - Paso por la caseta de tratamiento, que incluye filtros, microfiltros, bombas dosificadoras de cloro y antincrustante.
 - Tratamiento por ósmosis inversa, obteniendo agua potable.
 - Distribución hacia el tanque de almacenamiento final y los puntos de suministro comunitario.
- Abastecimiento a bebederos escolares, lo cual permite beneficiar directamente a los niños y niñas de las comunidades.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- El Gerente de Medio Ambiente de Findeter presentó a las comunidades la explicación sobre el valor de los contratos y los componentes de cada intervención.
- Las comunidades manifestaron su gratitud con expresiones culturales y tradicionales propias de la Alta Guajira, resaltando la importancia de estas obras en el fortalecimiento de la vida comunitaria.

Conclusiones

- La comisión se desarrolló conforme a lo programado, cumpliendo con los objetivos de acompañamiento en seguimientos e inauguraciones.
- Se verificó la correcta ejecución de las obras y la capacitación de los habitantes para la operación de los sistemas.
- La presencia institucional del Ministerio, Findeter, las Alcaldías, interventoría y contratistas fortaleció la confianza de las comunidades en los procesos.
- Se consolidó el impacto positivo de las intervenciones en la mejora del acceso al agua potable en comunidades indígenas de la Alta Guajira.



Fotografía 1. Socialización y entrega de certificados a Comité de agua de la comunidad de Amasirralu.



Fotografía 2. Muestra cultural por los niños de escuela en la comunidad de Maicaito.



Fotografía 3. Seguimiento al sistema de potabilización de agua en la comunidad de Amasirralu.



Fotografía 4. Inauguración de sistema en la comunidad de Cadenachon.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

	
Fotografía 5. Muestra cultural por los niños de escuela en la comunidad de Cadenachon.	Fotografía 6. Seguimiento al sistema de potabilización de agua en la comunidad de Shoshinchon.
	
Fotografía 7. Inauguración de sistema en la comunidad de Karralautumana.	Fotografía 8. Socialización y entrega de certificados a Comité de agua de la comunidad de Karralautumana.

➤ **25 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Se realiza comité de seguimiento presencial en el marco del contrato interadministrativo 1205-2023 entre el MVCT y Findeter, donde se exponen las actividades realizadas por cada uno de los contratistas derivados de Findeter y las alertas presentadas en cada una de ellas, con los respectivos compromisos de solución.

➤ **29 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Se realiza visita a la comunidad de Shilowou, donde se socializa el diagnostico (prueba de bombeo y toma de muestras para calidad de agua) y se presenta a la nueva asociación Aowuacuaipa, quien intervendrá la comunidad de ser viable, en el marco del contrato interadministrativo:

La comunidad de Shuluwou fue incluida como beneficiaria dentro del Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, con el fin de aprovechar el pozo artesanal existente (47 metros de profundidad) y realizar una intervención para la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hídrica que permita avanzar en un proyecto de potabilización de agua.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Inicialmente, la comunidad había sido asignada al contratista derivado Todos por La Guajira. Sin embargo, durante la primera visita no se llegó a un acuerdo para la realización de la prueba de bombeo, actividad indispensable para determinar la viabilidad técnica del proyecto. Posteriormente, la autoridad tradicional de la comunidad elevó un derecho de petición solicitando el cambio de contratista.

Atendiendo a lo anterior, se realizó la presente visita con el objetivo de informar a la comunidad sobre la situación contractual, explicar el alcance técnico de la prueba de bombeo y socializar el marco del Plan Wuin Ules, en el contexto de la Sentencia T-302 de 2017.

1. Objetivo de la Comisión

- Socializar con la comunidad de Shuluwou el estado actual del Contrato Interadministrativo No. 1205-2023 y las limitaciones frente al cambio de contratista en su fase final.
- Explicar el propósito y metodología de la prueba de bombeo al pozo artesanal como etapa diagnóstica previa a un posible proyecto de abastecimiento de agua potable.
- Informar a la comunidad sobre los objetivos del Plan Wuin Ules en La Guajira, en el marco de la Sentencia T-302 de 2017, como política integral para garantizar el derecho fundamental al agua.
- Establecer compromisos entre la comunidad y el contratista para la realización de la prueba de bombeo y el avance en los diagnósticos técnicos.

2. Desarrollo de la Visita

2.1 Estado contractual

Se explicó a la comunidad que el Contrato 1205-2023 se encuentra en su fase final de ejecución, por lo que no es posible realizar cambios de contratista en este punto del proceso. Esto se fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento al cronograma establecido y a la atención de un número amplio de comunidades beneficiarias que esperan recibir este mismo apoyo. Cualquier cambio en la asignación afectaría el cumplimiento global del contrato y retrasaría los beneficios en el territorio.

2.2 Socialización del Plan Wuin Ules

Se presentó a la comunidad el Plan Wuin Ules, estrategia integral creada en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que reconoce la grave crisis humanitaria en La Guajira, especialmente en lo relacionado con el acceso al agua para las comunidades indígenas wayuu. El Plan Wuin Ules busca articular esfuerzos institucionales, técnicos y sociales para garantizar el acceso progresivo y sostenible al agua potable, mediante la implementación de proyectos de infraestructura, acompañamiento social y fortalecimiento comunitario.

2.3 Explicación técnica de la prueba de bombeo

Se explicó a los asistentes que la prueba de bombeo es una actividad técnica que permite conocer la capacidad real de un pozo artesanal, evaluando su caudal y la calidad del agua disponible. Esta prueba consiste en extraer agua de manera continua durante un tiempo

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

determinado para medir la recuperación del pozo, identificar su rendimiento y establecer si es viable implementar un sistema de potabilización.

En el caso de Shuluwou, el pozo de 47 metros presenta agua salubre, lo cual constituye una base favorable para avanzar en los estudios. La comunidad expresó inicialmente dudas sobre la prueba, pero tras la explicación manifestó disposición positiva para permitir su realización.

2.4 Presentación de la asociación ejecutora

Se presentó a la comunidad la asociación ASOWUACUAIPA, entidad encargada de realizar en primera instancia el diagnóstico del pozo, incluyendo la prueba de bombeo y la toma de muestras de calidad del agua. A partir de estos resultados se definirán los estudios necesarios para establecer la viabilidad del proyecto.

Asimismo, se explicó que, en caso de resultar viable, los tiempos estimados para avanzar en la estructuración del proyecto comprenden:

- Diseño técnico del sistema: aproximadamente 2 meses.
- Formulación presupuestal y radicación ante el Ministerio: 1 mes.
- Revisión y aprobación por parte del MVCT: variable según requerimientos técnicos y administrativos.
- Inicio de obras: posterior a la aprobación ministerial y a la asignación de recursos.

4. Compromisos

- **Contratista:** Realizar la prueba de bombeo y la toma de muestras de calidad de agua el día 11 de octubre de 2025, o antes si es posible.
- **Comunidad:**
 - Brindar apoyo logístico a las labores en el pozo.
 - Mantener informados a los equipos técnicos sobre las condiciones de acceso vial, teniendo en cuenta el inicio de la temporada de lluvias que dificulta la movilidad en caminos rurales.

5. Conclusiones

- La comunidad de Shuluwou fue receptiva a la información brindada y expresó su disposición para colaborar en el desarrollo de la prueba de bombeo y demás actividades diagnósticas.
- No es viable realizar un cambio de contratista debido a la etapa final en la que se encuentra el Contrato 1205-2023; sin embargo, se garantizó a la comunidad la continuidad del proceso mediante el contratista actualmente designado.
- La explicación técnica sobre la prueba de bombeo permitió aclarar dudas y generar confianza en los beneficios potenciales de esta actividad como insumo clave para la evaluación de viabilidad del proyecto.
- La socialización del Plan Wuin Ules fortaleció el entendimiento comunitario sobre el marco institucional que respalda la ejecución de proyectos de agua potable en La Guajira.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27



Fotografía 1. Socialización del proyecto en la comunidad de Shuluwou.



Fotografía 2. Inspección de Pozo artesanal de la comunidad de Shuluwou.

AVANCE SOCIAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE:

En el periodo comprendido del 1 al 30 de septiembre del 2025, se ejecutaron las actividades relacionadas en el protocolo para el acompañamiento del equipo territorial MVCT a las actividades del contrato con Findeter, relacionadas de la siguiente manera:

CONSORCIO CONSTRUIR GUAJIRA

Esta contratista se encuentra con terminación de contrato desde el 28 de abril del 2025.

Pendientes y/o alertas

Respecto a las alertas y la información sobre el estado de las plantas en las distintas comunidades, estas han sido comunicadas de manera detallada al supervisor de apoyo, quien se mantiene al tanto de cada situación reportada por las comunidades. Este seguimiento constante permite al supervisor contar con una visión integral de los avances y las problemáticas, lo que facilita la toma de decisiones oportunas para resolver los pendientes con el contratista y asegurar el funcionamiento adecuado de los sistemas implementados en cada comunidad.

En particular, se ha recibido alertas de las comunidades de Botonchón, Amasirralu, Santana Norte.

Se encuentra pendiente entrega de información documental por parte de Findeter.

ASOCIACIÓN DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU

Actividades sociales realizadas por los contratistas

Durante el mes de septiembre de 2025 se desarrollaron actividades sociales en las comunidades de Monterrey, Mesou, Samaria, Chiriguana, Polujali, Romana, Alas, Itain y Wuitpa, en las cuales se realizó el cierre del componente social.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Pendientes y alertas:

- En algunas comunidades, como Samaria, se requieren refuerzos técnicos para fortalecer la apropiación del sistema de abastecimiento.
- En Mesou, se deben atender detalles técnicos específicos.
- En Watanaru y Rroya, continúa construcción y pendiente la puesta en marcha de los sistemas.
- En Aiparao pendiente impermeabilización al techo de la caseta reportada desde el mes de abril.

Se encuentra pendiente entrega de información documental por parte de Findeter.

SUKUWAIPA

En el mes de septiembre se encuentra pendiente entrega de información documental por parte de Findeter.

TODOS POR LA GUAJIRA

Durante el mes de septiembre de 2025 se llevaron a cabo actividades sociales en las comunidades de Jorroloupa y Panchmana, donde se realizó el cierre del componente social.

Asimismo, en la comunidad de Shilowou se adelantó la socialización de la propuesta, mientras que en Olokichon se desarrollaron talleres orientados al fortalecimiento comunitario.

Se encuentra pendiente entrega de información documental por parte de Findeter.

ASOWUACUAIPA

Durante el mes de septiembre de 2025, esta contratista inició la socialización de la propuesta de intervención en las fuentes de abastecimiento en las comunidades de Mashulamana, Patsuayna y Kalajalipa, con el propósito de informar y concertar con la comunidad las acciones orientadas a mejorar la calidad del agua, optimizar el acceso y la disponibilidad del recurso hídrico, promover la apropiación y sostenibilidad de los sistemas y, en consecuencia, contribuir al fortalecimiento del bienestar y la calidad de vida de las familias de las comunidades en mención.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

• **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE AGOSTO POR CONTRATISTA Y TOTAL DEL CONVENIO:**

Según consta en el informe remitido por FINDETER el día 10/10/2025 con radicado No 2202550525532:

PORCENTAJE DE AVANCE	
ARAURAYU	90,93%
SOL GUAJIRO	75,70%
ÉTNICO WAYUU	80,12%
HIDROGUAJIRA	100%
SUKUAIPA	89,32%
JOSE LUIS SUAZA	100%
CONSTRUIR GUAJIRA	95,35%
TODOS POR LA GUAJIRA	90,38%
ASOWUACUAIPA	15,25%
TOTAL CONVENIO	83,54%

Nota: La supervisión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, certifica que el porcentaje de avance corresponde al 83,54%, de acuerdo con lo señalado en el Informe de Gestión del mes de septiembre de 2025, presentado por Findeter y entregado a este Ministerio el 10 de octubre de 2025, mediante radicado No. 2202550525532. Este porcentaje se enmarca dentro del contrato interadministrativo No. 1205-2023 y corresponde al avance global del objeto contractual, el cual incluye no solo los componentes de obra, sino también las demás actividades asociadas al alcance del contrato.

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025:

En el mes en curso no se entregaron sistemas comunitarios de acceso al agua, debido a que no han entregado certificado de calidad de agua.

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO
TODOS POR LA GUAJIRA	PEPESHI	MAICAO
TODOS POR LA GUAJIRA	DIVINO NIÑO	MAICAO

SISTEMAS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN EN EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (F-34):

COMUNIDAD	MUNICIPIO	CONTRATISTA DERIVADO
PESUA	RIOHACHA	HIDROGUAJIRA
MAICAITO	MAICAO	HIDROGUAJIRA
CACTUS	RIOHACHA	HIDROGUAJIRA
IRRAMASHIRA	MAICAO	HIDROGUAJIRA
TOROMANA	MAICAO	HIDROGUAJIRA
MERRATUSHI	MAICAO	HIDROGUAJIRA
LOMA FRESCA	MAICAO	HIDROGUAJIRA

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ALEWA LOS MONOS	RIOHACHA	HIDROGUAJIRA
ICIPA	MANAURE	HIDROGUAJIRA
MAKU	MAICAO	HIDROGUAJIRA
SAN FELIPE	MAICAO	HIDROGUAJIRA
GUAYABITA	MAICAO	HIDROGUAJIRA
LA ESPERANZA	RIOHACHA	HIDROGUAJIRA
TOTOPANA	MANAURE	HIDROGUAJIRA

Nota: cabe resaltar que la terminación del componente de infraestructura del contratista derivado Hidroguajira, se encuentra en un 100%, pero el porcentaje equivale al 11,11% del total del contrato marco.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

A continuación, se adjunta tabla de avances por contratista de ejecución vs programado, información suministrada por Findeter en documento Base de Seguimiento con corte a 31 de agosto de 2025:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	100%	100%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	80,12%	100%
ARAURAYU	003-2023	90,93%	94,75%
SUKUAIPA	004-2023	89,32%	100%
SOL GUAJIRA	005-2023	75,70%	100%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	100%	100%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	99,05%	100%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0-047-2024	90,38%	100%
ASOWUACUAIPA	001-PAF- AASBGUAJIRA-CS-1101-2024	15,25%	36,50%

PROCESO DE INCUMPLIMIENTO

ÉTNICO WAYUU

- El día 08 de julio de 2025 LA UNIÓN TEMPORAL INTERGUAJIRA POTABLE en su calidad de interventoría remitió a FINDETER el comunicado No. CI-006-2023-C907, donde solicita de inicio del procedimiento de apremio, dado que el convenio solidario no cumplió con su objeto contractual.
- El 11 de julio de 2025, Findeter remitió ante la Fiduciaria la solicitud de imposición de la aplicación de la cláusula penal, mediante el radicado No. 2002550521851.
- El 15 de julio de 2025, la Fiduciaria mediante comunicado No. VNO – 11394, le notificó a la asociación étnico Wayuu, el inicio del proceso.
- El 21 de julio de 2025, La asociación presentó los descargos.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

- El 22 de julio de 2025, la Interventoría mediante comunicado de No. CI-006-2023-C-925, recomienda continuar con el proceso de incumplimiento.
- Solicitud de aplicación de la cláusula penal al convenio solidario No. 002-2023 mediante el Comité Fiduciario No. 29, del día 12 de agosto de 2025.
- El 19 de agosto de 2025 la Fiduciaria mediante comunicado VNO 12878 notificó a la asociación de la siguiente manera: "NOTIFICACIÓN APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL AL CONVENIO SOLIDARIO NO. 002-2023 - P.A. ALIADOS FINDETER – SUBCUENTA MVCT GUAJIRA – CÓD. 3310".
- La asociación no dio respuesta a esta notificación luego de haberse cumplido los 3 días hábiles para este.
- El 27 de agosto de 2025 la interventoría emitió concepto de continuar con la aplicación de la Clausula Penal, teniendo en cuenta que la Asociación Étnico Wayuu, no presento descargos ante el comunicado de la Fiduciaria.

SOL GUAJIRO

- El día 29 de julio de 2025 LA UNIÓN TEMPORAL INTERGUAJIRA POTABLE en su calidad de interventoría remitió a FINDETER el comunicado No. CI-006-2023-C-935, donde solicita de inicio del procedimiento de apremio, dado que el convenio solidario no cumplió con su objeto contractual.
- El 14 de agosto de 2025, Findeter remitió ante la Fiduciaria la solicitud de imposición de la aplicación de la cláusula penal, mediante el radicado No. 2202550523298.
- El 21 de agosto de 2025, la Fiduciaria mediante comunicado No. VNO – 12932, le notificó a la asociación Sol Guajiro, el inicio del proceso.

El presente informe se firma el día quince (15) de octubre de 2025, por la actual supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente contractual del mismo.



CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO

Supervisora de Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico 