

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-598-2020		Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	27-10-2025	Periodo Informe	04-11-2024 - 07-11-2024
Departament	La Guajira	Municipio	Riohacha	Comité	CAPRONE	Número acta	30	Número de proyectos	1	
Contratista	AIR-E S.A.S E.S.P	Apoyo técnico	Miguel Adrian Fajardo Guerrero		Apoyo Jurídico	Jeisson Avila Niño		Supervisor	Víctor José Paternina Novoa	
Interventor	CONSORCIO INT PRONE 2020		Fiducia	Corficolombiana S.A			Encargo Fiduciario	PRONE GGC No 598		
Objeto del Contrato										
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BRISAS DEL MAR el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110855	\$ 140.245.920		01-03-2041	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110855	\$ 350.614.800		01-01-2041	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110855	\$ 140.245.920		01-03-2041	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110855	\$ 350.614.800		01-01-2041	Seguros del Estado S.A.					
CUMPLIMIENTO	85-44-10110855	\$ 140.245.920	08-08-2023	12-01-2025	Seguros del Estado S.A.					
PAGO ANTICIPADO	85-44-10110855	\$ 350.614.800	08-08-2023	12-01-2025	Seguros del Estado S.A.					
Fecha de suscripción	15-02-2021	Fecha acta de inicio	15-02-2021	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación				07-11-2024		
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Etap	Suscripción del Encargo Fiduciario.		15-02-2021	27-02-2021	%1,37	%100				
Etap	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría		15-02-2021	17-03-2021	%1,37	%100				
Etap	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría		18-03-2021	02-04-2021	%1,37	%100				
Etap	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría		03-04-2021	18-05-2021	%1,37	%100				
Etap	Firma de contratos de interventoría y		19-05-2021	03-06-2021	%1,36	%100				

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
	suscripción de Actas de Inicio				
Etapla 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	04-06-2021	04-07-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	04-06-2021	14-07-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	04-06-2021	14-07-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	04-06-2021	04-07-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	05-07-2021	04-08-2021	%1,36	%100
Etapla 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	05-08-2021	04-09-2021	%1,36	%100
Etapla 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	05-08-2021	20-08-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	21-08-2021	05-10-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	06-10-2021	21-10-2021	%1,25	%100
Etapla 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	22-10-2021	21-11-2021	%1,25	%100
Etapla 3	Replanteo de obras	22-10-2021	11-11-2021	%3,5	%100
Etapla 3	Giro Anticipos	12-11-2021	11-01-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Apertura de huecos	12-11-2021	03-12-2021	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de postes MT	12-01-2022	23-03-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Apertura de huecos	12-11-2021	03-12-2021	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	12-01-2022	23-03-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	24-03-2022	12-09-2022	%3,5	%122,73
Etapla 3	Instalación de puestas a tierra BT	09-08-2022	12-09-2022	%3,5	%99,4
Etapla 3	Suministro e instalación de medidores	23-09-2022	17-12-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	23-09-2022	17-12-2022	%3,5	%100
Etapla 3	Inspeccion RETIE	18-12-2022	17-01-2023	%3,5	%0
Etapla 3	Acta de recibo de obras	18-01-2023	02-02-2023	%3,5	%0
Etapla 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra,	04-05-2023	08-11-2023	%3,5	%0

Cronograma							
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance		
	según corresponda.						
Etapas 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	03-02-2023	18-02-2023	%3,5	%100		
Etapas 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	09-11-2023	09-12-2023	%2,5	%0		
Etapas 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	08-11-2023	02-11-2024	%2,5	%0		
Etapas 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	04-06-2024	02-11-2024	%2,5	%0		
Etapas 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	05-06-2024	07-11-2024	%2,5	%0		
Fecha de terminación del contrato	14-02-2041	Fecha para liquidación contrato	14-02-2041	Termino legal para liquidación			
Número de otrosíes	2	Suspendido	NO	Desde Hasta			
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle					
GGC-598-2020-01		Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 8 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3.					
GGC-598-2020-01		Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 8 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa N°3.					
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		%100	Avance contrato real	%78,78	Retraso contrato		%21,22
Avance obra proyectado		%100	Avance de obra real	%94,1	Retraso obra		%5,9
Ultimo informe Constratista	04-11-2024 - 07-11-2024	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Cronograma vencido, en comunicacion Radicado No.: 2-2024-044726 Fecha: 10-12-2024, La Supervisión por parte		Acciones a realizar – último informe	Seguimiento a las gestiones realizadas por el OR con respecto al contrato. Reunion de seguimiento. Informe mensual.	

			<p>del MME reitera lo indicado en comunicación 2-2024-029125 de fecha 28-08-2024, en la cual se requirieron los documentos técnico pertinentes para efectuar visita de recibo y entrega de infraestructura del proyecto , la visita de entrega de infraestructura fue requerida por el OR en el mes de mayo del año en curso, no obstante a la fecha de la presente no se ha recibido respuesta a dicho comunicado.</p> <p>En la comunicacion se recuerda que ante la finalización del cronograma AIR-E debe remitir a esta Supervisión los documentos relacionados en el Anexo 3 del contrato, entendiendo que la obra ya se encuentran finalizada acorde con la solicitud de visita realizada y a comunicación enviada en agosto del presente año.</p>		
--	--	--	--	--	--

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%95	Valor Total del Contrato	\$ 701.229.600	Valor Total Pagado	\$ 666.168.120

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
17-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	\$ 350.614.800	Pagado
17-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 93.497.280	Pagado
20-10-2021	3	TERCER DESEMBOLOS VIGENCIA 2021	\$ 93.497.280	Pagado
17-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	\$ 93.497.280	Pagado
17-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 35.061.480	Pagado
10-05-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	\$ 35.061.480	Grabado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	
Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
El contrato esta vencido desde noviembre 7 del 2024. Avance de obra 94% la Supervisión del contrato se encuentra recopilando los soportes técnicos, financieros y jurídicos que correspondan en cumplimiento de las Cláusulas Vigésima Primera – Multa y Vigésima Tercera – Eventos de Incumplimientos contenidas en el contrato, esto para notificar al Ordenar del Gasto quien será el encargado de determinar las acciones legales que permitan el cumplimiento del objeto del contrato PRONE.	27-10-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato esta vencido desde noviembre 7 del 2024. Avance de obra 94% La Supervisión del contrato se encuentra recopilando los soportes técnicos, financieros y jurídicos que correspondan en cumplimiento de las Cláusulas Vigésima Primera – Multa y Vigésima Tercera – Eventos de Incumplimientos contenidas en el contrato, esto para notificar al Ordenar del Gasto quien será el encargado de determinar las acciones legales que permitan el cumplimiento del objeto del contrato PRONE.	26-09-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Cromograma del contrato esta vencido con correo del 15 de agosto del 2024 y reunion del 20 de agosto se recuerda al operador de red el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima.	22-08-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El Contrato PRONE , se encuentra finalizado, en Radicado No.: 2-2025-025421 Fecha: 08-07-2025, se requiere al operador de red el cumplimiento de los plazos contractuales establecidos en el literal cc) de la Cláusula Décima.	22-07-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato esta vencido desde noviembre 7 del 2024, ,el avance obra es del 94%.	18-06-2025		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
El contrato esta vencido	29-05-2025		Alarma Apagada		ACTA

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
desde noviembre 7 del 2024, de acuerdo al certificado presentado por la interventoría el 5 de mayo del 2025 el avance obra es del 94% con corte 30 de abril 2025.					CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Cronograma vencido, en comunicacion Radicado No.: 2-2024-044726 Fecha: 10-12-2024, La Supervisión por parte del MME reitera lo indicado en comunicación 2-2024-029125 de fecha 28-08-2024, en la cual se requirieron los documentos técnicos pertinentes para efectuar visita de recibo y entrega de infraestructura del proyecto , la visita de entrega de infraestructura fue requerida por el OR en el mes de mayo del año en curso, no obstante a la fecha de la presente no se ha recibido respuesta a dicho comunicado. En la comunicacion se recuerda que ante la finalización del cronograma AIR-E debe remitir a esta Supervisión los documentos relacionados en el Anexo 3 del contrato, entendiendo que la obra ya se encuentran finalizada acorde con la solicitud de visita realizada y a comunicación enviada en agosto del presente año.	11-12-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Con radicado 1-2024-045106 de fecha 9 de octubre de 2024, Air-e S.A.S E.S.P., eleva solicitud de desembolsos de recursos y ampliación del plazo contractual de los Contratos PRONE GGC-598-20, la supervision del contrato por parte del MME , no encuentra procedente dicha solicitud y se dara repuesta al OR en ese sentido. La obra no tiene avance en el mes, Air-e manifiesta que debido a la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de Servicios	19-11-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
<p>Públicos Domiciliarios, los procesos se han congelado hasta que se finalice el empalme.</p> <p>Se procedera a reiterar lo solicitado por esta Supervisión en correos electrónicos del 26 de julio del 2024, 29 de julio del 2024, 30 de julio del 2024, 15 de agosto del 2024 y 4 de octubre del 2024, Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024, y Radicado No.: 2-2024-031030 Fecha: 10-09-2024,</p> <p>Y se respondera negativamente a la solicitud allegada.</p>					
<p>La obra no presenta avance. La actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación vence el noviembre 7 del 2024. En correo electrónico del Vie 04/10/2024 9:01l, la supervisión reitera lo mencionado y solicitado en radicados 2-2024-028726, 2-2024-031030. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de Resolución SSPD20241000531665 del once (11) de septiembre de 2024, ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Air-e S.A.S. E.S.P. El OR menciona que lo anterior deriva en la congelación de los procesos que adelanta el Operador de Red hasta que se finalice el empalme con el equipo designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.</p>	11-10-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
<p>Seguimiento entrega documentación Certificación de finalización de obra o avance del 100% emitida por la Interventoría Técnica.</p> <p>Certificación RETIE.</p> <p>Inventario de Activos bajo metodología CREG 015.</p> <p>Presupuesto Final de obra.</p> <p>Listado Usuarios finales avalados por la Interventoría Técnica.</p>	11-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Acta de Recibo de obra suscrita entre Interventoría, contratista de obra y AIRE Documentos relacionados en el Anexo 3 – Lista de Chequeo Para realizar visita de recepción.					
Después de solicitar a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 con comunicación Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024 y de solicitar a Aire reportar informe del mes de Julio en plataforma AVANZAME con Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024, el OR sube documentación el 4 de agosto del 2024. Se solicita a AIR-E allegar por cada hito de pago cumplido el respectivo soporte de cumplimiento conforme lo establecido en el contrato; con relación a los hitos que a la fecha de la presente comunicación no se hayan cumplido, se solicita con aval de la interventoría presentar proyección de cumplimiento del o los hitos de pago pendientes. En Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024	06-09-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se solicitan a la interventoría informes del mes de Julio del 2024 y certificados de avance de obras contratos Prone 2020 se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028784 Fecha: 27-08-2024. Se solicitan al OR informes del mes de Julio del 2024 en plataforma AVANZAME contratos Prone 2020 se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028785 Fecha: 27-08-2024 Se envía comunicado Radicado No.: 2-2024-028726 Fecha: 26-08-2024 donde se realiza seguimiento vigencias expiradas contratos Prone 202 Correos electrónicos al OR Aire donde se hace seguimiento a los hitos a cumplir para solicitar	02-09-2024		Alarma Activa		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Vigencias expiradas. Correo electrónico al OR AIRE donde se hace seguimiento a los inconvenientes reportados, en la entrega de medidores por parte del proveedor. Correo electrónico al OR Aire donde se solicita reportes en Avanzame Se solicita en comunicado Radicado No.: 2-2024-029125 PRONE GGC 598-20, PRONE GGC 620-20 y PRONE GGC 624-20, documentación para recibo de obra.					
Se hace el trámite de prórroga, la nueva fecha de finalización de la actividad No2 y No3 de la etapa 4 será el 2/11/2024 , impactando así las actividades subsiguientes, por lo cual la nueva fecha de finalización de la actividad de Administración de la construcción y puesta en operación finalizara el 7/11/2024.	09-07-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se realizara la evaluación de la solicitud de prórroga, se revisara y ordenara la documentación respectiva, se enviara a GGC solicitud para su estudio. Se revisara y organizara documentación, mensual recibida. Se realizara informe mensual. Asistir a reunión de seguimiento. Se planea visita de recepcion por parte del MME	13-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Se recibe comunicación 1-2024-019256, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 4. Se solicita tiempo para el desarrollo de la documentación. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024					
Se recibe comunicación 1-2024-019256, solicitud Ampliación de finalización de la Etapa 4. Se solicita tiempo para el desarrollo de la documentación. Se apoya, elaboración del informes actualización de AVANZAME informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e Se revisa documentación presentada por OR para realizar trámite de prórroga del cronograma contrato GGC-595-20 y se elabora el respectivo informe Se requiere, revisa y se hace el análisis respectivo del informe del contrato, laboré los informes del mes de Abril 2024 del OR Air-e de los contratos Se alimenta carpeta informes de fiducia Abril 2024	06-06-2024		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
2023040000029871 - Solicitud de adición de contrato PRONE GGC 598-2020 segunda instancia - Tutela Lina Rodriguez (1). 2023040000005841 - Solicitud Quinto desembolso proyectos PRONE 2020. 2023040000004611 - Respuesta a derecho de petición Proyecto Brisas del Mar PRONE GGC 598-2020. 20220400000396 - Solicitud del cuarto desembolso PRONE 598-600-604-607-612-62 y 628 - 2020. 20220400000393031 - Respuesta comunicaciones N° 2-2022-020227 - N° 2-2022-020555 - N°2-2022-020556 y N° 2-2022-020557 de 16-09-2022. 2021040000113371 - Remisión de actividades cumplidas según el cronograma - Contratos PRONE GGC 598-601-606 y 623 de 2020	14-06-2023		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
Comunicaciones Entradas Julio	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS

Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022- 002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 202204000039 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07- 2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07- 2022 2-2022-01578 Fecha: 26-07- 2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020 Radicado No. 2-2022-020227 598					TECNICAS GARANTIZADAS
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo