



Institución Educativa Distrital Olaya

Nit.: 802.004.115-6 Dame: 108001003548

Licencia de funcionamiento emanada por la Secretaria de Educación Distrital

Según resolución 10917 octubre 30 de 2018 sección diurna

Barranquilla - Atlántico

INFORME DE SUPERVISION No. 001

CONTRATO No. CONT_010_2025-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JUAN CARLOS HERNANDEZ
Identificación Nit/CC.	72.183.398
Fecha de suscripción del Contrato	17 de octubre de 2025
Objeto	Contratar la prestación de servicios para la instalación de redes eléctrica de (7) aires acondicionados sede prescolar a todo costo.
Plazo de Ejecución	(7) Días
Fecha de Iniciación	17 de octubre de 2025
Fecha de Finalización	23 de octubre de 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	Seis Millones Ochenta mil pesos M/L (\$6.080.000)
Valor Honorarios mensuales	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	Seis Millones Ochenta mil pesos M/L (\$6.080.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	(\$0)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 de octubre al 23 de octubre DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.



Institución Educativa Distrital Olaya

Nit: 802.004.115-6 Dame: 108001003548

Licencia de funcionamiento emanada por la Secretaría de Educación Distrital

Según resolución 10917 octubre 30 de 2018 sección diurna

Barranquilla - Atlántico

- Colocar a disposición de la Institución Educativa Distrital Olaya su capacidad, infraestructura tecnológica y recurso humano para lograr el cumplimiento del objeto contratado.
- Ejecutar la prestación de servicio a la Institución Educativa Distrital Olaya De acuerdo con el presente contrato.
- Garantizará los funcionamientos de la Prestación del Servicio de instalación eléctrica de aires acondicionados – eléctrico Especializado..

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	Fecha
(7) Instalación de redes eléctrica a aires acondicionados: (cableado, tubería, canastas protectoras en hierro)	23 de octubre de 2025

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SIA OBSERVA (CONTRATACION – CONTROL DE LEGALIDAD) y SECOP II, proceso de contratación No.**CONT_010_2025**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **CONT_010_2025**, se encuentra **TERMINADO**, con un porcentaje de **AVANCE del 100%**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.



Institución Educativa Distrital Olaya

Nit: 802.004.115-6 Dame: 108001003548

Licencia de funcionamiento emanada por la Secretaria de Educación Distrital

Según resolución 10917 octubre 30 de 2018 sección diurna

Barranquilla - Atlántico

- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente
- e) Pago de impuestos Distritales
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, a los 23 de octubre de 2025

Atentamente,

Eunice De La Hoz Diaz,

C.C 32.726.887

Supervisor CONT_010_2025

JUAN CARLOS HERNANDEZ

C.C 72.183.398

CONTRATISTA