



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE ALBANIA
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL UTPURAI
DANE No. 244035003432
NIT No. 901176912-6



**INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009 DE 2025**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	T&T SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A.S, Nit 900572466-7, REPRESENTANTE LEGAL ANDRES MANUEL CURIEL ACOSTA C.C. No. 1.118.845.717
Identificación	900572466-7
Fecha de suscripción del Contrato	30 DE OCTUBRE DE 2025
Objeto	ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA AULAS DE PREESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL UTPURAI
Plazo de Ejecución	10 DIAS
Fecha de Iniciación	31 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de Finalización	09 DE NOVIEMBRE DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$22.503.308
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$22.503.308
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$22.503.308 por pagar
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS DE FIBROCEMENTO #8 Y ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL CERRADO,NO INCLUYE IMPERMEABILIZACION.	M2	16
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS, PUERTAS, ECHAPE DE PISO Y PARED PARA BAÑO.	UND	2

Tel: 3045909050-3173782458
cedutpurrai@gmail.com
Corregimiento de Ware Ware
Municipio de Albania Guajira



1.3	SUMINISTRO E INSTALACION HIDROSANITARIA TUBOS PVC 6" CAJAS DE REGISTRO, SANJAS HIDROSANITARIA, CONEXIONES	GBL	1
-----	---	-----	---

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan en el informe de ejecución presentado por el contratista y esta supervisión considera cumplidas a cabalidad las obligaciones a la fecha de la presentación de este informe.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en el expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **009 de 2025**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del **100%**.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE ALBANIA
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL UTPURAI
DANE No. 244035003432
NIT No. 901176912-6



informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Hatonuevo – La Guajira, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

ARLENYS RAMIREZ DUARTE

Directora

Supervisor (a) del Contrato No. **009 de 2025**