



Gobernación del Huila – Secretaría de Educación
Institución Educativa El Pescador

Aprobada mediante Resolución 1186 del 23 de Julio de 2007.

Decreto 1181 de octubre 15 de 2002

NIT: 813.003.429-9 - REGISTRO DANE: 241378000154



INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No. 06 - 2025:

Informe correspondiente al periodo entre el periodo 6 de octubre al 10 de noviembre de 2025

Fecha de elaboración: 5 de noviembre de 2025

Contrato No.	06 – 2025
Objeto	Mejoramiento, adecuación y mantenimiento en las instalaciones de la Institución Educativa el pescador del municipio de La Argentina Huila
CONTRATISTA	A.C INGENIERIA DE COLOMBIA SAS
Plazo inicial	Cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Costo inicial	\$39.583.327(Treinta y nueve millones quinientos ochenta y tres mil trescientos veintisiete pesos M/CTE)
FECHA DE INICIO	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS

- ✓ Construcción de 4 columnas de 40x40cm, 8 varillas de ½" y flejes de 3/8" cada 15cm en concreto reforzado, con alturas promedio de 1,5m a rasante de piso, sobre cimentación de 1,0x1,0m y profundidad de 1,0m con parrilla de aceros de ½" cada 15cm en ambos sentidos, y vida de cimentación de 20cmx20cm, con 4 aceros de ½" y estribos cada 20cm.
- ✓ Construcción de cuatro (4) Columna en estructura metálica de 30x30, formada en ángulo 1 1/2" x 3/16, y celosía conformada por ángulo de 1" x 1/8, alturas promedio de 2,25m.
- ✓ Construcción e instalación de dos (2) Vigas de carga en estructura metálica de 30x60, formada en ángulo 1 1/2" x 3/16, y celosía conformada por ángulo de 1 1/2" x 1/8, de 15,20ml cada una.
- ✓ Suministro e instalación de 187,2 m2 de teja arquitectónica color azul.
- ✓ Suministro e instalación de dos (2) canales recolectores de agua lluvia, en lamina calibre 20 con una longitud de 30,20ml en total.

OBSERVACIONES:

Las actividades descritas anteriormente se han desarrollado de manera puntual como lo describe el contrato, quedando evidenciada la responsabilidad y buen trabajo. No se han presentado inconvenientes.

Se anexa registro fotográfico.


LUIS GABRIEL CUBIDES BOHÓRQUEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO



Gobernación del Huila - Secretaría de Educación
Institución Educativa El Pescador

Aprobada mediante Resolución 1186 del 23 de Julio de 2007.

Decreto 1181 de octubre 15 de 2002

NIT: 813.003.429-9 - REGISTRO DANE: 241378000154



INICIO DE LA OBRA



ENTREGA DE LA OBRA