

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES No. 07	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. CONTRATO Y FECHA	358 DEL 2023 DEL 28/11/2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSTRUCTORA GED S.A.S
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900.337.315-7
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	<u>MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (1.312.615.738) Moneda Corriente</u>
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	\$ 132.252.630
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	N.O23011602330000001921
FECHA ACTA DE INICIO	14 DICIEMBRE DE 2023.
PRÓRROGA No. 1	OCHO (8) DÍAS, DEL 23 AL 31 DE MAYO DE 2024
PRÓRROGA No. 2	DOS (2) MESES DEL 28 DE JUNIO AL 28 DE AGOSTO DE 2024
PRÓRROGA No. 3	QUINCE (15) DÍAS DEL 28 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA No. 4	OCHO (8) DÍAS DEL 13 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
ADICIÓN	\$ 437.538.579
SUSPENSIÓN N.1	OCHO (8) DIAS DEL 23 DE FEBRERO 2024 – 3 DE MARZO DE 2024



ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

SUSPENSIÓN N.2	TREINTA Y DOS (32) DIAS DEL 19 DE ABRIL 2024 – 20 DE MAYO 2024
SUSPENSIÓN N.3	VEINTIOCHO (28) DÍAS, DEL 30 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2023
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSENSIONES)	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O DOTACION DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1- Cumplir con el objeto en la forma y tiempos pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de acuerdo con las especificaciones técnicas del IDRD	Se ejecutaron las actividades incluidas en el balance financiero, de acuerdo a cronograma presentado para dar cumplimiento al plazo contractual. Se contó con el personal profesional requerido por el pliego y aprobado por la interventoría.	Informes mensuales del área técnica	INFORME TECNICO MENSUAL N.1 al 9 y sus Anexos (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe técnico número 1) 2024-561-005291-2 (Informe técnico número 2) 2024-561-005288-2 (Informe técnico número 3) 2024-561-007571-2 (Informe técnico número 4) 2024-561-008263-2 (Informe técnico número 5) 2024-561-008697-2 (Informe técnico número 6) 2024-561-008696-2 (Informe técnico número 7) 2024-561-008698-2 (Informe técnico número 8) 2024-561-010249-2 (Informe técnico número 9)
2- Cumplir con los			INFORME TECNICO MENSUAL N.1 al 9 y sus Anexos. Anexos de informe SST del 1 al 9. (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y del supervisor del contrato.	Se cumplió con los ofrecimientos de Presentación de plan de calidad, % de mujeres, Apoyo a la industria nacional.	Plan de calidad, Informe SST, Informe Técnico mensual	Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe técnico Y SST número 1) 2024-561-005291-2 (Informe técnico y SST número 2) 2024-561-005288-2 (Informe técnico Y SST número 3) 2024-561-007571-2 (Informe técnico Y SST número 4) 2024-561-008263-2 (Informe técnico Y SST número 5) 2024-561-008697-2 (Informe técnico Y SST número 6) 2024-561-008696-2 (Informe técnico Y SST número 7) 2024-561-008698-2 (Informe técnico Y SST número 8) 2024-561-010249-2 (Informe técnico Y SST número 9)
3- Presentar un cronograma de trabajo: el proponente al que le sea adjudicado la presente Licitación deberá presentar una programación de las actividades a desarrollar en los diferentes parques y escenarios de las actividades objeto de este contrato. El cronograma de trabajo deberá ser entregado al interventor y	Se presentó una programación de obra con su respectivo flujo de caja el cual fue aprobado por interventoría para el seguimiento del desarrollo de las obras.	Cronograma de acuerdo con presupuesto, Informe mensual técnico	Cronograma remitido a interventoría en Anexo N.8, Informe mensual técnico N.9 (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-010249-2 (Informe técnico número 9)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
al supervisor del contrato en original y en medio magnético.			
4- Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del presente contrato.	Se remitió a interventoría los certificados de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades objeto del contrato.	Informe Mensual técnico, Plan de calidad	Informe técnico mensual N.9 Anexo 11 (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-010249-2 (Informe técnico número 9)
5- Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva	Se Delimitó el área de trabajo con el cerramiento provisional, y se cerraron las de actas de vecindad, y el Plan de manejo de tráfico PMT.	Cerramiento provisional, Actas de vecindad y PMT	Informe social N.9 - Informe PMT N.8 (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-010249-2 (Informe social número 9) 2024-561-008698-2 (Informe PMT número 8)
6- Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado	Se retiraron escombros y materiales sobrantes de los frentes de obra intervenidos. En total se entregó a las canteras de CEMEX, GRECO y Maquinas Amarillas el 60.76% de los RCD	Informes ambientales mensuales.	Informe final ambiental, anexos número 11,12,13,14,25.

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
de limpieza.	generados en la obra. Frente al cumplimiento total de ejecución se concluye que se dio cumplimiento al 100% de las actividades planeadas para el componente ambiental del contrato.		
7- Reparar las vías de acceso, en los lugares de las obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas	No Aplica, no se presentaron daños en vías de acceso	No Aplica	No Aplica.
8- Responder frente al FDLT y frente a terceros por todo daño que case con ocasión de la ejecución del presente contrato.	No aplica, no se presentaron daños a terceros	No aplica	No aplica
cinta de señalización en la obra de acuerdo con el número, tamaño y diseño que le indique el interventor en cada frente de trabajo. Los costos correspondientes se	el contratista instaló valla informática en cada uno de los frentes en donde va diligenciada la información del contrato y personal a quien acudir y los cerramientos provisionales correspondientes al área de	Valla informativa en cada parque.	Informe social N9 con anexos

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que ocurriera por la omisión en el cumplimiento de esta obligación, incluida la solicitud de permiso de instalación de vallas a la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la profesional PIGA de la Alcaldía Local.	intervención de cada frente.		
10- Presentar informes y de novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias al interventor del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un informe con cada una de	Se presentaron los informes mensuales con aspectos técnicos, administrativos y financieros de cada periodo y mediante correspondencia debidamente codificada, de acuerdo a PGIO aprobado, se reportaron también todos los hechos relevantes presentados para que fueran tramitados por interventoría de	Informes mensuales área técnica, Correspondencia enviada	INFORME TECNICO MENSUAL N.1 al 9 y sus Anexos (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe técnico número 1) 2024-561-005291-2 (Informe técnico número 2) 2024-561-005288-2 (Informe técnico número 3)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	forma correspondiente ante la entidad		
11- Durante la ejecución del contrato se pueden presentar trabajos de mantenimiento y/o reparaciones con ítems no contemplados en el formato propuesta económica APU, para lo cual el contratista según los precios del mercado presentara al interventor del contrato el correspondiente análisis de los valores de precios unitarios del costo del mantenimiento y/o reparaciones soportadas con mínimo tres (3) cotizaciones del ítem y/o los materiales. El interventor revisara, evaluara y si es conveniente dará la orden al contratista, previa aprobación de la interventoría para	Se presentaron los análisis de precios unitarios de las actividades no previstas con sus soportes correspondientes los cuales fueron aprobados por interventoría para su ejecución.	Balance financiero, Análisis de precios unitarios, justificación y especificaciones técnicas de no previstos.	Modificatorios 1,2,4,5 y Adición (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad 2024-561-008045-2 (Modificatorios 1, 2, 4,5 y Adición)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ejecutarlas.			
12-Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios para el desarrollo del contrato proyectados por la interventoría.	Se presentó a interventoría las actas parciales para trámite correspondiente	Actas parciales e informes mensuales de cada componente.	Acta parcial N.1 a 7. Informes Técnicos, Sociales, SST y ambientales del 1 al 9 (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad 2024-561-002511-2 (Acta parcial N. 1) 2024-561-002710-2 (Acta parcial N. 2) 2024-561-008263-2 (Acta parcial N. 3) 2024-561-005218-2 (Acta parcial N. 4) 2024-561-006211-2 (Acta parcial N. 5) 2024-561-007171-2 (Acta parcial N. 6) 2024-561-002511-2 (Informes técnico, social, SST y ambiental número1) 2024-561-005291-2 (Informes técnico, social, SST y ambiental número 2) 2024-561-005288-2 (Informes técnico, social, SST y ambiental número 3) 2024-561-007571-2 (Informes técnico, social, SST y ambiental número 4) 2024-561-008263-2 (Informes técnico, social, SST y ambiental número 5) 2024-561-008697-2 (Informes técnico, social, SST y ambiental número 6)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			2024-561-008696-2 (Informes técnico, social, SST y ambiental número 7) 2024-561-008698-2 (Informes técnico, social, SST y ambiental número 8) 2024-561-010249-2 (Informes técnico, social, SST y ambiental número 9)
13- Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del interventor, FDLT o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibido de los mismos.	En concordancia con el PGIO presentado, se realizó seguimiento adecuado a la correspondencia recibida y enviada con el fin de dar alcance en los tiempos estimados de acuerdo a las obligaciones contractuales.	Correspondencia enviada y recibida. Respuesta a PQRs de la comunidad	Informes mensuales técnicos del N.1 al N.9 Anexo de correspondencia enviada y recibida de cada informe (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe técnico número 1) 2024-561-005291-2 (Informe técnico número 2) 2024-561-005288-2 (Informe técnico número 3) 2024-561-007571-2 (Informe técnico número 4) 2024-561-008263-2 (Informe técnico número 5) 2024-561-008697-2 (Informe técnico número 6) 2024-561-008696-2 (Informe técnico número 7) 2024-561-008698-2 (Informe técnico número 8) 2024-561-010249-2 (Informe técnico número 9)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			9)
14- Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor delegado por el FDLT realicen las autoridades locales.	En concordancia con el PGIO presentado, se realiza seguimiento adecuado a la correspondencia recibida y enviada con el fin de dar alcance en los tiempos estimados de acuerdo a las obligaciones contractuales	Correspondencia enviada y recibida. Respuesta a PQRs de la comunidad	Informes mensuales técnicos del N.1 al N.9 Anexo de correspondencia enviada y recibida de cada informe (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe técnico número 1) 2024-561-005291-2 (Informe técnico número 2) 2024-561-005288-2 (Informe técnico número 3) 2024-561-007571-2 (Informe técnico número 4) 2024-561-008263-2 (Informe técnico número 5) 2024-561-008697-2 (Informe técnico número 6) 2024-561-008696-2 (Informe técnico número 7) 2024-561-008698-2 (Informe técnico número 8) 2024-561-010249-2 (Informe técnico número 9)
15- Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos tales como la señalización de			Informes Mensuales SST del N.1 al N.9 SST y sus anexos. (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas de los presentes pliegos de condiciones.	Se ejecutó la implementación y seguimiento al plan de Seguridad industria y SST en el desarrollo de las actividades El cual incluyó todos los aspectos correspondientes como señalización, dotación, y seguridad y salud en el trabajo entre otros.	Implementación de Plan de gestión de SST Informe mensual sst	Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe SST numero 1) 2024-561-005291-2 (Informe SST número 2) 2024-561-005288-2 (Informe SST número 3) 2024-561-007571-2 (Informe SST número 4) 2024-561-008263-2 (Informe SST número 5) 2024-561-008697-2 (Informe SST número 6) 2024-561-008696-2 (Informe SST número 7) 2024-561-008698-2 (Informe SST número 8) 2024-561-010249-2 (Informe SST número 9)
16- Presentar un programa de manejo ambiental y de manejo social, los cuales deberá cumplir a lo largo del contrato y deberá presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos.	Se implementó el plan de gestión ambiental y Plan de gestión Social, y se presentó informe mensual correspondiente.	Informe mensual del Plan de gestión Social y Ambiental	Informe de gestión Social del N.1 al N.9 y sus anexos (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe social número 1) 2024-561-005291-2 (Informe social número 2) 2024-561-005288-2 (Informe social número 3) 2024-561-007571-2 (Informe social número 4) 2024-561-008263-2 (Informe social número 5) 2024-561-008697-2 (Informe social número 6) 2024-561-008696-2 (Informe social número 7) 2024-561-008698-2 (Informe social número 8)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			2024-561-010249-2 (Informe social número 9)
17- cumplir con los procesos, procedimientos y formatos señalados en el manual de interventoría de la secretaria distrital del gobierno	No Aplica	No Aplica	No Aplica.
18- Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificación.	Al inicio del contrato se remitió el Plan de Calidad junto con el Plan de Trabajo para la ejecución de la obra, los cuales fueron cumplidos conforme a lo establecido, hecho que se encuentra respaldado en los informes técnicos mensuales.	Informe Mensual técnico, Plan de calidad	Informe técnico mensual del N.1 al N.9 y sus Anexos de calidad. (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe técnico número 1) 2024-561-005291-2 (Informe técnico número 2) 2024-561-005288-2 (Informe técnico número 3) 2024-561-007571-2 (Informe técnico número 4) 2024-561-008263-2 (Informe técnico número 5) 2024-561-008697-2 (Informe técnico número 6) 2024-561-008696-2 (Informe técnico número 7) 2024-561-008698-2 (Informe técnico número 8) 2024-561-010249-2 (Informe técnico número 9)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
19- Dar cumplimiento a toda la normatividad ambiental aplicable entre ellas el Decreto 586 de 2015, la Resolución 0932 de 2015, la Resolución 00715 del 30 de mayo de 2013 y la Resolución N° 01115 del 26 de septiembre del 2012 y todas aquellas que lo modifiquen sustituyan	Se implementó el plan de Manejo ambiental, el cual incluye el cumplimiento de la normatividad vigente durante el desarrollo de las actividades del contrato como consta en los informes mensuales presentados.	Plan de Manejo ambiental	Informe de gestión del plan de manejo ambiental del N.1 al N.9 y sus anexos (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe ambiental número 1) 2024-561-005291-2 (Informe ambiental número 2) 2024-561-005288-2 (Informe ambiental número 3) 2024-561-007571-2 (Informe ambiental número 4) 2024-561-008263-2 (Informe ambiental número 5) 2024-561-008697-2 (Informe ambiental número 6) 2024-561-008696-2 (Informe ambiental número 7) 2024-561-008698-2 (Informe ambiental número 8) 2024-561-010249-2 (Informe ambiental número 9)
20- Presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de acuerdo a los lineamientos técnico-ambientales establecidos en las resoluciones 1115 de 2012 y 932 de 2015, el	Se implementó el Plan de Gestión de residuos de	Plan de gestión de RCD.	Informe mensual de manejo ambiental del N.1 al N.9 y sus anexos (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe ambiental número 1)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
contenido de dicho plan se enfoca en el manejo integral de los residuos generados en obra (acopio temporal, aprovechamiento y disposición final). Los recursos económicos que se generen del aprovechamiento de residuos dispuestos en sitios del contrato.	construcción y demolición RCD aprobado por parte de interventoría, durante la ejecución de las obras.		2024-561-005291-2 (Informe ambiental número 2) 2024-561-005288-2 (Informe ambiental número 3) 2024-561-007571-2 (Informe ambiental número 4) 2024-561-008263-2 (Informe ambiental número 5) 2024-561-008697-2 (Informe ambiental número 6) 2024-561-008696-2 (Informe ambiental número 7) 2024-561-008698-2 (Informe ambiental número 8) 2024-561-010249-2 (Informe ambiental número 9)
21- El plan deberá ser presentado al Referente PIGA del FDLT dentro de los 5 días hábiles posterior a la firma del acta de inicio para la creación del PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente	Se realizo tramite en el periodo N.1	PIN ambiental.	Informe final ambiental, anexo 25, cierre Pin ambiental (Radicado: 20255620106041)
			Informe mensual De gestión Ambiental del N.1 al N.9 y sus anexos (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
22-Junto con el Plan de Gestión Integral de RCD se deberá presentar el Formato de Registro de RCD diligenciado, El formato se debe solicitar al Referente PIGA.	Se presentó el formato de registro RCD diligenciado con el informe mensual de gestión del plan de RCD para que sea cargado en la plataforma PIGA por parte de la supervisión del contrato.	Formato de registro de RCD diligenciado.	ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe ambiental número 1) 2024-561-005291-2 (Informe ambiental número 2) 2024-561-005288-2 (Informe ambiental número 3) 2024-561-007571-2 (Informe ambiental número 4) 2024-561-008263-2 (Informe ambiental número 5) 2024-561-008697-2 (Informe ambiental número 6) 2024-561-008696-2 (Informe ambiental número 7) 2024-561-008698-2 (Informe ambiental número 8) 2024-561-010249-2 (Informe ambiental número 9)
23- Mensualmente el contratista reportar al Referente PIGA el Formato Reporte RCD con las cantidades de RCD generadas, de material aprovechado y disposición final, además	Se presentó el formato de registro RCD diligenciado con cada informe mensual de gestión del plan de RCD para que sea cargado en la plataforma PIGA por parte de la supervisión del contrato.	Formato de registro de RCD diligenciado.	Informe de gestión ambiental mensual del N.1 al N.9 (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe ambiental número 1)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
de los anexos 2 y 3 establecidos por la Resolución 932 de 2015 y sus soportes respectivos, para ser subidos a la plataforma STORM de la SDA.			2024-561-005291-2 (Informe ambiental número 2) 2024-561-005288-2 (Informe ambiental número 3) 2024-561-007571-2 (Informe ambiental número 4) 2024-561-008263-2 (Informe ambiental número 5) 2024-561-008697-2 (Informe ambiental número 6) 2024-561-008696-2 (Informe ambiental número 7) 2024-561-008698-2 (Informe ambiental número 8) 2024-561-010249-2 (Informe ambiental número 9)
24- Dar cumplimiento a los demás criterios ambientales que sean establecidos por la Guía de Contratación Sostenible GCO-GCI-IN001 de la Secretaría Distrital de Gobierno y/o la que haga sus veces.	Se tomaron todas las medidas de acuerdo a lo solicitado por la entidad.	Plan de Manejo ambiental	Informe de gestión del plan de manejo ambiental del N.1 al N.9 y sus anexos (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe ambiental número 1) 2024-561-005291-2 (Informe ambiental número 2) 2024-561-005288-2 (Informe ambiental número 3) 2024-561-007571-2 (Informe ambiental número 4)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			2024-561-008263-2 (Informe ambiental número 5) 2024-561-008697-2 (Informe ambiental número 6) 2024-561-008696-2 (Informe ambiental número 7) 2024-561-008698-2 (Informe ambiental número 8) 2024-561-010249-2 (Informe ambiental número 9)
25- El contratista deberá presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos tales como la señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo	Se realizó implementación y seguimiento al plan de Seguridad industria y SST en el desarrollo de las actividades El cual incluye todos los aspectos correspondientes como señalización, dotación, y seguridad y salud en el trabajo entre otros.	Implementación de Plan de gestión de SST Informe mensual sst	Informe Mensual SST del N.1 al N.9 y sus anexos. (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe SST número 1) 2024-561-005291-2 (Informe SST número 2) 2024-561-005288-2 (Informe SST número 3) 2024-561-007571-2 (Informe SST número 4) 2024-561-008263-2 (Informe SST número 5) 2024-561-008697-2 (Informe SST número 6) 2024-561-008696-2 (Informe SST número 7) 2024-561-008698-2 (Informe SST número 8) 2024-561-010249-2 (Informe SST número 9)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
establecido en las especificaciones técnicas de los presentes pliegos de condiciones			
26- Tramitar las licencias y permisos Distritales necesarios para la ejecución de las obras contratadas como Planes de Manejo de Tráfico.	Se implementó el plan de manejo de tráfico aprobado durante la ejecución de las actividades.	Informe mensual de gestión del Plan de Manejo de Tráfico.	Informe de Plan de Manejo de Tráfico del N.1 al N.8. (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe PMT número 1) 2024-561-005291-2 (Informe PMT número 2) 2024-561-005288-2 (Informe PMT número 3) 2024-561-007571-2 (Informe PMT número 4) 2024-561-008263-2 (Informe PMT número 5) 2024-561-008697-2 (Informe PMT número 6) 2024-561-008696-2 (Informe PMT número 7) 2024-561-008698-2 (Informe PMT número 8)
27- Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la NORMATIVA TÉCNICA DE GAS NATURAL S.A. ESP. N° NT-061-ESP REV. 1 PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS	No se realizó intervención en las redes de gas operadas por Vanti, ya que las actividades ejecutadas no requirieron trabajos sobre dichas instalaciones. Por lo tanto, no fue necesario gestionar permisos, coordinaciones ni realizar procedimientos asociados a esta	No aplica.	No aplica.

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	red, razón por la cual este aspecto no aplica dentro del alcance del proyecto.		
28- El contratista debe incluir estrategias de sensibilización en prevención de acoso callejero para promover y socializar con todo el personal de obra y administrativo. Estas estrategias deberán ser: Taller: Procesos de sensibilización que se realizarán en los frentes de obra con duración mínima de una hora, trimestralmente, cuyo contenido se coordinará con el supervisor del FDLT y con la casa de igualdad de oportunidad para las mujeres, del área de territorialización	Se implementó el Plan de Gestión Social aprobado por la interventoría durante la ejecución de las actividades del contrato. Se presentaron los informes mensuales correspondientes y se dio cumplimiento a lo establecido mediante la realización de charlas de sensibilización, lideradas por el profesional social asignado al proyecto.	Informe de gestión del Plan de gestión social.	Informe mensual de gestión Social del N.1 al N.9 (cargados en plataforma SECOP II, numeral 7 ejecución del contrato) Informes radicados en la entidad. 2024-561-002511-2 (Informe social número 1) 2024-561-005291-2 (Informe social número 2) 2024-561-005288-2 (Informe social número 3) 2024-561-007571-2 (Informe social número 4) 2024-561-008263-2 (Informe social número 5) 2024-561-008697-2 (Informe social número 6) 2024-561-008696-2 (Informe social número 7) 2024-561-008698-2 (Informe social número 8) 2024-561-010249-2 (Informe social número 9)

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
de derechos y participación de la Secretaría distrital de la Mujer Vallas o pendones: El contratista suministrará a cada frente de obra Una (1) vallas o pendón, cuyo contenido esté relacionado con la prevención del			
INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	FAMISANAR, COMPENSAR, SANITAS, NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR, COLPENSIONES, PROTECCION
FIRMAS			
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.			CONTRATISTA
			Firma: CONSTRUCTORA GED SAS  Nombre: DANIELA TRIANA ZAMBRANO Cargo: Representante legal del contratista Cédula: 1.010.050.523



ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.			SUPERVISOR/INTERVENTOR
			Nombre: HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S 
			Nombre: ING. RAFAELA PASSO DE LA HOZ Cargo: Directora de Interventoría
			APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)
			Nombre N/A Cargo: