

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	5

DIRECCION TERRITORIAL META
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE AMV 2671-2023
Periodo:	Del 01 del mes de Noviembre al 30 del mes de Noviembre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución N° 036 del 1 de septiembre de 2021

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2671 - 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RUTA HCM 11	NIT:	901.733.288-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INEXPOTRANS S.A.S., identificada con NIT 800.036.875-5, con un porcentaje de participación de 95% y OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO, identificado con C. C. No. 12.960.411, con un porcentaje de participación de 5%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	AGO 23 DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2023S-VMET-00238
VALOR INICIAL:	\$ 382.195.352.00 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:			
VALOR ACTUAL:	\$ 382.195.352.00 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	5

ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

N°	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1	920823	21	PROPIOS	\$ 382.195.352.00	\$ 382.195.352.00	\$0

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 4	\$ 63.094.139,00	\$ 11.987.886,41	\$ 75.082.025,41

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. ____ De fecha ____ el contrato reporta un avance de ____% y:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ _____ %
Total inversión ejecutada: \$ _____ %

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	5

...	...	...	...	..
-----	-----	-----	-----	----

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento Del Contrato	\$ 38.219.535,20	33-44-10124077	23/08/2023	23/06/2024
Calidad del servicio	\$ 114.658.605,60	33-44-10124077	23/12/2023	23/06/2026
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 76.439.070,4	33-44-10124077	23/08/2023	24/02/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI_ O NO _

2.0. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	5

1	N/A				
---	-----	--	--	--	--

2.1. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	01-11-2023	CONSORCIO RUTA HCM	Solicitud registro fotográfico en las vías a cargo de la Administración Vial
CORREO ELECTRONICO	01-11-2023	CONSORCIO RUTA HCM	Solicitud informe de necesidades de señalización vial
CORREO ELECTRONICO	01-11-2023	CONSORCIO RUTA HCM	Comité virtual Administradores Viales
CORREO ELECTRONICO	01-11-2023	CONSORCIO RUTA HCM	Corrección acta N°2 EMANVIACOL
CORREO ELECTRONICO	17-11-2023	CONSORCIO RUTA HCM	Instrucciones sistema inteligente de puentes SGIP
CORREO ELECTRONICO	30-11-2023	Subdirección de gestión integral	Solicitud presupuesto de obra e interventoría

2.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3.0. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizó


	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	5

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se hace envío de todos los informes y reportes de necesidades presentados por la AMV a planta central con memorandos internos para el trámite y asignación de recursos y posible atención.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO

C.C. 1.121.874.069

Profesional Universitario