

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	5

DIRECCION TERRITORIAL META
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE AMV 2671-2023
Periodo:	Del 01 del mes de Diciembre al 31 del mes de Diciembre de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución N° 036 del 1 de septiembre de 2021

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2671 - 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RUTA HCM 11	NIT:	901.733.288-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INEXPOTRANS S.A.S., identificada con NIT 800.036.875-5, con un porcentaje de participación de 95% y OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO, identificado con C. C. No. 12.960.411, con un porcentaje de participación de 5%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	AGO 23 DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2023S-VMET-00238
VALOR INICIAL:	\$ 382.195.352.00 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	\$ 117.843.567.00 INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	\$ 500.038.919.00 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	5

ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
TOTAL PRÓRROGAS:	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE ENERO DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

N°	REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1	920823	21	PROPIOS	\$ 382.195.352.00	\$ 323.922.838.82	\$58.272.513.18

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No. 5	\$ 63.788.908,85	\$ 12.119.892,68	\$ 75.908.801,53

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 De fecha DIC-2023 el contrato reporta un avance de 85% y:

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 323.922.838.82 85%

Total inversión ejecutada: \$ 323.922.838.82 85%

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
07-12-2023	2

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
------------	----------	------------------------	-------------------------------------	----------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	5

...	...	...	...	..
-----	-----	-----	-----	----

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
		ADICIÓN 1	APROBADA
		PRORROGA 1	APROBADA
		PRORROGA 2	APROBADA

1.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS ASEGURADORA SOLIDARIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento Del Contrato	\$ 38.219.535,20	33-44-10124077	23/08/2023	01/07/2024
Calidad del servicio	\$ 114.658.605,60	33-44-10124077	23/12/2023	01/07/2026
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 76.439.070,4	33-44-10124077	23/08/2023	31/12/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01-DICIEMBRE-2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
2023S-VMET-027956

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11-DICIEMBRE-2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SIX O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	5

2.0. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.1. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	05-12-2023	CONSORCIO RUTA HCM	Corrección acta de costos N°3 CONSTRUCAMINOS
CORREO ELECTRONICO	05-12-2023	CONSORCIO RUTA HCM	Corrección acta de costos N°3 TRIUNFO VIAL
CORREO ELECTRONICO	05-12-2023	CONSORCIO RUTA HCM	Reunión vía TEAMS Seguimiento contratos de administración vial
CORREO ELECTRONICO	05-12-2023	CONSORCIO RUTA HCM	Corrección acta de costos N°5 Administración Vial Grupo 4
CORREO ELECTRONICO	01-12-2023	CONSORCIO RUTA HCM	SOLICITUD PRORROGA 1
CORREO ELECTRONICO	20-12-2023	CONSORCIO RUTA HCM	SOLICITUD ADICION 1

2.2. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3.0. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. N/A

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. N/A

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	5

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se realizó

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se hace envío de todos los informes y reportes de necesidades presentados por la AMV a planta central con memorandos internos para el trámite y asignación de recursos y posible atención.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



WENDY JOHANNA QUEVEDO PARDO

C.C. 1.121.874.069

Profesional Universitario