

 Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO No. 1 DE CONTRATO ETAPA 1	Código: CM-FO-18 Versión: 4 Fecha de Aprobación: 15/05/15
--	--	---

Fecha y lugar de la reunión: Sibundoy 21 de agosto de 2025 – Reunión Presencial en Alcaldía de Sibundoy y posteriormente en la Sede Versalles donde se construirá el proyecto

Acta de seguimiento No 1, Hora inicio: 10 am

Seguimiento de contrato de obra No. 033-PAF-MENIES-O-016-2025 e interventoría No. 032-PAF-MENIES-I-020-2025
Contrato de obra No. 033-PAF-MENIES-O-016-2025 Revisión, ajuste, complementación, elaboración, apropiación de a estudios y diseños y la construcción e implantación de aulas tipo modular para el Instituto Tecnológico del Putumayo sede Versalles localizado en el municipio de Sibundoy, Departamento de Putumayo. Contratista: U.T. Sibundoy RZG 25
Contrato de Interventoría No. 032-PAF-MENIES-I-020-2025 Interventoría Integral (Administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) a la Revisión, ajuste, complementación, elaboración, apropiación de a estudios y diseños y la construcción e implantación de aulas tipo modular para el Instituto Tecnológico del Putumayo sede Versalles localizado en el municipio de Sibundoy, Departamento de Putumayo Contratista: Fernando José Sánchez Pardo

PARTICIPANTES: Se anexa listado de asistencia de 16 personas

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de asistentes
2. Intervención de representante de Findeter, Alcaldía, Universidad del Putumayo, Contratista de Obra e Interventoría
3. Visita al predio del proyecto

DESARROLLO

	ACTA DE SEGUIMIENTO No. 1 DE CONTRATO ETAPA 1	Código: CM-FO-18 Versión: 4 Fecha de Aprobación: 15/05/15
---	--	---

En la presentación de los asistentes se identifica que están representados: Alcaldía de Sibundoy, Findeter (representado por William Sánchez), Universidad del Putumayo (denominada así hoy) anteriormente Instituto Tecnológico del Putumayo, Contratista de Obra (Unión Temporal Sibundoy RZG 25, representado por la Ing. Natalia Rosero) e Interventoría (representado por Fernando José Sánchez Pardo).

Se expone, por Findeter, por el alcance del proyecto, y su distribución en fases, la uno de apropiación y validación de estudios y diseños con 2,5 meses de plazo y la dos de construcción con 5 meses de plazo, con un alcance de 6 aulas sencillas, 4 dobles y 1 módulo de baños, a partir de diseños tipo provenientes del Ministerio de Educación Nacional y con autoría de la Secretaría de Educación de Bogotá, con suscripción del acta de inicio del 21 de agosto de 2025, con recursos del Ministerio de Educación, administrados por parte de Findeter

El Secretario de Planeación del Municipio, Carlos Daniel Mora, expone que, dado el tipo de proyecto de Aulas desmontables, no se requiere de licencia de construcción, pero si la presentación del proyecto, en sus planos, por parte del contratista, ante dicha Secretaría. Igualmente habla de la disponibilidad de acueducto, por una empresa comunitaria del Resguardo Indígena de allí y de la disposición técnica de aguas servidas a través de un tratamiento debidamente diseñado, conforme a nuestra normatividad ambiental. Y manifiesta que la disponibilidad y aprobación del proyecto eléctrico debe presentarse ante la Empresa de Servicio Público prestadora del servicio, recomendando hacerlo lo más pronto posible por los tiempos que ella toma.

La contratista, representada por la Ing. Natalia Rosero, hace una exposición de la amplia experiencia de la Unión Temporal, que representa, y de sus integrantes. Habla de los servicios públicos y lee la disponibilidad de acueducto allegada al proyecto por parte de la organización indígena que lo presta, toca la disposición dentro del predio del alcantarillado sanitario y un potencial y posible campo de infiltración y no de un vertimiento puntual. Habla del componente eléctrico y cita que revisará en detalle, los estudios previos en este punto, para precisar su alcance.

De la Universidad del Putumayo, se recibe todo el interés y colaboración para el éxito del proyecto.

Terminada la reunión en la Alcaldía se desplazan, las partes al lote del proyecto en Versalles, encontrando un lote plano en pastos para potrero, típico de la topografía del Valle del Sibundoy. Viable para la construcción por adelantar. Terminado la visita y reunión al medio día del 21 de agosto de 2025.

5. COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Suscripción del acta de inicio	Urgente	Interventor, Findeter, Contratista Obra	21-08-2025	
2	1ra entrega de productos conforme a programación	Normal	Contratista Obra	25-08-2025	
Convocatoria próximo comité: 28 de agosto de 2025					

La presente acta se suscribe por los representantes del contratista de obra, interventoría y el supervisor de Findeter en la Ciudad de Sibundoy el (21) de agosto de 2025.

**LISTA DE ASISTENCIA-
ASISTENCIA TÉCNICA**

Código: GES-FO-121
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 29-A
2023
Clasificación: Público

MODALIDAD: Capacitación: Reunión: ☒ Evento: Campaña: FECHA: Día 21 Mes 08 Año 25

TEMA:

Reunión Previa al Inicio Obra en Sibundoy - JTP- Vissalles

Hora Inicial: Hora Final:

NOMBRES Y APELLIDOS (Completo)	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Dayre Bronte R	36355044	Asesor Cont.	UT Sibundoy	3112191609	dayrube@hotmail.com	Dayrube
Moel A. Landela	3108043094	Director	UNIPOTOMAYO	3108043094	moelndela@unipotoma.gov.co	Moel A. Landela
Andrés D. Osorio	52.149985	Coordinadora	Unipotomayo	3118483628	andresosorio@unipotoma.gov.co	Andrés D. Osorio
Andrés D. Osorio C.	69008583	Vicerrector	UNIPOTOMAYO	3112795751	osorio@unipotoma.gov.co	Andrés D. Osorio
Brighte Aguirre	1124861982	Tec. Admin	UNIPOTOMAYO	31121861982	braguirre@unipotoma.gov.co	Brighte Aguirre
Mónica Fernanda Flores	1.233.193.645	Arquitecta	Contratista de obra.	3138641253	moniflores@gmail.com	Mónica Flores
Natalia Borrero	59312287	R.L. Obra.	Contratista	3124536200	nborrero@red.com	Natalia Borrero
William Andrés Sánchez	100615526	Supervisor	Findeter	3213813194	wsanchez@findeter.gov.co	William Sánchez
Fernando Sánchez P.	10549860	R.L. Interventor	Findeter	314-6803344	fernandop@findeter.gov.co	Fernando Sánchez
Paul López Caicedo	10.541.981	Asesor Interventor	Interv. Findeter	3162990294	paullopez@findeter.gov.co	Paul López
Diego F. Melillo Figueroa	10.533.003	Asesor Interventor	Findeter	3122971175	diegomelillo@gmail.com	Diego Melillo
Yurandei Quijano	8.300.610	Asesor Sociales	Findeter	3108315444	yurandei@findeter.gov.co	Yurandei Quijano
David Guerrero	87062809	Contratista	Contratista	3117118081	dguerrero@findeter.gov.co	David Guerrero
Sergio Enriquez	12352370	Ingeniero	Contratista	323465561	sergioenriquez@yahoo.com	Sergio Enriquez
Roberto Andrés Cuervo	1124.314.722	Asesor Proyecto	Alcaldía Sibundoy	3184259984	robertoac@guianica.gov.co	Roberto Cuervo
Celis Daniel Huan Chinduy	1012222201	Asesor Proyecto	Alcaldía Sibundoy	3152022162	chinduy@alcaldia-sibundoy.gov.co	Celis Daniel Huan Chinduy