

Espacio para
Logo Corporativo

CN CONSTRUCTORES SAS
NIT 901.060.695-3
CR 31 45 61 OF 301 BRR EL
TRIUNFO
Tel: (608) 3124440577
Villavicencio - Colombia
divisiontributaria1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 25

Señores	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO		
NIT	800.165.872-6	Teléfono	(000) 3178824883 - Ext. 000
Dirección	CALLE 46 N 32 17 LOCAL 2 - PUERTA DE VIDRIO CON LOGOS AZULES	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 11:26
Expedición	07/11/2025, 11:26
Vencimiento	20/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 4 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7947464 DE JUNIO DE 2025 CUYO OBJETO CONSTRUIR LA SEDE JUDICIAL DEL JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1.00	202,305,569.39
2	ADMINISTRACION 29%	1.00	58,668,615.00
3	IMPREVISTOS 3%	1.00	6,069,167.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	12,037,180.82

Total items: 4

Valor en Letras:

Doscientos setenta y nueve millones ochenta mil quinientos treinta y dos pesos m/cte con veintiuno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-20 por \$ 279,080,532.21

Observaciones:

PCI#\$27-01-02-016;CtoNoCO1.PCCNTR.7947464;dvivancbu@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Total Bruto	277,158,629.39
IVA 19%	1,921,902.82
Total a Pagar	279,080,532.21

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098452724 aprobado en 20250910 prefijo FEV desde el número 23 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: ee68d99801fef0d797c661f9db218b760d527a5a53063097187ff024703e148366d0e817ce0d72519d95d6bf6afd642e

Certificado de Cumplimiento y Aprobación de Pago

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obra para la construcción de la sede judicial de El Tablón de Gómez.

Contratante: Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto

Contrato No.: CO1.PCCNTR.7947464 de 2025

Objeto del Contrato: Construcción de la Sede Judicial del Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez.

Contratista: CN CONSTRUCCIONES S.A.S.

Interventor: Rolando Guerrero Rosas

Fecha de Corte: Octubre 31 de 2025

Periodo Evaluado: Desde el día 01/10/2025 hasta el día 30/10/2025

Certificado de Cumplimiento

El suscrito, Rolando Guerrero Rosas en calidad de Interventor del contrato mencionado, certifica que el contratista CN CONSTRUCCIONES S.A.S., ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones contractuales correspondientes al periodo evaluado, conforme a lo establecido en:

- Las condiciones técnicas pactadas en el contrato.
- El cronograma de ejecución aprobado.
- Las especificaciones de calidad exigidas por la entidad contratante.
- Las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Aprobación de Pago


En virtud del cumplimiento verificado, se aprueba el pago correspondiente al siguiente concepto:

Concepto	Valor Aprobado	Observaciones
Acta de Obra No. 4	\$279'080.532,21	Avance del 39.32%

Documentación Soporte

- Acta de avance No. 4
- Memoria de Cantidades ejecutadas
- Informe técnico de Obra
- Informe Ambiental
- Informe Seguridad y Salud en el Trabajo

Cordialmente,


Ing. Rolando Guerrero Rosas
Interventor

Carrera 24 # 11 -55 San Juan de Pasto Telefax 7335833 Móvil 3117207735
Email rolandoguerreros@yahoo.es

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	OBJETO:	Construir la sede judicial del Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7947464 de junio de 2025
	CONTRATISTA:	CN CONSTRUCTORES SAS	PLAZO DE EJECUCION INICIAL	5 meses
	NIT No:	901060695-3	FECHA DE INICIO	27 de junio de 2025
	INTERVENTOR	ROLANDO GUERRERO ROSAS	FECHA DE TERMINACION	27 de noviembre de 2025
	LIDER DEL PROYECTO:	DIANA VIVANCO BURBANO	COSTO DEL PROYECTO	\$ 709,691,098.00

ACTA DE COBRO No. 4 - OCTUBRE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO
1.00	PRELIMINARES														
1.1	Localización y replanteo predio, incluye elaboración de planos record	Mt2	196.0	5804.00	1,137,584.00	155.8	\$ 904,263.20	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	155.80	\$ 904,263.20
1.2	Suministro e instalación de cerramiento en poli sombra verde y guadua H= 2.0m	Ml	40.00	8,810.00	352,400.00	36.0	\$ 317,160.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	36.00	\$ 317,160.00
1.3	Suministro e instalación de kit de señales informativas de acuerdo con PMA. (informativas, localización de espacios, baños, rutas de evacuación, almacenamiento, herramientas, circulación, salidas de emergencia, seguridad y demás aplicables al proyecto)	Und	1.00	168,410.00	168,410.00	1.0	\$ 168,410.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 168,410.00
1.4	Suministro e instalación de valla informativa en lona. 100cmsx70cms base metálica, arte entregado por la entidad	Und	1.00	197,642.00	197,642.00	1.0	\$ 197,642.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 197,642.00
1.5	Desmonte de cubierta en teja A.C. (incluye estructura) e incluye cargue a volqueta	Mt2	52.00	48,096.00	2,500,992.00	52.0	\$ 2,500,992.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	52.00	\$ 2,500,992.00
1.6	Demolición de mampostería estructural E<= 0.15m incluye cortes con pulidora, incluye cargue a volqueta	Mt2	288.00	36,437.00	10,493,856.00	206.3	\$ 7,516,953.10	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	206.30	\$ 7,516,953.10
1.7	Demolición de estructuras en concreto reforzado columnas incluye zapatas, incluye cargue a volqueta	M3	4.00	428,305.00	1,713,220.00	3.2	\$ 1,370,576.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3.20	\$ 1,370,576.00
1.8	Demolición concretos reforzados (anden y losa de contrapiso), incluye cargue a volqueta	M2	183.00	46,400.00	8,491,200.00	172.9	\$ 8,022,560.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	172.90	\$ 8,022,560.00
1.9	Demolición concretos reforzados losa de entrepiso, incluye cargue a volqueta	M2	108.00	55,680.00	6,013,440.00	59.6	\$ 3,318,528.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	59.60	\$ 3,318,528.00
1.10	Demolición de estructuras en concreto reforzado vigas aéreas y de cimentación, incluye cargue a volqueta	M3	8.00	398,090.00	3,184,720.00	8.0	\$ 3,184,720.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8.00	\$ 3,184,720.00
1.11	Desmonte puertas y ventanas, vidrios y antepechos, incluye cargue a volqueta	Und	16.00	20,829.00	333,264.00	16.0	\$ 333,264.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	16.00	\$ 333,264.00
1.12	Retiro tanque de reserva actual, incluye cargue a volqueta	Und	1.00	134,247.00	134,247.00	1.0	\$ 134,247.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 134,247.00
1.13	Retiro de medidores de agua y energía	Und	2.00	83,440.00	166,880.00	2.0	\$ 166,880.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 166,880.00
1.14	Excavación a mano suelo limo arenoso cimentación, H promedio = 1.30m	Mt3	32.00	31,787.00	1,017,184.00	23.0	\$ 731,101.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	23.00	\$ 731,101.00
1.15	Excavación a máquina para nivelación de terreno, incluye cargue a volqueta	Mt3	64.00	32,834.00	2,101,376.00	42.1	\$ 1,382,311.40	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	42.10	\$ 1,382,311.40
1.16	Retiro y demolición de acometidas de acueducto alcantarillado, incluye (retiro de tubería anterior, demolición de cajas de inspección, retiro de accesorios) cargue a volqueta	Und	1.00	236,414.00	236,414.00	1.0	\$ 236,414.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 236,414.00
1.17	Releño compactado con material proveniente de la excavación	Mt3	9.00	21,993.00	197,937.00	8.2	\$ 180,342.60	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	8.20	\$ 180,342.60
1.18	Retiro de escombros, incluye cargue a volqueta	Mt3	137.00	47,475.00	6,504,075.00	136.6	\$ 6,485,085.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	136.60	\$ 6,485,085.00
1.19	Releño compactado con recebo seleccionado	Mt3	56.00	81,004.00	4,536,224.00	0.0	\$ -	56.0	\$ 4,536,224.00	-	\$ -	-	\$ -	56.00	\$ 4,536,224.00
1.20	Actualización permiso de demolición, secretaria de Planeación Municipal de El Tablón de Gómez	Und	1.00	79,901.00	79,901.00	1.0	\$ 79,901.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$ 79,901.00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				49,560,966.00		37,231,350.30		4,536,224.00		-		-		\$ 41,767,574.30
2.00	ESTRUCTURAS														
2.01	Solado de concreto espesor = 10 cms. En concreto clase F (14 MPA)	Mt3	2.00	567,588.00	1,135,176.00	2.0	\$ 1,135,176.00	0.0	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2.00	\$ 1,135,176.00
2.02	Zapatas en concreto clase D (21 MPA)	Mt3	7.00	1,033,857.00	7,236,999.00	-	\$ -	7.0	\$ 7,236,999.00	-	\$ -	-	\$ -	7.00	\$ 7,236,999.00
2.03	Viga de cimentación de 0.30*0.40 en concreto clase D (21 MPA)	Ml	78.30	137,978.00	10,803,677.00	-	\$ -	77.9	\$ 10,748,486.20	-	\$ -	-	\$ -	77.90	\$ 10,748,486.20
2.04	Columnas de 0.30*0.30 en concreto clase D (21 MPA)	Ml	52.40	131,501.00	6,890,652.00	-	\$ -	46.2	\$ 6,075,346.20	-	\$ -	-	\$ -	46.20	\$ 6,075,346.20
2.05	Columnetas de 0.10*0.12 en concreto clase D (21 MPA)	Ml	72.00	16,729.00	1,204,488.00	-	\$ -	-	\$ -	72.00	\$ 1,204,488.00	-	\$ -	72.00	\$ 1,204,488.00
2.06	Vigueta de corona de 0.10*0.12 en concreto clase D (21 MPA)	Ml	247.00	16,585.00	4,096,495.00	-	\$ -	-	\$ -	170.30	\$ 2,824,425.50	-	\$ -	170.30	\$ 2,824,425.50
2.07	Vigas de amarre de 0.30*0.40 en concreto clase D (21 MPA)	Ml	78.30	145,651.00	11,404,473.00	-	\$ -	-	\$ -	77.90	\$ 11,346,212.90	-	\$ -	77.90	\$ 11,346,212.90
2.08	Vigueta losa de 0.15*0.40 en concreto clase D (21MPA)	Ml	33.20	82,081.00	2,725,089.00	-	\$ -	-	\$ -	33.20	\$ 2,725,089.20	-	\$ -	33.20	\$ 2,725,089.20
2.09	Losa en concreto reforzado maciza e=0.12 m en concreto clase D (21 MPA)	Mt2	128.60	167,202.00	21,502,177.00	-	\$ -	-	\$ -	100.40	\$ 16,787,080.80	2.50	\$ 418,005.00	102.90	\$ 17,205,085.80
2.10	Rampa en concreto clase D (21 MPA)	Mt3	0.20	1,094,857.00	218,971.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.20	\$ 218,971.40	0.20	\$ 218,971.40
2.11	Material de relleno en recebo compactado Tipo Invias	Mt3	74.80	94,948.00	7,102,110.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	31.80	\$ 3,019,346.40	31.80	\$ 3,019,346.40
2.12	Alfaja superior de 0.10*0.25 en concreto clase D (21 MPA) debe tener coria goteras de acuerdo con diseño arquitectónico.	Ml	21.90	29,234.00	640,225.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ 640,224.60	21.90	\$ 640,224.60
2.13	Losa de contrapiso es=0.10m, en concreto F/c 21 Mpa	Mt2	107.30	156,721.00	16,816,163.00	-	\$ -	-	\$ -	107.30	\$ 16,816,163.30	-	\$ -	107.30	\$ 16,816,163.30
2.14	Mesón de espesor=10 cms, ancho 60cms en concreto clase D (21 MPA). Incluye ref. D=3/8" cada 10 cms. En ambas direcciones. Incluye mochetas. Faldones en mampostería.	Ml	1.20	162,699.00	195,239.00	-	\$ -	-	\$ -	1.20	\$ 195,238.80	-	\$ -	1.20	\$ 195,238.80
2.15	Hierro. corte, fleje y amarre	Kg	7,634.00	6,697.00	51,124,898.00	1,841.1	\$ 12,329,557.77	3,416.80	\$ 22,882,309.60	2,321.35	\$ 15,546,059.38	-	\$ -	7,579.20	\$ 50,757,926.75
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS				143,096,832.00		13,464,733.77		46,943,141.00		\$ 67,444,757.88		\$ 4,296,547.40		\$ 132,149,180.05
3.00	MAMPOSTERIA														
3.01	Construcción de muros en ladrillo común	Mt2	301.20	83,300.00	25,089,960.00	-	\$ -	71.70	\$ 5,972,610.00	81.70	\$ 6,805,651.65	110.60	\$ 9,212,938.35	264.00	\$ 21,991,200.00
3.02	Construcción de muros dos caras en fibro cemento (10 mm) incluye estructura	Mt2	7.00	169,401.00	1,185,807.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	7.00	\$ 1,185,807.00	7.00	\$ 1,185,807.00
3.03	Repele sobre muro espesor 1.5 cm. Mortero 1:3	Mt2	709.00	27,500.00	19,497,500.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	394.00	\$ 10,835,000.00	394.00	\$ 10,835,000.00
3.04	Estuco plástico sobre muro repellido para interiores	Mt2	451.50	22,369.00	10,099,604.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	319.00	\$ 7,135,711.00	319.00	\$ 7,135,711.00
3.05	Repele impermeabilizado 1:3 para muros exteriores	Mt2	245.00	27,198.00	6,663,510.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	230.00	\$ 6,255,540.00	230.00	\$ 6,255,540.00
3.06	Estuco acrílico sobre muro repellido para exteriores.	Mt2	105.20	22,369.00	2,353,219.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	105.20	\$ 2,353,218.80	105.20	\$ 2,353,218.80
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				64,889,600.00		-		5,972,610.00		6,805,651.65		36,978,215.15		49,756,476.80
4.00	PISOS Y ACABADOS														
4.01	Piso en cerámica tráfico 5 o comercial moderado de 0.45*0.45m.	Mt2	104.10	76,905.00	8,005,811.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	104.10	\$ 8,005,810.50	104.10	\$ 8,005,810.50
4.02	Suministro e instalación de granito lavado color café + marron para rampa.	Mt2	1.25	77,478.00	96,848.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.25	\$ 96,847.50	1.25	\$ 96,847.50

4.03	Piso en cerámica tráfico 5 o comercial moderado 0.33x0.33m para baños	M2	29.40	66,528.00	1,955,923.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	20.00	\$	1,330,560.00	20.00	\$	1,330,560.00
4.04	Cerámica estructurada cara única para pared de baños y cocina 0.30mx0.60m COLOR DEFINE LA ENTIDAD	M2	14.00	82,123.00	1,149,722.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	14.00	\$	1,149,722.00	14.00	\$	1,149,722.00
4.05	Guarda escoba en cerámica tráfico 5 o comercial moderado para oficinas. H= 0.07m	MI	99.00	17,912.00	1,773,288.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	99.00	\$	1,773,288.00	99.00	\$	1,773,288.00
4.06	Pintura con vinilo sobre muros para interiores Tipo 1, tres manos.	M2	575.40	13,830.00	7,957,782.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	319.00	\$	4,411,770.00	319.00	\$	4,411,770.00
4.07	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0.60m x 0.60m, incluye estructura	M2	119.70	98,361.00	11,773,812.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	119.70	\$	11,773,811.70	119.70	\$	11,773,811.70
4.08	Mortero de nivelación 1:4 para instalación de piso, espesor 3cms.	M2	132.00	40,001.00	5,280,132.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	132.00	\$	5,280,132.00	132.00	\$	5,280,132.00
4.09	Pintura acrílica sobre muros para exteriores, tres manos.	M2	80.00	14,674.00	1,173,920.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	80.00	\$	1,173,920.00	80.00	\$	1,173,920.00
			SUBTOTAL PISOS Y ACABADOS		39,167,238.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-		34,995,861.70			34,995,861.70	
5.00 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERAS																				
5.01	Suministro e instalación de escalera tipo gato metálica ancho 0.60m, peldaños 0.30m, altura= 3.58m, incluye epóxico para varillas	Und	1.00	751,995.00	751,995.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	751,995.00	1.00	\$	751,995.00
5.02	Suministro e instalación de accesorios y barras de seguridad baño PMR, incluye: 1 barra de seguridad de pared en acero inoxidable clase 304 de 60cms, 1 barra de seguridad abatible de 76cms en acero inoxidable clase 304, 1 dispensador metálico de jabón de un litro en acero inoxidable clase 304, 1 gancho metálico portamaletas en acero inoxidable clase 304.	Und	1.00	1,142,260.00	1,142,260.00	\$	-	-	\$	-	-	-	\$	-		\$	1,142,260.00		\$	1,142,260.00
5.03	Suministro e instalación de ventana en vidrio templado 10mm, accesorios en acero inoxidable clase 304	M2	1.20	827,404.00	992,885.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00			1.00		
5.04	Suministro e instalación de ventanas en aluminio incluye instalación de vidrio es=4 mm. De acuerdo a diseño, incluye batientes y manijas	M2	22.30	288,494.00	6,433,416.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.20	\$	992,884.80	1.20	\$	992,884.80
5.05	Suministro e instalación de puertas en aluminio, incluye chapa, marco y vidrio de 4mm según diseño	M2	30.00	405,422.00	12,162,660.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	22.30	\$	6,433,416.20	22.30	\$	6,433,416.20
5.06	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio 5mm	M2	16.00	288,494.00	4,615,904.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	28.60	\$	11,595,069.20	28.60	\$	11,595,069.20
5.07	Suministro e instalación de mesón de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 210 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.	MI	2.90	486,857.00	1,411,885.00	\$	-	-	\$	-	-	-	\$	-	16.00	\$	4,615,904.00	16.00	\$	4,615,904.00
5.08	Suministro e instalación de puerta en aluminio para baño PMR, incluye chapa, marco y barra de apertura según diseño	M2	2.10	517,478.00	1,086,704.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	2.90	\$	1,411,885.30	2.90	\$	1,411,885.30
			SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA Y DE		28,597,709.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-		28,030,118.30			28,030,118.30	
6.00 CUBIERTA																				
6.01	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 23 con sus respectivos anclajes Anchos= 50cms	MI	12.60	41,507.00	522,988.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	12.60	\$	522,988.20	12.60	\$	522,988.20
6.02	Cubierta en Policarbonato macizo 4mm (incluye estructura en aluminio tubo tubular cuadrado de 1 1/2"x1 1/2") según diseño	M2	27.30	406,905.00	11,108,507.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	27.30	\$	11,108,506.50	27.30	\$	11,108,506.50
6.03	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas	M2	132.80	59,402.00	7,888,586.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-		\$	-	-	\$	-
			SUBTOTAL CUBIERTA		19,520,081.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-		11,631,494.70			11,631,494.70	
7.00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																				
7.01	Punto hidráulico tubería en PVC 1/2"	Und	12.00	47,976.00	575,712.00	-	\$	-	-	\$	-	12.00	\$	575,712.00		\$	-	12.00	\$	575,712.00
7.02	Punto sanitario PVC 2"	Und	6.00	57,081.00	342,486.00	-	\$	-	6.00	\$	342,486.00	-	\$	-		\$	-	6.00	\$	342,486.00
7.03	Punto sanitario PVC 3"	Und	6.00	74,511.00	447,066.00	-	\$	-	3.00	\$	223,533.00	-	\$	-		\$	-	3.00	\$	223,533.00
7.04	Punto sanitario tubería PVC 4"	Und	3.00	87,116.00	261,348.00	-	\$	-	3.00	\$	261,348.00	-	\$	-		\$	-	3.00	\$	261,348.00
7.05	Suministro e instalación tubería PVC presión 1/2"	MI	51.60	4,564.00	235,502.00	-	\$	-	-	\$	-	33.40	\$	152,437.60	-	\$	-	33.40	\$	152,437.60
7.06	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 2"	MI	26.30	11,248.00	295,822.00	-	\$	-	17.40	\$	195,715.20	-	\$	-		\$	-	17.40	\$	195,715.20
7.07	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 3"	MI	4.70	17,772.00	83,528.00	-	\$	-	4.70	\$	83,528.40	-	\$	-		\$	-	4.70	\$	83,528.40
7.08	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria 4"	MI	18.20	29,261.00	532,550.00	-	\$	-	15.50	\$	453,545.50	-	\$	-		\$	-	15.50	\$	453,545.50
7.09	Suministro e instalación tubería PVC presión 3/4"	MI	2.40	9,471.00	22,730.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	2.40	\$	22,730.40	2.40	\$	22,730.40
7.10	Suministro e instalación canal aguas lluvias en lámina galvanizada pintada cal 23. Desarrollo 0.7m incluye soscos cada 3 metros a tubería 3" apoyo cada 1.20m en Angulo de 1 1/8" y tapa de inicio y fin	MI	67.60	18,497.00	1,250,397.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	43.50	\$	804,619.50	43.50	\$	804,619.50
7.11	Suministro e instalación de tubería 3" apoyo cada 1.20m en Angulo de 1 1/8" y tapa de inicio y fin	MI	12.50	67,151.00	839,388.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	12.50	\$	839,387.50	12.50	\$	839,387.50
7.12	Suministro e instalación llave de paso de 1/2", incluye tapa de registro plástica 15x15 cm	Und	7.00	48,332.00	338,324.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	7.00	\$	338,324.00	7.00	\$	338,324.00
7.13	Suministro e instalación de tanque plástico 1000ts incluye válvulas, válvula lateral de cierre 747u de 1/2", accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y reboso (1") en PVC.	Und	1.00	856,735.00	856,735.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	856,735.00	1.00	\$	856,735.00
7.14	Suministro e instalación tasa sanitaria blanca, incluye acople 1/2"	Und	2.00	348,797.00	697,594.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	2.00	\$	697,594.00	2.00	\$	697,594.00
7.15	Suministro e instalación lavamanos color blanco institucional, incluye grifería, sifón tipo botella y acople 1/2"	Und	2.00	299,103.00	598,206.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	2.00	\$	598,206.00	2.00	\$	598,206.00
7.16	Suministro e instalación de lavaplatos de incrustar en acero inoxidable 100x50cm con escurridor y poceta izquierda, incluye grifería lavaplatos venus	Und	2.00	291,999.00	583,998.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	291,999.00	1.00	\$	291,999.00
7.17	Caja de inspección de 80*80 cms. En ladrillo tolete común y concreto clase E (17.5 MPA) incluye tapa en concreto reforzado espesor 10 cms. con varilla D=3/8" separación cada 15 cms. En ambas direcciones. Trampa grasas incluye accesorios PVC, con marco y contramarco en Angulo 1/8" x 1 1/2"	Und	9.00	323,171.00	2,908,539.00	\$	-	-	6.00	\$	1,939,026.00					\$	323,171.00		\$	2,262,197.00
7.18	Suministro e instalación de grifo de 1/2", incluye niple y uniones HG	Und	3.00	59,280.00	177,840.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00			7.00		
7.19	Suministro e instalación de lavaterperos prefabricado Lavaderos 80 x 60 x 25 cm Granito Pulido, incluye tapa pozuelo.	Und	1.00	437,226.44	437,226.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	3.00	\$	177,840.00	3.00	\$	177,840.00
7.20	Suministro e instalación de sanitario Borneo color blanco con sensor para PMR corona o similar	Und	1.00	1,999,564.00	1,999,564.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	437,226.44	1.00	\$	437,226.44
7.21	Suministro e instalación de lavamanos Aquajet para baño PMR, incluye grifería	Und	1.00	541,417.00	541,417.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	1,999,564.00	1.00	\$	1,999,564.00
7.22	Suministro e instalación rejilla de piso sistema anti cucarachas y anti olores con tres componentes	Und	6.00	50,765.00	304,590.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	6.00	\$	541,417.00	6.00	\$	541,417.00
7.23	Suministro e instalación de rejilla de piso tipo granada con sosco 4x2" para terraza de cubierta	Und	5.00	27,789.00	138,945.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	6.00	\$	304,590.00	6.00	\$	304,590.00
7.24	Suministro y montaje de acometida sanitaria 6", incluye silla Y 12"x6", codo 45 4", adaptador 6" a 4", excavación, reemplazo material de relleno, rotura y reposición de adoquín vía y bordillo.	Und	1.00	2,801,277.00	2,801,277.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	5.00	\$	138,945.00	5.00	\$	138,945.00

8.00 INSTALACIONES REDES ELECTRICAS			SUBTOTAL INSTALACIONES		17,270,784.00				-		3,499,182.10		-		728,149.60				11,173,625.84				15,400,957.84	
8.01	Bajante acometida B.T. 2 tubos IMC de 1 1/2" x 3m	Und	1.00	590,569.00	590,569.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	590,569.00	1.00	\$	590,569.00				
8.02	Equipo de medida electrónico bifásico trifilar, medidor activa y reactiva, clase de precisión 1, tensión 3x120/208V, corriente 5 a 100A	Und	1.00	1,305,251.00	1,305,251.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	1,305,251.00	1.00	\$	1,305,251.00				
8.03	Acometida en baja tensión desde caja de distribución existente hasta medidor - 2F#6+1N#6 AWG cobre THHN/THWN 90°C - tubo conduit PVC 2 x 1 1/2"	ml	20.00	75,310.00	1,506,200.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-				
8.04	UPS on line monofásica de 3000VA	Und	1.00	5,925,315.00	5,925,315.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	5,925,315.00	1.00	\$	5,925,315.00				
8.05	Sistema de puesta a tierra, conformada por 2 electrodos interconectados mediante cable de cobre desnudo #2/0AWG. Incluye tratamiento para tierra, soldadura exotérmica y cajas de inspección prefabricadas.	Und	1.00	2,758,746.00	2,758,746.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	2,758,746.00		\$	2,758,746.00				
8.06	Caja de inspección 0,6 x 0,6 x 0,8 m tapa marco metálico para acometidas BT	Und	2.00	323,171.00	646,342.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-				
8.07	Acometida desde medidor hasta transferencia automática, y desde transferencia automática hasta tablero distribución TD1, y desde planta eléctrica hasta transferencia automática (2#6F + #6N + 1#8T) cobre HF LS 80°C - tubo conduit PVC 1 1/2"	ml	35.00	88,180.00	3,086,300.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	28.00	\$	2,469,040.00	28.00	\$	2,469,040.00				
8.08	Transferencia automática de 50A, según diagrama unifilar	Und	1.00	4,597,816.00	4,597,816.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	4,597,816.00	1.00	\$	4,597,816.00				
8.09	Suministro, instalación y puesta en marcha Planta eléctrica bifásica 120-220V, diésel de 9.5 kVA stanby, incluye cargador de baterías y 5m de tubo de escape	Und	1.00	28,077,744.00	28,077,744.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-				
8.10	Tablero de distribución bifásico de 12 circuitos, con espacio para totalizador, puerta y chapa, incluye	Und	1.00	1,263,842.00	1,263,842.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-				
8.11	Tablero de distribución monofásico de 6 circuitos	Und	1.00	401,030.00	401,030.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	401,030.00	1.00	\$	401,030.00				
8.12	Salida de iluminación 1#12F+1#12N+1#12T cobre HF LS 90°C - tubo SCH40 1/2"	Und	46.00	176,306.00	8,110,076.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	46.00	\$	8,110,076.00	46.00	\$	8,110,076.00				
8.13	Salida de interruptor sencillo conductor #12AWG cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2"	Und	13.00	131,616.00	1,711,008.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	13.00	\$	1,711,008.00	13.00	\$	1,711,008.00				
8.14	Salida de interruptor doble conductor #12AWG cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2"	Und	3.00	215,535.00	646,605.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	3.00	\$	646,605.00	3.00	\$	646,605.00				
8.15	Sensor de movimiento conductor #12AWG cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2" - Incluye sensor	Und	3.00	267,896.00	803,688.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	3.00	\$	803,688.00	3.00	\$	803,688.00				
8.16	Sensor de movimiento conductor #12AWG cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2" - Incluye sensor	Und	3.00	267,896.00	803,688.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-				
8.17	Sensor bidireccional (de presencia para baño PMR) conductor #12AWG cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2" - Incluye sensor	Und	1.00	330,144.00	330,144.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	330,144.00	1.00	\$	330,144.00				
8.18	Salida de tomacorriente doble con polo a tierra, 1#12F+1#12N+1#12T cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2"	Und	23.00	162,866.00	3,745,918.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	23.00	\$	3,745,918.00	23.00	\$	3,745,918.00				
8.19	Circuito ramal para UPS 1#10F+1#10T cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 de 3/4"	ml	18.00	42,812.00	770,616.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	18.00	\$	770,616.00	18.00	\$	770,616.00				
8.20	Circuito ramal para AA 2#12F+1#12T cobre HF LS 80°C - tubo SCH40 1/2"	ml	26.00	38,026.00	988,676.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	26.00	\$	988,676.00	26.00	\$	988,676.00				
8.21	Interruptor sencillo	Und	12.00	14,943.00	179,316.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	12.00	\$	179,316.00	12.00	\$	179,316.00				
8.22	Interruptor doble	Und	3.00	18,841.00	56,523.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	3.00	\$	56,523.00	3.00	\$	56,523.00				
8.23	Aplicue pared LED tipo tortuga de 12 W	Und	4.00	86,258.00	345,032.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-				
8.24	Suministro, transporte e instalación de luminaria de uso interior 610x600x80mm,5000K flujo lumínico de 6400Lm con sistema de control 0-10V , con potencia máxima de 45.22W.	Und	10.00	426,729.00	4,267,290.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	10.00	\$	4,267,290.00	10.00	\$	4,267,290.00				
8.25	S.I.P. Luminaria tipo bala 72x83 para incrustar, Producto tipo DOWNLIGHT de uso interior fabricado en aluminio inyectado, calibre según norma RETILAP con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate en temperatura de color 6500K flujo lumínico de 550Lm con sistema de control ON/OFF, con potencia máxima de 6.00W.	Und	10.00	68,051.00	680,510.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	680,510.00	-	\$	680,510.00				
8.26	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K	Und	12.00	146,931.00	1,763,172.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	12.00	\$	1,763,172.00	12.00	\$	1,763,172.00				
8.27	S.I.P Luminaria tipo bala GS 20W 5000K	Und	4.00	196,731.00	786,924.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	4.00	\$	786,924.00	4.00	\$	786,924.00				
8.28	S.I.P Luminaria APLIQUE DE PARED NEW FLASH 15.8W 3000K 1500ml 100-240V PX-0507-NEG	Und	1.00	149,083.00	149,083.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	149,083.00	1.00	\$	149,083.00				
8.29	S.I.P Luminaria de emergencia 600L 90 E 185x50x108 sobreponer2-BL 2W	Und	6.00	151,096.00	906,576.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	2.00	\$	302,192.00	2.00	\$	302,192.00				
8.30	Aviso salida de emergencia LED 5W	Und	3.00	127,242.00	381,726.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	2.00	\$	254,484.00	2.00	\$	254,484.00				
8.31	Tomacorriente doble con polo a tierra 15A 120V	Und	13.00	20,160.00	262,080.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	13.00	\$	262,080.00	13.00	\$	262,080.00				
8.32	Tomacorriente doble con polo a tierra tipo GFCI 15A 120V	Und	3.00	84,741.00	254,223.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	3.00	\$	254,223.00	3.00	\$	254,223.00				
8.33	Tomacorriente doble con polo a tierra 36,105.00	Und	7.00	36,105.00	252,735.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	7.00	\$	252,735.00	7.00	\$	252,735.00				
8.34	CERTIFICADO RETIE	Und	1.00	3,118,080.00	3,118,080.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-				
8.35	CERTIFICADO RETILAP	Und	1.00	2,825,760.00	2,825,760.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-				
			SUBTOTAL INSTALACIONES REDES		84,298,604.00												44,363,030.00				44,363,030.00			
9.00 INSTALACIONES REDES DE VOZ Y DATOS																								
9.01	RACK DE 10RU 50cm x 60cm x 51cm (alto, ancho, profundidad) incluye bandeja para fibra óptica, bandejas para rack, organizadores y multitoma	UND	1.00	2,369,734.00	2,369,734.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	2,369,734.00		\$	2,369,734.00				
9.02	SWITCH de 24 puertos (ARUBA 2930F) RJ45 POE + 10/100/1000 Y 4FO SFP+	UND	1.00	11,971,136.00	11,971,136.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	11,971,136.00	1.00	\$	11,971,136.00				
9.03	PATCH panel de 24 puertos categoría 6a 1 UR	UND	1.00	344,400.00	344,400.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	1.00	\$	344,400.00	1.00	\$	344,400.00				
9.04	PATCH CORD NEGRO CATEGORIA 6A DE 1m	UND	14.00	44,420.00	621,880.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	14.00	\$	621,880.00	14.00	\$	621,880.00				
9.05	Jack rj45 negro categoría 6a	UND	14.00	78,196.00	1,094,744.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	14.00	\$	1,094,744.00	14.00	\$	1,094,744.00				
9.06	Jack rj45 azul categoría 6a	UND	7.00	78,196.00	547,372.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	7.00	\$	547,372.00	7.00	\$	547,372.00				
9.07	Jack rj45 rojo categoría 6a	UND	7.00	78,196.00	547,372.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	7.00	\$	547,372.00	7.00	\$	547,372.00				
9.08	Salida para datos	UND	7.00	22,824.00	159,768.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	7.00	\$	159,768.00	7.00	\$	159,768.00				
9.09	FACE PLATE dos puertos, color blanco	UND	7.00	19,964.00	139,748.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	7.00	\$	139,748.00	7.00	\$	139,748.00				
9.10	Cable F/UTP, 4 pares, 23 AWG sólido, LSZH categoría 6a	ML	315.70	17,409.00	5,496,021.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	315.70	\$	5,496,021.30	315.70	\$	5,496,021.30				
9.11	BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA DE 54x300x3000 mm INCLUYE SOPORTES Y SPT	ML	32.00	210,593.00	6,738,976.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	32.00	\$	6,738,976.00	32.00	\$	6,738,976.00				
9.12	Tubería PVC SCH40 de 3/4" incluye accesorios	UND	35.00	23,015.00	805,525.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	35.00	\$	805,525.00	35.00	\$	805,525.00				
9.13	Certificación salidas de datos	UND	14.00	24,360.00	341,040.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-				
			SUBTOTAL INSTALACIONES RED DE VOZ		31,177,716.00												30,836,676.30				30,836,676.30			
10.00 INSTALACIONES REDES DE CCTV																								
10.01	DVR FULL HD 8 canales, incluye disco duro de 1tb	UND	1.00	1,128,956.00	1,128,956.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-				

10.02	Cámaras domo full color, incluye un par de video BALUN, adaptadores de corriente y caja plástica de 4"	UND	3.00	267,252.00	801,756.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
10.03	Cámaras BULLET, incluye un par de video BALUN, incluye un par de adaptadores de corriente y caja plástica de 4"	UND	1.00	406,519.00	406,519.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
10.04	Cable UTP, 4 pares, 23 AWG sólido, categoría 6	ML	82.00	11,231.00	920,942.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
10.05	Tubería PVC SCH 40 de 3/4" incluye accesorios	UND	12.00	23,015.00	276,180.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
SUBTOTAL INSTALACIONES REDES DE					3,534,353.00	-		-	-		-	-		-	-		-
11.00 INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIOS																	
11.01	Suministro e instalación de extintor CO2 (incluye soporte de pared y aviso)	Und	1.00	346,121.00	346,121.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
11.02	Suministro e instalación de extintor multipropósito ABC	Und	2.00	58,673.00	117,346.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
11.03	Suministro e instalación de sistema de alarma estación contraincendios (incluye pulsador y alarma)	Und	2.00	255,424.00	510,848.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
11.04	Suministro e instalación de sensor detector de humo inalámbrico (incluye batería 9v)	Und	3.00	80,032.00	240,096.00	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
SUBTOTAL OTROS					1,214,411.00	-		-	-		-	-		-	-		-
12.00 AIRE ACONDICIONADO																	
12.01	Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado. Mini Split Pared. 9000 BTU	Und	1.00	6,080,256.00	6,080,256.00	-	\$	-	-	\$	-	-		-	-	\$	-
12.02	Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado 220V Refrigerante R410A. Filtro Antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Reglamento Técnico de etiquetado - RETIQ, y/o protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiencia energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado. Mini Split Pared. 12000 BTU	Und	2.00	7,785,456.00	15,570,912.00	-	\$	-	-	\$	-	-		-	-	\$	-
SUBTOTAL AIRE ACONDICIONADO					21,651,168.00	-		-	-		-	-	\$	-	-		-
13.00 VARIOS																	
13.01	Suministro e instalación de letras en lámina de acero inoxidable calibre 1/4" con acabado en pintura electrostática transparente. Con la frase: "Sede Judicial El Tablón de Gómez", tamaño de letra 20 cms cada una y el escudo de rama judicial 50 cm, según diseño. Incluye limpieza de área previa al pegado y las letras incluyen cinta doble faz adherente con pegante instantáneo.	Und	1.00	3,905,249.00	3,905,249.00	-	\$	-	-	\$	-	-		-	-	\$	-
13.02	Suministro e instalación de placa de señalización con base en madera y ranura para intercambio de lámina en aluminio dorada sublimada interna. 0.30 m x 0.18 m. Incluye desmonte de placa actual.	Und	2.00	104,261.00	208,522.00	-	\$	-	-	\$	-	-		-	-	\$	-
13.03	Black out enrollable en PVC, color crema	M2	22.00	194,740.00	4,284,280.00	-	\$	-	-	\$	-	-		-	-	\$	-
13.04	Suministro de punto ecológico 3 puestos 40litros Blanco, negro y verde con tapa	Und	3.00	191,957.00	575,871.00	-	\$	-	-	\$	-	-		-	-	\$	-
13.05	Aseo General	Gl	1.00	1,501,925.00	1,501,925.00	-	\$	-	-	\$	-	-		-	-	\$	-
SUBTOTAL VARIOS					10,475,847.00	-		-	-		-	-		-	-		-
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					514,455,309.00			50,696,084.07			60,951,167.10			74,978,559.13			202,305,569.39
ADMINISTRACION 29%					149,192,040.00			14,701,864.00			17,675,836.00			21,743,782.00			58,668,615.00
IMPREVISTOS 3%					15,433,659.00			1,520,883.00			1,828,535.00			2,249,357.00			6,069,167.00
UTILIDAD 5%					25,722,765.00			2,534,804.00			3,047,558.00			3,748,928.00			10,115,278.00
IVA (19% SOBRE EL VALOR TOTAL)					4,887,325.00			481,612.76			579,036.02			712,236.32			1,921,902.92
VALOR TOTAL PROYECTO					709,691,098.00			69,935,247.83			84,082,122.12			103,432,922.45			279,080,532.21
PORCENTAJE EJECUTADO								9.85%			11.85%			14.57%			39.32%
																	75.60%

REALIZO

CN CONSTRUCTORES SAS R.L.CAMILLO ANDRES NIÑO MORALES
CONTRATISTA DE OBRA

APROBO

ING ROLANDA GUERRERO ROSAS
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

V.B.

ING DIANA MARIA VIVANCO BURBANO
LIDER DEL PROYECTO



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de
Infraestructura Física

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	Juliana Pasaje Yela
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		2.09	M2	Losa en concreto reforzado maciza e=0.12 m en concreto clase D (21 MPA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	ANCHO	LARGO	AREA	TOTAL
AREA LOSA MACIZA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	1.50	1.65	2.48	2.48
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
 <p>28 oct 2025 8:55:06 a. m. El Colegio El Tablón de Gómez Nariño</p>				
OBSERVACIONES:			ACTA N°1	
			SUBTOTAL	2.50
			UTADO EN LA PRESENTE ACTA	2.50

Firma

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nri

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de
Infraestructura Física

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	Juliana Pasaje Yela
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		2.1	M3	Rampa en concreto clase D (21 MPA)

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN	TOTAL
Rampa en concreto clase D (21 MPA)	1.50	1.00	0.15	0.2	0.20
ESQUEMA o FOTOGRAFIA					
OBSERVACIONES:	ACTA N°1				
	SUBTOTAL				0.20
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA				0.20

Firma



ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrfi

Firma


CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

PAG. DE

ACTA No 1

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		1.19	M3	Relleno compactado con recebo seleccionado.

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	AREA	ESPESOR DE RELLENO	VOLUMEN SIN COMPACTACION	TOTAL
Relleno compactado con recebo seleccionado	155.8	0.15	23.4	23.4
Anden	9.9	0.85	8.4	8.4
OBSERVACIONES:	SUBTOTAL			31.80
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			31.80

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrrñ

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA				SIGCMA
	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Física		PAG. DE		
			ACTA No 1	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	

INFORMACION BASICA					
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS				
INTERVENTOR	ROLANDO GUERRERO ROSAS				
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464				

INFORMACION DEL PROYECTO					
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO				
ELABORADO / CALCULADO POR:	Juliana Pasaje Yela				
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025				

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	
I		2.12	ml	Alfajia superior de 0.10*0.25 en concreto clase D (21 MPA) debe tener corta goteras de acuerdo con	

DESCRIPCION	DIMENSIONES				
	LONGITUD (M)	BASE	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Alfajia superior de 0.10*0.25 en concreto clase D (21 MPA) debe tener corta goteras de acuerdo con diseño arquitectónico.	21.9	0.25	0	1	21.90
ESQUEMA o FOTOGRAFIA					
OBSERVACIONES:	ACTA N°1				
	SUBTOTAL				21.90
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA				21.90

Firma

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrrí

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana Maria Vivanco
SUPERVISOR

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA		PAG. DE		SIGCMA		
	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Física		FECHA ULTIMA ACTUALIZACION				
			ACTA No 1				
INFORMACION BASICA							
CONTRATISTA		CN CONSTRUCTORES SAS					
INTERVENTOR		Rolando Guerrero Rosas					
SUPERVISOR		Ingeniera Diana María Vivanco					
CONTRATO No.		C01.PCCNTR.7947464					
INFORMACION DEL PROYECTO							
OBJETO PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO					
ELABORADO / CALCULADO POR:							
FECHA		jueves, 30 de octubre de 2025					
CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION			
I		3.01	M2	Construcción de muros en ladrillo común			
DESCRIPCION			LONGITUD	ALTURA	AREA	CANTIDAD	TOTAL
MUROS EXTERIORES							
MURO EJE A 1-2			4.96	2.63	13.04	1	13.04
MURO EJE A 2-3			4.99	2.63	13.12	1	13.12
MURO EJE A 3-4			3.9	2.63	10.26	1	10.26
MURO A-B			4.99	2.63	13.12	1	13.12
MURO B-C			5.1	2.63	13.41	1	13.41
MURO EJE C 1-2			4.01	2.63	10.55	1	10.55
MURO EJE C2-3			3.72	2.63	9.78	1	9.78
MURO EJE C3-4			3.96	2.63	10.41	1	10.41
MURO EJE 4 A-B			3.72	2.63	9.78	1	9.78
MUROS INTERIORES							
MURO EJE B 1-2 SUPERIOR			1.87	0.35	0.65	1	0.65
MURO EJE B 1-2 INFERIOR			1.87	0.26	0.49	1	0.49
MUROEJE B 1-2			0.82	0.26	0.21	1	0.21
MURO EJE B 1-2 SUPERIOR			1.5	0.26	0.39	1	0.39
MURO EJE B 1-2			0.38	3.00	1.14	1	1.14
MURO EJE B 2-3 INFERIOR			0.41	1.50	0.62	1	0.62
MURO EJE B 2-3 SUPERIOR			0.41	0.26	0.11	1	0.11
MURO EJE B2-3			0.95	0.26	0.25	1	0.25
MURO EJE B 2-3 INFERIOR			0.54	0.65	0.35	1	0.35
MURO EJE B2-3 SUPERIOR			0.54	0.26	0.14	1	0.14
MURO EJE B 2-3			0.62	0.26	0.16	1	0.16
MUROEJE B 2-3			0.96	0.26	0.25	1	0.25
MURO EJE B 2-3 SUPERIOR			1.00	0.26	0.26	1	0.26
MUROEJE B 2-3 INFERIOR			1	0.50	0.50	1	0.50
MURO EJE B 3-4			1.3	0.26	0.34	1	0.34
MURO EJE B 3-4			2.62	2.59	6.79	1	6.79
MURO EJE B 3-4 SUPERIOR			2.62	0.26	0.68	1	0.68
MURO EJE A-B 2-3			4.17	2.64	11.01	1	11.01
MURO EJE A-B 2-3			1.33	3.00	3.99	1	3.99
MURO EJE A-B 2-3			1.5	2.50	3.75	1	3.75
MURO EJE A-B 2-3			1.5	0.26	0.39	1	0.39
MURO EJE A-B 2-3			2.17	2.50	5.43	1	5.43
MUROEJE A-B 2-3			2.17	0.26	0.56	1	0.56
MURO EJE B-C 1-2			0.74	3.00	2.22	1	2.22
MURO EJE B-C 1-2			1.53	0.40	0.61	1	0.61
MURO EJE B-C 1-2 INFERIOR			1.53	0.26	0.40	1	0.40
MURO EJE B-C 1-2 SUPERIOR			1.55	3.00	4.65	1	4.65
MURO EJE B-C 1-2			1.6	2.85	4.56	1	4.56
MURO EJE B-C 3-4			2.15	2.85	6.13	1	6.13
MURO EJE B-C 3-4			1.8	2.85	5.13	1	5.13
MURO EJE B-C 3-4			3.07	2.85	8.75	1.00	8.75
MURO EJE A-B 1-2			2.53	0.28	0.71	1.00	0.71
MURO EJE A-B 1-2			4.60	2.60	11.96	1.00	11.96
MURO EJE A-B 1-2			1.70	1.44	2.45	1.00	2.45
MURO EJE A-B 1-2			2.73	1.38	3.77	1.00	3.77
MURO EJE A-B 1-2			2.73	1.34	3.66	1.00	3.66
MURO EJE A-B 1-2			2.73	0.80	2.18	1.00	2.18
MUROS FACHADA							
MURO EJE A			14.75	0.90	13.28	1	13.28
MURO EJE C			14.64	0.90	13.18	1	13.18
MURO EJE 1			8.04	0.65	5.23	1	5.23
MURO EJE 4			6.30	1.40	8.82	1	8.82
MURO EJE 4			3.47	1.27	4.41	1	4.41
MURO EJE A-B			8.40	0.90	7.56	1	7.56
MURO EJE 1-2			2.07	0.90	1.863	1	1.86
MUROS PROPIEDAD PARROQUIA							
MURO VENTANA 1			1.5	1.40	2.1	1	2.1
MURO VENTANA 1-2-3			1.95	1.45	2.8	3.0	8.5
ESQUEMA o FOTOGRAFIA							
OBSERVACIONES:							
			ACTA N°1				
			SUBTOTAL			264.00	
			EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			264.00	
Firma			Firma				
ROLANDO GUERRERO ROSAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA Matrícula No.: 52202-51048 Nrt			CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS RESIDENTE DE OBRA Matrícula No.: 25202-291490 CND				
V.B.			Ingeniera Diana María Vivanco SUPERVISOR				

	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA								
								PAG.	DE
	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Física								
							ACTA No 1	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	
SIGCMA									
INFORMACION BASICA									
CONTRATISTA				CN CONSTRUCTORES SAS					
INTERVENTOR				Rolando Guerrero Rosas					
SUPERVISOR				Ingeniera Diana Maria Vivanco					
CONTRATO No.				CO1.PCCNTR.7947464					
INFORMACION DEL PROYECTO									
OBJETO PROYECTO:				CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO					
ELABORADO / CALCULADO POR:									
FECHA				jueves, 30 de octubre de 2025					
CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					
I		3.02	M2	Construcción de muros dos caras en fibro cemento (10 mm) incluye estructura					
DESCRIPCION				LONGITUD	ALTURA	AREA	CANTIDAD	TOTAL	
MURO ZONA LACTANCIA				2.65	2.64	7.00	1	7.00	
ESQUEMA o FOTOGRAFIA									
OBSERVACIONES:							ACTA N°1		
						SUBTOTAL	7.00		
						EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	7.00		

Firma

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrñ

Firma


CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.: 25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR

[illegible]

[illegible]



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

PAG. DE

ACTA No 1

ECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		4.01	M2	Piso en cerámica tráfico 5 o comercial moderado de 0.45*0.45m.

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Piso en cerámica tráfico 5 o comercial moderado de 0,45*0,45m.	0	104.10	1.00	104.10
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			104.10
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			104.10

Firma

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrr

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.


Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

PAG. DE

ACTA No 1

HA ULTIMA ACTUALIZAC

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		4.06	M2	Pintura con vinilo sobre muros para interiores Tipo 1, tres manos.

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Pintura con vinilo sobre muros para interiores Tipo 1, tres manos.	1	319	1	319.00
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			319.00
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			319.00

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nro

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		4.07	M2	Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0.60

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de cielo raso desmontable, láminas de fibra mineral 0,60m x 1,20m	1	119.70	1	119.70
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			119.70
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			119.70

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOJO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		4.08	M2	Mortero de nivelación 1:4 para instalación de piso, espesor 3cms.

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Mortero de nivelación 1:4 para instalación de piso, espesor 3cms.	1	132.00	1	132.00
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			132.00
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			132.00

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ELABORADO / CALCULADO POR:

FECHA

jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		4.09	M2	Pintura acrílica sobre muros para exteriores, tres manos.

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Pintura acrílica sobre muros para exteriores, tres manos.	0	80.00	1	80.00
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			80.00
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			80.00

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		5.01	M2	Suministro e instalación de escalera tipo gato metálica ancho 0.60m, peldaños 0.

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	UNIDAD	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
n de escalera tipo gato metálica ancho 0,60m, peldaños 0,30m, altura= 3,58m, incluy	UND	0	1	1
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			1.00
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			1.00

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		5.02	M2	Suministro e instalación de accesorios y barras de seguridad tipo PWR, incluye: 1 barra de seguridad de pared en acero inoxidable clase 304 de 60cms, 1 barra de seguridad abatible de 76cms en acero inoxidable clase 304. 1

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	UND	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de accesorios y barras de seguridad baño PMR, incluye: 1 barra de seguridad de pared en acero inoxidable clase 304 de 60cms, 1 barra de	UND	0	1	1
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			1.00
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			1.00

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



**Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		5.03	M2	Suministro e instalación de ventana en vidrio templado 10mm, accesorios en acer

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	UND	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de ventana en vidrio templado 10mm, accesorios en acero inoxidable clase 304	M2	1.20	1	1.20
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			1.20
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			1.20

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrrñ

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



**Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		4.09	M2	Suministro e instalación de ventanas en aluminio incluye instalación de vidrio es=4

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de ventanas en aluminio incluye instalación de vidrio es=4 mm. De acuerdo a diseño, incluye batientes y manijas	0	22.30	1	22.30
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			22.30
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			22.30

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



**Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		5.05	M2	Suministro e instalación de puertas en aluminio, incluye chapa, marco y vidrio de 4

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	UND	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Pintura acrílica sobre muros para exteriores, tres manos.	M2	28.60	1	28.60
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			28.60
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			28.60

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		5.06	M2	Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio 5mm

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	UND	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de división en aluminio y vidrio 5mm	M2	16.00	1	16.00
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			16.00
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			16.00

Firma

Priglasenie

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn


Firma

Amels

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		5.07	ML	Suministro e instalación de mesón de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 2

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de mesón de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 210	2.9	0.00	1	2.90
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			2.90
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			2.90

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 52202-51048 Nro

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		5.08	M2	Suministro e instalación de puerta en aluminio para baño PMR, incluye chapa, ma

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	UNIDAD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de puerta en aluminio para baño PMR, incluye chapa, marco	M2	2.10	1	2.10
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			2.10
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			2.10

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nro

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

VR

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



**Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física**

PAG. DE

ACTA No 1

SIGCMA

INFORMACION BASICA

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		6.01	ML	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 23 con sus respo

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 23 con sus respec	12.6	0	1	12.6
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			12.60
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			12.60

Firma



ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrr

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOJO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		6.02	M2	Cubierta en Policarbonato macizo 4mm (incluye estructura en aluminio tubo tubular)

DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	UNIDAD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
Cubierta en Policarbonato macizo 4mm (incluye estructura en aluminio tubo tubular	M2	27.3	1	27.3
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			27.30
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			27.30

Firma

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrr

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Y.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR

<div></div>	MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA			SIGCMA
	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Física		FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	
INFORMACION BASICA				
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS			
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas			
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464			
INFORMACION DEL PROYECTO				
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO			
ELABORADO / CALCULADO POR:				
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025			
CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		6.03	M2	Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas
DESCRIPCION				DIMENSIONES
				UNIDAD AREA CANTIDAD TOTAL
Impermeabilización de losa de entrepiso y muros laterales de terraza, con recubrimiento impermeabilizante acrílico de alto desempeño con tecnología DFX y fibras para impermeabilizar cubiertas				1 132.8 1 132.80
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
OBSERVACIONES:				ACTA N°1
				SUBTOTAL
				EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrñ

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		7.09	ML	Suministro e instalación tubería PVC presión 3/4"

[illegible]

RGJmno


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



**Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física**

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ. DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
		7.1	ML	Suministro e instalación tubería PVC 3" bajante aguas lluvias

[illegible]

Firma

~~PG 20080~~

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nro


Firma

Funnels

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

ELABORADO / CALCULADO POR:

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		7.1	ML	Suministro e instalación canal aguas lluvias en lámina galvanizada

[illegible]

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		7.12	UND	Suministro e instalación llave de paso de 1/2", incluye tapa de red

[illegible]

Firma

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrr

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		7.13	UND	Suministro e instalación de tanque plástico 1000lts incluye válvula

[illegible]

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

~~RG 1000~~

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrrñ

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		7.15	UND	Suministro e instalación lavamanos color blanco institucional, inc

[illegible]

Firma

RG 1080

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o


Firma

Funnels

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

~~RG 100000~~


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---


FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrrñ

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		7.18	UND	Suministro e instalación de grifo de 1/2", incluye niple y uniones H

[illegible]

Firma

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrr

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

ELABORADO / CALCULADO POR:

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		7.19	UND	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado Lavaderos

[illegible]

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

~~RG~~


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		7.21	UND	Suministro e instalación de lavamanos Aquajet para baño PMR, i

[illegible]


~~RG 1000~~

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		7.22	UND	Suministro e instalación rejilla de piso sistema anti cucarachas y

[illegible]


~~RGJ~~

Funnels

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

[illegible]

~~RECEIVED~~

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		8.01	UND	Bajante acometida B.T. 2 tubos IMC de 11/2" x 3m

[illegible]

Firma



ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrr

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464
INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		7.24	UND	Suministro y montaje de acometida sanitaria 6", incluye silla Y 12

[illegible]


~~RGJmgo~~

Funnels

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---


FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrrñ

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

~~RGJ~~


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]


~~RECEIVED~~

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464
INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

~~RGJ~~


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464
INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------


[illegible]

~~RG Jensen~~

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

~~RGJ~~


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

ELABORADO / CALCULADO POR:

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		8.14	UND	Salida de interruptor doble conductor #12AWG cobre HF LS 80°

[illegible]

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrr

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		8.15	UND	Sensor de movimiento conductor #12AWG cobre HF LS 80°C - t

[illegible]

Firma

~~RGJ~~

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn


Firma

Funks

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física


SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

[illegible]

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------


[illegible]

~~RGJ~~

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

ELABORADO / CALCULADO POR:

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		8.19	ML	Circuito ramal para UPS 1#10F+1#10T cobre HF LS 80°C - tubo

[illegible]

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrr

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ,
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

ELABORADO / CALCULADO POR:

FECHA

jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		8.2	ML	Circuito ramal para AA 2#12F+1#12T cobre HF LS 80°C - tubo S

[illegible]

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]


~~RG Jensen~~

Funchs

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464
INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464
INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

~~Priglasenie~~


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		8.26	UND	S.I.P Luminaria tipo bala GS 15W 5000K

[illegible]

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 N^o

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		8.27	UND	S.I.P Luminaria tipo bala GS 20W 5000K

[illegible]

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrr

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---


FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrrñ

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		8.29	UND	S.I.P Luminaria de emergencia 600L 90 E 185x50x108 sobrepon

[illegible]

~~RG~~


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrrñ

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

~~RGJmgo~~

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		8.31	UND	Tomacorriente doble con polo a tierra 15A 120V

[illegible]

Firma

~~RG 2000~~

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn


Firma

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464
INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

RG


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Funnels

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---


FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---


FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física


INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464
INFORMACION DEL PROYECTO	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

~~RGW~~


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Funchs

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---


FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPÍTULO	ESP.	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		9.06	UND	Jack rj45 azul categoría 6a

[illegible]

Firma

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		9.07	UND	Jack r145 rojo categoría 6a

[illegible]Firma

~~RGJmago~~

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn


Firma

Funnels

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---


FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]


~~RGJ~~

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Funch

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------


[illegible]

~~RGJmgo~~

James

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---


FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

Ingeniera Diana María Vivanco



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

SIGCMA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana Maria Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
-------------------------	---

FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025
-------	-------------------------------

[illegible]

~~RGJmgo~~


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Funnels

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.


Ingeniera Diana María Vivanco



MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA		
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Física	PAG. DE	
	HA ULTIMA ACTUALIZACION	
	ACTA No 1	

SIGCMA

INFORMACION BASICA						
CONTRATISTA		CN CONSTRUCTORES SAS				
INTERVENTOR		Rolando Guerrero Rosas				
SUPERVISOR		Ingeniera Diana María Vivanco				
CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.7947464				
INFORMACION DEL PROYECTO						
OBJETO PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOUO DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO				
ELABORADO / CALCULADO POR:						
FECHA		jueves, 30 de octubre de 2025				
CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
I		3.05	M2	Repello impermeabilizado 1:3 para muros exteriores		
DESCRIPCION			DIMENSIONES			
			LONGITUD	ALTURA	AREA	TOTAL
Repello impermeabilizado 1:3 para muros exteriores						
EJE A						
EJE A 1-2 MUROS CARA EXTERNA			5.26	4.55	23.933	23.93
EJE A 2-3 MUROS CARA EXTERNA			5.29	4.55	24.0695	24.07
EJE A 3-4 MUROS CARA EXTERNA			4.2	4.55	19.11	19.11
EJE B						
EJE A -B 1 MUROS POSTERIOR CARA EXTERNA			2.6	4.66	12.116	12.12
EJE C						0.00
EJE B-C 1 MUROS POSTERIOR CARA EXTERNA			6.36	3.24	20.6064	20.61
EJE A1-4						0.00
EJE A 1-2 MURO PERIMETRAL CARA INTERNA			5.26	0.65	3.419	3.42
EJE A 2-3 MURO PERIMETRAL CARA INTERNA			5.29	0.93	4.9197	4.92
EJE A 3-4 MURO PERIMETRAL CARA INTERNA			4.2	0.93	3.906	3.91
EJE A 1-2 MURO CARA INTERNA PERIMETRAL PATIO			2.6	0.65	1.69	1.69
EJE A 1-2 MURO CARA INTERNA PERIMETRAL PATIO			6.36	0.65	4.134	4.13
EJE C1-4						
EJE C 4-3 MURO PERIMETRAL CARA INTERNA			4.19	0.9	3.771	3.77
EJE C 3-2 MURO PERIMETRAL CARA INTERNA			5.28	0.9	4.752	4.75
EJE C 3-4 MURO PERIMETRAL CARA INTERNA			2.4	0.9	2.16	2.16
EJE C 3-4 MURO PERIMETRAL CARA INTERNA			2.74	0.65	1.781	1.78
EJE C 3-4 MURO PERIMETRAL INTERNO VACIO PATIO			2.73	0.65	1.7745	1.77
EJE C 3-4 MURO PERIMETRAL INTERNO VACIO PATIO PUERTA			3.4	1.2	4.08	4.08
EJE C 3-4 MURO PERIMETRAL INTERNO VACIO PATIO PUERTA			0.225	1.2	0.27	0.27
EJE B-C-2-4						
MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA			2.09	0.8	1.672	1.67
MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA			1.07	0.8	0.856	0.86
MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA			5.28	0.8	4.224	4.22
MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA			1.25	0.8	1	1.00
MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA			2.09	0.8	1.672	1.67
MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA			8.21	0.8	6.568	6.57
MURO VACIO PASILLO CARA INTERNA			2.09	0.8	1.672	1.67
MURO VACIO PASILLO CARA INTERNA			8.21	0.8	6.568	6.57
MURO VACIO PASILLO CARA INTERNA			2.09	0.8	1.672	1.67
MURO VACIO PASILLO CARA INTERNA			8.21	0.8	6.568	6.57
EJE B-C-2-4						0.00
MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA			2.09	0.8	1.672	1.67
MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA			1.07	0.8	0.856	0.86
MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA			5.28	0.8	4.224	4.22

MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA	1.25	0.8	1	1.00
MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA	2.09	0.8	1.672	1.67
MURO VACIO PASILLO CARA EXTERNA	8.21	0.8	6.568	6.57
MURO VACIO PASILLO CARA INTERNA	2.09	0.8	1.672	1.67
MURO VACIO PASILLO CARA INTERNA	8.21	0.8	6.568	6.57
MURO VACIO PASILLO CARA INTERNA	2.09	0.8	1.672	1.67
MURO VACIO PASILLO CARA INTERNA	8.21	0.8	6.568	6.57
EJE A-B-4				0.00
EJE A-B 4 MURO FACHADA CARA INTERNA	3.9	1.3	5.07	5.07
EJE A-B 4 MURO FACHADA CARA INTERNA	1.17	3.47	4.0599	4.06
EJE A-B 4 MURO CARA INTERNA JARDINERA	5.1	0.26	1.326	1.33
EJE A-B 4 MURO CARA INTERNA JARDINERA	1.52	0.26	0.3952	0.40
EJE C 1-4				0.00
EJE B-C 1-4 MURO CARA EXTERNA CASA COLINDANTE VENTANA	1.4	1.65	2.31	2.31
EJE B-C 1-4 MURO CARA EXTERNA CASA COLINDANTE	2.4	0.02	0.048	0.05
EJE B-C 1-4 MURO CARA EXTERNA CASA COLINDANTE VENTANA	2.4	2.56	6.144	6.14
EJE B-C 1-4 MURO CARA EXTERNA CASA COLINDANTE VENTANA	1.4	2	2.8	2.80
EJE B-C 1-4 MURO CARA EXTERNA CASA COLINDANTE	10.37	0.38	3.9406	3.94
EJE A-B-4				0.00
COLUMNAS CARA EXTERNA	0.6	3	1.8	1.80
EJE FACHADA A-B 4-4 MUROS CARA EXTERNA	4.5	4.7	21.15	21.15
EJE FACHADA A-B 4-4 MUROS CARA EXTERNA	1.8	1.3	2.34	2.34
EJE FACHADA A-B 4-4 MUROS CARA EXTERNA	3.47	1.17	4.0599	4.06
BLOQUE B -C				0.00
JARDINERA FACHADA CARA EXTERNA EJE B-C 4-4	5.27	0.26	1.3702	1.37
JARDINERA FACHADA CARA EXTERNA EJE B-C 4-4	0.72	0.26	0.1872	0.19
JARDINERA FACHADA CARA EXTERNA EJE B-C 4-4	0.72	0.26	0.1872	0.19
VENTANA DE FACHADA	4.06	0.26	1.0556	1.06
VENTANA DE FACHADA	5.1	0.54	2.754	2.75
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			239
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			239

Firma

ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 52202-51048 Nrr

Firma

CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
SUPERVISOR



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Infraestructura Física

PAG. DE

ACTA No 1

HA ULTIMA ACTUALIZAC

SIGCMA

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	CN CONSTRUCTORES SAS
INTERVENTOR	Rolando Guerrero Rosas
SUPERVISOR	Ingeniera Diana María Vivanco
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7947464

INFORMACION DEL PROYECTO

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO PROMISCOU DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ELABORADO / CALCULADO POR:	
FECHA	jueves, 30 de octubre de 2025

CAPITULO	ESP.	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
I		3.03	M2	Repello sobre muro espesor 1.5 cm. Mortero 1:3


DESCRIPCION	DIMENSIONES			
	LONGITUD	ALTURA	AREA	TOTAL
Repello sobre muro espesor 1.5 cm. Mortero 1:3	1.00	1.00	1.00	
BLOQUE A-B				
CUARTO ELECTRICO				
EJE A-B 1-2 COLUMNA	0.15	3	0.45	0.45
EJE A-B 1-2 MURO	4.25	3	12.75	12.75
EJE A-B 1-2 COLUMNA	0.15	3	0.45	0.45
EJE A-B 1-2 MURO	1.14	3	3.42	3.42
EJE A-B 1-2 MURO	4.25	2.85	12.1125	12.11
EJE A-B 1-2 PUERTA MURO CARA EXTERNA	1.17	0.7	0.819	0.82
EJE A-B 1-2 PUERTA MURO CARA INTERNA	1.17	0.35	0.4095	0.41
CUARTO DE ASEO				0.00
EJE A- B 1-2 MURO VENTANA	0.5	1.85	0.925	0.93
EJE A- B 1-2 MURO	0.24	2.85	0.684	0.68
EJE A- B 1-2 MURO VENTANA	0.5	1.85	0.925	0.93
EJE A- B 1-2 MURO	0.24	2.85	0.684	0.68
EJE A- B 1-2 MURO	1.4	2.85	3.99	3.99
EJE A- B 1-2 MURO LAVADERO	1.34	3	4.02	4.02
EJE A- B 1-2 MURO POSTERIOR COCINA	1.04	2.85	2.964	2.96
EJE A-B 1-2 PUERTA MURO CARA EXTERNA	0.9	0.35	0.315	0.32
EJE A-B 1-2 PUERTA MURO CARA INTERNA	0.9	0.35	0.315	0.32
COCINA				0.00
EJE A- B 1-2 MURO	0.15	2.85	0.4275	0.43
EJE A- B 1-2 MURO VENTANA	0.5	1.85	0.925	0.93
EJE A- B 1-2 MURO	0.69	2.85	1.9665	1.97
EJE A- B 1-2 MURO VENTANA	0.5	1.85	0.925	0.93
EJE A- B 1-2 MURO	0.69	2.85	1.9665	1.97
EJE A- B 1-2 MURO	1.4	2.85	3.99	3.99
EJE A- B 1-2 MURO MESON	2.09	3	6.27	6.27
EJE A- B 1-2 MURO POSTERIOS ARCHIVO	1.4	2.85	3.99	3.99
EJE A- B 1-2 MURO PUERTA	0.9	0.35	0.315	0.32
EJE A- B 1-2 MURO PUERTA	0.9	0.3	0.27	0.27
EJE A- B 1-2 MURO POSTERIOS ARCHIVO	2.8	2.85	7.98	7.98
EJE A-B 1-2 MURO PASILLO CARA POSTERIOR CUARTO ELECTRICO	0.8	2.85	2.28	2.28
EJE A-B 1-2 PUERTA MURO CARA EXTERNA	1	0.9	0.9	0.90
EJE A-B 1-2 PUERTA MURO CARA INTERNA	1	0.35	0.35	0.35

LACTANCIA				0.00
EJE A- B 1-2 MURO VENTANA	1.53	1.4	2.142	2.14
EJE A- B 1-2 MURO	0.89	2.85	2.5365	2.54
EJE A- B 1-2 MURO VENTANA	1.53	1.4	2.142	2.14
EJE A- B 1-2 MURO	0.89	2.85	2.5365	2.54
EJE A- B 1-2 MURO CARA POSTERIOR CUARTO ELECTRICO	2.66	2.85	7.581	7.58
EJE A- B 1-2 MURO	0.7	3.4	2.38	2.38
EJE A- B 2-3 COLUMNA	0.3	3.4	1.02	1.02
ARCHIVO				0.00
EJE A- B 2-3 MURO VENTANA	0.4	2.4	0.96	0.96
EJE A- B 2-3 MURO	0.15	3.4	0.51	0.51
EJE A- B 2-3 MURO VENTANA	0.4	1.85	0.74	0.74
EJE A- B 2-3 MURO	0.15	2.85	0.4275	0.43
EJE A- B 2-3 COLUMNA	0.15	3	0.45	0.45
EJE A- B 2-3 COLUMNA	0.3	3	0.9	0.90
EJE A- B 2-3 COLUMNA	0.15	3	0.45	0.45
EJE A- B 2-3 MURO	0.55	2.85	1.5675	1.57
EJE A- B 2-3 MURO CARA POSTERIOR COCINA- LACTANCIA	4.2	2.85	11.97	11.97
EJE A- B 2-3 MURO	0.45	3	1.35	1.35
EJE A- B 2-3 COLUMNA	0.15	3	0.45	0.45
EJE A- B 2-3 COLUMNA	0.3	3	0.9	0.90
EJE A- B 2-3 COLUMNA	0.15	3	0.45	0.45
EJE A- B 2-3 MURO	1.25	3	3.75	3.75
EJE A- B 2-3 MURO CARA POSTERIOR BAÑOS	4.2	2.85	11.97	11.97
EJE A- B 2-3 MURO	0.15	3	0.45	0.45
EJE A- B 2-3 MURO PUERTA CARA EXTERNA	0.9	0.9	0.81	0.81
EJE A- B 2-3 MURO PUERTA CARA INTERNA	0.9	0.35	0.315	0.32
BAÑO SOCIAL				0.00
EJE A- B 2-3 MURO VENTANA	0.5	2.4	1.2	1.20
EJE A- B 2-3 MURO	0.2	3.4	0.68	0.68
EJE A- B 2-3 MURO VENTANA	0.5	2	1	1.00
EJE A- B 2-3 MURO	0.2	3	0.6	0.60
EJE A- B 2-3 MURO CARA POSTERIOR ARCHIVO	1.95	2.85	5.5575	5.56
EJE A- B 2-3 MURO POSTERIOR CARA OFICINA JUEZ	1.95	2.85	5.5575	5.56
EJE A- B 2-3 MURO POSTERIOR CARA BAÑO OFICINA JEZ	1.35	2.85	3.8475	3.85
EJE A- B 2-3 MURO	0.15	3.4	0.51	0.51
EJE A- B 2-3 MURO PUERTA CARA EXTERNA	0.6	0.9	0.54	0.54
EJE A- B 2-3 MURO PUERTA CARA INTERNA	0.6	0.38	0.228	0.23
EJE A- B 2-3 MURO OFICINA JUEZ	2.08	2.85	5.928	5.93
BAÑO JUEZ				0.00
EJE A- B 2-3 MURO PUERTA CARA EXTERNA	0.6	0.9	0.54	0.54
EJE A- B 2-3 MURO PUERTA CARA INTERNA	0.6	0.38	0.228	0.23
EJE A- B 2-3 MURO CARA POSTERIOR BAÑO SOCIAL	1.3	2.85	3.705	3.71
EJE A- B 2-3 MURO	1.3	3	3.9	3.90
EJE A- B 2-3 MURO CARA POSTERIOR ARCHIVO	2.1	2.85	5.985	5.99
EJE A- B 2-3 MURO CARA INTERNA OFICINA JUEZ	1.5	2.85	4.275	4.28
EJE A- B 2-3 MURO CARA EXTERNA OFICINA JUEZ	1.5	2.85	4.275	4.28
OFICINA JUEZ				0.00
COLUMNETA	0.3	3.4	1.02	1.02

EJE A- B 2-3 MURO VENTA	1.04	1.8	1.872	1.87
COLUMA	0.3	3.4	1.02	1.02
COLUMNETA	0.3	2.85	0.855	0.86
EJE A- B 2-3 MURO VENTA	1.04	1.85	1.924	1.92
COLUMA	0.15	2.85	0.4275	0.43
COLUMA	0.3	2.85	0.855	0.86
EJE A- B 2-3	2.89	3	8.67	8.67
COLUMA	0.15	3	0.45	0.45
COLUMA	0.3	3	0.9	0.90
EJE A- B 2-3 MURO PUERTA CARA EXTERNA	0.9	0.9	0.81	0.81
EJE A- B 2-3 MURO PUERTA CARA INTERNA	0.9	0.35	0.315	0.32
EJE A- B 3-4 MURO	1.8	3.4	6.12	6.12
EJE A- B 3-4 MURO PUERTA CARA EXTERNA	1	0.9	0.9	0.90
EJE A- B 3-4 MURO PUERTA CARA INTERNA	1	0.35	0.35	0.35
EJE A- B 3-4 MUROS	1.24	3.4	4.216	4.22
COLUMNA	0.15	3	0.45	0.45
EJE A- B 3-4 MURO	1.8	2.85	5.13	5.13
EJE A- B 3-4 MURO	1.24	2.85	3.534	3.53
COLUMNA	0.3	4.7	1.41	1.41
EJE A 3-4 MURO	4.2	3	12.6	12.60
EJE A B 4-4 MURO	3.9	3	11.7	11.70
COLUMNAS	0.6	3	1.8	1.80
BLOQUE B-C				0.00
VENTANA DE FACHADA CARA INTERNA	4.06	0.26	1.0556	1.06
EJE B-C 3-4 SALA DE ESPERA CARA POSTERIOR BAÑO P.M.R	2.15	2.85	6.1275	6.13
EJE B-C 3-4 MURO	1.79	3	5.37	5.37
BAÑO DISCAPACITADO				0.00
EJE B-C 3-4 MURO CARA POSTERIOR VENTANILLA	1.77	2.85	5.0445	5.04
EJE B-C 3-4 MURO	1.77	2.85	5.0445	5.04
EJE B-C 3-4 MURO	2.85	2.85	8.1225	8.12
EJE B-C 3-4 MURO CARA POSTERIOR SALA DE TRABAJO	2.85	2.85	8.1225	8.12
EJE B-C 3-4 MURO	1.84	3	5.52	5.52
EJE B-C 3-4 MURO	2.15	2.85	6.1275	6.13
EJE A- B 2-3 MURO PUERTA CARA EXTERNA	1	0.9	0.9	0.90
EJE A- B 2-3 MURO PUERTA CARA INTERNA	1	0.35	0.35	0.35
VENTANILLA	2.3	3	6.9	6.90
SALA DE TRABAJO				0.00
EJE B-C 2-3 MURO	5.28	3	15.84	15.84
EJE B-C 2-3 MURO	0.2	3	0.6	0.60
EJE B-C 2-3 COLUMNA	0.3	3	0.9	0.90
EJE B-C 2-3 COLUMNA	0.15	3	0.45	0.45
OFICINA SECRETARIO				0.00
EJE B-C 2-3 MURO VENTANA	2.7	0.5	1.35	1.35
EJE B-C 1-2 COLUMNETA	0.3	2.85	0.855	0.86
EJE B-C 1-2 COLUMNETA	0.3	2.85	0.855	0.86
EJE B-C 1-2 COLUMNETA	0.15	2.85	0.4275	0.43
EJE B-C 1-2 COLUMNA	0.3	3	0.9	0.90
EJE B-C 1-2 COLUMNA	0.15	3	0.45	0.45
EJE B-C 1-2 MURO PASILLO	1.84	2.85	5.244	5.24

EJE B-C 1-2 MURO PASILLO	1.84	2.85	5.244	5.24
EJE B-C 1-2 MURO VENTANA	1.48	0.85	1.258	1.26
EJE B-C 1-2 MURO VENTANA	1.48	0.85	1.258	1.26
EJE B-C 1-2 MURO CAR POSTERIOR PATIO	1	2.85	2.85	2.85
EJE B-C 1-2 MURO	1	2.85	2.85	2.85
EJE B-C 1-2 MURO	2.44	3	7.32	7.32
PATIO				0.00
EJE B-C 1-2 COLUMNA	0.15	3.4	0.51	0.51
EJE B-C 1-2 MURO	4.14	3.4	14.076	14.08
EJE B-C 1-2 MURO	2.58	3.4	8.772	8.77
				0.00
VIGAS AEREAS				0.00
EJE B-C 1-4	8.21	0.4	3.284	3.28
EJE B-C 1-2	2.09	0.4	0.836	0.84
EJE B-C 3-4	2.09	0.4	0.836	0.84
VIGAS AEREAS EXPUESTAS				0.00
EJE B-C 1-2	2.09	0.4	0.836	0.84
EJE B-C 1-2	2.09	0.3	0.627	0.63
EJE B-C 1-2	2.09	0.4	0.836	0.84
EJE B-C 1-2	2.09	0.3	0.627	0.63
VIGAS AEREAS EXPUESTAS				0.00
EJE B-C 3-4	2.09	0.4	0.836	0.84
EJE B-C 3-4	2.09	0.3	0.627	0.63
EJE B-C 3-4	2.09	0.4	0.836	0.84
EJE B-C 3-4	2.09	0.3	0.627	0.63
ESQUEMA o FOTOGRAFIA				
				
OBSERVACIONES:	ACTA N°1			
	SUBTOTAL			393.93
	EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA			394.00

Firma


ROLANDO GUERRERO ROSAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
 Matricula No.: 52202-51048 Nrn

Firma


CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
 Matricula No.:25202-291490 CND

V.B.

Ingeniera Diana María Vivanco
 SUPERVISOR



EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO IBED YOMARA PUERTA ORTIZ IDENTIFICADA CON LA
CEDULA DE CIUDADANIA No. 40.412.125 DE VILLAVICENCIO Y TARJETA PROFESIONAL
No. 79.575-T
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO:

Que, la Persona Jurídica **CN CONSTRUCTORES SAS** identificado con el Nit. 901.060.695-3 efectúa aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de salud;

Igualmente certifico que cancelo los aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar mediante la siguiente planilla:

PERIODO		PLANILLA	VALOR
PENSION	SALUD		
2025-10	2025-11	1076069754	\$ 5.684.700

La presente certificación se expide con destino al **INTERESADO** a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

IBED YOMARA PUERTA ORTIZ
Contador Público
TP 79.575-T



DESTINO
A LA PERSONA JURIDICA:
CN CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901.060.695-3



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1B0B8B93930B84FF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **IBED YOMARA PUERTA ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 4412123 de VILLALBA (META) Y Tarjeta Profesional No 79575-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTÁ, a los 17 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



PAGADO 04/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CN CONSTRUCTORES SAS																		
Documento	NI901060695									Dirección	CR 31 #45 - 61 OFC 301 EL TRIUNFO								
Tipo de Empresa	EMPLEADOR									Teléfono	3124440577								
Tipo Persona	JURÍDICA									Forma Presentación	ÚNICO								
Ciudad	VILLAVICENCIO									Departamento	META								
Representante Legal	NIÑO MORALES CAMILO ANDRES									Identificación	CC 1121827016								
Total Afiliados	17									ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.								

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAP	TDP	VSP	COR	SEN	IGE	UMA	VMA	VAP	VED	IND	Dis AFE	Dis EPS	Dis ARC	Dis COL	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007520438	JULIANA CAROLINA PASAJE YELA	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1045510450	SOCRATES MENA MAQUILON	01	00	X															0	16	16	16	(230201) PROTECCION	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 1085316789	DARIO FERNANDO CORAL CHAMORRO	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1087645438	JUAN PABLO RENGIFO ÑAÑEZ	01	00	X	X														0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 237.250	\$ 38.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	\$ 237.250	\$ 9.500	6,960	\$ 237.250	\$ 16.600	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 237.250	\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.600
CC 1087645913	WILINTON CORDOBA MONTILLA	01	00	X	X														0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 237.250	\$ 38.000	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	\$ 237.250	\$ 9.500	6,960	\$ 237.250	\$ 16.600	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 237.250	\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.600
CC 1120558827	YIBER FARDEY ACEVEDO BARRERA	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1120924814	GABRIEL QUINTERO HERNANDEZ	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1121889737	ROSA ELENA ONOFRE RAMIREZ	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 1121949812	MARIA CAMILA CHAVARRO ANGEL	01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF34) COFREM	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300
CC 1193079351	BREYNER ANDRES HERNANDEZ ANDRADE	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 5246432	ARTURO RENGIFO TULCAN	01	00	X	X														0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 237.250	\$ 38.000	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	\$ 237.250	\$ 9.500	6,960	\$ 237.250	\$ 16.600	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 237.250	\$ 9.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.600
CC 71351267	MARLON ENRIQUE URIBE VERGARA	01	00	X															0	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 71984351	CARLOS MARIO CEBALLOS RAMIREZ	01	00	X															0	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 80417068	YALIN EVELIO ACEVEDO PLAZAS	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 86011606	DIEGO IVAN SANCHEZ	01	00																0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(CCFC55) CAJACOPI EPS S.A.S	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 86072023	CARLOS JULIAN BELTRAN ROJAS	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 97612749	GABRIEL QUINTERO MOTTA	01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 18.647.850	\$ 18.647.850	\$ 18.647.850	\$ 18.647.850	\$ 2.984.300	\$ 746.700	\$ 1.207.000	\$ 746.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.684.700	\$ 0	\$ 5.684.700