

Plan operativo / Facultad de Inteligencia Artificial e Ingeniería

			AÑO 2024		AÑO 2025		AÑO 2026		AÑO 2027	
			MINTIC	CONTRA-PARTIDA	MINTIC	CONTRA-PARTIDA	MINTIC	CONTRA-PARTIDA	MINTIC	CONTRA-PARTIDA
	Estudios y diseños	\$ 400.000.000		\$ 400.000.000						
Mejorar las condiciones de seguridad en la infraestructura educativa de la universidad	Entrega de la licencia de construcción e impuesto de delineación	\$ 204.473.015				\$ 204.473.015				
	Proceso de contratación derivada									
	Obras preliminares	\$ 889.731.011			\$ 570.450.084	\$ 319.280.927				
	Movimiento de tierras	\$ 526.461.254			\$ 517.013.940	\$ 9.447.314				
	Cimentación	\$ 1.214.845.812			\$ 509.451.470		\$ 705.394.342			
	Estructuras en concreto	\$ 8.248.770.882					\$ 8.185.148.934	\$ 63.621.948		
	Estructura metálica	\$ 445.150.157					\$ 445.150.157			
	Cubiertas e impermeabilizaciones	\$ 218.476.550					\$ 218.476.550			
	Muros divisorios	\$ 910.841.617					\$ 910.841.617			
	Pañetes, enchapes y accesorios	\$ 694.810.353					\$ 511.372.040	\$ 183.438.313		
	Instalaciones sanitarias	\$ 294.721.112			\$ 42.103.016		\$ 252.618.096			
	Instalaciones hidráulicas	\$ 94.937.836			\$ 13.562.548		\$ 81.375.288			
	Red contra incendios	\$ 1.514.005.672			\$ 302.801.134		\$ 1.211.204.538			
	Instalaciones eléctricas	\$ 4.084.974.103			\$ 389.045.153		\$ 3.673.051.407	\$ 22.877.543		
	Cielorrasos	\$ 710.888.732					\$ 655.444.366	\$ 55.444.366		
	Pisos	\$ 1.872.540.926					\$ 760.626.308	\$ 1.111.914.618		
	Aparatos sanitarios y de cocina	\$ 149.258.535					\$ 39.800.593	\$ 109.457.942		
	Carpintería metálica y de aluminio	\$ 2.404.855.226					\$ 2.122.670.374	\$ 282.184.852		
	Carpintería en madera	\$ 353.280.917					\$ 288.320.229	\$ 64.960.688		
	Pintura	\$ 530.575.149					\$ 530.575.149			
	Equipos especiales	\$ 449.054.006					\$ 449.054.006			
	Redes especiales	\$ 1.950.877.536			\$ 237.911.895		\$ 1.291.433.912	\$ 421.531.729		
	Urbanismo	\$ 303.052.353			\$ 89.133.045		\$ 213.919.308			
	Sistema mecanico de ventilacion y aire acondicionado	\$ 857.348.500					\$ 7.348.500	\$ 850.000.000		
	Remates, limpieza y aseo	\$ 24.826.800						\$ 24.826.800		
	Tramitar certificado Retie y Retilap	\$ 38.463.684						\$ 38.463.684		
	Implementar el Plan de Gestión Integral de Obra	\$ 358.671.689			\$ 198.813.833		\$ 104.929.524	\$ 54.928.332		
	Realizar la supervisión técnica independiente	\$ 163.881.585			\$ 88.109.181			\$ 75.772.404		
	Realizar Interventoría	\$ 1.803.506.826			\$ 400.779.294		\$ 1.009.662.295	\$ 393.065.237		
	Presentar el proyecto eléctrico al operador de red local	\$ 9.694.387			\$ 9.694.387					
	Generar documentación técnica y reportes para inspección Retie y Retilap	\$ 8.462.009						\$ 8.462.009		
	Tramitar certificado EDGE/LEED	\$ 165.063.251			\$ 103.817.917		\$ 39.190.667	\$ 22.054.667		
	Impuestos a cargo de la Universidad (Costos Directos)	\$ 3.694.704.166			\$ 1.711.473.068		\$ 1.468.960.276	\$ 514.270.822		
	Administración delegada	\$ 4.361.615.587			\$ 969.247.908		\$ 1.570.821.240	\$ 1.821.546.439		
	Edificio del Parque Actual	\$ 12.246.653.197		\$ 12.246.653.197						
	Fiduciaria Mercantil	\$ 335.827.710		\$ 18.657.095		\$ 146.386.437		\$ 170.784.178		
Generar Espacios Dotados para la Investigación	Dotación Tecnológica Laboratorios Inteligencia Artificial	\$ 4.484.399.740			\$ 404.658.216		\$ 3.789.741.524	\$ 290.000.000		
	Dotación Tecnológica de Aulas	\$ 1.854.854.598					\$ 1.854.854.598			

INVERSIÓN TOTAL DEFINITIVA	
INVERSIÓN TOTAL APROBADA	\$ 54.137.005.749
INVERSIÓN TOTAL PRESUPUESTO INDEXADO 2027	\$ 58.874.556.483

		CRONOGRAMA																											
TOTAL MINTIC	TOTAL CONTRA- PARTIDA	INICIO	FIN	2024	2025												2026												
				ene a dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
\$ 0	\$ 400.000.000	1	1																										
\$ 0	\$ 204.473.015	1	1																										
		1	1																										
\$ 570.450.084	\$ 319.280.927	1	1																										
\$ 517.013.940	\$ 9.447.314	1	1																										
\$ 1.214.845.812	\$ 0	1	2																										
\$ 8.185.148.934	\$ 63.621.948	2	2																										
\$ 445.150.157	\$ 0	2	2																										
\$ 218.476.550	\$ 0	2	2																										
\$ 910.841.617	\$ 0	2	2																										
\$ 511.372.040	\$ 183.438.313	2	2																										
\$ 294.721.112	\$ 0	1	2																										
\$ 94.937.836	\$ 0	1	2																										
\$ 1.514.005.672	\$ 0	1	2																										
\$ 4.062.096.560	\$ 22.877.543	1	2																										
\$ 655.444.366	\$ 55.444.366	2	2																										
\$ 760.626.308	\$ 1.111.914.618	2	2																										
\$ 39.800.593	\$ 109.457.942	2	2																										
\$ 2.122.670.374	\$ 282.184.852	2	2																										
\$ 288.320.229	\$ 64.960.688	2	2																										
\$ 530.575.149	\$ 0	2	2																										
\$ 449.054.006	\$ 0	2	2																										
\$ 1.529.345.807	\$ 421.531.729	1	2																										
\$ 303.052.353	\$ 0	1	2																										
\$ 7.348.500	\$ 850.000.000	2	2																										
\$ 0	\$ 24.826.800	2	2																										
\$ 0	\$ 38.463.684	2	2																										
\$ 303.743.357	\$ 54.928.332	1	2																										
\$ 88.109.181	\$ 75.772.404	1	2																										
\$ 1.410.441.589	\$ 393.065.237	1	2																										
\$ 9.694.387	\$ 0	1	1																										
\$ 0	\$ 8.462.009	2	2																										
\$ 143.008.584	\$ 22.054.667	1	2																										
\$ 3.180.433.344	\$ 514.270.822	1	2																										
\$ 2.540.069.148	\$ 1.821.546.439	1	2																										
\$ 0	\$ 12.246.653.197	1	2																										
\$ 0	\$ 335.827.710	1	2																										
\$ 4.194.399.740	\$ 290.000.000	1	2																										
\$ 1.854.854.598	\$ 0	2	2																										

\$ 38.950.051.927 \$ 19.924.504.556

Recursos ejecutados hasta el 19 de noviembre de 2026 / Legalización de recursos MinTIC
Recursos ejecutados a partir del 20 de noviembre de 2026 / Recursos a cargo de la Universidad de Caldas