



**REPORTE REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO  
OPERACIONAL  
GESTIÓN DEL RIESGO**

**Fecha de Registro del Evento:**24-11-2025

**Proceso reportante:**GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

**Área de trabajo reportante:**GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

**SubProceso Reportante:**

**Id Evento:**202500386

**Fecha de inicio:**15-10-2025

**12:41 PM**

**Fecha finalización:**12:41 PM

**Descubrimiento:**15-10-2025

**12:41 PM**

**Número de veces:**1

**Convenio:**216144

**Contrato:**COCUC Cúcuta (Proceso Contratación directa)

**¿El evento reportado corresponde a un riesgo previamente identificado?:**Si

**Código del Riesgo:**ROPEGG-17

Descripción del Evento	Acciones Adelantadas	Proceso Afectado	Productos/salidas afectadas	Perdida estimada	Divisa	¿Hubo desembolso de recursos?
Impacto económico para la Entidad por reducción en las utilidades de las líneas de negocio debido a aprobación de prórroga sin cuota de gerencia o de gestión. Por causa del incumplimiento contractual del contratista de obra e interventoría	En el marco del Contrato Interadministrativo No. 216144, suscrito entre USPEC y ENTerritorio S.A., cuyo plazo de ejecución tiene como fecha de vencimiento el 28 de noviembre del 2025, se presenta la necesidad prorrogar el contrato interadministrativo por un termino de cuatro (4) meses, con el fin de culminar el proyecto que se encuentran pendientes para entregar al cliente USPEC y que corresponde a: ERON CUCUTA (En estructuración para contratación directa), cuya finalidad de prorroga del convenio 216144 es garantizar la terminación de las obras pendientes en el COCUC Cúcuta y efectuar la entrega total del proyecto a satisfacción del cliente. Dado que el proyecto en mención constituye el único, de un total de 158 proyectos ejecutados de la línea de mantenimiento y obras nuevas, que aún no ha sido finalizado ni entregado en su totalidad, debido a la constitución de incumplimientos contractuales por parte del contratista de obra e interventoría que no cumplieron con la terminación del proyecto dentro del plazo otorgado. 1. El 19 de junio de 2025, se adelantó el Comité de contratación ordinario de ENTerritorio S.A., donde NO se aprobó la solicitud de contratación directa para obra e interventoría, por parte de los integrantes. 2. De acuerdo a la decisión, se adelantaron los procesos de contratación con la modalidad de Invitación Abierta para obra e interventoría, los cuales surtieron el siguiente trámite: INA-055-2025: TERMINACIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ¿ INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144 o El 04 de agosto de 2025, se realizó la publicación de documentos preliminares del proceso de selección INA-055-2025 en la página web de ENTerritorio S.A. o El 13 de agosto de 2025, se realizó la publicación de documentos del	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	Gerencia de Proyectos	308254200	Peso Colombiano	

<p>proceso de selección INA-055-2025 en la plataforma de SECOP II. o El 26 de agosto de 2025, se llevó a cabo la presentación de ofertas; Se radicarón tres (3) ofertas económicas o El 10 de septiembre de 2025, el Comité Evaluador, publicó el Informe Final y de Recomendación o El 11 de septiembre de 2025, se acoge la recomendación del Comité Evaluador, en el sentido de declarar FALLIDO el proceso INA-055-2025</p> <p>CEG-021-2025: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LA TERMINACIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ¿ INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144 o El 11 de agosto de 2025, se realizó la publicación del proceso de selección de interventoría CEG-021-2025 en la Plataforma de SECOP II o El 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo la presentación de ofertas; Se radicarón tres (3) ofertas en la plataforma de SECOP II o El 28 de agosto de 2025, el Comité Evaluador, publicó el Informe Final y de Recomendación en SECOP II, recomendando aceptar la oferta del CONSORCIO INTER PENITENCIARIO o El 29 de agosto de 2025, se realiza la publicación del Acta de suspensión del proceso CEG-021-2025, toda vez que el objeto de la interventoría está vinculado directamente con el proceso de la ejecución de la obra principal. 3. El 11 de septiembre se manifestó a la supervisión de USPEC, el resultado del proceso de selección INA-055-2025, mediante el cual se declaró Fallido por la recomendación del comité evaluador y se notificó formalmente mediante el comunicado ENTerritorio S.A. No. 20251010024361 del 23/09/2025. 4. El 24 de septiembre de 2025, mediante correo electrónico del usuario mcarvaja@enterritorio.gov.co se informó a la USPEC, los escenarios y posibles cronogramas para la atención del proyecto ¿TERMINACIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ¿ INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144¿, de igual manera se notificó la fecha y hora para adelantar el Comité de Contratación respectivo, encargado de deliberar los escenarios y adoptar la decisión correspondiente.</p> <p>5. Así las cosas, y tal como fue notificado en la mesa de trabajo por parte de la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 216144 era indispensable y necesario la definición del alcance del proyecto, puesto que, ante el Comité de Contratación celebrado el 25 de septiembre de 2025, se expone, presenta y justifica la necesidad a contratar con los respectivos alcances y valores. Por tanto, los miembros que presiden y toman decisiones en el mencionado comité, manifestaron y aprobaron de manera unánime, que: ¿¿) Adelantar el proceso de selección en la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA para la OBRA con el fin de culminar las actividades pendientes por ejecutar en el ERO de CÚCUTA con el proyecto: TERMINACIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO COCUC CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER, A</p>					
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ¿ INPEC, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 216144 (¿)¿ 6. La contratación en curso se efectuará bajo la modalidad autorizada ¿ CONTRATACIÓN DIRECTA por un valor de MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$1.918.143.463,49) soportado por el estudio de precios de mercado memorando interno No. 202541010008333 del 20 de noviembre de 2025, que contempla la ejecución de los alcances definidos para el proyecto. Es decir, los alcances contemplados son los siguientes: a) Terminación de Construcción de Rampa en Pabellón 21 b) Terminación de Construcción Garitas No. 3 y No. 9 Es importante señalar que, una vez se cuente con el contratista de obra seleccionado, como resultado del proceso de contratación directa que adelantará ENTerritorio S.A., se procederá con la entrega del cronograma de obra que dicho contratista remita, con el fin de realizar el análisis y seguimiento correspondiente.					
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>¿El evento afectó la Imagen de la Entidad?:</b>	SI	<b>Calificación Impacto Reputacional:</b>	Mayor	<b>¿El evento está amparado por un seguro?:</b>	SI	<b>¿El evento se puede recuperar por otro medio diferente al seguro?:</b>	NO	<b>Descripción:</b> na
<b>¿El evento tuvo un impacto operacional?:</b>	SI	<b>Calificación Impacto Operacional:</b>	Moderado	<b>Tipo de pérdida:</b>	Tipo A - Generan pérdidas y afectan el estado de resultados de la Entidad			
<b>Usuario que registró:</b>	Edisson Valencia Miranda / CONTRATISTA			<b>Firma Responsable de aprobar:</b>	Carlos Andres Bravo / FUNCIONARIO		<b>Fecha de Aprobación:</b> 2025-11-24 16:36:02	