



SOLICITUD PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA No.
CONTRATO No. 2756 DE 2025, SUSCRITO ENTRE
INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S A.- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO:	2756 DE 2025
OBJETO:	“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES”.
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	10 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 de diciembre de 2025
FECHA DE SOLICITUD DE PRORROGA	20 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS/MCTE (\$707.957.420) M/CTE E incluido IVA, impuestos, y todos los costos directos e indirectos que su ejecución conlleve.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S A
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN - NIT:	NIT. 860.051.447-7
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CESAR AGUSTO BURGOS CONTRERA DIRECTOR REGIONAL CENTRO

LA NECESIDAD DE LA PRÓRROGA No. 1 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 2756 DE 2025

1. A la fecha de hoy nuestro cronograma presentado para la ejecución del Contrato suscrito entre INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S A.- SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO tiene un avance un avance del 90% que corresponde a las siguientes actividades

1. Fabricación de mobiliario según relación adjunta:



INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A
NIT. 860.051.447-7
Diseños funcionales para espacios vitales!

No.	REGION AL	DEPARTAMEN TO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	VR. TOTAL CONTRACTUAL IVA INCLUIDO 19%	VR. TOTAL PROYECTADO IVA INCLUIDO 19%	VR. TOTAL DIFERENCIA IVA INCLUIDO 19%
1	CENTRO	BOYACA	CHIQUEQUI RA	Calle 16 No. 12-48	\$ 444.466.900	\$ 385.440.430	\$ 59.026.470
2	CENTRO	BOYACA	TUNJA	Carrera 2 Este No. 40-10	\$ 185.638.020	\$ 243.275.000	-\$ 57.636.980
3	CENTRO	HUILA	PITALITO	Calle 17 No. 2-59 C.C. Café Mall	\$ 77.852.500	\$ 77.425.400	\$ 427.100

1-ORIP CHIQUEQUIRA

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CHIQUEQUIRA CONTRATO No. 2756 DE 2025 CONTRATISTA: INDUSTRIAS CRUZ SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES; AGRUPACION 1								
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PROYECTADA	VR. UNITARIO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR PROYECTADO	
1	MUEBLES							
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM., EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONOMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES.	un	2,00	4,00	\$ 3.200.000	\$ 6.400.000	\$ 12.800.000	
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m, ESTRUCTURA EN LÁMNA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING, MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.	m2	124,90	61,51	\$ 933.000	\$ 116.531.700	\$ 57.388.830	
1,09	SUMINISTRO DE TAPETE ATRAPA POLVO PARA INGRESO A LA OFICINA DE REGISTRO DE 1,70 X 0,90 NEGRO Y PERFIL DE REMATE, INLCUYE LOGO DE LA ENTIDAD	un	2,00	2,00	\$ 980.000	\$ 1.960.000	\$ 1.960.000	
1,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS BLACKOUT. Incluye accesorios de instalación.	m2	38,20	43,10	\$ 336.000	\$ 12.835.200	\$ 14.481.600	
1,17	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	5,00	7,00	\$ 910.000	\$ 4.550.000	\$ 6.370.000	



INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A

NIT. 860.051.447-7

Diseños funcionales para espacios vitales!

1,23	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO, ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASE METÁLICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS	un	2,00	2,00	\$ 2.180.000	\$ 4.360.000	\$ 4.360.000
1,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0,94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0,30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C	un	1,00	2,00	\$ 3.850.000	\$ 3.850.000	\$ 7.700.000
1,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UNA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA	un	99,00	96,00	\$ 2.600.000	\$ 257.400.000	\$ 249.600.000
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS UTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg	un	10,00	5,00	\$ 1.160.000	\$ 11.600.000	\$ 5.800.000
1,31	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTA RECTANGULAR PARA 10 PUESTOS CON POSIBILIDAD DE INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, INCLUYE LAS 10 SILLAS	m2	1,00	1,00	\$ 6.250.000	\$ 6.250.000	\$ 6.250.000
1,37	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	un	20,00	20,00	\$ 72.000	\$ 1.440.000	\$ 1.440.000
1,38	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30. Certificado. Incluye elementos de instalacion	un	20,00	20,00	\$ 172.000	\$ 3.440.000	\$ 3.440.000



INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A
NIT. 860.051.447-7
Diseños funcionales para espacios vitales!

1,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL, TABLETA DE COMPUESTO DE CLORURO POLIVINILO PVC FLEXIBLE CON SEÑALIZACIÓN DE GUÍA, ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO, ANTI-DESLIZANTE	ml	50,00	50,00	\$ 277.000	\$ 13.850.000	\$ 13.850.000
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS						
1,24 (TUNJA)	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1.20 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	m2	0,00	1,95	\$ 720.000	\$ 0	\$ 1.404.000
VALOR TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO IVA 19% CONTRACTUAL						\$ 444.466.900	\$ 385.440.430
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO IVA 19%							\$ 59.026.470

2-ORIP TUNJA (3)

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE TUNJA CONTRATO No. 2756 DE 2025 CONTRATISTA: INDUSTRIAS CRUZ SUPERVISOR: CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR - POR AGRUPACIONES; AGRUPACION 1							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PROYECTADA	VR. UNITARIO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR PROYECTADO
1	MUEBLES						
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO PARA DIRECTOR O REGISTRADOR, EL PUESTO TENDRA UNA FORMA DE "U", CON TRES SUPERFICIES INDEPENDENTES ESPESOR 30MM, CON ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS, CON DIMENSIONES DE 1,80M X 0.70M; DE 1,00 X 0.60 M Y UNA DETRÁS DE 1.80 X 0.60 M, CADA UNA CON BASES METALICAS INDEPENDIENTES, CON BORDES O CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REBORDEADAS, CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES ESTANDAR Y UNO PARA ARCHIVO DE CARPETAS CON CERRADURA, 2 SILLAS INTERLOCUTORAS, BASURERA METALICA, PAPELERA METALICA, SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, CABECERO, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO TIPO GERENTE, DESCANSA PIES.	un	1,00	1,00	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000	\$ 3.500.000
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE 1.50 X 1.50 EN L, SUPERFICIES ESPESOR 30 MM, CON ACABADO FORMICA A DOS CARAS, EL ANCHO DE LA SUPERFICIE SERA DE 60 CM, EL CHAFLAN QUE CONFORMA LA PARTE INTERNA DE LAS SUPERFICIES DEBERÁ IR CURVO, BORDES CANTOS PROTEGIDOS CON BANDAS DE CAUCHO O PVC PLANAS O REDORDEADAS. BASES METALICAS INDEPENDIENTES CON NIVELADORES, CAJONERA METALICA DE DOS CAJONES Y UNO DE ARCHIVADO PROVISTA DE CHAPA. INCLUYE SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO, BASURERA, PAPELERA Y DESCANZAPIES.	un	20,00	24,00	\$ 3.200.000	\$ 64.000.000	\$ 76.800.000

1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE ATENCION AL PUBLICO DE 1.10 M DE ALTURA Y ANCHO 1.50 M., INCLUYE PASAVOZ, PASADOCUMENTOS, MONTANTE DE 20 CENTIMETROS TERMINADO EN FORMICA A DOS CARAS Y ESTRUCTURA (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD)	m2	1,50	9,00	\$ 674.000	\$ 1.011.000	\$ 6.066.000
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON TIPO MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE ALTURA ENTRE 0.90 A 1.10 m, ANCHO 1,50 m. INCLUYE MESON SUPERIOR DE 30 cm POSFORMADO EN FORMICA ESPESOR 30MM A DOS CARAS Y FRONTAL SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD.	un	1,00	6,00	\$ 1.405.000	\$ 1.405.000	\$ 8.430.000
1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	un	2,00	6,00	\$ 1.237.000	\$ 2.474.000	\$ 7.422.000
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO mínimo 2,20 m o la altura que requiera la oficina, ESTRUCTURA EN LÁMNA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, PANELES EN MADERA CON ACABADO EN FÓRMICA, INCLUYE VIDRIO CON SANBLASTING , MONTANTE DE 0,20 MTS Y EMPAQUES, EL MATERIAL Y ACABADO SERÁ EL UTILIZADO INSTITUCIONALMENTE POR LA ENTIDAD. INCLUYE PUERTAS EN VIDRIO DE 6 MM CON ESTRUCTURA METALICA O ALUMINIO, CERRADURA, BISAGRAS, EN LOS SITIOS QUE SE REQUIERA.	m2	52,94	69,90	\$ 933.000	\$ 49.393.020	\$ 65.216.700
1,08	SUMINISTRO E INSTALACION SILLAS TANDEM TRES (3) PUESTOS , ACABADO EN PLASTICO REFORZADO COLOR NEGRO EN ASIENTO Y ESPALDAR. ESTRUCTURA METALICA TUBO REDONDO MINIMO 22 MM CALIBRE 16CC O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTATICA.	un	4,00	0,00	\$ 1.023.000	\$ 4.092.000	\$ 0
1,09	SUMINISTRO DE TAPETE ATRAPA POLVO PARA INGRESO A LA OFICINA DE REGISTRO DE 1,70 X 0,90 NEGRO Y PERFIL DE REMATE, INCLUYE LOGO DE LA ENTIDAD	un	1,00	1,00	\$ 980.000	\$ 980.000	\$ 980.000
1,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS BLACKOUT. Incluye accesorios de instalación.	m2	3,50	3,50	\$ 336.000	\$ 1.176.000	\$ 1.176.000
1,17	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	6,00	6,00	\$ 910.000	\$ 5.460.000	\$ 5.460.000
1,23	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO, ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASE METÁLICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS	un	1,00	1,00	\$ 2.186.000	\$ 2.186.000	\$ 2.186.000
1,24	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1.20 m, ACABADO EN FORMICA A DOS CARAS Y VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 mm SAMBLASTIADO, (DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD) ESTRUCTURA EN ALUMINIO O METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA, INCLUYE NIVELADORES.	m2	44,60	1. 48,67	\$ 720.000	\$ 32.112.000	\$ 35.042.400



INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A

NIT. 860.051.447-7

Diseños funcionales para espacios vitales!

1,25	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA	un	3,00	3,00	\$ 2.687.000	\$ 8.061.000	\$ 8.061.000
1,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0,94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO, 0,30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C	un	1,00	1,00	\$ 3.865.000	\$ 3.865.000	\$ 3.865.000
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO PARA EXTERIOR, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDA, CON CAJA EN ALUMNIO DE 0,10M DE ESPESOR SIN LUZ.	m2	1,00	1,00	\$ 1.249.000	\$ 1.249.000	\$ 1.249.000
1,37	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	un	10,00	10,00	\$ 72.000	\$ 720.000	\$ 720.000
1,38	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30. Certificado. Incluye elementos de instalación	un	5,00	20,00	\$ 173.000	\$ 865.000	\$ 3.460.000
1,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL, TABLETA DE COMPUESTO DE CLORURO POLIVINILO PVC FLEXIBLE CON SEÑALIZACIÓN DE GUÍA, ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO, ANTI-DESLIZANTE	ml	10,00	11,70	\$ 277.000	\$ 2.770.000	\$ 3.240.900
2	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						
2,02	DESMONTE Y REINSTALACION EN NUEVA UBICACION DE PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE DIVISION EN DONDE EXISTA	un	3,00	0,00	\$ 71.000	\$ 213.000	\$ 0
2,11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE	un	2,00	0,00	\$ 53.000	\$ 106.000	\$ 0
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS						
1,27 (TUNJA)	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS UTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA, PANELERÍA CON VISOR IDENTIFICADOR, ACABADOS FRONTALES Y LATERALES EN LÁMINA COLD ROLLED, LOS CUALES DEBEN CONTAR CON LA TOLERANCIA NECESARIA	un	0,00	4,00	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 10.400.000
VALOR TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO IVA 19% CONTRACTUAL						\$ 185.638.020	\$ 243.275.000



INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A
NIT. 860.051.447-7
Diseños funcionales para espacios vitales!

PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO IVA 19% PROYECTADO PARA TRASLADO DE OTRAS ORIP	-\$ 57.636.980
--	-----------------------

3-ORIP PITALITO (2)

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PROYECTADA	VR. UNITARIO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR PROYECTADO
1	MUEBLES						
1,09	SUMINISTRO DE TAPETE ATRAPA POLVO PARA INGRESO A LA OFICINA DE REGISTRO DE 1,70 X 0,90 NEGRO Y PERFIL DE REMATE, INLCUYE LOGO DE LA ENTIDAD	un	1,00	1,00	\$ 980.000	\$ 980.000	\$ 980.000
1,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS BLACKOUT. Incluye accesorios de instalación.	m2	17,35	0,00	\$ 336.000	\$ 5.829.600	\$ 0
1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO SHEER SCREEN O SIMILAR. Incluye accesorios de instalación.	m2	10,00	0,00	\$ 416.000	\$ 4.160.000	\$ 0
1,23	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS REDONDA EPESOR 30MM, DE 1,10 m DE DIAMETRO, ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASE METÁLICA, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, INCLUYE 4 SILLAS INTERLOCUTORAS	un	1,00	1,00	\$ 2.186.000	\$ 2.186.000	\$ 2.186.000
1,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN FORMICA ESPESOR 19MM AMBAS CARAS PARA OFICINA DOS MUEBLES INDEPENDIENTES CON DIMENSIONES: MUEBLE BAJO (1,20 DE LARGO, 0,52 DE ANCHO Y 0.94 DE ALTO INCLUIDO BASE CON ENTREPAÑO Y CUATRO CAJONES, CON ESPALDAR) MUEBLE ALTO (1,20 DE LARGO, 1,08 DE ALTO ,0.30 DE ANCHO CON ENTREPAÑOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON ESPALDAR). C	un	1,00	1,00	\$ 3.869.000	\$ 3.869.000	\$ 3.869.000

1,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED. CADA CUERPO CON MEDIDAS LIBRES DE 1,10 X 0,45 X 2,10-2,20 M, CON 6 ESPACIOS ÚTILES Y 5 ENTREPAÑOS DE 0,45 M DE FONDO LIBRES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. CONSTA DE PARALES EN "L" FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON TROQUELADO DE UÑA SOBRE SÍ MISMO PARA AJUSTAR A UNA ALTURA MODULAR DE 31 CM ENTRE CADA ENTREPAÑOS. LAS UNIDADES DE CONSULTA INCLUYEN TENSORES GRADUABLES DIAGONALES LATERALES EN PLATINA DE 3/4" X 1/8" Y DIAGONALES POSTERIORES EN PLATINA DE 3/4" X 1/4" CON TEMPLETE DE 1/4", CON EL FIN DE BRINDARLE MAYOR ESTABILIDAD Y RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA. CADA ENTREPAÑO CONTARÁ CON DOS REFUERZOS EN LÁMINA CALIBRE 16 PARA SOPORTAR UNA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 100 KG/M, ASÍ MISMO CONSTARÁ CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR DEL MISMO CALIBRE Y REFORZADOS PARA SOPORTAR UNA CARGA DE 100 KG/M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	un	18,00	20,00	\$ 2.600.000	\$ 46.800.000	\$ 52.000.000
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE PROFUNDIDAD POR 0.90 M DE ANCHO, DE 5 ESPACIOS ÚTILES, PARALES EN CAL 16, ENTREPAÑOS EN CAL 20 REFORZADO PARA RESISTIR CADA UNO UN PESO DE 150 Kg	un	8,00	8,00	\$ 1.160.000	\$ 9.280.000	\$ 9.280.000
1,37	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye elementos de instalación.	un	13,00	8,00	\$ 72.300	\$ 939.900	\$ 578.400
1,38	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30. Certificado. Incluye elementos de instalacion	un	6,00	1,00	\$ 173.000	\$ 1.038.000	\$ 173.000
1,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL, TABLETA DE COMPUESTO DE CLORURO POLIVINILO PVC FLEXIBLE CON SEÑALIZACIÓN DE GUÍA, ALTA RESISTENCIA AL TRÁFICO, ANTI-DESGLIZANTE	ml	10,00	6,00	\$ 277.000	\$ 2.770.000	\$ 1.662.000
ACTIVIDADES NO PREVISTAS							
1,05 (TUNJA)	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM CON ACABADO EN FÓRMICA A DOS CARAS Y BASES METÁLICAS DE 1,50 m DE LARGO POR 0,60 m DE ANCHO, REMATE PERIMETRAL CON CANTO EN CAUCHO U OTRO MATERIAL RESISTENTE A LOS IMPACTOS, EL ACABADO DEBE SER IGUAL AL DE LAS SUPERFICIES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	un	0,00	1,00	\$ 1.237.000	\$ 0	\$ 1.237.000



INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A
NIT. 860.051.447-7
Diseños funcionales para espacios vitales!

1,17 (TUNJA)	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO CON PUERTAS METALICAS CON PINTURA ELECTROSTATICA, ENTREPAÑO. INCLUYE SUPERFICIE ENCHAPADA EN FORMICA Y NIVELADORES.	un	0,00	6,00	\$ 910.000	\$ 0	\$ 5.460.000
VALOR TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO IVA 19% CONTRACTUAL						\$ 77.852.500	\$ 77.425.400
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUIDO IVA 19%							\$ 427.100

Se anexa registro fotográfico





INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A
NIT. 860.051.447-7
Diseños funcionales para espacios vitales!





INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A
NIT. 860.051.447-7
Diseños funcionales para espacios vitales!





INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A

NIT. 860.051.447-7

Diseños funcionales para espacios vitales!

2. La fabricación del mobiliario presentó un retraso debido al despacho de materiales, como lámina y fórmica, que ingresan por los puertos de Buenaventura, los cuales han presentado retrasos considerables de aproximadamente 30 días calendarios, lo que dificultó su fabricación en tiempo acordados según cronograma; sin embargo a la fecha todo el material se encuentra el 100% fabricado Como se demuestra en registro fotográfico en nuestras instalaciones, embalado para ser distribuido a las diferentes sedes, a partir del 9 de diciembre de 2025.
3. El despacho anteriormente mencionado no me pudo realizar la programación, Como es de conocimiento general, en este periodo se presentan aumentos en la movilidad de personas y mercancías, no fue posible obtener cupo de las transportadoras.

4. ***“Conforme a lo anteriormente descrito, lo cual sustenta el ejercicio de manera responsable, ponemos a su consideración evaluar la modificación de la Cláusula Cuarta – Forma de Pago, en el sentido de permitir:***

1. Pagos parciales por entregas:

En atención al desarrollo del contrato y con el fin de garantizar su correcta ejecución, se propone la adopción de un esquema de dos pagos parciales, vinculados a los porcentajes reales de avance y fundamentados en principios jurídicos aplicables a la contratación estatal.

1. Primer pago del 90% — Contra entrega física de bienes puestos in situ Se propone que el primer pago, correspondiente al 90% del valor contractual, se realice una vez se encuentren entregados y verificados físicamente en las instalaciones todos los bienes cuantificables (mesas, sillas, muebles de almacenamiento y demás estructuras).

Con fundamento en el principio de equivalencia o ecuación contractual, reconocido por la jurisprudencia y la normativa de contratación (según la cual ninguna de las partes debe asumir cargas desproporcionadas que afecten la sostenibilidad económica del contrato), solicitamos respetuosamente que este primer pago no quede condicionado a la inclusión de los bienes en el inventario del almacén, en tanto:

La obligación principal radica en la entrega real y material de los bienes, junto con la respectiva verificación por parte de la supervisión.

Los pagos deben corresponder al avance ejecutado y comprobable, conforme al principio de pago oportuno y a las obligaciones de la administración de no afectar la continuidad financiera del contratista.

2. Segundo pago del 10% — Una vez se realice las respectivas instalaciones en las diferentes sedes a intervenir, y se surtan todos los trámites administrativos e inclusión en inventario

Justificación jurídica y técnica de la propuesta

Este esquema de pagos permite:

1. Alinear el pago con la ejecución real, conforme al artículo sobre pagos por avances verificables.
2. Evitar afectar el equilibrio económico del contrato, principio esencial que prohíbe que los riesgos administrativos o los tiempos internos de la entidad recaigan sobre el contratista.



INDUSTRIAS CRUZ HNOS. S.A

NIT. 860.051.447-7

Diseños funcionales para espacios vitales!

3. *Garantizar la continuidad de la producción y el flujo de caja, necesarios para cumplir con los plazos contractuales, dado que la fabricación se encuentra en su etapa final.*
4. *Dar cumplimiento al deber de la administración de efectuar pagos oportunos al contratista por las obligaciones ya ejecutadas y verificadas (entrega física de bienes), sin supeditarlo a trámites que no dependen del contratista.*

Agradezco de antemano la atención prestada a esta solicitud y quedo atento(a) a cualquier información adicional o documentación que deba presentar para completar el proceso.

Con toda atención,

FIRMA

Nombre o Razón Social del Proponente: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A

NIT : 860.051.447-7

Nombre del Representante Legal: RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS

C.C. No. 39.676.990 De Soacha

Dirección Comercial: Autopista sur NO 75D47

Teléfonos: 6017799400 Fax 6017799400 Ciudad Bogotá