

INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN
Noviembre / 25 / 2025

CONTRATO:	CI – 014 – 2025
FECHA DEL CONTRATO:	3 octubre de 2025
CLASE DE CONTRATO:	Convenio interadministrativo
CONTRATANTE:	Alcaldía de Ginebra
NIT:	800.100.520-1
CONTRATISTA:	Fundación Instituto Mayor Campesino – IMCA
CEDULA:	891.300.587-1
SUPERVISOR:	María Camila Arias Navarro
DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas
FECHA DE INICIO:	3 octubre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 diciembre de 2025
PLAZO:	3 meses
DIRECCIÓN:	Carrera 3 N° 4 – 17 (Ginebra)
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre el Municipio de Ginebra – Valle del Cauca y la Fundación Instituto Mayor Campesino, para el suministro de materiales de acueductos veredales y el fortalecimiento de capacidades locales de los acueductos comunitarios priorizados en el Municipio de Ginebra
VALOR DEL CONTRATO:	\$129.673.720

OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

Actividad 1. Visitas de campo para la validación técnica de las necesidades priorizadas por los acueductos comunitarios ubicados en el corregimiento Los medios, vereda El Jardín, vereda Moravia, vereda Canaima, corregimiento Cocuyos y vereda Flautas.

Se realizaron seis (6) visitas de campo, una por cada uno de los acueductos priorizados donde fue necesario corroborar la problemática identificada y la solitud de materiales requeridos para afrontarla. Es importante indicar que al final del Convenio se habrá apoyado el mejoramiento de siete (7) acueductos comunitarios rurales; sin embargo, el séptimo acueducto comunitario, precisamente el de la vereda Guabito no fue requerida la visita técnica porque contaba previamente con diagnóstico de

valoración realizado con el acompañamiento de personal especializado de la empresa Acuavalle, quienes determinaron conjuntamente con la comunidad, la necesidad principal y priorizaron la alternativa de solución relacionada con la instalación de una red principal de 400 metros lineales en tubería de 2" de alta presión (RDI 21).

Así las cosas, con liderazgos de los otros seis (6) acueductos comunitarios priorizados (Los Medios, Canaima, Jardín Parte Alta, Cocuyos, Moravia y Flautas-Galarza), se concertaron las visitas de campo desarrolladas para validar las solicitudes que fueron formuladas previamente en espacios de diálogo realizados con el personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Ginebra, donde se identificaron problemáticas y propuestas de mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano. Estas visitas permitieron contrastar dichas solicitudes con criterios técnicos y operativos; contó con el acompañamiento de personal con amplia experiencia en el mejoramiento de acueductos comunitarios rurales. Con este proceso se garantizó que las acciones de mejoramiento respondan efectivamente a las condiciones reales del sistema de abastecimiento de agua, fortaleciendo su sostenibilidad y funcionalidad. Es importante resaltar la participación de los liderazgos o responsables del manejo u operación de los acueductos comunitarios durante las visitas, pues fue clave para enriquecer el análisis, validar las prioridades y/o realizar las recomendaciones técnicas pertinentes y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal asignada. Los principales hallazgos de las visitas se relacionan a continuación:

1. Acueducto veredal Canaima

Fecha de visita: 8 de noviembre de 2025

Personas que acompañaron la visita: David Arango, José Benigno Rodríguez, Arley Calambás y Jhon Jairo Biscué.

Localización / coordenadas: 3.781113°N, 76.197091°W

Descripción de pormenores de la visita:

La necesidad del acueducto comprende 2 tanques plásticos de 2000 litros con el fin de disminuir la presión y evitar la rotura de la tubería en la parte baja de la instalación, lo cual hace parte de lo previamente concertado. Se realizó el recorrido para verificar los sitios de instalación de los tanques con el fin de optimizar y que cumplieran con el propósito de ayudar a mejorar la sobrepresión. Se eligió dos sitios para la instalación, uno de ellos en la finca de David Arango, por comunicación posterior con Jhon Jairo Biscué, se conoció que no se podrá instalar en ese predio (David Arango) por no contar con el permiso del propietario; sin embargo, se está gestionando otro lugar para dicha instalación.

Conclusión:

El miembro del acueducto Jhon Biscué, manifestó que solo se necesitaría 1 tanque de 2000 litros, dado que no habría sitio para la instalar un segundo tanque. Por tanto, se concluye de acuerdo con el recorrido realizado, que se hace necesario y está justificado suministrar los dos (2) tanques de 2000 litros, pero, debido a la falta del permiso del propietario para la instalación en uno de los predios, se deberá suministrar 1 tanque de 2000 litros. No obstante, la comunidad está en proceso de gestión de un permiso en otro lugar para la instalación del segundo tanque.



Figura 1. Recorrido de campo Acueducto Canaima




Figura 2. Recorrido de campo Acueducto Canaima

2. Acueducto veredal Moravia

Fecha de visita: 8 de noviembre de 2025

Persona que acompañó la visita: Ramiro López y Arley Calambás

Localización / coordenadas: 3.785412°N, 76.198358°W

Descripción de pormenores de la visita:

La necesidad del acueducto comprende tubería en PVC de 2", 1" y 1/2" y dos llaves de cierre 2". Esto se usará para realizar cambios de tubería que se encuentra en mal estado de 2" y 1" en la instalación general, y la tubería de 1/2" para ser usada en cambio de algunas instalaciones domiciliarias que presentan deterioro. Se verificó los sitios de utilización en el tramo de la tubería del acueducto, y las viviendas donde se realizará el cambio y mejora de las instalaciones domiciliarias.




Figura 3. Recorrido de campo Acueducto Moravia

Conclusión:

Por tanto, se concluye de acuerdo con los sitios verificados, que se hace necesario y está justificado suministrar la tubería en cuanto al material, cantidades y longitudes de 2" (10 tubos), 1" (10 tubos) y 1/2" (10 tubos), y demás materiales que fueron previamente concertados.

3. Acueducto corregimiento Cocuyos

Fecha de visita: 8 de noviembre de 2025

Personas que acompañaron la visita: Alba González, Luis Kelly y Ariel Carvajal

Localización / coordenadas: 3.767665°N, 76.198432°W

Descripción de pormenores de la visita:

La necesidad del acueducto comprende 1 tanque plástico de 10.000 litros con fin de almacenar y distribuir el agua a unas 5 familias beneficiarias. Se conoció el sitio de instalación del tanque a suministrar, el cual corresponde al sitio donde se encuentra un tanque actualmente; sin embargo, este se encuentra roto, provocando desperdicio de una gran cantidad del agua colectada, dicha rotura, tal vez se deba a que se encuentra mal nivelado en una zanja del drenaje natural del predio, y por el sobrepeso en los lados, lo que ha generado su rotura.




Figura 4 y 5. Recorrido de campo Acueducto Cocuyos

Conclusión:

Con el fin de optimizar el sistema de almacenamiento y que se cumpla con el propósito de ayudar a mejorar el acceso a agua en el acueducto comunitario de Cocuyos, se concluye y está justificado suministrar, dos (2) tanques de 5.000 litros, ya que un (1) tanque de 10.000 litros dificultaría su transporte y mantenimiento posterior, cuya limpieza generalmente es realizada por una sola persona; asimismo, la instalación de un tanque de 10.000 litros implicaría un riesgo de rotura por el gran volumen almacenado y el peso del mismos (10 toneladas).

Por el contrario, sí se instala dos tanques de 5.000 litros, será fácil su transporte hasta el sitio de instalación y su posterior mantenimiento, incluso alternadamente, con la ventaja de mantener el servicio. Además, se recomienda técnicamente realizar una losa en concreto que permita nivelar los dos tanques de 5000 o elegir un sitio donde el suelo sea más estable.

4. Acueducto veredal El Jardín - Parte Alta

Fecha de visita: 20 de noviembre de 2025

Persona que acompañó la visita: William Morales

Localización / coordenadas: 3.752796°N, 76.179406°W

Descripción de pormenores de la visita:

La necesidad del acueducto comprende tubería en PVC de 2" y accesorios, dos (2) tanques de 2.000 litros y 3 ventosas de 2". Esto se usará para realizar cambios de tubería que se encuentra en mal estado de 2" en la instalación general. Se verificó los sitios de utilización en el tramo de la tubería del acueducto, y los sitios de instalación de los 2 tanques plásticos de 2.000 litros con fin de almacenar, disminuir la presión y evitar la rotura de la tubería en la parte baja de la instalación y los sitios de instalación de las 3 ventosas de 2", para eliminar el aire de la tubería y evitar la constante rotura.



Figura 6. Recorrido de campo Acueducto Jardín Parte Alta



Figura 7. Recorrido de campo Acueducto Jardín Parte Alta

Conclusión:

Por tanto, se concluye de acuerdo con los sitios verificados, que se hace necesario y está justificado suministrar la tubería en cuanto al material, cantidades y longitudes de tubería en PVC de 2" y accesorios, dos (2) tanques de 2.000 litros y 3 ventosas de 2", y demás materiales lo cual fue previamente concertado.

5. Acueducto veredal Flautas - Galarza

Fecha de visita: 22 de noviembre de 2025

Personas que acompañó la visita: Gabriel Beltrán

Localización / coordenadas: 3.731907°N, 76.187273°W

Descripción de pormenores de la visita:

La necesidad del acueducto comprende cemento para unas reparaciones menores en un (1) depósito en concreto que se encuentra en mal estado y tubería en PVC de 3" y 2" con los correspondientes accesorios. Esto se usará para realizar cambios de tubería que se encuentra en mal estado, correspondiente a la red principal.



Figura 8 y 9. Recorrido de campo Acueducto Flautas - Galarza

Conclusión:

Se concluye y está justificado suministrar la cantidad de cemento solicitado y la tubería correspondiente de acuerdo con el material, cantidades y longitudes en PVC de 3" y 2"; asimismo los correspondientes accesorios y demás materiales previamente concertados.

6. Acueducto corregimiento Los Medios

Fecha de visita: 24 de noviembre de 2025

Persona que acompañó la visita: Aydé Garzón

Localización / coordenadas: 3.696366°N, 76.185633°W

Descripción de pormenores de la visita:

La necesidad del acueducto comprende tubería en PVC de 2", accesorios y una ventosa de 2". La tubería y los correspondientes accesorios se usarán para reubicar parte de la tubería que se encuentra sobre el nivel del terreno. La ventosa de 2" se usará para desairar un tramo de la instalación que presenta problemas de presión.




Figura 10, 11 y 12. Recorrido de campo Los Medios

Conclusión:

Se concluye y está justificado el suministro de la tubería en cuanto al material, cantidades y longitudes en PVC de 2", los correspondientes accesorios y demás materiales previamente concertados. Además, se recomienda cemento gris para realizar reparaciones menores para el tanque de almacenamiento en concreto que presenta algunas fisuras.

Actividad 2. Compra de kits de dotaciones para el mejoramiento de siete (7) acueductos comunitarios priorizados ubicados en el corregimiento Los medios, vereda El Jardín, vereda Moravia, vereda Canaima, corregimiento Cocuyos, vereda Flautas y la vereda El Guabito.

En el marco del convenio se ha priorizado la mejora de siete (7) acueductos rurales priorizados como una acción estratégica para contribuir en el derecho al agua en condiciones de calidad, continuidad y/o cobertura. Esta línea de acción responde tanto a los hallazgos identificados en las visitas de campo como a las solicitudes expresas de los liderazgos comunitarios, quienes han manifestado la urgencia de intervenir tramos críticos de la infraestructura hidráulica.

En coherencia con el protocolo interno de compras y adquisiciones del IMCA, se contempla la dotación de kits de materiales para los siete (7) acueductos priorizados, los cuales incluyen tuberías, accesorios hidráulicos y elementos complementarios que permitan avanzar en la rehabilitación, ampliación o mantenimiento de las redes existentes. La selección de estos insumos se ha realizado de manera participativa, considerando criterios técnicos, disponibilidad presupuestal y pertinencia frente a las dinámicas organizativas de cada comunidad.




Figura 13. Tubería PVC 2" RDI 21 para Acueducto Rural El Guabito

En el caso particular del acueducto rural de la vereda El Guabito, no se programó la visita de validación técnica, dado que este proceso fue realizado previamente por personal técnico de la empresa ACUAVALLE, quienes determinaron la necesidad y la solución respectiva. En ese sentido, dicha validación incluyó un diagnóstico detallado del estado de la red de conducción y la evaluación de materiales adecuados para instalación. Como resultado de este ejercicio, se estipuló la necesidad de adquirir 400 metros de tubería de 2 pulgadas de alta presión RDI 21

(67 tubos de 6 metros de longitud), especificación que responde a las condiciones de transporte de agua por su resistencia mecánica, durabilidad y facilidad de instalación.




Figura 14 y 15. Tubería PVC 2" RDI 21 para Acueducto Rural El Guabito

La tubería RDI 21 de 2 pulgadas es ampliamente utilizada en sistemas de acueducto rural por su capacidad para soportar altas presiones, su bajo peso que facilita el transporte en zonas de difícil acceso, y su compatibilidad con una amplia gama de accesorios hidráulicos. Además, su instalación no requiere maquinaria ni personal especializado, lo que permite que las propias comunidades, con el acompañamiento técnico adecuado, puedan participar activamente en las labores de montaje, fortaleciendo así los procesos de autogestión y apropiación de la infraestructura.

Por tanto, la adquisición de este material respondió a una necesidad técnica y a un acto de reconocimiento a la capacidad organizativa del liderazgo social existente en este acueducto rural de El Guabito, que ha mantenido una gestión constante por el mejoramiento del servicio. La articulación entre el la Alcaldía de Ginebra, el IMCA, y la empresa ACUAVALLE, permitió avanzar en una planificación compartida, donde cada actor aportó y/o facilitó la implementación de la solución técnica.

Cabe resaltar que esta intervención se enmarca en una visión integral del agua como bien común y derecho fundamental, donde la infraestructura es entendida no sólo

como un conjunto de tubos y válvulas, sino como un tejido social que conecta territorios, cuida la salud de las familias y fortalece el arraigo comunitario. Por ello, cada decisión técnica —como la selección del tipo de tubería— se toma con responsabilidad ética, buscando siempre el equilibrio entre eficiencia, sostenibilidad y participación. El caso de El Guabito es ejemplo de cómo la articulación entre saberes técnicos, compromiso comunitario y acompañamiento institucional puede traducirse en soluciones concretas que transforman realidades y abren caminos de esperanza.

Actividad 3. Instalación y/o mejoramiento de los componentes de la infraestructura de los acueductos comunitarios.

Durante este periodo y reporte de avance, se llevó a cabo la acción de fortalecimiento de la infraestructura del acueducto comunitario de El Guabito. En ese sentido, se realizó la instalación de 400 metros lineales de tubería de 2 pulgadas RDI 21, adquirida previamente en respuesta a las necesidades identificadas por la comunidad y validadas por el equipo técnico de ACUAVALLE.




Figura 16. Maquinara para Instalación de Tubería PVC 2" - Acueducto El Guabito

Esta intervención se enmarcó en el compromiso conjunto por mejorar la calidad del servicio de agua, reducir pérdidas en la red de distribución y garantizar condiciones seguras y sostenibles para las familias usuarias. El proceso de instalación se desarrolló en dos jornadas de trabajo intensivo, gracias al apoyo técnico y operativo de la empresa ACUAVALLE, que dispuso de personal capacitado y maquinaria especializada para agilizar las respectivas labores. En total, se utilizaron 67 tubos de 6 metros cada uno, los cuales fueron transportados y distribuidos a lo largo del trazado previamente definido, considerando la topografía y condiciones del terreno.

Cada jornada se organizó de manera secuencial y coordinada, siguiendo un protocolo que priorizó la seguridad de los habitantes y la eficiencia en la ejecución. En primer lugar, se realizaron las respectivas chambas o zanjas, con una profundidad y ancho adecuados para garantizar la estabilidad de la tubería y su protección frente a factores externos. Estas excavaciones fueron realizadas con maquinaria, lo que permitió avanzar con rapidez y precisión, minimizando el impacto sobre el entorno.




Figura 17, 18 y 19. Instalación de Tubería PVC 2" RDI 21 Acueducto El Guabito

Una vez abiertas las zanjas, se procedió a la instalación de los tubos, cuidando la alineación, el correcto acople entre piezas y la disposición de los accesorios hidráulicos necesarios para garantizar la continuidad del flujo y la resistencia del sistema. El personal técnico supervisó cada tramo instalado, verificando que se cumplieran las especificaciones técnicas y que no quedaran puntos de tensión o riesgo de fuga.

De manera inmediata, y como medida preventiva, cada segmento de tubería instalado fue cubierto con el mismo material extraído, asegurando que no quedaran zanjas abiertas al finalizar la jornada. Esta práctica fue fundamental para evitar

accidentes, proteger la integridad de la población —especialmente niños, niñas y personas mayores— y preservar la tubería de posibles daños por exposición prolongada.





Figura 20 y 21. Proceso Final de Instalación de Tubería PVC - Acueducto El Guabito



Con esta intervención, el acueducto rural de El Guabito da un paso significativo hacia la mejora de su red de distribución, consolidando un modelo de gestión que combina saberes locales, asistencia técnica y compromiso colectivo por el bienestar común. Esta articulación entre actores institucionales y comunitarios permitió dar cumplimiento a los objetivos técnicos y también aportar al fortalecimiento de la confianza mutua y el sentido de corresponsabilidad en la gestión del agua.

Actividad 4. Levantamiento de instrumentos de cartografía social de los acueductos comunitarios.

Con el propósito de fortalecer la gestión comunitaria del agua y promover una comprensión territorial integral de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, se desarrolló la actividad de levantamiento de instrumentos de cartografía social con tres (3) acueductos comunitarios rurales, correspondientes a las localidades de Cocuyos, Canaima y Moravia.

Esta iniciativa permitió construir, de manera participativa, representaciones colectivas del territorio, identificando fuentes hídricas, redes de conducción, puntos críticos, zonas de expansión y dinámicas sociales asociadas al uso y cuidado del agua. A través de jornadas de diálogo social, mapeo y reflexión, las comunidades aportaron su conocimiento local, visibilizando tanto los desafíos como las fortalezas de sus acueductos rurales, y generando insumos clave para la planificación, el monitoreo y la toma de decisiones compartidas. A continuación, se relacionan detalles del proceso realizado:



Figura 22. Representantes y Junta Directiva del Acueducto de Cocuyos

A. Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Comunitario corregimiento de Cocuyos

El taller se desarrolló en el corregimiento de Cocuyos, con la participación del fiscal, fontanero, tesorero, vicepresidenta y presidente de la organización comunitaria responsable de la gestión del acueducto comunitario de esta localidad. Se determinó que la comunidad cuenta con dos fuentes de abastecimiento, cuyas bocatomas están ubicadas en las quebradas Miraflores y Campoalegre. Es importante indicar que el acueducto fue construido mediante mano de obra comunitaria y recursos aportados por la Federación Nacional de Cafeteros hace más de 30 años, entidad que inicialmente administraba la junta directiva y tomaba las decisiones.

En la actualidad, el acueducto posee una junta directiva propia y autónoma conformada por habitantes del corregimiento; no obstante, aún no se encuentra constituido legalmente debido a su tamaño reducido, a los costos que este proceso implicaría, a las responsabilidades que se asumen ante las entidades de control y que difícilmente por las condiciones que se afronta no se lograría cumplir (p.e. en términos de calidad de agua ante la Superintendencia de Servicios Públicos) y a la falta de políticas públicas que den un trato diferencial a los acueductos comunitarios.

Es importante indicar que el acueducto cuenta con la concesión de aguas otorgada por la CVC; pero no realiza procesos de cloración y tampoco dispone de una planta de tratamiento de agua potable - PTAP. Se indicó que la Alcaldía construyó hace algunos años cinco plantas de tratamiento en zonas rurales, incluida una en el sector La Estrella parte alta; sin embargo, la falta de socialización previa generó una demanda y dicha planta se encuentra actualmente fuera de operación. El acueducto atiende aproximadamente a 84 familias asociadas, equivalentes a 250 personas usuarias, y tiene estipulada una tarifa para el funcionamiento de \$6.000 mensuales por familia asociada.

Análisis resultados de la cartografía

La cartografía social presentada corresponde a una representación comunitaria del territorio de Cocuyos y del sistema de acueducto local. El mapa muestra de manera esquemática la red de distribución, las fuentes hídricas, los puntos conflictivos, los actores involucrados y algunos hitos geográficos y de infraestructura relevantes. Se observan tres cursos de agua principales (quebradas Campo Alegre, quebrada Cocuyos y quebrada Miraflores) —incluyendo el río Guabas— dibujados en tono azul, que delimitan sectores y sirven como referencias topográficas.

La red del acueducto aparece dibujada en líneas negras que conectan distintos sectores, con simbología diferenciada para tanques, captaciones (puntos amarillos), puntos de riesgo, abastecimientos y posibles fallas en la infraestructura. Existen tramos señalados con círculos rojos, que representan puntos críticos o zonas de riesgo del sistema; relacionadas con la contaminación que genera la fauna animal

[illegible]

Actores clave

Durante el taller se identificaron los actores institucionales y comunitarios relacionados con la gestión del acueducto comunitario que hacen presencia en el territorio: Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca (UES-VALLE), Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Vallecaucana de Aguas SA ESP, Alcaldía de Ginebra, Federación Nacional de Cafeteros, Asociación de Usuarios de Aguas del río Guabas - ASOGUABAS y juntas de acción comunal del corregimiento. Esto evidencia la percepción comunitaria de corresponsabilidad y la complejidad de los vínculos institucionales asociados a la gestión comunitaria del agua.

Otros actores claves, con los que se tienen relacionamiento y que han apoyado al acueducto con capacitaciones y asesorías son el Instituto Mayor Campesino - IMCA, la Federación de Organizaciones Comunitarias Gestoras del Agua del Valle del Cauca - FECOSER y la Red Nacional de Acueductos Comunitarios - RNAC. En el marco de esta relación con IMCA y FECOSER se destaca que el acueducto de cocuyos participa activamente de los espacios de articulación municipal, regional y nacional de acueductos comunitarios, donde ha tenido la posibilidad de conocer distintas experiencias que les han servido de inspiración u referente.

Problemas prioritarios

Durante la sesión de trabajo se identificaron tres problemas prioritarios que afectan el funcionamiento del acueducto:

- El primero corresponde al estado actual de la infraestructura, incluidos los tanques y las redes de distribución, los cuales presentan deterioro asociado al tiempo de operación y requieren intervenciones para mejorar la calidad y continuidad del servicio.
- El segundo problema está relacionado con la ubicación de las captaciones en predios privados, situación que genera tensiones con los propietarios, especialmente en épocas de verano cuando disminuye la disponibilidad de agua.
- Finalmente, se evidenció la ausencia de estudios topográficos actualizados del sistema, lo que limita la capacidad de planificar adecuadamente mejoras, identificar riesgos y ejecutar intervenciones técnicas con precisión.

Oportunidades de mejora

Asimismo, se identificaron diversas oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento del acueducto y de su gestión comunitaria. Entre ellas, se destaca la posibilidad de establecer convenios de cooperación con la Alcaldía, el IMCA y FECOSER, que permitan impulsar procesos de acompañamiento técnico, administrativo y social. De igual manera, se reconoció el potencial de generar alianzas estratégicas con actores clave del territorio, con el fin de formular y ejecutar proyectos de gestión e intervención que contribuyan a la sostenibilidad del sistema, al mejoramiento de la infraestructura y al fortalecimiento organizativo de la comunidad.

B. Acueducto Comunitario La Moravia

En este taller o espacio de intercambio de saberes participaron el fontanero, presidente de la junta administradora del acueducto, coordinador y presidente de la Asociación de Usuarios de Acueductos comunitarios de Ginebra, fiscal y una usuaria. El acueducto está conformado por 30 personas asociadas, que corresponden a 30 familias campesinas del territorio y opera, según testimonios de las personas participantes, sin formalización legal debido a los costos que implican trámites como registros y pagos ante la Cámara de Comercio.



Figura 24. Representantes y Junta Directiva del Acueducto La Moravia

Su construcción fue resultado de la gestión comunitaria y del apoyo financiero del Fondo de Desarrollo Rural Integrado de la época, lo que evidencia un origen basado en la autogestión y la capacidad organizativa local. Administrativamente funciona como un comité adscrito a la Junta de Acción Comunal, instancia que asume las decisiones y la gestión operativa del sistema. El acueducto cuenta con una tarifa comunitaria de \$5.000 por familia asociada, recursos que son destinados principalmente a sostener la labor del fontanero, y complementa su sostenibilidad mediante convites y mingas que permiten realizar reparaciones o generar recursos adicionales.

En el ejercicio de cartografía social del Acueducto Comunitario de La Moravia, se evidencia una comprensión comunitaria detallada del sistema hídrico y de las dinámicas sociales que lo sostienen. El dibujo muestra un trazado lineal del acueducto, marcado en color azul, que recorre longitudinalmente el territorio desde la zona de captación en la parte alta del mapa hasta llegar a las viviendas y puntos de distribución. A lo largo del trayecto se identifican infraestructuras clave, como tanques, bocatomas, cámaras de inspección y derivaciones hacia usuarios, representados por nombres escritos que señalan la localización espacial de las familias beneficiarias.

También se observan rutas y afluentes secundarios representados en distintos colores, probablemente utilizados para diferenciar caminos, microcuencas, pendientes o límites entre veredas. Esto sugiere que la comunidad reconoce la interacción entre infraestructura del acueducto y factores geográficos que inciden en su operación, como la pendiente del terreno o la proximidad a zonas de riesgo como deslizamientos.



Figura 26. Diálogo social entre liderazgos del Acueducto La Moravia

Actores claves

La cartografía incorpora además un mapeo de actores relevantes, donde se mencionan instituciones como la Junta de Acción Comunal, los acueductos vecinos,

ASOGUABAS (asociación que les ha apoyado principalmente con aislamientos para la conservación ambiental, insumos y materiales), Alcaldía de Ginebra, Instituto Mayor Campesino - IMCA y otros aliados estratégicos como la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca (UES - VALLE), lo que refleja una red de gobernanza comunitaria articulada. Estos actores no solo participan en la gestión, sino también en procesos de acompañamiento, apoyo técnico o incidencia territorial.

Problemas prioritarios

Los problemas prioritarios señalados por la comunidad se concentran en aspectos críticos de la infraestructura, entre ellos:

- La necesidad de aumentar las válvulas de regulación de presión, debido a que la topografía del territorio y la longitud de la red generan variaciones que afectan tanto la estabilidad del sistema como la distribución equitativa del agua entre las personas usuarias.
- El arreglo y mantenimiento de las recámaras se identifica como una acción urgente, ya que estas estructuras cumplen un papel fundamental en la protección, ventilación y control del fluido, y su deterioro incrementa el riesgo de filtraciones, obstrucciones y daños mayores en la red.
- Finalmente, el refuerzo de los viaductos y pasos elevados constituye una prioridad estratégica, especialmente en zonas expuestas a deslizamientos, crecientes o erosión, donde la infraestructura se encuentra más vulnerable.

Oportunidades de mejora

Con base en el análisis participativo realizado con la comunidad, se identificaron diversas oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento integral del acueducto de La Moravia y de su modelo de gestión comunitaria. Entre las principales acciones propuestas, se resalta la posibilidad de establecer convenios de cooperación con entidades como la Alcaldía municipal, el Instituto Mayor Campesino (IMCA) y FECOSER, con el fin de dinamizar procesos de acompañamiento técnico, administrativo y social que fortalezcan la operación del sistema. Asimismo, se reconoció el potencial de generar alianzas estratégicas con actores clave del territorio —incluyendo organizaciones sociales, instituciones educativas y entidades de cooperación— para formular y ejecutar proyectos de intervención que contribuyan a la sostenibilidad del acueducto, al mejoramiento progresivo de su infraestructura y al fortalecimiento organizativo, formativo y participativo de la comunidad usuaria.

Acueducto Comunitario Canaima

El taller se desarrolló en la caseta comunal de la vereda Canaima. El taller contó con la participación del fontanero, secretaria de la Junta de Acción Comunal, secretaria, tesorera de la Junta Administrativa del Acueducto, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Moreros del corregimiento y algunas personas usuarias.



Figura 27. Representantes y Junta Directiva del Acueducto Canaima

Este acueducto comunitario, fue construido hace más de 25 años gracias a la gestión organizada de la comunidad y al apoyo financiero del entonces Fondo de Desarrollo Rural Integrado, constituyéndose hoy como un ejemplo de infraestructura comunitaria sostenida en el tiempo. Actualmente, esta organización social está integrada por 20 personas asociadas, lo cual corresponde a 20 familias beneficiarias; continúa operando sin formalización legal debido, según las personas participantes, a los costos, requerimientos técnicos y trámites administrativos que este proceso implica. El acueducto funciona con una tarifa de \$5.000 mensuales por familia asociada.

La captación de agua se realiza en la quebrada Los Lulos, fuente que comparten con el acueducto comunitario del corregimiento de La Moravia. Esta condición de uso compartido ha favorecido un relacionamiento basado en la cooperación y en la

gestión comunitaria conjunta, lo que no solo facilita acuerdos sobre el manejo de la fuente hídrica, sino que también fortalece dinámicas territoriales de cuidado, organización y corresponsabilidad entre ambas comunidades.

Análisis resultados de la cartografía

La cartografía elaborada por la comunidad del Acueducto Comunitario Canaima muestra una lectura territorial centrada en la infraestructura hídrica, los actores vinculados al sistema y los principales puntos críticos que afectan su funcionamiento con zonas de riesgo como deslizamientos. El mapa identifica claramente el trayecto del acueducto, desde la fuente de abastecimiento ubicada en la parte alta del territorio, pasando por puntos de distribución, tanques de almacenamiento y cámaras de inspección, hasta llegar a las diferentes viviendas o usuarios señalados con nombres propios. Esta representación permite observar un acueducto de carácter lineal y extenso, lo que puede implicar desafíos en mantenimiento técnico y operativo por las fuertes presiones que ejerce el agua sobre la red de distribución.




Figura 28. Representación de Cartografía Social del Acueducto Canaima

Finalmente, la cartografía muestra no solo la infraestructura del acueducto, también las relaciones comunitarias, ya que en el mapa se delimitan los espacios físicos y también vínculos entre familias, actores y puntos estratégicos.

Los predios donde se realiza la captación del acueducto comunitario corresponden a terrenos baldíos, condición que genera tanto oportunidades como desafíos para la gestión del sistema. Al no existir una propiedad privada claramente definida, la comunidad ha podido acceder históricamente a la fuente sin restricciones, lo que ha facilitado la instalación de la infraestructura básica de captación y su uso colectivo. Sin embargo, esta situación también implica vacíos jurídicos y limitaciones para la formalización, pues la ausencia de un propietario reconocido dificulta procesos de legalización del acueducto, acuerdos formales de conservación y posibles inversiones institucionales destinadas a la protección de la cuenca.

La falta de titularidad puede convertirse en un riesgo a futuro si surgieran disputas por el uso del suelo o modificaciones en la normatividad. En este sentido, la caracterización del predio como baldío resalta la importancia de avanzar en mecanismos comunitarios de protección del territorio, acuerdos de manejo del recurso hídrico y gestiones con entidades competentes para garantizar la estabilidad y sostenibilidad de la zona de captación.

Actores clave

Durante el ejercicio de cartografía, se identificó la presencia de actores comunitarios y externos, entre ellos organizaciones como Instituto Mayor Campesino - IMCA, Asociación de Usuarios del Río Guabas - ASOGUABAS, la Junta de Acción Comunal y la alcaldía municipal, evidenciando una red de apoyo y gestión compartida en torno al sistema. Esta combinación de actores sugiere que el acueducto opera bajo una lógica de corresponsabilidad, donde la comunidad es el eje principal, pero reconoce la necesidad de las alianzas institucionales para el fortalecimiento técnico, ambiental y organizativo.

Problemas prioritarios

El diagnóstico participativo evidencia que el acueducto enfrenta problemas estructurales que comprometen su eficiencia y sostenibilidad, entre ellos se priorizaron principalmente tres; la ausencia de cámaras de quiebre, el deterioro y la capacidad limitada de algunos tramos de la red, así como la necesidad de construir un viaducto para garantizar la estabilidad del sistema en zonas de difícil acceso. Estas situaciones problemáticas revelan que, si bien el acueducto mantiene su operatividad, existen riesgos técnicos latentes que podrían afectar la continuidad y calidad del servicio en el mediano y/o largo plazo.

Asimismo, la cartografía muestra una dispersión significativa de las personas usuarias en el territorio, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a pérdidas de agua, daños en la infraestructura y variaciones en la presión. Esto subraya la necesidad de priorizar intervenciones en los tramos más sensibles, optimizar la distribución y fortalecer la capacidad comunitaria de mantenimiento preventivo, con el fin de mejorar la resiliencia del sistema y asegurar un suministro estable para todas las familias beneficiarias.



Figura 29. Diálogo social entre liderazgos del Acueducto Canaima

Oportunidades de mejora

A partir del análisis participativo realizado con la comunidad de La Moravia, se identificaron importantes oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento integral del acueducto y de su modelo de gestión comunitaria. Entre las acciones priorizadas, se plantea la posibilidad de establecer convenios de cooperación con la Alcaldía municipal, el Instituto Mayor Campesino (IMCA) y FECOSER, con el objetivo de dinamizar procesos de acompañamiento técnico, administrativo y social que fortalezcan la operación, el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema.

Estos convenios permitirían, además, avanzar en la actualización de procedimientos, la formación de los operadores y el acceso a recursos para mejoras estructurales. Asimismo, se reconoció el potencial de generar alianzas estratégicas con actores clave del territorio —como organizaciones sociales, instituciones educativas, redes

de acueductos y entidades de cooperación— para formular y ejecutar proyectos que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura, la protección de las fuentes hídricas y el fortalecimiento organizativo y participativo de la comunidad usuaria.

Actividad 5. Fortalecimiento administrativo, financiero y/o contable (revisión de tarifas).

El desarrollo de esta actividad no se ha llevado a cabo por distintas causas, entre ellas, la disponibilidad de tiempo de los actores sociales involucrados, la cantidad de reuniones que están atendiendo con otros procesos sociales e institucionales, la temporada de lluvia y la comunicación poco efectiva. Sin embargo, se ha avanzado en la metodología que permita abordar los temas, especialmente los relacionados con la revisión de tarifas que se aplica a la población suscriptora o asociada.

Actividad 6. Apoyo para la supervisión de las acciones.

Esta labor se encuentra a cargo de una persona profesional con formación en áreas afines al desarrollo territorial, la gestión comunitaria del agua y el manejo técnico-administrativo de proyectos. Entre sus funciones se incluyen: el seguimiento a las actividades en campo, la articulación con los equipos técnicos y/o comunitarios, la verificación del cumplimiento de cronogramas, el reporte de avances y la identificación de alertas o ajustes necesarios. Además, está brindando apoyo en la documentación de procesos, la recolección de evidencias y la elaboración de informes técnicos para la entidad financiadora (alcaldía de Ginebra).



Figura 30 a 33. Supervisión de la Instalación de Tubería PVC - Acueducto El Guabito

Actividad 7. Transporte de materiales y/o dotaciones para los acueductos comunitarios.

Como parte del proceso de fortalecimiento de la infraestructura del acueducto rural de El Guabito, se realizó el transporte de los 67 tubos de 2 pulgadas RDI 21, cada uno de 6 metros de longitud, desde la cabecera municipal de Ginebra —lugar donde se encuentra ubicada la ferretería proveedora— hasta la vereda El Guabito. Esta actividad logística fue fundamental para garantizar la disponibilidad oportuna del material en el sitio de instalación y se desarrolló con el apoyo articulado de la administración municipal y la comunidad local.

El traslado se efectuó en un vehículo tipo volqueta, adecuado para el volumen y peso de la carga. La elección de este medio de transporte respondió tanto a la necesidad de proteger la integridad de los tubos como a las condiciones de acceso de la vía rural, que presenta un largo tramo de superficie irregular (no pavimentada). La coordinación previa entre el IMCA, la ferretería proveedora y la alcaldía de Ginebra permitió asegurar que el vehículo contara con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para el trayecto.




Figura 22 y 23. Transporte de Tubería PVC 2" para Acueducto El Guabito

El proceso de cargue en la ferretería se realizó con el acompañamiento de personal de la alcaldía de Ginebra, quienes apoyaron la organización y aseguramiento del material dentro del vehículo, evitando desplazamientos durante el recorrido. Una vez en la vereda El Guabito, el descargue fue asumido de manera conjunta por miembros de la comunidad y funcionarios municipales, quienes, con disposición y cuidado, organizaron los tubos en el punto de acopio definido por el comité de acueducto.


Este ejercicio logístico permitió el traslado exitoso del material y evidenció la capacidad de articulación entre actores institucionales y comunitarios. La participación activa de la comunidad en el descargue de la tubería refleja el compromiso colectivo con el mejoramiento del servicio de agua y fortalece los lazos de corresponsabilidad en torno a la gestión del agua.

Gracias a esta acción conjunta, el material quedó dispuesto para su instalación inmediata, facilitando el cumplimiento del cronograma previsto y evitando retrasos en la ejecución de las obras. El transporte de la tubería se convierte así en un ejemplo concreto de cómo la colaboración interinstitucional y el protagonismo comunitario hacen posible avanzar hacia soluciones sostenibles y dignas para el acceso al agua en el territorio.

Se Adjunta a este informe aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social que se relacionan en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 7992975169 (mes de octubre) – 7996750668 (mes de noviembre) y CUS y/o número de referencia 1891335423 (octubre) – 1962146453 (noviembre) pagada los días 31 de octubre y 28 de noviembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, el 3 de diciembre de 2025

Informe elaborado por:



ERMINSU IVÁN DAVID PABÓN
C.C. 98.323/239 de San Pablo (N) - Contratista
Secretaría de Obras Públicas.
Ginebra - Valle del Cauca

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible][illegible]

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	PAGO POR ACCIDENTE			TOTAL APORTE A SALUD			TOTAL			
			Nº CONTINGENTES	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR AUTORIZACION	VALOR AUTORIZACION	VALOR AUTORIZACION	VALOR AUTORIZACION	VALOR AUTORIZACION	VALOR AUTORIZACION		
P0001	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0002	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0003	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0004	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0005	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0006	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0007	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0008	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0009	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0010	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0011	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0012	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0013	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0014	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0015	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0016	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0017	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0018	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0019	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0020	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0021	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0022	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0023	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0024	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0025	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0026	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0027	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0028	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0029	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0030	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0031	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0032	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0033	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0034	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0035	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0036	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0037	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0038	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0039	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0040	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0041	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0042	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0043	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0044	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0045	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0046	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0047	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0048	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0049	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0050	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0051	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0052	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0053	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0054	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0055	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0056	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0057	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0058	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0059	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0060	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0061	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0062	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0063	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0064	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0065	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0066	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0067	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0068	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0069	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0070	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0071	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0072	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0073	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0074	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0075	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0076	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0077	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0078	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0079	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0080	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0081	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0082	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0083	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0084	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0085	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0086	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0087	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0088	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0089	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0090	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0091	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0092	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0093	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0094	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0095	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0096	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0097	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0098	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0099	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0100	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0101	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0102	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0103	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0104	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0105	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0106	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0107	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0108	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0109	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0110	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0111	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0112	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0113	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0114	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0115	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0116	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0117	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0118	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0119	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0120	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0121	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0122	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0123	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0124	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0125	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0126	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0127	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0128	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0129	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0130	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0131	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0132	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0133	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0134	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0135	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0136	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0137	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0138	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0139	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0140	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0141	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0142	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0143	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0144	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0145	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0146	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0147	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0148	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0149	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0150	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0151	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0152	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0153	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0154	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0155	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0156	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0157	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0158	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0159	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0160	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0161	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0162	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									
P0163	PRONASA S.A.	PRONASA S.A.	9									

[illegible][illegible][illegible][illegible]

PAGE 2 OF 3

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 35.025.000
----------------------	----------------------

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]


**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

RECEIVED BY POSTAL SERVICE MAY 21 1965

DOE
Barton G. Social
Energy

[illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 35.025.000
----------------------	----------------------





Fundación Instituto Mayor Campesino

Nit 891.300.587-1

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO MAYOR CAMPESINO

NIT. 891.300.587-1

CERTIFICA:

1. Que para efectos de esta certificación he obtenido de la Administración la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia.
2. Que la auditoría de estados financieros de la **Fundación Instituto Mayor Campesino** para vigencia fiscal 2024, culminó con la emisión del dictamen del revisor fiscal el 26 de marzo de 2025.
3. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la **Fundación Instituto Mayor Campesino** por concepto de los aportes a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de 6 meses comprendidos entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de noviembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la **Fundación Instituto Mayor Campesino** como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
4. Los procedimientos de revisión fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
 - b) Obtención del listado de liquidación de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la **Fundación Instituto Mayor Campesino** por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de noviembre de 2025.
 - c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la **Fundación Instituto Mayor Campesino**.

Carrera 12 No. 35Sur - 10 Quebradaseca - Tel. (2) 2286134 - Fax (2) 2286132

Guadalajara de Buga - Valle - Colombia

EMAIL: fundacionimca@imca.org.co - PAGINA WEB: www.imca.org.co




Fundación Instituto Mayor Campesino

NIT 881.300.587-1

Que de acuerdo con lo anterior y con registros contables informo que la Fundación Instituto Mayor Campesino durante por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de noviembre de 2025, pago oportunamente los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la Fundación, con destino a quien pueda interesar, dada en Buga, a los 10 días del mes de diciembre de 2025, para dar cumplimiento a las normas establecidas sobre la materia.



James Orlando Perea Viveros
Revisor Fiscal
T.P.40721-T



Fundación Instituto Mayor Campesino

NIT 891.300.587-1

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO MAYOR CAMPESINO

NIT. 891.300.587-1

CERTIFICA:

1. Que para efectos de esta certificación he obtenido de la Administración la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas internacionales de auditoria aceptadas en Colombia.
2. Que la auditoria de estados financieros de la Fundación Instituto Mayor Campesino para vigencia fiscal 2024, culmino con la emisión del dictamen del revisor fiscal el 26 de marzo de 2025.
3. Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Fundación Instituto Mayor Campesino por concepto de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de 6 meses comprendidos entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de noviembre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Fundación Instituto Mayor Campesino como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
4. Los procedimientos de revisión fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
 - b) Obtención del listado de liquidación de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Fundación Instituto Mayor Campesino por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de noviembre de 2025.
 - c) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Fundación Instituto Mayor Campesino.

Carrera 12 No. 35Sur - 10 Quebradaseca - Tel. (2) 2286134 - Fax (2) 2286132

Guadalajara de Buga - Valle - Colombia

EMAIL: fundacionimca@imca.org.co - PAGINA WEB: www.imca.org.co




Fundación Instituto Mayor Campesino

Nit 881.300.587-1

Que de acuerdo con lo anterior y con registros contables informo que la Fundación Instituto Mayor Campesino durante por el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de noviembre de 2025, pago oportunamente los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la Fundación, con destino a quien pueda interesar, dada en Buga, a los 10 días del mes de diciembre de 2025, para dar cumplimiento a las normas establecidas sobre la materia.


James Orlando Perea Viveros
Revisor Fiscal
T.P.40721-T



IMPORTE COLOMBIANO

FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1965

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTADURA

O-

GR. EN


M

SEXO

30-JUN-1983 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
- CARTE DE IDENTITE -



A 37C0703-03157228-310018711656-30089223

001102181A 1

20002003

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania

NUMERO 16.711.596
 PEREA VIVEROS
 APELLIDOS JAMES ORLANDO
 NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 28-ABR-1965
 CALI
 (VALLE)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.77
 ESTATURA
 O M
 SEXO
 30-JUN-1983 CALI
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

UNICEF MEDIO

REPUBLICA DE COLOMBIA

00100100 00157228 10015711378 20000000 0011001:81A-1 20000000

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

40721-T

JAMES ORLANDO
PEREA UTUERO
C.C. 16711596
RESOLUCION INSCRIPCION 873
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 27/18/84

20018356

James Perea

Firma del Titular

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

40721-T

JAMES ORLANDO PEREA VIVEROS
C.C. 16711596
RESOLUCION INSCRIPCION 873
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 27/10/94

00049356




James Orlando Perea Viveros

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Antecedamos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JAMES ORLANDO PEREA VIVEROS, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16711596 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 40721-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado