

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 12

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
1. OBJETO DEL CONTRATO	1
2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	9
3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	9
4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	11

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24001442 H3 DE 2024
Nombre del Contratista:	INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS
Periodo Informe:	06 de septiembre de 2025 al 05 de octubre de 2025
Nombre de Supervisor:	OMAR ESTEVEZ ROJAS
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

2. OBJETO DEL CONTRATO

“REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)” interventoría que se realiza al contrato de obra relacionado a continuación:

Contrato Obra número	24001397 H3 de 2024
Nombre Contratista	CONSORCIO GYP CARTAGENA NIT: 901.926.046-1
Objeto del contrato	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF).
Firma Interventoría	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS S.A.S - NIT. 900.235.041-6
Área ejecutora	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
Supervisor Designado de interventoría	OMAR ESTEVES ROJAS

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 12

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 06 de septiembre de 2024 al 05 de octubre de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR		
1. Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas anexos técnicos y el presente documento, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.	1. Observaciones APU electricos, actividades contractuales 2. Observaciones al plano electrico de la instalacion de luces.	1. Comunicado INCAR-040-2025 2. Comunicado INCAR-041-2025
2. Dar cumplimiento al manual de contratación vigente de la Entidad.	1. La interventoria realizo la entrega de los informes semanales 18, 19, 20, 21. 2. Radicacion de acta parcial obra No 04. 3. Aprobacion diseño de ayudas visuales plataforma de viraje cabercera 19 4. Aprobación suspension contrato de obra No 24001397 H4	1. Correo electronico 9/09/2025 (18) 16/09/2025 (19) 24/09/2025 (20) 01/10/2025 (21) 2. Comunicado INCAR-044-2025 3. Comunicado INCAR-045-2025 4. 4. Comunicado INCAR-045-2025
3. Revisar, supervisar, controlar y aprobar las actividades desarrolladas durante la etapa de apropiación de estudios y diseños	1. La interventoría realiza la revisión de los APU's	1. Comunicado SKCG-054
4. Tomar las decisiones y ejecutar las acciones necesarias que permita el cumplimiento del objeto, valor y plazo establecido en el contrato de obra.	1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento.	1. N/A
5. Propender por la resolución de controversias durante la ejecución del contrato.	1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento.	1. N/A

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 12

PERÍODO: 06 de septiembre de 2024 al 05 de octubre de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
6. Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección del contrato de obra.	1. La interventoría presentó las hojas de vida del personal clave evaluable.	1. Anexo del informe mensual No 5 de construcción, informe mensual SST del periodo del 06 de septiembre de 2025 al 05 de octubre de 2025
5. Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.	1. Se realiza el seguimiento para el cumplimiento de la obligación, lo anterior permitiendo el ingreso del personal del contrato a áreas restringidas que se encuentran concesionadas, con su debido procedimiento.	1. Registro en bitácora del ingreso del personal a áreas restringidas del aeropuerto.
6. 08. Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.	1. La Interventoría relaciona las planillas de aportes a seguridad social generadas para el periodo agosto de 2025 del personal que participó en el proyecto	1. Anexo del informe mensual No 5 de construcción, informe mensual SST del periodo del 06 de septiembre de 2025 al 05 de octubre de 2025
7. 09. Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de	1. La interventoria remite a la entidad el certificado de cumplimiento del pago de seguridad social del personal aprobado por la entidad para el desarrollo de los trabajos.	1. Anexo del informe mensual No 5 de construcción, informe mensual SST del periodo del 06 de septiembre de 2025 al 05 de octubre de 2025

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 12

PERÍODO: 06 de septiembre de 2024 al 05 de octubre de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.		
8. Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.	1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento.	1. N/A
9. Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.	1. Se han instalado todas las señales de seguridad necesarias para prevenir posibles accidentes. Además, se confirma que se cumplió con todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad en el área	1. Anexo del informe mensual No 5 de construcción, informe mensual SST del periodo del 06 de septiembre de 2025 al 05 de octubre de 2025
10. Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.	1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento.	1. N/A
11. 13. Implementar y hacer seguimiento a un programa	1. La interventoría realiza seguimiento al programa de	1. Anexo del informe mensual No 5 de

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 12

PERÍODO: 06 de septiembre de 2024 al 05 de octubre de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
SST, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato	SST presentado por el contratista de obra, realizando observaciones.	construcción, informe mensual SST del periodo del 06 de septiembre de 2025 al 05 de octubre de 2025
12. 14. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir cualquier Tipo de pandemia, sin costo adicional para la entidad.	1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento.	1. N/A
13. 15. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en la Matriz 3 de Riesgos.	1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento.	1. N/A
14. 16. Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no requiere su desarrollo y seguimiento.	1. N/A
15. 17. Cumplir con el plan de garantías ofertadas.	1. La interventoría remitió a la entidad las Garantías Contractuales y Extracontractuales – Acta de Inicio. Traslado Garantías Contractuales y Extracontractuales Contrato de Obra 24001397 H4 DE 2024 – Acta de Inicio. Seguro de responsabilidad Civil Derivado del cumplimiento de Seguros del Estado – 21-40-101225279-4	1. SECOP ii
16. 18. Responder ante AEROCIVIL por la mala calidad del servicio que le sean atribuibles respecto del	1. Esta obligación para el contrato de interventoría en el presente periodo no	1. N/A

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 12

PERÍODO: 06 de septiembre de 2024 al 05 de octubre de 2025		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.	requiere su desarrollo y seguimiento.	

Garantías de cumplimiento contrato de interventoría

Mediante Acta de Aprobación de garantías del 09 de abril de 2.025, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil aprueba la póliza de Garantía única de seguros de cumplimiento y Póliza de seguro de Responsabilidad Civil expedida con la firma del Contrato de Interventoría las cuales se presentan

Tabla N° 1. Resumen pólizas de cumplimiento del Contrato de Interventoría

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A. 860.009.578-6	
NUMERO DE PÓLIZA		14-44-101233173	
PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	07/04/2025	07/04/2026	\$95.905.035
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	07/04/2025	07/12/2028	\$63.936.690
Calidad del servicio	07/12/2025	07/12/2026	\$63.936.690

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A. 860.009.578-6	
NUMERO DE PÓLIZA		14-40-101072126	
PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	07/04/2025	07/12/2025	\$284.700.000

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 7 de 12

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Las mencionadas en el numeral anterior.

El contratista realizó la supervisión, vigilancia, control en coordinación con el contratista de obra, para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría, remitiendo a la Entidad los entregables estipulados en las especificaciones técnicas pendientes por remitir y requiriendo al contratista la entrega de los documentos faltantes conforme sus obligaciones, así mismo se realizó continuó la ejecución de las actividades del contrato de obra conforme lo establecido en el cronograma.

- Se realizaron actividades de suministro, instalación, reconfiguración, nivelación, compactación de base granular en franjas de pista
- Según lo acordado con esta supervisión se realizó la pintura del eje de la llave de giro en la cabecera 19
- Luego de finalizada la nivelación de las franjas se procedió a la empedradización de dicha franja de seguridad.
- A mediados del mes de septiembre se empezaron las actividades de ranurado sobre la cabecera la 19 los cuales contendrán el cableado de las balizas y las luces de pista. Se espera poder terminar esta actividad a finales de diciembre para poder empezar con la instalación de los equipos ya mencionados.
- Se realizaron comités técnicos de seguimiento y gestión en seguridad y salud en el trabajo, sin reportarse riesgos encontrados.
- Se garantizó el manejo adecuado del anticipo y la correcta inversión y control de costos en las actividades realizadas.
- Al cierre del mes de septiembre, el avance programado del proyecto es del 28.84 %, mientras que el avance ejecutado alcanza el 36.83 %, lo que representa un avance positivo del 7.99 % respecto a lo planificado.
- Se mantuvo el cumplimiento favorable en los indicadores del contrato, tales como tiempo de ejecución (100%), cantidad de personal contratado (100%).

Estas obligaciones reflejan un cumplimiento integral de la intervención en aspectos técnicos, legales, administrativos, financieros y de seguridad durante el período contemplado en el informe

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Informe Semanal No. 18	1	09/09/2025	X	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 8 de 12

Informe Semanal No. 19	1	16/09/2025	X	
Informe Semanal No. 20	1	23/09/2025	X	
Informe Semanal No. 21	1	30/09/2025	X	

Imagen 1. Soporte de Cargue de Informes Semanales en SECOP II en el Contrato de obra No. 240001442 H4

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 11.INFORMESEMANAL 11 Cartagena ok (2).pdf	11.INFORMESEMANAL 11 Cartagena ok (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 12.INFORMESEMANAL_12_Cartagena ok-signed.pdf	12.INFORMESEMANAL_12_Cartagena ok-signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 13.INFORMESEMANAL_13_Cartagena.pdf	13.INFORMESEMANAL_13_Cartagena.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 18 .INFORMESEMANAL 18 Cartagena.pdf	18 .INFORMESEMANAL 18 Cartagena.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 19 .INFORMESEMANAL 19 Cartagena.pdf	19 .INFORMESEMANAL 19 Cartagena.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 20 .INFORMESEMANAL 20 Cartagena.pdf	20 .INFORMESEMANAL 20 Cartagena.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 21 .INFORMESEMANAL 21 Cartagena.pdf	21 .INFORMESEMANAL 21 Cartagena.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 6.INFORMESEMANAL_6_Cartagena V1 16.06.2025v1.pdf	6.INFORMESEMANAL_6_Cartagena V1 16.06.2025v1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 7.INFORMESEMANAL_7_Cartagena V1 23.06.2025v1.pdf	7.INFORMESEMANAL_7_Cartagena V1 23.06.2025v1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 8.INFORMESEMANAL_8_Cartagena V0 30.06.2025v0.pdf	8.INFORMESEMANAL_8_Cartagena V0 30.06.2025v0.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Acta de inicio Interventoria.pdf	Acta de inicio Interventoria.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe 1 de Supervision - mayo - junio - Cartagena.pdf	Informe 1 de Supervision - mayo - junio - Cartagena.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe 2 de Supervision - junio - julio - Cartagena.pdf	Informe 2 de Supervision - junio - julio - Cartagena.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe 3 de Supervision - julio - agosto - Cartagena.pdf	Informe 3 de Supervision - julio - agosto - Cartagena.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe 4 de Supervision - agosto - septiembre - Cartagena.pdf	Informe 4 de Supervision - agosto - septiembre - Cartagena.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe Mensual Interventoria 1.pdf	Informe Mensual Interventoria 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe Mensual Interventoria 2.pdf	Informe Mensual Interventoria 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe Mensual Interventoria No 4.pdf	Informe Mensual Interventoria No 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ Informe_Mensual_No_3_1_julio_al_31_de_julio_2025_V0.pdf	Informe_Mensual_No_3_1_julio_al_31_de_julio_2025_V0.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORMESEMANAL_1_Cartagena_V2 6.05.2025.pdf	INFORMESEMANAL_1_Cartagena_V2 6.05.2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORMESEMANAL_10_Cartagena-signed.pdf	INFORMESEMANAL_10_Cartagena-signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORMESEMANAL_14_Cartagena ok-signed.pdf	INFORMESEMANAL_14_Cartagena ok-signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORMESEMANAL_15_Cartagena ok-signed (1).pdf	INFORMESEMANAL_15_Cartagena ok-signed (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORMESEMANAL_16_Cartagena-signed.pdf	INFORMESEMANAL_16_Cartagena-signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORMESEMANAL_2_Cartagena 12.05.2025.pdf	INFORMESEMANAL_2_Cartagena 12.05.2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORMESEMANAL_3_Cartagena 26.05.2025v2.pdf	INFORMESEMANAL_3_Cartagena 26.05.2025v2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORMESEMANAL_4_Cartagena 02.06.2025v2 (1).pdf	INFORMESEMANAL_4_Cartagena 02.06.2025v2 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ INFORMESEMANAL_5_Cartagena V1 09.06.2025v2 (1).pdf	INFORMESEMANAL_5_Cartagena V1 09.06.2025v2 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Fuente: SECOP II

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 9 de 12

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Observaciones a las actividades ejecutadas

- Se le solicita a la interventoría que evalúe junto con el contratista la posibilidad de mejorar el rendimiento del ranurado, debido a que con el equipo hoy disponible y según la programación esta actividad terminaría en el mes de diciembre. Se espera que el contratista de su aval y visto bueno frente a esta propuesta.

Observaciones a las obligaciones cumplidas

- Se realizan mesas de trabajo para atender las observaciones frente a la adecuada presentación de las actas parciales de interventoría. Hasta el mes de septiembre fue posible presentar la primera acta parcial de pago.
- De acuerdo con las disposiciones del gobierno nacional impartidas en el mes de febrero varios contratos celebrados con el estado están obligados a pagar el impuesto al timbre. De acuerdo con la solicitud de cuentas por pagar se solicita al contratista de obra hacer el pago de dicho impuesto y ponerse al día con sus obligaciones.
- Las actas de comité resultado de las reuniones semanales entre los contratistas y la entidad no se encuentran debidamente suscritas y presentadas. Se ha instado al contratista allegue estos documentos lo antes posible.

Observaciones a los productos y/o bienes entregados

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

La supervisión adelanto las reuniones CDM's para garantizar las ventanas operacionales de trabajo de los meses de octubre noviembre y diciembre. Resultado de estas reuniones se actualizo el NOTAM y las ventanas de trabajo para estos meses quedaron de la siguiente manera

RPLC NOTAM D 2217 /25	
D 2222 / 25	CARTAGENA DE INDIAS/CARTAGENA - RAFAEL NUÑEZ (SKCG) 2510260500 / 2512220910 , OCT 26-31 0500-0910 NOV 01-14 0500-0910 DEC 06-22 0500-0910 RWY 01/19 CLSD

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 10 de 12

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

		SI/NO
1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1. EXAMEN OCUPACIONAL

6. ¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
	05/08/2022

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
29/05/2023	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 11 de 12

5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El contrato de Interventoría tiene un valor de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$319.683.453,00) INCLUIDO IVA, los cuales se distribuyen en las siguientes vigencias:

Valor del Contrato de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR VIGENCIA 2024	\$53.851.232,00
VALOR VIGENCIA 2025	\$266.252.053,00
VALOR TOTAL	\$319.683.453,00

VALOR INICIAL CONTRATO			\$ 319.683.453,00	
VALOR ADICION			\$ 0,00	
VALOR TOTAL CONTRATO			\$ 319.683.453,00	
Número de Acta	Fecha de Corte del Acta	Fecha envío a cuentas por pagar	Valor total	% Pagado del total del contrato
Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
1	05/05/2025	18/09/2025	\$ 21.323.772	6,67 %
TOTALES			\$ 21.323.772	6,67 %

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 6200.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 12 de 12

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Conforme el informe semanal No. 21 con corte al 30 de septiembre de 2025 del contrato de obra, se presenta un avance en tiempo del 60,42%.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



OMAR ESTEVEZ ROJAS
 c.c. 13.849.136
 SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.