



INFORME DE AVANCE DE OBRA FINAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.: 249-2025

Objeto: Suministro e instalación de señales turísticas en el municipio de Anapoima

Contratante: Municipio de Anapoima

Contratista: Desarrolladora de Proyectos Rocafuerte S.A.S.

Fecha del informe: 05 / diciembre / 2025

2. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia del avance físico final del 100 % del contrato No. 249-2025, cuyo objeto es el suministro e instalación de señales turísticas en el municipio de Anapoima, evidenciando el cumplimiento total de las actividades contractuales establecidas.

3. ALCANCE DEL CONTRATO

El contrato contempló la ejecución de las siguientes actividades:

- Suministro de señales turísticas conforme a las especificaciones técnicas aprobadas.
- Transporte de los elementos al municipio de Anapoima.
- Instalación de señales turísticas en los puntos definidos por el Municipio.
- Verificación de correcta ubicación, fijación, alineación y visibilidad.
- Cumplimiento de la normatividad vigente en señalización turística.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Suministro de señales turísticas conforme a las especificaciones técnicas aprobadas.



- Transporte de los elementos al sitio de instalación.



- **Instalación de señales turísticas en los puntos definidos por la entidad contratante.**
01 excavación



Instalación cimentación y nivelación de las señales



- Verificación de correcta ubicación, fijación y visibilidad.



- Cumplimiento de la normatividad vigente en señalización turística

5. AVANCE DEL CONTRATO

Actividad	Cantidad Total	Cantidad Ejecutada	Avance (%)
Suministro de señales	34	34	100%
Instalación de señales	34	34	100%
Avance total del contrato			100%

6. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Con base en las actividades ejecutadas, el contrato presenta un avance físico del 100 %, encontrándose dentro del cronograma de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo aprobado.

7. CONCLUSIÓN

El contrato No. 249-2025 avanza conforme a lo programado, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los lineamientos establecidos por la entidad contratante, garantizando la adecuada señalización turística en el municipio de Anapoima.



JUAN CARLOS TABARES ATEHORTUA

Representante legal DESARROLLADORA DE PROYECTOS ROCAFUERTE SAS