

|                                                                                                                                                                       |                                                                      |       |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| <div><div>INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA<br/>Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA</div></div> | FORMATO                                                              |       | CÓDIGO     | MS-GP-FR-036 |
|                                                                                                                                                                       | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA                       |       |            |              |
|                                                                                                                                                                       | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA |       | VERSIÓN    | 0            |
|                                                                                                                                                                       |                                                                      | FECHA | 11/06/2025 |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    | No 8                                   |                    |
| 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| RESOLUCIÓN N°.   _____                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| CONSECUTIVO N° _____                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| 2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| CONTRATO (NUMERO)                                                                                                                                                                                                                                                                      | ICCU-202-2025 (OBRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA SUSCRIPCIÓN                   | 27/02/2025                         | FECHA INCIO                            | 9/04/2025          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ICCU-217-2025 (INTERVENTORÍA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA SUSCRIPCIÓN                   | 14/03/2025                         | FECHA INCIO                            | 9/04/2025          |
| NOMBRE CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025     | NIT                                    | 901.915.340-5      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB       | NIT                                    | 829.002.160-7      |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                            | ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                    |                                        |                    |
| OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                   | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                    |                                        |                    |
| PLAZO EJECUCIÓN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                   | Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato y de ejecución a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado contará con un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agoten los recursos, lo primero que ocurra, para la ejecución total de las obras.                                                            |                                     |                                    |                                        |                    |
| PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                          | El plazo estimado para la ejecución del contrato será de ocho (08) meses y 22 días o hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionaminedo y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| MODIFICACIONES OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                    |                                        |                    |
| PRORROGAS OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                    |                                        |                    |
| SUSPENSIONES OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                    |                                        |                    |
| ADICIONES OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                    |                                        |                    |
| MODIFICACIONES INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                    |                                        |                    |
| PRORROGAS INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                    |                                        |                    |
| SUSPENCIONES INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                    |                                        |                    |
| ADICIÓN INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                    |                                        |                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN OBRA                                                                                                                                                                                                                                                              | El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agoten los recursos, lo que primero ocurra, para la ejecución de las obras.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                    |                                        |                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                     | El plazo de ejecución es de ocho (8) meses y 22 días o hasta el 31 de diciembre de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                    |                                        |                    |
| FORMA DE PAGO - OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. La entidad entregará un anticipo por un valor del 20% del valor total del contrato.<br>2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exeda el 95% del valor total del contrato.<br>3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el actade liquidación definitiva. |                                     |                                    | VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones) | \$6.800.000.000,00 |
| FORMA DE PAGO INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                            | La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales fijos mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contarto se pagará contra acta de liquidación.                                                                                                                              |                                     |                                    | VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones) | \$2.400.000.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | 01/11/2025 al 30/11/2025           |                                        |                    |
| 3. GARANTÍAS CONTRACTUALES                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| Contrato de obra                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| Póliza:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vigencia                            |                                    | Valor Amparado                         |                    |
| Amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desde                               | Hasta                              |                                        |                    |
| Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                           | CBC-100065066 Anexo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9/04/2025                           | 30/06/2026                         | \$ 680.000.000,00                      |                    |
| Pago de salarios y prestaciones sociales                                                                                                                                                                                                                                               | CBC-100065066 Anexo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9/04/2025                           | 31/12/2028                         | \$ 340.000.000,00                      |                    |
| Buen manejo y correcta inversión del ar                                                                                                                                                                                                                                                | CBC-100065066 Anexo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9/04/2025                           | 26/06/2026                         | \$ 1.360.000.000,00                    |                    |
| Responsabilidad civil extracontractual                                                                                                                                                                                                                                                 | CBC-100012311 Anexo1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26/02/2025                          | 31/12/2025                         | 711.750.000,00                         |                    |
| Contrato de interventoría                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| Póliza:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vigencia                            |                                    | Valor Amparado                         |                    |
| Amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desde                               | Hasta                              |                                        |                    |
| Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65-44-101238067 Anexo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14/03/2025                          | 30/06/2026                         | \$ 240.000.000,00                      |                    |
| Pago de salarios                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65-44-101238067 Anexo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14/03/2025                          | 31/12/2028                         | \$ 478.127.691,60                      |                    |
| Calidad del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65-44-101238067 Anexo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2025                          | 31/12/2030                         | \$ 720.000.000,00                      |                    |
| Todo Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                 | N/A                                | N/A                                    |                    |
| 4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA) - OBRA                                                                                                                                | Responsable diligenciamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB       |                                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha diligenciamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 26/11/2024                         |                                        |                    |
| Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)                                                                                                                                       | Responsable diligenciamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | ING. CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN |                                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha diligenciamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 23/09/2024                         |                                        |                    |
| 4. DESCRICIÓN DEL AVANCE                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| Como atención a las emergencias viales ocurridas en el Departamento de Cundinamarca, durante el periodo del presente informe, el contrato de emergencias ICCU No. 217 - 2025 e ICCU 202 - 2025 se realizó la ejecución de los siguientes frentes de obra en los siguientes municipios: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| 1. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ANAPOIMA:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Instalación de formaleta para construcción de muro pantalla en los estribos tanto izquierdo como derecho.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| 2. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ (PR16+400 - PR18+100):                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| PR16+400:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Amarre de acero de refuerzo para construcción de la estructura de encole de la alcantarilla.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Vaciado de concreto para construcción de alcantarilla.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Instalación de adoquín en el carril izquierdo sentido Zipaquirá - Pacho.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| PR18+100:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * No se ejecutaron actividades en el frente de obra.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| PR7+600 (Muro de Contención):                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Amarre de acero de refuerzo correspondiente a los caisson del muro.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Vaciado de concreto para construcción de pilotes.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Vaciado de concreto para construcción de viga de cimentación.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Amarre de acero de refuerzo para construcción de vástago.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Vaciado de concreto para construcción de vástago                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| 3. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE PACHO:                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Amarrede acero para construcción de estribo derecho sentido de flujo de la quebrada.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Excavación para la construcción de los anillos del caisson correspondiente a la cimentacoión del estribo izquierdo, en el sentido de flujo del río.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Amarre de acero de refuerzo para construcción de pilote izquierdo en el sentido del flujo del río.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Vaciado de concreto para construcción de pilote izquierdo en el sentido del flujo del río.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| * Retiro de material del fondo de la excavación, estribo izquierdo.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |
| Durante el periodo del presente informe no se atendieron solicitudes de apoyo con maquinaria amarilla para la atención de emergencias provocadas por la ola invernal.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                    |                                        |                    |

| 5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                      |                                             |                                                                                       |                                    |                    |                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----|
| NOMBRE CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025                                                       |                                             |                                                                                       |                                    |                    | CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB |     |
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO - DESEMBOLSO No.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Discriminación Gasto Rubros                                                          | Rublos                                      | Valores Desembolso No. 1                                                              | Robros Aprobados                   | Saldo por Ejecutar | % Ejecutado por Rublo        | N/A |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1                                                                                    | Pago salarios y mano de obra                | \$ 59.687.469,00                                                                      | \$ 272.000.000,00                  | \$ 212.312.531,00  | 22,00%                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2                                                                                    | Compra de materiales de construcción        | \$ 273.659.664,00                                                                     | \$ 544.000.000,00                  | \$ 270.340.336,00  | 50,00%                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 3                                                                                    | Transporte Alquiler de maquinaria y equipos | \$ 230.000.000,00                                                                     | \$ 408.000.000,00                  | \$ 178.000.000,00  | 56,00%                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4                                                                                    | Contribución Especial y timbre (10%)        |                                                                                       | \$ 136.000.000,00                  |                    | 100,00%                      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                      | TOTAL                                       | \$ 563.347.133,00                                                                     | \$ 1.360.000.000,00                |                    | 41,42%                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                      | SALDO DISPONIBLE                            | \$ 796.652.867,00                                                                     |                                    |                    |                              |     |
| Anticipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | \$1.360.000.000,00                                                                   |                                             |                                                                                       |                                    |                    | \$0,00                       |     |
| Pago No. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | \$0,00                                                                               |                                             |                                                                                       |                                    |                    | \$84.939.665,00              |     |
| Pago No. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | \$0,00                                                                               |                                             |                                                                                       |                                    |                    | \$205.422.105,00             |     |
| Pago No. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | \$0,00                                                                               |                                             |                                                                                       |                                    |                    | \$207.669.191,00             |     |
| Pago No. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | \$0,00                                                                               |                                             |                                                                                       |                                    |                    | \$0,00                       |     |
| Pago No. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | \$0,00                                                                               |                                             |                                                                                       |                                    |                    | \$0,00                       |     |
| Valor Pagado Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | \$1.360.000.000,00                                                                   |                                             |                                                                                       |                                    |                    | \$498.030.961,00             |     |
| Saldo Pendiente por Cancelar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | \$5.440.000.000,00                                                                   |                                             |                                                                                       |                                    |                    | \$1.901.969.039              |     |
| Porcentaje de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 20,00%                                                                               |                                             |                                                                                       |                                    |                    | 20,75%                       |     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | PERIODO                                                                              |                                             | VALOR                                                                                 |                                    | N/A                |                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | may-25                                                                               |                                             | \$22,37                                                                               |                                    |                    |                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | jun-25                                                                               |                                             | \$78.106,99                                                                           |                                    |                    |                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | jul-25                                                                               |                                             | \$55.265,65                                                                           |                                    |                    |                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | TOTAL                                                                                |                                             | \$133.395,01                                                                          |                                    |                    |                              |     |
| 6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                      |                                             |                                                                                       |                                    |                    |                              |     |
| Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto)<br><small>UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)</small> |  | Responsable diligenciamiento                                                         |                                             |                                                                                       | ING. CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN |                    |                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Fecha diligenciamiento                                                               |                                             |                                                                                       | 17 DE DICIEMBRE DE 2025            |                    |                              |     |
| 7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                      |                                             |                                                                                       |                                    |                    |                              |     |
| Verificación del uso adecuado de la imagen institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Vallas                                                                               |                                             | X                                                                                     | Chalecos                           |                    | X                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Cascos                                                                               |                                             | X                                                                                     | Otros                              |                    |                              |     |
| Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SI                                                                                   |                                             | X                                                                                     | NO                                 |                    |                              |     |
| 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                      |                                             |                                                                                       |                                    |                    |                              |     |
| Como atención a las emergencias viales ocurridas en el Departamento de Cundinamarca, durante el periodo del presente informe, el contrato de emergencias ICCU No. 217 - 2025 se continuó la ejecución de los siguientes frentes de obra en los siguientes municipios.                                                                                                        |  |                                                                                      |                                             |                                                                                       |                                    |                    |                              |     |
| 1. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ANAPOIMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                      |                                             |                                                                                       |                                    |                    |                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                             |  |                                    |                    |                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                      |                                             |                                                                                       |                                    |                    |                              |     |


\* Instalación de formaleta para construcción de muro pantalla en los estribos tanto izquierdo como derecho.

\* Se evidencia señalización en ambos sentidos de circulación vehicular.

\* Se evidencia armado de formaleta para la construcción del muro pantalla del estribo derecho.

2. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ (PR16+400 - PR18+100 - PR7+600):







\* Amarre de acero de refuerzo para construcción de la estructura de encole de la alcantarilla.

\* Vaciado de concreto para construcción de alcantarilla.

\* Instalación de adoquín en el carril izquierdo sentido Zipaquirá - Pacho.

\* Amarre de acero de refuerzo correspondiente a los caisson del muro.

\* Vaciado de concreto para construcción de pilotes.

\* Vaciado de concreto para construcción de viga de cimentación.

\* Amarre de acero de refuerzo para construcción de vástago.

\* Vaciado de concreto para construcción de vástago

3. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE PACHO:




\* Amarrede acero para construcción de estribo derecho sentido de flujo de la quebrada.

\* Excavación para la construcción de los anillos del caisson correspondiente a la cimentación del estribo izquierdo, en el sentido de flujo del río.

\* Amarre de acero de refuerzo para construcción de pilote izquierdo en el sentido del flujo del río.

\* Vaciado de concreto para construcción de pilote izquierdo en el sentido del flujo del río.

\* Retiro de material del fondo de la excavación, estribo izquierdo.

| 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| * Se recomienda que una vez realizada la visita técnica de inspección ocular por parte de los contratistas, se realice el respectivo informe técnico sobre el estado, posibles soluciones y recomendaciones; este informe se deberá entregar de manera conjunta por el contratista y el interventor por escrito y en medio magnetico en un plazo no mayor a 48 horas después de realizada la visita. |                         |                                                                                     |
| * Se recomienda al contratista de obra iniciar con las actividades de ejecución de los diferentes frentes de obra priorizados y entregados para el desarrollo del presente contrato de emergencias.                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                     |
| * Se recomienda a la interventoría realizar un seguimiento específico con respecto a cada uno de los soportes y/o documentos entregados por el contratista de obra tales como: informes mensuales, certificaciones, ensayos de laboratorio, etc.                                                                                                                                                     |                         |                                                                                     |
| * Se recomienda a la interventoría garantizar que los procesos constructivos se ddesarrollen de acuerdo con lineamientos y especificaciones técnicas vigentes, establecidos por la entidad y velar porque se obtengan los resultados previstos en el contrato de obra.                                                                                                                               |                         |                                                                                     |
| * Se recomienda a la interventoría realizar un seguimiento al cumplimiento de las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato.                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                     |
| *Se recomienda dar cumplimiento con los lineamientos establecidos en el anexo técnico, en cuanto a la gestión técnica y administrativa para la ejecución de las obras priorizadas.                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                     |
| 10- ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                     |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                     |
| FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                     |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CARGO                   | FIRMA - ELABORÓ                                                                     |
| CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUPERVISOR              |  |
| FECHA DEL PRESENTE INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 de Diciembre de 2025 |                                                                                     |