



ALCALDIA DE
SAN ROQUE

Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes de Supervisión	Fecha	Enero de 2025

**LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA**

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las evidencias presentadas por **LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN-PAP- DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** con NIT: 901.250.504-0 representada legalmente por **MILLER ALBERTO CARTAGENA ALZATE**, Identificado con cedula de ciudadanía 98.761.441 de Apartadó- Antioquia, y en cumplimiento del **INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO. CVI-018-2025**, cuyo objeto **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE CONTRATAR A TODO COSTO LA SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA DEMARCACIÓN, ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA NÚMERO 4 DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 "POR UN SAN ROQUE CON MEJOR INFRAESTRUCTURA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA" Y PROGRAMA 4.1.3.**", durante el periodo de ejecución de **(60) DIAS CALENDARIOS**, o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del convenio que fue desde el día **17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025**, por lo cual se autoriza el pago por un valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$44.995.927)** correspondiente al aporte en dinero del Municipio de San Roque – Antioquia.

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2025

MARIA CELESTÉ ARBOLEDA SÉPULVEDA
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



 ALCALDÍA DE SAN ROQUE	Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Informes de Supervisión	Fecha	Enero de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.		01 y último	
INFORMACIÓN BÁSICA			
CONVENIO NUMERO	CVI-018-2025	TIPO DE CONVENIO	INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN
CONVENIENTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE – ANTIOQUIA. NIT. 890980850-7		
CONVENIENTE	LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN-PAP- DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA con NIT: 901.250.504-0 representada legalmente por MILLER ALBERTO CARTAGENA ALZATE, Identificado con cedula de ciudadanía 98.761.441 de Apartadó– Antioquia.		
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE CONTRATAR A TODO COSTO LA SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA DEMARCACIÓN, ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA NÚMERO 4 DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 “POR UN SAN ROQUE CON MEJOR INFRAESTRUCTURA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA” Y PROGRAMA 4.1.3.			
INTERVENTOR	N.A.		
SUPERVISOR	MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR DEL CONVENIO	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS (\$45.914.211,21) INCLUIDO LOS TRIBUTOS DEL ORDEN NACIONAL Y MUNICIPALES, A LOS QUE HAYA LUGAR.		
ESFUERZO DEL MUNICIPIO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$44.995.927) EN DINERO		
ESFUERZO DE LA PROVINCIA	\$918.284,21 EN ESPECIE (Representados en ARRIENDO OFICINA + DOTACIÓN + SERVICIOS PUBLICOS+ COMPUTADORES)		
FORMA DE PAGO	ACTAS DE AVANCE		
PLAZO DE EJECUCIÓN	(60) DIAS CALENDARIOS, o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del convenio.		
VIGENCIA DEL CONVENIO	LA FECHA DE EJECUCIÓN SERÁ DESDE DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE CONTRATAR A TODO COSTO LA SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA DEMARCACIÓN, ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA NÚMERO 4 DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 “POR UN SAN ROQUE CON MEJOR INFRAESTRUCTURA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA” Y PROGRAMA 4.1.3.

Alcance (actividades realizadas)	Ejecución	Observaciones



Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes de Supervisión	Fecha	Enero de 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		
1 SEÑALIZACION VERTICAL					
1,1	Instalación de tableros definitivos en lámina galvanizada calibre 16 con pintura electrostática de 75x25cm SR-38 Sentido único de circulación en reflectivo tipo IV	und	25,00		
1,2	instalación de señal definitivo-completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lámina galvanizada calibre 16 de 60cm SR-05 Gire a la izquierda solamente en reflectivo tipo IV	und	3,00		
1,3	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 60cm SR-06 Prohibido girar a la izquierda en reflectivo tipo IV	und	3,00		
1,4	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 60cm SR-07 Giro a la derecha solamente en reflectivo tipo IV	und	2,00		
1,5	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 60cm SR-08 Prohibido girar a la derecha en reflectivo tipo IV	und	2,00		
1,6	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 60x100cm SR-28 Prohibido parquear con leyenda en esta cuadra en reflectivo tipo IV	und	6,00		
1,7	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 60x100cm SR-28 Prohibido parquear con leyenda en este costado en reflectivo tipo IV	und	6,00		
1,8	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 60x100cm SI-07 Sitio de parqueo con leyenda celdas a la derecha en reflectivo tipo IV	und	1,00		
1,9	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 60x100cm SI-08 Paradero de buses con leyenda Vereda palmas-vereda montemar-vereda la ceiba-vereda san pablo-vereda rancho lata-vereda santa barbara-vereda guacas en reflectivo tipo IV	und	7,00		
1,1	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 60x100cm SI-07A zona especial de parqueo con leyendazona oficial en esta cuadra en reflectivo tipo IV	und	3,00		
1,11	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 75cm SP-47A Proximidad a cruce escolar en reflectivo tipo XI - amarillo limon (ES DE 75CM POR NORMA)	und	1,00		
1,12	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 75cm SP-47B ubicación de cruce escolar mas leyenda en reflectivo tipo XI - amarillo limon (ES DE 75CM POR NORMA)	und	2,00		

CUMPLIDO

El contratista entrega informe de actividades completo, donde se evidencia la instalación efectiva de toda la señalización tipo vertical en el municipio de San Roque en los puntos previamente establecidos en los estudios previos y demás documentos del contrato; el contratista realiza la instalación de la señalización vial en el Municipio acogiéndose efectivamente al Plan Local de Seguridad Vial



Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes de Supervisión	Fecha	Enero de 2025

1,13	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 60x100cm SI-08 Paradero de buses con leyenda coopetransa y coonorte en reflectivo tipo IV	und	2,00		
1,14	Instalacion de señal definitivo completa en tubería redonda de 2"x2mm con pintura electrostática y lamina galvanizada calibre 16 de 60cm SR-42 zona de cargue y descargue en reflectivo tipo IV	und	1,00		
2	OTROS				
2,1	Suministro de valla metálica en tubería redonda de 2"x2mm y lamina calibre 20 galvanizada de 119x200cm con pintura electrostática y adhesivo mate	und	6,00		
Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones, técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.				CUMPLIDO	SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES
Cumplimiento de la entrega: hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025				CUMPLIDO	SE ANEXO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

INFORMACION PRESENTADA:

- Informe de Actividades de la asociación
- Planillas Pago de Seguridad social
- Factura electrónica de la asociación

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario 1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art. 18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que



Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes de Supervisión	Fecha	Enero de 2025

celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					
Entidad donde realiza el pago			PAGOSIMPLE I		
No. Planilla	1076935360	Periodo - Salud	NOVIEMBRE	Periodo - Pensión	DICIEMBRE
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	\$413.000	\$1.720.600	\$54.000	\$413.000	\$0
FECHA DE PAGO	02/12/2025				
PAGADA	SI			Valor aporte total	\$2.600.600

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONCEPTO	ACTA No.	VALOR
ACTAS	01	\$44.995.927
VALOR EJECUTADO		\$44.995.927
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		\$0
PAGOS REALIZADOS		\$0
VALOR TOTAL PARA PAGAR EN ESTE PERIODO		\$44.995.927

APROBACION DEL SUPERVISOR

SUPERVISORA

MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos





MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Nit: 890980850

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000108

Fecha: 17/12/2025

Responsable: 901250504: LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Observación: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE CONTRATAR A TODO COSTO LA SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA DEMARCACIÓN, ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA NÚMERO 4 DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 "POR UN SAN ROQUE CON MEJOR INFRAESTRUCTURA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA". Fact Elect FE 187.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	25	161.530,00	0,00	0,00	4.038.250,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	3	467.347,00	0,00	0,00	1.402.041,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	3	467.347,00	0,00	0,00	1.402.041,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	2	467.347,00	0,00	0,00	934.694,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	2	467.347,00	0,00	0,00	934.694,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	6	661.793,00	0,00	0,00	3.970.758,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	6	661.793,00	0,00	0,00	3.970.758,00
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	1	661.793,00	0,00	0,00	661.793,00
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	7	661.793,00	0,00	0,00	4.632.551,00
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	3	661.793,00	0,00	0,00	1.985.379,00
152007-55121737	Señales preventivas	UNIDAD	1	818.124,00	0,00	0,00	818.124,00
152007-55121737	Señales preventivas	UNIDAD	2	1.092.279,00	0,00	0,00	2.184.558,00
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	2	661.793,00	0,00	0,00	1.323.586,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	1	467.347,00	0,00	0,00	467.347,00
151490-31162315	Valla metálica en tubería redonda	UNIDAD	6	1.644.468,00	0,00	0,00	9.866.808,00

Total sin IVA ni INC: 38.593.382,00

Total IVA: 0,00

Total INC: 0,00

Total con IVA: 38.593.382,00

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS



Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: BILMA AYDEE MARIN CATAÑO, el día: viernes, 26 de diciembre de 2025 siendo las: 15:33:35



MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

Página 2 de 2

ORDEN DE COMPRA

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA





MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

Página 1 de 2

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000108

Fecha: 17/12/2025

Proveedor: 901250504: LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Observación: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE CONTRATAR A TODO COSTO LA SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA DEMARCACIÓN, ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA NÚMERO 4 DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 "POR UN SAN ROQUE CON MEJOR INFRAESTRUCTURA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA". Fact Elect FE 187.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	1	661.793,00	0,00	0,00	661.793,00
152007-55121737	Señales preventivas	UNIDAD	1	818.124,00	0,00	0,00	818.124,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	1	467.347,00	0,00	0,00	467.347,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	2	467.347,00	0,00	0,00	934.694,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	2	467.347,00	0,00	0,00	934.694,00
152007-55121737	Señales preventivas	UNIDAD	2	1.092.279,00	0,00	0,00	2.184.558,00
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	2	661.793,00	0,00	0,00	1.323.586,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	3	467.347,00	0,00	0,00	1.402.041,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	3	467.347,00	0,00	0,00	1.402.041,00
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	3	661.793,00	0,00	0,00	1.985.379,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	6	661.793,00	0,00	0,00	3.970.758,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	6	661.793,00	0,00	0,00	3.970.758,00
151490-31162315	Valla metálica en tubería redonda	UNIDAD	6	1.644.468,00	0,00	0,00	9.866.808,00
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	7	661.793,00	0,00	0,00	4.632.551,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	25	161.530,00	0,00	0,00	4.038.250,00
Total sin IVA ni INC:							38.593.382,00
Total IVA:							0,00
Total INC:							0,00
Total con IVA:							38.593.382,00

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS



Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: BILMA AYDEE MARIN CATAÑO, el día: viernes, 26 de diciembre de 2025 siendo las: 15:35:58



MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

Página 2 de 2

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA





MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

Página 1 de 1

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000000111

Fecha: 17/12/2025

Responsable: 1037669738: MARIA CELESTE ARBOLEDA SEPULVEDA

Observación: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE CONTRATAR A TODO COSTO LA SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA DEMARCACIÓN, ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA NÚMERO 4 DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 "POR UN SAN ROQUE CON MEJOR INFRAESTRUCTURA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA". Fact Elect FE 187.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	1	661.793,00	0,00	0,00	661.793,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	1	467.347,00	0,00	0,00	467.347,00
152007-55121737	Señales preventivas	UNIDAD	1	818.124,00	0,00	0,00	818.124,00
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	2	661.793,00	0,00	0,00	1.323.586,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	2	467.347,00	0,00	0,00	934.694,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	2	467.347,00	0,00	0,00	934.694,00
152007-55121737	Señales preventivas	UNIDAD	2	1.092.279,00	0,00	0,00	2.184.558,00
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	3	661.793,00	0,00	0,00	1.985.379,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	3	467.347,00	0,00	0,00	1.402.041,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	3	467.347,00	0,00	0,00	1.402.041,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	6	661.793,00	0,00	0,00	3.970.758,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	6	661.793,00	0,00	0,00	3.970.758,00
151490-31162315	Valla metálica en tubería redonda	UNIDAD	6	1.644.468,00	0,00	0,00	9.866.808,00
152007-55121718	Señales informativas	UNIDAD	7	661.793,00	0,00	0,00	4.632.551,00
152007-55121736	Señales restrictivas	UNIDAD	25	161.530,00	0,00	0,00	4.038.250,00

Total sin IVA ni INC: 38.593.382,00

Total IVA: 0,00

Total INC: 0,00

Total con IVA: 38.593.382,00

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISATA



Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: BILMA AYDEE MARIN CATANO, el día: viernes, 26 de diciembre de 2025 siendo las: 15:40:38



**AUTO LIQUIDACION
CONSOLIDADA**

I. DATOS DEL APORTANTE

I. DATOS DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE

TOTALES



CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Provincia Administrativa y de Planificación PAP de la Paz en el Departamento de Antioquia, identificada con Nit 901.250.504-0, certifica que se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, exigidos por la Ley, en los últimos seis meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el decreto único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016, la ley 2010 de 2019 y el decreto 2345 de 2019.

Dada en Sonsón, el día diecisiete (17) de diciembre de 2025

MILLER ALBERTO CARTAGENA ALZATE
CC 98.761.441
Representante legal



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B E H F 4 8 5 1 0 F 2 H 1 3 5 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JAIME ALBERTO GONZALEZ USUGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045493702 de TURBO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 181965-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.045.493.702**

GONZALEZ USUGA
APELLIDOS

JAIME ALBERTO
NOMBRES

JAIME GONZALEZ
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1987**
TURBO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

26-JUL-2005 TURBO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0128000-14140770-M-1045493702-20051118

0594305322N 02 198242435

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181965-T

JAIME ALBERTO
GONZALEZ OSD
C.C. 1045493702



RESOLUCION INSCRIPCION 521
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FECHA 27/09/2013

DIRECTOR GENERAL

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Julio Cesar Acuña Gonzalez'. The signature is fluid and stylized, with a large initial 'J' and 'A'.

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

192534

Certificado Bancario

Jueves, 6 de marzo de 2025


A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFI
identificado(a) con NIT 901250504, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los
siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	67247682306	2023/01/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los
siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el
exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.