

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FORMATO	Vigencia: 2025
	SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL	Proceso: Gestión Finanzas Publicas

Fecha solicitud: Día 22 Mes 12 Año 2025

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 y los artículos 105 y 110 del Acuerdo 438 de 2018 "Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando legalmente estén contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen", se solicita la constitución de la reserva presupuestal vigencia 2026.

El Interventor del contrato No.4143.010.26.1. 1658 – 2025 del Día_08_ Mes_08_ de 2025_suscrito entre la Secretaria de Educación Distrital y CONSORCIO PRO&NRC identificado con NIT No. 901.981.485 5 solicita la constitución de la reserva presupuestal excepcional que a continuación se detalla:

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO / CONVENIO	
No DE CONTRATO	4143.010.26.1. 1658 – 2025
OBJETO	Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Normal Superior Farallones de Cali Sede Principal, y de Santa Librada Sede Republica de México.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (\$562.881.716)
PLAZO DE EJECUCIÓN	29/08/2025
FECHA DE INICIO	03/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	4500380752 – 4500392863 – 4500395507
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE DE 2025	45%

INFORMACIÓN FINANCIERA	
PAGOS EFECTUADOS AL 31 DICIEMBRE	\$251.823.825
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$311.057.891
VALOR TOTAL SOLICITADO PARA CONSTITUIR LA RESERVA PRESUPUESTAL	\$311.057.891

Saldo de compromisos (Reservas) - Debe ir anexo a este Formato:

No. Del Registro Precedente (CDP)	No. Del Registro Precedente (SOLPED)	No. Del Registro Presupuestal (SOLPED)	Fondo	Area Funcional	Proyecto BP	Programa	Pospre	Beneficiario	Identificación	Valor
3600011499	10392504	4500380752	121000	61020010017	BP-26005796	BP-26005796/3/01/01/01	2.3.2.02.02.005	CONSORCIO PRO&NRC	9019814855	80.524.703
3600011500	10392504	4500380752	121000	61020010017	BP-26005796	BP-26005796/3/01/01/03	2.3.2.02.02.005	CONSORCIO PRO&NRC	9019814855	137.867.965
3600011499	10404616	4500392863	121000	61020010017	BP-26005796	BP-26005796/3/01/01/01	2.3.2.02.02.005	CONSORCIO PRO&NRC	9019814855	19.548.414
3600011500	10404616	4500392863	121000	61020010017	BP-26005796	BP-26005796/3/01/01/03	2.3.2.02.02.005	CONSORCIO PRO&NRC	9019814855	8.109.760
3600011704	10404616	4500392863	F133603	61020010017	BP-26004701	BP-26004701/1/01/02/37	2.3.2.02.02.005	CONSORCIO PRO&NRC	9019814855	31.914.574
3600012144	10407133	4500395507	121000	61020010017	BP-26004701	BP-26004701/1/01/02/22	2.3.2.02.02.005	CONSORCIO PRO&NRC	9019814855	32.587.865
3600011702	10407133	4500395507	133100	61020010017	BP-26004701	BP-26004701/1/01/02/36	2.3.2.02.02.005	CONSORCIO PRO&NRC	9019814855	504.610
										311.057.891

Justificación: Se debe anexar formato de justificación firmada por el Ordenador del Gasto (Circular 031 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación).

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FORMATO	Vigencia: 2025
	SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL	Proceso: Gestión Finanzas Publicas

JUSTIFICACIÓN:

Acorde a las necesidades expresadas por el contratista, y teniendo en cuenta las mayores cantidades e ítems no previstos, presentados en el balance de la presente modificación al contrato, se requiere una adición en tiempo de 30 días calendario, con lo cual, la nueva fecha de terminación de la obra sería el 30 de enero de 2026.

De acuerdo a la solicitud realizada por la Interventoría “en relación con el plazo de ejecución, el contratista CONSORCIO PRO&NRC mediante comunicado solicita una PRORROGA a la ejecución del Contrato por un término de TREINTA (30) DÍAS, en consideración de las afectaciones identificadas por condiciones climáticas en la región. Los desafíos previamente mencionados, las condiciones climáticas adversas, específicamente las intensas precipitaciones registradas en los meses de octubre, noviembre y lo que lleva el mes de diciembre del 2025, han ejercido un impacto negativo significativo en el avance de la obra. Las continuas lluvias en las zonas de trabajo han resultado en retrasos considerables, obligando a la realización de reprocesos en tareas correspondientes a la intervención de los muros de cerramiento, construcción de cimentación para las adecuaciones de las baterías sanitarias y camerinos, construcción de la malla del cerramiento en piscina, reposición y construcción de cancha múltiple en concreto, construcción de placa de la cancha deportiva, su respectiva dotación y demarcación.

Por cuenta de las lluvias intensas presentadas en los meses anteriores, las actividades de excavación del terreno para la construcción de la cimentación de la estructura de los baños de la piscina en la Institución Educativa Normal Superior Farallones de Cali Sede Principal, fueron demoradas en poder culminar, ya que, la lluvia imposibilitó el avance como se esperaba para esta actividad, al presentarse inundaciones del terreno y por ende las excavaciones se afectaron de manera directa, en los pocos días que el clima permitió el avance, se ejecutó de la mejor forma posible, cuando se llegó a la construcción de la cimentación, el armado del acero y formateada de los elementos, fue demorada, ya que, el clima lluvioso, dificultó que el acero estuviera en óptimas condiciones y los espacios con formaleta confinada tuvieron afectación por llenado de agua de lluvia, lo que condujo a que se tuviera de desbaratar y rearmar la formaleta para poder sacar el agua y organizar el espacio para la fundida de elemento en concreto; en cuanto al relleno de esta misma zona, la lluvia daño en varias oportunidades el material de relleno, lo que provocó el reproceso en esta actividad, más aun, teniendo en cuenta que el Producto debía cumplir el 95%, porcentaje que se cumplió después de varios reprocesos con el material de relleno, en ese mismo sentido, la fundida de los elementos en concreto, tales como columnas y vigas, tuvo retrasos por la lluvia, ya que, al ser estructuras de más de 1.50 ml de altura, se debe colocar la formaleta y fundir los elementos con andamio certificado, y por seguridad industrial, no se pueden adelantar actividades en andamios cuando está lloviendo, por ende, estas actividades sufrieron retrasos significativos para su culminación; las actividades en general que son alcance del contrato en la Institución Educativa Normal Superior Farallones de Cali Sede Principal, fueron afectadas directamente por la atípica temporada invernal que se presentó en la ciudad de Santiago de Cali, haciendo que los tiempos de ejecución inicialmente proyectados no se cumplieran y por ende se extendieran más de lo que normalmente se esperaba.

Las afectaciones significativas se presentaron en las siguientes actividades:

- Excavaciones y rellenos estructurales, las cuales no pudieron ejecutarse conforme a la programación inicial debido a la pérdida de capacidad portante del suelo, presencia de agua en las excavaciones y riesgos de inestabilidad en las paredes de corte, lo que obligó a suspensiones parciales y reprogramaciones por criterios de seguridad y calidad.
- Rellenos posteriores a la fundición de cimentaciones, que debían realizarse con materiales en condiciones óptimas de humedad para garantizar los grados de compactación exigidos por las especificaciones técnicas. La saturación del material de relleno y del terreno natural impidió alcanzar los porcentajes de compactación requeridos, haciendo técnicamente inviable su ejecución en los tiempos inicialmente previstos.
- Derrumbes y deslizamientos localizados en los taludes asociados al muro de contención, ocasionados por la acumulación de agua y el incremento de presiones hidrostáticas en el terreno, lo cual generó inestabilidad temporal del talud. Esta situación obligó a realizar actividades no previstas inicialmente, tales como limpieza de material colapsado, reconfiguración del talud y medidas preventivas para garantizar la estabilidad antes de continuar con

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FORMATO	Vigencia: 2025
	SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL	Proceso: Gestión Finanzas Publicas

las actividades constructivas.

- Saturación de la subrasante del muro de contención, que impidió la adecuada preparación de la base de apoyo, afectando la continuidad de las actividades de fundida y los tiempos de fraguado del concreto, debido al riesgo de pérdida de resistencia y durabilidad de los elementos estructurales.

Estas incidencias climáticas, y sus consecuencias directas en la ejecución de proyectos, han sido debidamente documentadas y evidenciadas a través de la Circular No. 4163.001.22.2.1020.001101 emitida el 18 de septiembre de 2025 por la Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, la Circular No. 63 del 17 de septiembre de 2025 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el boletín de predicción climática No. 367 del IDEAM para la región pacífica y Santiago de Cali, emitido en el mes de Septiembre de 2025, en los cuales se menciona que, de acuerdo a los modelos climáticos, se proyectan probabilidades de altas precipitaciones por encima de la media normal para la misma época registrada en años anteriores.

De acuerdo a lo indicado en la circular 63 del 17 de septiembre de 2025 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el IDEAM indica que los datos e información recolectada por esta entidad, para el mes de agosto de 2025, prevalecieron, de forma atípica, lluvias por encima de los promedios en las diferentes zonas del país, incluido el Valle del Cauca y Santiago de Cali, en este mismo sentido, el IDEAM estima alta probabilidad de que en los meses de octubre y noviembre de 2025, se presenten excesos en las precipitaciones, dando inicio a la segunda temporada de lluvias y con ello, vigilancia la Fenómeno de la Niña; bajo las condiciones climáticas recientes y actuales, así como la proyección referida, es muy probable que durante los próximos 3 meses e inclusive un poco más, podamos tener suelos con importantes contenidos de humedad en diferentes áreas del territorio nacional, lo que sugiere adelantar todas las medidas preventivas, pues es una época en la que es normal que se incremente la propensión a movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales, rayos y vendavales, entre otros.

Por su parte, en los boletines de predicción climática mensuales, emitidos por el IDEAM para la región pacífica y Santiago de Cali, las salidas de los modelos indican que los acumulados de lluvia se proyectan entre las diferentes categorías (por debajo, normal, por encima) y con tendencia al exceso en amplias extensiones del territorio nacional durante septiembre y octubre. Las lluvias en las categorías muy por encima y por encima de lo normal se registraron en áreas de la región Amazónica y zonas de menor extensión ubicadas sobre la mayor parte de los departamentos de las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Nota: En el marco de la ejecución de la Reserva Presupuestal Excepcional a constituir por intermedio del presente formato, se tiene previsto recibir bienes y/o servicios en la siguiente vigencia, para el presente trámite se deberá anexar copia de la modificación del contrato debidamente suscrito en el cual se refleje la ampliación del plazo de ejecución.

ANEXOS:

- Copia de la Modificación donde se refleje la ampliación del plazo de ejecución.
- Formato de Justificación de la Constitución de la Reserva Presupuestal
- Saldos de compromisos en formato Excel

Firma: 
RL LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S
INTERVENTOR

Firma: 
NIKI BLANCO ARENAS
Subsecretario de Despacho

☐
☐
☐

Proyecto: Luis Ángel Sabogal Díaz – DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S
Elaboro: Julieth Alejandra Melo – Contratista Subsecretaría de Planeación Sectorial
Revis: Tatiana González Sánchez – Contratista Subsecretaría de Planeación Sectorial
María Isabel Duran – Contratista Despacho Secretaría de Educación
Aprobó: Niki Blanco Arenas – Subsecretario de Planeación Sectorial

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	FORMATO	Vigencia: 2025
	SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL	Proceso: Gestión Finanzas Publicas

Santiago de Cali 19 de diciembre de 2025_____.


Por lo expuesto en la Justificación, autorizo la constitución de la reserva presupuestal solicitada, en cumplimiento de lo establecido, en el Decreto 1068 de 2015, el art. 89 del Decreto 111 de 1996, los conceptos de la Circular Externa No. 43 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Circular No. 031 de 2011 de la Procuraduría General de la Nación y los artículos 105 y 110 del acuerdo 438 de 2018.



SARA MERCEDES RODAS SOTO
 Secretaria de Despacho
 Secretaria de Educación Distrital

SI ☐ NO ☐

Interventor

Firma: 

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
 C.C 1.113.626.200
 Representante Legal DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S
 Nit N.º 900554705 – 6
 Contrato de Interventoría N.º 4143.010.26.1.1536 – 2025

Nombre de quién Revisó:

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL PROCESO DE GESTIÓN FINANZAS PUBLICAS

Entregado Por:

Fecha y Hora de Entrega:

Recibido Por: